



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14630 / 2015

Ordinário

Data: 13/11/2015

Página 1 / 1

Credor: 48429 BRASSUL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 04.792.681/0001-29

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.028. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE
Reduzido: 342
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 14/2013

Data Licitação.: 29/05/2013

Nº Contrato....: 2013122/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
30.000,00

Saldo Anterior
30.000,00

Valor
13.858,46

Saldo Atual
16.141,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO
1 1 unid 3 ETAPA

VLR. UNITÁRIO
13.858,46

VLR. TOTAL
13.858,46

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

13.858,46

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: BRASSUL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
C.N.P.J.: 04.792.681/0001-29

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PM 101 251120150004911000174PG ***13-8
58,46-

Planilha de medição nº 7

Contrato nº 122/2013 - PMM - Firmado em 29/05/2013
Dispensa de Licitação nº 14/2013

LOCALS: Lote 1-C.S.U./Lote 2-CAMBUI/Lote 3-SANTA FÉ

OBRAS: Construção da Academia da Saúde/Reforma e Ampliação dos PS de Cambui e Santa Fé.
LOTE 1- Construção da Academia da Saúde

13858,46 =
+ 33958,31
53816,77

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM	MEDIÇÃO Nº 6		MED ACUMUL	
			QUANT %	VALOR	QUANT %	VALOR
1.0	Serviços Preliminares	8.659,56	0,00%	0,00	100,00%	8.659,56
2.0	Movimento de Terra	134,75	0,00%	0,00	100,00%	134,75
3.0	Fundações e Estruturas	3.198,91	0,00%	0,00	100,00%	3.198,91
4.0	Concreto	9.226,49	13,22%	1.219,71	100,00%	9.226,49
5.0	Paredes/Painéis	6.821,40	0,00%	0,00	100,00%	6.821,40
6.0	Cobertura	11.146,89	100,00%	11.146,89	100,00%	11.146,89
7.0	Instalações Hidrosanitárias	1.372,53	34,84%	478,13	100,00%	1.372,53
8.0	Instalação Elétrica/Eletrificação e Iluminação Externa	15.109,90	89,03%	13.451,95	93,70%	14.157,85
9.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	175,50	0,00%	0,00	100,00%	175,50
10.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	5.214,38	0,00%	0,00	100,00%	5.214,38
11.0	Pisos	17.680,15	100,00%	17.680,15	100,00%	17.680,15
12.0	Portões de Madeira/Ferro/Alumínio	2.664,35	100,00%	2.664,35	100,00%	2.664,35
13.0	Pinturas	5.591,04	100,00%	5.591,04	100,00%	5.591,04
14.0	Serviços Complementares	1.480,73	100,00%	1.480,73	100,00%	1.480,73
15.0	Limpeza e Arremates Finais	103,82	100,00%	103,82	100,00%	103,82
TOTAL		88.580,40	60,75%	53.816,77	98,92%	87.628,35

*Item 8-houve glosa do subitem 8.1 (entrada de energia) no valor de R\$=952,05

Custo Total do Lote 1 em R\$ 88.580,40
Valor total da medição em R\$ 53.816,77
% da medição 60,75%
Valor total da medição acumulada em R\$ 87.628,35
% da medição acumulada em R\$ 98,92%
Data da medição: 16/11/2015


Leandro B. Dias
Engenheiro civil
CREA/PR - 129944D

Referência de Preços - Tabela SINAPI/Janeiro/2013
Lote 1 do Contrato 122/2013

PLANILHA DE MEDIÇÃO FINAL - BRASSIL
CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE
MUNICÍPIO MARIÁLIA

ENDEREÇO: ÁREA INSTITUCIONAL - QUADRA 65-A

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$)	% Executado na medição	TOTAL ITEM (R\$) COM BDI
4	73995	CONCRETO										
4.2	72630/0	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAÇOS) REAR 5X	M2	68,95	6,03	22,04	28,07	415,77	1.519,66	1.935,43	21,28%	1.219,71
4.3	73990/1	ARMACAO ACO CA-50 PT.0M3 DE CONCRETO	UN	5,43	247,82	176,31	424,13	1.345,96	957,36	2.303,03	10,00%	535,38
4.4	73972/2	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	5,43	238,47	60,27	298,74	1.294,98	327,27	1.622,16	10,00%	299,39
4.6	74157/3	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	4,23	0,34	157,92	158,26	1,44	669,00	669,44	20,00%	210,88
6	COBE	COBERTURA										
6.1	73931/3	ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE	M2	63,84	40,76	22,47	63,23	2.602,12	1.434,48	4.036,60	100%	11.146,89
6.2	73938/5	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	M2	63,84	22,29	38,88	61,17	1.422,99	2.482,10	3.905,09	100%	5.247,58
6.3	73938/6	CORDAO DE ARREIMATE EM BEIRAS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	10,60	3,39	11,35	14,74	35,93	120,31	156,24	100%	5.076,61
6.4	72109	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	14,95	19,52	12,36	31,88	291,82	164,78	456,61	100%	203,11
7	INH1	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS										
7.1	74102/1	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	55,94	75,56	131,50	55,94	75,56	131,50	100%	478,13
7.2	74217/3	HIDROMETRO 1.50M3/H D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	65,38	4,35	69,73	65,38	4,35	69,73	100%	170,95
7.4	73949/1	TORNIEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	42,38	13,14	55,52	127,14	39,42	166,56	100%	90,65
8	INEL	INSTALACAO ELTRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
8.1	9540/0	ENTRADA DE ENERGIA ELTRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECCAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	581,23	151,12	732,35	581,23	151,12	732,35	0%	13.451,95
8.2	83464/0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTOR ES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	102,86	39,29	142,15	102,86	39,29	142,15	100%	184,80
8.3	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	6,28	1,81	8,09	25,12	7,24	32,36	100%	42,07
8.4	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500,00	0,95	1,25	2,20	475,00	625,00	1.100,00	100%	1.430,00
8.5	73860/9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	1,61	1,53	3,14	161,00	153,00	314,00	100%	408,20
8.7	83447/0	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00	83,90	78,86	162,76	1.006,80	946,32	1.953,12	100%	2.639,06
8.8	74054/1	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	24,00	23,13	76,42	101,55	603,12	1.834,08	2.437,20	100%	3.168,36
8.9	74054/2	LUMINARIA TIPO CAIXA, DE SOBREPOR COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	19,52	67,43	86,95	78,08	269,72	347,80	100%	452,14
8.10	73953/2	POSTE METALICO PINTADO DECORATIVO EXTERNO PJ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/2 LUMINARIAS EM POLETELENO, PARA LAMPADA ELETRONICA OU INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	195,04	75,56	270,60	2.340,48	906,72	3.247,20	100%	4.221,36
8.12		ARANDELA EXTERNA, TIPO TARTARUGA OVAL PARA LAMPADA ELETRONICA OU INCANDESCENTE	UN	6,00	46,00	12,59	58,59	276,00	75,54	351,54	100%	457,00
11	PISO	PISOS										
11.1	5622/0	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	351,97	0,01	3,51	3,52	3,52	1.235,41	1.238,93	100%	17.680,16
11.2	66333/0	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZADO	M2	351,97	16,60	18,52	35,12	5.842,70	6.518,48	12.361,19	100%	16.009,54
12	105/0	PORTOES DE MADEIRA/FERROLALUMINIO										2.564,35

2

12

Referência de Preços - Tabela SINAPI/Janeiro/2013
Lote 1 do Contrato 122/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PLANILHA DE MEDIÇÃO FINAL - BRASSUL

ENDEREÇO: **CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE**
MUNICÍPIO: **MARIALVA**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$)	% Executado na medição	TOTAL ITEM (R\$) COM BDI
12.1	74100/1	PORTÃO DE FERRO DE CORRER 2,00 X 2,50m	M2	5,00	334,34	75,56	409,90	1.671,70	377,80	2.049,50	100%	2.064,3
13	PINT	PINTURAS										
13.1	74233/1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	158,54	2,34	3,24	5,58	370,98	513,67	884,65	100%	5.591,0
13.2	73746/1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	158,54	8,12	8,11	16,23	1.287,34	1.285,76	2.573,10	100%	1.150,0
13.3	79466/0	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	M2	63,84	4,77	4,41	9,18	304,52	281,53	586,05	100%	3.345,0
13.4	6067/0	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCOO PREQUADRIA FERRO	M2	10,00	5,56	20,14	25,70	55,60	201,40	257,00	100%	761,8
14	74236/1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
14.1		GRAMA EM PLACAS SOBRE COLCHÃO DE TERRA SCM	M2	36,40	3,95	3,19	7,14	143,78	116,12	259,90	100%	1.480,7
14.2		POSTE DE VOLEI NAS MEDIDAS OFICIAIS, COM CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DO CABO DE AÇO, PERFIL TUBULAR METALICO EM AÇO, COM ESPESURA MINIMA DE 2MM, COM REGULADOR TELESCOPIO, CATRACA EM FERRO FUNDIDO COM MANIVELA, BUCHAS DE ESPERA EM PVC E SEGURANÇA PARA A REDE	UN	1,00	800,52	78,60	879,12	800,52	78,60	879,12	100%	1.142,8
15	212/0	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS										
15.1	9537/0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	48,40	0,16	1,49	1,65	7,74	72,12	79,86	100%	103,8
				TOTAL				24.091,07	23.630,62	47.721,69		53.816,71

VALOR TOTAL 3ª MEDIÇÃO:

BDI - 30%

VALOR JÁ MEDIDO:

R\$ 33.811,58

VALOR GLOBAL DA OBRA

R\$ 88.580,40

VALOR A SER RECEBIDO

R\$


Leguinho F. Dias
Engenheiro Civil
CREA/PR nº 12944/D

Resp. Técnico: Ilton Carlos Sgobero
Engenheiro Civil
CREA/PR nº 18626/D



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **724**
Código Verificação: **JCN-574-9YF**
Data Emissão: **19/11/2015 09:51:48**



Prestador de Serviços

CNPJ: **04.792.681/0001-29**
Razão Social: **BRASSUL CONSTRUÇOES CIVIS LTDA**
Nome Fantasia: **BRASSUL CONSTRUÇOES CIVIS LTDA**
Endereço: **AVENIDA PALMARES DOS, 650, AMERICA JARDIM**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **engenharia@brassul.eng.br**

Inscrição Municipal: **92673**

CEP: **87.045-290**
Fone: **(44) 3355-5800**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email:

CEP: **86.990-000**
Fone: **(44) 3232-8383**

Discriminação dos Serviços

OBRA: **ACADEMIA DE SAÚDE - MARIALVA/PR**

SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**

OBSERVAÇÃO: **CONTRATO Nº 122/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2013-PMM, LOTE Nº1, Nº PROPOSTA 76282680/0001-1202 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.**

MATERIAL: **R\$ 32.290,06**
MÃO D EOBRTA: **R\$ 21.526,71**

RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO VALOR DE **R\$ 2.367,94**

RETENÇÃO PARA O IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DO VALOR DE **R\$ 645,80 (3% DA MÃO DE OBRA)**

MATRICULA CEI - **51.220.68179/76**

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☒ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 14113 DE / /

CR

3041 - 1166
L. Gomes

Valor Total da NFS-e

R\$ 53.816,77

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
32.290,06	0,00	21.526,71	3,00	645,80
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	53.816,77	11/2015	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Leandro F. Dias
Leandro F. Dias
Engenheiro civil
CREA/PR - 129944/D

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

19/11/2015 09:51:51

Página 1 de 1

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Nome: BRASSUL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**Conta de débito:** 1861 / 003 / 00000152-9**Representação numérica do código de barras:**

817400000169 145125802010 511279999151 001223160027

Convênio: PM DE MARIALVA**Valor:** 1.614,51**Data de vencimento:** 25/11/2015**Identificação da operação:** DAM**Data de débito:** 25/11/2015**Data/hora da operação:** 25/11/2015 17:05:39**Código da operação:** 00761968**Chave de segurança:** JVGXS7MRSJK625WQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999915 00122316002	Exercicio 2015	PROTOCOLO : / 2015 EM 25/11/2015 ÀS 16:28:37															
Informações Referente ao Lançamento: Tipo.: Cadastro.: Exercício.: Guia.: Subdivida.: 9 00012760 2015 59 006		RECEITAS																
Contribuinte: BRASSUL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA RODOVIA ..., 0 - LOCAL CPF / CNPJ: 04.792.681/0001-29 OBSERVAÇÕES: REF. ISSQN SOBRE SERV. PREST. CONFORME NF 724.		ISS FIXO 1.614,51																
		Total 1.614,51																
		VENCIMENTO: 27/11/2015																
		Cálculo válido até 27/11/2015 NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA																
		<table style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: right;">Valor</td><td style="text-align: right;">R\$</td><td style="text-align: right;">1.614,51</td></tr><tr><td style="text-align: right;">Juros</td><td style="text-align: right;">R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td style="text-align: right;">Multa</td><td style="text-align: right;">R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td style="text-align: right;">Correção</td><td style="text-align: right;">R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td style="text-align: right;">Valor a</td><td style="text-align: right;">R\$-</td><td style="text-align: right;">1.614,51</td></tr></table>		Valor	R\$	1.614,51	Juros	R\$	0,00	Multa	R\$	0,00	Correção	R\$	0,00	Valor a	R\$-	1.614,51
Valor	R\$	1.614,51																
Juros	R\$	0,00																
Multa	R\$	0,00																
Correção	R\$	0,00																
Valor a	R\$-	1.614,51																
		PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.																

ATENÇÃO

APRESENTAR ESTA GUIA QUITADA PARA INFORMAÇÕES / RETIRADA DE DOCUMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999915 00122316002	Exercicio 2015	PROTOCOLO / 2015 EM 25/11/2015 ÀS 16:28:37															
Informações Referente ao Lançamento: Tipo.: Cadastro.: Exercício.: Guia.: Subdivida.: 9 00012760 2015 59 006		RECEITAS																
Contribuinte: 000000009000012760 BRASSUL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA RODOVIA ..., 0 - LOCAL CPF / CNPJ: 04.792.681/0001-29 OBSERVAÇÕES REF. ISSQN SOBRE SERV. PREST. CONFORME NF 724.		ISS FIXO 1.614,51																
		Total: 1.614,51																
		VENCIMENTO: 27/11/2015																
		Cálculo válido até 27/11/2015 NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA																
		<table style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: right;">Valor Principal</td><td style="text-align: right;">R\$</td><td style="text-align: right;">1.614,51</td></tr><tr><td style="text-align: right;">Juros</td><td style="text-align: right;">R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td style="text-align: right;">Multa</td><td style="text-align: right;">R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td style="text-align: right;">Correção</td><td style="text-align: right;">R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td style="text-align: right;">Valor a Pagar: R\$-</td><td></td><td style="text-align: right;">1.614,51</td></tr></table>		Valor Principal	R\$	1.614,51	Juros	R\$	0,00	Multa	R\$	0,00	Correção	R\$	0,00	Valor a Pagar: R\$-		1.614,51
Valor Principal	R\$	1.614,51																
Juros	R\$	0,00																
Multa	R\$	0,00																
Correção	R\$	0,00																
Valor a Pagar: R\$-		1.614,51																
		PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.																
		<table style="width: 100%;"><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">81740000016 9</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14512580201 0</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">51127999915 1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00122316002 7</td></tr></table>		81740000016 9	14512580201 0	51127999915 1	00122316002 7											
81740000016 9	14512580201 0	51127999915 1	00122316002 7															

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

CAIXA**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: BRASSUL CONSTRUÇOES CIVIS LTDA
Conta de débito: 1861 / 003 / 00000152-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	04- COMPETÊNCIA	11/2015
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE BRASSUL CONSTRUÇOES CIVIS LTDA AVENIDA DOS PALMARES 650 044-30411166	05- IDENTIFICADOR	04792681000129
	06- VALOR DO INSS	2.367,94
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.367,94
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 25112015 186100300000152 852033		

Identificação da operação: GPS NF 724

Data/hora da operação: 25/11/2015 16:52:40

Código da operação: 00852033

Chave de segurança: 8AEPENCKRMZLAJ6N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104