



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7190 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2016 Data: 04/08/2016

Credor: 3731 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR
C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62 Insc. Est.: 43400581-73

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093 OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTAÇÃO
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 41613 Operação de Crédito - PARANA CIDADE - Execução de Recapeamento

Processo.....: 0/2.016,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 2/2.016

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.826.037,03	3.565.962,88	301.355,76	3.264.607,12

Motivo: REFERENTE A EXECUÇÃO DE RACAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NAS VIAS URBANAS DE MARIALVA.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Série	Valor
835	Outras Sér	301.355,76
Total documentos:		301.355,76

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	301.355,76
------------------	------	------------------------	------------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 4 de agosto de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 301.355,76 (three hundred one thousand three hundred fifty-five and 76 / 100)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CPF: _____

Tesouraria



04/08/2016 16:43:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência	2278-0
Conta corrente	22174-0

Creditado

Nome	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
Agência	3409-6
Conta corrente	13698-0
Valor	301.355,76
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	04/08/2016 16:20:24
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	04/08/2016 16:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **835**
Código Verificação: **19C-346-339**
Data Emissão: **01/08/2016 17:03:55**



Prestador de Serviços

CNPJ: **79.986.949/0001-62**
Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Nome Fantasia: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: **RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **nf@weiller.com.br**

Inscrição Municipal: **95937**

CEP: **87.070-772**
Fone: **(44) 3028-5070**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: **86.990-000**
Fone: **(44) 3232-8383**

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2016-PMM E CONTRATO Nº 115/2016.

MEDIÇÃO 02.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.236.27813/74.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 52.405,77 (17.39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☒	CONCORRÊNCIA
☐	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE

Nº 02116 DE 02/06/16

Valor Total da NFS-e

R\$ 301.355,76

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
180.813,46	0,00	120.542,30	3,00	3.616,27
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	3.314,91	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	294.424,58	08/2016	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

01/08/2016 17:03:03

- PLANILHA DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO : MARIALVA

DATA DA MEDIÇÃO :

27/07/2016

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

EMPRESA VENCEDORA : WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO EMPREITADA Nº : 115/2016

DATA : 30/05/2016

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$3.826.037,03

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :

1.340.274,38

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :

ITEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	TOTAL (R\$)	VALOR DA
		% MÊS	(R\$) MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.410,67	100,00%	4.410,67	4.410,67
2	DEMOLIÇÕES	100,00%	59.553,87	16,61%	59.553,87	9.892,94
3	BASE/SUB-BASE	100,00%	239.039,47	17,32%	239.039,47	41.409,37
4	PINTURA	30,00%	74.888,07	17,04%	249.626,91	42.539,73
5	REVESTIMENTO	30,00%	921.940,62	15,07%	3.073.135,40	463.177,20
6	PAISAGISMO/URBANISMO	40,00%	40.042,28		100.105,70	-
7	SINALIZAÇÃO		-		99.765,61	-
8	MEIO FIO E SARJETA	100,00%	399,40		399,40	-
9			-		-	-
10			-		-	-
11			-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA			1.340.274,38			561.429,91
C.P.M. (%)			-			-
F. Perdo (%)			-			-
F.D.U. (%)		100,00%	1.340.274,38			561.429,91

Importa a presente medição no valor total de R\$ 301.355,76

(Trezentos e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 002/2016, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal.

LEANDRO MARILANO DIAS
CREA 129.944/D-PR
Fiscal da obra - Prefeitura

JOÃO WEILLER
CREA 13.086/D-PR
Fiscal da empresa executora

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

PARANÁ URBANO**ATESTADO / AUTORIZAÇÃO**

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FORAM RECEBIDOS OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2016, PROJETO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DO PROGRAMA PARANÁ URBANO.

Em de de

Ass.: 

Nome.: LEANDRO FABIANO DIAS

Cargo: Engenheiro Civil – Fiscal da obra - CREA-PR 129.944/D

AUTORIZO O PAGAMENTO

Ass.: 

NOME: EDGAR SILVESTRE

Prefeito do Município de Marialva

PREFEITURA

PARANÁ URBANO

OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2016, PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DO PROGRAMA PARANÁ URBANO, ESTÃO DE ACORDO COM A MEDIÇÃO REALIZADA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.

Em 03 de AGOSTO de 2016

Ass.: 

Nome.: **PARANACIDADE-E. R. MARINGÁ**

Cargo.: **ROBERTO KAZUMI KONDO**

Eng.º Civil - CREA 7220-D-PR

PARANACIDADE


PREFEITURA MO MUNICÍPIO DE MARIALVA										ESTADO DO PARANÁ																	
27/07/2016										ASSOCIAÇÃO		AMUSEP															
										Ano	2016	PARCELA	2/6														
										CONTRATO DE EMPREITADA																	
										Nº	115/2016	DATA	30/05/2016														
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO										ORÇAMENTO																	
MUNICÍPIO: MARIALVA																											
SUBPROJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS																											
FIRMA EMPREITEIRA: WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA																											
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS																											
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS									Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato								
	Rua das Galinhas entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapua																										
	DEMOLIÇÕES																										
	Demolição mecânica do Pavimento									m3																	
	BASE/SUB-BASE									m2																	
	Regularização e compactação do subleito									m3																	
	PINTURA																										
	Limpeza e lavagem da pista									m2	1472,97	1191,99	80,92%														
	Imprimação com CM-30									m2																	
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento									m2	1472,97	1191,99	80,92%														
	Pintura de ligação com emulsão - transição									m2																	
	REVESTIMENTO																										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular									m2																	
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa									ton	110,47	89,40	80,93%														
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição									ton																	
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm									ton	36,82	29,80	80,93%														
	PAISAGISMO/URBANISMO																										
	Rampa para deficientes - modelo 4									ud	4,00																
	Rampa para deficientes - modelo 6									ud																	
	SINALIZAÇÃO																										
	Pintura de faixas									m2	79,32																
	MEIO FIO E SARJETA																										
	Remoção de meio fio									m																	
	Meio fio simples de concreto									m																	
	Rua dos Sabiás entre Av. dos Cardeais e Condomínio Itirapua																										
	DEMOLIÇÕES																										
	Demolição mecânica do Pavimento									m3																	
	BASE/SUB-BASE																										
	Regularização e compactação do subleito																										
	Base de brita graduada									m3																	
	PINTURA																										
	Limpeza e lavagem da pista									m2	1410,89	1410,89	100,00%														
	Imprimação com CM-30									m2																	
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento									m2	1410,89	1410,89	100,00%														
	Pintura de ligação com emulsão - transição									m2																	
	REVESTIMENTO																										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular									m2																	
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa									ton	105,82	105,82	100,00%														
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição									ton																	
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm									ton	35,27	35,27	100,00%														
	PAISAGISMO/URBANISMO																										
	Rampa para deficientes - modelo 4									ud	2,00																
	Rampa para deficientes - modelo 6									ud																	
	SINALIZAÇÃO																										
	Pintura de faixas									m2	62,93																
	MEIO FIO E SARJETA																										
	Remoção de meio fio									m																	
	Meio fio simples de concreto									m																	

[Handwritten signature]

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rua Antonio Ungari entre Lote 16/Quadra 22 e Lote 01/Quadra 06										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	97,28	97,28	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	648,50	648,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	97,28	97,28	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2194,50	2093,11	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	648,50	648,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2194,50	2093,11	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	164,59	156,98	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	54,86	52,33	95,39%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,68								
	MEIO FIO E SARJETAS										
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Nelson Campante entre Lote 16/Quadra 18 e Lote 01/Quadra 04										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	104,78	104,78	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	698,50	698,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	104,78	104,78	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	698,50	698,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	162,09	154,60	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	54,03	51,54	95,39%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,68								
	MEIO FIO E SARJETAS										
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Conego Vicente M. Teixeira entre Lote 16/Quadra 15 e Lote Institucional										
	DEMOLICOES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	34,80	34,80	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	232,00	232,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	34,80	34,80	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	232,00	232,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2145,00	2046,00	95,38%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	160,88	153,45	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	53,63	51,15	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,66								
	MEIO FIO E SARJETÁ										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Segundo Grandi entre Lote 16/Quadra 14 e Lote 01/Quadra 03										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	44,48	44,48	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	296,50	296,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	44,48	44,48	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2128,75	2030,50	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	296,50	296,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2128,75	2030,50	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	159,66	152,29	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	53,22	50,76	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,64								
	MEIO FIO E SARJETÁ										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Agostinho de Souza entre Lote 16/Quadra 11 e Lote 01/Quadra 02										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	160,88	153,45	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	53,63	51,15	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										

OBSERVAÇÕES:

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
 LEONARDO FABIANO DIAS CREA 129.944/D-PR Fiscal da obra - Prefeitura								Medição Acumulada:			
 JOÃO WELLER CREA 13.086/D-PR Fiscal da empresa executora								Total Anterior:			
 EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal								Valor Desta Medição:			
								R\$561.429,91			
								R\$260.074,15			
								R\$301.355,76			



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G020845204094017
02/08/2016 08:57:44

02/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:57:41
340903409 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10496623217199116004611036800222169130000361627
NR. DOCUMENTO 80.202
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2016
VALOR DO DOCUMENTO 3.616,27
VALOR COBRADO 3.616,27
=====

NR. AUTENTICACAO E.98D.CC8.F40.9AE.0F6

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.

CAIXA			
Pagador: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA			
Nosso Número 14991600110368002-9			
Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1			
Tipo Cadastro	Ano	Divida	SubDiv
9 00011900	2016	59	014
Parcela	Vencimento		
1 / 1	10/09/2016		
QUADRA:	0	LOTE:	0
(=) Valor Documento 3.616,27			
(-) Descontos/Abatimentos			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acrescimos			
(=) Valor Cobrado			
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 835 EMITIDA EM 01/08/2016.			

CAIXA 104-0 10496.62321 71991.160046 11036.800222 1 69130000361627				
Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO				
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45				
Data de Emissão	Nº. do Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.
02/08/2016		DM	N	02/08/2016
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R\$		
INSTRUÇÕES: Valor Principal: 3.616,27				
"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS" E NÃO RECEBER APÓS 24/12/2016"				
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 835 EMITIDA EM 01/08/2016.				
Pagador: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 79.986.949/0001-62				
, Nº0 Bairro: RUA BRAZ IZELLI, 501				
Cadastro: 00011900				
QUADRA:	0	LOTE:	0	
Exercício Divida Subdiv Parc				
2016 59 014 1				
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.				
				
Ficha de Compensação Autenticação no verso				



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G020845204094015
02/08/2016 08:56:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.49
3409603409 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	512362781374
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2016
VALOR DO INSS	3.314,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.314,91

=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E7.82C.A4F.750.D02

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.49
3409603409 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	512362781374
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2016
VALOR DO INSS	3.314,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.314,91

=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E7.82C.A4F.750.D02

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.236.27813/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.236.27813/7.4 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	3.314,91
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.314,91
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.236.27813/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.236.27813/7.4 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	3.314,91
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.314,91
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	