

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5891 / 2015 Ordinário**

Nº da Liquidação: **7 / 2016**

Data: **22/02/2016**

Credor: 101095 - PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.096 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI LEONARDO HENRIQUE AL'

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 1103

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Processo.....: 193/2.014,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 7/2.014

Valor do Empenhado

197.972,00

Saldo Anterior do Empenho

66,63

Valor Liquidado

66,63

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA.

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

1 NOTA FISCAL

283

Outras Sér

66,63

Total documentos:

66,63

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

66,63

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 22 de fevereiro de 2.016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de
66,63 (sixty-six and 63 / 100)

Data

Banco _____

No da Conta _____


Cheque(s) _____

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 20220160000478000200PG *****

CPF:

66,63-

Tesouraria



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5890 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **5 / 2016** Data: **22/02/2016**

Credor: 101095 - PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.096

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 1104

Demais impostos vinculados à educação básica

Processo.....: 193/2.014,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 7/2.014

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
294.000,00	57.767,56	42.412,25	15.355,31

Motivo: REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA.

Descontos / Retenções:

218810109

ISS

1.274,36

Total de descontos:

1.274,36

Documentos Fiscais:

1 NOTA FISCAL

Número

283

Série

Outras Sér

Valor

42.412,25

Total documentos:

42.412,25

Total Retenções: 1.274,36

Total Líquido a Pagar: 41.137,89

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 22 de fevereiro de 2.016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 41.137,89 (forty-one thousand one hundred thirty-seven and 89 / 100)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CPF:

37.89-

Tesouraria

Planilha de medição nº 10

Contrato nº 329/2014 - PMM - Firmado em 09/12/2014

CONCORRÊNCIA nº 07/2014

OBRA: Ampliação da CEMEI Leonardo Henrique Alves de Souza


LOCAL: Rua Andréia Toyohara x Rua Chile Lot. Parque das Palmeiras

LOTE DE TERRAS: Praça - MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	BDI=		29,06%		MED ACUMULADO		MEDICÃO 10	
		PREÇO	DO ITEM(SI/BDI)	PREÇO	DO ITEM(CI/BDI)	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	30,157.00		38921.09		95.00%	36,975.04	10.00%	3,892.11
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,010.53		3885.44		100.00%	3,885.44	0.00%	0.00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,709.50		2206.31		100.00%	2,206.31	0.00%	0.00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14,281.20		18431.54		100.00%	18,431.54	0.00%	0.00
4	CONCRETO	60,963.50		78680.43		100.00%	78,680.43	0.00%	0.00
5	CINTAS E VERGAS	729.43		941.41		100.00%	941.41	0.00%	0.00
6	PARADES/PAINÉIS	32,842.84		42387.48		100.00%	42,387.48	0.00%	0.00
7	COBERTURA	26,616.34		34351.46		100.00%	34,351.46	0.00%	0.00
8	ESQUADRIA/FERRAGENS/MIDROS	51,442.42		66392.38		92.58%	61,463.67	7.56%	5,020.78
9	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA	24,536.66		31667.39		94.79%	30,018.43	28.50%	9,023.75
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	11,032.58		14238.82		100.00%	14,238.82	56.80%	8,087.65
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	840.95		1085.34		100.00%	1,085.34	0.00%	0.00
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	56,632.09		73090.25		100.00%	73,090.25	0.00%	0.00
13	PISOS	41,132.15		53085.79		100.00%	53,085.79	0.00%	0.00
14	PINTURAS	20,719.95		26741.49		83.88%	22,430.89	57.28%	15,318.72
15	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	1,429.92		1845.48		55.77%	1,029.26	14.69%	271.03
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,280.36		2943.07		48.38%	1,103.22	29.39%	864.84
17	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	834.36		1076.83		0.00%	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL	381,191.78		491972.00			434,137.81	0.00%	42,478.88

VALOR COM BDI

Custo Total em R\$ 491,972.00
 Valor total da medição em R\$ 42,478.88
 % da medição 8.63%
 Valor total da medição acumulada em R\$ 476616.69
 % da medição acumulada em R\$ 96.88%
 Data da medição: 18/02/2016


Paulo Roberto Ungari
 Arquiteto / Urbanista
 CAU - A14059-7

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5332-5 IN1 ME PM MARIALVA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 10936
CNPJ 10.400.012/0001-67
Nome favorecido PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.201
Valor 41.204,52
Data transferência 22/02/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D2C5E80D5894A32B
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

ISS
OK
AOP
J

22/02/2016 16:13:31
22/02/2016 16:23:24

