



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

[Handwritten signature]

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1858 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 7 / 2016 Data: 06/07/2016

Credor: 101095 - PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67 Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.097 IMPLANTAÇÃO DO CEMEI NA CRECHE DOLORES COLHADO VII
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.016,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 5/2.015

Valor do Empenhado 397.977,21	Saldo Anterior do Empenho 214.397,75	Valor Liquidado 88.621,75	Saldo Atual do Empenho 125.776,00
----------------------------------	---	------------------------------	--------------------------------------

Motivo: REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE.

Descontos / Retenções:

218810109

ISS

2.658,65

Total de descontos:

2.658,65

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

Série

Valor

31

Outras Sér

88.621,75

Total documentos:

88.621,75

Total Retenções:

2.658,65

Total Líquido a Pagar:

85.963,10

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 6 de julho de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 85.963,10 (eighty-five thousand nine hundred sixty-three and 10 / 100)

Data

Banco

No da Conta

Cheque(s)

Tesouraria

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CPF:

PNH 101 060720160002509000097P6 \$\$\$40.000,00-

PNH 101 060720160002510000098P6 \$\$\$20.000,00-

PNH 101 060720160002510000098P6 \$\$\$20.000,00+

PNH 101 060720160002510000098P6 \$\$\$20.000,00-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 31

Dt. Emissão: 06/07/2016
Autenticidade: 740285405

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



Insc. Municipal: 00006812 CNPJ/CPF: 10.400.012/0001-67 Regime Fiscal: Sem Regime Fiscal
Nome/Razão Social: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Nome Fantasia: PROJECTA
Endereço: RUA PAPA JOAO XXIII, 303 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR CEP: 86.990-000
Fone/Fax: E-Mail:

Insc. Estadual:
9045878500

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR CEP: 86.990-000
Fone/Fax: (44) 03232-8383 E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:
000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

Competência: 7/2016 Local da Prestação do Serviço: MARIALVA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
A.R.T.: Nº Código da Obra: Incorporação: NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Reforma e ampliação do CMEI Dolores Colhado Villa Verde
Concorrência 05/2015 - Sétima medição

Banco Sicoob - Ag. 4340 - C/C - 21049-8

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 0585 DE 07/01/16

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Reforma e ampliação do CMEI Dolores Colhado Villa Verde	1,00	88.621,75000	0,00	88.621,75

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	2.658,65000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
88.621,75 0,00 0,00 85.963,10 88.621,75

NFS-E Nº

31

Recebemos de PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: _____



Planilha de medição nº 7

Contrato nº 02/2016 - PMM - Firmado em 09/12/2014

CONCORRÊNCIA nº 05/2015

OBRA: Ampliação da CEMEI Dolores Collado Vila Verde

LOCAL: Rua Antonio Vicentini - Conjunto Habitacional Vila Antonio

LOTE DE TERRAS: 02/03-Rem/04/03-A/1 - Unificação - Q - 15 - MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		MED ACUMULADO	MEDIÇÃO 06	
		DO ITEM(S/ BDI)	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,454.04	100.00%	4,454.04	0.00%	0.00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,357.28	100.00%	2,357.28	0.00%	0.00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	12,941.63	100.00%	12,941.63	0.00%	0.00
4	CONCRETO	67,632.02	100.00%	67,632.02	0.00%	0.00
5	CINTAS E VERGAS	929.40	100.00%	929.40	0.00%	0.00
6	PARADES/PAINES	44,767.88	83.18%	37,238.70	0.00%	0.00
7	COBERTURA	33,556.76	100.00%	33,556.76	100.00%	33,556.76
8	ESQUADRIA/FERRAGENS/VIDROS	69,322.51	68.75%	47,656.47	29.80%	20,659.06
9	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA	22,448.85	41.50%	9,317.38	36.48%	8,189.69
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	21,459.96	9.57%	2,053.30	9.57%	2,053.30
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	485.43	70.13%	340.42	0.00%	0.00
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	40,304.14	91.07%	36,703.55	48.70%	19,629.10
13	PISOS	36,565.16	45.00%	16,455.47	12.40%	4,533.84
14	PINTURAS	31,040.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00
15	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	5,502.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00
16	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,444.25	16.40%	564.80	0.00%	0.00
17	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	764.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00
TOTAL		397,977.21		272,201.22		

VALOR COM BDI 88,621.75

Custo Total em R\$ 397,977.21
Valor total da medição em R\$ 88,621.75
% da medição 22.27%
Valor total da medição acumulada em R\$ 272,201.22
% da medição acumulada em R\$ 68.40%
Data da medição: 01/07/2016

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7



PROJETOS E EXECUÇÕES E REFORMAS S.A.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO - MARALVA - PR
CEP - 86.990-000 - Fone: (41) 3015-4444

PLANO DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI DOLORES GOLHADO VILLA VERDE	ÁREA EXISTENTE:	647,83m²
BDI:	24,19%	ÁREA AMPLIAÇÃO:	281,17m²
Projeto:	PROJETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME		
Endereço:	RUA ANTONIO VICENTINI - DATA - 9293-Ramada 05-A/1 - unif. - QUADRA 15 - LOTEAMENTO VILA ANTONIO		
Município:	MARALVA - PR		

DATA: 31/06/2016
Período: 06/06/2016 a 31/06/2016
Resp. Técnico: Sidi Gama Corrêa CREA PR-24.857/D
SINAFI: 102015 - 860014

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)	UNIDADE	MEDIDA 7 (R\$)	UNIDADE ACUMULADO	TOTAL ACUMULADO (R\$)
1	742091	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	2,5	288,93	747,325	827,88	4.454,04	0,00	-	2,50	927,88
1.1	742091	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	281,17	4,47	1.256,83	1.560,48	281,17	1,00	1.560,48	1,00	1.560,48
1.2	740773	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	UN	1,00	43,42	43,42	53,91	3,00	3,00	53,91	3,00	53,91
1.3	771436	PONTALETAS COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	UN	3,00	8,98	26,97	33,48	48,72	1,00	48,72	1,00	48,72
1.4	771420	RETRADA DE BLENDES DE MADEIRA	M2	48,72	21,33	1.060,53	1.316,75	561,53	5,64	561,53	5,64	561,53
1.5	738011	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	M3	5,64	80,21	452,26	561,53	2.357,28	2,357,28	2,357,28	2,357,28	2.357,28
1.6	738992	DEMOLICAÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M3	23,00	49,77	1.144,71	1.421,27	1.421,27	1,00	1.421,27	1,00	1.421,27
2	7386510	MOVIMENTO DE TERRA	M3	12,30	56,88	699,82	888,65	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
2.1	53527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO	M3	10,70	0,82	8,77	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
2.2	728820	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	4,25	0,00	0,00	0,00	12,941,63	12,941,63	12,941,63	12,941,63	12,941,63
2.3	728820	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 8 M3, RODOVA PAVIMENTADA, TRANSPORTES DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	189,00	55,15	10.423,35	12.941,63	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
2.4	729000	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	0,53	65,71	34,83	43,24	67,632,02	67,632,02	67,632,02	67,632,02	67,632,02
3	741561	ESTACA A TRADICÇÃO D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO MO MOLD IN LOCO	M	114,64	28,88	3.310,80	4.110,58	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64
4	741644	CONCRETO	M3	283,40	35,98	9.979,77	11.770,08	283,40	283,40	283,40	283,40	283,40
4.1	5551	LASTRO DE BRITA	M2	29,26	485,7	14.211,58	17.645,10	29,26	29,26	29,26	29,26	29,26
4.2	84218	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	29,26	313,02	9.158,87	11.371,77	29,26	29,26	29,26	29,26	29,26
4.3	738901	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO PILAR VIGA E LAJE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20 ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - EXCLUS	UN	10,70	94,35	1.009,55	1.253,45	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
4.4	738901	ARMACAO COCA-50 P/ OMO DE CONCRETO	M3	12,43	84,35	1.049,55	1.049,55	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43
4.5	738922	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	257,66	62,43	16.088,71	18.072,02	257,66	257,66	257,66	257,66	257,66
4.6	741574	LANCAMENTO/ALICAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,81	9,5	7,70	9,55	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
4.7	741572	LANCAMENTO/ALICAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	9,55	9,5	7,70	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
4.8	742021	LAJE PRÉ-MOLDADA PRONTA, SOBRECARGA 10KG/M2, E=8CM, CILINDROS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM INTEREIXO 38CM C/ESCORRIMENTO (REAP. 3X) E PERRAGEM NEGATIVA	M2	527,48	56,86	29.982,51	37.238,70	527,48	527,48	527,48	527,48	527,48
4.9	683280	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	527,48	56,86	29.982,51	37.238,70	527,48	527,48	527,48	527,48	527,48
5	742001	CINTAS E VERGAS	M	55,00	13,51	740,55	829,40	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
5.1	742001	VERGA 10X18CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA)	M	55,00	13,51	740,55	829,40	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6	89168	PADESEFAMES	M2	527,48	56,86	29.982,51	37.238,70	527,48	527,48	527,48	527,48	527,48
6.1	89168	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 8CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PADRÃO AF 11/2014)	M2	527,48	56,86	29.982,51	37.238,70	527,48	527,48	527,48	527,48	527,48

10.400.012/0001-67

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86900-000
FONE: (41) 3015-4444

10.400.012/0001-67

PROJECTA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA.

RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86000-000
FONE: (41) 3015-4444

8.19	889060	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	8,00	30,83	247,44	307,22	21.458,96	2.053,30	2.053,30
10	72331	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LUMINARIA EXTERNA	UN	8,00	10,59	84,72	105,19	-	-	-
10.1	72332	INTERUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	19,66	39,32	48,82	-	-	-
10.2	72333	INTERUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	12,36	49,44	61,38	-	-	-
10.3	72334	INTERUPTOR PARA LED DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	12,53	563,85	700,08	-	-	-
10.4	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P-T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	32,81	195,86	242,83	-	-	-
10.5	72330	TOMADA 3P-T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	81,00	6,52	397,72	483,81	-	-	-
10.6	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	9,18	532,44	661,08	-	-	-
10.7	83389	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3 OCO/OCOGNAL	M	315,00	5,25	1.653,75	2.053,30	-	-	-
10.8	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	53,00	78,88	4.185,94	51,97,26	-	-	-
10.9	736536	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBRADOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	47,81	238,05	295,56	-	-	-
10.10	740412	LUMINARIA GLOBO VIDRO LETOSOLAPLACABOCAL/LAMPADA 100W	M	1.400,00	2,96	4.144,00	5145,19	-	-	-
10.11	736908	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	4,21	1.263,00	1.588,14	-	-	-
10.12	7389010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	333,36	666,72	827,80	-	-	-
10.13	741301	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES, TERMOMAGNETICOS, MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRANSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	12,27	49,08	60,94	-	-	-
10.14	741301	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	56,54	1.243,88	1.544,40	-	-	-
10.15	741303	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	142,26	284,52	353,26	-	-	-
10.16	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	9,00	17,89	158,94	187,34	-	-	-
10.17	72337	TELEFONE	UN	7,00	18,53	115,71	143,67	-	-	-
10.18	83386	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	7,43	118,89	141,60	-	-	-
10.19	83386	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	5,37	85,92	106,88	-	-	-
10.20	72336	ESPELHO PLÁSTICO 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,54	201,08	248,86	-	-	-
10.21	833710	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X120M EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00	5,25	567,00	703,99	-	-	-
10.22	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	280,00	1,25	312,50	388,00	-	-	-
10.23	7376910	CABO TELEFONICO COLO 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	2,64	132,00	163,89	-	-	-
10.24	737692	CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,96	8,66	274,18	340,42	-	-	-
11	741061	IMPERMEABILIZADORES E PROTEÇÕES DIVERSAS	M2	1,44	54,71	78,78	97,92	-	-	-
11.1	837370	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	1,44	26,4	38,02	47,20	-	-	-
11.2	837480	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	65,77	4,26	2.783,58	3468,51	-	-	-
12	59750	PARQUES	M2	288,52	3,48	1.032,88	1.282,42	-	-	-
12.1	59740	CHAPISCO TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	94,29	17,33	1.710,42	2.124,30	-	-	-
12.2	739279	EMBOCO PAULETA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:28 (CEMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	184,82	25,75	4.753,97	5902,52	-	-	-
12.3	739279	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COANTE E REJUNTADO	M2	305,12	4,26	1.289,81	1.613,85	-	-	-
12.4	739279	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COANTE E REJUNTADO	M2	305,12	4,26	1.289,81	1.613,85	-	-	-
12.5	59750	CHAPISCO TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	305,12	4,26	1.289,81	1.613,85	-	-	-
12.6	739279	EMBOCO PAULETA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:28 (CEMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	305,12	4,26	1.289,81	1.613,85	-	-	-
13	741644	PROCS	M3	12,88	85,71	845,54	1.051,07	-	-	-
13.1	739184	LASTRO DE BRITA	M2	287,86	33,98	8.755,39	10870,56	-	-	-
13.2	739184	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	316,98	11,52	3.651,81	4.533,84	-	-	-
13.3	739201	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	316,98	11,52	3.651,81	4.533,84	-	-	-
13.4	738291	PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CEMENTO E AREIA) E REJUNTADO	M2	316,98	44,75	14.184,85	17.811,92	-	-	-

10.400.012/0001-67

PROJECTA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA.

RUA PAPE JOÃO XXIII, 203 - CENTR
CEP 06500-200
FONE: (44) 3015-4444

10.400.012/0001-67
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV)	10936
CNPJ	10.400.012/0001-67
Nome favorecido	PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	71.202
Valor	25.963,10
Data transferência	12/07/2016
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	16760F3634306896

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



104
1267-
1053-6

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 210498
CNPJ 10.400.012/0001-67
Nome favorecido PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.801
Valor 40.000,00
Data transferência 08/07/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F2ED8BD6E0D916D
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 210498
CNPJ 10.400.012/0001-67
Nome favorecido PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.606
Valor 20.000,00
Data transferência 06/07/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 340C03106B67489D

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

06/07/2016 16:33:10
06/07/2016 16:38:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8316 / 2016 Ordinário Data: 14/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 3731 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR
C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62 Insc. Est.: 43400581-73

Ag C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.004. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
Prog. Trabalho: 26.782.0021.1.116. EXECUÇÃO DE OBRAS DAS VIAS MARGINAIS BR - 376
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
Reduzido: 238
F. de Recurso: 41611 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTR. MARGINAIS NA B 41611

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 4/2014

Data Licitação.: 14/10/2014

Nº Contrato....: 2014255/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
3.728.864,00

Saldo Anterior
2.240.587,61

Valor
430.301,17

Saldo Atual
1.810.286,44

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS VIAS MARGINAIS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Construção das Vias Marginais à BR-376	430.301,17	430.301,17

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

430.301,17

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000142-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3409/00000013698-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
CPF/CNPJ 1º Titular:	79.986.949/0001-62
Valor:	R\$ 529.046,62
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	19/07/2016
Data da Operação:	19/07/2016
Código da Operação:	00131173
Chave de Segurança:	4RW32AWS07F0JML4
Operação realizada com sucesso.	