



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7190 / 2016 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2016 **Data:** 30/06/2016

Credor: 3731 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR
C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62 **Insc. Est.:** 43400581-73

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093 OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTAÇÃO
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 41613 Operação de Crédito - PARANA CIDADE - Execução de Recapeamento

Processo.....: 0/2.016,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 2/2.016

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.826.037,03	3.826.037,03	260.074,15	3.565.962,88

Motivo: REFERENTE A EXECUÇÃO DE RACAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NAS VIAS URBANAS DE MARIALVA.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

798

Série

Outras Sér

Valor

260.074,15

Total documentos:

260.074,15

Total Retenções: 0,00

Total Líquido a Pagar: 260.074,15

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 30 de junho de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 260.074,15 (two hundred sixty thousand seventy-four and 15 / 100)

/ /

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

CPF:

WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

PAR 101 016/2016000237100000976 \$\$\$260.074,15-

Tesouraria



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **798**
Código Verificação: **62D-387-99C**
Data Emissão: **24/06/2016 10:29:39**



Prestador de Serviços

CNPJ: **79.986.949/0001-62**
Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Nome Fantasia: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: **RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **nf@weiller.com.br**

Inscrição Municipal: 95937

CEP: 87.070-772
Fone: (44) 3028-5070

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2016-PMM E CONTRATO Nº 115/2016.


MEDIÇÃO 01.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.236.27813/74.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 45.226,89 (17.39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.



Valor Total da NFS-e

R\$ 260.074,15

Item da Lista de Serviços



07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
156.044,49	0,00	104.029,66	3,00	3.120,89
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	2.860,82	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	257.213,33	06/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR


Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

24/06/2016 10:29:29

PARANÁ URBANO	ATESTADO / AUTORIZAÇÃO
ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FORAM RECEBIDOS OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2016, PROJETO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DO PROGRAMA PARANÁ URBANO. Em de de Ass.:  Nome.: LEANDRO FABIANO DIAS Cargo: Engenheiro Civil – Fiscal da obra - CREA-PR 129.944/D	
AUTORIZO O PAGAMENTO Ass.:  NOME: EDGAR SILVESTRE Prefeito do Município de Marialva	

PREFEITURA

PARANÁ URBANO
OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2016, PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DO PROGRAMA PARANÁ URBANO, ESTÃO DE ACORDO COM A MEDIÇÃO REALIZADA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. Em 27 de JUNHO de 2016 Ass.:  Nome.: PARANACIDADE-E. R. MARINGÁ Cargo.: ROBERTO KAZUMI KONDO Eng.º Civil - CREA 7220-D PR

PARANACIDADE



- PLANILHA DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO : MARIALVA

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

EMPRESA VENCEDORA : WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO EMPREITADA Nº : 115/2016 DATA : 30/05/2016

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$3.826.037,03

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :

DATA DA MEDIÇÃO : 23/06/2016

673.535,12

ITEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		MEDIDA	TOTAL (R\$) CONTRATO	VALOR DA MEDIÇÃO
		% MES	(R\$)MES			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	55,00%	2.425,87	100,00%	4.410,67	4.410,67
2	DEMOLIÇÕES	55,00%	32.754,63	5,07%	59.553,87	3.016,76
3	BASE/SUB-BASE	50,00%	119.519,74	5,28%	239.039,47	12.627,41
4	PINTURA	15,00%	37.444,04	7,32%	249.626,91	18.270,11
5	REVESTIMENTO	15,00%	460.970,31	7,22%	3.073.135,40	221.749,20
6	PAISAGISMO/URBANISMO	20,00%	20.021,14		100.105,70	-
7	SINALIZAÇÃO		-		99.765,61	-
8	MEIO FIO E SARJETA	100,00%	399,40		399,40	-
9			-		-	-
10			-		-	-
11			-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA			673.535,12		TOTAL MEDIÇÃO	260.074,15
C.P.M. (%)			-		C.P.M. (%)	-
F. Perdido (%)			-		F. Perdido (%)	-
F.D.U. (%)		100,00%	673.535,12		F.D.U. (%)	100,00%
Importa a presente medição no valor total de R\$			260.074,15		(Duzentos e sessenta mil, setenta e quatro reais e quinze centavos)	

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 002/2016, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal.

LEANDRO FABIANO DIAS
CREA 129.944/D-PR
Fiscal da obra - Prefeitura

JOÃO WEILLER
CREA 13.086/D-PR
Fiscal da empresa executora

EDGAR SILVESTRE

Prefeito Municipal



PREFEITURA MO MUNICIPIO DE MARIALVA										ESTADO DO PARANÁ									
23/06/2016										ASSOCIAÇÃO		AMUSEP							
Mês										Junho		Ano		2016		PARCELA		1/6	
CONTRATO DE EMPREITADA										Nº		115/2016		DATA		30/05/2016			
MUNICÍPIO: MARIALVA										ORÇAMENTO									
SUBPROJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS																			
FIRMA EMPREITEIRA: WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA																			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato								
Rua Nelson Campanile entre Lote 16/Quadra 16 e Lote 01/Quadra 04																			
DEVOLOÇÕES																			
m3	Demolição mecânica do Pavimento	m3	104.78	15.00	14.32%														
m2	BASE (SUB-BASE)	m2	698.50	100.00	14.32%														
m3	Regularização e compactação do subleito	m3	104.78	15.00	14.32%														
m2	Base de brita graduada (e=15cm)	m2	2161.25	1030.75	47.69%														
m2	PINTURA	m2	698.50	100.00	14.32%														
m2	Limpeza e lavagem da pista	m2	2161.25	1030.75	47.69%														
m2	Impermeabilização com CM-30	m2	698.50	100.00	14.32%														
m2	Revestimento de ligação com emulsão - revestimento	m2	2161.25	1030.75	47.69%														
REVESTIMENTO																			
m2	Remoção e reassentamento de pedras irregulares	m2	162.09	77.30	47.69%														
ton	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - capa	ton	54.03	25.77	47.70%														
ton	Concreto betuminoso usinado a quente - revestimento e=1.0cm	ton	54.03	25.77	47.70%														
ud	PA-SAGISMO/URBANISMO	ud	4.00																
ud	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4.00																
ud	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4.00																
SINALIZAÇÃO																			
m2	Pintura de faixas	m2	106.68																
Rua Conego Vicente M. Teixeira entre Lote 16/Quadra 15 e Lote Institucional																			
DEVOLOÇÕES																			
m3	Demolição mecânica do Pavimento	m3	34.80	34.80	100.00%														
m2	BASE (SUB-BASE)	m2	232.00	232.00	100.00%														
m3	Regularização e compactação do subleito	m3	34.80	34.80	100.00%														
m2	Base de brita graduada (e=15cm)	m2	2145.00	2046.00	95.38%														
m2	PINTURA	m2	232.00	232.00	100.00%														
m2	Limpeza e lavagem da pista	m2	2145.00	2046.00	95.38%														
m2	Impermeabilização com CM-30	m2	232.00	232.00	100.00%														
m2	Revestimento de ligação com emulsão - revestimento	m2	2145.00	2046.00	95.38%														
REVESTIMENTO																			
m2	Remoção e reassentamento de pedras irregulares	m2	160.88	153.45	95.38%														
ton	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3.0 cm - capa	ton	53.63	51.15	95.38%														
ton	Concreto betuminoso usinado a quente - revestimento e=1.0cm	ton	53.63	51.15	95.38%														
ud	PA-SAGISMO/URBANISMO	ud	4.00																
ud	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4.00																
ud	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4.00																
SINALIZAÇÃO																			
m2	Pintura de faixas	m2	106.66																



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Execução	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	MEIO FIO E SARIETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Segundo Grandi entre Lote 16/Quadra 14 e Lote 01/Quadra 03										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	44,48	44,48	100,00%						
	BASE SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	296,50	296,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	44,48	44,48	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2128,75	2030,50	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	296,50	296,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2128,75	2030,50	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	159,66	152,29	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	53,22	50,76	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	LC	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	LC									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,64								
	MEIO FIO E SARIETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Agostinho de Souza entre Lote 16/Quadra 11 e Lote 01/Quadra 02										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	BASE SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	160,88	153,45	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	53,63	51,15	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,66								
	MEIO FIO E SARIETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	RESUMO GERAL										
	1) SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	1740,57	1740,57	1740,57	
	Placa de obra 4,00 x 2,00m	m									

Nº	DISCRIMINACAO DO SERVICOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen	% Total	Custo Unitário	Valor Médio	Total Contrato	Saldo Contrato
2	Placa de acabamento	m	10,00	10,00	100,00%	0,0006	0,06%	267,01	2670,10	2670,10	
3	DEMOLEÇÕES										
3	Demolição mecânica do Pavimento	m³	2009,24	101,78	5,07%	0,0156	0,08%	29,64	3016,76	59553,87	56537,11
3	BASE/SUB-BASE										
3	Regularização e compactação do subleito	m²	9657,62	678,50	7,03%	0,0069	0,05%	2,74	1859,09	26461,88	24602,79
4	Base de areia graduada (e=1,5cm)	m³	2009,24	101,78	5,07%	0,0556	0,28%	105,80	10768,32	212577,59	201809,27
4	PINTURA										
4	Limpeza e lavagem da pista	m²	79407,72	7153,25	9,01%	0,0120	0,11%	0,58	4148,89	46056,48	41907,59
4	Imprimação com CM-30	m²	9657,62	678,50	7,03%	0,0137	0,10%	5,42	3677,47	52344,30	48666,83
4	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m²	84913,22	7153,25	8,42%	0,0324	0,27%	1,46	10443,75	123973,30	113529,55
5	Pintura de ligação com emulsão - transição	m²	18666,32			0,0071		1,46		27252,83	27252,83
5	REVESTIMENTO										
5	Remoção e reassentamento de bloco irregular	m²	217,00			0,0006		10,60		2300,20	2300,20
5	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	tor	6520,75	636,49	8,23%	0,5283	4,35%	310,00	166311,50	2021432,50	1855120,60
5	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	tor	1399,98			0,1134		310,00	433993,80	433993,80	433993,80
6	Concreto betuminoso usinado a quente - regularização e=10cm	tor	1985,19	178,83	9,01%	0,1608	1,45%	310,00	55437,30	615408,90	559971,60
6	PASAGISMO URBANO SMO										
6	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	97,00			0,0089		351,51	34096,47	34096,47	34096,47
6	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	133,00			0,0173		496,31	66009,23	66009,23	66009,23
7	SINALIZAÇÃO										
7	Pintura de faixas	m²	4366,11			0,0261		22,85	99765,61	99765,61	99765,61
8	MEIO FIO E SAREJA										
8	Remoção de meio fio	m	13,30					7,82	104,01	104,01	104,01
8	Veio fio simples de concreto	m	13,30			0,0001		22,21	295,39	295,39	295,39
OBSERVAÇÕES:		% PREVISTO:	17,60%	% EXECUTADO:	6,80%	SOMAS	260.074,15	3.826.037,03	3.565.962,88		
		Valor Total do Contrato:	RS3.826.037,03								
		Ativos Acumulados:	RS260.074,15								
		Ativos em Execução:	RS260.074,15								
		Valor Total da Medição:	RS260.074,15								

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	06/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.236.27813/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.236.27813/7.4 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	2.860,82
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.860,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

34

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	06/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.236.27813/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.236.27813/7.4 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	2.860,82
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.860,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33M241100414097013
24/06/2016 11:08:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.00
3409603409 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL

AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	06/2016
IDENTIFICADOR	512362781374
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2016
VALOR DO INSS	2.860,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.860,82

=====

DOCUMENTO: 062461

AUTENTICACAO SISBB: 0.206.264.947.28D.68B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.00
3409603409 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	06/2016
IDENTIFICADOR	512362781374
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2016
VALOR DO INSS	2.860,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.860,82

=====

DOCUMENTO: 062461

AUTENTICACAO SISBB: 0.206.264.947.28D.68B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos, Convênios e outros

A33A241430802728022
24/06/2016 14:45:31

24/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:45:25
340903409 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496623217199116004610749300207168510000312089
NR. DOCUMENTO 62.466
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO 3.120,89
VALOR COBRADO 3.120,89
=====

NR.AUTENTICACAO 9.A3D.4C1.672.E70.5A7

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.

CAIXA

Pagador:WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Nosso Número
14991600107493002-6
Agência/Código Cedente
1267 / 662327-1
Tipo Cadastro Ano Dívida SubDiv
9 00011900 2016 59 011
Parcela Vencimento
1 / 1 10/07/2016
QUADRA: 0 LOTE: 0
(=) Valor Documento 3.120,89
(-) Descontos/Abatimentos
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 798 EMITIDA EM 24/06/2016.
Protocolo
Em 24/06/2016 às 13:34:53

CAIXA

104-0 10496.62321 71991.160046 10749.300207 1 68510000312089

Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO					PAGAMENTO VALIDO ATÉ: 10/07/2016	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45						
Data de Emissão 24/06/2016		Nº.do Doc.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 24/06/2016	
Uso do Banco		Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
INSTRUÇÕES: Valor Principal: 3.120,89						
"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS" E NÃO RECEBER APÓS 24/12/2016"						
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 798 EMITIDA EM 24/06/2016.						
Pagador: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 79.986.949/0001-62, N°0 Bairro: RUA BRAZ IZELLI, 501						
Cadastro: 00011900		Exercício 2016	Dívida 59	Subdiv 011	Parc 1	
QUADRA: 0		LOTE: 0				
Ficha de Compensação Autenticação no verso						



01/07/2016 16:47:03



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 2278-0
Conta corrente 22174-0

Creditado

Nome WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
Agência 3409-6
Conta corrente 13698-0
Valor 260.074,15
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

01/07/2016 16:45:59

01/07/2016 16:47:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.