



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6675 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2016 Data: 15/06/2016

Credor: 102954 - CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.332.166/0001-33

Insc. Est.: 44-3031-9917

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.332 Construção de um CMEI no Antonio de Almeida Rosa

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 21/2.016,00

Tipo de Licitação: Tomada de Pre

Nº Licitação.....: 3/2.016

Valor do Empenhado

806.125,21

Saldo Anterior do Empenho

806.125,21

Valor Liquidado

78.311,10

Saldo Atual do Empenho

727.814,11

Motivo: REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO CONJUNTO HAB. ANTONIO DE ALMEIDA ROSA.

Descontos / Retenções:

218810109

ISS

2.349,33

Total de descontos:

2.349,33

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

51

Série

Outras Sér

Valor

78.311,10

Total documentos:

78.311,10

Total Retenções:

2.349,33

Total Líquido a Pagar:

75.961,77

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 15 de junho de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 75.961,77 (seventy-five thousand nine hundred sixty-one and 77 / 100)


Data

CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL EIRELI - EP
CPF:

Banco

No da Conta

Cheque(s)





Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **51**
Código Verificação: **B4F-0A9-725**
Data Emissão: **08/06/2016 11:09:59**



Substitui a NFS-e Nº 50 de 08/06/2016 09:24:51

Prestador de Serviços

CNPJ: **19.332.166/0001-33**
Razão Social: **CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL LTDA - EPP**
Nome Fantasia: **MERIDIONAL**
Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 57, DT 3 4 SOBRELOJA SALA 2, ZONA 02**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **dorival-fernandes@hotmail.com**

Inscrição Municipal: **156295**

CEP: **87.013-260**
Fone: **(44) 3031-9917**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email:

CEP: **86.990-000**
Fone:

tiery
3222-7335

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CMEI NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO DE ALMEIDA ROSA.
CONTRATO: 20/2016
CEI: 512351770576

VALOR GLOBAL: R\$ 78.311,10
MATERIAL: R\$ 51.311,10
MÃO DE OBRA: R\$ 27.000,00

RETENÇÃO: ISS R\$ 810,00 (3%)

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRASIL AG. 1483-4 C/C: 64400-5

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 17.850,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 03/16 DE 29/02/16

C. 20/16

Leandro F. Dias
Engenheiro civil
CREA/PR - 129944/D

Valor Total da NFS-e

R\$ 78.311,10

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
51.311,10	0,00	27.000,00	3,00	810,00
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	77.501,10	06/2016	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

08/06/2016 11:10:10

Página 1 de 1

Planilha de medição nº 1

Contrato nº 20/2016 - PMM - Firmado em 29/02/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CEMEI - PADRÃO FNDE
LOCAL: CONJ. HAB. ANTONIO DE ALMEIDEA ROSA
LOTE: 01.02.03.04.05.06 - UNIFICAÇÃO QUADRA:09 - MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		MEDIÇÃO Nº 01		MED ACUMUL	
		DO ITEM	PREÇO	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24,008.25	24,008.25	100.00%	24,008.25	100.00%	24,008.25
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	2,219.96	2,219.96	100.00%	2,219.96	100.00%	2,219.96
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	52,082.89	52,082.89	100.00%	52,082.89	100.00%	52,082.89
4	CONCRETO	94,048.75	94,048.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00
5	CINTAS E VERGAS	2,659.81	2,659.81	0.00%	0.00	0.00%	0.00
6	ALVENARIA	60,542.90	60,542.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00
7	COBERTURA	121,283.91	121,283.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	81,176.34	81,176.34	0.00%	0.00	0.00%	0.00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	44,407.77	44,407.77	0.00%	0.00	0.00%	0.00
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	51,505.82	51,505.82	0.00%	0.00	0.00%	0.00
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	2,648.45	2,648.45	0.00%	0.00	0.00%	0.00
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	82,930.55	82,930.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00
13	PISOS	45,784.53	45,784.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00
14	PINTURAS	43,648.65	43,648.65	0.00%	0.00	0.00%	0.00
15	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	3,469.92	3,469.92	0.00%	0.00	0.00%	0.00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12,165.23	12,165.23	0.00%	0.00	0.00%	0.00
17	IMPLANTAÇÃO	80,451.58	80,451.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00
18	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	1,089.90	1,089.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL	806,125.21	806,125.21	9.71%	78,311.10	9.71%	78,311.10

Custo Total em R\$ 806,125.21
Valor total da medição em R\$ 78,311.10
% da medição 9.71%
Valor total da medição acumulada em R\$ 78,311.10
% da medição acumulada em R\$ 9.71%
Data da medição: 19/05/2016


Leandro F. Dias
Engenheiro civil
CREA/PR - 129944/D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2016 - 20:10:39

06/05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE E SUL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30319917
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.010,24	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 19.332.166/0001-33	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.720,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.720,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

858700000278 208101801600 507592200816 933216600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2016 - 20:10:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE E SUL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30319917
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.010,24	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 19.332.166/0001-33	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.720,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.720,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

858700000278 208101801600 507592200816 933216600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos, Convênios e outros

A331060949590378018
06/05/2016 10:08:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.16
1483401483

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AMK CONSTRUTORA DE OBRAS
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 53.080-8
EFETUADO POR: ADRIANO M KOTSIFAS

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000027-8 20810180160-0
	50759220081-6 93321660001-8
Data do pagamento	06/05/2016
CNPJ/CEI/CPF	19332166/0001-33
COMPETENCIA	04/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	07/05/2016
VALOR DEPOSITO	2.720,81
Valor Total	2.720,81

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J5636357 ADRIANO MAIA KOTSIFAS.

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 01/06/2016 HORA: 08:47:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE E SUL LTDA
RUA SANTA EFIGENIA 680CENTRO 86990-000
MARIALVA PR
(0044) 30319917

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 05/2016

5 - IDENTIFICADOR 512351770576

6 - VALOR DO INSS(+) 838,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 156,82

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 994,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 01/06/2016 HORA: 08:47:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE E SUL LTDA
RUA SANTA EFIGENIA 680CENTRO 86990-000
MARIALVA PR
(0044) 30319917

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 05/2016

5 - IDENTIFICADOR 512351770576

6 - VALOR DO INSS(+) 838,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 156,82

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 994,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33M091505071376013

09/06/2016 15:14:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.44
1483401483 0003

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONSTRUT MERIDIONAL NORTE
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 64.400-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2208
COMPETENCIA	05/2016
IDENTIFICADOR	512351770576
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	838,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	156,82
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	994,98

DOCUMENTO: 062004

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua Conta Corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

Transação efetuada com sucesso por: J9236089 ADRIANO MAIA KOTSIFAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.332.166/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:05:00 do dia 11/04/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/10/2016.

Código de controle da certidão: **CAF2.6BDE.0AC3.558E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 014529014-32

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.332.166/0001-33**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/08/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Certidão Negativa de Débitos N° 16947 / 2016

CERTIFICAMOS, conforme requerido por MERIDIONAL, CPF/CNPJ n° 19.332.166/0001-33, para fins DE LICITAÇÃO, que NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data, no CPF/CNPJ n° 19.332.166/0001-33, situado(a) na cidade de Maringá, o(a) qual não se encontra inscrito(a) nos referidos cadastros.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.



Certidão emitida com base nas seguintes normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 564/2010

Emitida em 08/04/2016

Válida até 05/10/2016

Código de autenticação: 01523.37407.43520

Certidão emitida gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL EIRELI - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.332.166/0001-33

Certidão nº: 45687949/2016

Expedição: 06/05/2016, às 11:10:03

Validade: 01/11/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.332.166/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19332166/0001-33
Razão Social: CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL LTDA
Endereço: TIRADENTES 57 / ZONA 01 / MARINGA / PR / 87013-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/05/2016 a 22/06/2016

Certificação Número: 2016052402312192366736

Informação obtida em 02/06/2016, às 15:58:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONSTRUÇÃO CRECHE C/ HABITACIONAL ANTONIO ROSA

MEDICÇÃO 01		DATA	13/05/2016	ÁREA : 544,95m²	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO ITEM	MEDICÇÃO 01
				% executado	Valor
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	73822/2	limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	805,18	24.008,25	100%
1.2	74210/1	barraca para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	4.359,40		100%
1.3	74220/1	tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaprov 2x	15.493,81		100%
1.4	74209/1	placa de obra em chapa de aço galvanizado	897,58		100%
1.5	74077/3	locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontiçadas, reaproveitamento 3x	2.452,28		100%
2		MOVIMENTO DE TERRA		2.219,96	
2.1	73965/10	escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	1.519,86		100%
2.2	53527	reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	700,10		-
3		FUNDACOES E ESTRUTURAS		52.082,89	
3.1	74156/1	estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3 mold in-hoco	28.855,68		100%
3.2	5651	forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x	6.322,63		100%
3.3	73990/1	armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	9.233,55		100%
3.4	73983/1	concreto fck=15mpa, virado em betoneira, com impermeabilizantes, sem lançamento	6.409,12		100%
3.5	74157/4	lançamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	1.181,89		100%
3.6	74164/4	lastro de brita	80,02		100%
		VALOR MEDICÇÃO 01			77.611,00
		VALOR ACUMULADO MEDICOES			77.611,00

CONSTRUTORA MERIDIONAL NORTE SUL eirelli epp

Lauro Garcia do Amaral Jr Crea 10.398/D

Planilha de medição nº 1

Contrato nº 20/2016 - PMM - Firmado em 29/02/2016

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CEMEI - PADRÃO FNDE

LOCAL: CONJ. HAB. ANTONIO DE ALMEIDA ROSA

LOTE: 01.02.03.04.05.06 - UNIFICAÇÃO QUADRA:09 - MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		MEDIÇÃO Nº 01		MED ACUMUL	
		DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24,008.25	100.00%	24,008.25	100.00%	24,008.25	24,008.25
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	2,219.96	100.00%	2,219.96	100.00%	2,219.96	2,219.96
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	52,082.89	100.00%	52,082.89	100.00%	52,082.89	52,082.89
4	CONCRETO	94,048.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
5	CINTAS E VERGAS	2,659.81	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
6	ALVENARIA	60,542.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
7	COBERTURA	121,283.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	81,176.34	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	44,407.77	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	51,505.82	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	2,648.45	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	82,930.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
13	PISOS	45,784.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
14	PINTURAS	43,648.65	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
15	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	3,469.92	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12,165.23	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
17	IMPLANTAÇÃO	80,451.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
18	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	1,089.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
	TOTAL	806,125.21	9.71%	78,311.10	9.71%	78,311.10	78,311.10

Custo Total em R\$ 806,125.21

Valor total da medição em R\$ 78,311.10

% da medição 9.71%

Valor total da medição acumulada em R\$ 78,311.10

% da medição acumulada em R\$ 9.71%

Data da medição: 19/05/2016

Leandro F. Dias
Engenheiro-civil
CREA/PR - 129944/D

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO CRECHE

ÁREA : 544,95m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

END: RUA PROJETADA "C", BD:30%

MUN: MARIALVA - PR

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro15 - DESONERADO

DATA: Janeiro/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO			
							Período:	MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	
							QUANT.	PREÇO R\$	QUANT.	PREÇO R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				24.008,25				
1.1	73822/2	limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m ²	1.463,96	0,55	805,18	1.463,96	805,18	1.463,96	805,18
1.2	74210/1	barraca para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	10,00	435,94	4.359,40	10,00	4.359,40	10,00	4.359,40
1.3	74220/1	tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaprov 2x	m ²	307,60	50,37	15.493,81	307,60	15.493,81	307,60	15.493,81
1.4	74209/1	placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	2,50	359,03	897,58	2,50	897,58	2,50	897,58
1.5	74077/3	locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ponteladas, reaproveitamento 3x	m ²	544,95	4,50	2.452,28	544,95	2.452,28	544,95	2.452,28
2		MOVIMENTO DE TERRA				2.219,96				
2.1	73965/10	escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m ³	25,01	60,77	1.519,86	25,01	1.519,86	25,01	1.519,86
2.2	53527	reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m ³	10,00	70,01	700,10	10,00	700,10	10,00	700,10
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				52.082,89				
3.1	74156/1	estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m ³ mold.in-loco	m	456,00	63,28	28.855,68	456,00	28.855,68	456,00	28.855,68
3.2	5651	forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m ²	200,02	31,61	6.322,63	200,02	6.322,64	200,02	6.322,64
3.3	73990/1	armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	15,01	615,16	9.233,55	15,01	9.233,56	15,01	9.233,56
3.4	73983/1	concreto fck=15mpa, virado em betoneira, com impermeabilizantes, sem lancamento	m ³	15,01	426,99	6.409,12	15,01	6.409,12	15,01	6.409,12
3.5	74357/4	lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m ³	15,01	78,74	1.181,89	15,01	1.181,89	15,01	1.181,89
3.6	74064/4	lastro de brita	m ³	1,02	78,45	80,02	1,02	80,02	1,02	80,02
4		CONCRETO				94.048,75				
4.1	840220	forma para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem)	m ²	538,06	25,92	13.946,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	73990/1	armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	25,94	600,16	15.568,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	73972/1	concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m ³	9,07	410,46	3.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	73972/2	concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m ³	16,87	400,37	6.754,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	74057/3	lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m ³	25,94	98,74	2.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO CRECHE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVAÁREA : 544,95m²
END: RUA PROJETADA "C", BDI:30%
MUN: MARIALVA - PR

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - Novembro/15 - DESONERADO

DATA: Janeiro/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO			
							Período:	MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA
							QUANT.	PREÇO R\$	QUANT.	PREÇO R\$
4.6	74202/1	laje pre-moldada p/forno, sobrecarga 100kg/m ² , vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, Inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m ²	700,24	73,54	51.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5		CINTAS E VERGAS				2.659,81				
5.1	74200/1	verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço cab60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	167,60	15,87	2.659,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6		ALVENARIA				60.542,90				
6.1	87503	alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao penetrada), preparo betoneira, junta 1 cm	m ²	832,35	60,16	50.074,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	73774/1	divisória em marmorte, espessura 35mm, chumbamento no piso e parede, com argamassa de cimento e areia, polida	m ²	15,20	328,77	4.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3		composiç pingadeira de granito amendoa, largura 17cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	72,45	75,52	5.471,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7		COBERTURA				121.283,91				
7.1	73931/3	estrutura em madeira aparelhada, para telha ceramica, apoiada em parede	m ²	691,29	105,51	72.938,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	73938/2	cobertura em telha ceramica	m ²	691,29	60,64	41.919,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	73938/6	cordão de arremate em beirais com telha ceramica emboçada, traco 1:2:8	m	155,75	20,87	3.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	6068	cuneeira com telha concreto emboçada, traco 1:2:8	m	103,95	23,53	2.445,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	72167	rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	24,20	30,15	729,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				81.176,34				
8.1	90822	porta de madeira para pintura, semi-oca, 80x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiça, fom e inst	un	15,00	215,40	3.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	91288	aduela/marco/batente para porta de 80x210cm, padrao popular, fom e inst	un	15,00	180,44	2.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	91302	alizar/guarnição de 5x15cm para porta de 80x210cm, fixado com pregos	un	15,00	28,14	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	90821	porta de madeira para pintura, semi-oca, 70x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiça, fom e inst	un	3,00	215,23	645,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	91287	aduela/marco/batente para porta de 70x210cm, padrao popular, fom e inst	un	3,00	175,15	525,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	91301	alizar/guarnição de 5x15cm para porta de 70x210cm, fixado com pregos	un	3,00	27,58	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO CRECHE

ÁREA : 544,95m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

END: RUA PROJETADA "C", BD: 30%

MUN: MARIALVA - PR

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - Novembro/15 - DESONERADO

DATA: Janeiro/2016

							1ª MEDIÇÃO			
							Período:			
							MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
							QUANT.	PREÇO R\$	QUANT.	PREÇO R\$
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)				
8.7	91304	fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrao de acabamento popular, incluso execução do furo, forn e inst	un	15,00	75,37	1.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8	91305	fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrao de acabamento popular, incluso execução do furo, forn e inst	un	3,00	57,71	173,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	91341	porta em alumínio de abrir, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, forn e inst	m ²	13,98	905,43	12.657,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.10	68050	porta de correr em alumínio, com 2 folhas para vidro, incluso guarnição e vidro incolor	m ²	6,72	635,88	4.273,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.11	68050	porta de abrir em alumínio, com 2 folhas para vidro, incluso guarnição e vidro incolor	m ²	3,36	702,60	2.360,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8.12	68052	janela basculante de alumínio com vidro incolor	m ²	72,69	700,77	50.938,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13	74125/1	espelho cristal espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	m ²	4,84	419,08	2.028,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9		INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA				44.407,77				
9.1	60mposiç ão	entrada de energia elétrica trifásica, aerea em muro, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medição e aterramento	un	1,00	1.400,60	1.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	83447	caixa de passagem 40x40x40 com tampa e dreno brita	un	1,00	175,67	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	72331	interruptor simples de embutir, com placa, 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao	un	26,00	10,77	280,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	72332	interruptor simples de embutir, com placa, 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	1,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	82487	interruptor simples de embutir, com placa, 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	83566	tomada de embutir 2p+t 20a/250v, com placa - fornecimento e instalacao	un	77,00	22,56	1.737,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	83387	caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	105,00	8,77	920,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	83388	caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	138,00	10,12	1.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	72933	eletroduto de pvc flexível corrugado dn 16mm (1/2") fornecimento e instalacao	m	321,00	5,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	72934	eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao	m	288,00	5,74	1.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9.11	72935	eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao	m	153,00	8,53	1.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.12	72936	eletroduto de pvc flexível corrugado dn 32mm (1.1/4") fornecimento e instalacao	m	48,00	10,68	512,64	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO CRECHE

ÁREA : 544,95m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

END: RUA PROJETADA "C", BD:30%

MUN: MARIALVA - PR

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro15 - DESONERADO

DATA: Janeiro/2016

						1ª MEDIÇÃO			
						Período:			
						MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
						QUANT.	PREÇO R\$	QUANT.	PREÇO R\$
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)			
9.13	72936	eletroduto de pvc flexível corrugado dn 40mm (1.1/2") fornecimento e instalação	m	9,00	10,68	96,12	0,00	0,00	0,00
9.14	73953/6	luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	125,00	97,73	12.216,25	0,00	0,00	0,00
9.15	cotação	luminária de sobrepor, 28w, completa	un	12,00	125,56	1.506,72	0,00	0,00	0,00
9.16	73860/7	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	696,00	2,02	1.405,92	0,00	0,00	0,00
9.17	73860/8	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	4.901,00	2,83	13.869,83	0,00	0,00	0,00
9.18	73860/9	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	216,00	4,80	1.036,80	0,00	0,00	0,00
9.19	73860/10	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	87,00	6,31	548,97	0,00	0,00	0,00
9.20	73860/11	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	16,00	8,99	143,84	0,00	0,00	0,00
9.21	73860/12	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	4,00	10,61	42,44	0,00	0,00	0,00
9.22	83482	cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 25mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	14,00	17,27	241,78	0,00	0,00	0,00
9.23	74130/4	quadro de distribuição de energia e embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	un	2,00	359,33	718,66	0,00	0,00	0,00
9.24	74130/5	quadro de distribuição de energia e embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	un	1,00	400,55	400,55	0,00	0,00	0,00
9.25	74130/1	disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	17,00	16,00	272,00	0,00	0,00	0,00
9.26	74130/2	disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	8,00	23,41	187,28	0,00	0,00	0,00
9.27	74130/3	disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00	72,60	290,40	0,00	0,00	0,00
9.28	74130/4	disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00
9.29	74130/5	disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	2,00	140,91	281,82	0,00	0,00	0,00

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO CRECHE

ÁREA : 544,95m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

END: RUA PROJETADA "C", BD:30%
MUN: MARIALVA - PR

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - Novembro/15 - DESONERADO

DATA: Janeiro/2016

							1ª MEDIÇÃO			
							Período:			
							MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
							QUANT.	PREÇO R\$	QUANT.	PREÇO R\$
TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)				
10		INSTALACOES HIDRO SANITARIAS				51.505,82				
10.1	74217/2	hidrometro 5,00m3/h, d=3/4" - forn e inst	un	1,00	125,51	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	89714	tubo pvc esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao	m	72,00	48,82	3.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	89712	tubo pvc esgoto predial dn 50mm - fornecimento e instalacao	m	36,00	25,91	932,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	89711	tubo pvc esgoto predial dn 40mm - fornecimento e instalacao	m	90,00	16,27	1.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	89748	curva curta pvc 90° esgoto 100mm - forn e inst	un	14,00	25,49	356,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	89733	curva pvc 90° esgoto 50mm - forn e inst	un	10,00	11,99	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	89748	curva pvc 90° esgoto 100mm - forn e inst	un	14,00	25,49	356,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	89724	joelho pvc 90°, esgoto 40mm - forn e inst	un	51,00	6,06	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	89726	joelho pvc 45°, esgoto 40mm - forn e inst	un	30,00	6,32	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	89731	joelho pvc 45°, esgoto 50mm - forn e inst	un	10,00	7,16	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	89785	junção simples, pvc, esgoto 50X50mm - forn e inst	un	14,00	14,96	209,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12	89782	te, pvc, esgoto 40X40mm - forn e inst	m	2,00	9,10	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13	89356	tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, fornecimento e instalacao	m	120,00	17,13	2.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.14	89357	tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, fornecimento e instalacao	m	35,00	23,82	833,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.15	89967	ponto de consumo de água fria, com tubulação de pvc, dn 25mm, incl rasgo e chumbamento em alvenaria	un	53,00	120,14	6.367,42	0,00	0,00	0,00	0,00
10.16	73663	registro gaveta c/ canopia, 3/4" acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	9,00	98,91	890,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.17	74182/1	registro pressao c/ canopia, 3/4" acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	6,00	98,61	591,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10.18	89353	registro gaveta 3/4" bruto latao - forn e inst	un	2,00	30,22	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.19	74081/1	registro gaveta 2" bruto latao, forn e inst	un	2,00	123,89	247,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10.20	74051/1	caixa de gordura em concreto 60x60	un	2,00	178,49	356,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.21	74504/1	caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa	un	3,00	150,57	451,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10.22	79286	caixa de areia 60X60X60cm em alvenaria - execução	un	4,00	167,81	671,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23	89707	caixa sifonada pvc 100X100X40mm com grelha - forn e inst	un	6,00	25,19	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10.24	89491	caixa sifonada pvc 150X150X50mm com grelha - forn e inst	un	8,00	50,59	404,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.25	8921	vaso sanitario sifonado louca branca, padrao popular, com conjunto para fixação com parafuso, arruela e bucha, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalacao	un	3,00	264,66	793,98	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO CRECHE

ÁREA : 544,95m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

END: RUA PROJETADA "C", BDI:30%

MUN: MARIALVA - PR

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro 15 - DESONERADO

DATA: Janeiro/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO			
							Período:			
							MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
			QUANT.	PREÇO R\$	QUANT.	PREÇO R\$				
10.26	72739	vaso sanitário infantil sifonado louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	9,00	490,73	4.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10.27	40729	valvula descarga 1, 1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	12,00	239,34	2.872,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10.28	86942	lavatório louça branca, suspenso, incluso sifão tipo garrafa em pvc, valvula e engate flexível em plástico e torneira cromada de mesa	un	14,00	155,93	2.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10.29	86920	tanque de louça branca com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00	335,09	670,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.30	86901	cuba de embutir redonda em louça branca, min Ø 30cm, fornecimento e instalação	un	12,00	100,54	1.206,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10.31	86900	cuba de embutir de aço inoxidável media, fom e inst	un	4,00	137,29	549,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.32	73540	banheira de embutir, min 50x74cm, fom e instalação	un	1,00	700,30	700,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.33	86877	valvula em metal cromado 1, 1/2" x 1, 1/2", para lavatório e tanque, fom e instalação	un	13,00	20,88	271,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.34	86878	valvula em metal cromado 3, 1/2" x 1, 1/2", para pia, fom e instalação	un	4,00	51,42	205,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.35	86883	sifão do tipo flexível em pvc 3/4"x1, 1/2", fom e instalação	un	13,00	19,84	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.36	86885	engate flexível em plástico branco 1/2"x40cm, fom e instalação	un	13,00	9,04	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10.37	9585	chuveiro elétrico	un	6,00	69,50	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.38	86910	torneira cromada, tubo móvel de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, fom e inst	un	4,00	72,64	290,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10.39	86996	torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular, fom e inst	un	12,00	36,20	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.40	86973	Torneira para tanque e jardim 1/2" ou 3/4", padrão popular, fom e inst	un	4,00	13,33	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10.41	86503	caixa d'agua em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	2,00	870,29	1.740,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10.42	74971	fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço, 1500 litros, revestida internamente com barra lisa	un	1,00	1.407,71	1.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10.43	74198	sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço , diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa de concreto	un	1,00	1.409,09	1.409,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10.44	86896	bancada de granito amendoa polido, com furo para cuba, com rodapia fornecimento e instalação	m	15,80	500,22	7.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10.45	87400-1	papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolo	un	12,00	58,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.46	37401-1	toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	un	19,00	58,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSTRUÇÃO CRECHE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

END: RUA PROJETADA "C",
MUN: MARIALVA - PR BDI:30%

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ÁREA : 544,95m2

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - Novembro/15 - DESONERADO

DATA: Janeiro/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)				
10.47	11758-1	saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório - 800 a 1500ml	un	19,00	55,56	1.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS				2.648,45				
11.1	74106/1	impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m2	230,10	11,51	2.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES				82.930,55				
		INTERNO							0,00	0,00
12.1	87879	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	1.013,36	2,60	2.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	87533	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico, aplicado manualmente, face interna e=20mm	m2	1.013,36	23,68	23.996,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		AZULEJOS							0,00	0,00
12.3	87879	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	364,99	3,00	1.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	87535	emboco, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	364,99	20,95	7.646,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	87243	revestimento ceramico paredes em pastilha porcelana 5x5cm (placas de 30x30cm), alinhadas a prumo	m2	13,69	156,98	2.149,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	87265	revestimento com ceramica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m2	351,30	40,83	14.343,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXTERNO							0,00	0,00
12.7	87889	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de fachada sem vãos, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo mecanico	m2	357,85	5,01	1.792,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	87792	emboco ou (massa unica) traço 1:2:8, e=2,5cm, preparo mecanico da argamassa	m2	357,85	25,68	9.189,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		TETO								
12.9	87882	chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica, argamassa traço 1:4, com adesivo, preparo mecanico	m2	700,24	4,00	2.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10	87533	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico, aplicado manualmente, face interna e=20mm	m2	700,24	24,68	17.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSTRUÇÃO CRECHE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

END: RUA PROJETADA "C",
MUN: MARIALVA - PR

ÁREA : 544,95m²
BDI:30%

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - Novembro/15 - DESONERADO
DATA: Janeiro/2016

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO			
							Período:			
							MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
							QUANT.	PREÇO R\$	QUANT.	PREÇO R\$
13		PISOS				45.784,53				
13.1	74164/4	lastro de brita	m3	25,06	80,45	2.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	73907/3	lastro de concreto não estrutural, e-5cm	m2	501,20	30,87	15.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	88470	contrapiso autonivelante, espessura 2cm	m2	501,20	18,52	9.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	87248	revestimento cerâmico para piso com placas tipo gres	m2	501,20	30,84	15.457,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	88648	rodape cerâmico - h=7cm	m	272,50	6,76	1.842,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	composiç	soleira de granito amendoa, esp 2cm, largura 15cm, assentada com argamassa colante	m2	21,30	80,52	1.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14		PINTURAS				43.648,65				
		TETO								
14.1	88482	aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	m2	700,24	3,00	2.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	88494	aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão	m2	700,24	10,41	7.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	88486	aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos	m2	700,24	9,15	6.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	88485	PAREDE								
14.4	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	1.013,36	2,38	2.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5	composiç	emassamento com massa acrílica, uma demão	m2	1.013,36	9,43	9.555,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14.6	88489	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	1.013,36	9,73	9.859,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14.7	88493	pintura com tinta texturizada acrílica	m2	357,85	14,59	5.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14.8	84689	pintura com tinta texturizada acrílica	m2	59,22	13,55	802,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15		PREVENÇÃO DE INCENDIO				3.469,92				
15.1	72554	extintor co2 5B-C- fornecimento e instalacao	un	6,00	434,71	2.608,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	72553	extintor ABC-2-A-20-B-C -fornecimento e colocacao	un	2,00	118,91	237,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	72553	placa de sinalização de emergência, conforme np20	un	12,00	20,39	244,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4	72553	placa de sinalização de emergência, conforme np20	un	4,00	33,39	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4	72553	iluminação de emergência - lâmpadas fluorescentes ou led, bateria 12v-127v	un	4,00	33,39	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5	84665	pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	8,00	30,70	245,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				12.165,23				
16.1	composiç	barra de apoio para banheiro em inox, comprimento 80cm	un	2,00	230,04	460,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	88896	prateleiras de granito amendoa polido, fixados na parede, largura 60 cm, fornecimento e instalação	m	18,40	500,22	9.204,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	88896	bancada de granito amendoa polido, fornecimento e instalação	m	5,00	500,22	2.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17		IMPLANTACAO				80.451,58				

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO CRECHE

ÁREA : 544,95m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

END: RUA PROJETADA "C", BDI:30%

MUN: MARIALVA - PR

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro15 - DESONERADO

DATA: Janeiro/2016

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO			
							Período:			
							MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
			QUANT.	PREÇO R\$	QUANT.	PREÇO R\$				
17.1	73892/2	execução de calçada em concreto 12Mpa, traco 1:3:5 (cimento/areia/brita), espessura 7cm, com junta de dilatação de madeira	m ²	166,02	38,54	6.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2	85180	plantaio de grama esmeralda em rolo	m ²	456,21	5,90	2.691,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	74164/1	lastro de brita - e - 5cm	m ³	12,26	80,45	986,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	74100/1	portão de ferro com vara 1/2", com requadro	m	12,60	300,92	3.791,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	89578	tubo pvc, serie R, água pluvial, dn 100mm, fornecimento e instalação	ud	21,00	30,11	632,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6	74206/1	caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, paredes em alvenaria, fundo de concreto, tampa concreto com grade	ud	1,00	1.538,17	1.538,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17.7		MURO ALVENARIA, chapisco/reboco/pintura- h=1,80m	m	169,05					0,00	0,00
17.7.1		MOVIMENTO DE TERRA								
17.7.1.1	73965/10	escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m ³	14,20	61,77	877,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17.7.1.2	53527	reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m ³	8,11	71,01	575,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17.7.2		FUNDACOES E ESTRUTURAS								
17.7.2.1	74156/1	estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3 mold.in loco	m	215,00	67,28	14.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17.7.3		CONCRETO								
17.7.3.1	56561	forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x	m ²	81,14	35,61	2.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17.7.3.2	84220	forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclus	m ²	252,89	23,92	6.049,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17.7.3.3	73890/1	armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	13,46	615,16	8.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17.7.3.4	73972/2	concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m ³	13,46	400,37	5.388,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17.7.3.5	74257/3	lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m ³	13,46	100,74	1.355,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17.7.4		ALVENARIA								
17.7.4.1	82503	alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao penetrada), preparo betoneira, junta 1 cm	m ²	304,29	52,16	15.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17.7.5		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS								

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ÁREA : 544,95m²

CONSTRUÇÃO CRECHE

END: RUA PROJETADA "C", BDI:30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUN: MARIALVA - PR

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - Novembro 15 - DESONERADO

DATA: Janeiro/2016

						1ª MEDIÇÃO			
						Periodo:			
						MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
						QUANT.	PREÇO R\$	QUANT.	PREÇO R\$
TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)			
7.7.5.1	74106/1	impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m2	106,50	8,51	906,32	0,00	0,00	0,00
17.7.6		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					0,00	0,00	0,00
7.7.6.1	87889	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de fachada sem vãos, com colher, argamassa trago 1:3 com preparo mecanico	m2	608,58	4,01	2.440,41	0,00	0,00	0,00
17.7.7		PINTURAS					0,00	0,00	0,00
17.7.7.1	88489	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	608,58	8,73	5.312,90	0,00	0,00	0,00
17.7.7.1		LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS					0,00	0,00	0,00
18.1	8537	limpeza final da obra	m2	544,95	2,00	1.089,90			
TOTAL GERAL.....						806.125,21			
1ª MEDIÇÃO.....						78.311,00			78.311,10

Lauro Garcia de Amara Junior
CREA PR 10.398 / D

MERIDIONAL
CONSTRUTORA MERIDIONAL NOROESTE S/A LTDA. EPP
CNPJ: 19.332.115/0001-95



16/06/2016 16:45:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	CONSTRUT MERIDIONAL NORTE
Agência	1483-4
Conta corrente	64400-5
Valor	75.961,77
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	16/06/2016 16:34:11
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	16/06/2016 16:45:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
