



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15200 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 10 / 2016 Data: 06/10/2016

Credor: 102756 - COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.743.730/0001-00

Insc. Est.:

Orgão: 07.

Unidade: 07.002.

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.027

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00

F. de Recurso: 31336

CONVÊNIO N.º 016/2015 - CONSTR. PRONTO ATENDIMENTO MU

Processo.....: 0/2.015,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 3/2.015

Valor do Empenhado

2.861.356,59

Saldo Anterior do Empenho

1.116.401,85

Valor Liquidado

279.271,45

Saldo Atual do Empenho

837.130,40

Motivo: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

65

Outras Sér

279.271,45

Total documentos:

279.271,45

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

279.271,45

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 6 de outubro de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 279.271,45 (two hundred seventy-nine thousand two hundred seventy-one and 45 / 100)

Data

COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EP
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

PPM 101 06102016000374300034P6 ***279.271,45-



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **65**
Código Verificação: **AD0-D0A-85E**
Data Emissão: **05/10/2016 16:29:21**



Substitui a NFS-e Nº 64 de 05/10/2016 16:09:36

Prestador de Serviços



CNPJ: **19.743.730/0001-00**
Razão Social: **CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI - EPP**
Nome Fantasia: **GRUPO ALIANÇA CONSTRUÇÕES**
Endereço: **AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 2413, LT 245 0 03, GLEBA PATRIMONIO MARINGA**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **jefferson@engenhariaalianca.com**

Inscrição Municipal: **157540**

CEP: **87.060-350**
Fone: **(44) 3028-1993**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **tributos@capitaldauvafina.com.br**

CEP: **86.990-000**
Fone: **(44) 3232-8383**

Discriminação dos Serviços

MEDIÇÃO 010 - CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE MARIALVA

CONTRATO 338/2015 - P.M.M

PLANILHA DE MEDIÇÃO 010 - R\$ 279.271,45

MATRÍCULA CEI - 51.233.736.03/70

VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL (60%) - 167.562,87
VALOR CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA (40%) - 111.708,58

ISSQN (3,0%): 3.351,26

INSS (2,0%): 2.234,17

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 2848
CONTA CORRENTE: 10215-6

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 03/15 DE _____

CPD

Leandro F. Dias
Engenheiro civil
CREA/PR - 129944/D

Valor Total da NFS-e

R\$ 279.271,45

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
167.562,87	0,00	111.708,58	3,00	3.351,26
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	279.271,45	10/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

05/10/2016 16:29:29

Página 1 de 1

CAIXA			
Pagador: CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			
Nosso Número 14991600113944002-8			
Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1			
Tipo Cadastro	Ano	Dívida	SubDiv
9	00025618	2016	59 008
Parcela	Vencimento		
1 / 1	10/11/2016		
QUADRA:		LOTE:	
(=) Valor Documento		3.351,26	
(-) Descontos/Abatimentos			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acrecimos			
(=) Valor Cobrado			
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS P/ A PREFEITURA MUN. DE MARIALVA CONF. NOTA 65 EMITIDA EM 05/10/2016 (CONTRATO 338/2015)			
Protocolo			
Em Às 17:00:13			

CAIXA 104-0 10496.62321 71991.160046 11394.400219 4 69740000335126


Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO					PAGAMENTO VÁLIDO ATÉ: 10/11/2016
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45					Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1
Data de Emissão 05/10/2016	Nº.do Doc.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 05/10/2016	Nosso Número 14991600113944002-8
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.351,26
INSTRUÇÕES					Valor Principal: 3.351,26
"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS" E NÃO RECEBER APÓS 24/12/2016"					(-) Desconto
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS P/ A PREFEITURA MUN. DE MARIALVA CONF. NOTA 65 EMITIDA EM 05/10/2016 (CONTRATO 338/2015, MEDIÇÃO 010 CONST. DO PRONTO ATENDIMENTO)					(-) Outras Deduc/Abat
Pagador: CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - 19.743.730/0001-00					(+) Mora/Multa
Nº Bairro:					(+) Outros Acres
Cadastro: 00025618	Exercício Dívida Subdiv Parc				(=) Vl. Cobrado
QUADRA:	2016 59 008 1				3.351,26

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 06/10/2016 - 07h29 Nº de controle: 031.600.483.212.769.857 Documento: 0001029			
Conta de débito: Agência: 2848 Conta: 0010215-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: CORPORACOES ALIANCA CONSTRUcoes - EIRELI - EPP CNPJ: 019.743.730/0001-00				
Código de barras: 10496 62321 71991 160046 11394 400219 4 69740000335126 Banco destinatário: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data de vencimento: 10/11/2016 Valor: R\$ 3.351,26 Data de débito: 06/10/2016 Descrição: ISS MARIALVA				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação jp9mUX6L @KSL@8An pOxKaspl 2hvCxmkp UVfgMPWB aka2Nn4n 1tBCTR#* QNnIk0xa p13R21bR tI6AxxSj ITc92uvl XceRaR8Y iCU7K?NP CH#FH3EE MPVFK6Pq TM?eIZAK xLdgurTl KIN1b617 vOkTdL9t XkjVGeXk @7KGsbeX LweR@v8L 26941156 10021160				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site: Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4 - COMPETÊNCIA	10/2016
5 - IDENTIFICADOR	51.233.73603/70
6 - VALOR INSS	2.234,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.234,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

P.M. MARIALVA - PRONTO ATENDIMENTO
CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI
AVENID MARIA GALLO, ESQ. COM A RUA SEBASTIAO
MARIALVA - PARANÁ
REF.RETENÇÃO Nº 65 EMITIDA EM 05/10/20162 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.


12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000022-8

34170270265-6

80051233736-6

03702016107-6



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4 - COMPETÊNCIA	10/2016
5 - IDENTIFICADOR	51.233.73603/70
6 - VALOR INSS	2.234,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.234,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

P.M. MARIALVA - PRONTO ATENDIMENTO
CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI
AVENID MARIA GALLO, ESQ. COM A RUA SEBASTIAO
MARIALVA - PARANÁ
REF.RETENÇÃO Nº 65 EMITIDA EM 05/10/20162 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000022-8

34170270265-6

80051233736-6

03702016107-6



 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 06/10/2016 - 07h30 Nº de Controle: 031.600.483.212.769.857 Autenticação Bancária: 003.684.727.953.821																			
Empresa: CORPORACOES ALIANCA CONSTRUcoes - EIRELI - EPP CNPJ: 019.743.730/0001-00 Conta de débito: Agência: 2848 Conta: 10215 - 6 Tipo: Conta-Corrente																			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	<table border="1"> <tr> <td>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</td> <td>2658</td> </tr> <tr> <td>04. COMPETÊNCIA</td> <td>10/2016</td> </tr> <tr> <td>05. IDENTIFICADOR</td> <td>512337360370</td> </tr> <tr> <td>06. VALOR DO INSS</td> <td>R\$ 2.234,17</td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10. ATM/MULTA E JUROS</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL</td> <td>R\$ 2.234,17</td> </tr> </table>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	04. COMPETÊNCIA	10/2016	05. IDENTIFICADOR	512337360370	06. VALOR DO INSS	R\$ 2.234,17	07.		08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	11. TOTAL	R\$ 2.234,17
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658																		
04. COMPETÊNCIA	10/2016																		
05. IDENTIFICADOR	512337360370																		
06. VALOR DO INSS	R\$ 2.234,17																		
07.																			
08.																			
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00																		
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00																		
11. TOTAL	R\$ 2.234,17																		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO Pronto atendimento município de marialva (44) 30281993 av mario gallo																			
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)																			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.																			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 06/10/2016, sob o n.º de protocolo 5162658. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br																			
Autenticação qRba9JuR oTVZxyjf @B9@tJsl aFVtDAoS nKj1ooLV vDkp7VDw a7hj6U6j s?rmlIVCw d7EihG#P NENZP*on zGWLvWz* qLL8ln9R 3kld3uzk cQsOCN5Y SX4GGo9* 7SKL5ucd GIupTlRp rfh5qdbd D6rLST8g Pb2#y3V# zF93nLrJ t862v835 52606800 30430043																			
<table border="0"> <tr> <td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td> <td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td> <td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td>Demais telefones consulte o site. Fale Conosco</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td colspan="4">0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>		SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco	Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.											
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco															
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.																		

Planilha de medição nº 10

Contrato nº 338/2015 - PMM - Firmado em 28/10/2015
CONCORRÊNCIA nº 03/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LOCAL: Avenida Mario Galo, Jardim Eldorado

LOTE DE TERRAS: Q: 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		MED ACUMULADO		MEDICÃO 10	
		DO ITEM(S/BDI)		QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	135.545.00		78.67%	106.633.25	0.00%	0.00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.900.00		100.00%	13.900.00	0.00%	0.00
2	FUNDAÇÕES	82.180.80		100.00%	82.180.80	0.00%	0.00
3	CONCRETO ARMADO	550.984.50		100.00%	550.984.50	0.00%	0.00
4	FECHAMENTO	206.917.03		100.00%	206.917.03	0.00%	0.00
5	COBERTURA	168.835.27		100.00%	168.835.27	3.82%	6.444.13
6	PORTAS/FECHADURAS/ESQUADRIAS	193.727.36		64.78%	125.496.38	49.73%	96.349.54
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200.878.82		51.45%	103.358.87	12.88%	25.880.00
8	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	7.164.96		69.17%	4.956.08	0.00%	0.00
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	183.550.15		68.83%	126.336.16	7.13%	13.090.32
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	13.101.60		0.00%	0.00	0.00%	0.00
11	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE G.L.P.	111.90		0.00%	0.00	0.00%	0.00
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	229.202.93		89.75%	205.714.71	7.42%	17.012.69
13	REVESTIMENTO DE PISOS	188.990.66		75.68%	143.031.50	46.40%	87.694.83
14	REVESTIMENTO DE FORRO	45.145.42		84.51%	38.152.01	6.34%	2.861.38
15	VIDROS	938.54		0.00%	0.00	0.00%	0.00
16	PINTURA	150.642.61		29.43%	44.340.08	13.74%	20.692.01
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.332.49		35.11%	9.246.55	35.11%	9.246.55
18	MURO DE DIVISA	45.512.03		0.00%	0.00	0.00%	0.00
19	INSTALAÇÃO DO SISTEMAN DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	257.790.57		57.10%	147.198.42	0.00%	0.00
20	PAISAGISMO	157.062.73		0.00%	0.00	0.00%	0.00
21	LIMPEZA	2.841.22		0.00%	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL	2.861.356.59		72.60%	2.077.281.61	9.76%	279.271.45
		VALOR COM BDI				279.271.45	

Custo Total em R\$

Valor total da medição em R\$

% da medição

Valor total da medição acumulada em R\$

% da medição acumulada em R\$

Data da medição:

2.861,356.59

279,271.45

9.76%

2,077,281.61

72.60%

04/10/2016

PAULO ROBERTO LINGARI
ARQUITETO FISCALIZADOR
CAU-PR A14059-7

MEDICÃO 010 - PRONTO ATENDIMENTO DE MARIALVA

DATA: 27/09/2016

PERÍODO: 26/08/2016 a 27/09/2016

010

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	TÍTULOS CONTRATUAIS			ACUMULADO ANTERIOR			REALIZADO NO MÊS			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
			%	Qtda	PU	TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	VALOR
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES		4,74%			135.545,00			106.633,25	0,00%							
00.01	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES (VALE TRANSPORTE, VALE COMPRAS, CAFÉ DA MANHÃ E EPIS)	m2	%	100,00	1.355,45	135.545,00	78,67%	78,67	106.633,25	0,00%							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,45%			13.900,00											
01.01	BARRIACO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,09%	10,00	250,80	2.508,00	100,00%	10,00	2.508,00	0,00%							
02.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,07%	8,00	245,42	1.963,36	100,00%	8,00	1.963,36	0,00%							
02.03	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA - REFEIA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	0,03%	1,00	904,00	904,00	100,00%	1,00	904,00	0,00%							
02.04	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,10%	4.585,17	0,61	2.807,55	100,00%	4.585,17	2.807,55	0,00%							
02.05	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	0,20%	1.732,45	3,30	5.717,09	100,00%	1.732,45	5.717,09	0,00%							
2	FUNDAÇÕES		2,27%			82.180,80			82.180,80	0,00%							
02.01	ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPa-10KG AÇO/M3 MOLDINH-LOCO	M	2,27%	1.872,00	43,90	82.180,80	100,00%	1.872,00	82.180,80	0,00%							
3	CONCRETO ARMADO		19,25%			550.984,50			550.984,50	0,00%							
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	0,09%	122,12	22,15	2.704,96	100,00%	122,12	2.704,96	0,00%							
03.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,06%	61,06	30,12	1.839,13	100,00%	61,06	1.839,13	0,00%							
03.03	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL MAT P/1 M3 PREPARO CONF 5845 COLOC CONF 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50	M3	15,14%	290,00	1.493,68	433.167,20	100,00%	290,00	433.167,20	0,00%							
03.04	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/10M/M2 VAOS 4,00M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	M2	3,96%	1.819,65	62,25	113.273,21	100,00%	1.819,65	113.273,21	0,00%							
4	FECHAMENTO		7,23%			206.917,03			206.917,03	0,00%							
04.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	0,99%	1163,00	24,44	28.433,72	100,00%	1.163,00	28.433,72	0,00%							
04.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 90X40X19CM, 1/2 VEZ (ESPESURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5,81%	3.759,06	44,24	166.300,81	100,00%	3.759,06	166.300,81	0,00%							
04.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	0,02%	7,80	68,80	536,64	100,00%	7,80	536,64	0,00%							
04.04	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK-20MPa (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINAL, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	0,19%	392,56	13,62	5.346,67	100,00%	392,56	5.346,67	0,00%							

[Assinatura]

04.05	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) O-220/6 PRESSÃO ATÉ 30 MCA	M	0,22%	48,35	130,49	6.309,19	100,00%	48,35	6.309,19	0,00%	-	100,00%	48,35	6.309,19	0,00%	-	-
05	COBERTURA		5,50%														
05.01	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAGS ATÉ 7M	M2	2,81%	1775,28	46,68	168.835,27	100,00%	1775,28	80.536,07	0,00%	-	100,00%	1775,28	80.536,07	0,00%	-	168.835,28
05.02	TEUAMENTO COM TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTA DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	1,60%	1.725,28	26,49	45.702,67	100,00%	1.725,28	45.702,67	0,00%	-	100,00%	1.725,28	45.702,67	0,00%	-	0,00
05.03	CUMEIREIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	0,48%	149,17	91,84	13.699,77	100,00%	149,17	13.699,77	0,00%	-	100,00%	149,17	13.699,77	0,00%	-	0,00
05.04	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	0,17%	164,82	29,57	4.873,73	100,00%	164,82	4.873,73	0,00%	-	100,00%	164,82	4.873,73	0,00%	-	0,00
05.05	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	0,25%	319,90	22,57	7.220,14	100,00%	319,90	7.220,14	0,00%	-	100,00%	319,90	7.220,14	0,00%	-	0,00
05.06	ESTRUTURA METÁLICA EM TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS	M2	0,21%	62,71	96,95	6.079,43	100,00%	62,71	6.079,43	0,00%	-	100,00%	62,71	6.079,43	0,00%	-	-
05.07	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCOADO, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUÍCHE (TELHA + ISOPOR + TELHA) ESPESSURA DE 0,5 MM CADA TELHA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	0,15%	62,71	68,24	4.179,33	100,00%	62,71	4.279,33	0,00%	-	100,00%	62,71	4.279,33	0,00%	-	-
05.08	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA DE 10MM, COM ALAVANCA PARA ABERTURA E FECHAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	0,23%	9,01	715,22	6.444,13	100,00%	9,01	6.444,13	0,00%	-	100,00%	9,01	6.444,13	0,00%	-	-
06	PORTAS/FECHADURAS/ESQUADRIAS		6,77%			193.727,36			29.146,84	49,73%				125.486,39	35,22%		68.230,97
06.01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	0,72%	62,00	332,35	20.605,70	19,50%	12,09	4.018,11	40,32%	25,00	8.308,75	37,09	12.336,86	40,18%	24,91	8.278,84
06.02	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	0,32%	20,00	461,57	9.331,40	19,50%	3,90	1.800,12	40,00%	8,00	3.692,56	11,90	5.492,68	40,50%	8,10	3.738,72
06.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	0,16%	9,00	505,46	4.549,14	19,56%	1,76	889,61	44,44%	4,00	2.021,84	5,76	2.911,45	36,00%	3,24	1.637,69
06.04	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PALMÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UN	0,29%	91,00	91,22	8.301,02	0,00%			49,45%	45,00	4.104,90	45,00	4.104,90	50,55%	46,00	4.196,12
06.05	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA INCLUSIVE GUARNIÇÃO E VIDRO USO INCOLOR	M2	3,97%	141,80	791,22	112.195,00	20,00%	28,36	22.439,00	63,47%	90,00	71.209,80	118,36	93.648,80	16,53%	23,44	18.546,20
06.06	JANELA FIXA EM ALUMÍNIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA	M2	0,07%	0,18	951,30	171,23	0,00%			100,00%	0,18	171,23	0,18	171,23	0,00%	-	-
06.07	PORTA EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE GUARNIÇÃO E VIDRO USO INCOLOR	M2	0,66%	46,56	406,45	18.924,31	0,00%			0,00%							-
06.08	PORTA DE ABIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO	M2	0,47%	21,76	536,68	11.678,16	0,00%			0,00%							-
06.09	PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES	M2	0,04%	3,36	366,35	1.230,94	0,00%			0,00%							-
06.10	PORTA RADOLÓGICA COMPLETA, 100X210CM, MONTADA EM BATEITE DE AÇO (TURO RETANGULAR) COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE DOBRADIÇAS ESPECIAIS DO TIPO GONCO E FECHADURA DE TAMBOR AUTO-BLOCANTE, FOLHA DA PORTA COM LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO DE 2,0MM E ACABAMENTO EM CEREJEIRA PARA PINTURA	UN	0,24%	1,00	6.840,46	6.840,46	0,00%			0,00%							-
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		7,92%			200.878,82			77.479,87	17,88%				109.338,87	48,55%		97.519,95
07.01	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁEREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	0,21%	1,00	6.000,32	6.000,32	0,00%			0,00%							-
7.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 153MM (1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,36%	1.144,00	8,99	10.284,56	97,25%	1.113,00	10.005,87	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	6.000,32
7.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,45%	4.400,00	9,40	41.360,00	96,53%	4.250,00	39.950,00	0,00%	-	96,59%	4.250,00	39.950,00	3,41%	150,00	1.410,00



[illegible]

08.04	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UN	0,03%	44,00	16,35	719,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	44,00	719,40
08.05	TOMADA PARA PONTO DE TV, 75 OHMS	UN	0,02%	28,00	17,55	491,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	28,00	491,40
08.06	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPANHA OU MINUTERIA 2A250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	37,00	14,30	539,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	37,00	539,10
09	INSTALACOES HIDRAULICAS	MOT/01				188.550,15			113.245,83	7,13%				13.090,32	68,83%		57.214,00
09.01	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDROMETRO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	1,00	146,54	146,54	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1,00	146,54
09.02	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00%	1,00	99,60	99,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1,00	99,60
09.03	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,50%	1.146,00	12,60	14.439,60	85,92%	984,60	12.405,96	9,08%	104,10	1.311,66	95,00%	1.088,70	5,00%	57,30	731,98
09.04	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,10%	150,00	18,68	2.802,00	83,13%	125,00	2.335,00	11,67%	17,50	326,90	95,00%	142,50	5,00%	7,50	140,10
09.05	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,14%	175,00	22,40	3.920,00	82,86%	145,00	3.248,00	12,14%	21,25	476,00	95,00%	166,25	5,00%	8,75	196,00
09.06	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,36%	378,00	27,40	10.357,20	81,50%	309,60	8.483,04	13,10%	49,50	1.356,30	95,00%	359,10	5,00%	18,90	517,86
09.07	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,21%	150,00	39,60	5.940,00	86,00%	129,00	5.108,40	9,00%	13,50	534,60	95,00%	142,50	5,00%	7,50	297,00
09.08	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,17%	252,00	19,85	5.002,20	89,10%	224,54	4.457,12	0,00%	-	-	89,10%	224,54	10,90%	27,46	545,08
09.09	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,27%	306,00	25,35	7.757,10	89,78%	274,72	6.964,15	0,00%	-	-	89,78%	274,72	10,22%	31,28	792,95
09.10	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,46%	360,00	36,40	13.104,00	88,98%	320,34	11.660,38	0,00%	-	-	88,98%	320,34	11,07%	39,66	1.443,62
09.11	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,94%	1.395,00	39,75	55.451,25	83,62%	1.166,45	46.366,39	16,38%	228,55	9.084,86	100,00%	1.395,00	0,00%	-	-
09.12	CAIXA DE INSPECÃO EM ALVENARIA DE TUDO MAÇAO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN	0,23%	45,00	147,70	6.646,50	84,44%	38,00	5.612,60	0,00%	-	-	84,44%	38,00	15,56%	7,00	1.033,90
09.13	CAIXA DE GORJUIRA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,04%	11,00	114,90	1.263,90	63,64%	7,00	804,30	0,00%	-	-	63,64%	7,00	36,36%	4,00	459,60
09.14	CAIXA SFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	20,00	35,43	708,60	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	100,00%	20,00	708,60
09.15	PAULO SFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	20,00	18,38	367,60	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	100,00%	20,00	367,60
09.16	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,13%	27,00	133,40	3.601,80	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	100,00%	27,00	3.601,80
09.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CINOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,07%	31,00	68,96	2.137,76	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	100,00%	31,00	2.137,76
09.18	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	9,00	44,31	398,79	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	100,00%	9,00	398,79
09.19	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	9,00	65,35	588,15	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	100,00%	9,00	588,15
09.20	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	9,00	108,55	976,95	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	100,00%	9,00	976,95
09.21	RESERV. DE FIBROC. CAP-750L C/ACESSORIOS	UN	0,20%	9,00	644,50	5.800,50	100,00%	9,00	5.800,50	0,00%	-	-	100,00%	9,00	0,00%	-	-
09.22	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,20%	36,00	156,60	5.637,60	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	100,00%	36,00	5.637,60
09.23	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,06%	18,00	99,50	1.791,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	100,00%	18,00	1.791,00
09.24	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,05%	54,00	26,95	1.455,30	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	100,00%	54,00	1.455,30
09.25	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,03%	54,00	13,55	731,70	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	100,00%	54,00	731,70
09.26	VASO SANITÁRIO SFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA PLOCAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,18%	27,00	194,70	5.256,90	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	100,00%	27,00	5.256,90
09.27	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,18%	27,00	193,80	5.232,60	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	100,00%	27,00	5.232,60



09.28	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	27,00	19,41	524,07	0,00%				0,00%	-	0,00%	-	100,00%	27,00	524,07
09.29	CUBA DE ENBITUT DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GABARITA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,12%	18,00	190,79	3.434,22	0,00%				0,00%	-	0,00%	-	100,00%	18,00	3.434,22
09.30	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,03%	18,00	43,28	779,04	0,00%				0,00%	-	0,00%	-	100,00%	18,00	779,04
09.31	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANHEIRA 2x2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,53%	82,53	182,80	15.086,48	0,00%				0,00%	-	0,00%	-	100,00%	82,53	15.086,48
09.32	MICTÓRIO SFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPIA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	2,00	332,75	647,50	0,00%				0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2,00	647,50
09.33	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,05%	5,00	292,74	1.463,70	0,00%				0,00%	-	0,00%	-	100,00%	5,00	1.463,70
10	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		0,46%			13.101,60					0,00%	-	0,00%	-	100,00%		13.101,60
10.01	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 27MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		636,00	20,60	13.101,60	0,00%				0,00%	-	0,00%	-	100,00%	636,00	13.101,60
11	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE G.L.P.		#DIV/0!			111,90					0,00%	-	0,00%	-	100,00%		111,90
11.01	TUBO PE-AL-PE GAS-FLEX Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	#REF!	0,00%	3,00	37,30	111,90	0,00%				0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3,00	111,90
12	REVESTIMENTO DE PAREDES		#DIV/0!			229.202,93					188.702,02	7,42%			205.714,71	10,25%	229.202,93
12.01	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1,02%	7.518,12	3,90	29.320,67	100,00%	7.518,12	29.320,67				100,00%	7.518,12	29.320,67		
12.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	5,83%	7.518,12	22,20	166.902,26	95,49%	7.179,34	159.381,35	338,78			100,00%	7.518,12	166.902,26		
12.03	AZULEJO 15X15CM, 1ª QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	0,82%	686,79	34,20	23.488,22	0,00%						0,00%			686,79	23.488,22
12.04	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM DENSIDADE DE 3,2G/CM³ ESPESSURA DE 2,00CM (PAREDES, PISO E TETO)	M2	0,33%	104,42	90,90	9.491,78	0,00%			104,42			100,00%	104,42	9.491,78		
13	REVESTIMENTO DE PISOS		#DIV/0!			118.990,66					55.336,67	46,40%			143.031,49	24,32%	45.959,17
13.01	CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	1,47%	1.485,88	27,42	40.742,83	100,00%	1.485,88	40.742,83				100,00%	1.485,88	40.742,83		
13.02	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	0,01%	21,96	13,85	304,15	0,00%			21,96			100,00%	21,96	304,15		
13.03	PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO PEI-4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	0,02%	21,96	28,27	620,81	0,00%						0,00%			21,96	620,81
13.04	RODAPE EM CERÂMICA PADRÃO MÉDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	0,00%	12,45	10,65	132,59	0,00%						0,00%			12,45	132,59
13.05	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M		4,80	68,23	327,50	0,00%						0,00%			4,80	327,50
13.06	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2		1.463,92	85,28	124.843,10	10,00%	146,39	12.484,14	1.024,75			80,00%	1.171,14	99.874,82	292,78	24.968,28
13.07	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M		1.149,75	18,35	21.097,91	10,00%	114,97	2.109,70				10,00%	114,97	2.109,70	1.034,78	18.988,21
13.08	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO USO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2		29,17	31,60	921,77	0,00%						0,00%			29,17	921,77
14	REVESTIMENTO DE FORRO		#DIV/0!			45.145,42					35.290,63	6,34%			38.152,21	15,49%	6.993,41
10.04.02	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	0,28%	1.649,46	4,90	8.082,35	100,00%	1.649,46	8.082,35				100,00%	1.649,46	8.082,35		



10.04.03	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESURA 1,5CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA	M2	1,05%	1.649,46	18,23	30.069,66	90,48%	1.492,50	27.208,28	9,52%	156,96	2.861,38	100,00%	1.649,46	30.069,66	0,00%	-	-
10.04.04	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA	M2	0,15%	42,86	101,64	4.356,29	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	42,86	4.356,29
10.04.05	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FRACAO COMAMAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	0,09%	50,25	52,48	2.637,12	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	50,25	2.637,12
15	VIDROS	#DIV/0!				938,54				0,00%			0,00%			100,00%		938,54
10.04.08	VIDRO PLUMBIFERO - (40X40)CM - 8MM	UN	0,03%	1,00	938,54	938,54	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	938,54
16	PINTURA	#DIV/0!				150.642,61			23.648,07	13,74%		20.692,01	29,43%		44.340,08	100,00%		106.302,53
16.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	2,07%	8.531,04	6,93	59.120,11	40,00%	3.412,42	23.648,07	35,00%	2.985,86	30.692,01	75,00%	6.938,28	44.340,08	25,00%	2.132,76	14.780,03
16.02	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAO	M2	2,86%	8.531,04	9,60	81.897,98	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	8.531,04	81.897,98
16.03	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO, SOBRE FUNDOINVELADOR BRANCO	M2	0,29%	529,20	15,60	8.255,52	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	529,20	8.255,52
16.04	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	M2	0,02%	38,72	12,20	472,38	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	38,72	472,38
16.05	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	M2	0,01%	29,17	8,38	244,44	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	29,17	244,44
16.06	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (estrutura metalica)	M2	0,02%	62,71	10,40	652,18	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	62,71	652,18
17	SERVICOS COMPLEMENTARES	#DIV/0!				26.352,49			-	0,00%		9.246,55	35,11%		9.246,55	100,00%		17.085,94
17.01	BARBA DE APOIO L-90CM, BWC PARA DEGENTE	UN	0,25%	50,00	142,60	7.130,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	50,00	7.130,00
17.02	DIVISORIA EM MARMOIRITE ESPESURA 15MM, CHUUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVEFERRAGENS	M2	0,32%	46,06	200,75	9.246,55	0,00%	-	-	100,00%	46,06	9.246,55	100,00%	46,06	9.246,55	0,00%	-	-
17.03	PORTA DE ABRIRE EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	0,35%	19,08	521,80	9.955,94	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	19,08	9.955,94
18	MURO DE DIVISA	#DIV/0!				45.512,03			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		45.512,04
18.01	ESTACA A TRALDO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCC=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD IN-LOCO	M	0,08%	54,00	42,90	2.316,60	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	54,00	2.316,60
18.02	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMPS 5845 COLOC CONF COMPS 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	0,28%	5,45	1.485,74	8.097,28	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	5,45	8.097,28
18.03	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO	M	0,08%	82,15	28,65	2.353,60	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	82,15	2.353,60
18.04	ALVENARIA EM TIUOLO CERAMICO FURADO 90X40X19CM, 1/2 VEZ (ESPESURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	0,26%	164,30	45,63	7.497,01	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	164,30	7.497,01
18.05	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,05%	328,60	4,34	1.426,12	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	328,60	1.426,12
18.06	EMBOCO PALLUSTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,24%	328,60	20,79	6.831,59	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	328,60	6.831,59
18.07	PORTAO EM TELA ABAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, COM UMA FOLHA DE CORREIA, INCLUSO FERRAGENS	M2	0,41%	16,00	730,80	11.692,80	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	16,00	11.692,80
18.08	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA, ACRILICA	M2	0,15%	328,60	16,12	5.297,03	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	328,60	5.297,03
19	INSTALACAO DO SISTEMA DE PREVENCAO DE INCENDIOS		9,01%			257.790,57			146.940,62	0,80%		-	57,00%		146.940,62	43,00%		110.849,95

11.01	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS COM RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10M3, SISTEMA COM 06 HIDRANTES DUPLIS DE PAREDE COMPLETO, COM TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CENTRAL DE GLP, COMPLETO E INSTALADO, CONFORME PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ	GB	9,01%	1,00	257.790,57	257.790,57	257.790,57	57,00%	0,57	146.940,62	0,00%	0,00%	57,00%	0,57	146.940,62	43,00%	0,43	110.849,95			
20	PARGUISMO										#DN/01	157.062,73	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	157.062,73		
11.06	PLANTIO DE GRAMA ESMEALDA EM ROLO	M2	0,63%	910,67	19,80	18.031,27		18.031,27	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	910,67	18.031,27			
11.07	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	0,04%	23,00	50,65	1.164,95		1.164,95	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	23,00	1.164,95			
11.08	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	0,96%	656,56	42,60	27.969,46		27.969,46	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	656,56	27.969,46			
11.09	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	3,40%	1.638,55	59,35	97.247,94		97.247,94	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	1.638,55	97.247,94			
11.10	MÉDIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORE E INFERIORE/COMPRIMENTO) REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	0,44%	425,18	29,75	12.649,11		12.649,11	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	425,18	12.649,11			
21	LIMPEZA		0,10%			2.841,22		2.841,22	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%		2.841,22			
12.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		1.732,45	1,64	2.841,22		2.841,22	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	1.732,45	2.841,22			
	VALOR TOTAL - CONTRATO C / 30(30,00%)		#REF!			2.861.356,59		2.861.356,59			9,76%	77,5%			2.077.023,81	27,41%		784.332,78			
VISTOS:																		OBSERVAÇÕES:			
																		Valor da Medição Campo		R\$	279.271,45
																		Valor Total		R\$	279.271,45
ENGENHARIA																		CONTRATANTE			

ENGENHARIA

CONTRATANTE



GRUPO ALIANÇA
EMPREENHIMENTOS LTDA
Construindo com qualidade e confiança

CNPJ: 19.743.730/0001-00

PLANILHA DE MEDIÇÃO 10

Contrato nº 338/2015 - PMM - Firmado em 28/10/2015							
CONCORRÊNCIA nº 03/2015							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL							
LOCAL: AV. MÁRIO GALLO, S/N JARDIM ELDOURO							
MARIALVA / PR							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	MEDIÇÃO Nº 10			MED ACUMUL	
		DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO	
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	135.545,00	0,00%	0,00	78,67%	106.633,25	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.900,00	0,00%	0,00	100,00%	13.900,00	
2	FUNDAÇÕES	82.180,80	0,00%	0,00	100,00%	82.180,80	
3	CONCRETO ARMADO	550.984,50	0,00%	0,00	100,00%	550.984,50	
4	FECHAMENTO	206.917,03	0,00%	0,00	100,00%	206.917,03	
5	COBERTURA	168.835,27	3,82%	6.444,13	100,00%	168.835,28	
6	PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS	193.727,36	49,73%	96.349,54	64,78%	125.496,39	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200.878,82	12,88%	25.880,00	51,45%	103.358,87	
8	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	7.164,96	0,00%	0,00	69,17%	4.956,08	
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	183.550,15	7,13%	13.090,32	68,83%	126.336,16	
10	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	13.101,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GLP	111,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
12	REVESTIMENTOS DE PAREDES	229.202,93	7,42%	17.012,69	89,75%	205.714,71	
13	REVESTIMENTOS DE PISOS	188.990,66	46,40%	87.694,83	75,68%	143.031,49	
14	REVESTIMENTOS DE FORRO	45.145,42	6,34%	2.861,38	84,51%	38.152,01	
15	VIDROS	938,54	0,00%	0,00	29,43%	0,00	
16	PINTURA	150.642,61	13,74%	20.692,01	29,43%	44.340,08	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.332,49	35,11%	9.246,55	35,11%	9.246,55	
18	MURO DE DIVISA	45.512,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
19	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	257.790,57	0,00%	0,00	57,00%	146.940,62	
20	PAISAGISMO	157.062,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
21	LIMPEZA	2.841,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
TOTAL		2.861.356,59	9,76%	279.271,45	72,59%	2.077.023,81	

Custo Total em R\$ 2.861.356,59

Valor total da medição em R\$ 279.271,45

% da medição 9,76%

Valor total da medição acumulada em R\$ 2.077.023,81

% da medição acumulada em R\$ 72,59%

Data da medição: 03/10/2016

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU-A14059-7

GRUPOLIANCA
CONSTRUTORA S.A.
CNPJ: 19.743.730/0001-00





DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	21539-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
		Creditado
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2848	PCA.RAPOSO TAVARES-U.MARINGA
Conta corrente (com DV)	102156	
CNPJ	19.743.730/0001-00	
Nome favorecido	CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIREL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.601	
Valor	279.271,45	
Data transferência	06/10/2016	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FAEAD2653922A54B	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/10/2016 11:29:55
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	06/10/2016 11:31:25
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.		