



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10804 / 2016 Ordinário Data: 23/09/2016 Página 1 / 1

Credor: 47312 W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP
Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1520 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25 Insc. Est.: ISENT0 Ag C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.136. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO J. REGEN
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE
Reduzido: 995
F. de Recurso: 31499 Gestao do SUS 01499

Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Nº Licitação.....: 8/2014
Data Licitação.: 13/06/2014
Nº Contrato....: 2014154/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	109.845,22	14.836,22	95.009,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO REGENCIA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Regência neste Município	14.836,22	14.836,22

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 14.836,22

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 28

Dt. Emissão: 26/09/2016

Autenticidade: 523908545

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00006842 CNPJ/CPF: 10.647.757/0001-25 Regime Fiscal: LUCRO REAL

Nome/Razão Social: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

Nome Fantasia: W & K CONSTRUÇÕES.

Endereço:

RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 3232-5260

E-Mail: aabocca@gmail.com

Insc. Estadual:

90471989-73

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

Competência:

9/2016

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

A.R.T.:

20142726909

Nº Código da Obra:

Incorporação:

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. Integra-se a Nota de Materiais NFe nº 000.001.009 - Série 001
CEI: 51.224.89658/70

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. Integra-se a Nota de Materiais NFe nº 0	1,00	3.611,74000	0,00	3.611,74

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	108,35000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	3,50000	126,41000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquidado da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
3.611,74	0,00	0,00	3.376,98	3.611,74

NFS-E Nº

28

Recebemos de W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

RECEBEMOS, DE W E K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/09/2016 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 14.446,71		NF-e Nº 000001009 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE W E K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP  RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425 0 - CENTRO CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-4266 weadeposito@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001009 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4116 0910 6477 5700 0125 5500 1000 0010 0910 0001 7609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160151808689 26/9/2016 14:27:13	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 10.647.757/0001-25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047198973					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 26/09/2016	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTR		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:25:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,61	14.446,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.446,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 707	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
8027	FORMA P/ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA ITEM 4.2 COD 84218	44072200	041	5405	M2	24,9700	31,696000	791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8028	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO - ITEM 4.3 COD 73990/1	72142000	041	5405	UN	4,6300	453,784000	2.101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	CONCRETO FCK=20MPA VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - ITEM 4.4 COD 73972/2	68109900	041	5405	M³	4,6300	335,450000	1.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8054	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - ITEM 4.6 COD 74157/3	68109900	041	5405	M3	2,3300	23,304000	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8066	LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, C/LAJOTAS E CAP C/CONC - ITEM 4.8 COD 74202/2	68109900	041	5405	M2	13,0900	61,440000	804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	TUBO PVC SOLD AGUA FRIA DN 25MM, INC CONEXOES FORNC E INST- ITEM 75030/1	39172300	041	5405	M	250,0000	10,472000	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8312	TUBO PVC SOLD AGUA FRIA DN 32MM, INC CONEXOES FORNC E INST- ITEM 75030/2	39172300	041	5405	M	60,0000	19,256000	1.155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	RESERVATORIO DE FIBROC CAP=1000 LT C/ACESSORIOS - ITEM 73735/1	39172300	041	5405	UN	2,0000	422,240000	844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO, FORNC E INST - ITEM 72711	84818099	041	5405	UN	2,0000	33,664000	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8383	REGISTRO GAVETA 3/4" C/CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - ITEM 74176/1	84818019	041	5405	UN	12,0000	66,096000	793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" - ITEM 85119/0	84818099	041	5405	UN	1,0000	60,920000	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Municipio. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. / Trib aprox R\$: 1.554,69 Federal e R\$: 1.945,91 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7eW	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W E K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP



RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425
0 - CENTRO
CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR
TEL: (44)3232-4266
weadeposito@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001009 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4116 0910 6477 5700 0125 5500 1000 0010 0910 0001 7609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COM ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160151808689 26/9/2016 14:27:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047198973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.647.757/0001-25

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7424	CHAPISCO TRACO 1:4, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO - ITEM 5974	38160019	041	5405	M2	129,0300	3,875990	500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259	CHAPISCO TRACO 1:3 ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO - ITEM 5975	38160019	041	5405	M2	36,1700	4,780700	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 ESPESSURA 1,5CM, - ITEM 5982	38160019	041	5405	M2	36,1700	15,660900	566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8, ESPESSURA 2,0CM - ITEM 73927/9	38160019	041	5405	M2	129,0300	18,320000	2.363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. _____

Nº 0814 DE ____/____/____

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
PREVIDÊNCIA SOCIAL		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.224.89658/7.0 W & K CONSTRUCOES CIVIS OBRA U B SAUDE JD S PEDRO RUA LAZARO DENEDITO DE SOUZA MARIALVA PR CEP 86990-000			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	ATENÇÃO: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionado à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	4 - COMPETÊNCIA	09/2016
5 - IDENTIFICADOR	51.224.89658/7.0	6 - VALOR DO INSS	126,41
7 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	126,41	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PRIMA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

27-417882411-1

27/SET/2016 HORA DE 08:08:05

TERM 043891

LOT. 14.19077-5

LOCALIDADE: PORTO RICO

AG. VINCULADA: 0967

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BLOQUEIO CAIXA

EDITO DO CEDENTE: 662327

NOSSO NUMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2016

VALOR DO PAGAMENTO: 108,35

1049662321 71991160046

11348300267 1 69430000010035

271-417882411-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

CAIXA

Pagador: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS
LTD - ME

Nosso Número
14991600113483002-2

Agência/Código Cedente
1267 / 662327-1

Tipo Cadastro Ano Divida SubDiv
9 00017685 2016 59 008

Parcela Vencimento
1 / 1 10/10/2016

QUADRA: 0 LOTE: 0

(=) Valor Documento 108,35

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA,
CONFORME NF 28 EMISSA EM 26/09/2016.

Protocolo

Em As 16:33:26

RECIBO DO SACADO

CAIXA

104-0

10490.00084 39848.704514 16090.216306 8 00000000043340

Cedente/Beneficiário
TJ PARANA

CPF/CNPJ do
Cedente/Beneficiário
77.821.841/0001-94

Agência / Código do
Cedente/Beneficiário
3984 / 398487000000008-7

Nº do documento
040126700101609261

Nosso Número
804511609021630-0

Vencimento

Valor do Documento
433,40

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

VARA:VARA CIVEL E ANEXOS

PROCESSO: 00001119020158160113 Nº GUIA:

JURISDICIONADOS: W & K CONSTRUÇOES CNIS LTDA / PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CONTA: 1267 040 01506681-3

Para enviar TED JUDICIAL, utilizar o ID: 040126700101609261

OBS:UBS JARDIM SAO PEDRO

Sacado: W & K CONSTRUÇOES CNIS LTDA

Sacador/Avallista:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

270-409662862-6

26/SET/2016

HORA DE: 17:47:42

01. 14.19077-5

LOCALIDADE: PORTO RICO

AG. VINCULADA: 0967

HEM 043891

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BLOQUEIO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 26SET2016

VALOR DO PAGAMENTO: 433,40

10490000084

39848704514

16090216306 8 00000000043340

270-409662862-6

CAIXA DO CLIENTE

CPF/CNPJ:
10.647.757/0001-25

UF: CEP:

CPF/CNPJ:

(=) Valor Cobrado

(+) Outros Acréscimos

(+) Mora/Multa/Juros

(-) Outras
Deduções/Abatimentos

(-) Desconto

Valor do Documento
433,40

Planilha de medição nº 11 (2ª REPROGRAMADA)

Contrato nº 154/2014 - PMM - Firmado em 13/06/2014

Tomada de Preços nº 08/2014

LOCAL: JARDIM SÃO PEDRO-LOTE A.I. 02-

OBRAS: Construção da Unidade Básica de Saúde do Regência.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MED II - REPROGR.2		MED ACUMUL	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Serviços Preliminares	21.173,72	0,00%	0,00	100,00%	21.173,72
2.0	Movimento de Terra	3.361,97	0,00%	0,00	100,00%	3.361,97
3.0	Fundações e Estruturas	20.925,00	0,00%	0,00	100,00%	20.925,00
4.0	Concreto	89.293,87	7,43%	6.630,19	100,00%	89.293,88
5.0	Cintas e Vergas	704,41	0,00%	0,00	100,00%	704,41
6.0	Paredes/Painéis	54.634,10	0,00%	0,00	100,00%	54.634,10
7.0	Cobertura	40.562,14	0,00%	0,00	91,52%	37.123,67
8.0	Esquadrias/Ferragens e Vidros	57.121,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.0	Instalação Elétrica/Eletificação e Iluminação Externa	30.849,57	0,00%	0,00	14,48%	4.466,90
10.0	Instalações Hidrosanitárias	40.270,71	17,19%	6.924,05	17,19%	6.924,05
11.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	2.603,77	0,00%	0,00	12,17%	316,96
12.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	53.902,03	8,36%	4.504,21	83,59%	45.057,01
13.0	Pisos	44.247,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.0	Pinturas	51.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15.0	Instalações Especiais	1.995,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	Águas Pluviais	6.451,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17.0	Serviços Complementares	12.251,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18.0	Limpeza e Arremates Finais	678,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		532.169,14	3,39%	18.058,45	53,36%	283.981,66

Custo Total em R\$ 532.169,14

Valor total da medição em R\$ 18.058,45

% da medição 3,39%

Valor total da medição acumulada em R\$ 283.981,66

% da medição acumulada em R\$ 53,36%

Data da medição: 20/09/2016

14836,22 - 0,499
3222,23 - 0,00
18058,45

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									
RUA LAZARO BENEDITO									
ENDEREÇO DE SOUZA - DATA 02-									
REM - JD SÃO PEDRO									
MUNICÍPIO MARIALVA-PR									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA									
DATA: 26/05/2014									
RESPONSÁVEL TÉCNICO, REG. CREA, RS 39.128D									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)		QUANT.	ACUMULADO
								TOTAL (R\$)	%
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONVELADORA	M2	1.477,20	0,63	930,95	21.173,72	0,00	21.173,72
1.1	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONVELADORA	M2	30,00	185,00	5.550,00	0,00%	1.477,20	100,00%
1.2	74210/1	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	30,00	185,00	5.550,00	0,00%	30,00	100,00%
1.3	73960/1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PISCINA OBRA OBRA-MO-CHAVE 100A CARGA 30XW-20CV EXCL FORN	UN	1,00	1.341,17	1.341,17	0,00%	1,00	100,00%
1.4	74211/2	MEIDOR	UN	1,00	137,13	137,13	0,00%	1,00	100,00%
1.5	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	272,54	1.635,24	0,00%	6,00	100,00%
1.6	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM COM FINTURA A CALE REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	312,00	28,00	8.736,00	0,00%	312,00	100,00%
1.7	73992/1	LOCAÇÃO CONVENIIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	364,05	7,81	2.843,23	0,00%	364,05	100,00%
2		MOVIMENTO DE TERRA				3.361,97	0,00	3.361,97	100,00%
2.1	73965/10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESGOTAMENTO	M3	55,22	37,72	2.082,90	0,00%	55,22	100,00%
2.2	53527	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	29,67	43,11	1.279,07	0,00%	29,67	100,00%
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				20.925,00	0,00	20.925,00	100,00%
3.1	74156/1	ESTACA TABOAG(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK+15MPa+20MG AÇOM3 MOLD IN LOCO	M	465,00	45,00	20.925,00	0,00%	465,00	100,00%
4		CONCRETO				89.293,87	6.530,19	89.293,87	100,00%
4.1	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	285,42	28,06	8.008,89	0,00%	285,42	100,00%
4.2	84218	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS	M2	252,49	36,33	9.172,91	0,00%	252,49	100,00%
4.2 REPROG	84218	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS	M2	24,97	39,62	989,31	24,97	24,97	100,00%
4.3	73990/1	ARMADAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	46,83	520,00	24.350,87	0,00%	46,83	100,00%
4.3 REPROG	73990/1	ARMADAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	4,63	567,06	2.628,28	4,63	4,63	100,00%
4.4	73972/2	CONCRETO FCK<20MPa, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	46,83	384,40	18.000,91	0,00%	46,83	100,00%
4.4 REPROG	73972/2	CONCRETO FCK<20MPa, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	4,63	419,19	1.941,42	4,63	4,63	100,00%
4.5	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	25,55	26,71	682,44	0,00%	25,55	100,00%
4.5 REPROG	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	2,33	29,13	67,87	2,33	2,33	100,00%
4.6	74157/3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	23,58	29,13	67,87	0,00%	23,58	100,00%
4.6 REPROG	74157/3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M2	348,64	62,58	21.817,89	0,00%	348,64	100,00%
4.7	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRE CARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50ME-8CM, CLAUDOTAS E CAP C/CONC FCK<20MPa, 3CM, INTER-EXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	13,09	76,80	1.005,31	13,09	1.005,31	100,00%
4.8 REPROG	74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRE CARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50ME-8CM, CLAUDOTAS E CAP C/CONC FCK<20MPa, 4CM, INTER-EXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA							
5		CINTAS E VERGAS				704,41	0,00	704,41	100,00%
5.1	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK<20MPa (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CABO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	46,10	15,28	704,41	0,00%	46,10	100,00%
6		PARDESPAINERS				54.634,10	0,00	54.634,10	100,00%
6.1	73935/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	M2	1.174,18	42,00	49.315,35	0,00%	1.174,18	100,00%
6.1 REPROG	73935/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	M2	116,13	45,80	5.318,75	0,00%	116,13	100,00%
7		COBERTURA				40.562,14	0,00	40.562,14	51,52%
7.1 REPROG	73931/1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	356,99	49,38	17.628,17	0,00%	356,99	100,00%
7.2 REPROG	74086/1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	356,99	32,36	11.550,46	0,00%	356,99	100,00%
7.3 REPROG	73744/1	CUMEIREIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M	40,55	115,73	4.693,04	0,00%	40,55	100,00%
7.4 REPROG	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	58,45	55,64	3.252,00	0,00%	58,45	100,00%
7.5 REPROG	72107/0	RIOFIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	82,05	28,99	2.378,28	0,00%	82,05	100,00%
7.6 REPROG		DOMOS ACRILICO BRANCO 80X80CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	530,10	1.060,21	0,00%	2,00	100,00%

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

RUA LAZARO BENEDITO
ENDERECO DE SOUZA - DATA AI 02-
REM - JD SAO PEDRO

ÁREA 364,05 m²

BDI 28,49%

MUNICÍPIO MARIAALVA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAALVA

DATA: 26/05/2014

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	MEDICAO	ACUMULADO	%
8	ESQUADRAS DE FERRAGENS EM VÍDROS										
8.1 REPROG	739105	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADJECLA 2A, ALZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	13,00	370,77	4.820,01	57.121,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.2 REPROG	7391010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSIVE ADJECLA 2A, ALZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	13,00	399,31	5.061,01		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.3 REPROG	739101	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSIVE ADJECLA 2A, ALZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	5,00	379,12	1.895,62		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.4 REPROG	740111	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, PARA VÍDRO COM GUARNICAO	M2	5,76	628,07	2.103,58		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.5 REPROG	740112	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO	UN	1,00	628,71	3.621,35		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.6 REPROG	733381	PORTA DE VÍDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	26,00	158,46	4.119,97		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.7 REPROG	733381	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	2,00	208,05	416,09		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.8 REPROG	740696	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	7,00	69,66	487,63		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.9 REPROG	740694	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	2,00	560,42	1.120,84		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.10 REPROG	740697	JANELA DE CORRER EM VÍDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM BAQUETE DE ALUMINIO	M2	44,62	419,84	18.733,37		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.11 REPROG	848850	JANELA DE CORRER EM VÍDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM BAQUETE DE ALUMINIO	M2	2,20	419,84	923,65		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.12 REPROG	721190	JANELA BASCULANTE EM VÍDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM BAQUETE DE ALUMINIO	M2	13,97	525,51	7.341,40		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.13 REPROG	721190	JANELA BASCULANTE EM VÍDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM BAQUETE DE ALUMINIO	M2	3,36	122,79	412,58		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.14 REPROG	721200	JANELA FIXA/BASCULANTE EM VÍDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 4MM	M2	5,60	393,52	2.203,70		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.15 REPROG	721117	VÍDRO USO COMUM, TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM					30.849,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.16 REPROG	741252	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM MOLDBRA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO						0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	INSTALACAO ELETTRICA, ELETTRIFICACAO E LUMINACAO EXTERNA										
9.1 REPROG	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELETTRICA AEREA TRIFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECCAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	3.211,11	3.211,11		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.2 REPROG	72331	INTERUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	11,92	357,57		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3 REPROG	72332	INTERUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	23,73	118,65		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.4 REPROG	72334	INTERUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	14,66	161,22		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.5 REPROG	83540	INTERUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 2P+1-10A/250V C/PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	67,00	14,99	1.004,62		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.6 REPROG	72339	TOMADA DE EMBUTIR 2P+1-10A/250V C/PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	40,50	1.012,53		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.7 REPROG	83387	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	191,00	7,14	1.364,27		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.8	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3 OCTOGONAL	UN	52,00	10,88	565,77		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.8 REPROG	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3 OCTOGONAL	UN	42,00	11,86	498,12		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.8 REPROG	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	191,00	4,01	766,45		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.10	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00	1,90	2.280,00		0,00	0,00%	1.200,00	100,00%
9.10 REPROG	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00	2,07	621,00		0,00	0,00%	300,00	100,00%
9.11 REPROG	738536	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBRELHOR COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40V COMPLETA	UN	72,00	65,43	4.710,96		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.12 REPROG	744112	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBRELHOR COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40V COMPLETA	UN	12,00	48,90	586,82		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.13 REPROG	738608	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBRELHOR COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40V COMPLETA	M	1.800,00	26,94	385,55		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.14 REPROG	738609	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00	3,27	1.962,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.15 REPROG	738609	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	5,90	884,94		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.16 REPROG	738609	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	10,77	1.077,41		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.17 REPROG	738609	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	56,73	567,28		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.18 REPROG	7251	HASTE COOPERVELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00	333,62	333,62		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.19 REPROG	741315	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	12,54	125,41		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.20 REPROG	741304	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	66,89	334,45		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.21 REPROG	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	5,00	81,74	408,72		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.22 REPROG	83447	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N. 4, 80X60X120CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO	UN	4,00	189,57	758,29		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.23 REPROG	83389	TELEFONIA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	212,95	212,95		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.24 REPROG	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	21,81	436,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.25 REPROG	83386	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	8,77	175,35		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.26 REPROG	72336	ESPELHO PLASTICO 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	7,25	145,04		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.27 REPROG	7378810	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00	1,42	852,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.28 REPROG	7378810	CABO TELEFONICO CCI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	5,55	1.110,13		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.29 REPROG	7378813	CABO TELEFONICO CCI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	5,55	1.110,13		0,00	0,00%	0,00	0,00%

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE										ÁREA: 364,05 m²		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA										ENDEREÇO DE SOUZA - DATA 02- REM - JO SÃO PEDRO		
MUNICÍPIO: MARIALVA-PR										BDI: 28,49%		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA: RS 39.12810												
DATA: 26/05/2014												
ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
10		INSTALACOES HIDRO SANITARIAS				40.270,71		6.324,05	11,14%			
10.1 REPROG	742181	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	151,57	151,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.2 REPROG	742172	HIDROMETRO 5.00MMH - DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	149,54	149,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.3 REPROG	741634	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	37,08	2.224,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.4 REPROG	741652	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	33,39	1.001,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.5 REPROG	741651	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	19,63	2.944,50	0,00	0,00	0,00%	250,00	3.272,50	100,00%
10.6 REPROG	750301	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	13,09	3.272,50	60,00	1.444,20	100,00%	60,00	1.444,20	100,00%
10.7 REPROG	750302	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	24,07	1.444,20	2,00	1.055,60	100,00%	2,00	1.055,60	100,00%
10.8 REPROG	737351	RESERVA DE FIBROC. CAP=100L. CAÇESORIOS	UN	2,00	527,80	1.055,60	2,00	84,16	100,00%	2,00	84,16	100,00%
10.9 REPROG	72711	REGISTRO GAVETA 1/2" BRITO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	42,08	84,16	12,00	991,44	100,00%	12,00	991,44	100,00%
10.10 REPROG	741761	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	82,62	991,44	1,00	76,15	100,00%	1,00	76,15	100,00%
10.11 REPROG	851190	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	76,15	76,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.12 REPROG	740512	CAIXA DE GOROURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	136,42	545,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.13 REPROG	741041	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TUBULO MACICO 60X60X60CM. REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARBA LISA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 E 2:0CM. COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO DE DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS. REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARBA LISA. COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	6,00	174,71	1.048,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.14 REPROG	741971	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUBULO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS. REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARBA LISA. COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	1,00	1.349,40	1.349,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.15 REPROG	741982	SUMIDUERO EM ALVENARIA DE TUBULO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UN	1,00	2.214,25	2.214,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.16 REPROG	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X30MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	39,28	982,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.17 REPROG	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARBUCLA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	233,39	1.633,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.18 REPROG	40729	VALVULA DESCAVAGA 1.1/2" COM REGISTRO ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	238,99	1.672,93	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.19 REPROG	742301	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	29,17	176,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.20 REPROG	869430	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE. PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC.	UN	16,00	142,53	2.280,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.21 REPROG	869360	VALVULA E FINALITE FLEXIVEL 3/8CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	225,98	1.807,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.22 REPROG	869200	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOX/DAVEL MEDIA, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	356,53	356,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.23 REPROG	9535	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.24 REPROG	869800	CHAVEIRO ELETICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO LUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,30	306,23	8.360,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.25 REPROG	869120	BANCAOA DE GRANTO CINZA POLIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	51,70	517,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.26 REPROG	869140	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PAIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	32,56	130,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.27 REPROG	869360	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1.869,48	3.732,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
11		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS				2.603,77		0,00				
11.1	741061	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMAS	M2	42,01	7,29	306,25	0,00	0,00	0,00%	42,01	306,25	100,00%
11.2 REPROG	737331	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA E 3MM	M2	31,89	72,39	2.296,94	0,00	0,00	0,00%	31,89	10,71	0,47%
12		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES				53.902,03		4.504,21			45.052,35	83,58%
12.1 REPROG	5974	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.290,30	4,55	6.261,47	129,03	625,15	10,00%	1.290,30	6.261,47	100,00%
12.2 REPROG	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	361,73	5,98	2.161,68	36,17	216,15	10,00%	361,73	2.161,68	100,00%
12.3 REPROG	5982	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA TRACO 1:28 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	361,73	19,57	7.080,67	36,17	708,07	10,00%	361,73	7.080,67	100,00%
12.4 REPROG	739278	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA TRACO 1:28 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.290,30	22,90	29.546,52	129,03	2.954,95	10,00%	1.290,30	29.546,52	100,00%
12.5 REPROG	739121	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REFINATAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	245,10	36,11	8.849,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13		PISOS				44.347,35		0,00			0,00	0,00%
13.1 REPROG	841910	PISO EM GRANULITE BRANCO, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	322,07	56,71	18.263,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13.2 REPROG	738501	RODAPE EM MARMORITE BRANCO, ALTURA 10CM	M	430,10	23,15	9.957,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13.3 REPROG	741921	SOLERA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	19,05	79,77	1.519,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13.4 REPROG	739711	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	322,07	21,86	7.041,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13.5 REPROG	739076	LASTRO DE CONCRETO - ESPESURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	322,07	18,40	5.925,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13.6 REPROG	741644	LASTRO DE CONCRETO - ESPESURA 3CM, PREPARO MECANICO	M3	18,10	95,66	1.740,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE												
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA												
DATA: 26/05/2014												
RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA: RS 39.128/D												
ENDEREÇO DE SOUZA - DATA 11-02- REM - JO SÃO PEDRO												
MUNICÍPIO: MARIALVA-PR												
RUA LÁZARO BENEDITO												
ÁREA 364,05 m²												
BOL 28,45%												
ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
14		PINTURAS										
14.1 REPRG	73746/1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	590,46	20,01	11.815,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.2 REPRG	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA DUAS DEMAS	M2	1.406,93	11,73	16.508,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.3 REPRG	74134/1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA LIMA DEMO	M2	1.406,93	8,58	12.074,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.4 REPRG	74233/1	FUNDO SELADOR ACRILICO LIMA DEMO	M2	1.997,39	4,61	9.213,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.5 REPRG	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA DUAS DEMAS	M2	105,42	14,50	1.528,98	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15		INSTALAÇÕES ESPECIAIS										
15.1 REPRG	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	122,69	245,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2 REPRG	73554/0	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	449,45	449,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3 REPRG	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	138,68	138,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4 REPRG	73916/1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	UN	15,00	56,95	854,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5 REPRG		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	UN	4,00	76,98	307,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16		ÁGUAS PLUVIAIS										
16.1 REPRG	74168/2	TUBO PVC ESCOTO SÉRIE R DN 100MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	37,08	2.002,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16.2 REPRG	74168/1	TUBO PVC ESCOTO SÉRIE R DN 150MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	52,34	3.140,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16.3 REPRG	72296/0	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00	149,22	596,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16.4 REPRG	83923/0	GRELHA DE FERRO FUNDIDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	1,00	712,04	712,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
17.1 REPRG	URS001	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO INOX 80CM	UN	4,00	240,02	960,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.2 REPRG	86896/0	BANCADA DE GRANITO AVENIDA POLIDA PARA GUICHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,40	263,64	632,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.3 REPRG	74103/1	ESQUAD. TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA.50 12,5" INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCO	M	5,10	63,34	323,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.4 REPRG		BANCO DE APOIO PARA BANHEIRO INOX	UN	1,00	1.093,86	1.093,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.5 REPRG	73764/2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPRESSURA 8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	M2	79,06	79,52	6.286,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.6 REPRG	73892/2	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPRESSURA 5CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	106,95	27,63	2.955,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
18		LIMEZA E ARREMATAS FINAIS										
18.1 REPRG	95337	LIMEZA FINAL DA OBRA	M2	364,05	1,86	678,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL						532.189,14		18.056,45			283.977,00	

Maralva - Pr, 13 de setembro de 2016

W & K Construções Cms Ltda

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA FNSBLINV
Conta Origem:	1267/006/00624011-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	4340/13966-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	W E K CONSTRUCOES CIVIS
CPF/CNPJ	10.647.757/0001-25
Valor:	R\$18.058,45
Valor da Tarifa:	R\$7,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	27/09/2016
Data da Operação:	27/09/2016
Código da Operação:	00166782
Chave de Segurança:	EX1GK7Q75F84864T

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	233.611.669-34

Operação realizada com sucesso.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 6240113
CNPJ 08.531.904/0001-55
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 92.701
Valor 3.222,23
Data transferência 27/09/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E3B054769C2C229

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

27/09/2016 16:41:10

27/09/2016 16:44:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.