



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **7190 / 2016 Ordinário** Nº da Liquidação: **3 / 2016** Data: **22/09/2016**

Credor: 3731 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62 Insc. Est.: 43400581-73

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093 OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTAÇÃO
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 41613 Operação de Crédito - PARANA CIDADE - Execução de Recapeamento

Processo.....: 0/2.016,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 2/2.016

Valor do Empenhado
3.826.037,03

Saldo Anterior do Empenho
3.264.607,12

Valor Liquidado
699.715,08

Saldo Atual do Empenho
2.564.892,04

Motivo: REFERENTE A EXECUÇÃO DE RACAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NAS VIAS URBANAS DE MARIALVA.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

865

Série

Outras Sér

Valor

699.715,08

Total documentos:

699.715,08

Total Retenções: **0,00**

Total Líquido a Pagar: **699.715,08**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 22 de setembro de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 699.715,08 (six hundred ninety-nine thousand seven hundred fifteen and 08 / 100)

Data

WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CPF:

PPH 101 220920160003493000070P6 111699.715,08-

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **865**
Código Verificação: **95C-47B-D49**
Data Emissão: **12/09/2016 10:43:20**



Prestador de Serviços

CNPJ: **79.986.949/0001-62**
Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Nome Fantasia: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: **RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **nf@weiller.com.br**

Inscrição Municipal: **95937**

CEP: **87.070-772**
Fone: **(44) 3028-5070**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 660, CAIXA POSTAL 156, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: **86.990-000**
Fone: **(44) 3232-8383**

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2016-PMM E CONTRATO Nº 115/2016.

MEDIÇÃO 03.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.235.27813/74.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 121.680,45 (17.39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.

Valor Total da NFS-e

R\$ 699.715,03

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
419.829,05	0,00	279.886,03	3,00	8.396,58
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	7.696,87	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	692.018,21	09/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

12/09/2016 10:43:43

Página 1 de 1



21/09/2016 16:24:01

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 2278-0
Conta corrente 22174-0

Creditado

Nome WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
Agência 3409-6
Conta corrente 13698-0
Valor 699.715,08
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

21/09/2016 15:37:42

21/09/2016 16:24:01

Transação efetuada com sucesso.

22/09 *listama*

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



PLANILHA DE MEDIÇÃO

DATA DA MEDIÇÃO : 06/09/2016

MUNICÍPIO : MARIALVA
PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
EMPRESA VENCEDORA : WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CONTRATO EMPREITADA Nº : 115/2016 DATA : 30/05/2016
VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$3.826.037,03
VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) : 1.968.361,03

ÍTEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		MEDIDA	TOTAL (R\$)	VALOR DA
		% MES	(R\$)MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.410,67	100,00%	4.410,67	4.410,67
2	DEMOLIÇÕES	100,00%	59.553,87	16,61%	59.553,87	9.892,94
3	BASE/SUB-BASE	100,00%	239.039,47	17,32%	239.039,47	41.409,37
4	PINTURA	48,30%	120.569,80	33,63%	249.626,91	83.954,87
5	REVESTIMENTO	48,30%	1.484.324,40	35,50%	3.073.135,40	1.090.893,10
6	PAISAGISMO/URBANISMO	60,00%	60.063,42		100.105,70	-
7	SINALIZAÇÃO			30,66%	99.765,61	30.584,04
8	MEIO FIO E SARJETA	100,00%	399,40		399,40	-
9			-		-	-
10			-		-	-
11			-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA			1.968.361,03	TOTAL MEDIÇÃO		1.261.144,99
		C.P.M. (%)	-	C.P.M. (%)		-
		F. Perdido (%)	-	F. Perdido (%)		-
		F.D.U. (%)	100,00%	F.D.U. (%)	100,00%	1.261.144,99

Importa a presente medição no valor total de R\$ 699.715,08 (Seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e quinze reais e oito centavos)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 002/2016, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal

LEANDRO FABIANO DIAS
CREA 129.944/D-PR
Fiscal da obra - Prefeitura

JOÃO WEILLER
CREA 13.086/D-PR
Fiscal da empresa executora

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MO MUNICIPIO DE MARIALVA

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO: MARIALVA

SUBPROJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

FIRMA EMPREITEIRA: WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Av. dos Cardeais entre Rua dos Curios e Rua dos Sabiás										
	DEMOLIÇÕES	m3				0,0000	0,00%			0,00	0,00
	Demolição mecânica do Pavimento										
	BASE/SUB-BASE	m2									
	Regularização e compactação do subleito	m3									
	PINTURA	m2									
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2679,66	2679,66	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	2679,66	2679,66	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	200,97	200,97	100,00%						
	REVESTIMENTO	m2									
Remoção e reassentimento de pedra irregular	ton	66,99	66,99	100,00%							
Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton										
Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - transição	ton										
Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton										
PASAGISMO/URBANISMO	ud										
Rampa para deficientes - modelo 4	ud	16,00		0,00%							
SINALIZAÇÃO	ud										
Pintura de faixas	m2	213,57	153,90	72,06%							
MEIO FIO E SARJETA	m										
Remoção de meio fio	m										
Meio fio simples de concreto	m					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
Praça Luiz Felício Storto											
DEMOLIÇÕES	m3										
Demolição mecânica do Pavimento											
BASE/SUB-BASE	m2										
Regularização e compactação do subleito	m3										
PINTURA	m2										
Limpeza e lavagem da pista	m2	2067,30	2067,30	100,00%							
Imprimação com CM-30	m2	2067,30	2067,30	100,00%							
Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2										
Pintura de ligação com emulsão - transição	m2										
REVESTIMENTO	m2										
Remoção e reassentimento de pedra irregular	ton	155,05	155,05	100,00%							
Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton										
Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	51,68	51,68	100,00%							
Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton										

Mês Agosto

Ano 2016

PARCELA 3/6

ESTADO DO PARANÁ

ASSOCIAÇÃO

AMUSEP

CONTRATO DE EMPREITADA

Nº 115/2016

DATA 30/05/2016

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	PAISGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	8,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	128,56	128,56	100,00%						
	MEIO FIO E SARETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua das Coleiras entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapua										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1911,33	1911,33	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,33	1911,33	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	150,61	150,61	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	50,20	50,20	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperflamento e=1,0cm	ton									
	PAISGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	94,68	66,02	69,73%						
	MEIO FIO E SARETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua das Coleiras entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapua										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1911,33	1911,33	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,33	1911,33	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	143,35	143,35	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperflamento e=1,0cm	ton	47,78	47,78	100,00%						
	PAISGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rampa para deficientes - modelo 6 SINALIZAÇÃO	ud	4,00		0,00%						
	Pintura de faixas MEIO FIO E SARETA	m2	94,26	65,62	69,62%						
	Remoção de meio fio Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Tucanos entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapua					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES	m3									
	Demolição mecânica do Pavimento BASE/SUB-BASE	m2									
	Regularização e compactação do subleito Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA	m2									
	Limpeza e lavagem da pista Imprimação com CM-30	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentimento de pedra irregular Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	143,35	143,35	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	47,78	47,78	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	47,78	47,78	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO	m2									
	Pintura de faixas MEIO FIO E SARETA	m2	94,26	94,26	100,00%						
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Chopins entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapua					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	DEMOLIÇÕES	m3									
	Demolição mecânica do Pavimento BASE/SUB-BASE	m2									
	Regularização e compactação do subleito Base de brita graduada	m3									
	PINTURA	m2									
	Limpeza e lavagem da pista Imprimação com CM-30	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1911,38	1911,38	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentimento de pedra irregular Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	143,35	143,35	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	47,78	47,78	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de faixas	m2	94,26	94,26	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETÁ										
	Remoção de meio fio	m				0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua das Gralhas entre Lote 304 e 305-B e Condomínio Itirapua DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1472,97	1472,97	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	1472,97	1472,97	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1472,97	1472,97	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	110,47	110,47	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	36,82	36,82	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	79,32	79,32	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETÁ										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua dos Sabiás entre Av. dos Cardeais e Condomínio Itirapua DEMOLIÇÕES					0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m3									
	Base de brita graduada	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1410,89	1410,89	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1410,89	1410,89	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	105,82	105,82	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	35,27	35,27	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	62,93	62,93	100,00%						
	MEIO FIO E SARJETÁ										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Remoção de meio fio Meio fio simples de concreto Rua Antonio Ungari entre Lote 16/Quadra 22 e Lote 01/Quadra 06 DEMOLIÇÕES Demolição mecânica do Pavimento	m				0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	BASE/SUB-BASE	m3	97,28	97,28	100,00%						
	Regularização e compactação do subleito Base de brita graduada (e=15cm)	m2	648,50	648,50	100,00%						
	PINTURA	m3	97,28	97,28	100,00%						
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2194,50	2093,11	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	648,50	648,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2194,50	2093,11	95,38%						
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - capa	ton	164,59	156,98	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	54,86	52,33	95,39%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ton									
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Pintura de faixas	m2	106,68	83,48	78,25%						
	MEIO FIO E SARJETÁ	m									
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Nelson Campante entre Lote 16/Quadra 18 e Lote 01/Quadra 04 DEMOLIÇÕES Demolição mecânica do Pavimento	m3	104,78	104,78	100,00%	0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	BASE/SUB-BASE	m3									
	Regularização e compactação do subleito	m2	698,50	698,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	104,78	104,78	100,00%						
	PINTURA	m2									
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	698,50	698,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - capa	ton	162,09	154,60	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	54,03	51,53	95,37%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ton									
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Pintura de faixas	m2	106,68	83,48	78,25%						
	MEIO FIO E SARJETÁ	m2									
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
Rua Conego Vicente M. Teixeira entre Lote 16/Quadra 15 e Lote Institucional	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	34,80	34,80	100,00%	0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	BASE/SUB-BASE	m2	232,00	232,00	100,00%						
	Regularização e compactação do subleito	m2	34,80	34,80	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	232,00	232,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	160,88	153,45	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	53,63	51,15	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	106,66	106,66	100,00%						
	MEIO FIO E SARETA	m									
Rua Segundo Grandi entre Lote 16/Quadra 14 e Lote 01/Quadra 03	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	44,48	44,48	100,00%						
	BASE/SUB-BASE	m2	296,50	296,50	100,00%						
	Regularização e compactação do subleito	m3	44,48	44,48	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA	m2	2128,75	2030,50	95,38%						
	Limpeza e lavagem da pista	m2	296,50	296,50	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	2128,75	2030,50	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2128,75	2030,50	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	159,66	152,29	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	53,22	50,76	95,38%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO	m2	106,64	106,64	100,00%						
	Pintura de faixas	m									
	MEIO FIO E SARETA	m									
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Agostinho de Souza entre Lote 16/Quadra 11 e Lote 01/Quadra 02										
DEMOLIÇÕES	DEMOLIÇÕES										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Demolição mecânica do Pavimento BASE/SUB-BASE	m3	7,50	7,50	100,00%						
	Regularização e compactação do subleito Base de brita graduada (e=15cm)	m2	50,00	50,00	100,00%						
	PINTURA	m3	7,50	7,50	100,00%						
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2145,00	2046,00	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	160,88	153,45	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO	ton	53,63	51,15	95,38%						
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	4,00		0,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO	m2	106,66	106,66	100,00%						
	Pintura de faixas	m2									
	MEIO FIO E SARILETA	m									
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Rua Daniel Erlich Filho entre Lote 16/Quadra 10 e Lote 01/Quadra 01										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento BASE/SUB-BASE	m3	44,93	44,93	100,00%						
	Regularização e compactação do subleito Base de brita graduada (e=15cm)	m2	299,50	299,50	100,00%						
	PINTURA	m3	44,93	44,93	100,00%						
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Imprimação com CM-30	m2	299,50	299,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2161,25	2061,40	95,38%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	162,09	154,60	95,38%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	54,03	51,53	95,37%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ton									
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Pintura de faixas	m2	106,68	106,68	100,00%						
	MEIO FIO E SARILETA	m									
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	Ac. Dr. Eurico J.D. de Barros entre Rua Dionísio H. Hernandes e Rua Prof. Adhemar Borima										
	DEMOLIÇÕES	m3									
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Propietada	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4175,98	4175,98	100,00%						
	Imprimção com CM-30	m2	4175,98		0,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4175,98	3992,24	95,60%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	4175,98		0,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	313,20		0,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	313,20	299,42	95,60%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	104,40	99,81	95,60%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reprefilamento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	12,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Pintura de faixas	m2	224,46		0,00%						
	MEIO FIO E SARILETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	DEMOLIÇÕES										
	Rua Dionísio H. Hernandes entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Cypriano Paripelli	m				0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3486,90	3486,90	100,00%						
	Imprimção com CM-30	m2	3486,90		0,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3486,90	3486,90	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	3486,90		0,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2	261,52	261,52	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	261,52	261,52	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	87,17	87,17	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reprefilamento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud	14,00		0,00%						
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Pintura de faixas	m2	199,70		0,00%						
	MEIO FIO E SARILETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio simples de concreto	m									
	RESUMO GERAL										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Placa de obra 4,00 x 2,00m	m	1,00	1,00	100,00%				0,00	0,00	0,00
	Placa de acompanhamento	m	10,00	10,00	100,00%				0,00	0,00	0,00
2	DEMOLIÇÕES										
	Rua Dionísio H. Hernandes entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Cypriano Paripelli	m				0,0000	0,00%		0,00	0,00	0,00

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
3	Demolição mecânica do Pavimento BASE/SUB-BASE	m3	2009,24	333,77	16,61%	Erro:520	Erro:520	29,64	9892,94	59553,87	49660,93
				0,00		Erro:520	0,00%		0,00	0,00	0,00
	Regularização e compactação do subleito	m2		2225,00		Erro:520	0,00%	2,74	6096,50	0,00	-6096,50
4	Base de brita graduada (e=15cm)	m3		333,77		Erro:520	0,00%	105,80	35312,87	0,00	-35312,87
	PINTURA			0,00		Erro:520	0,00%		0,00	0,00	0,00
	Limpeza e lavagem da pista	m2		35374,33		Erro:520	0,00%	0,58	20517,11	0,00	-20517,11
	Imprimação com CM-30	m2		2225,00		Erro:520	0,00%	5,42	12059,50	0,00	-12059,50
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2		27711,45		Erro:520	0,00%	1,46	40458,72	0,00	-40458,72
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2		7479,14		Erro:520	0,00%	1,46	10919,54	0,00	-10919,54
5	REVESTIMENTO			0,00		Erro:520	0,00%		0,00	0,00	0,00
	Remoção e reassentamento de pedra irregular	m2		0,00		Erro:520	0,00%	10,60	0,00	0,00	0,00
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton		2078,34		Erro:520	0,00%	310,00	644285,40	0,00	-644285,40
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton		560,94		Erro:520	0,00%	310,00	173891,40	0,00	-173891,40
6	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton		879,73		Erro:520	0,00%	310,00	272716,30	0,00	-272716,30
	PAISAGISMO/URBANISMO			0,00		Erro:520	0,00%		0,00	0,00	0,00
	Rampa para deficientes - modelo 4	ud		0,00		Erro:520	0,00%	351,51	0,00	0,00	0,00
7	SINALIZAÇÃO	ud		0,00		Erro:520	0,00%	496,31	0,00	0,00	0,00
	Pintura de faixas	m2		1338,47		Erro:520	0,00%	22,85	30584,04	0,00	-30584,04
8	MEIO FIO E SARIETA			0,00		Erro:520	0,00%		0,00	0,00	0,00
	Remoção de meio fio	m		0,00		Erro:520	0,00%	7,82	0,00	0,00	0,00
	Meio fio simples de concreto	m		0,00		Erro:520	0,00%	22,21	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÕES:		% PREVISTO :	1,67%	% EXECUTADO :	32,96%	SOMAS	1,261.144,99	63.964,54	-1.197.180,45		
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):		Valor Total do Contrato:	R\$3.826.037,03	Medição Acumulada:	R\$1.261.144,99	Total Anterior:	R\$561.429,91	Valor Destac Medição:	R\$699.715,08		
LEANDRO FABIANO DIAS CREA 139.944D-PR Fiscal da obra - Prefeitura		JOÃO WELLER CREA 13.086/D-PR Fiscal da empresa executora		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal							

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.236.27813/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.236.27813/7.4 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	7.696,87
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.696,87
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.236.27813/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.236.27813/7.4 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	7.696,87
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.696,87
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CAIXA

Pagador:WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Nosso Número

14991600112866002-1

Agência/Código Cedente

1267 / 662327-1

Tipo Cadastro

Ano

Divida

SubDiv

9

00011900

2016

59

016

Parcela

Vencimento

1 / 1

10/10/2016

QUADRA:

0

LOTE:

0

(=) Valor Documento

8.396,58

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 865 EMITIDA EM 12/09/2016.

Protocolo

Em

Às 15:14:37

CAIXA

104-0 10496.62321 71991.160046 11286.600256 2 69430000839658

Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO					PAGAMENTO VÁLIDO ATÉ: 10/10/2016	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45					Agência/Código Cedente: 1267 / 662327-1	
Data de Emissão: 14/09/2016	Nº.do Doc.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 14/09/2016	Nosso Número: 14991600112866002-1	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 8.396,58	
INSTRUÇÕES: Valor Principal: 8.396,58					(-) Desconto	
"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS" E NÃO RECEBER APÓS 24/12/2016"					(-)Outras Deduc/Abat	
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 865 EMITIDA EM 12/09/2016.					(+)Mora/Multa	
Pagador: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 79.986.949/0001-62					(+)Outros Acres	
, Nº0 Bairro: RUA BRAZ IZELLI, 501					(=)VI. Cobrado	
Cadastro: 00011900 Exercício Divida Subdiv Parc					8.396,58	
QUADRA: 0 LOTE: 0 2016 59 016 1						

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.



Ficha de Compensação Autenticação no verso



Cobrança / Títulos

A33B150838208291017
15/09/2016 08:41:49

15/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:41:49
340903409 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496623217199116004611286600256269430000839658
NR. DOCUMENTO 91.501
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 8.396,58
VALOR COBRADO 8.396,58

NR.AUTENTICACAO 8.523.E40.EEE.6B9.118

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J3512077 PAULO CESAR GONCALVES.



Emissão de comprovantes

A33G121036748203049
12/09/2016 10:55:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.57
3409603409 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	512362781374
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2016
VALOR DO INSS	7.696,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.696,87

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: F.634.8CD.F48.13B.433

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.57
3409603409 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	512362781374
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2016
VALOR DO INSS	7.696,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.696,87

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: F.634.8CD.F48.13B.433

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J3994281 PAULO CESAR GONCALVES.