



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1858 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 13 / 2017 Data: 29/06/2017

Credor: 101095 - PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.097

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.016,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 5/2.015

Valor do Empenhado

397.977,21

Saldo Anterior do Empenho

19.124,10

Valor Liquidado

19.124,10

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE.

Descontos / Retenções:

218810109

ISS

573,72

Total de descontos:

573,72

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

107

Outras Sér

19.124,10

Total documentos:

19.124,10

Total Retenções:

573,72

Total Líquido a Pagar:

18.550,38

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 29 de junho de 2017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 18.550,38 (eighteen thousand five hundred fifty and 38 / 100)

/ /
Data

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 107

Dt. Emissão: 26/06/2017

Autenticidade: 233673047

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00006812 CNPJ/CPF: 10.400.012/0001-67 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO

Nome/Razão Social: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Nome Fantasia: PROJECTA

Endereço:

RUA PAPA JOAO XXIII, 303 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Insc. Estadual:

9045878500

Fone/Fax:

E-mail:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 16.282.680/0001-45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

000702 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO 04120400 CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVACÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM

Competência:

6/2017

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

A.R.T.:

Nº Código da Obra:

Incorporação: NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOReforma e ampliação do CMEI DOLORES Colhado Vila Verde.
Décima primeira medição.

Caixa Econômica - Ag. 1267 - C/C 1093-6

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Reforma e ampliação do CMEI DOLORES Colhado Vila Verde.	1,00	19.124,10000	0,00	19.124,10

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	573,72000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COTINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
C.S.I.I	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
19.124,10	0,00	18.550,38	19.124,10

NFS-E Nº

107

Recebemos de PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto Urbanista
CAU - A14059-7



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000332017-88888072

Nome: PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

CEI : 51.236.67072/76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, válida apenas para o estabelecimento especificado, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de averbação no Registro de Imóveis da obra de construção civil do imóvel localizado no seguinte endereço:

LT 02/03-REM/04/03-A/1-UNIFICACAO DA QUADRA 15

VILA ANTONIO - MARIALVA - PR 86.990-000
COM AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 00000762,05(SETECENTOS E SES
SENTA E DOIS VIRGULA CINCO MT.QUADRADOS*****

COM AREA CONSTRUIDA DE REFORMA DE 00000166,75(CENTO E SESSENTA
E SEIS VIRGULA SETENTA E CINCO MT.QUADRADOS*****

COM AREA CONSTRUIDA DE ACRESCIMO DE 00000114,42(CENTO E QUATORZE
VIRGULA QUARENTA E DOIS MT.QUADRADOS*****

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Planilha de medição nº 11

Contrato nº 02/2016 - PMM - Firmado em 09/12/2014

CONCORRÊNCIA nº 05/2015

OBRA: Ampliação da CEMEI Dolores Colhado Villa Verde

LOCAL: Rua Antonio Vicentini - Conjunto Habitacional Vila Antonio

LOTE DE TERRAS: 02/03-Rem/04/03-A/1 - Unificação - Q - 15 - MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM(S/ BDI)	MED ACUMULADO		MEDICÇÃO II	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.454,04	100,00%	4.454,04	0,00%	0,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.357,28	100,00%	2.357,28	0,00%	0,00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	12.941,63	100,00%	12.941,63	0,00%	0,00
4	CONCRETO	67.632,02	100,00%	67.632,02	0,00%	0,00
5	CINTAS E VERGAS	929,40	100,00%	929,40	0,00%	0,00
6	PARADES/PAINEIS	44.767,88	100,00%	44.767,88	0,00%	0,00
7	COBERTURA	33.556,76	100,00%	33.556,76	0,00%	0,00
8	ESQUADRIA/FERRAGENS/MIDROS	69.322,51	100,00%	69.322,51	22,33%	15.480,13
9	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA	22.448,85	100,00%	22.448,85	0,00%	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	21.459,96	100,00%	21.459,96	0,00%	0,00
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	485,43	100,00%	485,43	0,00%	0,00
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	40.304,14	100,00%	40.304,14	0,00%	0,00
13	PISOS	36.565,16	100,00%	36.565,16	0,00%	0,00
14	PINTURAS	31.040,46	100,00%	31.040,46	0,00%	0,00
15	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	5.502,91	100,00%	5.502,91	0,00%	0,00
16	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.444,25	100,00%	3.444,25	83,60%	2.879,45
17	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	764,53	100,00%	764,53	100,00%	764,52
	TOTAL	397.977,21		397.977,21		
				VALOR COM BDI		19.124,10

Custo Total em R\$

397.977,21

Valor total da medição em R\$

19.124,10

% da medição

4,81%

Valor total da medição acumulada em R\$

397.977,21

% da medição acumulada em R\$

100,00%

Data da medição:

21/06/2017

Paulo Roberto Urgari

Arquiteto

CAU - A 14059-7

PROJETO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

PROJETOS, EXECUÇÕES E REFORMAS

CNPJ - 10.400.012/0001-67
Rua Papa João XXIII, 303 - Centro - Marialva - PR
CEP - 86.990-000 - Fone: (44) 3015-4444

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI DOLORES COLHADO VILLA VERDE	ÁREA EXISTENTE:	647,63m²
BDI:	24,16%	ÁREA AMPLIAÇÃO:	281,17m²
Proprietário:	PROJETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO VICENTINI - DATA - 02/03-Ram/04/03-A/1 - unif - QUADRA 15 - LOTEAMENTO VILA ANTONIO		
MUNICÍPIO:	MARIALVA - PR		

DATA 12/12/2016

Período: 04/11/2016 a 12/12/2016

Resp. Técnico: Siedl Gama Corrêa CREA PR-24.857/D

SINAPI

10/2015 - 06/2014


ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)	UNIDADE	MEDICÃO 11 (R\$)	UNIDADE ACUMULADO	TOTAL ACUMULADO (R\$)
1	74209/1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	2,5	298,93	747,325	927,88	4.454,04	-	0,00	2,50	927,88
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	281,17	4,47	1.256,83	1.560,48	-	-	-	281,17	1.560,48
1.2	74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABULAS CORRIDAS	M2	1,00	43,42	43,42	53,91	-	-	-	1,00	53,91
1.3	72143/0	PONTELEADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	UN	3,00	8,99	26,97	33,49	-	-	-	3,00	33,49
1.4	72142/0	RETRADA DE BÂNTENES DE MADEIRA	M2	48,72	21,33	1.060,53	1.316,75	-	-	-	48,72	1.316,75
1.5	73801/1	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	M2	5,64	80,21	452,26	561,53	-	-	-	5,64	561,53
1.6	73899/2	DEMOLUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M3	23,00	49,77	1.144,71	1.421,27	-	-	-	23,00	1.421,27
2	73969/10	MOVIMENTO DE TERRA	M3	12,30	56,88	699,62	868,65	-	-	-	12,30	868,65
2.1	73969/10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESCOTAMENTO/ESCARAMENTO	M3	10,70	0,82	8,77	10,89	-	-	-	10,70	10,89
2.2	53527	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	4,25	45,48	193,28	238,72	-	-	-	4,25	238,72
2.3	72898/0	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	189,00	55,15	10.423,35	12.941,63	-	-	-	189,00	12.941,63
2.4	72900/0	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	189,00	55,15	10.423,35	12.941,63	-	-	-	189,00	12.941,63
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M									
3.1	74156/1	ESTACA A TRAQ(BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPa+20KG ACO/M3 MOLD IN-LOCO	M	189,00	55,15	10.423,35	12.941,63	-	-	-	189,00	12.941,63
4		CONCRETO	M3	0,53	65,71	34,83	43,24	-	-	-	0,53	43,24
4.1	74164/4	LASTRO DE BRITA	M2	114,64	28,86	3.310,80	4.110,69	-	-	-	114,64	4.110,69
4.2	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO BX	M2	283,40	35,99	9.479,77	11.770,08	-	-	-	283,40	11.770,08
4.3	84218	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PLATA, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS)	M2	283,40	35,99	9.479,77	11.770,08	-	-	-	283,40	11.770,08
4.4	73960/1	ARMADURA AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	29,26	485,7	14.211,96	17.645,10	-	-	-	29,26	17.645,10
4.5	73972/2	CONCRETO FCK=20MPa, VIBADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	29,26	313,02	9.158,97	11.371,77	-	-	-	29,26	11.371,77
4.6	74157/4	LANÇAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	10,70	94,35	1.009,55	1.253,45	-	-	-	10,70	1.253,45
4.7	74157/3	LANÇAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	12,43	94,35	1.172,77	1.456,11	-	-	-	12,43	1.456,11
4.8	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORÇO, SOBRECARGA 10KG/M2, E-8CM, CLAUJOTAS E CAP C/CONC	M2	257,66	62,43	16.085,71	19.972,02	-	-	-	257,66	19.972,02
4.9	66328/0	FCK=20MPa, 3CM, INTEREIXO 30CM, CRESCIMENTO (REAR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	0,81	9,5	7,70	9,55	-	-	-	0,81	9,55
5		CINTAS E VERGAS	M									
5.1	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPa (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO C460, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	55,00	13,61	746,55	929,40	-	-	-	55,00	929,40
6		PAREDES/PAINEIS	M2									
6.1	89168	ALVENARIA DE VEDÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 11/2014	M2	527,48	56,86	29.992,51	37.238,70	-	-	-	527,48	37.238,70

Siedl Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D

6.2	796270	DIVISORA EM GRANITO - ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATO EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	6,00	527,18	3.161,08	3827,28	-	6,00	3.927,28
6.3	74111001	PINOCIDEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 30CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	42,40	68,42	2.901,01	3601,89	-	42,40	3.601,89
7		COBERTURA								
7.1	73011/1	ESTRUTURA EM MADEIRA AVANTELADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	325,33	44,4	14.444,65	17934,48	-	325,33	33.566,76
7.2	74080/1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MATEMATICO	M2	325,33	28,64	9.317,45	11568,55	-	325,33	11.568,55
7.3	74040/1	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	28,85	48,17	1.389,70	1725,46	-	28,85	1.725,46
7.4	72107/0	CAIXA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	33,70	25,5	859,35	1066,97	-	33,70	1.066,97
7.5	72109/0	CAIXA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	20,80	48,84	1.015,87	1261,31	-	20,80	1.261,31
8		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS								
8.1	9002/2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRACOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	173,94	1.391,52	1727,71	15.480,13	8,00	69.322,51
8.1.1	90016	ADUELA / MARCO / BATEANTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	246,46	1.971,68	2.448,04	-	8,00	2.448,04
8.2	90012	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MEDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRACOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	196,77	186,77	231,89	-	1,00	231,89
8.2.1	90018	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRACOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	257,51	257,51	319,72	-	1,00	319,72
8.3	91141	PORTA EM ALUMINIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	10,92	422,33	4.611,84	5728,07	10,92	5.728,07	10,92
8.4	61103/0	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"x1/8", LINHA POPULAR	M2	6,78	311,56	2.112,38	2622,73	-	6,78	2.622,73
8.5	61260/0	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	M2	38,34	877,39	33.639,12	41766,35	-	38,34	41.766,35
8.6	74011/2	PORTAO EM TELA ABRIRE GALVANIZADO N.12 MALHA 7" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM FOLHAS DE ABRIRE, INCLUSO FERRAGENS	M2	0,72	347,43	250,15	310,59	-	0,72	310,59
8.7	74230/2	FECHADURA DE EMBUIR, REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA, COM CILINDRO, PARA VITRO EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	UN	8,00	771,79	1.944,91	2414,80	-	8,00	2.414,80
8.8	77117	ESPETILHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM, PLASTIFICADO COLADO	M2	56,04	109,23	6.121,25	7600,14	56,04	7.600,14	56,04
8.9	74129/2	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS	M2	4,85	357,69	1.734,80	2153,92	4,85	2.153,92	4,85
9		CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA								
9.1	37100	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UN	2,00	1407,06	2.814,12	3494,01	-	2,00	3.494,01
9.2	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	6,00	30,75	184,50	229,08	-	6,00	229,08
9.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	60,00	39,31	2.358,60	2928,44	-	60,00	2.928,44
9.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	18,00	20,83	374,94	465,53	-	18,00	465,53
9.5	89206	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	88,50	14,84	1.313,34	1630,64	-	88,50	1.630,64
9.6	89449	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	37,20	10,96	407,71	506,22	-	37,20	506,22
9.7	89335	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATA, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00	25,56	51,12	63,47	-	2,00	63,47
9.8	89208	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2"	UN	3,00	45,95	137,85	171,15	-	3,00	171,15
9.9	74051/2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	142,61	142,61	177,06	-	1,00	177,06
9.10	74104/1	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACÇO 50X50X30CM, REVESTIDA INTERNA COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FLUIDO DE CONCRETO 15MPa	UN	6,00	124,4	746,40	926,73	-	6,00	926,73
9.11	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	28,01	140,05	173,89	-	5,00	173,89
9.12	86935/0	BANHEIRA DE EMBUIR DE ACO INOXIDAVEL, 70X50X20, INCLUSO VALVULA METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC, FORNEC E INST	UN	3,00	582,05	1.746,15	2168,02	-	3,00	2.168,02
9.13	72739/0	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	409,34	2.456,04	3049,42	-	6,00	3.049,42
9.14	40729	CUJA DE EMBUIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	195,99	1.578,94	1460,05	-	8,00	1.460,05
9.15	86901	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	53,5	588,50	730,68	-	11,00	730,68
9.16	86350	BANCADE DE GRANITO COM TUBO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,85	388,15	1.892,53	2337,35	-	4,85	2.337,35

Siedi Gama Correa
 CREA-PR 24.857/D
 Eng. Civil


9.19	869060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	8,00	30,93	247,44	307,22	21.459,96	8,00	307,22	21.459,96
10		INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA									
10.1	72331	INTERUPÇÃO SIMPLES DE EMBUSTR 10A/250V 1 TECLA COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	10,59	84,72	105,19	-	-	-	-
10.2	72332	INTERUPÇÃO PARALELO DE EMBUSTR 10A/250V 2 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	19,66	39,32	48,82	-	-	-	-
10.3	72340	TOQUE DE EMBUSTR 2P+1 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	12,36	49,44	61,38	-	-	-	-
10.4	83460	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	12,53	563,85	700,08	-	-	-	-
10.5	83467	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	32,61	195,66	242,93	-	-	-	-
10.6	83469	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3 OCTOGONAL	UN	61,00	6,52	397,72	463,81	-	-	-	-
10.7	72344	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	58,00	9,48	532,44	661,08	-	-	-	-
10.8	72345	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	315,00	5,25	1.653,75	2.053,30	-	-	-	-
10.9	72346	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LETITOP/PLAQUEBOCAL/LÂMPADA 100W	UN	53,00	78,98	4.185,94	5.197,26	-	-	-	-
10.10	72347	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2 5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	47,61	238,05	295,56	-	-	-	-
10.11	72348	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2 5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.400,00	2,96	4.144,00	5.145,19	-	-	-	-
10.12	72349	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUSTR, EM CHAPA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	4,21	1.263,00	1.568,14	-	-	-	-
10.13	74131/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	333,36	666,72	827,80	-	-	-	-
10.14	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	12,27	49,08	60,94	-	-	-	-
10.15	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	142,26	284,52	353,26	-	-	-	-
10.16	84417	TOQUE PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	56,54	1.243,98	1.544,40	-	-	-	-
10.17	72337	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	17,66	158,94	197,34	-	-	-	-
10.18	83386	ESPELHO PLÁSTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	7,43	115,71	143,67	-	-	-	-
10.19	83310	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2. 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUSTR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	5,37	85,92	106,68	-	-	-	-
10.20	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00	5,25	567,00	703,99	-	-	-	-
10.21	72934	CAIXA TELEFÔNICA C/ 50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	1,25	312,50	388,00	-	-	-	-
10.22	72934	CAIXA TELEFÔNICA C/ 50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	2,64	132,00	163,86	-	-	-	-
10.23	73766/2	INTERFABRILIZADORES E PROTEÇÕES DIVERSAS	M	31,66	6,66	214,18	340,42	-	-	-	-
10.24	74106/1	INTERFABRILIZADORES E PROTEÇÕES DIVERSAS	M	1,44	54,71	78,78	97,82	-	-	-	-
11	83746/0	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	1,44	26,4	38,02	47,20	-	-	-	-
11.1	59750	CHAPISCO TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	655,77	4,26	2.793,56	3.468,51	-	-	-	-
11.2	59740	CHAPISCO TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	298,52	3,46	1.032,88	1.282,42	-	-	-	-
11.3	73927/9	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2,8 (CEMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	954,29	17,93	17.110,42	21.244,30	-	-	-	-
12	73927/1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA, ESALTADA, 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E RELUTADO	M2	184,62	25,75	4.753,97	5.902,52	-	-	-	-
12.1	59750	CHAPISCO TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	305,12	4,26	1.299,81	1.613,85	-	-	-	-
12.2	73927/9	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2,8 (CEMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	305,12	17,93	5.470,80	6.792,56	-	-	-	-
12.3	74164/4	LASTRO DE BRITA	M3	12,88	65,71	846,54	1.051,07	-	-	-	-
12.4	73927/1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA, ESALTADA, 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E RELUTADO	M2	257,66	33,98	8.755,29	10.870,56	-	-	-	-
12.5	73927/1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA, ESALTADA, 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E RELUTADO	M2	316,98	11,52	3.651,61	4.533,84	-	-	-	-
12.6	73927/1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA, ESALTADA, 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E RELUTADO	M2	316,98	11,52	3.651,61	4.533,84	-	-	-	-
13	73927/1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA, ESALTADA, 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E RELUTADO	M2	316,98	11,52	3.651,61	4.533,84	-	-	-	-
13.1	73927/1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA, ESALTADA, 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E RELUTADO	M2	316,98	11,52	3.651,61	4.533,84	-	-	-	-
13.2	73927/1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA, ESALTADA, 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E RELUTADO	M2	316,98	11,52	3.651,61	4.533,84	-	-	-	-
13.3	73927/1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA, ESALTADA, 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E RELUTADO	M2	316,98	11,52	3.651,61	4.533,84	-	-	-	-



Sueli Garcia Cortes

 CREA-PR 24.857/D

13.4	738291	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E RELINTADO	M2	316,98	44,75	14.184,86	17611,92	-	316,98	17.611,92
13.5	738691	RODAPÊ EM CERÂMICA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) RELENTADO	M	174,50	8,92	1.556,54	1932,60	-	174,50	1.932,60
13.6	841610	SOLEIRA DE GRANITO LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	8,40	54,19	455,20	565,17	-	8,40	565,17
14		PINTURAS								
		PINTURA NOVA								
14.1	739542	PINTURA LATEX ACRILICA DUAS DEMAS	M2	655,77	8,37	5.468,79	6814,89	-	655,77	6.814,89
14.2	741341	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	655,77	6,12	4.013,31	4982,93	-	655,77	4.982,93
14.3	737601	PINTURA PVA DUAS DEMAS	M2	305,12	7,78	2.373,83	2947,35	-	305,12	2.947,35
14.4	739551	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMAO	M2	305,12	4,67	1.424,91	1769,17	-	305,12	1.769,17
14.5	737461	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	298,52	14,27	4.259,58	5289,07	-	298,52	5.289,07
14.6	737511	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO	M2	305,12	3,52	1.074,02	1.333,51	-	305,12	1.333,51
14.7	742331	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO	M2	994,29	3,29	3.139,61	3898,14	-	994,29	3.898,14
14.8	739242	PINTURA ESMALTE ACRILICO, DUAS DEMAS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	116,56	22,68	2.668,94	3338,59	-	116,56	3.338,59
14.9	608110	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAS	M2	31,08	17,28	537,06	666,82	-	31,08	666,82
15		INSTALAÇÕES ESPECIAIS								
15.1	737752	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	11,00				5.502,91	-	5.502,91
15.2	836340	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	125,95	1.385,45	1720,17	-	1,00	1.720,17
15.3	739161	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO PVC	UN	26,00	363,52	2.363,52	451,35	-	1,00	451,35
15.4		SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA COM ETIQUETA - BLOCO AUTONOMOM BIVOLT, 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 8W	UN	7,00	40,3	1.047,80	1300,95	-	26,00	1.300,95
15.5		ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM ETIQUETA - BLOCO AUTONOMOM BIVOLT, 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 8W	UN	7,00	68,89	482,23	598,74	-	7,00	598,74
15.6	740615	TUBO PE AL PE, 1" - GASH EX	M	14,00	56,89	398,23	494,44	-	7,00	494,44
16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
16.1	848630	GUARDA-CORPO COM CORRIAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	24,10	96,23	2.319,14	2879,45	3.444,25	24,10	3.444,25
16.2	738922	RAMPAS - EM CONCRETO 12MPA TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	14,40	31,59	454,90	564,80	-	24,10	2.879,45
17		LIMPEZA E ARREMATOS FINAIS								
17.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	281,17	2,19	615,76	764,53	764,53	281,17	764,53
TOTAL COM BDI										
TOTAL SEM BDI										
						320.538,77				387.977,21


Siedi Gama Correa
 CREA-PR 24.857/D
 Eng. Civil



03/07/2017 15:14:20

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 210498
CNPJ 10.400.012/0001-67
Nome favorecido PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.301
Valor 18.550,38
Data transferência 03/07/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1CD8725B3430FDF2

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

03/07/2017 14:49:24

03/07/2017 15:14:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.