



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 2002 / 2017 Ordinário Data: 22/02/2017

Credor: 47312 W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1520 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25 Insc. Est.: ISENT0

Ag C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.036. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO JARDIM F
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE
Reduzido: 378
F. de Recurso: 31499 Gestao do SUS

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 8/2014

Data Licitação: 13/06/2014

Nº Contrato: 2014154/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	100.000,00	18.947,62	81.052,38

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM REGENCIA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Regência neste Município	18.947,62	18.947,62

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	18.947,62
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2003 / 2017 Ordinário Data: 22/02/2017 Página 1 / 1

Credor: 47312 W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1520 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.036. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO JARDIM F
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE
Reduzido: 377
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Nº Licitação:.....: 8/2014
Data Licitação.: 13/06/2014
Nº Contrato:....: 2014154/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
70.000,00

Saldo Anterior
70.000,00

Valor
2.518,86

Saldo Atual
67.481,14

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM REGENCIA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Regência neste Município	2.518,86	2.518,86

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.518,86

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25

17/03/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 47

Dt. Emissão: 22/02/2017

Autenticidade: 500934138

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00006842 CNPJ/CPF: 10.647.757/0001-25 Regime Fiscal: LUCRO REAL

Nome/Razão Social: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

Nome Fantasia: W & K CONSTRUÇÕES.

Endereço:

RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax: (44) 3232-5260

E-Mail: aabocca@gmail.com

Insc. Estadual:

90471989-73

CEP: 86.990-000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual: 000000000000

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tributos@marialva.pr.gov.br

CEP: 86.990-000

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO4120400 CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE:

Competência:

2/2017

A.R.T:

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

20142726909

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Nº Código da Obra:

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Incorporação:

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM.

Integra-se a Nota de Materiais NFe nº000.001.029 - Série 001

CEI: 51.224.89658/70

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM.	1,00	4.293,32000	0,00	4.293,32

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	128,80000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	3,50000	150,27000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
4.293,32	0,00	0,00	4.014,25	4.293,32

NFS-E Nº

47

Recebemos de W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29229/7

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

RECEBEMOS DE W E K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/02/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 17.173,16		NF-e Nº 000001029 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE W E K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425 0 - CENTRO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-4266 weaconstutora@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001029 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4117 0210 6477 5700 0125 5500 1000 0010 2910 0001 7837 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170029354106 22/02/2017 07:56:56		CNPJ 10.647.757/0001-25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047198973		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 22/02/2017	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTR		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:55:00	


FATURA					
PAGAMENTO					
PAGAMENTO À PRAZO					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,58	17.173,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.173,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
338											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3076	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/PINTURA, 80X210X3,5CM - ITEM 73910/5	44182000	041	5405	UND	4,4200	296,616000	1.311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/PINTURA, 90X210X3,5CM - ITEM 73910/10	44182000	041	5405	UND	4,4200	311,448000	1.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/PINTURA, 60X210X3,5CM - ITEM 73910/1	44182000	041	5405	UND	1,7000	303,299200	515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5465	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 - ITEM 73977/1	68109900	041	5405	M2	322,0700	17,491630	5.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7427	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO - ITEM 73907/6	68109900	041	5405	M2	322,0700	14,717300	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	LASTRO DE BRITA - ITEM 74164/4	25171000	041	5405	M2	16,1000	76,526700	1.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 - ITEM 73892/2	68109900	041	5405	M2	106,9500	22,106629	2.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE	C. 154-14
☒ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☐ PREGÃO	
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 08-14 DE 13/06/14	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. / Trib aprox R\$: 2.195,82 Federal e R\$: 2.775,77 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3	 Paulo Roberto Ungari Arquiteto / Urbanista CAU - A14059-7

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/02/2017 07:57:01 - ANA LUCIA


Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/O

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	51.224.89658/7.0
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.224.89658/7.0 W & K CONSTRUÇÕES CIVIS OBRA U B SAÚDE JD S PEDRO RUA LAZARO DENEDITO DE SOUZA MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	150,27
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	150,27
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

053-343312337-5

22/FEV/2017 HORA DE 09:54:25

LOT. 14.00117-4 TERM 057368

LOCALIDADE: MARIALVA

AG. VINCULADA: 1267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CÓDIGO PAGAMENTO : 2682

COMPETÊNCIA : 02/2017

IDENTIFICADOR : 512248965870

VALOR DO INSS : R\$ 150,27

VALOR OUTRAS ENTIDADES : R\$ 0,00

ATM/MULTA/JUROS : R\$ 0,00

TOTAL : R\$ 150,27

053-343312337-5

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA

Pagador: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

Nosso Número 14991700012202002-8

Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1

Tipo Cadastro	Ano	Dívida	SubDiv
9	00017685	2017	59 000

Parcela 1 / 1 Vencimento 10/03/2017

QUADRA: 0 LOTE: 0

(=) Valor Documento 128,80

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

Protocolo /

Em Às 08:21:22

REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CONFORME NOTA FISCAL 47 REF A CONTRATO 154/2014 UBS JD REGENCIA

CAIXA 104-0 10496.62321 71991.170045 01220.200206 1 70940000012880

Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO					PAGAMENTO VÁLIDO ATÉ: 10/03/2017	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45					Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1	
Data de Emissão 22/02/2017	Nº. do Doc.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 22/02/2017	Nosso Número 14991700012202002-8	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 128,80	
INSTRUÇÕES					Valor Principal: 128,80	
"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS"					(-) Desconto	
REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CONFORME NOTA FISCAL 47 REF A CONTRATO 154/2014 UBS JD REGENCIA					(-) Outras Deduc/Abat	
Pagador: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME - 10.647.757/0001-25					(+) Mora/Multa	
RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, Nº1520Bairro: CENTRO Complemento					(+) Outros Acres	
Cadastro: 00017685	Exercício 2017	Dívida 59	Subdiv 000	Parc 1	(=) VI. Cobrado 128,80	
QUADRA: 0	LOTE: 0					

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.



Ficha de Compensação Autenticação no verso

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

053-343312333-2

22/FEV/2017 HORA DE 09:53:03

LOT. 14.00117-4 TERM 057368

LOCALIDADE: MARIALVA

AG. VINCULADA: 1267

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 662327

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 10MAR2017

VALOR DO PAGAMENTO: 128,80

1049662321 71991170045

01220200206 1 70940000012880

053-343312333-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10490.00084 39848.704514 17020.198192 1 00000000051519	
Cedente / Beneficiário			CPF/CNPJ do Cedente / Beneficiário	Agência / Código do Cedente
TJ PARANA			77.821.841/0001-94	3984 / 398487000000008-7
Nº do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento	
040126700011702220	804511702019819-0		515,19	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
VARA: VARA CIVEL E ANEXOS				(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROCESSO: 00001119020158160113 N° GUIA:				(+) Mora/Multa/Juros
JURISDICIONADOS: W & K CONSTRUÇOES CIVIS LTDA / PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				(+) Outros Acréscimos
CONTA: 1267 040 01506681-3				(=) Valor Cobrado
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040126700011702220				
OBS: UBS JARDIM SAO PEDRO				
Sacado: W & K CONSTRUÇOES CIVIS LTDA				CPF/CNPJ: 10.647.757/0001-25
Sacador/Avalista:				UF: CEP:
				CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

053-343312336-7

22/FEV/2017 HORA DF 09:53:37

LOT. 14.00117-4 TERM 057368

LOCALIDADE: MARIALVA

AG. VINCULADA: 1267

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 22FEV2017

VALOR DO PAGAMENTO: 515,19

1049000084 39848704514

17020198192 1 00000000051519

053-343312336-7

VIA DO CLIENTE



Planilha de medição nº 13(2ª REPROGRAMADA)
Contrato nº 154/2014 - PMM - Firmado em 13/06/2014
Tomada de Preços nº 08/2014
LOCAL: JARDIM SÃO PEDRO-LOTE A.1. 02-
OBRAS: Construção da Unidade Básica de Saúde do Regência.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MED 13 - REPROGR. 2		MED ACUMUL.	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Serviços Preliminares	21.173,72	0,00%	0,00	100,00%	21.173,72
2.0	Movimento de Terra	3.361,97	0,00%	0,00	100,00%	3.361,97
3.0	Fundações e Estruturas	20.925,00	0,00%	0,00	100,00%	20.925,00
4.0	Concreto	89.293,87	0,00%	0,00	100,00%	89.293,88
5.0	Cintas e Vergas	704,41	0,00%	0,00	100,00%	704,41
6.0	Paredes/Painéis	54.634,10	0,00%	0,00	100,00%	54.634,10
7.0	Cobertura	40.562,14	0,00%	0,00	91,52%	37.123,67
8.0	Esquadrias/Ferragens e Vidros	57.121,15	7,01%	4.004,06	7,01%	4.004,06
9.0	Instalação Elétrica/Eletrificação e Iluminação Externa	30.849,57	0,00%	0,00	14,48%	4.466,90
10.0	Instalações Hidrosanitárias	40.270,71	0,00%	0,00	36,69%	14.774,98
11.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	2.603,77	0,00%	0,00	12,17%	316,96
12.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	53.902,03	0,00%	0,00	83,59%	45.057,01
13.0	Pisos	44.247,35	32,79%	14.507,04	32,79%	14.507,04
14.0	Pinturas	51.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15.0	Instalações Especiais	1.995,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	Águas Pluviais	6.451,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17.0	Serviços Complementares	12.251,85	24,12%	2.955,38	24,12%	2.955,38
18.0	Limpeza e Arremates Finais	678,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		532.169,14	4,03%	21.466,48	58,87%	313.299,08

18947,62 = R.
2518,86 = CP.
Custo Total em R\$ 532.169,14
Valor total da medição em R\$ 21.466,48
% da medição 4,03%
Valor total da medição acumulada em R\$ 313.299,08
% da medição acumulada em R\$ 58,87%
Data da medição: 17/02/2017

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7



Planilha de medição nº 13(2ª REPROGRAMADA)

Contrato nº 154/2014 - PMM - Firmado em 13/06/2014

Tomada de Preços nº 08/2014

LOCAL: JARDIM NOVO HORIZONTE-LOTE Área Institucional A.

OBRAS: Construção da Unidade Básica de Saúde da Vila Brasil.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MED 13- REPROGR. 2		MED ACUMUL.	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Serviços Preliminares	16.431,20	0,00%	0,00	100,00%	16.431,20
2.0	Movimento de Terra	1.624,08	0,00%	0,00	100,00%	1.624,08
3.0	Fundações e Estruturas	18.225,00	0,00%	0,00	100,00%	18.225,00
4.0	Concreto	93.460,91	0,00%	0,00	99,67%	93.153,31
5.0	Cintas e Vergas	1.149,74	0,00%	0,00	80,00%	919,78
6.0	Paredes/Painéis	34.836,22	0,00%	0,00	87,38%	30.441,51
7.0	Cobertura	39.581,14	0,00%	0,00	91,18%	36.090,58
8.0	Esquadrias/Ferragens e Vidros	50.921,03	0,00%	0,00	8,97%	4.570,16
9.0	Instalação Elétrica/Eletificação e Iluminação Externa	26.176,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.0	Instalações Hidrosanitárias	36.162,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	1.891,80	0,00%	0,00	16,01%	302,90
12.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	55.650,48	0,00%	0,00	70,28%	39.109,87
13.0	Pisos	37.412,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.0	Pinturas	41.182,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15.0	Instalações Especiais	1.995,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	Águas Pluviais	4.048,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17.0	Serviços Complementares	6.435,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18.0	Limpeza e Arremates Finais	630,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		467.815,88	0,00%	0,00	51,49%	240.868,39

Custo Total em R\$ 467.815,88

Valor total da medição em R\$ 0,00

% da medição 0,00%

Valor total da medição acumulada em R\$ 240.868,39

% da medição acumulada em R\$ 51,49%

Data da medição: 17/02/2017

Paulo Roberto Ungerli
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/J

Estado do Paraná

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Pago Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000

www.marialva.pr.gov.br

(44) 3232-8388

CNPJ - 76.282.680/0001-45

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

RUA LAZARO BENEDITO DE
ENDERECO SOUZA - DATA 10/2/REM - JD
SAO PEDRO

ÁREA 364,05 m²
BDI 28,49%

MUNICIPIO MARALVA-PR

DATA: 28/05/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO, REG. CREA: RS 39.1280

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	73822/2	LIMPEZA GERAL DA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.477,70	0,63	930,95	21.173,72	0,00	0,00%	1.477,70	930,95	100,00%
1.2	74210/1	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCEMENTO 4 MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CEMENTO E AREIA)	M2	30,00	185,00	5.550,00	0,00	0,00%	30,00	5.550,00	100,00%	
1.3	73960/1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA - HIDROMETRO 5,0MMxH=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.341,17	1.341,17	0,00	0,00%	1,00	1.341,17	100,00%	
1.4	74217/2	UBICAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA - HIDROMETRO 5,0MMxH=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	137,13	137,13	0,00	0,00%	1,00	137,13	100,00%	
1.5	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	272,54	1.635,24	0,00%	0,00%	6,00	1.635,24	100,00%	
1.6	74220/1	TAPALME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=5MM, COM PINTURA A GUAZ REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	312,00	28,00	8.736,00	0,00	0,00%	312,00	8.736,00	100,00%	
1.7	73992/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEJADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	364,05	7,81	2.843,23	0,00	0,00%	364,05	2.843,23	100,00%	
MOVIMENTO DE TERRA												
2.1	73995/10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	55,22	37,72	2.082,90	0,00	0,00%	55,22	2.082,90	100,00%	
2.2	5352/7	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	29,67	43,11	1.279,07	0,00	0,00%	29,67	1.279,07	100,00%	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS												
3.1	74156/1	ESTACA A TRADICIONADO D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA-20KG/MO, MOLDO IN LOCO	M	465,00	45,00	20.925,00	0,00	0,00%	465,00	20.925,00	100,00%	
CONCRETO												
4.1	565/1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/REAPROVEITAMENTO 5X	M2	285,42	28,06	8.008,89	0,00	0,00%	285,42	8.008,89	100,00%	
4.2	84218	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES, (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS	M2	252,49	36,33	9.172,91	0,00	0,00%	252,49	9.172,91	100,00%	
4.2 REPROG	84218	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES, (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS	M2	24,97	39,62	989,31	0,00	0,00%	24,97	989,31	100,00%	
4.3	73990/1	ARMADA AÇO CA-50 PT.0M3 DE CONCRETO	UN	46,83	520,00	24.350,87	0,00	0,00%	46,83	24.350,87	100,00%	
4.3 REPROG	73990/1	ARMADA AÇO CA-50 PT.0M3 DE CONCRETO	UN	4,63	567,06	2.626,28	0,00	0,00%	4,63	2.626,28	100,00%	
4.4	73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	46,83	384,40	18.000,91	0,00	0,00%	46,83	18.000,91	100,00%	
4.4 REPROG	73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	4,63	419,19	1.941,42	0,00	0,00%	4,63	1.941,42	100,00%	
4.5	74157/3	LANCAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	25,55	26,71	682,44	0,00	0,00%	25,55	682,44	100,00%	
4.6 REPROG	74157/3	LANCAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	23,58	629,77	14.840,00	0,00	0,00%	23,58	14.840,00	100,00%	
4.7	74202/1	LAE PRE-MOLDADA PROPRIO SOBRE CARGA 100KG/M2, VAGOS ATE 3,50M E=8CM, CALAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA-30CM, INTER-EXO 30CM, ESCORAMENTO (REPAR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	348,64	62,58	21.817,89	0,00	0,00%	348,64	21.817,89	100,00%	
4.8 REPROG	74202/2	LAE PRE-MOLDADA PROPRIO SOBRE CARGA 200KG/M2, VAGOS ATE 3,50M E=8CM, CALAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA-40CM, INTER-EXO 30CM, ESCORAMENTO (REPAR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	13,09	76,80	1.005,31	0,00	0,00%	13,09	1.005,31	100,00%	
CINTAS E VERGAS												
5						704,41	0,00			704,41	100,00%	
5.1	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA, PREPARO COM BETONEIRA, AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	46,10	15,28	704,41	0,00	0,00%	46,10	704,41	100,00%	
PAREDES/PAINÉIS												
6.1	73935/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), E=1CM	M2	1.174,18	42,00	49.315,35	54.634,10	0,00	0,00%	1.174,18	49.315,35	100,00%
6.1 REPROG	73935/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), E=1CM	M2	116,13	45,80	5.318,75	0,00	0,00%	116,13	5.318,75	100,00%	
COBERTURA												
7.1	73931/1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	356,99	49,38	17.628,17	40.562,14	0,00	0,00%	356,99	17.628,17	100,00%
7.2 REPROG	74088/1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA, ESPESURA 6MM, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	356,99	32,36	11.550,46	0,00	0,00%	356,99	11.550,46	100,00%	
7.3 REPROG	73744/1	CHAMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCEMENTO ESTRUTURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M	40,55	115,73	4.693,04	0,00	0,00%	40,55	4.693,04	100,00%	
7.4 REPROG	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	58,45	55,64	3.252,00	0,00	0,00%	58,45	3.252,00	100,00%	
7.5 REPROG	72107/0	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	82,05	28,99	2.378,26	0,00	0,00%	82,05	2.378,26	100,00%	
7.6 REPROG		DOMOS ACÍRILICO BRANCO 80X80cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	530,10	1.060,21	0,00	0,00%	2,00	1.060,21	100,00%	

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ÁREA 364,05 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

RUA LÁZARO BENEITO DE
ENDEREÇO SOUZA - DATA ALIQUÍDIA - JO
SÃO PEDRO

BDI: 28,49%

MUNICÍPIO MARIALVA-PR

DATA: 26/05/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA RS 39.128/0

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MEDICÃO				ACUMULADO			
							QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)
8		ESQUADRIAS FERRAGENS VIDROS				57.121,15								
8.1 REPROG	73910/5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADEUELA 2X, ALZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	13,00	370,77	4.820,01	4,42	4.804,06	34,00%	4,42	4.804,06	7,01%		
8.2 REPROG	73910/10	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADEUELA 2X, ALZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	13,00	370,77	4.820,01	4,42	1.638,80	34,00%	4,42	1.638,80	34,00%		
8.3 REPROG	73910/1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADEUELA 2X, ALZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	5,00	379,12	1.895,62	1,70	1.720,74	34,00%	1,70	1.720,74	34,00%		
8.4 REPROG	74071/1	PORTA DE ABIR EM ALUMINIO PARA VIDRO, COM GUARNICAO	M2	3,38	628,07	2.103,58	0,00	644,51	34,00%	1,70	644,51	34,00%		
8.5 REPROG	73937/2	PORTA DE ABIR EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	5,78	628,07	3.527,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
8.6 REPROG	73937/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,0X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.144,63	2.144,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
8.7 REPROG	73937/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.715,72	1.715,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
8.8 REPROG	74088/6	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	26,00	158,46	4.119,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
8.9 REPROG	74088/4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	2,00	208,05	416,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
8.10 REPROG	74089/1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	7,00	69,66	487,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
8.11 REPROG	84885/0	INTERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOCA E PUXADOR	UN	2,00	560,42	1.120,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
8.12 REPROG	72119/0	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM BAGUETE DE ALUMINIO	M2	44,62	419,84	18.733,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
8.13 REPROG	72119/0	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM BAGUETE DE ALUMINIO	M2	2,20	419,84	923,55	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
8.14 REPROG	72120/0	JANELA FIXA/ BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM BAGUETE DE ALUMINIO	M2	13,97	525,51	7.341,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
8.15 REPROG	72117	VIDRO USO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	3,38	122,79	412,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
8.16 REPROG	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	5,60	393,52	2.203,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9		INSTALACAO ELITRICA/ELITRIFICACAO E LUMINACAO EXTERNA				30.849,57								
9.1 REPROG	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELITRICA AEREA TRIFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	3.211,11	3.211,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.2 REPROG	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	11,92	357,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.3 REPROG	72334	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	23,73	118,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.4 REPROG	72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	14,66	161,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.5 REPROG	83540	TOUADA DE EMBUTIR 2P-1 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	67,00	14,99	1.004,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.6 REPROG	72339	TOUADA 3P-1 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	40,50	1.012,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.7 REPROG	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	191,00	7,14	1.364,27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.8	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	52,00	10,88	565,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.9 REPROG	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	42,00	11,86	498,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.10	72934	ESPELHO PLASTICO 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	191,00	4,01	765,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.10 REPROG	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00	1,90	2.280,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.11 REPROG	73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREFOR, COM RELATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	300,00	2,07	621,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.12 REPROG	74041/2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREFOR, COM RELATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	72,00	65,43	4.710,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.13 REPROG	74094/1	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE FLUORESCENTE COMPACTA	UN	12,00	49,90	598,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.14 REPROG	73980/8	CAPO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.880,00	26,94	50.647,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.15 REPROG	73980/9	CAPO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	680,00	3,27	2.223,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.16 REPROG	73960/10	CAPO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	5,90	885,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.17 REPROG	72251	CAPO DE COBRE N° 18MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	10,77	1.077,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.18 REPROG	68069	HASTE COMPREHEID 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	10,00	56,73	567,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.19 REPROG	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM C-4/F4 METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICA, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	333,62	333,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.20 REPROG	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	12,54	125,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.21 REPROG	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	66,89	334,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.22 REPROG	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	81,74	408,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.23 REPROG	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FLUO BRITA COM TAMPA	UN	4,00	189,57	758,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.24 REPROG	73337	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N° 4, 60X60X120CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELERAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	212,95	212,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.25 REPROG	72337	TOUADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELERAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	21,81	436,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.26 REPROG	83386	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	8,77	175,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.27 REPROG	72336	ESPELHO PLASTICO 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	7,25	145,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.28 REPROG	73768/10	CABO TELEFONICO COI-50/2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00	1,42	850,39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
9.29 REPROG	73768/3	CABO TELEFONICO COI-50/10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	5,55	1.110,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DATA: 28/05/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA: RS 39.128/20

RUA LÁZARO BENEITO DE
ENDERECO SOUZA - DAIJA A102-REM - JD
SAO PEDROÁREA: 364,05 m²
28,49%

MUNICÍPIO: MARIALVA-PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MÉDIA				ACUMULADO			
							QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)
10		INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS						40.270,71	0,00		15.358,92	40,63%		
10.1 REPROG	742181	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	151,57	151,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
10.2 REPROG	742172	HIDRÔMETRO 5,0MMAH D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	149,54	149,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
10.3 REPROG	741654	TUBO PVC ESGOTO FREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	37,08	2.224,80	0,00	0,00	0,00%	60,00	2.224,80	100,00%		
10.4 REPROG	741652	TUBO PVC ESGOTO FREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	33,39	1.001,70	0,00	0,00	0,00%	30,00	1.001,70	100,00%		
10.5 REPROG	741651	TUBO PVC ESGOTO J. FREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	19,63	2.944,50	0,00	0,00	0,00%	150,00	2.944,50	100,00%		
10.6 REPROG	750301	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	13,09	3.272,50	0,00	0,00	0,00%	250,00	3.272,50	100,00%		
10.7 REPROG	750302	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	24,07	1.444,20	0,00	0,00	0,00%	60,00	1.444,20	100,00%		
10.8 REPROG	737351	RESERV. DE FIBRO. CAP=1000L, GACESSÓRIOS	UN	2,00	527,80	1.055,60	0,00	0,00	0,00%	2,00	1.055,60	100,00%		
10.9 REPROG	727111	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	42,08	84,16	0,00	0,00	0,00%	2,00	84,16	100,00%		
10.10 REPROG	741761	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	82,62	991,44	0,00	0,00	0,00%	12,00	991,44	100,00%		
10.11 REPROG	851190	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	76,15	76,15	0,00	0,00	0,00%	1,00	76,15	100,00%		
10.12 REPROG	705112	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 400MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	136,42	545,68	0,00	0,00	0,00%	4,00	545,68	100,00%		
10.13 REPROG	741041	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO O MACIÇO 60X60X90CM, REVESTIDA INTERNA COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM. COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN	6,00	174,71	1.048,26	0,00	0,00	0,00%	6,00	1.048,26	100,00%		
10.14 REPROG	741871	FOSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUDO O MACIÇO 100X100X1,40M, 1,500 UTROS, REVESTIDA INTERNA COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPRESSURA 0,3MM.	UN	1,00	1.349,40	1.349,40	0,00	0,00	0,00%	1,00	1.349,40	100,00%		
10.15 REPROG	741982	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUDO O MACIÇO 100X100X1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPRESSURA 10CM	UN	1,00	2.214,25	2.214,25	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.214,25	100,00%		
10.16 REPROG	407177	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50CM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	39,28	982,00	0,00	0,00	0,00%	25,00	982,00	100,00%		
10.17 REPROG	6021	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAUSO, ARQUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	233,39	1.633,73	0,00	0,00	0,00%	7,00	1.633,73	100,00%		
10.18 REPROG	40729	VALVULA DESCARGA 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	239,89	1.679,23	0,00	0,00	0,00%	7,00	1.679,23	100,00%		
10.19 REPROG	742301	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	25,17	176,19	0,00	0,00	0,00%	7,00	176,19	100,00%		
10.20 REPROG	889430	VALVULO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC	UN	16,00	142,53	2.280,48	0,00	0,00	0,00%	16,00	2.280,48	100,00%		
10.21 REPROG	889360	CUBA DE EMBUIR DE AÇO INOX/DAVEL, MEDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2013	UN	8,00	225,98	1.807,84	0,00	0,00	0,00%	8,00	1.807,84	100,00%		
10.22 REPROG	889200	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2013 P	UN	1,00	356,53	356,53	0,00	0,00	0,00%	1,00	356,53	100,00%		
10.23 REPROG	8535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00%	1,00	61,40	100,00%		
10.24 REPROG	889900	BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,30	306,23	8.360,08	0,00	0,00	0,00%	27,30	8.360,08	100,00%		
10.25 REPROG	889120	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PLÁTICA DE COZINHA, PADRÃO MIOIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	51,70	517,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	517,00	100,00%		
10.26 REPROG	889140	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO MIOIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	32,56	130,24	0,00	0,00	0,00%	4,00	130,24	100,00%		
10.27 REPROG	889360	LAVATÓRIO EM AÇO INOX, CONFORME RDC 50, 1,00mm	UN	2,00	1.866,48	3.732,96	0,00	0,00	0,00%	2,00	3.732,96	100,00%		
11		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS						2.603,77	0,00		315,95	12,13%		
11.1	741061	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMAS	M2	42,01	7,29	306,25	0,00	0,00	0,00%	42,01	306,25	100,00%		
11.2 REPROG	737531	INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA E 9MM	M2	31,89	72,39	2.296,94	0,00	0,00	0,00%	31,89	2.296,94	100,00%		
12		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES						53.907,03	0,00		45.052,35	83,54%		
12.1 REPROG	5974	CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPRESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	1.280,30	4,85	6.261,47	0,00	0,00	0,00%	1.280,30	6.261,47	100,00%		
12.2 REPROG	5975	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPRESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	361,73	5,98	2.161,58	0,00	0,00	0,00%	361,73	2.161,58	100,00%		
12.3 REPROG	5982	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPRESSURA 1,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	361,73	19,57	7.080,67	0,00	0,00	0,00%	361,73	7.080,67	100,00%		
12.4 REPROG	739279	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPRESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.280,30	22,90	29.548,52	0,00	0,00	0,00%	1.280,30	29.548,52	100,00%		
12.5 REPROG	739121	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRÃO MIOIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E RELUTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	245,10	36,11	8.849,56	0,00	0,00	0,00%	245,10	8.849,56	100,00%		
13		PISOS						44.247,35	0,00		14.507,04	32,78%		
13.1 REPROG	841810	PISO EM GRANULITE BRANCO, MARMORITE OU GRANULITE ESPRESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	322,07	56,71	18.263,30	0,00	0,00	0,00%	322,07	18.263,30	100,00%		
13.2 REPROG	738501	RODAPÊ EM MARMORITE BRANCO, ALTURA 10CM	M	430,10	23,15	9.957,38	0,00	0,00	0,00%	430,10	9.957,38	100,00%		
13.3 REPROG	741921	SOLERA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	19,05	79,77	1.519,62	0,00	0,00	0,00%	19,05	1.519,62	100,00%		
13.4 REPROG	739771	REGULARIZAÇÃO DE PISOABRASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPRESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	322,07	21,86	7.041,91	0,00	0,00	0,00%	322,07	7.041,91	100,00%		
13.5 REPROG	739076	LASTRO DE CONCRETO, ESPRESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	322,07	18,40	5.925,04	0,00	0,00	0,00%	322,07	5.925,04	100,00%		
13.6 REPROG	741644	LASTRO DE BRITA	M3	16,10	95,66	1.540,10	0,00	0,00	0,00%	16,10	1.540,10	100,00%		

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

RUA LAZARO BENEDITO DE
ENDERECO SOUZA - DATA A1 02-REV - JD
SÃO PEDRO

ÁREA 364,05 m²
BDI: 28,43%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR

DATA: 26/05/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO, REG. CREA: RS 39.128/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO				ACUMULADO			
							QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%		%
14		PINTURAS												
14.1 REPROG	737461	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	360,46	20,01	11.815,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
14.2 REPROG	739542	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAS	M2	1.406,93	11,73	16.508,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
14.3 REPROG	741341	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	1.406,93	8,58	12.074,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
14.4 REPROG	742331	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO	M2	1.997,39	4,61	9.213,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
14.5 REPROG	737391	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	105,42	14,50	1.528,98	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
15		INSTALAÇÕES ESPECIAIS												
15.1 REPROG	737511	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUINCO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	122,69	245,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
15.2 REPROG	729540	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	448,45	448,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
15.3 REPROG	737512	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA - COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	138,68	138,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
15.4 REPROG	739161	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA 14X18, 12X18CM	UN	15,00	56,95	854,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
15.5 REPROG		ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - LAMPADAS FLUORESCENTES OU LED, BATERIA 12V-127V	UN	4,00	76,98	307,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
16		ÁGUAS PLUVIAIS												
16.1 REPROG	741662	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	37,08	2.002,16	0,00	0,00	0,00%	54,00	2.002,16	88,96%		
16.2 REPROG	741661	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	52,34	3.140,64	0,00	0,00	0,00%	60,00	3.140,64	100,00%		
16.3 REPROG	722960	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00	149,22	596,90	0,00	0,00	0,00%	4,00	596,90	100,00%		
16.4 REPROG	836230	GRELHA DE FERRO FUNDO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	1,00	712,04	712,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
17.1 REPROG	U85001	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO INOX 60CM	UN	4,00	240,02	960,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
17.2 REPROG	868960	ESQUAD. DE GRANTO MANEIO POLDO PARA QUICHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,40	263,64	632,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
17.3 REPROG	741031	ESQUAD. TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA 50 12,5 - INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	5,10	63,34	323,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
17.4 REPROG	737642	PAINTELAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESURA 8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA	UN	1,00	1.093,86	1.093,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
17.5 REPROG		COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	M2	79,06	79,52	6.286,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
17.6 REPROG	738922	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESURA 5CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	106,95	27,63	2.955,38	106,95	2.955,38	100,00%	106,95	2.955,38	100,00%		
18		LMPEZA E ARREMATAS FINAS												
18.1 REPROG	9537	LMPEZA FINAL DA OBRA	M2	364,05	1,86	678,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
TOTAL						532.169,14		21.466,48			320.628,05			

Marialva - Pr, 16 de fevereiro de 2017.

W & K Construções Cíveis Ltda - EPP

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 6240113

CNPJ 08.531.904/0001-55
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 31.707
Valor 2.518,86
Data transferência 17/03/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FE4848B59F684251

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

17/03/2017 15:23:23

17/03/2017 15:45:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 01/03/2017
TERMINAL:8503

HORA: 16:52:02
NSU:000688

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1267
TED - PAG0108/STRO008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1267-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00624011-3

NOME: FMS MARIALVA FNSBLINV
CPF ou CNPJ: 08.531.904/0001-55

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AG: 4340 CONTA-DV: 00000013966-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: W E K CONSTRUcoes CIVIS
CPF ou CNPJ: 10.647.757/0001-25

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

MOT. DECRETO 7.507/11: PGTO FORNECEDOR

VALOR DA TED : 21.466,48

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 21.466,48

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br