



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12312 / 2017 Ordinário Data: 30/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 47312 W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1520 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 13966-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tomada de Preço
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.036. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO JARDIM			Nº Licitação.....: 8/2014
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			Nº NAD.....: 12522
Reduzido: 377			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303			
Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE			
Dotação Inicial 70.000,00	Saldo Anterior 37.000,77	Valor 19.017,61	Saldo Atual 17.983,16

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no jardim Regência

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Regência neste Município	19.017,61	19.017,61

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.017,61
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25

PNH 101 0711701780004636000027P6 000019.017,61-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 62

Dt. Emissão: 01/11/2017

Autenticidade: 468824360

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00006842 CNPJ/CPF: 10.647.757/0001-25 Regime Fiscal: LUCRO REAL

Nome/Razão Social: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

Nome Fantasia: W & K CONSTRUÇÕES.

Endereço:

RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 3232-5260

E-Mail: aabocca@gmail.com

Insc. Estadual:

90471989-73

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual: 000000000000

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO4120400 CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

Competência:

11/2017

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

A.R.T.:

20142726909

Nº Codigo da Obra:

Incorporação:

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. Integra-se a Nota de Materiais NFe nº 000.001.043 - Série 001. CEI: 51.224.89658/70

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. Integra-se a Nota de Materiais NFe nº 00	1,00	3.803,53000	0,00	3.803,53

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	114,11000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	3,50000	133,12000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
3.803,53	0,00	0,00	3.556,30	3.803,53

NFS-E Nº

62

Recebemos de W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D

RECEBEMOS DE W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/11/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 15.214,08

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001043
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP
 RUA ATILIO FERRI - 111 SALA 01
 - CENTRO - CEP:86990-000 -
 MARIALVA - PR
 TEL: (44)3232-4691
 weaconstutora@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001043 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4117 1110 6477 5700 0125 5500 1000 0010 4310 0001 8009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170179135582 01/11/2017 11:55:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA COM ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9047198973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 10.647.757/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTR

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

01/11/2017

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/11/2017

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:45:00

FONE / FAX

(44)3232-8383

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,28	15.214,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

280

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

280

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7315	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA FORN E INST - ITEM 86936/0	73241000	041	5405	UN	8,0000	180,784000	1.446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO FORN E INST - ITEM 86890/0	00000000	041	5405	M	27,3000	244,984000	6.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM - ITEM 73912/1	69010000	041	5405	M2	245,1000	28,885150	7.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 154

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 08 DE 13/06/14

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. / Trib aprox R\$: 1.300,38 Federal e R\$: 1.109,90 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

Paulo Roberto Ungari
 Arquiteto / Urbanista
 CAU-14059-7

Cassio M. Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA PR 29228/7

ATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2017 11:55:18 - ANA LUCIA



Guia para Depósito Justiça Estadual

Para obtenção ID Depósito Acesse:

www.caixa.gov.br

Agência / Operação / Conta

1267 040 01506681-3

ID Depósito

040126700031711011

Tribunal / UF

TJ PARANA/PR

Município

MARIALVA

Vara

VARA CIVEL E ANEXOS

Ação de Natureza

(1) 1 - Tributária 2 - Não Tributária

Ação Tributária

(2) 1 - Estadual 2 - Municipal

Processo

0000111.90.2015.8.16.0113

Tipo de Ação/processo

ADMINISTRATIVA

Nome do Autor

W & K CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

CPF/CNPJ

10.647.757/0001-25

Nome do Réu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Nome do Depositante

W & K CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

CPF/CNPJ

10.647.757/0001-25

Número da Guia

Data de Emissão

01/11/2017

Depósito em

() 1 - Dinheiro 2 - Cheque

Valor do Depósito

R\$ 456,42

Autenticação mecânica do depósito

CEF12670111170820040000481

456,42RD1105

CAIXA**CAIXA**

104-0 10496.62321 71991.170045 10604.100239 7 73690000011411

Pagador: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS
LTDA - ME

Nosso Número

14991700106041002-0

Agência/Código Cedente

1267 / 662327-1

Tipo Cadastro Ano Dívida SubDiv
9 00017685 2017 59 008Parcela Vencimento
1 / 1 10/12/2017

QUADRA: 0 LOTE: 0

(=) Valor Documento 114,11

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Protocolo /

Em Às 14:03:52

REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA,
CONFORME NF 62 EMITIDA EM 01/11/2017.Descrição do
Imposto ou Taxa: ISS FIXO

Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45

Data de Emissão
01/11/2017

Nº.do Doc.

Espécie Doc.
DMAceite
NData de Proc.
01/11/2017

Uso do Banco

Carteira
01Espécie
R\$

Quantidade

Valor

INSTRUÇÕES

"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS"

Valor Principal: 114,11

REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA,
CONFORME NF 62 EMITIDA EM 01/11/2017.

Pagador: MENEGUETTI & COVISSI LTDA.

RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, Nº1520Bairro: CENTRO Complemento

Cadastro: 00017685

QUADRA: 0

LOTE: 0

Exercício Dívida Subdiv Parc
2017 59 008 1

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

PAGAMENTO
VÁLIDO ATÉ: 10/12/2017

Agência/Código Cedente

1267 / 662327-1

Nosso Número
14991700106041002-0

(=) Valor do Documento

114,11

(-) Desconto

(-) Outras Deduc/Abat

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acres

(=) Vl. Cobrado

114,11

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

305-579798712-7

01/NOV/2017

HORA DF 15:37:47

LOT. 14.00117-4

TERM 057368

LOCALIDADE: MARIALVA

AG. VINCULADA: 1267

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 662327

NOSSE NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 10DEZ2017

VALOR DO PAGAMENTO: 114,11

1049662321 71991170045
10604100239 7 73690000011411

305-579798712-7

VIA DO CLIENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4. COMPETÊNCIA	11/2017
		5. IDENTIFICADOR	51.224.89658/70
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS 1425 MARIALVA - PR 3232-4266 MARIALVA PR 86.990.000		6. VALOR DO INSS	133,12
		7.	-
		8.	-
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
		10. ATM, MULTA E JUROS	-
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	20/12/2017	11. TOTAL	133,12
0		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

305-579798710-0

01/NOV/2017 HORA DF 15:37:18

LOT. 14.00117-4 TERM 057368

LOCALIDADE: MARIALVA

AG. VINCULADA: 1267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CÓDIGO PAGAMENTO : 2682

COMPETÊNCIA : 11/2017

IDENTIFICADOR : 512248965870

VALOR DO INSS : R\$ 133,12

VALOR OUTRAS ENTIDADES : R\$ 0,00

ATM/MULTA/JUROS : R\$ 0,00

TOTAL : R\$ 133,12

CAIXA Loterias



Paulo Roberto Ungari
Arquiteto Urbanista
CAU - A14059-7

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D

Custo Total em R\$ 532.169,14
Valor total da medição em R\$ 19.017,61
% da medição 3,57%
Valor total da medição acumulada em R\$ 431.849,89
% da medição acumulada em R\$ 81,15%
Data da medição: 24/10/2017

Planilha de medição nº 21(2ª REPROGRAMADA)
Contrato nº 154/2014 - PMM - Firmado em 13/06/2014
Tomada de Preços nº 08/2014
LOCAL: JARDIM SÃO PEDRO-LOTE A.I. 02-
OBRAS: Construção da Unidade Básica de Saúde do Regência.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MED 21- REPROGR.2		MED ACUMUL.	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Serviços Preliminares	21.173,72	0,00%	0,00	100,00%	21.173,72
2.0	Movimento de Terra	3.361,97	0,00%	0,00	100,00%	3.361,97
3.0	Fundações e Estruturas	20.925,00	0,00%	0,00	100,00%	20.925,00
4.0	Concreto	89.293,87	0,00%	0,00	100,00%	89.293,87
5.0	Cintas e Vergas	704,41	0,00%	0,00	100,00%	704,41
6.0	Paredes/Painéis	54.634,10	0,00%	0,00	100,00%	54.634,10
7.0	Cobertura	40.562,14	0,00%	0,00	91,52%	37.123,67
8.0	Esquadrias/Ferragens e Vidros	57.121,15	0,00%	0,00	73,74%	42.121,18
9.0	Instalação Elétrica/Eletrificação e Iluminação Externa	30.849,57	0,00%	0,00	14,48%	4.466,90
10.0	Instalações Hidrosanitárias	40.270,71	25,25%	10.167,92	77,18%	31.082,49
11.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	2.603,77	0,00%	0,00	12,17%	316,96
12.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	53.902,03	16,42%	8.849,69	100,00%	53.902,03
13.0	Pisos	44.247,35	0,00%	0,00	96,64%	42.760,32
14.0	Pinturas	51.141,28	0,00%	0,00	41,63%	21.288,19
15.0	Instalações Especiais	1.995,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	Águas Pluviais	6.451,74	0,00%	0,00	88,96%	5.739,70
17.0	Serviços Complementares	12.251,85	0,00%	0,00	24,12%	2.955,38
18.0	Limpeza e Arremates Finais	678,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		532.169,14	3,57%	19.017,61	81,15%	431.849,89



Pago Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000

Planilha de medição nº 21(2ª REPROGRAMADA)

Contrato nº 154/2014 - PMM - Firmado em 13/06/2014

Tomada de Preços nº 08/2014

LOCAL: JARDIM NOVO HORIZONTE-LOTE Área Institucional A.

OBRAS: Construção da Unidade Básica de Saúde da Vila Brasil.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MED 21- REPROGR. 2		MED ACUMUL	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Serviços Preliminares					
2.0	Movimento de Terra	16.431,20	0,00%	0,00	100,00%	16.431,20
3.0	Fundações e Estruturas	1.624,08	0,00%	0,00	100,00%	1.624,08
4.0	Concreto	18.225,00	0,00%	0,00	100,00%	18.225,00
5.0	Cintas e Vergas	93.460,91	0,00%	0,00	100,00%	93.460,91
6.0	Paredes/Painéis	1.149,74	0,00%	0,00	100,00%	1.149,74
7.0	Cobertura	34.836,22	0,00%	0,00	100,00%	34.836,22
8.0	Esquadrias/Ferragens e Vidros	39.581,14	0,00%	0,00	100,00%	39.581,14
9.0	Instalação Elétrica/Eletrificação e Iluminação Externa	50.921,03	0,00%	0,00	100,00%	50.921,03
10.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	26.176,55	0,00%	0,00	100,00%	26.176,55
11.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	1.891,80	0,00%	0,00	100,00%	1.891,80
12.0	Pisos	55.650,48	0,00%	0,00	100,00%	55.650,48
13.0	Pinturas	37.412,51	0,00%	0,00	100,00%	37.412,51
14.0	Instalações Especiais	41.182,96	0,00%	0,00	100,00%	41.182,96
15.0	Águas Pluviais	1.995,62	0,00%	0,00	100,00%	1.995,62
16.0	Serviços Complementares	4.048,48	0,00%	0,00	100,00%	4.048,48
17.0	Limpeza e Arremates Finais	6.435,53	0,00%	0,00	100,00%	6.435,53
18.0	TOTAL	467.815,88	0,00%	0,00	100,00%	467.815,88

Custo Total em R\$ 467.815,88

Valor total da medição em R\$ 0,00

% da medição 0,00%

Valor total da medição acumulada em R\$ 367.246,36

% da medição acumulada em R\$ 78,50%

Data da medição: 24/10/2017

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto e Urbanista
CAU - A14059-7

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA - PR 29228/D

Estado do Paraná

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

DATA: 26/05/2014

RUA LAZARO BENEDITO DE
ENDERECO SOUZA - DATA 102-REM - JD
SAO PEDROÁREA: 364,05 m²
BDI: 28,49%

MUNICIPIO: MARALVA, PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREB: RS 39.128/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	738222	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONVELADORA (CIMENTO E AREIA)	M2	1.477,70	0,63	930,95	0,00	0,00	0,00%	1.477,70	21.173,72	100,00%
1.2	742101	INSTALAÇÃO DE BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE ARGAMASSA TRAÇO 1:6	M2	30,00	185,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00%	30,00	5.550,00	100,00%
1.3	738601	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PONTA OBRA - OBRAS-CHAVE 100A, CARGA 30VA, 20CV EXCL. FORN	UN	1,00	1.341,17	1.341,17	0,00	0,00	0,00%	1,00	1.341,17	100,00%
1.4	742172	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 5,00MM, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00%	1,00	137,13	100,00%
1.5	742091	PLAQUE DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 5,00MM, COM PINTURA A GEL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	6,00	272,54	1.635,24	0,00	0,00	0,00%	6,00	1.635,24	100,00%
1.6	742091	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	312,00	28,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00%	312,00	8.736,00	100,00%
1.7	739621	REAPROVEITAMENTO	M2	364,05	7,81	2.843,23	0,00	0,00	0,00%	364,05	2.843,23	100,00%
2		MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	7396510	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	55,22	37,72	2.082,90	0,00	0,00	0,00%	55,22	2.082,90	100,00%
2.2	53527	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	29,67	43,11	1.279,07	0,00	0,00	0,00%	29,67	1.279,07	100,00%
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS										
3.1	741561	ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA-20KG ACOM3 MOLD IN LOCO	M	465,00	45,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00%	465,00	20.925,00	100,00%
4		CONCRETO										
4.1	5551	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	285,42	28,06	8.008,89	0,00	0,00	0,00%	285,42	8.008,89	100,00%
4.2	84218	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS	M2	252,49	36,33	9.172,91	0,00	0,00	0,00%	252,49	9.172,91	100,00%
4.3	739601	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS	M2	24,97	39,62	989,31	0,00	0,00	0,00%	24,97	989,31	100,00%
4.3	739601	ARMACAO ACO CA-50 P/10M3 DE CONCRETO	UN	46,83	520,00	24.350,87	0,00	0,00	0,00%	46,83	24.350,87	100,00%
4.4	739722	CONCRETO FCK=20MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	4,63	567,06	2.626,28	0,00	0,00	0,00%	4,63	2.626,28	100,00%
4.4	739722	CONCRETO FCK=20MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	46,83	364,40	18.000,91	0,00	0,00	0,00%	46,83	18.000,91	100,00%
4.5	741574	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	4,63	419,19	1.941,42	0,00	0,00	0,00%	4,63	1.941,42	100,00%
4.6	741573	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	25,55	26,71	682,44	0,00	0,00	0,00%	25,55	682,44	100,00%
4.7	742021	LAJE PRE-MOLDADA PRISO, SOBRE CARGA 20KG/M2, VASOS ATÉ 3,50ME-8CM, CLAUJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER- EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (PREPAR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	2,33	28,13	67,87	0,00	0,00	0,00%	2,33	67,87	100,00%
4.8	742022	LAJE PRE-MOLDADA PRISO, SOBRE CARGA 20KG/M2, VASOS ATÉ 3,50ME-8CM, CLAUJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER- EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (PREPAR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	348,64	62,58	21.817,89	0,00	0,00	0,00%	348,64	21.817,89	100,00%
5		CINTAS E VERGAS										
5.1	742001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CABO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	46,10	15,28	704,41	0,00	0,00	0,00%	46,10	704,41	100,00%
6		PARADES/PAINÉIS										
6.1	739351	ALVENARIA EM TULO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	1.174,18	42,00	49.315,35	0,00	0,00	0,00%	1.174,18	49.315,35	100,00%
6.1	739351	ALVENARIA EM TULO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	116,13	45,80	5.318,75	0,00	0,00	0,00%	116,13	5.318,75	100,00%
7		COBERTURA										
7.1	739311	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	356,99	49,38	17.628,17	0,00	0,00	0,00%	356,99	17.628,17	100,00%
7.2	740841	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	356,99	32,36	11.550,46	0,00	0,00	0,00%	356,99	11.550,46	100,00%
7.3	731441	CIMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M	40,55	115,73	4.693,04	0,00	0,00	0,00%	40,55	4.693,04	100,00%
7.4	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	58,45	55,64	3.252,00	0,00	0,00	0,00%	58,45	3.252,00	100,00%
7.5	721070	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	82,05	26,99	2.213,26	0,00	0,00	0,00%	82,05	2.213,26	100,00%
7.6	721070	DOMOS ACRILICO BRANCO 80X80cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	530,10	1.060,21	0,00	0,00	0,00%	2,00	1.060,21	100,00%

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ÁREA: 364,05 m²

RUA LAZARO BENEDITO DE
ENDEREÇO: SOUZA, DATA 02/02/2014 - JO
SÃO PEDRO

BDI: 28,49%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA-PR

DATA: 28/05/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CRE: RS 39128/0

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MÉDIAÇÃO		ACUMULADO			
							QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
8		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				57.121,15						
8.1 REPROG	73910/5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADIELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	13,00	370,77	4.820,01	0,00	0,00%		4,42	42.121,18	73,74%
8.2 REPROG	73910/10	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSIVE ADIELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	13,00	389,31	5.061,01	0,00	0,00%		4,42	1.638,80	34,00%
8.3 REPROG	73910/17	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADIELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	5,00	379,12	1.895,62	0,00	0,00%		1,70	1.720,74	34,00%
8.4 REPROG	74071/2	PORTA DE ABRIIR, EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO	M2	3,36	626,07	2.103,58	0,00	0,00%		3,38	644,51	34,00%
8.5 REPROG	74071/2	PORTA DE ABRIIR, EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO	M2	5,76	626,07	3.621,35	0,00	0,00%		3,38	2.103,58	100,00%
8.6 REPROG	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,0X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.144,63	2.144,63	0,00	0,00%		5,76	3.621,35	100,00%
8.7 REPROG	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.715,72	1.715,72	0,00	0,00%		1,00	2.144,63	100,00%
8.8 REPROG	74068/6	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	28,00	158,46	4.419,97	0,00	0,00%		1,00	1.715,72	100,00%
8.9 REPROG	74068/4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE	UN	2,00	208,05	416,09	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
8.10 REPROG	74069/7	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	7,00	69,66	487,63	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
8.11 REPROG	84889/0	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADILHAS SUPERIOR E	UN	2,00	560,42	1.120,84	0,00	0,00%		2,00	1.120,84	100,00%
8.12 REPROG	72119/0	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM BAQUETE DE ALUMINIO	M2	44,62	419,84	18.733,37	0,00	0,00%		44,62	18.733,37	100,00%
8.13 REPROG	72119/0	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM BAQUETE DE ALUMINIO	M2	2,20	419,84	923,65	0,00	0,00%		2,20	923,65	100,00%
8.14 REPROG	72120/0	JANELA FIXA / BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM BAQUETE DE ALUMINIO	M2	13,97	525,51	7.341,40	0,00	0,00%		13,97	7.341,40	100,00%
8.15 REPROG	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	3,36	122,79	412,58	0,00	0,00%		3,36	412,58	100,00%
8.16 REPROG	74125/2	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM MOLDEIRA EM ALUMINIO E COMPENSADO 8MM PLASTIFICADO COLADO	M2	5,60	393,52	2.203,70	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9		INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA				30.849,57	0,00	0,00%		4.466,90	14,48%	
9.1 REPROG	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA	UN	1,00	3.211,11	3.211,11	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.2 REPROG	72331	INTERUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	11,92	357,57	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.3 REPROG	72332	INTERUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	23,73	118,65	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.4 REPROG	72334	INTERUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	14,66	161,22	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.5 REPROG	83540	TOMADA DE EMBUTIR 3P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	67,00	14,99	1.004,62	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.6 REPROG	72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	40,50	1.012,53	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.7 REPROG	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	191,00	7,14	1.364,27	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.8	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	52,00	10,88	565,77	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.9 REPROG	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	42,00	11,86	498,12	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.10 REPROG	72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	191,00	4,01	766,49	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.10 REPROG	72934	ELÉTRICO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.200,00	1,90	2.280,00	0,00	0,00%		1.200,00	2.280,00	100,00%
9.11 REPROG	73653/6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREFOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	2,07	621,00	0,00	0,00%		300,00	621,00	100,00%
9.12 REPROG	74041/2	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LETOSOPAL-FONERBOCAL LÂMPADA 100W	UN	72,00	65,43	4.710,96	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.13 REPROG	74094/1	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	12,00	49,90	598,82	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.14 REPROG	73860/8	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.800,00	2,18	3.924,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.15 REPROG	73860/10	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00	3,27	1.962,90	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.16 REPROG	73860/10	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	5,90	884,94	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.17 REPROG	72251	CAIXA DE COBRE NO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	10,77	1.077,41	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.18 REPROG	68099	HASTE COOPERTEID 58" X 3,0MM COM CONECTOR	UN	10,00	56,73	567,28	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.19 REPROG	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS	UN	1,00	333,62	333,62	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.20 REPROG	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	12,54	125,41	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.21 REPROG	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	66,89	334,45	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.22 REPROG	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	81,74	408,72	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.23 REPROG	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FLUIDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00	189,57	758,29	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.24 REPROG	83389	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO	UN	1,00	212,95	212,95	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.25 REPROG	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	21,81	436,20	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.26 REPROG	83386	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	8,77	175,35	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.27 REPROG	72336	ESPELHO PLÁSTICO 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	7,25	145,04	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.28 REPROG	73768/10	CAIXA TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00	1,42	850,59	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9.29 REPROG	73768/3	CAIXA TELEFÔNICO CCI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	5,55	1.110,13	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ÁREA: 364,05 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

RUA LAZARO BENEDITO DE
SOUZA - DATA 02-REM - JD
SÃO PEDRO

BOL: 28.49%

DATA: 26/05/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA. RS 39.128/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREB: R\$ 39,1280									
ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
10									
10.1 REPROG	742181	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	151,57	151,57	0,00	10,167,92	0,00%
10.2 REPROG	742172	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	149,54	149,54	0,00	0,00	0,00%
10.3 REPROG	741654	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	37,08	2.224,80	0,00	0,00	0,00%
10.4 REPROG	741652	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	33,39	1.001,70	0,00	0,00	0,00%
10.5 REPROG	741651	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	19,63	2.944,50	0,00	0,00	0,00%
10.6 REPROG	750307	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	13,09	3.272,50	0,00	0,00	0,00%
10.7 REPROG	750302	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	24,07	1.444,20	0,00	0,00	0,00%
10.8 REPROG	737351	RESERV. DE FIBROG. CAP=1000L, C/ACESSÓRIOS	UN	2,00	527,80	1.055,60	0,00	0,00	0,00%
10.9 REPROG	727111	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	42,08	84,16	0,00	0,00	0,00%
10.10 REPROG	741781	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	82,62	991,44	0,00	0,00	0,00%
10.11 REPROG	851190	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	76,15	76,15	0,00	0,00	0,00%
10.12 REPROG	740512	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 400MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	136,42	545,68	0,00	0,00	0,00%
10.13 REPROG	741041	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TUBO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TACO 1/4" E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa	UN	6,00	174,71	1.048,26	0,00	0,00	0,00%
10.14 REPROG	741971	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,80X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	1,00	1.349,40	1.349,40	0,00	0,00	0,00%
10.15 REPROG	741982	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UN	1,00	2.214,25	2.214,25	0,00	0,00	0,00%
10.16 REPROG	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	39,28	982,00	0,00	0,00	0,00%
10.17 REPROG	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRIELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	233,39	1.633,73	0,00	0,00	0,00%
10.18 REPROG	40729	VALVULA DESCARGA 1,1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	239,99	1.679,93	0,00	0,00	0,00%
10.19 REPROG	742301	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	25,17	176,19	0,00	0,00	0,00%
10.20 REPROG	869430	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSÃO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -	UN	16,00	142,53	2.280,48	0,00	0,00	0,00%
10.21 REPROG	869360	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX/MOVIDEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122013	UN	8,00	225,98	1.807,94	0,00	0,00	0,00%
10.22 REPROG	869200	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122013 P	UN	1,00	356,53	356,53	0,00	0,00	0,00%
10.23 REPROG	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,30	306,23	8.360,08	0,00	0,00	0,00%
10.24 REPROG	869900	BANHEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	51,70	517,00	0,00	0,00	0,00%
10.25 REPROG	869120	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" - PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	32,56	130,24	0,00	0,00	0,00%
10.26 REPROG	869140	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1.866,48	3.732,96	0,00	0,00	0,00%
10.27 REPROG	869360	LAVATÓRIO EM AÇO INOX, CONFORME RDC 50, 1,00m	UN	2,00	1.866,48	3.732,96	0,00	0,00	0,00%
11									
11.1	741081	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	42,01	7,29	306,25	0,00	0,00	0,00%
11.2 REPROG	737531	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANUA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSO ASFALTICA, E=3MM	M2	31,89	72,39	2.296,94	0,00	0,00	0,00%
12									
12.1 REPROG	5974	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	1.290,30	4,85	6.261,47	0,00	0,00	0,00%
12.2 REPROG	5975	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	361,73	5,98	2.161,68	0,00	0,00	0,00%
12.3 REPROG	5982	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	361,73	19,57	7.080,67	0,00	0,00	0,00%
12.4 REPROG	739279	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.290,30	22,90	29.548,52	0,00	0,00	0,00%
12.5 REPROG	739121	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	245,10	36,11	8.849,69	0,00	0,00	0,00%
13									
13.1 REPROG	841910	PISO EM GRANULITE BRANCO, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	322,07	56,71	18.263,30	0,00	0,00	0,00%
13.2 REPROG	738501	RODAPE EM MARMORITE BRANCO, ALTURA 10CM	M	430,10	23,15	9.957,38	0,00	0,00	0,00%
13.3 REPROG	741921	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	19,05	79,77	1.519,62	0,00	0,00	0,00%
13.4 REPROG	739771	REGULARIZACAO DE PISOBASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	322,07	21,86	7.041,91	0,00	0,00	0,00%
13.5 REPROG	739076	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	322,07	18,40	5.925,04	0,00	0,00	0,00%
13.6 REPROG	741644	LASTRO DE BRITA	M3	16,10	95,66	1.540,10	0,00	0,00	0,00%

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

DATA: 26/05/2014

RUA LAZARO BENEDETO DE
ENDEREÇO SOUZA - DATA ALIQUOTA - JO
SÃO PEDRO

ÁREA: 364,05 m²
BDI: 28,49%

MUNICÍPIO: MARALVA-PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA: RS 39.128/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
14		PINTURAS										
14.1	REPROG 73746/1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	590,46	20,01	11.815,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	21.288,19	41,63%
14.2	REPROG 73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAS	M2	1.406,93	11,73	16.508,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.3	REPROG 74134/1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAS	M2	1.406,93	8,58	12.074,60	0,00	0,00	0,00%	1.406,93	12.074,60	100,00%
14.4	REPROG 74233/1	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAS	M2	1.997,39	4,61	9.213,59	0,00	0,00	0,00%	1.997,39	9.213,59	100,00%
14.5	REPROG 73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	105,42	14,50	1.528,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15		INSTALAÇÕES ESPECIAIS										
15.1	REPROG 73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	122,69	245,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2	REPROG 72554/0	EXTINTOR DE CO2 BKG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	449,45	449,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3	REPROG 73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	138,68	138,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4	REPROG 73916/1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	UN	15,00	56,95	854,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5	REPROG	LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LÂMPADAS FLUORESCENTES OULED, BATERIA 12V-127V	UN	4,00	76,98	307,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16		ÁGUAS PLUVIAIS										
16.1	REPROG 74168/2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	37,08	2.002,16	0,00	0,00	0,00%	54,00	2.002,16	88,96%
16.2	REPROG 74168/1	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	M	60,00	52,34	3.140,64	0,00	0,00	0,00%	60,00	3.140,64	100,00%
16.3	REPROG 72286/0	GRELHA DE FERRO FUNDO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	4,00	149,22	596,90	0,00	0,00	0,00%	4,00	596,90	100,00%
16.4	REPROG 83923/0		M2	1,00	712,04	712,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
17.1	REPROG UBS001	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO INOX 60CM	UN	4,00	240,02	960,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.955,38	24,12%
17.2	REPROG 86899/0	BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA GUICHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,40	263,64	632,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.3	REPROG 74103/1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5" INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCO	M	5,10	63,34	323,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.4	REPROG	BANCO DE APOIO PARA BANHEIRO INOX	UN	1,00	1.093,86	1.093,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.5	REPROG 73764/2	PAYMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESURA 8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CANTINHO TOCO	M2	79,06	79,52	6.286,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.6	REPROG 73892/2	PSO (GALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESURA 5CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	106,95	27,63	2.955,38	0,00	0,00	0,00%	106,95	2.955,38	100,00%
18		LMPEZA E ARREMATAS FINAIS										
18.1	REPROG 9537	LMPEZA FINAL DA OBRA	M2	364,05	1,86	678,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL						532.169,14		19.017,61			431.849,91	

Maralva, Pr, 18 de outubro de 2017

W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/17



W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

CNPJ: 10 647 757/0001-25

INSCR. EST. 90471989-73

PROTOCOLO DE PEDIDO DE MEDIÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE –
UBS JARDIM SÃO PEDRO.

Medição: Referente medição nº 13.

Data da entrega : 18/10/2017

Valor R\$ 19.017,61

Data:

Recebido por:

W & k CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA -EPP



07/11/2017 16:35:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 139661
CNPJ 10.647.757/0001-25
Nome favorecido W & K CONSTRUÇOES CIVIS LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 110.703
Valor 19.017,61
Data transferência 07/11/2017
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 680561BCB7D47517

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

07/11/2017 16:31:55

07/11/2017 16:35:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.