

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SETOR DE TRIBUTAÇÃO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86890000 - CENTRO - MARIALVA - PR		Número: 124	Dt. Emissão: 01/11/2017
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Autenticidade: 688906375

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal: 00006812 CNPJ/CPF: 10.400.012/0001-67 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO	Insc. Estadual: 9045878500
	Nome/Razão Social: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	
	Nome Fantasia: PROJECTA	
	Endereço: RUA PAPA JOAO XXIII, 303 - CENTRO	CEP: 86.990-000
	Município/UF: MARIALVA-PR	
Fone/Fax:	E-Mail:	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO	
Município/UF: MARIALVA-PR	CEP: 86.990-000
Fone/Fax: (44) 03232-8383	E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE	CNAE: 4120400
Competência: 11/2017 A.R.T.:	Local da Prestação do Serviço: MARIALVA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Incorporação: NÃO
N° Código da Obra:	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbugio no Distrito de Aquidaban.

Contrato: 160/2017 - TP - 06/2017

Segunda Medição

Banco Sicoob - Ag: 4340 - C/C - 21.049-8

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbugio no Distrito de Aquidaban.	1,00	31.496,42000	0,00	31.496,42

TRIBUTOS INCIDENTES


Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	944,89000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	692,92000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL


Base de Cálculo do ISSQN: 31.496,42	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 30.551,53	Valor Total da NFS-e: 31.496,42
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

NFS-E Nº 124	Recebemos de PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico. DATA: / / Assinatura:
--------------	---


Paulo Roberto Ungari
 Arquiteto / Urbanista
 CAU - A14059-7


Cassio M. Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 29228/D

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	04 - COMPETÊNCIA	11/2017
	05 - IDENTIFICADOR	512408761276
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP RUA PAPA JOAO 23 MARIALVA-PR Fone: (44)3015-4444	06 - VALOR DO INSS	692,92
	07 -	
	08 -	-
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	692,92
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
CEI ESCOLA MUNICIPAL AQUIDABAN		

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	04 - COMPETÊNCIA	11/2017
	05 - IDENTIFICADOR	512408761276
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP RUA PAPA JOAO 23 MARIALVA-PR Fone: (44)3015-4444	06 - VALOR DO INSS	692,92
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	692,92
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
CEI ESCOLA MUNICIPAL AQUIDABAN		



PLANILHA DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PRÓPRIO: AMPLIFICAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL - AQUIDABAN
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI (DEZEMBRO/2016) E VIGÊNCIA SEU/PR/ED (FEBREIRO/2017)
DATA: 08/02/2017

ENDEREÇO: Avenida Marialva, 482 - Lote 03 - Quadra 06 - Distrito de Aquidaban
MUNICÍPIO: MARIALVA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MEDIÇÃO 02

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT	VALOR	%	VALOR	%
1		COBERTURA			R\$ 1.898,52			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.898,52	100,00%
2		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO			R\$ 51.949,44			R\$ 27.135,91	52,24%	R\$ 35.641,95	68,61%
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 6.441,98			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			R\$ 9.864,42			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5		REVESTIMENTOS			R\$ 3.670,73			R\$ 215,09	5,86%	R\$ 3.670,70	100,00%
6		PISOS			R\$ 9.292,40			R\$ 4.145,42	44,61%	R\$ 8.065,46	86,80%
7		PINTURA			R\$ 30.104,14			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8		PREVENÇÃO DE INCÊNDIO			R\$ 1.069,66			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 21.452,89			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.183,05	33,48%
10		LIMEZA FINAL			R\$ 644,63			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL						136.388,81		R\$ 31.496,42	23,09%	R\$ 56.459,68	41,40%

Custo Total em R\$ R\$ 136.388,81
Valor total da medição em R\$ R\$ 31.496,42
% da medição 23,09%
Valor total da medição acumulada em R\$ R\$ 56.459,68
% da medição acumulada em R\$ 41,40%
Data da medição: 30/10/2017

via foto

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 2922817

Estado do Paraná

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA/VA

DATA: 21/04/2017
Rep: Técnico: Sidel Gama Correa CREAR 24.857D

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Objeto: Ampliação na Escola Municipal José Garibaldi no Distrito de Aquidaban

02 MEDIÇÃO

MEDIÇÃO ACUMULADA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL SEM BDI	MAIO DE OBRA SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI	COM BDI	QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%
1	94237	COBERTURA	M	78,00	20,24 3,98	24,22	24,24	24,24	1578,72	310,44	1889,16	1889,52	1.889,52	-	-	-	78,00	R\$ 1.889,52	1,38%
2	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUI DOBRAÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	7,00	265,54 31,45	287,99	289,43	289,43	1795,78	220,15	2015,93	2015,93	2015,93	-	-	-	7,00	R\$ 2.015,93	1,48%
2.1	91288	ADULETA / MARCO / BATEANTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM AF. 08/2015	UN	7,00	95,54 60,39	155,73	155,51	155,51	667,38	422,73	1090,11	1095,57	1095,57	-	-	-	7,00	R\$ 1.095,57	0,80%
2.2	91302	ALZAR / GUARNIÇÃO DE S/15CM PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	7,00	17,72 1,52	25,24	25,37	25,37	124,04	52,64	176,68	177,59	177,59	-	-	-	7,00	R\$ 177,59	0,13%
2.3	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUI DOBRAÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	5,00	261,85 28,77	290,62	292,07	292,07	1309,25	143,85	1453,10	1460,35	1460,35	-	-	-	5,00	R\$ 1.460,35	1,07%
2.4	91287	ALZAR / GUARNIÇÃO DE S/15CM PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM AF. 08/2015	UN	5,00	93,28 55,22	148,50	149,24	149,24	466,40	276,10	742,50	746,20	746,20	-	-	-	5,00	R\$ 746,20	0,55%
2.5	91301	ADULETA / MARCO / BATEANTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	5,00	17,16 1,75	23,91	24,03	24,03	85,80	33,75	119,55	120,15	120,15	-	-	-	5,00	R\$ 120,15	0,09%
2.6	91304	FECHADURA DE EMBUITIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUI DOBRAÇAS DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	10,00	44,40 20,38	64,78	65,10	65,10	444,00	203,80	647,80	651,00	651,00	-	-	-	10,00	R\$ 651,00	0,48%
2.7	91305	FECHADURA DE EMBUITIR PARA PORTA DE BAINHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUI DOBRAÇAS DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	2,00	33,36 15,61	48,97	49,21	49,21	66,72	31,22	97,94	98,42	98,42	-	-	-	2,00	R\$ 98,42	0,07%
2.8	94088	PORTA DE AÇO DE COBERTURA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, TRACO 1:4 (MONTADO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	32,80	58,53 10,31	68,84	69,18	69,18	1919,78	338,17	2257,95	2269,10	2269,10	2,00	R\$ 138,36	6,10%	32,80	R\$ 2.289,10	1,58%
2.9	94087	PORTA DE AÇO DE COBERTURA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, TRACO 1:4 (MONTADO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,08	89,18 22,83	97,01	97,60	97,60	9013,33	230,13	9243,46	9289,73	9289,73	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
2.10	94086	JANELA DE AÇO BASCULANTE, PADRÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VÍDEOS, PADRONIZADA, AF. 07/2016	M2	32,08	828,60 49,66	878,46	882,85	882,85	26581,49	1599,51	28181,00	28321,53	28321,53	30,58	R\$ 26.997,55	95,32%	30,58	R\$ 28.997,55	19,79%
2.11	94084	JANELA DE AÇO BASCULANTE, PADRÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VÍDEOS, PADRONIZADA, AF. 07/2016	M2	42,16	115,06 10,74	125,80	126,43	126,43	4850,93	453,80	5303,73	5350,29	5350,29	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
2.12	72117	VÍDEO LISO COMUM, TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	0,96	323,77 52,68	376,45	378,33	378,33	310,82	363,39	50,57	50,57	50,57	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
2.13	74126-1	ESPelho CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM MOLDEIRA DE MADEIRA	M2	0,96	323,77 52,68	376,45	378,33	378,33	4057,59	2353,37	6409,96	6441,38	6441,38	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
3	91853	INTERCEPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10X7250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	6,00	11,11 8,05	19,16	19,26	19,26	66,66	48,30	114,96	115,56	115,56	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
3.1	91859	INTERCEPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10X7250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	7,00	17,76 12,96	30,32	30,47	30,47	124,32	87,92	212,24	213,29	213,29	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
3.2	91865	INTERCEPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10X7250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	4,00	13,48 10,32	23,80	23,92	23,92	53,92	41,28	95,20	95,68	95,68	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
3.3	91867	TOMADA MÉDIA DE EMBUITIR (1 MÓDULO), 10X7250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	28,00	14,23 10,32	24,55	24,67	24,67	398,44	288,96	687,40	690,76	690,76	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
3.4	73636	LUMINÁRIA TIPO CABA, DE SOBRETETO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAZA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00	45,70 26,24	71,94	72,30	72,30	3107,60	1784,32	4891,92	4916,40	4916,40	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
3.5	740411	LUMINÁRIA GLOBO VÍDEO LETOSOS/PLACONER/BOCAL/LAMPADAZA FLUORESCENTE 20W	UN	4,00	30,19 21,83	52,02	52,28	52,28	120,76	87,32	208,08	209,12	209,12	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
3.6	741301-1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	11,68 1,93	13,61	13,68	13,68	46,72	7,72	54,44	54,72	54,72	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
3.7	741302	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19,13 1,93	21,06	21,17	21,17	19,13	1,93	21,06	21,17	21,17	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
3.8	741303	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	60,02 2,31	62,33	62,64	62,64	120,04	4,62	124,66	125,28	125,28	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
3.9	741304	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	UN	4,00	49,65 7,19	56,84	57,12	57,12	198,60	28,76	227,36	228,48	228,48	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4	89807	CAIXA SIFONADA, PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM BAINHA DE DESCARGA OU EM PRAIA DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	3,00	16,86 6,55	23,51	23,63	23,63	50,58	19,95	70,53	70,89	70,89	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONJUNTO COM TOUÇA BRANCA, INCLUI DOBRAÇAS DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2016	UN	2,00	142,64 16,61	159,25	160,05	160,05	285,28	33,22	318,50	320,10	320,10	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.2	40728	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	171,31 20,65	191,96	192,92	192,92	342,62	41,30	383,92	385,84	385,84	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.3	377-1	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONJUNTO, TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL, EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2,00	21,47	21,47	21,58	21,58	42,94	0,00	42,94	43,16	43,16	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.4	86820	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL, EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	1,00	545,74 41,20	586,94	589,87	589,87	545,74	41,20	586,94	589,87	589,87	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.5	86820	CUBA DE EMBUITIR EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUI VALVULA E SIFÃO TIPO GABARRA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2,00	189,58 23,26	212,84	213,90	213,90	379,16	46,52	425,68	427,80	427,80	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.6	86835	CUBA DE EMBUITIR EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUI VALVULA E SIFÃO TIPO GABARRA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	4,00	141,40 13,14	154,54	155,31	155,31	585,60	52,56	618,16	621,24	621,24	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.7	86835	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	6,00	5,40 2,82	8,22	8,26	8,26	32,40	16,92	49,32	49,56	49,56	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.8	86835	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	4,00	64,81 3,12	67,93	68,27	68,27	259,24	12,48	271,72	273,08	273,08	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.9	86835	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2,00	33,80 1,84	35,64	35,82	35,82	67,60	3,68	71,28	71,64	71,64	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.10	86835	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	1,00	11,62 2,82	14,44	14,51	14,51	11,62	2,82	14,44	14,51	14,51	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.11	86835	PARTEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSA PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	13,50	380,56	76,04	456,60	458,88	5137,56	1006,54	6164,10	6194,88	6194,88	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.12	86835	PARTEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSA PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	63,95	76,04	456,60	458,88	5137,56	1006,54	6164,10	6194,88	6194,88	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.13	86835	PARTEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSA PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	63,95	76,04	456,60	458,88	5137,56	1006,54	6164,10	6194,88	6194,88	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.14	86835	PARTEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSA PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	63,95	76,04	456,60	458,88	5137,56	1006,54	6164,10	6194,88	6194,88	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
4.15	86835	PARTEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSA PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	63,95	76,04	456,60	458,88	5137,56	1006,54	6164,10	6194,88	6194,88	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%

Siedi Gama Correa
CREA-PR 24.857D
Militante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA-PR
PROPOSTANTE: PROCUCA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA- ME

DATA: 21/04/2017
Rep: Tabela Sinal Certo CREAR 11531D

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Objeto: Ampliação na Escola Municipal José Garibaldi no Distrito de Aquidaban

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MATERIAL SEM BDI	CUSTO MÃO DE OBRA SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI (R\$)	CUSTO TOTAL COM BDI (R\$)	COM BDI	QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%
4.16	1173H1	SABONETEIRA PLÁSTICA, TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	61,43					122,86	122,86	123,48	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,00%
5		REVESTIMENTOS						2.055,82	1156,49	3652,24	3670,73	3.670,73		R\$ 215,09	5,00%		R\$ 3.670,73	2,55%
5.1	8753S	EMBOCO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TACAO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO MANUALMENTE EM PÁRCEIS INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS. AF: 06/2014	M2	63,75	11,40	8,25	19,74	732,49	525,94	1258,43	1264,80			-	-	-	R\$ 1.264,80	0,39%
5.2	8728S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PÁRCEIS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADOS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF: 06/2014 - H=1,50m	M2	63,75	27,66	9,89	37,55	1763,33	630,49	2393,81	2405,93		5,70	R\$ 215,09	8,94%		R\$ 2.405,93	1,61%
6		PISOS						7620,01	1527,46	9247,46	9292,40	9.292,40		R\$ 4.145,42	44,61%		R\$ 8.088,48	2,87%
6.1	8724S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PÁRCEIS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014	M2	242,52	21,88	4,93	26,81	5306,34	1195,62	6501,96	6533,49		97,01	R\$ 2.613,45	40%		R\$ 6.533,49	2,87%
6.2	8848S	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PÁRCEIS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 33X33CM. AF: 06/2014	M	192,40	3,02	1,30	4,32	581,05	250,12	831,17	835,02		192,40	R\$ 835,02	100%		R\$ 835,02	0,00%
6.3	8416T	SOLTEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TACAO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	13,90	41,65	8,24	49,89	578,94	114,54	693,47	696,95		13,90	R\$ 696,95	100%		R\$ 696,95	0,00%
6.4	8416T	PISO DE BORMAÇA CEMENTADA, ESPESURA 35MM, TRAVADO COM COLA	M2	15,20	75,90	4,42	80,32	1153,66	67,18	1220,84	1225,94		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
7		PINTURA						17004,68	12353,27	29357,95	30104,14	30.104,14		R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
7.1	8848Z	APLICAÇÃO DE FUNDO SEALADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF: 06/2014	M2	278,64	1,96	0,68	2,64	546,13	138,48	725,61	738,40		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
7.2	8848Z	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF: 06/2014	M2	278,64	6,33	9,64	15,97	1763,79	2686,09	4449,88	4472,17		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
7.3	8848Z	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	278,64	6,21	3,24	9,45	1780,35	902,79	2683,15	2647,08		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
7.4	8848Z	APLICAÇÃO DE FUNDO SEALADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF: 06/2014	M2	812,10	1,18	0,74	1,92	958,26	600,95	1559,21	1567,35		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
7.5	8848Z	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	812,10	5,73	4,48	10,21	4653,33	3638,21	8291,54	8332,15		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
7.6	8848Z	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	M2	812,10	7,11	3,58	10,69	5774,03	2907,32	8681,35	8721,95		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
7.7	8648S	PINTURA ESMALTE BRILHANTE E DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	84,32	15,46	20,77	36,23	1303,59	1751,33	3054,91	3070,09		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
7.8	8405S	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	38,22	7,20	7,25	14,45	1033,44	277,10	1310,54	1316,66		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
8		PREVENÇÃO DE INCHENHO						1033,44	31,20	1064,64	1069,66	1.069,66		R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
8.1	72954	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	400,98	7,80	408,78	801,96	15,60	817,56	831,64		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
8.2	72953	EXTINTOR DE PÓIS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	115,59	7,80	123,39	231,18	15,60	246,78	262,02		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
9		SERVÇOS COMPLEMENTARES						16048,32	4702,28	21950,60	21.452,89	21.452,89		R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
9.1	8518T	PLANTIO DE GRAMA ESPALDADA EM ROLO	M2	18,95	5,57	2,22	7,79	105,57	42,07	147,64	148,40		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
9.2	74100T1	PORTÃO DE FERRO COM VÍBRA 1,27' COM REGULADOR - 1.50X1,80M	M2	2,70	287,25	39,07	326,32	775,58	105,49	881,06	885,47		2,70	R\$ 885,47	-		R\$ 885,47	0,65%
9.3	73902T1	GUARDA-CORPO -H=1,30M	M2	23,76	224,63	39,10	263,73	5337,21	929,02	6266,22	6297,59		23,76	R\$ 6.297,59	-		R\$ 6.297,59	4,62%
9.4	8468T	GUARDA-CORPO COM CORRECHO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	144,45	72,17	25,10	97,27	10424,96	3625,70	14050,65	14121,43		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
10		LIMPEZA FINAL						241,40	400,57	641,98	644,63	644,63		R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
10.1	953T	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	255,28	0,91	1,51	2,42	241,40	400,57	641,98	644,63		0,00	R\$ -	0%		R\$ -	0,00%
TOTAL GERAL											136.388,81			R\$ 31.496,42	23,00%		R\$ 57.121,85	41,88%

Siedi Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5332-5 IN1 ME PM MARIALVA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 811
CNPJ 76.282.680/0001-45
Nome favorecido MUNICIPIO DE MARIALVA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 112.302
Valor 30.551,53
Data transferência 23/11/2017
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 44528322C4EAF85F
Assinada por JB502980 VÍCTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

23/11/2017 14:24:36
23/11/2017 15:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000081-1
Conta Destino:	1267/003/00001093-6
Nome do Destinatário:	PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA E
Valor:	R\$30.551,53
Data de Débito:	01/11/2017 -17:20:08
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00630334
Chave de Segurança:	5TGA9AW328R7MA7X
CPFs Autorizadores:	
	008.537.509-80
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

0.*

001

31.496.42÷

31.496.42÷

31.496.42×

3.%

944.89*

~~944.89-~~

30.551.53*