



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8544 / 2018 Ordinário Data: 07/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 104576 HANSEN & MELO LTDA-ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 28.014.669/0001-51 Insc. Est.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 4124- Conta: 2296-9

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.003. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 18.541.0016.1.065. EXEC. GALERIAS E/ OU READEQUAÇÃO DO ESCOAMENTO À
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 827
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 02 04 GALERIAS PLUVIAIS

Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Nº Licitação.....: 2/2018
Nº NAD.....: 8685
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	178.246,00	2.478,53	175.767,47

HISTÓRICO: Prestação de serviço de construção de galerias de águas pluviais localizados na Avenida Pedro Bataglini o Município de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 242,39 METROS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADOS À AVENIDA PEDRO BATAGLINI.	2.478,53	2.478,53

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.478,53

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Credor CRC-PR 067844/O-8
de Marialva

14 AJO, 2018

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: HANSEN & MELO LTDA-ME
C.N.P.J.: 28.014.669/0001-51



Planilha de Medição nº 03

CONTRATO Nº 51/2018 - PMM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA PEDRO BATAGLINI

LOCAL: Rua Pedro Bataglini com Massuo Yoshi

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		MED. 03	MED ACUM.	
				unitário (b)	parcial (c = a. b)		QUANT. %	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	Placa de obra - (2,00 x 1,25m)	m²	2,50	R\$ 425,00	R\$ 1.062,50			100,00% R\$ 1.062,50
2	DRENAGEM							
2.1	SERVIÇOS INICIAIS							
2.1.1	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m³	985,60	R\$ 6,80	R\$ 6.702,08	3,95%	R\$ 2.478,53	100,00% R\$ 62.802,32
2.1.2	Reaterro de vaia, compactado a maço, em camadas até 30 cm	m³	243,53	R\$ 43,00	R\$ 10.472,00	4,89%	R\$ 1.738,53	100,00% R\$ 35.552,32
2.1.3	Reaterro de vaia sem controle de compactação	m³	568,25	R\$ 14,00	R\$ 7.955,47	4,93%	R\$ 310,08	100,00% R\$ 6.702,08
2.1.4	Assentamento de tubos	m	242,39	R\$ 43,00	R\$ 10.422,77	4,59%	R\$ 480,95	100,00% R\$ 10.472,00
2.2	CAIXAS / POÇOS					4,94%	R\$ 393,23	100,00% R\$ 7.955,47
2.2.1	Boca de Lobo Simples	ud	10,00	R\$ 740,00	R\$ 7.400,00	5,32%	R\$ 554,27	100,00% R\$ 10.422,77
2.2.2	Caixa de ligação - alvenaria	ud	2,00	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	2,72%	R\$ 740,00	100,00% R\$ 7.400,00
2.2.3	Tampão FOFO articulado, classe B125 carga max 12,5t, redondo tampa 600mm	ud	5,00	R\$ 440,00	R\$ 2.200,00			100,00% R\$ 2.200,00
2.2.4	Poço de Visita/Queda - alvenaria d-80cm - h=1,00m	ud	5,00	R\$ 3.010,00	R\$ 15.050,00			100,00% R\$ 15.050,00
				TOTAL	R\$ 63.864,82	3,88%	R\$ 2.478,53	100,00% R\$ 63.864,82

Custo Total em R\$ R\$ 63.864,82

% da medição 3,88%

Valor total da medição acumulada em R\$ 63.864,82

% da medição acumulada em R\$ 100,00%

Data da medição: 17/07/2018


Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D

Estado do Paraná

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIAIA

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9546 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 07/08/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 104576 - HANSEN & MELO LTDA-ME**CNPJ:** 28.014.669/0001-51**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 10.003.	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 18	Gestão Ambiental	Nº Licitação:	2 / 2018
Sub Função: 541	Preservação e Conservação Ambiental	Nº Contrato:	51 / 2018
Programa: 0016	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - NATUREZA SADIA	Termínio:	22/03/2019
Projeto/Atividade: 1065	EXEC. GALERIAS E/ OU READEQUAÇÃO DO ESCOAMENTO ÁGUA	Data Publicação:	23/03/2018
Nat. da Despesa: 4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	Homologação:	22/03/2018
Desdobramento: 02	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUB.	ID Contrato:	201851
SubDesdobramento: 04	GALERIAS PLUVIAIS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 827	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviço de construção de galerias de águas pluviais localizados na Avenida Pedro Bataglini o Município de Marialva

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101706	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 242,39 METROS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADOS Á AVENIDA PEDRO BATAGLINI.		SERV.	1,00	2.478,5300	2.478,53
Total:							2.478,53

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Planilha de Medição nº 03

CONTRATO Nº 51/2018 - PMM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA PEDRO BATAGLINI

LOCAL:Rua Pedro Bataglini com Massuo Yoshi

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		MED. 03		MED ACUM.	
				unitário (b)	parcial (c = a . b)	QUANT. %	PREÇO	QUANT. %	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SERVIÇOS INICIAIS			R\$	1.062,50			100,00%	R\$ 1.062,50
1.1.1	Placa de obra - (2,00 x 1,25m)	m²	2,50	R\$	1.062,50			100,00%	R\$ 1.062,50
2	DRENAGEM			R\$	62.802,32	3,95%	R\$ 2.478,53	100,00%	R\$ 62.802,32
2.1	SERVIÇOS INICIAIS			R\$	35.552,32	4,89%	R\$ 1.738,53	100,00%	R\$ 35.552,32
2.1.1	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m³	985,60	R\$	6,80				
2.1.2	Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas até 30 cm	m³	243,53	R\$	43,00	4,63%	R\$ 310,08	100,00%	R\$ 6.702,08
2.1.3	Reaterro de vala sem controle de compactação	m³	568,25	R\$	14,00	4,59%	R\$ 480,95	100,00%	R\$ 10.472,00
2.1.4	Assentamento de tubos	m	242,39	R\$	43,00	4,94%	R\$ 393,23	100,00%	R\$ 7.955,47
2.2	CAIXAS / POCOS			R\$	10.422,77	5,32%	R\$ 554,27	100,00%	R\$ 10.422,77
2.2.1	Boca de Lobo Simples	ud	10,00	R\$	740,00	2,72%	R\$ 740,00	100,00%	R\$ 27.250,00
2.2.2	Caixa de ligação - alvenaria	ud	2,00	R\$	1.300,00	10,00%	R\$ 740,00	100,00%	R\$ 7.400,00
2.2.3	Tampão FOFO articulado, classe B125 carga max 12,5T, redondo tampa 600mm	ud	5,00	R\$	440,00			100,00%	R\$ 2.200,00
2.2.4	Pogo de Visita Queda - alvenaria d=80cm - h=1,00m	ud	5,00	R\$	3.010,00			100,00%	R\$ 15.050,00
					TOTAL		R\$ 63.864,82	3,88%	R\$ 2.478,53
								100,00%	R\$ 63.864,82

Custo Total em R\$ R\$ 63.864,82

Valor total da medição em R\$ 2.478,53

% da medição 3,88%

Valor total da medição acumulada em R\$ 63.864,82

% da medição acumulada em R\$ 100,00%

Data da medição: 17/07/2018

Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D

Cláudio M. Lopes

Estado do Paraná

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIAALVA



CONTRATO: 051/2018
MEDICÃO: 03

RESUMO MEDIÇÃO - QUANTITATIVO CONTRATO ORIGINAL

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO C/ BIX		TOTAL C/ BIX	FÍSICO			FINANCEIRO			SALDO		%
					R\$	R\$		AC. ANTERIOR	ATUAL	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	ATUAL	AC. TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	-									
1.1		SERVIÇOS INICIAIS				R\$	2.50	2.50	0.00	2.50	R\$ 1.062,50	R\$ -	R\$ 1.062,50	0.000	R\$ -	0%
1.1.1		Placa de corte - 12,00 x 1,25m	m²	250	R\$ 42,50	R\$ 10.625,00										
2		DRENAGEM				R\$										
2.1		SERVIÇOS INICIAIS				R\$	995,60	995,60	45,60	965,60	R\$ 3.392,00	R\$ 310,00	R\$ 6.702,00	0.000	R\$ -	0%
2.1.1		Excavação Mecânica de Vãos - 1ª CxH	m³	243,53	R\$ 408,00	R\$ 99.472,00					R\$ 9.991,05	R\$ 480,95	R\$ 10.472,00	0.000	R\$ -	0%
2.1.2		Relevo de vala, compactado a mão, em camadas de 30 cm	m³	243,53	R\$ 408,00	R\$ 99.472,00					R\$ 9.991,05	R\$ 480,95	R\$ 10.472,00	0.000	R\$ -	0%
2.1.3		Relevo de vala sem controle de compactação	m³	588,25	R\$ 14,00	R\$ 8.235,50					R\$ 7.582,24	R\$ 393,23	R\$ 7.955,47	0.000	R\$ -	0%
2.1.4		Assentamento de Tubos	m	242,39	R\$ 43,00	R\$ 10.422,77					R\$ 9.868,50	R\$ 554,27	R\$ 10.422,77	0.000	R\$ -	0%
2.2		CAIXAS / POÇOS				R\$										
2.2.1		Boca de Loto Simples	ud	10,00	R\$ 740,00	R\$ 7.400,00					R\$ 8.660,00	R\$ 740,00	R\$ 7.400,00	0.000	R\$ -	0%
2.2.2		Caixa de Injeção - Alvarina	ud	2,00	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00					R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ 2.800,00	0.000	R\$ -	0%
2.2.3		Tanque FOFU articulado, classe B125 carga max 12.5T, retendo lama 500mm	ud	5,00	R\$ 440,00	R\$ 2.200,00					R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 2.200,00	0.000	R\$ -	0%
2.2.4		Poco de Visita Queda - Alvarina 3,93cm - h=1,00m	ud	5,00	R\$ 3.010,00	R\$ 15.050,00					R\$ 15.050,00	R\$ -	R\$ 15.050,00	0.000	R\$ -	0%
TOTAL							63.864,82				61.306,29	2.473,53	63.864,82			

Hansen & Melo L.tda. - ME

CNPJ: 28.014.669/0001-51

Rua 7 de Setembro, 3537 - Cascavel - Paraná

Fone: (45) 3306-6601

contato@engeonengenharia.com

HANSEN & MELO LTDA - ME

CNPJ: 28.014.669/0001-51



Planilha de Medição nº 03 (ADITIVO)
CONTRATO Nº 51/2018 - PMM
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA PEDRO BATAGLINI
LOCAL: Rua Pedro Bataglini com Massuo Yoshi

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		QUANT. %	MED. 03 PREÇO	MED ACUM.	
				unitário (b)	parcial (c = a . b)			QUANT. %	PREÇO
ADITIVO QUALITATIVO									
2	DRENAGEM				8.970,12	100,00%	R\$ 8.970,12	100,00%	R\$ 8.970,12
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 8.970,12	100,00%	R\$ 8.970,12	100,00%	R\$ 8.970,12
2.1.1	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m³	124,86	R\$ 6,80	R\$ 849,07	100,00%	R\$ 849,07	100,00%	R\$ 849,07
2.1.2	Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas até 30 cm	m³	32,18	R\$ 43,00	R\$ 1.383,92	100,00%	R\$ 1.383,92	100,00%	R\$ 1.383,92
2.1.3	Reaterro de vala sem controle de compactação	m³	75,10	R\$ 14,00	R\$ 1.051,40	100,00%	R\$ 1.051,40	100,00%	R\$ 1.051,40
2.1.4	Assentamento de tubos	m	7,11	R\$ 43,00	R\$ 305,73	100,00%	R\$ 305,73	100,00%	R\$ 305,73
2.2	CAIXAS / POÇOS				R\$ 5.380,00	100,00%	R\$ 5.380,00	100,00%	R\$ 5.380,00
2.2.1	Boca de Lobo Simples	ud	2,00	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	100,00%	R\$ 1.480,00	100,00%	R\$ 1.480,00
2.2.2	Caixa de ligação - alvenaria	ud	3,00	R\$ 1.300,00	R\$ 3.900,00	100,00%	R\$ 3.900,00	100,00%	R\$ 3.900,00
ADITIVO QUANTITATIVO									
2.1.4	Assentamento de Tubos DER 603020	ud	20,00	R\$ 36,99	R\$ 739,80	100,00%	R\$ 739,80	100,00%	R\$ 739,80
2.1.5	Assentamento de Tubos DER 603010	ud	26,00	R\$ 22,74	R\$ 591,24	100,00%	R\$ 591,24	100,00%	R\$ 591,24
				TOTAL	R\$ 10.301,16	100,00%	R\$ 10.301,16	100,00%	R\$ 10.301,16

Custo Total em R\$ R\$ 10.301,16
Valor total da medição em R\$ 10.301,16
% da medição 100,00%
Valor total da medição acumulada em R\$ 10.301,16
% da medição acumulada em R\$ 100,00%
Data da medição: 17/07/2018

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D

Obra: GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS RUA PEDRO BATAGLINI

Ciente: Prefeitura Municipal de Marialva

ADITIVO DE AUMENTO DE REDE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	PARCIAL	SUBTOTAL
2		DRENAGEM					R\$ 983,70
2.1		SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 983,70
2.1.1	3061	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m³	26,62	R\$ 6,80	R\$ 181,00	
2.1.2	74015/1	Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas até 30 cm	m³	6,57	R\$ 43,00	R\$ 282,42	
2.1.3	74015/1	Reaterro de vala sem controle de compactação	m³	15,33	R\$ 14,00	R\$ 214,55	
2.1.4	DER 603040	Assentamento de Tubos	m	7,11	R\$ 43,00	R\$ 305,73	
PREÇO C/ BDI							R\$ 983,70

Obra: GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS RUA PEDRO BATAGLINI

Ciente: Prefeitura Municipal de Marialva

ADITIVO DE RECONSTRUÇÃO DE REDE EXISTENTE - DIÂMETRO 60 CM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	PARCIAL	SUBTOTAL
2		DRENAGEM					R\$ 2.593,99
2.1		SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 2.593,99
2.1.1	3061	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	M³	69,12	R\$ 6,80	R\$ 470,02	
2.1.2	74015/1	Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas até 30 cm	m³	18,29	R\$ 43,00	R\$ 786,60	
2.1.3	74015/1	Reaterro de vala sem controle de compactação	m³	42,68	R\$ 14,00	R\$ 597,57	
2.1.4	DER 603020	Assentamento de Tubos	m	20,00	R\$ 36,99	R\$ 739,80	
PREÇO C/ BDI							R\$ 2.593,99

Hansen & Melo L.tda. - ME

CNPJ: 28.014.669/0001-51

Fone: (45) 3306-6601

Rua 7 de Setembro, 3537 - Cascavel - Paraná

contato@engeonengenharia.com

HANSEN & MELO LTDA - ME

CNPJ: 28.014.669/0001-51

Obra: GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS RUA PEDRO BATAGLINI
 Cliente: Prefeitura Municipal de Marialva

ADITIVO DE BOCAS DE LOBO E CAIXAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	PARCIAL	SUBTOTAL
2		DRENAGEM					
2.1		SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 1.343,47
2.1.1	3061	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m³	29,12	R\$ 6,80	R\$ 198,01	
2.1.2	74015/1	Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas até 30 cm	m³	7,32	R\$ 43,00	R\$ 314,96	
2.1.3	74015/1	Reaterro de vala sem controle de compactação	m³	17,09	R\$ 14,00	R\$ 239,26	
2.1.4	DER 603010	Assentamento de Tubos	m	26,00	R\$ 22,74	R\$ 591,24	
2.2		CAIXAS / POÇOS					R\$ 5.380,00
2.2.1	83659	Boca de Lobo Simples	ud	2,00	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	
2.2.2	74206/1	Caixa de ligação - alvenaria	ud	3,00	R\$ 1.300,00	R\$ 3.900,00	
						PREÇO C/ BDI	R\$ 6.723,47


HANSEN & MELO LTDA - ME
 CNPJ: 28.014.669/0001-51

Hansen & Melo L.tda. - ME
 CNPJ: 28.014.669/0001-51
 Rua 7 de Setembro, 3537 - Cascavel - Paraná

Fone: (45) 3306-6601
 contato@engeonengenharia.com

 Prefeitura Municipal de Cascavel - PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: () - http://www.cascavel.pr.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Eletrônica de Serviços	
HANSEN & MELO LTDA - ME ENGEON ENGENHARIA RUA 7 DE SETEMBRO - CASCAVEL, 3537 - SALA 01 - CENTRO LOTEAMENTO CEP 85810-090 - - Cascavel - PR contato@engeonengenharia.com Inscrição Municipal 630004771 - CPF/CNPJ 28.014.669/0001-51					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 07/08/2018 14:27:03		Código de Verificação de Autenticidade 2E D4 D5	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 32	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/cascavel/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		Inscrição Municipal PREFEITURA MUNICIPAL MARIALVA		Razão Social	
Endereço Avenida Marialva		Número 635		Complemento Centro	
CEP 86990-000		Cidade / UF Marialva / PR		Telefone (44)3232-8383	
e-mail COMPRAS@MARIALVA.PR.GOV.BR					
Local dos Serviços Marialva - Paraná					
Descrição dos Serviços					
Medição 03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PEDRO BATAGLINI Contrato administrativo: 051/2018 Número do empenho: 8544/2018 Materiais (80,0%) = 1.982,83 R\$ Mão de obra (20,0%) = 495,70 R\$ Retenções: ISS (3%): 14,87 R\$ CEI: Número da Matrícula: 51.242.91821/70 Dados para depósito: Caixa Econômica Federal Agência 4124 - OP 003 Conta corrente 2296-9 Obs: Serviços executados em Marialva - PR Dedução: ISS recolhido sob Mão de Obra Base de cálculo para retenções: 3% (ISS) sobre mão de obra (20%)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 70200 - 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou ...			Aliquota 3,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 7112000
Valor Total dos Serviços R\$ 2.478,53	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 1.982,83	Base de Cálculo R\$ 495,70	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 14,87
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 2.463,66
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br


Cassio M. Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA PR 29228/D

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO C. 51
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 02/18 DE 22/03/18
 Day

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 4124 PARQUE SAO PAULO

Conta corrente (com DV) 22969

CNPJ 28.014.669/0001-51

Nome favorecido HANSEN & MELO LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 81.415

Valor 2.463,66

Data transferência 14/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7D1F068C107F5D42

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

14/08/2018 16:46:21

14/08/2018 16:48:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

2,478.53+

~~14.87~~

14

000

2,463.66*+