

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 6718 / 2015 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 12 / 2018 **Data:** 26/02/2018**Credor:** 46174 - JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**Endereço:** -, - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 75.578.872/0001-30**Insc. Est.:** ISENT0**Orgão:** 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 09002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Prog. Trabalho:** 12.365.0010.1.138. ESCOLA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONJ. HAB.**Elemento Desp.:** 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES**F. de Recurso:** 31135

TERMO DE COMPROMISSO FNDE -PAR N.º 34042/2014 (ESCOLA

**Processo.....:** 13/2.014,00**Tipo de Licitação:** Concorrência**Nº Licitação.....:** 9/2.014,00**Valor do Empenhado**

3.386.924,87

**Saldo Anterior do Empenho**

508.688,31

**Valor Liquidado**

53.678,07

**Saldo Atual do Empenho**

455.010,24

**Motivo:** REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE NO CONJUNTO JOÃO DE BARRO.

| ITEM  | QTD  | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                                     | VLR. UNITÁRIO |
|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 63617 | 1,00 | unidade | Construção da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental no J | 3.386.924,87  |

**Documentos Fiscais:**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**Nº Documento**

117

**Valor**

53.678,07

**Série**

Outras Sér

**Data**

21/02/2018

**Valor Liquidado a Pagar :****53.678,07**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

26/02/2018

Data do Empenho

26/05/2015

Liquidado por

Observação

Bruno Costa de Oliveira



**Prefeitura do Município de Maringá**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número **117**  
Código verificação **BD9-E44-DA0**  
Emitido em **21/02/2018 16:02:09**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **75.578.872/0001-30** Inscrição Municipal: 20799  
Razão Social: **JUST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
Endereço: **AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 698, Zona 07**  
Município: **MARINGÁ - PR**  
Email: **marcelo@construtorajust.com.br**

CEP: 87.020-010  
Fone: (44) 3028-2331

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **76.282.680/0001-45**  
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**  
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, Centro**  
Município: **MARIALVA - PR**  
Email: **planejamento@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000  
Fone: (44) 3232-8383

**Discriminação dos Serviços**

Medição 12 - Execução de serviços de Obras civis sob regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra, na obra denominada Escola João de Barro. Situada no Município de Marialva - PR.

Materiais: R\$ 32.206,84

M.O: R\$ 21.471,23


**Dados para depósito:**

AG: 0069

C/C: 170787-6

Banco Bradesco

Conforme Lei da transparência 12.741/2012, o percentual aproximado de tributos é de 17,39% segundo o IBPT

**Valor Total da NFS-e**

**R\$ 53.678,07**

**Item da Lista de Serviços**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

|                             |                             |                          |                          |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Valor Total Deduções</b> | <b>Desc. Incondicionado</b> | <b>Base de Cálculo</b>   | <b>Alíquota (%)</b>      | <b>Valor do ISSQN</b>            |
| 32.206,84                   | 0,00                        | 21.471,23                | 3,00                     | 644,14                           |
| <b>Valor do PIS</b>         | <b>Valor da COFINS</b>      | <b>Valor do INSS</b>     | <b>Valor do IRRF</b>     | <b>Valor do CSLL</b>             |
| 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             |
| <b>Outras Retenções</b>     | <b>Desc. Condicionado</b>   | <b>Valor Líquido</b>     | <b>Competência</b>       | <b>Resp. Recolhimento do ISS</b> |
| 0,00                        | 0,00                        | 53.678,07                | 02/2018                  | Prestador                        |
| <b>Optante Simples</b>      | <b>Regime</b>               | <b>Situação da NFS-e</b> | <b>Natureza Operação</b> | <b>Município Credor</b>          |
| Não                         | Normal                      | Normal                   | 1 - Exigível             | Marialva - PR                    |

**Outras Informações**

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

21/02/2018 16:02:02

Página 1 de 1

*Paulo Roberto Ungari*  
Arquiteto - OAB/PR 14059-7  
CAU - A14059-7



Planilha de medição nº 13

Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014  
CONCORRÊNCIA nº 09/2014

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE  
LOCAL: CONJ. HAB. MARIALVA 1 - JOÃO DE BARRO  
LOTE DE TERRAS: 306/307-1-D-1 - REMANESCENTE - MARIALVA / PR

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                        | PREÇO        | MEDIDAÇÃO Nº 13 |               | MED ACUMUL. |              |
|------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
|      |                                      | DO ITEM      | QUANT %         | PREÇO         | QUANT %     | PREÇO        |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                | 36.332,63    | 0,00%           | R\$ -         | 100,00%     | 36.332,63    |
| 2    | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS               | 27.249,77    | 0,00%           | R\$ -         | 100,00%     | 27.249,77    |
| 3    | FUNDAÇÕES                            | 516.305,81   | 0,00%           | R\$ -         | 100,00%     | 516.305,81   |
| 4    | SUPERESTRUTURA                       | 330.001,13   | 0,00%           | R\$ -         | 100,00%     | 330.001,13   |
| 5    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                | 196.199,63   | 8,12%           | R\$ 15.935,74 | 38,97%      | 76.453,43    |
| 6    | SUBESTACAÇÃO                         | 12.942,63    | 0,00%           | R\$ -         | 0,00%       | 0,00         |
| 7    | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 111.121,97   | 0,00%           | R\$ -         | 71,75%      | 79.730,78    |
| 8    | ALVENARIA E DIVISÓRIAS               | 77.078,42    | 0,00%           | R\$ -         | 100,00%     | 77.078,42    |
| 9    | IMPERMEABILIZAÇÃO                    | 6.269,13     | 0,00%           | R\$ -         | 100,00%     | 6.269,13     |
| 10   | ESTRUTURA METÁLICA                   | 596.289,42   | 0,00%           | R\$ -         | 100,00%     | 596.289,42   |
| 11   | COBERTURA                            | 233.609,82   | 0,00%           | R\$ -         | 100,00%     | 233.609,82   |
| 12   | ESQUADRIAS                           | 221.446,32   | 0,00%           | R\$ -         | 95,06%      | 210.508,47   |
| 13   | VIDROS                               | 18.346,71    | 18,43%          | R\$ 3.381,76  | 18,43%      | 3.381,76     |
| 14   | REVESTIMENTOS                        | 115.571,09   | 0,00%           | R\$ -         | 82,80%      | 95.696,19    |
| 15   | FORRO                                | 28.108,55    | 0,00%           | R\$ -         | 100,00%     | 28.108,55    |
| 16   | PISO                                 | 549.538,13   | 0,00%           | R\$ -         | 97,64%      | 536.582,76   |
| 17   | PINTURA                              | 216.777,11   | 15,85%          | R\$ 34.360,58 | 25,74%      | 55.792,24    |
| 20   | DIVERSOS                             | 93.736,59    | 0,00%           | R\$ -         | 24,02%      | 22.515,53    |
|      | TOTAL                                | 3.386.924,87 | 1,58%           | R\$ 53.678,07 | 86,57%      | 2.931.905,85 |

Custo Total em R\$ 3.386.924,87

Valor total da medição em R\$ 53.678,07

% da medição 1,58%

Valor total da medição acumulada em R\$ 2.931.905,85

% da medição acumulada em R\$ 86,57%

Data da medição: 07/02/2018

Paulo Roberto Ungari  
Arquiteto / Urbanista  
CAU - A14059-7



## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/02/2018 - 16h06

Nº de controle: 605.544.911.975.182.154 | Documento: 0011488

Conta de débito: **Agência: 0069 | Conta: 0170787-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CNPJ: 075.578.872/0001-30**

Código de barras: **10496 62321 71991 180044 04324 200213 7 74590000064414**

Banco destinatário: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Razão Social Beneficiário: **MUNICIPIO DE MARIALVA**

Nome Fantasia Beneficiário: **MUNICIPIO DE MARIALVA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **076.282.680/0001-45**

Nome do Pagador: **JUST CONSTRUÇOES E EMPREEND. LTDA**

CPF/CNPJ do pagador: **075.578.872/0001-30**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **26/02/2018**

Data de vencimento: **10/03/2018**

Valor: **R\$ 644,14**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 644,14**

Descrição: **NF 117**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

CbqXTctU LzGuwNvq CVk@6Wbk JQY6CpLv ZEKjBVGG K6BxtBAu bkUtlGPE LdKZbD87  
HZJYLcHs RtmR2NH4 pg#KPbwX 8TB?VTjq @UOyq6Xj uz\*2bTs# tm?fLN#? ?5E8yAKz  
?o#qMo6Q 3JK#Gutq #EANf\*XD e8LRGm9l hs@lXdLz 32ASGgF@ 06841118 14084002

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



26/02/2018 16:45:18

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 2278-0  
Conta corrente 21188-5 PM MARIALVA-PAR -

---

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 69 MARINGA-CTO  
Conta corrente (com DV) 1707876  
CNPJ 75.578.872/0001-30  
Nome favorecido JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 22.601  
Valor 53.678,07  
Data transferência 26/02/2018  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 68156E852D9D8305

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

26/02/2018 16:30:47  
26/02/2018 16:45:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.