



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7019 / 2018 Ordinário Data: 29/06/2018 Página 1 / 1

Credor: 101918 ACEPLAN CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Endereço: Comercial: RUA LUIZ FABENI, 216 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 17.945.555/0001-09 Insc. Est.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267 Conta: 16691


Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.004. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	Tomada de Preço
Prog. Trabalho: 26.782.0021.1.094. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PEDRAS IRREGU	Nº Licitação.....: 24/2014
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	Nº NAD.....: 7138
Reduzido: 247	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31850 CONVÊNIO N.º 617/2013 - SEAB (IMPLEMENTAÇÃO POLI 31850	
Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	

Dotação Inicial 1.000,00	Saldo Anterior 98.287,65	Valor 56.901,73	Saldo Atual 41.385,92
-----------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de pavimentação em pedra irregular na Estrada Bom Sucesso e Estrada Escolinha neste Município, com recursos provenientes do Convênio 617/2013 da Secretaria Estadual de Agricultura

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	unid	Pavimentação em pedra irregular na Estrada Bom Sucesso no município de Marialva	56.901,73	56.901,73

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	56.901,73
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

06 JUL. 2018

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: ACEPLAN CONSTRUÇÕES LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.945.555/0001-09



Planilha de Medição nº 11
Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014
TOMADA DE PREÇOS nº 24/2014
OBRA: CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR
LOCAL: LOTE 1 - ESTRADA BOM SUCESSO
Trecho entre ROD. PR 455 - TREVO DIST. AQUIDABAN

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SUBTOTAL	MED. 11		MED. ACUM.	
			QUANT. %	PREÇO	QUANT. %	PREÇO
1	SINALIZAÇÃO	1.060,42			100,00%	R\$ 1.060,42
1.1	Placa de sinalização com película refletiva				100,00%	R\$ 888,24
1.2	Suporte de madeira 3" x 3" p/ placa de sinalização				100,00%	R\$ 172,18
2	PAVIMENTAÇÃO	611.915,20	9,30%	R\$ 56.901,73	83,90%	R\$ 513.418,47
2.1	Colchão de argila para pavimento polidríico		9,97%	R\$ 7.354,20	86,16%	R\$ 63.569,80
2.2	Escarificação, regularização compactação Subleito		9,97%	R\$ 4.823,49	86,16%	R\$ 41.694,31
2.3	Extração, carga, transporte, assentamento de cordão lateral de pedra para pavimentação polidríica		9,97%	R\$ 5.024,34	86,16%	R\$ 43.430,46
2.4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pedra para pavimentação polidríica		9,97%	R\$ 33.621,67	86,16%	R\$ 290.626,17
2.5	Enchimento com argila para pavimento polidríico		9,97%	R\$ 5.299,35	86,16%	R\$ 45.807,65
2.6	Compactação de pavimento polidríico		9,97%	R\$ 778,68	86,16%	R\$ 6.730,92
2.7	Contenção lateral com solo local para pavimentação polidríica				76,19%	R\$ 5.243,64
2.8	Enleivamento da contenção lateral				47,74%	R\$ 16.315,52
TOTAL		612.975,62	9,28%	R\$ 56.901,73	83,93%	R\$ 514.478,89

Custo Total em R\$ R\$ 612.975,62
Valor total da medição em R\$ 56.901,73
% da medição 9,28%
Valor total da medição acumulada em R\$ 514.478,89
% da medição acumulada em R\$ 83,93%
Data da medição: 29/06/2018

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA - PR 292287

Paulo Roberto Jungari
Arquiteto/Urbanista
CAU - A14059-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 38

Dt. Emissão: 04/07/2018

Autenticidade: 764317853

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00007859 CNPJ/CPF: 17.945.555/0001-09 Regime Fiscal: Simples Nacional
Nome/Razão Social: ACEPLAN CONSTRUÇÕES LTDA ME
Nome Fantasia: ACEPLAN
Endereço:
RUA LUIZ FABENI, 216 - JARDIM CUSTODIO - 1ª PARTE
Município/UF: MARIALVA-PR
Fone/Fax: (44) 3015-2277
E-Mail: keila-qs@hotmail.com

Insc. Estadual:

CEP: 86.990-000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Insc. Estadual:

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tesouraria@marialva.pr.gov.br

CEP: 86.990-000

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

Competência:

7/2018

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

A.R.T.:

Nº Código da Obra:

Incorporação:

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÃO DE OBRA R\$ 7.600,00
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES R\$ 49.301,73
CONVENIO 617/2013 SEAB
CONTRATO 229/2014 ESTRADA BOM SUCESSO

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇOS MÃO DE OBRA R\$ 7.600,00 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES R\$ 49.301,73 CONVENIO 617/2013 SEAB CONTRATO 229/2014 ESTRADA BOM SUCESSO	1,00	56.901,73000	0,00	56.901,73

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	4,27000	2.429,70000	Sim
PIS	0,39000	221,26000	Não
COFINS	1,79000	1.019,58000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,53000	299,00000	Não
CSLL	0,46000	261,62000	Não
CPP	5,70000	3.244,13000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 54.472,03 Valor Total da NFS-e: 56.901,73

NFS-E Nº

38

Recebemos de ACEPLAN CONSTRUÇÕES LTDA ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/1

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

CE1257040718112078500556

856100001105

13 Via SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ACEPLAN CONSTRUÇÕES LTDA
OBRA: ESTRADA BOM SUCESSO
PAVIMENTAÇÃO
CONTRATO 229/2014 - PMM
B.C R\$ 7.600,002 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2208

4 - COMPETÊNCIA

07/2018

5 - IDENTIFICADOR

51.239.62398/72

6 - VALOR INSS

836,0

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

836,0

85820000008-2

36000270220-0

80051239623-0

98722018077-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2.429.70001105

CE12570407181110241000554

CAIXAPagador: ACEPLAN CONSTRUÇÕES
LTDA ME

Nosso Número

14991800219854002-4

Agência/Código Cedente

1267 / 662327-1

Tipo Cadastro Ano Dívida SubDiv
9 00022732 2018 59 006

Parcela

1 / 1

Vencimento

10/08/2018

QUADRA:

0

LOTE:

0

(=) Valor Documento

2.429,70

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Protocolo

Em Às 13:46:24

REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA,
CONFORME NF 38 EMITIDA EM 04/07/2018.



Planilha de Medição nº 11
Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014
TOMADA DE PREÇOS nº 24/2014
OBRA: CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR
LOCAL: LOTE 1 - ESTRADA BOM SUCESSO
Trecho entre ROD. PR 455 - TREVO DIST. AQUIDABAN

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SUBTOTAL	MED. 11		MED ACUM.	
			QUANT. %	PREÇO	QUANT. %	PREÇO
1	SINALIZAÇÃO	1.060,42			100,00%	R\$ 1.060,42
1.1	Placa de sinalização com película refletiva				100,00%	R\$ 888,24
1.2	Suporte de madeira 3" x 3" p/ placa de sinalização				100,00%	R\$ 172,18
2	PAVIMENTAÇÃO	611.915,20	9,30%	R\$ 56.901,73	83,90%	R\$ 513.418,47
2.1	Colchão de argila para pavimento polidríico		9,97%	R\$ 7.354,20	86,16%	R\$ 63.569,80
2.2	Escarificação, regularização compactação Subleito		9,97%	R\$ 4.823,49	86,16%	R\$ 41.694,31
2.3	Extração, carga, transporte, assentamento de cordão lateral de pedra para pavimentação polidríica		9,97%	R\$ 5.024,34	86,16%	R\$ 43.430,46
2.4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pedra para pavimentação polidríica		9,97%	R\$ 33.621,67	86,16%	R\$ 290.626,17
2.5	Enchimento com argila para pavimento polidríico		9,97%	R\$ 5.299,35	86,16%	R\$ 45.807,65
2.6	Compactação de pavimento polidríico		9,97%	R\$ 778,68	86,16%	R\$ 6.730,92
2.7	Contenção lateral com solo local para pavimentação polidríica				76,19%	R\$ 5.243,64
2.8	Enleivamento da contenção lateral				47,74%	R\$ 16.315,52
TOTAL		612.975,62	9,28%	R\$ 56.901,73	83,93%	R\$ 514.478,89

Custo Total em R\$ R\$ 612.975,62
Valor total da medição em R\$ 56.901,73
% da medição 9,28%
Valor total da medição acumulada em R\$ 514.478,89
% da medição acumulada em R\$ 83,93%
Data da medição: 29/06/2018

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D

Coleta
Tel.: 44-9888-1314
Tel.: 44-3015-2277

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO												
Município:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				BID -	30%	EDITAL					
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA BOM SUCESSO				DATA -	OUTUBRO / 2014	PREFEITURA DE MARIALVA					
RLKM/BN	ESTRADA BOM SUCESSO											
TRECHO ENTRE:	ROD. PR 455 - TREVO DIST. AQUIDABAN KM - 3,1				Área pavimentação (m2)		21.700,00	MEDICÃO 11		PERÍODO 10/05/2018 À 26/05/2018		
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		% SERVIÇO	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADOS		
					unitário (b)	parcial (c = a . b)		MEDIDO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE	%	VALOR (R\$)
	1	SINALIZAÇÃO										
82000	1.1	Piaca de sinalização com película reflexiva	m²	3,00	296,08	888,24				3,00	100,00%	R\$ 888,24
82100	1.2	Suporte de madeira 3" x 3" p/ placa de sinalização	ps	2,00	86,09	172,18				2,00	100,00%	R\$ 172,18
2		PAVIMENTAÇÃO										
53260	2.1	Colchão de agulha para pavimento polidríco	m²	21.700,00	3,40	73.780,00	9,97%	2.163,00	R\$ 7.354,20	18697,00	86,16%	R\$ 63.569,80
50000	2.2	Escalficção, regularização compactação Subleito	m²	21.700,00	2,23	48.391,00	9,97%	2.163,00	R\$ 4.823,49	18697,00	86,16%	R\$ 41.694,31
53620	2.3	Extração, carga, transporte, assentamento de cordão lateral de pedra para pavimentação polidríca	m	6.200,00	8,13	50.406,00	9,97%	618,00	R\$ 5.024,34	5342,00	86,16%	R\$ 43.430,46
52145	2.4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pedra para pavimentação polidríca	m²	20.770,00	16,24	337.304,80	9,97%	2.070,30	R\$ 33.621,67	17895,70	86,16%	R\$ 290.626,17
53265	2.5	Enchimento com argila para pavimento polidríco	m²	21.700,00	2,45	53.165,00	9,97%	2.163,00	R\$ 5.299,35	18697,00	86,16%	R\$ 45.807,65
53270	2.6	Compactação de pavimento polidríco	m²	21.700,00	0,36	7.812,00	9,97%	2.163,00	R\$ 778,68	18697,00	86,16%	R\$ 6.730,92
57510	2.7	Contorno lateral com solo local para pavimentação polidríca	m²	6.200,00	1,11	6.882,00				4724,00	76,19%	R\$ 5.243,64
8000	2.8	Enlhecimento de contorno lateral	m²	4.960,00	6,69	34.174,40				2366,00	47,74%	R\$ 16.315,52
				PREÇO GLOBAL		612.975,62			R\$ 56.901,73		83,93%	R\$ 614.478,89

Daniel Bellanda Sgobero
Eng. Civil - CREA PR 129956/D



06/07/2018 13:22:05

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0
Conta corrente	20339-4 PREFEITURA PAV ESTR RURAL

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV)	16691
CNPJ	17.945.555/0001-09
Nome favorecido	ACEPLAN - CONSTRUCOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.601
Valor	56.901,73
Data transferência	06/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8D88A6DE96967695

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

06/07/2018 13:06:37

06/07/2018 13:22:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.