



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 - Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4645 / 2018

Ordinário

Data: 27/04/2018

Página 1 / 1

Credor: 47312 W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1520 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 13966-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tomada de Preço
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.327. CONSTRUÇÃO DE UBS NA VILA BRASIL	Nº Licitação.....: 8/2014
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	Nº NAD.....: 4727
Reduzido: 394	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE	
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 50.000,00
Valor 26.081,39	Saldo Atual 23.918,61

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) na Vila Brasil neste Município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	unid	Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) na Vila Brasil neste Município	26.081,39	26.081,39

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

26.081,39

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/0

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25



Planilha de medição nº 23

Contrato nº 154/2014 - PMM - Firmado em 13/06/2014
Tomada de Preços nº 08/2014

LOCAL: JARDIM NOVO HORIZONTE-LOTE Área Institucional A.
OBRAS: Construção da Unidade Básica de Saúde da Vila Brasil.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MED 23 - REPROGR.2		MED ACUMUL.	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Serviços Preliminares	16.431,20	0,00%	0,00	100,00%	16.431,20
2.0	Movimento de Terra	1.624,08	0,00%	0,00	100,00%	1.624,08
3.0	Fundações e Estruturas	18.225,00	0,00%	0,00	100,00%	18.225,00
4.0	Concreto	93.460,91	0,00%	0,00	100,00%	93.460,91
5.0	Cintas e Vergas	1.149,74	0,00%	0,00	100,00%	1.149,74
6.0	Paredes/Painéis	34.836,22	0,00%	0,00	100,00%	34.836,22
7.0	Cobertura	50.921,03	27,60%	14.051,74	98,15%	49.976,59
8.0	Esquadrias/Ferragens e Vidros	26.176,55	2,83%	739,52	20,28%	5.309,68
9.0	Instalação Elétrica/Eletrificação e Iluminação Externa	36.162,08	0,00%	0,00	81,14%	29.343,46
10.0	Instalações Hidrosanitárias	1.891,80	0,00%	0,00	16,01%	302,90
11.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	55.650,48	0,00%	0,00	100,00%	55.650,48
12.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	37.412,51	0,00%	0,00	97,69%	36.549,54
13.0	Pisos	41.182,96	27,41%	11.290,12	70,50%	29.034,80
14.0	Pinturas	1.995,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15.0	Instalações Especiais	4.048,48	0,00%	0,00	24,73%	1.001,16
16.0	Águas Pluviais	6.435,53	0,00%	0,00	41,77%	2.687,96
17.0	Serviços Complementares	630,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18.0	Limpeza e Arremates Finais	467.815,88	5,58%	26.081,39	88,75%	415.164,50
TOTAL						

Custo Total em R\$ 467.815,88
Valor total da medição em R\$ 26.081,39
% da medição 5,58%
Valor total da medição acumulada em R\$ 415.164,50
% da medição acumulada em R\$ 88,75%
Data da medição: 19/04/2018

Cassio M. Lopes

Engenheiro Civil
CREA - PR 29228/9

Roberto Ungari
Arquiteto Urbanista
CAU - A14059-7

Estado do Paraná

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIA LÚCIA

Pago Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000

www.marialva.pr.gov.br

(44) 3232-8383

GNPJ - 76 282 680/0001-45

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/04/2018**5293 / 2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 47312 - W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP**CNPJ:** 10.647.757/0001-25**Insc. Estadual:** ISENTA**Endereço:** RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1520**Bairro:** 1534 - CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:** 3232**CEP:** 86.990-000

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	79 / 2014
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	8 / 2014
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	154 / 2014
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	21/06/2018
Projeto/Atividade: 1327	CONSTRUÇÃO DE UBS NA VILA BRASIL	Data Publicação:	16/06/2014
Nat. da Despesa: 4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	Homologação:	13/06/2014
Desdobramento: 01	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	ID Contrato:	2014154
SubDesdobramento: 07	POSTOS DE SAÚDE	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 394	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) na Vila Brasil neste Município**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 240 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	59702	Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) na Vila Brasil neste Município	unidade	1,00	26.081,3900	26.081,39
Total:						26.081,39

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villi
Secretário Municipal de SaúdeClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 70

Dt. Emissão: 03/05/2018

Autenticidade: 606823938

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**Insc. Municipal: 00006842 CNPJ/CPF: 10.647.757/0001-25 Regime Fiscal: LUCRO REAL
Nome/Razão Social: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME
Nome Fantasia: W & K CONSTRUÇÕES.
Endereço:
RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR
Fone/Fax: (44) 3232-5260
E-Mail: aabocca@gmail.com
CEP: 86.990-000Insc. Estadual:
90471989-73**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR
Fone/Fax: (44) 03232-8383
E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br
CEP: 86.990-000**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO4120400
CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO
DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE:

Competência:

5/2018

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Incorporação:

NÃO

Nº Código da Obra:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOLote 2 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) Vila Brasil, rua Pedro Monarin, 528, Jd Novo Horizonte, neste Município. Conforme
Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM.
Integra-se a Nota de Materiais NFe nº 000.001.050 Série 001
CEI: 51.225.50521/71**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Lote 2 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) Vila Brasil, rua Pedro Monarin, 528, Jd Novo Horizonte, neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. Integra-se a Nota de Materiais NFe nº 000.001.050 Sé	1,00	5.216,20000	0,00	5.216,20

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	156,49000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	3,50000	182,57000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos:

Valor Total das Deduções:

Valor Líquido da NFS-e:

Valor Total da NFS-e:

NFS-E Nº

70

Recebemos de W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Cassio M. Lopes

Engenheiro Civil
CREA PR 29228/0

Assinatura:

RECEBEMOS DE W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 03/05/2018 - DEST.: / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 20.865,19
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000001050
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP
RUA ATILIO FERRI -, 111 SALA 01
- CENTRO - CEP:86990-000 -
MARIALVA - PR
TEL: (44)3232-4691
weaconstrutora@hotmail.com
NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA COM ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9047198973
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
MARIALVA
FONE / FAX
(44)3232-8383
UF
PR
CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45
DATA DA EMISSÃO
03/05/2018
DATA SAÍDA / ENTRADA
03/05/2018
HORA DA SAÍDA
11:51:15
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001050 FL. 1 / 1
SÉRIE 001
CHAVE DE ACESSO
4118 0510 6477 5700 0125 5500 1000 0010 5010 0001 8074
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180075611191 03/05/2018 12:03:02
CNPJ
10.647.757/0001-25

PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.865,19
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
20.865,19
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
18
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3076	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/PINTURA ,80X210X3,5CM - ITEM 73910/5	44182000	041	5405	UND	15,8400	296,616000	4.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/PINTURA ,90X210X3,5CM - ITEM 73910/10	44182000	041	5405	UND	0,6600	311,442000	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, COMPLETA	44072200	041	5405	UND	1,3200	1.511,680000	1.995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA P/ PORTAS EXTERNAS - ITEM 74068/6	83014000	041	5405	UN	29,0000	126,769000	3.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA P/ PORTAS EXTERNAS - ITEM 74068/4	84014000	041	5405	UN	4,0000	166,440000	665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042	QUADRO DE DISTRIB DE ENERGIA EM CHAPA METALICA - ITEM 74131/7	85362000	041	5405	UN	1,0000	421,256000	421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4 - ITEM 83369	85362000	041	5405	UN	1,0000	170,360000	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS - ITEM 73954/2	32091010	041	5405	M2	845,6600	9,384000	7.935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS - ITEM 73739/1	32091010	041	5405	M2	94,5000	11,602870	1.096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lote 2 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) Vila Brasil, rua Pedro Monarin, 528, Jd Novo Horizonte, neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM.
RESERVADO FISCAL
AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
C. 154
Nº 08/14 DE 13/06/14
Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D
Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA



Guia para Depósito Justiça Estadual

2ª VIA - TRIBUNAL/VARA

Para obtenção ID Depósito Acesse: www.caixa.gov.br		Agência / Operação / Conta 1267 040 01506681-3	ID Depósito 040126700031805032
		Tribunal / UF TJ PARANA/PR	Município MARIALVA
Vara VARA CIVEL E ANEXOS	Ação de Natureza (1) 1 - Tributária 2 - Não Tributária		Ação Tributária (2) 1 - Estadual 2 - Municipal
Processo 0000111.90.2015.8.16.0113		Tipo de Ação/processo ADMINISTRATIVA	
Nome do Autor W & K CONSTRUÇOES CIVIS LTDA		CPF/CNPJ 10.647.757/0001-25	
Nome do Réu PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	
Nome do Depositante W & K CONSTRUÇOES CIVIS LTDA		CPF/CNPJ 10.647.757/0001-25	
Número da Guia	Data de Emissão 03/05/2018	Depósito em () 1 - Dinheiro 2 - Cheque	Valor do Depósito R\$ 625,95
Autenticação mecânica do depósito			
EF 12670405180330040000172 625,95RD1105			

CAIXA			
Pagador: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME			
Nosso Número 14991800183050002-1			
Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1			
Tipo Cadastro	Ano	Dívida	SubDiv
9 00017685	2018	59	000
Parcela 1 / 1	Vencimento 10/06/2018		
QUADRA: 0	LOTE: 0		
(=) Valor Documento 345,62			
(-) Descontos/Abatimentos			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acrecimos			
(=) Valor Cobrado			
Protocolo /			
Em Às 15:56:21			
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NFS 70/71 EMITIDAS EM 03/05/2018.			

CAIXA 104-0 10496.62321 71991.180044 18305.000236 4 75510000034562														
Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO		PAGAMENTO VÁLIDO ATÉ: 10/06/2018												
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45														
Data de Emissão 03/05/2018	Nº.do Doc.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 03/05/2018										
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor										
INSTRUÇÕES SENHOR CAIXA Valor Principal: 345,62														
"NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO"														
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NFS 70/71 EMITIDAS EM 03/05/2018.														
Pagador: MENEGUETTI & COVISSI LTDA.														
RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, Nº1520Bairro: CENTRO Complemento														
Cadastro: 00017685	Exercício 2018	Dívida 59	Subdiv 000	Parc 1										
QUADRA: 0	LOTE: 0													
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.														
<table border="1"> <tr> <td>(-) Desconto</td> <td>345,62</td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Deduc/Abat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora/Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Outros Acres</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) VI. Cobrado</td> <td>345,62</td> </tr> </table>					(-) Desconto	345,62	(-) Outras Deduc/Abat		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acres		(=) VI. Cobrado	345,62
(-) Desconto	345,62													
(-) Outras Deduc/Abat														
(+) Mora/Multa														
(+) Outros Acres														
(=) VI. Cobrado	345,62													
														
Ficha de Compensação Autenticação no verso														

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap	
124-569458096-2	
04/MAI/2018	HORA DE 11:25:33
LOT. 14.00117-4	TERM 028482
LOCALIDADE: MARIALVA	
AG. VINCULADA: 1267	
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO CAIXA	
INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS	
1049662321 71991180044	
18305000236 4 75510000034562	
BENEFICIARIO	
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE MARIALVA	
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE MARIALVA	
CNPJ: 76.282.680/0001-45	
PAGADOR	
NOME FANTASIA: -	
RAZAO SOCIAL: W & K CONSTRU ES CIVIS LTDA	
CNPJ: 10.647.757/0001-25	
DATA DE VENCIMENTO:	10/JUN/2018
DATA DE PAGAMENTO:	04/MAI/2018
VALOR NOMINAL:	345,62
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	345,62
VALOR DO PAGAMENTO:	345,62
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE	
AUTENTICAÇÃO	
124-569458096-2	



Planilha de medição nº 23
Contrato nº 154/2014 - PMM - Firmado em 13/06/2014
Tomada de Preços nº 08/2014
LOCAL: JARDIM NOVO HORIZONTE-LOTE Área Institucional A.
OBRAS: Construção da Unidade Básica de Saúde da Vila Brasil.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MED 23- REPROGR.2		MED ACUMUL	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Serviços Preliminares	16.431,20	0,00%	0,00	100,00%	16.431,20
2.0	Movimento de Terra	1.624,08	0,00%	0,00	100,00%	1.624,08
3.0	Fundações e Estruturas	18.225,00	0,00%	0,00	100,00%	18.225,00
4.0	Concreto	93.460,91	0,00%	0,00	100,00%	93.460,91
5.0	Cintas e Vergas	1.149,74	0,00%	0,00	100,00%	1.149,74
6.0	Paredes/Painéis	34.836,22	0,00%	0,00	100,00%	34.836,07
7.0	Cobertura	39.581,14	0,00%	0,00	100,00%	39.581,14
8.0	Esquadrias/Ferragens e Vidros	50.921,03	27,60%	14.051,74	98,15%	49.976,59
9.0	Instalação Elétrica/Eletrificação e Iluminação Externa	26.176,55	2,83%	739,52	20,28%	5.309,68
10.0	Instalações Hidrosanitárias	36.162,08	0,00%	0,00	81,14%	29.343,46
11.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	1.891,80	0,00%	0,00	16,01%	302,90
12.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	55.650,48	0,00%	0,00	100,00%	55.650,46
13.0	Pisos	37.412,51	0,00%	0,00	97,69%	36.549,54
14.0	Pinturas	41.182,96	27,41%	11.290,12	70,50%	29.034,80
15.0	Instalações Especiais	1.995,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	Águas Pluviais	4.048,48	0,00%	0,00	24,73%	1.001,16
17.0	Serviços Complementares	6.435,53	0,00%	0,00	41,77%	2.687,96
18.0	Limpeza e Arremates Finais	630,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		467.815,88	5,58%	26.081,39	88,75%	415.164,50

Custo Total em R\$ 467.815,88
Valor total da medição em R\$ 26.081,39
% da medição 5,58%
Valor total da medição acumulada em R\$ 415.164,50
% da medição acumulada em R\$ 88,75%
Data da medição: 19/04/2018

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 292281/2

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE										ÁREA: 338,14 m²	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA										ENDEREÇO: LOTE INST A - QUADRA B01: R\$ 0,28	
DATA: 28/05/2014 Resp. Técnico: Altair J. Vieira										MUNICÍPIO: HORIZONTE	
REG. CREIA: RS-39.128/010											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		ACUMULADO		
							QUANT.	TOTAL (R\$)	%		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	738222	LIMITAÇÃO DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	660,00	0,63	378,00	0,00	0,00%	0,00%	16.431,20	
1.2	742101	BARRACO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:1 (CIMENTO E AREIA)	M2	30,00	185,00	5.550,00	0,00	0,00%	0,00%	30,00	
1.3	739601	INSTALACAO PROVISORIA ELITRICA BAXA TENSÃO P/CONT. OBRA - OBRA-MO-CHAVE 100A CARGA 30MW/20CV EXCL. OBRAS DE FUNDACAO	UN	1,00	1.341,17	1.341,17	0,00	0,00%	0,00%	1.341,17	
1.4	742172	INSTALACAO DE BARRAGEM DE AGUA - HIDROCONT. 5,00MM D=3,47 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	137,13	137,13	0,00	0,00%	0,00%	1,00	
1.5	742091	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MS-1 50X3 0mm	M2	4,50	272,54	1.226,43	0,00	0,00%	0,00%	4,50	
1.6	742201	TRABALHO DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM COM PINTURA A C/AL. REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	184,20	28,00	5.157,60	0,00	0,00%	0,00%	184,20	
1.7	739821	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEIADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	338,14	7,81	2.640,87	0,00	0,00%	0,00%	338,14	
2		MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	7396510	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	26,05	37,72	982,61	0,00	0,00%	0,00%	26,05	
2.2	53527	REATERRO COMPACTACAO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDACOES RESIDENCIAIS)	M3	14,88	43,11	641,48	0,00	0,00%	0,00%	14,88	
3		FUNDACOES E ESTRUTURAS									
3.1	741561	ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPa/20KG ACO/MS MOLD. INLOCO	M	405,00	45,00	18.225,00	0,00	0,00%	0,00%	405,00	
4		CONCRETO									
4.1	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	223,59	28,06	6.273,94	0,00	0,00%	0,00%	223,59	
4.2	84218	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS	M2	166,37	36,33	6.044,14	0,00	0,00%	0,00%	166,37	
4.2 REPROG	84218 REPROG	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS	M2	246,56	36,62	9.887,62	0,00	0,00%	0,00%	246,56	
4.3	739601	ARMACAO ACO CA-50 P/10MS DE CONCRETO	UN	30,24	520,00	15.720,00	0,00	0,00%	0,00%	30,24	
4.3 REPROG	739601 REPROG	ARMACAO ACO CA-50 P/10MS DE CONCRETO	UN	20,16	567,06	11.431,98	0,00	0,00%	0,00%	20,16	
4.4	739722	CONCRETO FCK=20MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	17,64	384,40	6.780,91	0,00	0,00%	0,00%	17,64	
4.4 REPROG	739722 REPROG	CONCRETO FCK=20MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	32,76	419,19	13.732,71	0,00	0,00%	0,00%	32,76	
4.5	741574	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	21,30	26,71	568,97	0,00	0,00%	0,00%	21,30	
4.6	741573	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	3,85	26,71	102,78	0,00	0,00%	0,00%	3,85	
4.6 REPROG	741573 REPROG	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	15,39	29,13	448,41	0,00	0,00%	0,00%	15,39	
4.7 REPROG	74202 REPROG	LAJE PRE-MOLDADA P/PROR. SOBRECARGA 10KG/M2, VASOS ATE 3,50WE=8CM, CLAUDIAS E CAP C/CONC FCK=20MPa, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	324,69	66,24	22.157,05	0,00	0,00%	0,00%	324,69	
4.8 REPROG	74202 REPROG	LAJE PRE-MOLDADA P/PROR. SOBRECARGA 10KG/M2, VASOS ATE 3,50WE=8CM, CLAUDIAS E CAP C/CONC FCK=20MPa, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	4,00	76,80	307,40	0,00	0,00%	0,00%	4,00	
5		CINTAS E VERGAS									
5.1 REPROG	742001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPa (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	69,00	16,66	1.149,74	0,00	0,00%	0,00%	69,00	
6		PAREDESPAINES									
6.1	739551	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	M2	561,51	42,00	23.583,58	0,00	0,00%	0,00%	561,51	
6.1 REPROG	739551 REPROG	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	M2	187,17	45,80	8.572,56	0,00	0,00%	0,00%	187,17	
6.2 REPROG		PAREDE DE GRANITO, ESPESURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	42,10	63,66	2.680,09	0,00	0,00%	0,00%	42,10	
7		GOBERTURA									
7.1 REPROG	739311	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	350,45	49,38	17.304,46	0,00	0,00%	0,00%	350,45	
7.2 REPROG	740891	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	350,45	32,36	11.338,86	0,00	0,00%	0,00%	350,45	
7.3 REPROG	737441	CONEITEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO E VEDACAO	M	55,43	115,73	6.415,18	0,00	0,00%	0,00%	55,43	
7.4 REPROG	72105	TESTEIRA HT/150C	M	60,40	44,44	2.684,05	0,00	0,00%	0,00%	60,40	
7.5 REPROG		GALVA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	18,55	55,64	1.032,07	0,00	0,00%	0,00%	18,55	
7.6 REPROG	770700	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24	M	18,55	43,48	809,51	0,00	0,00%	0,00%	18,55	

Carimbos e Assinaturas

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ENDEREÇO: LOTE INST A - QUADRA B01: 338,14 m²

MUNICÍPIO: 1 - LOTEAMENTO NOVO R\$ 0,28

REG. CREA: RS-39.128/DIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILVA

DATA: 28/05/2014 Resp. Técnico: AIRIL J. Vieira

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MEDIDAÇÃO	ACUMULADO
10.12 REPROG	74051/2	CAIXA DE GOROURA SIMPLES EM CONCRETO PRECONEADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	136,42	136,42	0,00	136,42 100,00%
10.13 REPROG	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X90X30CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARBA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E 2:10CM, COM TAMPA PRECONEADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15CM	UN	8,00	174,71	1.397,68	0,00	1.048,26 75,00%
10.14 REPROG	74197/1	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,80x1,10x1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARBA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	1,00	1.346,40	1.346,40	0,00	0,00 0,00%
10.15 REPROG	74198/2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UN	1,00	2.214,25	2.214,25	0,00	0,00 0,00%
10.16 REPROG	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GABARITO REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	39,28	432,08	0,00	432,08 100,00%
10.17 REPROG	60271	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARNHELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	189,75	948,75	0,00	948,75 100,00%
10.18 REPROG	40729	VALVULA DESCAÇA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	239,99	1.199,95	0,00	1.199,95 100,00%
10.19 REPROG	74230/1	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	25,17	125,85	0,00	0,00 0,00%
10.20 REPROG	86943/0	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR -	UN	17,00	161,39	2.743,63	0,00	2.743,63 100,00%
10.21 REPROG	86936/0	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX/DAVEL MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GABARITA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2013	UN	8,00	225,98	1.807,84	0,00	1.807,84 100,00%
10.22 REPROG	86922/0	TORNEIRA DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22,5 OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO COM COLUNA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2013 P	UN	1,00	366,53	366,53	0,00	366,53 100,00%
10.24 REPROG	86930/0	TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2013 P	UN	2,00	61,40	122,80	0,00	0,00 0,00%
10.25 REPROG	86912/0	CAIXA DE SANITÁRIO COM CAIXA DELOUÇA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,55	3.843,19	48.243,19	0,00	3.843,19 100,00%
10.26 REPROG	86912/0	TORNEIRA CROMADA LOUÇA DE PARAFUSO, 1/2" OU 3/4", PARA FIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	UN	8,00	51,70	413,60	0,00	413,60 100,00%
10.27 REPROG	86934/0	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	32,56	32,56	0,00	0,00 0,00%
10.28 REPROG	86934/0	LAVATÓRIO EM AÇO INOX, CONFECCIONADO RNC 50, 1,00M	UN	1,00	1.862,48	1.862,48	0,00	0,00 0,00%
10.29 REPROG		PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 1,10M DE TIPO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS	PT	44,00	104,63	4.603,72	0,00	4.603,72 100,00%
11.1	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMAS	M2	41,55	7,29	302,90	0,00	302,90 16,01%
11.2 REPROG	73733/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GORRADO DE ESPESURA 0,8MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA E3MM	M2	21,95	72,39	1.588,90	0,00	0,00 0,00%
12		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES				R\$ 55.650,48	0,00	55.650,48 100,00%
12.1 REPROG	5974	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	1.458,68	4,65	7.078,57	0,00	7.078,57 100,00%
12.2 REPROG	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	328,69	5,88	1.954,23	0,00	1.954,23 100,00%
12.3 REPROG	5982	EMBOCO PALUSTRA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	328,69	19,57	6.433,93	0,00	6.433,93 100,00%
12.4 REPROG	73927/9	EMBOCO PALUSTRA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.458,68	22,90	33.404,50	0,00	33.404,50 100,00%
12.5 REPROG	73912/1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	187,48	36,11	6.768,25	0,00	6.768,25 100,00%
13		PISOS				R\$ 37.412,51	0,00	36.548,45 97,69%
13.1 REPROG	84191/0	PISO EM GRANULITE BRANCO, MARMORTE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	271,74	96,71	15.409,29	0,00	15.409,29 100,00%
13.2 REPROG	6060	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PE-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	4,00	36,10	144,38	0,00	144,38 100,00%
13.3 REPROG	73927/9	PISO EM LADRILHO HIPERALUCO 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	15,79	54,72	864,05	0,00	0,00 0,00%
13.4 REPROG	73927/9	RODAPÊ EM MARMORTE, ALTURA 10CM	M	303,10	23,15	7.017,16	0,00	7.017,16 100,00%
13.5 REPROG	74192/1	SOLEIRA EM MARMORTE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	10,60	79,77	845,56	0,00	845,56 100,00%
13.6 REPROG	73927/9	REGULARIZAÇÃO DE PISODIÁFASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM FINEIRAR), ESPESURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	291,53	21,66	6.314,16	0,00	6.314,16 100,00%
13.7 REPROG	73907/6	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 2CM, PREPARO MECÂNICO	M2	291,53	18,40	5.363,20	0,00	5.363,20 100,00%
13.8 REPROG	74184/4	LASTRO DE BRITA	M3	14,58	95,66	1.394,70	0,00	1.394,70 100,00%
14		PINTURAS				R\$ 41.182,96	11.290,12	29.034,81 70,50%
14.1 REPROG	73146/1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	392,20	20,01	7.848,19	0,00	0,00 0,00%
14.2 REPROG	73934/2	PINTURA LATEX ACRILICA DUAS DEMAS	M2	1.207,69	11,73	14.170,77	0,00	845,66 9,91% 70,00%
14.3 REPROG	74134/1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	1.207,69	8,58	10.364,68	0,00	1.207,69 9,91% 70,00%
14.4 REPROG	74233/1	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO	M2	1.599,89	4,51	7.200,00	0,00	1.599,89 9,91% 70,00%
14.5 REPROG	73139/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	94,50	1.370,59	130.550,00	0,00	94,50 9,91% 70,00%
14.6 REPROG	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZINCO (1 DEMAO)	M2	3,36	14,50	48,72	0,00	0,00 0,00%
15		INSTALAÇÕES ESPECIAIS				R\$ 1.995,62	0,00	0,00 0,00%
15.1 REPROG	73175/1	EXTINTOR INCENDIO TP PQ QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	122,69	245,38	0,00	0,00 0,00%
15.2 REPROG	72854/0	EXTINTOR DE CO2 BICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	449,45	449,45	0,00	0,00 0,00%
15.3 REPROG	73175/2	CAIXINHO INCENDIO AGUA PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E	UN	1,00	138,68	138,68	0,00	0,00 0,00%
15.4 REPROG	73916/1	PLACA DE IDENTIFICACAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM 18, 12X18CM	UN	15,00	56,65	849,75	0,00	0,00 0,00%
15.5 REPROG		ILUMINACAO DE EMERGENCIA - LAMPADAS FLUORESCENTES OUTLED, BATERIA 12V-12TV	UN	4,00	76,88	307,52	0,00	0,00 0,00%

W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. - ME - CNPJ 10.647.751/0001-25 - INSC. EST 90471989-73 - RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425 - CENTRO - FONE: (44) 3232-4266 - w&kconstrutora@hotmail.com - CEP 86990-000 - MARILVA - PARANÁ

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ÁREA: 338,14 m²

ENFEREJO: LOTE INST A - QUADRA BDI: R\$ 0,28

MUNICÍPIO: 1 - LOTTEAMENTO NOVO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

DATA: 26/05/2014 Resp. Técnico: Altair J. Vieira

REG. CREA: RS-39.129/010

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MEDICÃO	ACUMULADO
16		ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 4.048,48		
16.1 REPROG	74188/2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	37,08	1.001,16	0,00	1.001,16
16.2 REPROG	74188/1	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	52,94	952,72	0,00	1.953,88
16.3 REPROG	72288/0	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00	42,92	1.183,76	0,00	3.137,64
16.4 REPROG	83923/0	GRELHA DE FERRO FUNDIDO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	1,28	712,04	911,41	0,00	4.049,05
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 6.435,53		
17.1 REPROG		BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO INOX 80CM	LN	10,00	240,02	2.400,20	0,00	2.400,20
17.2 REPROG	86998/0	BANCADELA DE GRANITO AMENDOA POLIDO PARA GUICHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	283,64	1.160,02	0,00	3.560,22
17.3 REPROG	74103/1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5" INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCO	LN	1,00	63,34	253,96	0,00	3.814,18
17.4 REPROG		BANCO DE APOIO PARA BANHEIRO INOX	LN	1,00	1.093,86	1.093,86	0,00	4.908,04
17.5 REPROG	73892/2	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO 12MPA TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESURA 5CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	55,30	27,63	1.527,94	0,00	6.435,98
18		LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS				R\$ 630,55		
18.1 REPROG	953/7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	338,14	1,86	628,94	0,00	6.435,98
		TOTAL				R\$ 467.815,88	26,08139	415.163,63

Maralva - Pi, 12 de abril de 2018

W & K Construções Cíveis Ltda - EPP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	51.225.50521/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.225.50521/7.1 W & K CONSTRUÇÕES CIVIS OBRA U B SAUDE JD NOVO HORIZONT RUA PEDRO MANARIM MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	182,57
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	182,57
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

N.º: 05122550521/7.1 CDD: PR61:2682 COM: 05/2018