



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5319 / 2018

Ordinário

Data: 17/05/2018

Página 1 / 1

Credor: 101918 ACEPLAN CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA LUIZ FABENI, 216 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 17.945.555/0001-09

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267 Conta: 16691

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.004. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

Prog. Trabalho: 26.782.0021.1.094. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PEDRAS IRREGU

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido: 247

F. de Recurso: 31850 CONVÊNIO N.º 617/2013 - SEAB (IMPLEMENTAÇÃO POLI

31850

Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 24/2014

Nº NAD.....: 5408

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

1.000,00

Saldo Anterior

146.743,33

Valor

48.455,68

Saldo Atual

98.287,65

HISTÓRICO:

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de pavimentação em pedra irregular na Estrada Bom Sucesso e Estrada Escolinha neste Município, com recursos provenientes do Convênio 617/2013 da Secretaria Estadual de Agricultura

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 1,00 unid Pavimentação em pedra irregular na Estrada Bom Sucesso no município de Marialva

48.455,68

48.455,68

Local de Entrega

Empenhado por:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

48.455,68

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: ACEPLAN CONSTRUÇÕES LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.945.555/0001-09



Planilha de Medição nº 10

Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014
TOMADA DE PREÇOS nº 24/2014

OBRAS: CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR

LOCAL: LOTE 1 - ESTRADA BOM SUCESSO

Trecho entre ROD. PR 455 - TREVO DIST. AQUIDABAN

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SUBTOTAL	MED. 10		MED ACUM.	
			QUANT. %	PREÇO	QUANT. %	PREÇO
1	SINALIZAÇÃO					
1.1	Placa de sinalização com película refletiva	1.060,42			100,00%	R\$ 1.060,42
1.2	Suporte de madeira 3" x 3" p/ placa de sinalização					
2	PAVIMENTAÇÃO	611.915,20				
2.1	Colchão de argila para pavimento polidétrico		7,92%	R\$ 48.455,68	74,60%	R\$ 456.516,74
2.2	Escarificação, regularização compactação Subleito		8,39%	R\$ 6.188,00	76,19%	R\$ 56.215,60
2.3	Extração, carga, transporte, assentamento de cordão lateral de pedra para pavimentação polidétrica		8,39%	R\$ 4.058,60	76,19%	R\$ 36.870,82
2.4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pedra para pavimentação polidétrica		8,39%	R\$ 4.227,60	76,19%	R\$ 38.406,12
2.5	Enchimento com argila para pavimento polidétrico		8,39%	R\$ 28.290,08	76,19%	R\$ 257.004,50
2.6	Compactação de pavimento polidétrico		8,39%	R\$ 4.459,00	76,19%	R\$ 40.508,30
2.7	Contenção lateral com solo local para pavimentação polidétrica		8,39%	R\$ 655,20	76,19%	R\$ 5.952,24
2.8	Enlhecimento da contenção lateral		8,39%	R\$ 577,20	76,19%	R\$ 5.243,64
TOTAL		612.975,62	7,90%	R\$ 48.455,68	74,65%	R\$ 457.577,16

Custo Total em R\$ R\$ 612.975,62

Valor total da medição em R\$ 48.455,68

% da medição 7,90%

Valor total da medição acumulada em R\$ 457.577,16

% da medição acumulada em R\$ 74,65%

Data da medição: 15/05/2018

1 / 1

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 292287

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/05/2018**6031 / 2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 101918 - ACEPLAN CONSTRUÇÕES LTDA - ME**CNPJ:** 17.945.555/0001-09**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA LUIZ FABENI, 216**Bairro:** JD. CUSTÓDIO **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:****CEP:** 86.990-000

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	149 / 2014
Unid. Orçamentária: 06.004.	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	24 / 2014
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	229 / 2014
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	29/08/2018
Projeto/Atividade: 1094	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PEDRAS IRREGULARI	Data Publicação:	11/09/2014
Nat. da Despesa: 4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	Homologação:	08/09/2014
Desdobramento: 02	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUB.	ID Contrato:	2014229
SubDesdobramento: 02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31850	CONVÊNIO N.º 617/2013 - SEAB (IMPLEMENTAÇÃO POLIÉDRICA D	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 247	Convênio N.º: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de pavimentação em pedra irregular na Estrada Bom Sucesso e Estrada Escolinha neste Município, com recursos provenientes do Convênio 617/2013 da Secretaria Estadual de Agricultura

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 365 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	63598	Pavimentação em pedra irregular na Estrada Bom Sucesso no município de Marialva		unidade	1,00	48.455,6800	48.455,68
Total:							48.455,68

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Estradas

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

CAIXA

Pagador: ACEPLAN CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nosso Número
14991800216115002-8

Agência/Código Cedente
1267 / 662327-1

Tipo Cadastro Ano Divida SubDiv
9 00022732 2018 59 004

Parcela Vencimento
1 / 1 21/05/2018

QUADRA: 0 LOTE: 0

(=) Valor Documento 1.894,62

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Protocolo /

Em Às 11:18:17

REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFORME NOTA FISCAL 32 DE 18/05/2018
CONVENIO 617/2013 SEAB

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ACEPLAN CONSTRUÇÕES LTDA OBRA: ESTRADA BOM SUCESSO PAVIMENTAÇÃO CONTRATO 229/2014 - PMM B.C R\$ 6.500,00		4 - COMPETÊNCIA 05/2018
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/06/2018		5 - IDENTIFICADOR 51.239.62398/72
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR INSS 715,00
		7 -
		8 -
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
		10 - ATM / MULTA E JUROS
		11 - TOTAL 715,00

85820000007-4

15000270220-0

80051239623-0

98722018057-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



05180350785000560

715,00R\$1107



Planilha de Medição nº 10
Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014
TOMADA DE PREÇOS nº 24/2014
OBRA: CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR
LOCAL: LOTE 1 - ESTRADA BOM SUCESSO
Trecho entre ROD. PR 455 - TREVO DIST. AQUIDABAN

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SUBTOTAL	MED. 10		MED ACUM.	
			QUANT. %	PREÇO	QUANT. %	PREÇO
1	SINALIZAÇÃO	1.060,42			100,00%	R\$ 1.060,42
1.1	Placa de sinalização com película refletiva					
1.2	Suporte de madeira 3" x 3" p/ placa de sinalização					
2	PAVIMENTAÇÃO	611.915,20				
2.1	Colchão de argila para pavimento polidrílico		7,92%	R\$ 48.455,68	74,60%	R\$ 456.516,74
2.2	Escarificação, regularização compactação Subleito		8,39%	R\$ 6.188,00	76,19%	R\$ 56.215,60
2.3	Extração, carga, transporte, assentamento de cordão lateral de pedra para pavimentação polidrílica		8,39%	R\$ 4.058,60	76,19%	R\$ 36.870,82
2.4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pedra para pavimentação polidrílica		8,39%	R\$ 4.227,60	76,19%	R\$ 38.406,12
2.5	Enchimento com argila para pavimento polidrílico		8,39%	R\$ 28.290,08	76,19%	R\$ 257.004,50
2.6	Compactação de pavimento polidrílico		8,39%	R\$ 4.459,00	76,19%	R\$ 40.508,30
2.7	Contenção lateral com solo local para pavimentação polidrílica		8,39%	R\$ 655,20	76,19%	R\$ 5.952,24
2.8	Envelhecimento da contenção lateral			R\$ 577,20	76,19%	R\$ 5.243,64
					47,74%	R\$ 16.315,52
	TOTAL	612.975,62	7,90%	R\$ 48.455,68	74,65%	R\$ 457.577,16

Custo Total em R\$ R\$ 612.975,62
Valor total da medição em R\$ 48.455,68
% da medição 7,90%
Valor total da medição acumulada em R\$ 457.577,16
% da medição acumulada em R\$ 74,65%

Data da medição: 15/05/2018

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/7

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7



Rua: Pça Santos Dumont, 20
Centro - Marialva - PR
aceplanterraplanagem.com.br

Coleta
Tel.: 44-9888-1314
Tel.: 44-3015-2277

CNPJ/MF: 17.945.555/0001-09

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA									
Projeto : PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA BOM SUCESSO					BDI -	30%	EDITAL	REFEITURA DE MARIALVA	
RUA/AVEN. ESTRADA BOM SUCESSO					DATA -	OUTUBRO / 2014	24 / 2014		
RECHO ENTR ROD. PR 455 - TREVO DIST. AQUIDABAN KM - 3.1					área pavimentação (m2)	21.700,00	MEDICÃO 10	IODO 10/04/2018 À 09/05/2018	
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)	%	REALIZADO NO PERÍODO	VALOR (R\$)	ACUMULADOS
				(a)	unitário (b)	parcial (c = a . b)			
1	SINALIZAÇÃO								
82000	1.1	Placa de sinalização com película reflexiva	m²	3,00	296,08	888,24			3,00
82100	1.2	Suporte de madeira 3" x 3" pl placa de sinalização	PC	2,00	86,09	172,18			2,00
53260	2.1	Colchão de argila para pavimento polidrico	m²	21.700,00	3,40	73.780,00	8,39%	1.820,00	16534,00
50000	2.2	Escarificação, regularização compactação Subleito	m²	21.700,00	2,23	48.391,00	8,39%	1.820,00	16534,00
53520	2.3	Extração, carga, transporte, assentamento de cordão lateral de pedra para pavimentação polidrica	m	6.200,00	8,13	50.406,00	8,39%	520,00	16534,00
52145	2.4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pedra para pavimentação polidrica	m²	20.770,00	16,24	337.304,80	8,39%	1.742,00	4724,00
53265	2.5	Enchimento com argila para pavimento polidrico	m²	21.700,00	2,45	53.165,00	8,39%	1.820,00	15825,40
53270	2.6	Compactação de pavimento polidrico	m²	21.700,00	0,36	7.812,00	8,39%	1.820,00	16534,00
57510	2.7	Contenção lateral com solo local para pavimentação p	m²	6.200,00	1,11	6.882,00	8,39%	520,00	16534,00
8000	2.8	Envelhecimento da contenção lateral	m²	4.960,00	6,89	34.174,40			4724,00
PREÇO GLOBAL					612.975,62			R\$ 48.455,68	74,65%
									R\$ 457.577,16



18/05/2018 16:55:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 20339-4 PREFEITURA PAV ESTR RURAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 16691
CNPJ 17.945.555/0001-09
Nome favorecido ACEPLAN - CONSTRUCOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.801
Valor 48.455,68
Data transferência 18/05/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F1AACD9AFF268D09

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

18/05/2018 16:52:28

18/05/2018 16:55:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.