

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6718 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 18 / 2018 Data: 26/11/2018

Credor: 46174 - JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 75.578.872/0001-30

Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.138. ESCOLA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONJ. HAB.

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 31135

TERMO DE COMPROMISSO FNDE -PAR N.º 34042/2014 (ESCOLA

Processo.....: 13/2.014,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 9/2.014,00

Valor do Empenhado

3.386.924,87

Saldo Anterior do Empenho

183.443,07

Valor Liquidado


15.310,12

Saldo Atual do Empenho

168.132,95

Motivo: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE NO CONJUNTO JOÃO DE BARRO.

ITEM	OTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
63617	0,00	unidade	Construção da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental no J	3.386.924,87
Documentos Fiscais:				
			Nº Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			161	15.310,12
			Série	Data
			Outras Sér	07/11/2018

Valor Liquidado a Pagar :**15.310,12**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoarifado

26/11/2018

Data do Empenho

26/05/2015

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori


Prefeitura do Município de Maringá

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número

161

Código verificação

675-F58-16C

Emitido em

07/11/2018 15:29:41



Substitui a NFS-e Nº 159 de 07/11/2018 15:08:49

Prestador de Serviços


CNPJ: 75.578.872/0001-30 Inscrição Municipal: 20799
 Razão Social: JUST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço: AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 698, Zona 07
 Município: MARINGÁ - PR
 Email: marcelo@construtorajust.com.br

CEP: 87.020-010
 Fone: (44) 3028-2331


Tomador de Serviços

CNPJ: 76.282.680/0001-45
 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
 Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, Centro
 Município: MARIALVA - PR
 Email: planejamento@marialva.pr.gov.br

CEP: 86.990-000
 Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

Medição 17 - Execução de serviços de Obras civis sob regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra, na obra denominada Escola João de Barro. Situada no Município de Marialva - PR.

Materiais: R\$ 9.186,07

M.O: R\$ 6.124,05


Dados para depósito:

AG: 0069

C/C: 170787-6

Banco Bradesco

Conforme Lei da transparência 12.741/2012, o percentual aproximado de tributos é de 17,39% segundo o IBPT


Valor Total da NFS-e

R\$ 15.310,12

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
9.186,07	0,00	6.124,05	3,00	183,72
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	15.310,12	11/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva - PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

07/11/2018 15:29:29

Paulo Roberto Ungari
 Arquiteto / Urbanista
 CAU - A14059-7



Planilha de medição nº 17

Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014
CONCORRÊNCIA nº 09/2014

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE
LOCAL: CONJ. HAB. MARIALVA 1 - JOÃO DE BARRO
LOTE DE TERRAS: 306/307-1-D-1-REMANESCENTE - MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MEDIÇÃO Nº 17		MED. ACUMUL.	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.332,63	0,00%	R\$ -	100,00%	36.332,63
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	27.249,77	0,00%	R\$ -	100,00%	27.249,77
3	FUNDAÇÕES	516.305,81	0,00%	R\$ -	100,00%	516.305,81
4	SUPERESTRUTURA	330.001,13	0,00%	R\$ -	100,00%	330.001,13
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	196.199,63	0,00%	R\$ -	40,50%	79.456,33
6	SUBESTACAÇÃO	12.942,63	35,04%	R\$ 4.534,83	35,04%	4.534,83
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	111.121,97	0,00%	R\$ -	93,02%	103.365,71
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	77.078,42	0,00%	R\$ -	100,00%	77.078,42
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.269,13	0,00%	R\$ -	100,00%	6.269,13
10	ESTRUTURA METÁLICA	596.289,42	0,00%	R\$ -	100,00%	596.289,42
11	COBERTURA	233.609,82	0,00%	R\$ -	100,00%	233.609,82
12	ESQUADRIAS	221.446,32	4,87%	R\$ 10.775,29	99,93%	221.283,75
13	VIDROS	18.346,71	0,00%	R\$ -	100,00%	18.346,71
14	REVESTIMENTOS	115.571,09	0,00%	R\$ -	99,95%	115.515,91
15	FORRO	28.108,55	0,00%	R\$ -	100,00%	28.108,55
16	PISO	549.538,13	0,00%	R\$ -	100,00%	549.538,13
17	PINTURA	216.777,11	0,00%	R\$ -	99,39%	215.462,58
20	DIVERSOS	93.736,59	0,00%	R\$ -	66,09%	61.954,01
TOTAL		3.386.924,87	0,45%	R\$ 15.310,12	95,09%	3.220.702,65

Custo Total em R\$ 3.386.924,87
Valor total da medição em R\$ 15.310,12
% da medição 0,45%
Valor total da medição acumulada em R\$ 3.220.702,65
% da medição acumulada em R\$ 95,09%
Data da medição: 17/10/2018

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7



Estado do Paraná

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA



Paulo Roberto Ungari
Arquiteto Urbanista
CAU - A14059-7

Planilha de medição nº 17									
Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014									
CONCORRÊNCIA nº 09/2014									
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE									
LOCAL: CONJ. HAB. MARIALVA 1 - JOÃO DE BARRO									
LOTE DE TERRAS: 306/307-1-D-1- REMANESCENTE - MARIALVA / PR									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		MEDIDAÇÃO Nº 17		MED. ACUMUL.			
		DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO	QUANT %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.332,63	0,00%	R\$ -	100,00%	36.332,63			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	27.249,77	0,00%	R\$ -	100,00%	27.249,77			
3	FUNDAÇÕES	516.305,81	0,00%	R\$ -	100,00%	516.305,81			
4	SUPERESTRUTURA	330.001,13	0,00%	R\$ -	100,00%	330.001,13			
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	196.199,63	0,00%	R\$ -	40,50%	79.456,33			
6	SUBESTACAO	12.942,63	35,04%	R\$ 4.534,83	35,04%	4.534,83			
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	111.121,97	0,00%	R\$ -	93,02%	103.365,71			
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	77.078,42	0,00%	R\$ -	100,00%	77.078,42			
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.269,13	0,00%	R\$ -	100,00%	6.269,13			
10	ESTRUTURA METÁLICA	596.289,42	0,00%	R\$ -	100,00%	596.289,42			
11	COBERTURA	233.609,82	0,00%	R\$ -	100,00%	233.609,82			
12	ESQUADRIAS	221.446,32	4,87%	R\$ 10.775,29	99,93%	221.283,75			
13	VIDROS	18.346,71	0,00%	R\$ -	100,00%	18.346,71			
14	REVESTIMENTOS	115.571,09	0,00%	R\$ -	99,95%	115.515,91			
15	FORRO	28.108,55	0,00%	R\$ -	100,00%	28.108,55			
16	PISO	549.538,13	0,00%	R\$ -	100,00%	549.538,13			
17	PINTURA	216.777,11	0,00%	R\$ -	99,39%	215.462,58			
20	DIVERSOS	93.736,59	0,00%	R\$ -	66,09%	61.954,01			
TOTAL		3.386.924,87	0,45%	R\$ 15.310,12	95,09%	3.220.702,65			

Custo Total em R\$ 3.386.924,87
Valor total da medição em R\$ 15.310,12
% da medição 0,45%
Valor total da medição acumulada em R\$ 3.220.702,65
% da medição acumulada em R\$ 95,09%
Data da medição: 17/10/2018





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

28/11/2018 10:48:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 21188-5 PM MARIALVA-PAR -

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 69 MARINGA-CTO
Conta corrente (com DV) 1707876
CNPJ 75.578.872/0001-30
Nome favorecido JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.801
Valor 15.310,12
Data transferência 28/11/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C73BC0EE2FDEC949

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

28/11/2018 08:58:00
28/11/2018 10:48:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.