

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6178 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 05/10/2018

Credor: 47312 - W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1520 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25

Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.035. REFORMA E READEQUAÇÃO DA CLINICA DA MULHER
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO

Processo.....: 79/2.014,00
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 8/2.014,00

Valor do Empenhado
121.443,38**Saldo Anterior do Empenho**
121.443,38**Valor Liquidado**
34.201,93**Saldo Atual do Empenho**
87.241,45

Motivo: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no jardim Regência e uma UBS (Unidade Básica de Saúde) na Vila Brasil neste Município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
59701	0,50	unidade	Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Regêr	68.792,00
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u> <u>Série</u> <u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			1059	27.361,75 D-1 04/10/2018
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			73	6.840,18 Outras Sér 04/10/2018

Valor Liquidado a Pagar : 34.201,93

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
05/10/2018Data do Empenho
12/06/2018

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



05/10/2018 16:47:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 139661
CNPJ 10.647.757/0001-25
Nome favorecido W & K CONSTRUcoes CIVIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.501
Valor 34.201,93
Data transferência 05/10/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8C5A750D390F2692

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

05/10/2018 16:41:59
05/10/2018 16:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 73

Dt. Emissão: 04/10/2018

Autenticidade: 253827524

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00006842 CNPJ/CPF: 10.647.757/0001-25 Regime Fiscal: LUCRO REAL

Nome/Razão Social: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

Nome Fantasia: W & K CONSTRUÇÕES.

Endereço:

RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 3232-5260

E-Mail: aabocca@gmail.com

Insc. Estadual:

90471989-73

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual: 0000000000000

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tributos@marialva.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO4120400 CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

Competência:

10/2018

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

A.R.T.:

20142726909

Nº Código da Obra:

Incorporação:

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lázaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM.

Integra-se a Nota de Materiais NFe nº 000.001.059 - Série 001.


CEI: 51.224.89658/70


Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29.229/D**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lázaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. Integra-se a Nota de Materiais NFe nº 00	1,00	6.840,18000	0,00	6.840,18

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	205,21000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	3,50000	239,41000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
6.840,18	0,00	0,00	6.395,56	6.840,18


NFS-E Nº

73

Recebemos de W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura:


Paulo Roberto Ungari
Engenheiro Urbanista

RECEBEMOS DE W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/10/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 27.361,75		NF-e Nº 000001059 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP RUA ATILIO FERRI -, 111 SALA 01 - CENTRO - CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-4691 weaconstutora@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001059 FL. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA		CHAVE DE ACESSO 4118 1010 6477 5700 0125 5500 1000 0010 5910 0001 8147		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047198973		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180170618765 04/10/2018 14:37:05	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 04/10/2018	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTR		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:31:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		04/10/2018	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTR		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:31:00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,26	27.361,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.361,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE 1801	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4215	ENTRADA ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA C/ POSTE CONCRETO - ITEM 9540	85389090	041	5405	UN	1,00	2.568,888000	2.568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8325	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 - 73860/8	74130000	041	5405	M	1.800,00	1,744000	3.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8327	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 4MM2 - 73860/13	74130000	041	5405	M	600,00	2,617200	1.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8326	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 - 73860/10	74130000	041	5405	M	150,00	4,720000	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5584	CABO DE COBRE NU 16 MM2 - ITEM 72251	74130000	041	5405	M	100,00	8,619280	861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR - 68069	85354010	041	5405	UN	10,00	45,384000	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7042	QUADRO DE DISTRIB DE ENERGIA EM CHAPA METALICA - ITEM 74131	85362000	041	5405	UN	1,00	266,896000	266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8481	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA C/ TAMPA - ITEM 83447	68109900	041	5405	UN	4,00	151,656000	606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6830	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4 - ITEM 83369	85362000	041	5405	UN	1,00	170,360000	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927	CABO TELEFÔNICO CCI - 50 2 PARES - ITEM 73768/1	85444900	041	5405	M	600,00	1,134120	680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8482	CABO TELEFÔNICO CI - 50 10 PARES - ITEM 73768/3	85444900	041	5405	M	200,00	4,448000	889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR - ITEM 6021	69101000	041	5405	UN	7,00	186,712000	1.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. / Trib aprox Federal: R\$: 3.720,12 / Estadual: R\$: 4.681,12 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR D529CB		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☒ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 08/14 DE 13/06/14	
 Paulo Roberto Ungari Arquiteto / Urbanista CAU - A14059-7		 Cassio M. Lopes Engenheiro Civil CREA PR 29.281/2	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP RUA ATILIO FERRI -, 111 SALA 01 - CENTRO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-4691 weaconstutora@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001059 FL. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4118 1010 6477 5700 0125 5500 1000 0010 5910 0001 8147 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180170618765 04/10/2018 14:37:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047198973		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 10.647.757/0001-25	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4092	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPensa , PADRÃO POPULAR - ITEM 86943/0	69101000	041	5405	UN	16,00	114,024000	1.824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA - ITEM 86920/0	69101000	041	5405	CJ	1,00	285,224000	285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA ADRAO POPULAR	84818019	041	5405	UN	7,00	41,360000	289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM - ITEM 86914/0	84818019	041	5405	UN	4,00	26,048000	104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4689	IMPERMEABILIAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA - ITEM 73753/1	38244000	041	5405	M2	31,58	57,915890	1.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7047	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA - ITEM 73746/1	32091010	041	5405	M2	354,28	16,008000	5.671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8439	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ITEM 73764/2	38245000	041	5405	M2	65,00	63,616000	4.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA**CAIXA** 104-0 10496.62321 71991.180044 22619.800240 6 77040000020521

Pagador: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME
 Nosso Número: 14991800226198002-2
 Agência/Código Cedente: 1267 / 662327-1
 Tipo Cadastro: 9 00017685 Ano: 2018 Divida: 59 SubDiv: 002
 Parcela: 1 / 1 Vencimento: 10/11/2018
 QUADRA: 0 LOTE: 0
 (=) Valor Documento: 205,21
 (-) Descontos/Abatimentos
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acrecidos
 (=) Valor Cobrado
Protocolo /
 Em As 16:44:11
 REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 73 EMITIDA EM 04/10/2018.

Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO					PAGAMENTO VÁLIDO ATÉ: 10/11/2018	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45					Agência/Código Cedente: 1267 / 662327-1	
Data de Emissão: 04/10/2018	Nº do Doc: 2261520	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data de Proc: 04/10/2018	Nosso Número: 14991800226198002-2	
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie: R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento: 205,21	
INSTRUÇÕES: SENHOR CAIXA					Valor Principal: 205,21	
"NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO"					(-) Desconto	
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 73 EMITIDA EM 04/10/2018.					(-) Outras Deduc/Abat	
					(+)-Mora/Multa	
					(+)-Outros Acres	
					(-)VI. Cobrado: 205,21	
Pagador: MENEGUETTI & COVISSI LTDA. RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, Nº1520 Bairro: CENTRO Complemento Cadastro: 00017685 Exercício Divida Subdiv Pa QUADRA: 0 LOTE: 0 2018 59 002 1						

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/10/2018 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO** 08:24:10Cooperativa: 4340-0/ COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 139661/ W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-EPPLinha digitável do título
10496.62321 71991.180044 22619.800240 6 77040000020521Número Documento:
Nosso número:N. Agendamento:
Instituição Emissora:**Beneficiário**

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

11113366
104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

MUNICIPIO DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

Pagador

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

W amp; K CONSTRU ES CIVIS LTDA - ME

W amp; K CONSTRU ES CIVIS LTDA - ME

10.647.757/0001-25

Realizado:

Pagamento:

Data de Vencimento:

Documento:

Desconto/Abatimento:

Juros/Multa:

Pago:

Situação:

Observação:

05/10/2018

05/10/2018

12/11/2018

205,21

0,00

0,00


205,21

EFETIVADO

ISS nota UBS j são Pedro

04/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	51.224.89658/7.0
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.224.89658/7.0 W & K CONSTRUÇÕES CIVIS OBRA U B SAUDE JD S PEDRO RUA LAZARO DENEDITO DE SOUZA MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	239,41
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	239,41
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

277-508067718-6

04/OUT/2018 HORA DE 18:02:32

LOT. 14.019077-5 TERM 06094

LOCALIDADE: PORTO RICO

AG. VINCULADA: 0967

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CÓDIGO PAGAMENTO	: 2682
COMPETENCIA	: 10/2018
IDENTIFICADOR	: 512248965870

VALOR DO INSS	: R\$ 239,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	: R\$ 0,00
ATM/MULTA/JUROS	: R\$ 0,00
TOTAL	: R\$ 239,41

277-508067718-6

1ª VIA

014 023911 BACK - 11/27/00 10:00 AM

RECIBO DO SACADO

CAIXA

104-0

10495 39291 75060 100046 10602 865771 3 76970500082085

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

040 CMT000218 10050

140010001006206601-3

03/11/2018

Para o(s) item(s) de Respostas em Caso de Emissão

TRIBUTAL TJ PARANÁ

COMARCA MARIALVA

VARA: MARIALVA VARA CÍVEL E ANEXOS

PROCESSO: 0050111952015810113 Nº 014

ARTES/CONSTRUTORES W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CONTA: 1257 040 01509551-3

PARA ENVIAR TEG ADOÇÃO UTILIZANDO ID: 040125709021810050

085

SACADO: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

SACADO: 0850 725 7474

SAC CAIXA: 0800 726 8101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência audição ou de fala: 0800 726 7492

Quando: 0850 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0402 - LONDRINA - PR
DATA: 05/10/2018
TERMINO: 1182

HORA: 11:55:43
PÁG: 0031

COMITENTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
10495 39291 75060 100046
10602 865771 3 76970500082085

INSTITUIÇÃO EMISSORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TJPR
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TJPR
R
CPF/CNPJ: 00.360.385/0001-04

PAGADOR
NOME: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ: 10.647.757/0001-25

DATA DE VENCIMENTO

VALOR NOMINAL
VALOR TOTAL
VALOR PAGO
VALOR DINHEIRO

03/11/2018
820,85
820,85
820,85
820,85

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 8101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
ou caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10498.39291 78000.100046 10602.669771 3 76970000082085	
Cedente / Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3984 / 839297
Nº do documento 040126700021810050	Nosso Número 14000000106026697-3	Vencimento 03/11/2018	Valor do Documento 820,85	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TJ PARANA COMARCA: MARIALVA VARA: MARIALVA - VARA CÍVEL E ANEXOS PROCESSO: 00001119020158160113 N° GUIA: JURISDICIONADOS: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA / PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CONTA: 1267 040 01506681 - 3 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040126700021810050 OBS:				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA				CPF/CNPJ: 10.647.757/0001-25 UF: CEP:
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0967 - LOANDA, PR
 DATA: 05/10/2018 HORA: 11:55:41
 TERMINAL: 1102 NSU: 000295 AUT.: 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 10498.39291 78000.100046
 10602.669771 3 76970000082085

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR
 R
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR

NOME: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
 CPF/CNPJ: 10.647.757/0001-25

DATA DE VENCIMENTO: 03/11/2018

VALOR NOMINAL: 820,85
 VALOR TOTAL: 820,85
 VALOR PAGO: 820,85
 VALOR DINHEIRO: 820,85

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



Planilha de medição nº 24
Contrato nº 154/2014 - PMM - Firmado em 13/06/2014
Tomada de Preços nº 08/2014
LOCAL: JARDIM SÃO PEDRO-LOTE A.I. 02-
OBRAS: Construção da Unidade Básica de Saúde do Regência.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MED 24- REPROGR.2		MED ACUMUL.	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Serviços Preliminares	21.173,72	0,00%	0,00	100,00%	21.173,72
2.0	Movimento de Terra	3.361,97	0,00%	0,00	100,00%	3.361,97
3.0	Fundações e Estruturas	20.925,00	0,00%	0,00	100,00%	20.925,00
4.0	Concreto	89.293,87	0,00%	0,00	100,00%	89.293,87
5.0	Cintas e Vergas	704,41	0,00%	0,00	100,00%	704,41
6.0	Paredes/Painéis	54.634,10	0,00%	0,00	100,00%	54.634,10
7.0	Cobertura	40.562,14	0,00%	0,00	100,00%	40.562,14
8.0	Esquadrias/Ferragens e Vidros	57.121,15	0,00%	0,00	96,14%	54.917,45
9.0	Instalação Elétrica/Eletrificação e Iluminação Externa	30.849,57	48,28%	14.895,02	64,53%	19.908,49
10.0	Instalações Hidrosanitárias	40.270,71	11,83%	4.762,88	89,01%	35.845,37
11.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	2.603,77	87,80%	2.286,23	99,98%	2.603,19
12.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	53.902,03	0,00%	0,00	100,00%	53.902,03
13.0	Pisos	44.247,35	0,00%	0,00	100,00%	44.247,35
14.0	Pinturas	51.141,28	13,86%	7.089,06	80,18%	41.003,42
15.0	Instalações Especiais	1.995,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	Águas Pluviais	6.451,74	0,00%	0,00	88,96%	5.739,70
17.0	Serviços Complementares	12.251,85	42,19%	5.168,74	71,47%	8.756,85
18.0	Limpeza e Arremates Finais	678,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		532.169,14	6,43%	34.201,93	93,50%	497.579,06

04.09.18
ME

Custo Total em R\$ 532.169,14
Valor total da medição em R\$ 34.201,93
% da medição 6,43%
Valor total da medição acumulada em R\$ 497.579,06
% da medição acumulada em R\$ 93,50%

Data da medição: 04/09/2018

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29.390

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA									
DATA: 26/05/2014									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
1	73822/2	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	1.477,70	0,63	930,95	21.173,72	0,00	0,00%
1.1	74210/1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONVELADORA (CIMENTO E AREIA)	M2	30,00	185,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	73860/1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA - HIDRÔMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.341,17	1.341,17	0,00	0,00	0,00%
1.3	74217/2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA - HIDRÔMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.341,17	1.341,17	0,00	0,00	0,00%
1.4	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	272,54	1.635,24	0,00	0,00	0,00%
1.5	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	312,00	28,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00%
1.6	73892/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	364,05	7,81	2.843,23	0,00	0,00	0,00%
2	73851/0	MOVIMENTO DE TERRA	M3	55,22	37,72	2.082,90	3.361,97	0,00	0,00%
2.1	53527	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	29,67	43,11	1.279,07	0,00	0,00	0,00%
3	74156/1	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	465,00	45,00	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00%
4	5651	CONCRETO	M2	285,42	28,06	8.008,89	89.293,87	0,00	0,00%
4.1	84218	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES, (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS	M2	252,49	36,33	9.172,91	285,42	0,00	0,00%
4.2	84218	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES, (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS	M2	24,97	39,62	989,31	252,49	0,00	0,00%
4.3	73890/1	ARMACAO ACO CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO	UN	46,83	520,00	24.350,87	46,83	0,00	0,00%
4.4	73872/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	4,63	567,06	2.626,28	46,83	0,00	0,00%
4.5	74157/2	LANCAMENTO/PLACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	4,63	419,19	1.941,42	4,63	0,00	0,00%
4.6	74157/3	LANCAMENTO/PLACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	23,58	26,71	629,44	4,63	0,00	0,00%
4.7	74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/CHORO, SOBRE CARGA 100KG/M2, VASOS ATE 3,50M/E=8CM, CLAUJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	348,64	62,58	21.817,89	23,58	0,00	0,00%
5	74200/1	CINTAS E VERGAS	M2	13,09	76,80	1.005,31	348,64	0,00	0,00%
5.1	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CABO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3X.	M	46,10	15,28	704,41	13,09	0,00	0,00%
6	73835/1	PARADESPANERS	M2	1.174,18	42,00	49.315,35	54.634,10	0,00	0,00%
6.1	73835/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	M2	116,13	45,80	5.318,75	1.174,18	0,00	0,00%
7	73831/1	COBERTURA	M2	356,99	49,38	17.628,17	40.562,14	0,00	0,00%
7.1	74088/1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOADA EM LAJE OU PAREDE	M2	356,99	49,38	17.628,17	356,99	0,00	0,00%
7.2	73744/1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	40,55	115,73	4.693,04	40,55	0,00	0,00%
7.3	72105	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M	58,45	3.252,00	190.000,00	40,55	0,00	0,00%
7.4	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	82,05	2.378,26	194.000,00	58,45	0,00	0,00%
7.5	72107/0	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	2,00	530,10	1.060,21	82,05	0,00	0,00%
7.6	72107/0	DOMOS ACRILICO BRANCO 80X80cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	530,10	1.060,21	2,00	0,00	0,00%

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE										ÁREA: 354,05 m²	
RUA LAZARO BENEDITO DE ENDEREÇO SOUZA - DATA 02/REM - JD										BDI: 28,49%	
MUNICÍPIO: MARILVA-PR											
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILVA											
DATA: 26/05/2014										RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA: RS 39.128/D	
ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)
8		ESQUADRIASFERRAGENS/VIDROS				57.121,15					
8.1 REPROG	739105	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA USA PARA PINTURA 80X210X3,50CM, INCLUIDO ADUELA 2X, ALIZAR 2X E DOBRADILHAS	UN	13,00	370,77	4.820,01	0,00	0,00	0,00%	4,42	54.918,46
8.2 REPROG	739107	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA USA PARA PINTURA 90X210X3,50CM, INCLUIDO ADUELA 2X, ALIZAR 2X E DOBRADILHAS	UN	13,00	389,31	5.061,01	0,00	0,00	0,00%	4,42	5.061,01
8.3 REPROG	739107	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA USA PARA PINTURA 90X210X3,50CM, INCLUIDO ADUELA 2X, ALIZAR 2X E DOBRADILHAS	UN	5,00	379,12	1.895,62	0,00	0,00	0,00%	1,70	1.895,62
8.4 REPROG	740711	PORTA DE ABIR, EM ALUMINIO, PARA VÍDEO, COM GUARNICAO	M2	3,36	626,07	2.103,58	0,00	0,00	0,00%	3,36	2.103,58
8.5 REPROG	740712	PORTA DE ABIR, EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	5,76	628,71	3.621,35	0,00	0,00	0,00%	5,76	3.621,35
8.6 REPROG	738341	PORTA DE VÍDEO TEMPERADO, 1.0X2.10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.144,63	2.144,63	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.144,63
8.7 REPROG	738341	PORTA DE VÍDEO TEMPERADO, 0.8X2.10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.715,72	1.715,72	0,00	0,00	0,00%	1,00	1.715,72
8.8 REPROG	740686	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	26,00	158,46	4.119,97	0,00	0,00	0,00%	26,00	4.119,97
8.9 REPROG	740684	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM	UN	2,00	208,05	416,09	0,00	0,00	0,00%	2,00	416,09
8.10 REPROG	740691	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	7,00	69,66	487,63	0,00	0,00	0,00%	7,00	487,63
8.11 REPROG	848650	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VÍDEO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADILHAS SUPERIOR E INTERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PUXADOR	UN	2,00	560,42	1.120,84	0,00	0,00	0,00%	2,00	1.120,84
8.12 REPROG	721190	JANELA DE CORRER EM VÍDEO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EM BAQUETE DE ALUMINIO	M2	44,62	419,84	18.733,37	0,00	0,00	0,00%	44,62	18.733,37
8.13 REPROG	721190	JANELA BASCULANTE EM VÍDEO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EM BAQUETE DE ALUMINIO	M2	2,20	419,84	923,65	0,00	0,00	0,00%	2,20	923,65
8.14 REPROG	721200	JANELA FIXA / BASCULANTE EM VÍDEO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EM BAQUETE DE ALUMINIO	M2	13,97	525,51	7.341,40	0,00	0,00	0,00%	13,97	7.341,40
8.15 REPROG	72117	VÍDEO LISO COMUL TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	3,36	122,79	412,58	0,00	0,00	0,00%	3,36	412,58
8.16 REPROG	741252	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	5,80	393,52	2.293,70	0,00	0,00	0,00%	5,80	2.293,70
9		INSTALACAO ELETROCA/ELTRIFICACAO E LUMINACAO EXTERNA				30.849,57		14.955,02			19.508,49
9.1 REPROG	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	3.211,11	3.211,11	1,00	3.211,11	100,00%	1,00	3.211,11
9.2 REPROG	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	11,92	357,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3 REPROG	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	23,73	118,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.4 REPROG	72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	14,66	161,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.5 REPROG	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+1T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	67,00	14,99	1.004,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.6 REPROG	72339	TOMADA 3P+1 30A/440V SEM PLACA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	40,50	1.012,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.7 REPROG	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	191,00	7,14	1.364,27	0,00	0,00	0,00%	140,00	1.000,13
9.8	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	52,00	10,88	565,77	0,00	0,00	0,00%	52,00	565,77
9.9 REPROG	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	42,00	11,86	498,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.9 REPROG	72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	191,00	4,01	766,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.10	72834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00	1,90	2.280,00	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	2.280,00
9.10 REPROG	72834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00	2,07	621,00	0,00	0,00	0,00%	300,00	621,00
9.11 REPROG	739536	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	72,00	65,43	4.710,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.12 REPROG	740412	LUMINARIA GLOBO VÍDEO LETTOSOL/FLA-FONIEH/BOCAL/LÂMPADA 100W	UN	12,00	49,90	598,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.13 REPROG	740941	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00	26,94	269,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.14 REPROG	739608	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.800,00	2,18	3.924,00	1.800,00	3.924,00	100,00%	1.800,00	3.924,00
9.15 REPROG	739609	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00	3,27	1.962,00	600,00	1.962,00	100,00%	600,00	1.962,00
9.16 REPROG	739609	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	5,90	884,94	150,00	884,94	100,00%	150,00	884,94
9.17 REPROG	739609	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	10,77	1.077,41	100,00	1.077,41	100,00%	100,00	1.077,41
9.18 REPROG	68099	HASTE COOPERFIELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	10,00	56,73	567,28	10,00	567,28	100,00%	10,00	567,28
9.19 REPROG	741315	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	333,62	333,62	1,00	333,62	100,00%	2,00	667,24
9.20 REPROG	741301	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	12,54	125,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.21 REPROG	741303	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	66,89	334,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.22 REPROG	741304	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	81,74	408,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.23 REPROG	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FLUIDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00	189,57	758,29	4,00	758,29	100,00%	4,00	758,29
9.24 REPROG	83369	TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	212,95	212,95	1,00	212,95	100,00%	2,00	425,90
9.25 REPROG	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	21,81	436,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.26 REPROG	83366	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	8,17	173,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.27 REPROG	72336	ESPELHO PLÁSTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	7,25	14,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.28 REPROG	737691	CABO TELEFONICO CUI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00	1,42	850,59	600,00	850,59	100,00%	600,00	850,59
9.29 REPROG	737693	CABO TELEFONICO CUI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	5,55	1.110,13	200,00	1.110,13	100,00%	200,00	1.110,13

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

DATA: 26/05/2014

RUA LÁZARO BENEITO DE
SOUZA - DATA 02/REM - JO
SAO PEDROÁREA: 364,05 m²
BDI: 28,49%

MUNICÍPIO: MARALVA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA RS 39.128/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	MEDICÃO TOTAL (R\$)	%	QUANT.	ACUMULADO TOTAL (R\$)	%
10		INSTALACOES HIDRO SANITARIAS				40.270,71		4.762,88			35.845,37	89,01%
10.1 REPROG	74218/1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	151,57	151,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.2 REPROG	74217/2	HIDROMETRO 5,00M3/H - D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	149,54	149,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.3 REPROG	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	37,08	2.224,80	0,00	0,00	0,00%	60,00	2.224,80	100,00%
10.4 REPROG	74165/2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	33,39	1.001,70	0,00	0,00	0,00%	30,00	1.001,70	100,00%
10.5 REPROG	74165/1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	190,00	19,63	3.730,70	0,00	0,00	0,00%	190,00	3.730,70	100,00%
10.6 REPROG	75030/1	TUBO PVC SOLDADVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	290,00	13,09	3.792,10	0,00	0,00	0,00%	290,00	3.792,10	100,00%
10.7 REPROG	75030/2	TUBO PVC SOLDADVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	24,07	1.444,20	0,00	0,00	0,00%	60,00	1.444,20	100,00%
10.8 REPROG	73735/1	RESERVOIRIO DE FIBROGLASS COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	2,00	527,80	1.055,60	0,00	0,00	0,00%	2,00	1.055,60	100,00%
10.9 REPROG	7271/1	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	82,62	991,44	0,00	0,00	0,00%	12,00	991,44	100,00%
10.10 REPROG	74176/1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	76,15	76,15	0,00	0,00	0,00%	1,00	76,15	100,00%
10.11 REPROG	85119/0	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	136,42	545,68	0,00	0,00	0,00%	4,00	545,68	100,00%
10.12 REPROG	74051/2	CAXA DE GORRUBIA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	174,71	1.048,26	0,00	0,00	0,00%	6,00	1.048,26	100,00%
10.13 REPROG	74104/1	TRACO 1,4" E=2,0MM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA)	UN	1,00	1.349,40	1.349,40	0,00	0,00	0,00%	1,00	1.349,40	100,00%
10.14 REPROG	74197/1	FOLHA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERIAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	1,00	2.214,25	2.214,25	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.214,25	100,00%
10.15 REPROG	74198/2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERIAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	1,00	2.214,25	2.214,25	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.214,25	100,00%
10.16 REPROG	4077/7	CAXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	39,28	982,00	0,00	0,00	0,00%	25,00	982,00	100,00%
10.17 REPROG	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ABREVEIA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	233,39	1.633,73	0,00	0,00	0,00%	7,00	1.633,73	100,00%
10.18 REPROG	40728	VALVULA DE DESCARGA 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	239,99	1.679,93	0,00	0,00	0,00%	7,00	1.679,93	100,00%
10.19 REPROG	74230/1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	25,17	176,19	0,00	0,00	0,00%	7,00	176,19	100,00%
10.20 REPROG	8693/30	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -	UN	16,00	142,53	2.280,48	16,00	2.280,48	100,00%	16,00	2.280,48	100,00%
10.21 REPROG	8693/60	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2013	UN	8,00	225,98	1.807,84	0,00	0,00	0,00%	8,00	1.807,84	100,00%
10.22 REPROG	8692/00	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA 22" OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2013 P	UN	1,00	356,53	356,53	1,00	356,53	100,00%	1,00	356,53	100,00%
10.23 REPROG	9535	CHOVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.24 REPROG	8699/00	BANHEIRA DE GRANTITO CINZA POLIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,30	306,23	8.360,08	0,00	0,00	0,00%	27,30	8.360,08	100,00%
10.25 REPROG	8691/20	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" - PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	10,00	51,70	517,00	7,00	361,90	70,00%	7,00	361,90	70,00%
10.26 REPROG	8691/40	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	32,56	130,24	4,00	130,24	100,00%	4,00	130,24	100,00%
10.27 REPROG	8693/60	LAVATORIO EM ACO INOX, CONFORME RDC 50, 1,00mm	UN	2,00	1.886,48	3.772,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
11		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS				2.603,77		2.286,23			2.603,19	99,98%
11.1	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMAS.	M2	42,01	7,29	306,25	0,00	0,00	0,00%	42,01	306,25	100,00%
11.2 REPROG	73753/1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA E =3MM.	M2	31,89	72,39	2.296,94	31,58	2.286,23	100,00%	31,89	2.296,94	100,00%
12		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES				53.902,03		0,00			53.902,04	100,00%
12.1 REPROG	5974	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.290,30	4,85	6.261,47	0,00	0,00	0,00%	1.290,30	6.261,47	100,00%
12.2 REPROG	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	361,73	5,88	2.116,86	0,00	0,00	0,00%	361,73	2.116,86	100,00%
12.3 REPROG	5982	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:28 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	361,73	19,57	7.080,67	0,00	0,00	0,00%	361,73	7.080,67	100,00%
12.4 REPROG	73927/8	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:28 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.290,30	22,90	29.548,52	0,00	0,00	0,00%	1.290,30	29.548,52	100,00%
12.5 REPROG	73912/1	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMA, TADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	245,10	36,11	8.849,69	0,00	0,00	0,00%	245,10	8.849,69	100,00%
13		PROS				44.247,35		0,00			44.247,35	100,00%
13.1 REPROG	84191/0	PISO EM GRANULITE BRANCO, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	M2	322,07	56,71	18.263,30	0,00	0,00	0,00%	322,07	18.263,30	100,00%
13.2 REPROG	73950/1	RODAPE EM MARMORITE BRANCO, ALTURA 10CM	M	430,10	23,15	9.957,28	0,00	0,00	0,00%	430,10	9.957,28	100,00%
13.3 REPROG	74192/1	SOLERA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	19,05	73,77	1.519,62	0,00	0,00	0,00%	19,05	1.519,62	100,00%
13.4 REPROG	73977/1	PREPARO MECANICO	M2	322,07	21,86	7.041,91	0,00	0,00	0,00%	322,07	7.041,91	100,00%
13.5 REPROG	73907/6	PREPARO MECANICO	M2	322,07	18,40	5.925,04	0,00	0,00	0,00%	322,07	5.925,04	100,00%
13.6 REPROG	74164/4	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3CM, PREPARO MECANICO	M3	16,10	95,66	1.540,10	0,00	0,00	0,00%	16,10	1.540,10	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

RUA LAZARO BENEDITO DE
ENDEREÇO SOUZA - DATA I/O: REM - JO
SAO PEDRO

AREA: 364,05 m²
BOL: 28,49%

MUNICIPIO: MARIALVA-PR

DATA: 26/05/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA: RS 39.128/D

ITEM	CODIGO DO SERVICO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO			ACUMULADO		
							QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
14		PINTURAS				51.141,28						
14.1 REPROG	73746/1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	590,46	20,01	11.815,50	354,28	7.089,06	60,00%	354,28	7.089,06	80,18%
14.2 REPROG	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAO	M2	1.406,83	11,73	16.508,61	0,00	0,00%	885,16	11.555,93	70,00%	
14.3 REPROG	74134/1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	1.406,83	8,58	12.074,60	0,00	0,00%	1.406,83	12.074,60	100,00%	
14.4 REPROG	74233/1	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO	M2	1.997,39	4,61	9.213,59	0,00	0,00%	1.997,39	9.213,59	100,00%	
14.5 REPROG	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	M2	105,42	14,50	1.528,98	0,00	0,00%	73,81	1.070,25	70,00%	
15		INSTALAÇÕES ESPECIAIS				1.995,62						
15.1 REPROG	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	122,69	245,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
15.2 REPROG	72554/0	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	449,45	449,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
15.3 REPROG	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	138,68	138,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
15.4 REPROG	73916/1	PLACA DE IDENTIFICACAO EM CHAPA GALVANIZADA NIM. 18, 12X18CM	UN	15,00	56,95	854,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
15.5 REPROG		ILUMINACAO DE EMERGENCIA - LAMPADAS FLUORESCENTES OU LED, BATERIA 12V-12TV	UN	4,00	76,98	307,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
16		AGUAS PLUVIAIS				6.451,74						
16.1 REPROG	74168/2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALCAO	M	54,00	37,08	2.022,16	0,00	0,00%	54,00	2.022,16	88,96%	
16.2 REPROG	74168/1	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALCAO	M	60,00	52,34	3.140,64	0,00	0,00%	60,00	3.140,64	100,00%	
16.3 REPROG	72286/0	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00	148,22	596,90	0,00	0,00%	4,00	596,90	100,00%	
16.4 REPROG	83623/0	GRELHA DE FERRO FUNDIDO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	1,00	712,04	712,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				12.251,85						
17.1 REPROG	UBS001	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO INOX 60CM	UN	4,00	240,02	960,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.2 REPROG	86996/0	BANQUADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA GUICHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,40	263,64	632,73	0,00	0,00%	79,06	632,73	79,06%	
17.3 REPROG	74103/1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5 - INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	5,10	63,34	323,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4 REPROG		BANCO DE APOIO PARA BANHEIRO INOX	UN	1,00	1.093,86	1.093,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.5 REPROG	73764/2	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPRESSURA 8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	M2	79,06	79,52	6.286,79	65,00	5.168,74	82,22%	65,00	5.168,74	
17.6 REPROG	73892/2	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPRESSURA 5CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	106,95	27,63	2.955,38	0,00	0,00%	106,95	2.955,38	100,00%	
18		LIMPEZA E ARREMADES FINAIS				678,86						
18.1 REPROG	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	364,05	1,86	678,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		TOTAL				532.169,14	34.201,93			497.580,08		

Marialva, 24 de agosto de 2018

W & K Construções Cíveis Ltda - EPP