



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7888 / 2019 Ordinário Data: 28/08/2019 Página 1 / 1

Credor: 102861 METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 75.127.720/0001-11

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 68888-6

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Concorrência
Unidade: 10.003. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	Nº Licitação.....: 4/2015
Prog. Trabalho: 18.541.0016.1.065. EXEC. GALERIAS E/ OU READEQUAÇÃO DO ESCOAMENTO Á	Nº NAD.....: 8007
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	Nº Convênio:/
Reduzido: 1207	
F. de Recurso: 33872 BB/C.C.22724-2 - TC/PAC N.º 0511/2014 -Sistema De Esgotam 33872	
Desdobramento: 02 05 SISTEMA DE ESGOTOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 211.817,03	Valor 184.857,98	Saldo Atual 26.959,05
-------------------------	------------------------------	---------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na execução da obra de Estação de Tratamento de Esgoto, Rede Coletora de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto, de acordo com o Termo da Aprovação Formal do Termo de Compromisso nº. TC/PAC-0511/2014

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	unid	Prestação de serviços na execução da obra de Estação de Tratamento de Esgoto, Rede Coletora de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto, de acordo com o Termo da Aprovação Formal do Termo de Compromisso nº. TC/PAC-0511/2014	184.857,98	184.857,98

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 184.857,98
------------------	------------------	------	--------------------------------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

de Marialva

Banco

29 ABR 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L
C.N.P.J.: 75.127.720/0001-11



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02

Contrato nº 432/2015 - PMM -

Licitação 04/2015

OBRA: Rede Coletora de Esgoto Sanitário

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR LICITADO	%	NO PERÍODO		MEDIÇÃO 02		PERCENT.
				EM REAIS	%	ACUMULADOS		
						ANTERIOR (R\$)	ATUAL (R\$)	
	REDE COLETORA BACIA 2E	1.818.909,20	54,21%	R\$181.549,34	4,37%		R\$261.114,13	4,37%
1	REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E -SERVIÇOS	R\$ 1.261.052,99	37,58%	R\$145.095,14	4,92%	R\$ 61.993,36	R\$207.088,50	16,42%
2	REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E MATERIAIS	R\$ 557.856,21	16,62%	R\$36.454,20	3,15%	R\$ 17.571,43	R\$54.025,63	9,68%
	LIGAÇÕES PREDIAIS	190.657,01	5,68%	R\$0,00	2,11%		R\$4.026,48	2,11%
3	LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS	R\$ 45.498,84	1,36%	R\$0,00	3,93%	R\$ 1.789,71	R\$1.789,71	3,93%
4	LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAIS	R\$ 145.158,17	4,33%	R\$0,00	1,54%	R\$ 2.236,77	R\$2.236,77	1,54%
	INTERCEPTOR 01	183.854,70	5,48%	R\$0,00	93,78%		R\$172.416,98	93,78%
5	INTERCEPTOR 1 - SERVIÇOS	R\$ 106.834,28	3,18%	R\$0,00	91,23%	R\$ 97.464,83	R\$97.464,83	91,23%
6	INTERCEPTOR 1 - MATERIAS	R\$ 77.020,42	2,30%	R\$0,00	97,31%	R\$ 74.952,15	R\$74.952,15	97,31%
	INTERCEPTOR 2	145.812,12	4,35%	R\$0,00	89,03%		R\$129.813,24	89,03%
7	INTERCEPTOR 2 - SERVIÇOS	R\$ 89.912,15	2,68%	R\$0,00	91,12%	R\$ 81.930,48	R\$81.930,48	91,12%
8	INTERCEPTOR 2 - MATERIAIS	R\$ 55.899,97	1,67%	R\$0,00	85,66%	R\$ 47.882,76	R\$47.882,76	85,66%
	ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO	449.214,91	13,39%	R\$0,00	0,00%		R\$0,00	0,00%
9	ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO -SERVIÇOS	R\$ 273.971,18	8,16%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$0,00	0,00%
10	ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO - MATERIAIS	R\$ 175.243,73	5,22%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$0,00	0,00%
	LINHA DE RECALQUE	393.487,26	11,73%	R\$0,00	0,00%		R\$0,00	0,00%
11	LINHA DE RECALQUE - SERVIÇOS	R\$ 77.818,41	2,32%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$0,00	0,00%
12	LINHA DE RECALQUE - MATERIAIS	R\$ 315.668,85	9,41%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$0,00	0,00%
	CANTEIRO DE OBRAS	89.257,32	2,66%	R\$0,00	100,00%		R\$89.257,32	100,00%
13	CANTEIRO DE OBRAS SEM DBI	R\$ 89.257,32	2,66%	R\$0,00	100,00%	R\$ 89.257,32	R\$89.257,32	100,00%
	ADMINISTRACAO LOCAL	84.371,76	2,51%	R\$3.308,64	24,17%		R\$23.700,18	24,17%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SEM BDI	R\$ 84.371,76	2,51%	R\$3.308,64	24,17%	R\$ 20.391,54	R\$23.700,18	28,09%
	TOTAL GERAL	R\$ 3.355.564,28	145,79%	R\$184.857,98	5,51%	R\$ 495.470,35	R\$ 680.328,33	20,27%

Custo Total do contrato em R\$ 3.355.564,28
Valor Total da medição em R\$ 184.857,98
% da medição 5,51%
Valor total da medição acumulada em R\$ 680.328,33
% da medição acumulada em R\$ 20,27%
Data da medição 27/08/2019

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 25.525/9

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO				Nº CONTRATO		432/2015					
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.				MEDIÇÃO		PERÍODO					
UC		01/14 - REDE COLETOIRA DE ESGOTO - BACIA 2E -SERVIÇOS				MEDIÇÃO: 02		01/05/2019 a 31/05/2019					
Nº do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO		%		
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	ANTERIOR	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL
A		REDE COLETOIRA DE ESGOTO - BACIA 2E -SERVIÇOS											
1		TOPOGRAFIA - SERVIÇOS											
73610	1.1	Locação, nivelamento de rede de esgoto, incl. Topógrafo	m	17.265,21	R\$ 0,99	R\$ 17.070,46	1.124,00	R\$ 1.111,32	576,20	1.700,20	R\$ 569,70	R\$ 1.681,02	9,85%
2		CADASTRO DE OBRAS											
73682	2.1	Cadastro de rede, inclusive topógrafo e desenhista	m	17.265,21	R\$ 1,25	R\$ 21.551,45	1.124,00	R\$ 1.403,04	576,20	1.700,20	R\$ 719,25	R\$ 2.122,29	9,85%
3		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
Sanepar	3.1	Placa de advertência 1,00 x 1,00	ud	4,00	R\$ 78,00	R\$ 311,99	-	R\$ -	4,00	4,00	R\$ 311,99	R\$ 311,99	100,00%
4		MOVIMENTO DE TERRA											
3061	4.1	Escavação mecânica de vala, 0,00m<h<=2,00m, exclui esgotamento	m3	9.507,33	R\$ 5,94	R\$ 56.518,02	1.166,69	R\$ 6.935,60	603,70	1.770,39	R\$ 3.588,80	R\$ 10.524,40	18,62%
72917	4.2	Escavação mecânica de vala,2,01m<h<=4,00m, exclui esgotamento	m3	1.357,75	R\$ 13,85	R\$ 18.810,86	189,51	R\$ 2.625,55	103,81	293,32	R\$ 1.438,23	R\$ 4.063,78	21,60%
74015/001	4.3	Reletero e compactação mecânico de vala, c/ compactador manual tipo soquete vibratório	m3	10.865,08	R\$ 32,03	R\$ 348.057,71	1.356,20	R\$ 43.445,23	707,51	2.063,71	R\$ 22.864,75	R\$ 66.109,98	18,99%
72896	4.4	Carga manual de terra em caminhão (sobra)	m3	600,00	R\$ 19,38	R\$ 11.627,35	25,82	R\$ 500,39	13,24	39,06	R\$ 256,52	R\$ 756,91	6,51%
72855	4.5	Transporte de solos (sobra), até 6 Km	m3	600,00	R\$ 3,77	R\$ 2.261,70	25,82	R\$ 97,33	13,24	39,06	R\$ 49,90	R\$ 147,23	6,51%
5		ESCORAMENTO											
83867	5.1	Escoramento de valas descontinuo	m2	1.600,00	R\$ 43,49	R\$ 69.586,11	806,81	R\$ 35.089,23	383,40	1.190,21	R\$ 16.674,57	R\$ 51.763,80	74,39%
6		ASSENTAMENTO											
73840/003	6.1	Assentamento tubo PVC-JE DN150 pl esgoto	m	17.265,21	R\$ 4,86	R\$ 83.858,63	1.124,00	R\$ 5.459,37	576,20	1.700,20	R\$ 2.798,65	R\$ 8.258,02	9,85%
8		POÇO DE VISITA											
73963/008	8.1	Poço de visita pl esgoto sanit. em anéis de concreto, diâm. 80cm prof. 1,60m, incluindo degrau	ud	227,00	R\$ 1.442,53	R\$ 327.454,34	16,00	R\$ 23.080,48	6,00	22,00	R\$ 8.655,18	R\$ 31.735,66	9,69%
73607	8.2	Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600 mm	ud	227,00	R\$ 88,14	R\$ 20.008,78	16,00	R\$ 1.410,31	6,00	22,00	R\$ 528,87	R\$ 1.939,18	9,69%
10		PAVIMENTAÇÃO											
Sanepar	10.1	Retirada de pavimentos - piso de concreto desempenado	m2	0,00	R\$ 5,76								
72949	10.2	Demolicao de pavimentacao asfaltica, exlusive transporte do material	m3	16,53	R\$ 25,35	R\$ 419,01	2,59	R\$ 65,72	0,52	3,11	R\$ 13,20	R\$ 78,92	18,84%
73892/002	10.3	Execução de passeio (calçada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 prep. Mec. Esp 7cm lançamento e adensamento	m2	7.086,06	R\$ 38,45	R\$ 272.450,85	575,80	R\$ 22.138,85	87,30	663,10	R\$ 3.356,58	R\$ 25.495,43	9,36%
73849/001	10.4	Recomposição de pavimentação asfáltico sem reaproveitamento	m3	16,53	R\$ 668,28	R\$ 11.046,60	2,59	R\$ 1.732,71	0,52	3,11	R\$ 348,04	R\$ 2.080,75	18,84%
11		LIMPEZA DE OBRA											
72898	11.1	carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basc. 6m3	m3	3,00	R\$ 1,04	R\$ 3,11	-	R\$ -	3,00	3,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11	100,00%
72900	11.2	transporte de entulho com caminhao basculante 6m3, rodovia pav.	m3	3,00	R\$ 5,34	R\$ 16,02	-	R\$ -	3,00	3,00	R\$ 16,02	R\$ 16,02	100,00%
SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA						R\$ 1.261.052,99		R\$ 145.095,14			R\$ 61.993,36	R\$ 207.088,50	16,42%

Assinatura responsável da contratada

Assinatura do engenheiro responsável de contratante

EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO						Nº CONTRATO		432/2015	
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.				MEDIÇÃO		PERÍODO	
UC		02/14 - REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E MATERIAIS				MEDIÇÃO: 02		01/05/2019 a 31/05/2019	
Nº do Item	Item	Descrição		Unid.	Quant.	PREVISTO			
A		REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E MATERIAIS				Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO
7		DISPOSITIVO TUBULAR DE INSPEÇÃO (DTI)						ANTERIOR	ATUAL
9818	7.1	Tubo PVC JE DN150	m	134,40	R\$ 25,92	R\$	3.483,42	R\$	135,72
1865	7.2	Curva 90o JE DN150	ud	77,00	R\$ 56,63	R\$	4.360,52	R\$	169,89
4718	7.3	Pedra brilhada no 2	m3	1,50	R\$ 54,05	R\$	81,07	R\$	3,16
6042	7.4	Concreto não estrutura	m3	1,50	R\$ 311,88	R\$	467,82	R\$	18,23
sanepar	7.5	Cap de concreto DN 150	ud	77,00	R\$ 46,22	R\$	3.558,98	R\$	138,66
21088	8	POÇO DE VISITA							
	8.3	Tampão fôlo articulado 57kg Diam. Abert. 600mm pl/ poço visita de rede água pluvial, esgoto etc.	ud	227,00	R\$ 413,66	R\$	93.900,55	R\$	6.618,54
7069	9.1	TUBO DE QUEDA							
1865	9.2	Te PVC 90o NBR 10569 pl/ rede coletora de esgoto JE BBB DN 150mm	ud	38,00	R\$ 44,13	R\$	1.676,91	R\$	88,26
9818	9.3	Curva PVC 90o NBR-10569 pl/ rede coletora de esgoto PB JE DN 150mm	ud	38,00	R\$ 56,63	R\$	2.151,95	R\$	113,26
		Tubo PVC EB-644 pl/ rede coletora de esgoto JE DN150	m	26,63	R\$ 25,92	R\$	680,20	R\$	36,33
9818	12.1	MATERIAL DE PVC - ESGOTO							
		Tubo PVC EB-644 pl/ rede coletora esgoto JE DN150mm	m	17.265,21	R\$ 25,92	R\$	447.484,79	R\$	29.132,16
SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA						R\$	557.856,21	R\$	36.454,20
Assinatura responsável da contratada						Assinatura do engenheiro responsável da contratante			

[illegible]

OBRAS PROGRAMADAS - ESGOTO			RESUMO DA MEDIÇÃO		OBRA: EXECUÇÃO SISTEMA DE ESGOTOS DE MARIALVA			MEDIÇÃO: 02		PERÍODO		PREFEITURA DE																		
TC/PAC FUNASA 511/2014			() ÁGUA (X) ESG () PROJ		CONTRATADA: METRO ENGENHARIA E EMPR. LTDA			FAT. N.º 01		01/05/2019 a 31/05/2019		MARIALVA																		
LICITAÇÃO: Nº 04/2015					CONTRATO Nº 432/2015			FOLHA Nº 01		VALORES REALIZADOS																				
UNIDADE CONSTRUTIVA			NÚMERO DA ORDEM DE SERVIÇO - OS		VALOR DO INVESTIMENTO PREVISTO (R\$)		INCIDÊNCIA %		NO PERÍODO		ACUMULADOS		PERCENTUAL %																	
ITEM									EM REAIS	%	ANTERIOR (R\$)	ATUAL (R\$)																		
1	REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E -SERVIÇOS				R\$	1.261.052,99	37,58%		R\$	145.095,14	R\$	61.993,36	R\$	207.088,50	16,42%															
2	REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E MATERIAIS				R\$	557.856,21	16,62%		R\$	36.454,20	R\$	17.571,43	R\$	54.025,63	9,68%															
3	LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS				R\$	45.498,84	1,36%		R\$	-	R\$	1.789,71	R\$	1.789,71	3,93%															
4	LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAIS				R\$	145.158,17	4,33%		R\$	-	R\$	2.236,77	R\$	2.236,77	1,54%															
5	INTERCEPTOR 1 - SERVIÇOS				R\$	106.834,28	3,18%		R\$	-	R\$	97.464,83	R\$	97.464,83	9,123%															
6	INTERCEPTOR 1 - MATERIAS				R\$	77.020,45	2,30%		R\$	-	R\$	74.952,15	R\$	74.952,15	9,731%															
7	INTERCEPTOR 2 - SERVIÇOS				R\$	89.912,15	2,68%		R\$	-	R\$	81.930,48	R\$	81.930,48	85,66%															
8	INTERCEPTOR 2 - MATERIAIS				R\$	55.899,97	1,67%		R\$	-	R\$	47.882,76	R\$	47.882,76	0,00%															
9	ESTACÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO -SERVIÇOS				R\$	273.971,18	8,16%		R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%															
10	ESTACÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAS				R\$	175.243,73	5,22%		R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%															
11	LINHA DE RECALQUE - SERVIÇOS				R\$	77.818,41	2,32%		R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%															
12	LINHA DE RECALQUE - MATERIAIS				R\$	315.668,85	9,41%		R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%															
13	CANTEIRO DE OBRAS SEM DBI				R\$	89.257,32	2,66%		R\$	-	R\$	89.257,32	R\$	89.257,32	100,00%															
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SEM BDI				R\$	84.371,76	2,51%		R\$	3.308,64	R\$	20.391,54	R\$	23.700,18	28,05%															
TOTAL GERAL																														
CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS FORAM EXECUTADOS E QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS			DATA		31/05/2019		ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA		R\$		3.355.564,31		100,00%		R\$		184.857,98		5,51%		R\$		495.470,35		R\$		580.328,33		20,27%	
							ENG CIVIL MARCOS MAURO MOREIRA FILHO CREA 30.252 - DFR		DATA		31/05/2019																ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL			



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **786**
Código verificação **7BE-4CC-5C5**
Emitido em **28/08/2019 12:19:32**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **75.127.720/0001-11** Inscrição Municipal: 19762
Razão Social: **METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço: **RUA MARCILIO DIAS, 835, Zona 03**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **metro@metroengenharia.com.br**

CEP: 87.035-090
Fone: (44) 3025-1001

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **Santa Efigenia, 680, Centro**
Município: **MARIALVA - PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000
Fone:

Discriminação dos Serviços

Execução de Obra de ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE COLETORA DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO na cidade de Marialva - Paraná, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme Licitação Concorrência Nº 04/2015, Contrato Nº 432/2015.

Período de Execução: 01/05/2019 A 31/05/2019

MEDICÃO - 02

CONVÊNIO FUNASA - TC/PAC Nº 511/2014

Valor dos Materiais... R\$ 78.841,93

Valor dos Serviços... R\$ 106.016,05

Matricula junto ao INSS - CEI - Nº 51.234.89900/79

Empreitada total, não se aplica a retenção previdenciária conforme IN RFB 971/2009 art. 149 inciso II

Dados da conta para pagamento:

BANCO DO BRASIL
AG - 1187-8
C/C - 68888-6
METRO ENGENHARIA

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 432
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 04/15 DE 11/12/15

lme

Valor Total da NFS-e

R\$ 184.857,98

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
78.841,93	0,00	106.016,05	3,00	3.180,48
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	181.677,50	08/2019	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva - PR

Outras Informações

Cassio M. Lopes
Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 25228/D

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02

Contrato nº 432/2015 - PMM -

Licitação 04/2015

OBRA: Rede Coletora de Esgoto Sanitário

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR LICITADO	%	MEDIÇÃO 02				
				NO PERÍODO		ACUMULADOS		PERCENT.
				EM REAIS	%	ANTERIOR (R\$)	ATUAL (R\$)	
	REDE COLETOIRA BACIA 2E	1.818.909,20	54,21%	R\$181.549,34	4,37%		R\$261.114,13	4,37%
1	REDE COLETOIRA DE ESGOTO - BACIA 2E -SERVIÇOS	R\$ 1.261.052,99	37,58%	R\$145.095,14	4,92%	R\$ 61.993,36	R\$207.088,50	16,42%
2	REDE COLETOIRA DE ESGOTO - BACIA 2E MATERIAIS	R\$ 557.856,21	16,62%	R\$36.454,20	3,15%	R\$ 17.571,43	R\$54.025,63	9,68%
3	LIGAÇÕES PREDIAIS	190.657,01	5,68%	R\$0,00	2,11%		R\$4.026,48	2,11%
	LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS	R\$ 45.498,84	1,36%	R\$0,00	3,93%	R\$ 1.789,71	R\$1.789,71	3,93%
4	LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAIS	R\$ 145.158,17	4,33%	R\$0,00	1,54%	R\$ 2.236,77	R\$2.236,77	1,54%
5	INTERCEPTOR 01	183.854,70	5,48%	R\$0,00	93,78%		R\$172.416,98	93,78%
	INTERCEPTOR 1 - SERVIÇOS	R\$ 106.834,28	3,18%	R\$0,00	91,23%	R\$ 97.464,83	R\$97.464,83	91,23%
6	INTERCEPTOR 1 - MATERIAS	R\$ 77.020,42	2,30%	R\$0,00	97,31%	R\$ 74.952,15	R\$74.952,15	97,31%
7	INTERCEPTOR 2 - SERVIÇOS	145.812,12	4,35%	R\$0,00	89,03%		R\$129.813,24	89,03%
	INTERCEPTOR 2 - MATERIAIS	R\$ 89.912,15	2,68%	R\$0,00	91,12%	R\$ 81.930,48	R\$81.930,48	91,12%
8	ESTACÃO ELEVATORIA DE ESGOTO	R\$ 55.899,97	1,67%	R\$0,00	85,66%	R\$ 47.882,76	R\$47.882,76	85,66%
9	ESTACÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO -SERVIÇOS	449.214,91	13,39%	R\$0,00	0,00%		R\$0,00	0,00%
	ESTACÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS	R\$ 273.971,18	8,16%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$0,00	0,00%
10	LINHA DE RECALQUE	R\$ 175.243,73	5,22%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$0,00	0,00%
11	LINHA DE RECALQUE - SERVIÇOS	393.487,26	11,73%	R\$0,00	0,00%		R\$0,00	0,00%
	LINHA DE RECALQUE - MATERIAIS	R\$ 77.818,41	2,32%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$0,00	0,00%
12	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 315.688,85	9,41%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$0,00	0,00%
13	CANTEIRO DE OBRAS SEM DBI	89.257,32	2,66%	R\$0,00	100,00%		R\$89.257,32	100,00%
	ADMINISTRACAO LOCAL	R\$ 89.257,32	2,66%	R\$0,00	100,00%	R\$ 89.257,32	R\$89.257,32	100,00%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SEM BDI	84.371,76	2,51%	R\$3.308,64	24,17%		R\$23.700,18	24,17%
	TOTAL GERAL	R\$ 84.371,76	2,51%	R\$3.308,64	24,17%	R\$ 20.391,54	R\$23.700,18	28,09%
		R\$ 3.355.564,28	145,79%	R\$184.857,98	5,51%	R\$ 495.470,35	R\$ 680.328,33	20,27%

Custo Total do contrato em R\$ 3.355.564,28
Valor Total da medição em R\$ 184.857,98
% da medição 5,51%
Valor total da medição acumulada em R\$ 680.328,33
% da medição acumulada em R\$ 20,27%
Data da medição 27/08/2019

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA - PR 20.000

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

[illegible]

CREA 30.252 - D/PR

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO				N° CONTRATO		432/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA									
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.				MEDIÇÃO		PERÍODO											
UC		01/14 - REDE COLETORES DE ESGOTO - BACIA 2E -SERVIÇOS				MEDIÇÃO: 02		01/05/2019 a 31/05/2019											
N° do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%						
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL							
	A	REDE COLETORES DE ESGOTO - BACIA 2E -SERVIÇOS																	
	1	TOPOGRAFIA - SERVIÇOS																	
73610	1.1	Locação, nivelamento de rede de esgoto, incl. Topógrafo	m	17.265,21	R\$ 0,99	R\$ 17.070,46			1.124,00	R\$ 1.111,32	576,20	1.700,20	R\$ 569,70	R\$ 1.681,02	9,85%				
	2	CADASTRO DE OBRAS																	
73682	2.1	Cadastro de rede, inclusive topógrafo e desenhista	m	17.265,21	R\$ 1,25	R\$ 21.551,45			1.124,00	R\$ 1.403,04	576,20	1.700,20	R\$ 719,25	R\$ 2.122,29	9,85%				
	3	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																	
Sanepar	3.1	Placa de advertência 1,00 x 1,00	ud	4,00	R\$ 78,00	R\$ 311,99			-	R\$ -	4,00	4,00	R\$ 311,99	R\$ 311,99	100,00%				
	4	MOVIMENTO DE TERRA																	
3061	4.1	Escavação mecânica de vala, 0,00m<h<=2,00m, exclui esgotamento	m3	9.507,33	R\$ 5,94	R\$ 56.518,02			1.166,69	R\$ 6.935,60	603,70	1.770,39	R\$ 3.588,80	R\$ 10.524,40	18,62%				
72917	4.2	Escavação mecânica de vala 2,01m<h<=4,00m, exclui esgotamento	m3	1.357,75	R\$ 13,85	R\$ 18.810,86			189,51	R\$ 2.625,55	103,81	293,32	R\$ 1.438,23	R\$ 4.063,78	21,60%				
74015/001	4.3	Reaterro e compactação mecânico de vala, c/ compactador manual tipo socquete vibratório	m3	10.865,08	R\$ 32,03	R\$ 348.057,71			1.356,20	R\$ 43.445,23	707,51	2.063,71	R\$ 22.664,75	R\$ 66.109,98	18,99%				
72886	4.4	Carga manual de terra em caminhão (sobra)	m3	600,00	R\$ 19,38	R\$ 11.627,35			25,82	R\$ 500,39	13,24	39,06	R\$ 256,52	R\$ 756,91	6,51%				
72855	4.5	Transporte de solos (sobra), até 6 Km	m3	600,00	R\$ 3,77	R\$ 2.261,70			25,82	R\$ 97,33	13,24	39,06	R\$ 49,90	R\$ 147,23	6,51%				
	5	ESCORAMENTO																	
83867	5.1	Escoramento de valas descontinuo	m2	1.600,00	R\$ 43,49	R\$ 69.586,11			806,81	R\$ 35.089,23	383,40	1.190,21	R\$ 16.674,57	R\$ 51.763,80	74,39%				
	6	ASSENTAMENTO																	
73840/003	6.1	Assentamento tubo PVC JE DN150 p/ esgoto	m	17.265,21	R\$ 4,86	R\$ 83.858,63			1.124,00	R\$ 5.459,37	576,20	1.700,20	R\$ 2.798,65	R\$ 8.258,02	9,85%				
	8	POÇO DE VISITA																	
73963/008	8.1	Poço de visita p/ esgoto sanit. em anéis de concreto, diâm. 80cm prof. 1,60m, incluindo degrau	ud	227,00	R\$ 1.442,53	R\$ 327.454,34			16,00	R\$ 23.080,48	6,00	22,00	R\$ 8.655,18	R\$ 31.735,66	9,69%				
73607	8.2	Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600 mm	ud	227,00	R\$ 88,14	R\$ 20.008,78			16,00	R\$ 1.410,31	6,00	22,00	R\$ 528,87	R\$ 1.939,18	9,69%				
	10	PAVIMENTAÇÃO																	
Sanepar	10.1	Retirada de pavimentos - piso de concreto desempenado	m2	0,00	R\$ 5,76														
72949	10.2	Demolicao de pavimentacao asfaltica, exclusive transporte do material	m3	16,53	R\$ 25,35	R\$ 419,01			2,59	R\$ 65,72	0,52	3,11	R\$ 13,20	R\$ 78,92	18,84%				
73892/002	10.3	Execucao de passeio (calçada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 prep. Mec. Esp 7cm lançamento e adensamento	m2	7.086,06	R\$ 38,45	R\$ 272.450,85			575,80	R\$ 22.138,85	87,30	663,10	R\$ 3.356,58	R\$ 25.495,43	9,36%				
73849/001	10.4	Recomposição de pavimentação asfáltico sem reaproveitamento	m3	16,53	R\$ 668,28	R\$ 11.046,60			2,59	R\$ 1.732,71	0,52	3,11	R\$ 348,04	R\$ 2.080,75	18,84%				
	11	LIMPEZA DE OBRA																	
72898	11.1	carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basc. 6m3	m3	3,00	R\$ 1,04	R\$ 3,11			-	R\$ -	3,00	3,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11	100,00%				
72900	11.2	transporte de entulho com caminhao basculante 6m3, rodovia pav.	m3	3,00	R\$ 5,34	R\$ 16,02			-	R\$ -	3,00	3,00	R\$ 16,02	R\$ 16,02	100,00%				
SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA						R\$ 1.261.052,99			R\$ 145.095,14				R\$ 61.993,36	R\$ 207.088,50	16,42%				

Assinatura do engenheiro responsável da contratada

Assinatura do engenheiro responsável da contratante

[illegible]

responsável da contratada

Assinatura

Assinatura do engenheiro responsável da contratante



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020173518-22

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **75.127.720/0001-11**

Nome: **METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/10/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 75.127.720/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:38 do dia 22/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2019.

Código de controle da certidão: **BE30.476A.8C57.C312**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 78229/2019

Certificamos, conforme requerido por **METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CPF/CNPJ nº **75.127.720/0001-11**, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CPF/CNPJ nº **75.127.720/0001-11**, situado(a) na cidade de Maringá. **MAS QUE SE ENCONTRAM COM A EXIGIBILIDADE SUSPensa EM RAZÃO DO PROCESSO Nº48157/2019.**

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **02/07/2019**

Válida até: **30/09/2019**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **33768.3A6AF.C8FBD544BC3F7CA4C7EC4D**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 75.127.720/0001-11

Certidão nº: 181531209/2019

Expedição: 27/08/2019, às 16:33:40

Validade: 22/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **75.127.720/0001-11**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT**Conta de débito:** 0395 / 003 / 00003376-0**Representação numérica do código de barras:**

858300001366 386501801908 607629200870 512772000013

CNPJ/CEI empresa: 12.772.00001/11**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/06/2019**Competência:** 05/2019**Valor recolhido:** 13.638,65**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/06/2019**Data de Débito:** 07/06/2019**Código da operação:** 00555037**Chave de segurança:** 8FTUK4EV8YQWJXLR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

28/08/2019 16:35:43

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome TC-PAC 0511-14 - 680626
Agência 2278-0
Conta corrente 22724-2

Creditado

Nome METRO ENG E EMPR LTDA
Agência 1187-8
Conta corrente 68888-6
Valor 181.677,50
Data Nesta data

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

28/08/2019 16:26:06
28/08/2019 16:35:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

.....+P
184,657.98
3,180.40
000
191,677.50