



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 163 / 2019 Ordinário Data: 17/01/2019 Página 1 / 1

Credor: 46174 JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 75.578.872/0001-30

Insc. Est.: ISENT0

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0069- Conta:170787-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido: 636

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 01 05 ESCOLAS/COLÉGIOS

Tipo de Licitação:

Concorrência

Nº Licitação.....: 9/2014

Nº NAD.....: 172

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

50.000,00

Valor

50.000,00

Saldo Atual

0,00

HISTÓRICO:

Contratação de empresa especializada para a Construção da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental no Jardim João de Barro no Município de Marialva, conforme Termo de Compromisso PAR nº 34042/2014, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e o Município de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	unid	Construção da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental no Jardim João de Barro	50.000,00	50.000,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

50.000,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: JUST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LT
C.N.P.J.: 75.578.872/0001-30

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR nº 050753/O
Prefeitura Municipal
de Marialva

08 FEV. 2019

PAGO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	69 MARINGA-CTO
Conta corrente (com DV)	1707876
CNPJ	75.578.872/0001-30
Nome favorecido	JUST CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.305
Valor	50.000,00
Data transferência	23/01/2019
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 4114DFF39401BE4E

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

23/01/2019 16:53:44

23/01/2019 16:55:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **173**
Código verificação **8C2-F4D-839**
Emitido em **21/01/2019 15:42:55**

**Prestador de Serviços**

djust construtora
CNPJ: **75.578.872/0001-30** Inscrição Municipal: 20799
Razão Social: **JUST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço: **AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 698, Zona 07**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **marcelo@construtorajust.com.br**

CEP: 87.020-010
Fone: (44) 3028-2331

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, Centro**
Município: **MARIALVA - PR**
Email: **planejamento@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

Medição 2 Aditivo de Serviço (Muro) - Execução de serviços de Obras civis sob regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra, na obra denominada Escola João de Barro. Situada no Município de Marialva - PR.

Materiais: R\$ 32.020,80
M.O: R\$ 21.347,20

Dados para depósito:

AG: 0069

C/C: 170787-6

Banco Bradesco

Conforme Lei da transparência 12.741/2012, o percentual aproximado de tributos é de 17,39% segundo o IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 09/14 DE

Day

Valor Total da NFS-e

R\$ 53.368,00

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
32.020,80	0,00	21.347,20	3,00	640,42
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	53.368,00	01/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva - PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

21/01/2019 15:42:42

JUST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Paula Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14959-7



Planilha de Medição nº 02 - 2º Aditivo.

Contrato nº 229/2014 - PMM - Firmado em 08/09/2014

CONCORRÊNCIA nº 09/2014

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE

LOCAL: CONJ. HAB. MARIALVA 1 - JOÃO DE BARRO

LOTE DE TERRAS: 306/307-1-D-1 - REMANESCENTE - MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MEDIDAÇÃO Nº 02 - ADITIVO		MED. ACUMUL. 1º+2º	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA	42.877,35	100,00%	42.877,32	100,00%	42.877,32
21	MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO	48.466,90	21,64%	10.490,65	90,17%	43.700,55
TOTAL		91.344,25	58,43%	53.368,00	58,43%	86.577,90

Custo Total em R\$ 91.344,25

Valor total da medição em R\$ 53.368,00

% da medição 58,43%

Valor total da medição acumulada em R\$ 86.577,90

% da medição acumulada em R\$ 94,78%

Data da medição: 22/11/2018

Descrição do Item	CÓDIGO SINAPI / COTAÇÃO	Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Total	1. MEDICÃO ADITIVO				2. MEDICÃO ADITIVO			
						%	VALOR	ACUM	VALOR ACUM	%	VALOR	ACUM	VALOR ACUM
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELEFONICASSU.ÓSCA													
5.8 Cabo flexível isolado 1 kv 10 mm²	39261	R\$ 16,05	m	500,00	R\$ 4.277,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.277,36	100,00%	R\$ 4.277,36
5.9 Cabo flexível isolado 1 kv 16 mm²	39262	R\$ 25,09	m	360,00	R\$ 9.032,40	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 9.032,40	100%	R\$ 9.032,40
5.94 Cabo flexível isolado 1 kv 25 mm²	39263	R\$ 38,83	m	140,00	R\$ 5.436,20	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.436,20	100%	R\$ 5.436,20
5.95 Cabo flexível isolado 1 kv 50 mm²	39265	R\$ 77,45	m	179,00	R\$ 13.863,55	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 13.863,55	100%	R\$ 13.863,55
5.96 Cabo flexível isolado 1 kv 70 mm²	39266	R\$ 108,67	m	60,00	R\$ 6.520,20	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.520,20	100%	R\$ 6.520,20
Subtotal Item 5					R\$ 42.877,36								
Muro em alvenaria de bloco													
21.1 Escanção de gabarito	72992/001	R\$ 9,05	m²	47,50	R\$ 430,69	68,52%	R\$ 33.209,90	68,52%	R\$ 33.209,90	21,64%	R\$ 10.490,66	90,17%	R\$ 43.700,56
21.2 Escanção manual de veda para viga bndframe com perfilado de forma	96527	R\$ 96,93	m²	5,34	R\$ 513,80	100%	R\$ 528,29	100%	R\$ 528,29	100%	R\$ 528,29	100%	R\$ 528,29
21.3 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga bndframe, em madeira serrada, e=25mm, Ø1 utilização	96529	R\$ 63,60	m	52,50	R\$ 3.339,00	100%	R\$ 3.339,00	100%	R\$ 3.339,00	100%	R\$ 3.339,00	100%	R\$ 3.339,00
21.4 Fabricação de formas para pilares, em madeira serrada e=25mm	96530	R\$ 93,41	m²	45,00	R\$ 4.203,45	60%	R\$ 3.582,78	60%	R\$ 3.582,78	20%	R\$ 840,69	100%	R\$ 4.203,45
21.5 Fabricação de blocos de concreto, em madeira serrada e=25mm	92269	R\$ 61,97	m²	63,00	R\$ 3.904,11	60%	R\$ 3.732,29	60%	R\$ 3.732,29	20%	R\$ 780,82	100%	R\$ 3.904,11
21.6 Concretização de blocos de concreto e vigas bndframe	96555	R\$ 435,33	m²	6,72	R\$ 3.796,08	100%	R\$ 3.796,08	100%	R\$ 3.796,08	20%	R\$ 589,65	100%	R\$ 3.796,08
21.7 Concretização de pilares, com uso de lutas, fechando mureta de pilares internos ou igual a	92718	R\$ 411,19	m²	7,17	R\$ 2.946,23	60%	R\$ 2.368,59	60%	R\$ 2.368,59	20%	R\$ 477,67	100%	R\$ 2.946,23
21.8 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm, utilizado em estruturas diversas	92794	R\$ 4,46	kg	533,00	R\$ 2.380,64	60%	R\$ 1.410,27	60%	R\$ 1.410,27	20%	R\$ 477,37	100%	R\$ 2.380,64
21.9 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 5,0mm, utilizado em estruturas diversas	92795	R\$ 58,92	kg	238,00	R\$ 1.390,40	60%	R\$ 834,24	60%	R\$ 834,24	20%	R\$ 276,16	100%	R\$ 1.390,40
21.10 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos fundidos no horizontal de Ø14x19 cm (espessura 10 cm)	92797	R\$ 3,80	m²	178,00	R\$ 676,40	60%	R\$ 106,56	60%	R\$ 106,56	20%	R\$ 2.086,67	100%	R\$ 10.544,95
21.11 Chapeado aplicado em alvenaria (sem presença de viga), com cobrir de pórtico	97529	R\$ 5,41	m²	356,00	R\$ 1.925,96	60%	R\$ 1.154,77	60%	R\$ 1.154,77	20%	R\$ 385,19	100%	R\$ 1.925,96
21.12 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa tipo 1:2:8, preparo	98485	R\$ 23,66	m²	356,00	R\$ 8.422,96	40%	R\$ 3.369,18	40%	R\$ 3.369,18	60%	R\$ 5.053,78	100%	R\$ 8.422,96
21.13 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	98485	R\$ 2,01	m²	356,00	R\$ 715,56	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
21.14 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	98489	R\$ 10,33	m²	307,00	R\$ 3.171,31	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
21.15 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas	98423	R\$ 13,96	m²	63,00	R\$ 879,48	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Subtotal Item 21					R\$ 48.406,90								
Total (60 Aditivos)					R\$ 91.384,26	38,38%	R\$ 33.209,90	38,38%	R\$ 33.209,90	68,43%	R\$ 53.308,00	64,78%	R\$ 86.577,90


Eng. Roberto Cezar F. da Silva
 CNPJ 76.678.872/0001-30
 Eng. Cívico Roberto Cezar Ferreira da Silva
 CPF 647.471.19-64 - CREIA PR 409940