

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 367 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2019 Data: 03/09/2019

Credor: 325 - EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA.

Endereço: Comercial: ESTRADA CARLOS BORGES, S/N, - - C.E.P. 87060000 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 02.539.384/0001-40

Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. Obras de Bocas-de-lobo e Melhorias como Pavimentação, Iluminação e

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 31607

OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA URB

Processo.....: 125/2.018,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 2/2.018,00

Valor do Empenhado

1.424.383,94

Saldo Anterior do Empenho

877.465,68

Valor Liquidado

7.560,00

Saldo Atual do Empenho

869.905,68

Motivo: Contratação de empresa especializada para execução de 50.532,96 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas Ruas da sede do município de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104843	0,01	SERV	EXECUÇÃO DE 50.532,96 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.424.383,94

Documentos Fiscais:

Nº Documento

Valor

Série

Data

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1253

7.560,00

Outras Sér

22/08/2019

Valor Liquidado a Pagar :**7.560,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

03/09/2019

Data do Empenho

24/01/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	13952-1	MARIALVA FOMENTO 3923-18
		Creditado
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	718	SICREDI MARINGÁ
Conta corrente (com DV)	554263	
CNPJ	02.539.384/0001-40	
Nome favorecido	EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	101.003	
Valor	7.095,06	
Data transferência	10/10/2019	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1F3074395D43F7D9	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/10/2019 16:26:54
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/10/2019 16:35:38
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.		



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **1.253**
Código verificação **B66-B88-2E3**
Emitido em **22/08/2019 16:30:34**



Prestador de Serviços

CNPJ: **02.539.384/0001-40** Inscrição Municipal: 78365
Razão Social: **EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA**
Nome Fantasia: **EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA**
Endereço: **ESTRADA CARLOS CORREIA BORGES, S/N, KM 06 LOTE 55**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **PAULOSERGIO@EXTRACON.COM.BR**

CEP: 87.060-000
Fone: (44) 3031-2266

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **Santa Efigênia, 680, Centro**
Município: **MARIALVA - PR**
Email:

CEP: 86.990-000
Fone:

Discriminação dos Serviços

5ª MEDIÇÃO: Serviço de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas do município.

Contrato: 179/2018

Matrícula CEI: 51.245.03332/73

RETENÇÃO CONFORME SEGURIDADE SOCIAL

BC Obra de Arte = 7.560,00 x 45% = 3.402,00

BC INSS = 3.402,00 x 11% = 374,22

BC ISSQN = 3.024,00 x 3% = 90,72

Banco : 748 / Sicredi Agência : 0718 / Conta corrente : 55426-3

Valor Total da NFS-e

R\$ 7.560,00

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
4.536,00	0,00	3.024,00	3,00	90,72
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	374,22	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	7.095,06	08/2019	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva - PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

- PLANILHA DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO : MARIÁLVIA DATA DA MEDIÇÃO : 16/08/2019

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

EMPRESA VENCEDORA : EXTRAÇON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA

CONTRATO EMPREITADA Nº : 179/2018 DATA : 24/09/2018

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$1.819.800,00

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA : 1.455.387,56

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA (CONFORME CRONOGRAMA) :

ÍTEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	TOTAL (R\$)	VALOR DA MEDIÇÃO
		% MÊS	(R\$) MÊS		CONTRATO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.678,80	95,91%	4.678,80	4.487,60
2	DRENAGEM	100,00%	95.341,68	93,91%	95.341,68	89.539,64
3	BASE/SUB-BASE	100,00%	13.013,70	92,29%	13.013,70	12.009,90
4	MEIO FIO E SARJETA	100,00%	11.281,88		11.281,88	-
5	REVESTIMENTO	80,00%	1.217.373,48	49,99%	1.521.716,85	760.647,76
6	PAISAGISMO/URBANISMO	70,00%	80.152,83	67,58%	114.504,04	77.384,92
7	SINALIZAÇÃO	50,00%	23.108,75		46.217,50	-
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	80,00%	10.436,44	44,65%	13.045,55	5.824,50
9			-		-	-
10			-		-	-
11			-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA			1.455.387,56		TOTAL MEDIÇÃO	949.894,32
C.P.M. (%)			-		C.P.M. (%)	-
F. Perdido (%)			-		F. Perdido (%)	-
S.F.M. (%)		100,00%	1.455.387,56		S.F.M. (%)	100,00%
Importa a presente medição no valor total de R\$			7.560,00		(Sete mil, quinhentos e sessenta	
reais.					)	

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

ATESTO - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 002/2018, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal.

CASSIO MURILO LOPES
ENGº CIVIL - CREA 29.228/D-PR
Fiscal da obra - Prefeitura

CARLOS DOMINGUES SALGUEIRO BORGES
ENGº CIVIL - CREA 25.760/D-PR
Fiscal da empresa executora

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MO MUNICÍPIO DE MARIALVA										ESTADO DO PARANÁ			
16/08/2019										ASSOCIAÇÃO		AMUSEP	
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO										Ano	2019	PARCELA	5/6
MUNICÍPIO: MARIALVA										CONTRATO DE EMPREITADA			
SUBPROJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS										Nº	179/2018	DATA	24/06/2018
FIRMA EMPREITEIRA: EXTRAÇON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA													
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS		Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
Av. dos Cardeais entre Marginal da BR 376 e Rua dos Sabiás													
DEMOLIÇÕES													
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	123,94	114,38	92,29%								
DRENAGEM													
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	1199,25	1106,82	92,29%								
	Reaterro sem aplicação	m3	623,28	575,24	92,29%								
	Reaterro com aplicação	m3	267,11	246,52	92,29%								
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	72,00	63,00	87,50%								
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m	374,73	349,30	93,21%								
	Boca de lobo simples	ud	8,00	8,00	100,00%								
	Popo de visita/queda - em concreto	ud	4,00	4,00	100,00%								
BASE/SUB-BASE													
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3	123,94	114,38	92,29%								
MEIO FIO E SARJETA													
	Remoção de meio fio	m											
	Meio fio com sarjeta	m											
REVESTIMENTO													
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4810,43	4810,43	100,00%								
	Imprimação com CM-30	m2	619,70	619,70	100,00%								
	Pintura de ligação com emulsão	m2	4810,43	4810,43	100,00%								
	Tapa buracos - CBUQ	ton											
	Concreto betuminoso usinado a quente - repertimento e=1,0cm	ton	120,26	120,26	100,00%								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	360,78	360,78	100,00%								
PAISAGISMO/URBANISMO													
	Calçada em concreto	m2	647,25	477,80	73,82%								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	19,00	14,00	73,68%								
SINALIZAÇÃO													
	Pintura de faixas	m2	364,38										
ENSAIOS TECNOLÓGICOS													
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	7,00	7,00	100,00%								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	7,00	7,00	100,00%								
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	7,00	7,00	100,00%								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	7,00	7,00	100,00%								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud	1,00	0,16	16,44%								
Rua Jose Cividanes entre Final do Bairro e Av. Enes M. de Oliveira													
DEMOLIÇÕES													
	Demolição mecânica do Pavimento	m3											
DRENAGEM													
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3											
	Reaterro sem aplicação	m3											
	Reaterro com aplicação	m3											
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m											
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m											
	Boca de lobo simples	ud											
	Popo de visita/queda - em concreto	ud											
BASE/SUB-BASE													
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3											
MEIO FIO E SARJETA													
	Remoção de meio fio	m											
	Meio fio com sarjeta	m											
REVESTIMENTO													
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1037,29										

med5-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1037,29								
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	25,93								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	77,80								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	6,00	3,00	50,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	97,38								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betuma - misturas betuminosas	ud	1,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua José F. Martinelli entre Final do Bairro e Av. Enéas M. de Oliveira										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1155,92								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1155,92								
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	28,90								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	86,69								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	121,04	55,50	45,85%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00	3,00	75,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	97,70								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Travessa Itaipu entre Rua José F. Martinelli e Rua José Cividanes										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										

med5-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA	m									
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO	m2	587,32								
	Limpeza e lavagem da pista	m2									
	Imprimação com CM-30	m2	587,32								
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	14,68								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	44,05								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	18,00	18,00	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	3,00	3,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	46,88								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Travessa Capivara entre Rua José F. Martinelli e Rua José Civildanes										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro sem aplicação	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	664,71								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	664,71								
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	16,62								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	49,85								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	70,95	70,95	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	1,00	1,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	50,04								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua José Bertão entre Marginal da BR-376 e Estrada Velha										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro sem aplicação	m3									

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

med5-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projeta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poco de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2744,27	2744,27	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	2744,27	2744,27	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	205,82	205,82	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	271,80	246,10	90,54%						
	SINALIZAÇÃO	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Pinlura de faixas	m2	94,75								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Travessa dos Imigrantes entre Rua Mauro Gallo e Rua João Marques										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poco de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1044,09								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1200,70								
	Tapa buracos - CBUQ	ton	19,58								
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	26,10								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	78,31								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	153,30	61,80	40,31%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	3,00	2,00	66,67%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	66,66								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

med5-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rua Andreia Cristina Rocha entre 2464 e lote 2469 e Av. Antonio P. Carilho										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	957,00								
	Imprimação com CM-30	m2	957,00								
	Pintura de ligação com emulsão	m2	957,00								
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	23,93								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	71,78								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	50,70	50,70	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00	2,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	51,44								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	2,00								
	Extração do corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Marino Crestani entre Av Missuo Yoshly e Rua Peru										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m	161,50								
	Meio fio com sarjeta	m	161,50								
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3684,32								
	Imprimação com CM-30	m2	3684,32								
	Pintura de ligação com emulsão	m2	3684,32								
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	276,32								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	297,30								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	12,00	9,00	75,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	230,12								

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

med5-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	5,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	5,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	5,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	5,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Doralice Parpinelli entre Rua Marina Simões Costa e Rua Eichi Ohta										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Popo de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3613,58								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	3613,58								
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperflamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	271,02								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	322,65	309,65	95,97%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	17,00	11,00	64,71%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	247,22								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	5,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	5,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	5,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	5,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Gastão Vidigal entre Rua Cypriano Parpinelli e Av. Eurico Jardim D. de Barros										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Popo de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1140,56	1140,56	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1140,56	1140,56	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperflamento e=1,0cm	ton	28,51	28,51	100,00%						

med5-recap

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	85,54	85,54	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00	2,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	65,58								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Elidio Pinheiro entre Rua Rangel Pestana e Rua Santa Efigênia										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	872,62	872,62	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	872,62	872,62	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	21,82	21,82	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	65,45	65,45	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	3,00	3,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	59,40								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Augusto de Biagi entre Rua Madre Rafaela Ybarra e Rua Santa Efigênia										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									

[Handwritten signatures]

med5-recap



med5-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3818,29	3818,29	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	3818,29	3818,29	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	95,46	95,46	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	286,37	286,37	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	379,50	243,75	64,23%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	15,00	13,00	86,67%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	240,93								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Anselmo Mandadori entre Rua Brasília e Rua José Jordão Lopes										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Releito sem aplicação	m3									
	Releito com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	395,50	395,50	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	395,50	395,50	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	29,66	29,66	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	1,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	38,78								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud									
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud									
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud									
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud									
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Fugio Ito entre Rua Wenceslau Braz e Rua Sadaki Orikuchi										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										

med5-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro sem aplicação	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1128,80								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1128,80								
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	84,66								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	19,50								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	52,27								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	2,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Pedro Napoli entre Av. Cristóvão Colombo e Rua João Martins T. Sobrinho										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro sem aplicação	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m	161,21								
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2388,64								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	2746,94								
	Tapa buracos - CBUQ	ton	44,79								
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	59,72								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	179,15								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	6,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	11,00	10,00	90,91%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	194,38								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	3,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	3,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	3,00								

med5-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	3,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua João Martins T. Sobrinho entre Rua Antonio Simões da Silva e Rua Pedro Napoli										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro sem aplicação	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poco de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m	11,00								
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1183,54								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1183,54								
	Tapa buracos - CRUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repfiliamento e=1,0cm	ton	29,59								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	88,76								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	87,30								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	5,00	5,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	88,40								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	2,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Braz Izzo entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Rua João Martins T. Sobrinho										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro sem aplicação	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poco de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4040,13	4040,13	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	4040,13	4040,13	100,00%						
	Tapa buracos - CRUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repfiliamento e=1,0cm	ton	101,00	101,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	303,01								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	91,64	91,64	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	21,00	15,00	71,43%						

[Handwritten signatures]

med5-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projeta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	290,12								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	6,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	6,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	6,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	6,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Campos Sales entre Rua Nossa Senhora do Rocio e Rua Pres. Nereu Ramos										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	m									
	Pogo de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE	ud									
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	825,61	825,61	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	825,61	825,61	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	20,64	20,64	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	61,92	61,92	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00	2,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	69,62								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Gaslão Vidigal entre Av. Dr. Eurico Jardim D. de Barros e Rua Santa Efigênia										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE	ud									
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	955,57	955,57	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	955,57	955,57	100,00%						

med5-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projeta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Tapa buracos - CBUQ	ton	23,89	23,89	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	71,67	71,67	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	3,00	3,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	61,48								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Cariovaldo Ferreira entre Rua Nossa Senhora do Rocio e Rua Washington Luiz										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Reaterro sem apilamento	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	m									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1232,07	1232,07	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1232,07	1232,07	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	92,41	92,41	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	65,62								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Washington Luiz entre Rua Formosa e Rua Atílio Ferri										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat	m3									
	Reaterro sem apilamento	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	m									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										

med5-recapê

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	969,66								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	969,66								
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reparelamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	72,72								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	61,48								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	2,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Washington Luiz entre Rua Carvaldo Ferreira e Rua Vitorio Borna										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1374,19	1374,19	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1374,19	1374,19	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reparelamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	103,06	103,06	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	83,01								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Av. Ruy Barbosa entre Lote 16/Quadra 2 e Av. Cristóvão Colombo										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									

med5-recapex

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Popo de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE	m3									
	Base de brita graduada (e=20cm)										
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1178,33	1178,33	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1178,33	1178,33	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperflimento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	88,37	88,37	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00	2,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	70,26								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Cariovaldo Ferreira entre Av. Cristovão Colombo e Rua Pres. Nereu Ramos										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cal	m3									
	Reaterro sem apilamento	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Popo de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	904,89								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	904,89								
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperflimento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	67,87								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	1,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	58,06								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
	Rua Pres. Nereu Ramos entre Rua Papa João XXIII e Rua Cariovaldo Ferreira										
	DEMOLIÇÕES										

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

med5-recap

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3187,09								
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	3187,09								
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	79,68								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	239,03								
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00	2,00	50,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	208,86								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	5,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	5,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	5,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	5,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Placa de obra 4,00 x 2,00m	m	1,00	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	1100,00	1100,00	1100,00	
	Placa de acompanhamento	m	2,00	2,00	100,00%	0,0006	0,06%	550,00	1100,00	1100,00	
2	Demolição mecânica do Pavimento	m3	123,94	114,38	92,29%	0,0014	0,13%	20,00	2287,60	2478,80	191,20
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	1199,25	1106,82	92,29%	0,0026	0,24%	4,00	4427,28	4797,00	369,72
	Reaterro sem apiloamento	m3	623,28	575,24	92,29%	0,0017	0,16%	5,00	2876,20	3116,40	240,20
	Reaterro com apiloamento	m3	267,11	246,52	92,29%	0,0012	0,11%	8,00	1972,16	2136,88	164,72
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	72,00	63,00	87,50%	0,0020	0,18%	50,00	3150,00	3600,00	450,00
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m	374,73	349,30	93,21%	0,0371	3,46%	180,00	62874,00	67451,40	4577,40
	Boca de lobo simples	ud	8,00	8,00	100,00%	0,0043	0,43%	980,00	7840,00	7840,00	
	Poço de visita/queda - em concreto	ud	4,00	4,00	100,00%	0,0035	0,35%	1600,00	6400,00	6400,00	
3	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3	123,94	114,38	92,29%	0,0072	0,66%	105,00	12009,90	13013,70	1003,80
4	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m	161,50			0,0011		12,00		1938,00	1938,00
	Meio fio com sarjeta	m	333,71			0,0051		28,00		9343,88	9343,88
5	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	50532,96	28026,11	55,46%	0,0083	0,46%	0,30	8407,83	15159,88	6752,05
	Imprimação com CM-30	m2	619,70	619,70	100,00%	0,0019	0,19%	5,60	3470,32	3470,32	
	Pintura de ligação com emulsão	m2	51047,87	28026,11	54,90%	0,0281	1,54%	1,00	28026,11	51047,87	23021,76
	Tapa buracos - CBUQ	ton	64,37			0,0110		309,80		19941,82	19941,82
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	832,69	527,54	63,35%	0,1418	8,98%	309,80	163431,89	257967,35	94535,46
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	3789,96	1798,94	47,47%	0,6452	30,63%	309,80	557311,61	1174129,61	616818,00
6	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	2536,93	1625,89	64,09%	0,0390	2,50%	28,00	45524,92	71034,04	25509,12
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	161,00	118,00	73,29%	0,0239	1,75%	270,00	31860,00	43470,00	11610,00
7	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	3301,25			0,0254		14,00		46217,50	46217,50
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS							Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	73,00	35,00	47,95%	0,0016	0,08%	40,00	1400,00	2920,00	1520,00
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	73,00	35,00	47,95%	0,0016	0,08%	40,00	1400,00	2920,00	1520,00
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	73,00	35,00	47,95%	0,0016	0,08%	40,00	1400,00	2920,00	1520,00
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	73,00	35,00	47,95%	0,0016	0,08%	40,00	1400,00	2920,00	1520,00
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração	ud	1,00	0,16	16,44%	0,0008	0,01%	1365,55	224,50	1365,55	1141,05
				% PREVISTO :	79,98%	% EXECUTADO :			SOMAS	949.894,32	1.819.800,00
OBSERVAÇÕES :											
Valor Total do Contrato: R\$1.819.800,00											
Medição Acumulada: R\$949.894,32											
Total Anterior: R\$942.334,32											
Valor Desta Medição: R\$7.560,00											
</											

441137

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 02.539.384/0001-40	Razão Social EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA ✓		
Período de Apuração Julho/2019	Data de Vencimento 20/08/2019	Número do Documento 07.16.19231.3055535-7	Pagar este documento até 20/08/2019 ✓
Observações Nº Recibo Declaração:50000000233732			Valor Total do Documento 19.193,95 ✓

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.273,26			8.273,26
	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	661,86			661,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	3.309,30			3.309,30
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
1194	CP TERCEIROS - SESI	4.963,95			4.963,95
	01 CP TERCEIROS - SESI				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.985,58			1.985,58
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
Totais		19.193,95			19.193,95

SEDA (Versão:4.9.1)

Página: 1 / 1

19/08/2019 15:24:21

85840000191 0 93950385192 5 32071619231 8 30555357413 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000191 0 93950385192 5 32071619231 8 30555357413 2



CNPJ 02.539.384/0001-40
Número: 07.16.19231.3055535-7
Pagar até: 20/08/2019
Valor: 19.193,95



30
horas

Comprovante de pagamento DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Código de barras: 858400001910 939503851925 320716192318 305553574132

Data do pagamento: 20/08/2019

Número do documento: 07161923130555357

Valor total: R\$ 19.193,95

Autenticação: CE43D8AC3D21519A2630EE84BD9ABD4E5A8406C2

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

Dados da conta debitada:

Agência/Conta: 0113 52747-7

Nome da empresa: EXTRACON MIN E OBRAS LTDA

Operação efetuada via Sispag, CTRL 599605691000015.

110614



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/08/2019 - 10:21:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30312266
03-FPIS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.423,02	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.539.384/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.953,84	14-ENCARGOS 547,46	15-TOTAL A RECOLHER 10.501,30
--	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2019

858000001050 013001801904 809631204800 253938400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/08/2019 - 10:21:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30312266
03-FPIS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.423,02	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.539.384/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.953,84	14-ENCARGOS 547,46	15-TOTAL A RECOLHER 10.501,30
--	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2019

858000001050 013001801904 809631204800 253938400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0113

Conta: 52747 - 7

Nome: EXTRAÇON MIN E OBRAS LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858000001050 013001801904 809631204800 253938400014

CNPJ: 02539384000140

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 09.08.2019

Competência: 07/2019

Valor Recolhido: R\$ 10.501,30

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 09/08/2019 às 12:04:43 via Sispag, CTRL 199002425000012.

Autenticação:

D65EAC22EC407E44F97CCD59465B5849C01E363D

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2019
HORA: 09:29:08
PÁG : 0004/0040

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000999 538401801909 807631200809 253938400014

EMPRESA: EXTRAÇON MINERACAO E OBRAS LTDA										INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40									
COMP: 07/2019		COD REC:155		COD GPS: 2208		FPAS: 507		OUTRAS ENT: 0079		SIMPLES: 1		RAT: 3.0		FAP: 1.54		RAT AJUSTADO: 4.62			
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA										INSCRIÇÃO: 512450333273									
NOME TRABALHADOR										PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL		REM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL		PREV SOC		CONTRIB SEG		DEVIDA		DEPÓSITO		CBO			
				BASE CÁL		PREV SOCIAL										JAM			
CARLOS ROBERTO PEDRO DA SILVA										108.33239.00-4		16/08/2017		01				07112	
2.112,48		0,00				0,00		0,00		190,12				169,00		0,00			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.112,48

0,00

0,00

190,12

169,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2019
HORA: 09:29:08
PÁG: 0005/0040

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000999 538401801909 807631200809 253938400014

EMPRESA: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA
COMP: 07/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Nº DE CONTROLE: GN2f5E6kJH50000-8
Nº ARQUIVO: INYg2ZfJCDW0000-8
INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40
FAP: 1.54 RAT AJUSTADO: 4.62
INSCRIÇÃO: 512450333273

LOGRADOURO: EST CARLOS BORGES KM 06 6
CIDADE: MARINGÁ
UF: PR CEP: 87060-000
BAIRRO: ZONA RURAL
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.112,48	0,00	2.112,48	0,00
TOTAIS:	1	2.112,48	0,00	2.112,48	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2019
HORA: 09:29:08
PÁG: 0006/0040

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA
COMP: 07/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
LOGRADOURO: EST CARLOS BORGES KM 06 6
CIDADE: MARINGÁ
UF: PR
CEP: 87060-000
BAIRRO: ZONA RURAL
TELEFONE: 0044 3031 2266
Nº DE CONTROLE: GN2f5E6kJH50000-8
FPAS: 507
OUTRAS ENT: 0079
SIMPLES: 1
RAT: 3.0
Nº ARQUIVO: INYg2ZfJCDW0000-8
INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40
FAP: 1.54
RAT AJUSTADO: 4.62
INSCRIÇÃO: 512450333273
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 832.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 190.12
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8589000000999 538401801909 807631200809 253938400014

EMPRESA:EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40 N° ARQUIVO: INYg2ZfJCDW0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,54 RAT AJUSTADO: 4,62 COD REC: 155 COMP: 07/2019 N° CONTROLE: EskJcHpti9S0000-6
TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA INSCRIÇÃO: 512450333273 N° CONTROLE: GN2f5E6kJH50000-8
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
R SANTA EFIGENIA 680 CENTRO MARIALVA 86990000 PR

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 2.112,48
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.112,48
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 169,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 2.112,48
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 190,12
VAL DEVIDO PREV SOC 832,72

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.112,48
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 169,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 1

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA
 COMP: 07/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
 LOGRADOURO: EST CARLOS BORGES KM 06 6
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR
 N° ARQUIVO: INYg2ZfJCDW0000-8
 INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40
 FAP: 1,54 RAT AJUSTADO: 4,62
 INSCRIÇÃO: 512450333273
 CNAB PREPONDERANTE: 4211101
 CNAB: 4211101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	190,12	0,00	0,00	0,00	190,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	422,49	0,00	0,00	0,00	422,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	97,59	0,00	0,00	0,00	97,59
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	710,20	0,00	0,00	0,00	710,20
OUTRAS ENTIDADES	122,52	0,00	0,00	0,00	122,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	122,52	0,00	0,00	0,00	122,52
TOTAL A RECOLHER	832,72	0,00	0,00	0,00	832,72

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.539.384/0001-40

Certidão nº: 174880181/2019

Expedição: 28/06/2019, às 08:49:27

Validade: 24/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.539.384/0001-40, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0309500-58.2004.5.09.0662 - TRT 09ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA**
CNPJ: **02.539.384/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:48:55 do dia 22/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2019.

Código de controle da certidão: **4BC0.D0EC.3F03.D61B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.539.384/0001-40

Razão Social: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA

Endereço: ESTR CARLOS BORGES S/N KM 06 - LOTE 55 / ZONA RURAL / MARINGA / PR / 87060-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/08/2019 a 08/09/2019

Certificação Número: 2019081001440094021749

Informação obtida em 12/08/2019 09:13:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

0.*

7.550-CC

* 374.22-1 *ins*

* 90.72-1 *ss*

-001

7.095-CC**