



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8947 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 11/12/2020

Credor: 106560 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Pioneiro Antônio Franco de Moraes, 291 - - C.E.P. 87083301 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49 Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 100/2.020,00
Unidade: 06003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 26.782.0021.1.329. Acessibilidade da Rodoviária	Nº Licitação.....: 12/2.020,00
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
75.972,40	48.514,67	24.429,28	24.085,39

Motivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de ampliação de uma edificação em alvenaria e estrutura metálica medindo 46,69m², na Rodoviária Municipal, sito à Avenida Cristóvão Colombo, 1490 - Centro, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107801	0,32	UNID	AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA E ESTR	75.972,40

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	10	24.429,28	Outras Sér	09/12/2020

Valor Liquidado a Pagar : 24.429,28

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	11/12/2020	24/11/2020

Liquidado por	Observação
PAULO CÉSAR MORI	



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8947 / 2020 Ordinário Data: 24/11/2020 Página 1 / 1

Credor: 106560 AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Pioneiro Antônio Franco de Moraes, 291 - - C.E.P. 87083301 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49 Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.003. URBANOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.1.329. Acessibilidade da Rodoviária
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 168
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 01 99 OUTRAS EDIFICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Nº Licitação.....: 12/2020
Nº NAD.....: 8977
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
21.000,00	75.975,00	75.972,40	2,60

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de ampliação de uma edificação em alvenaria e estrutura metálica medindo 46,69m², na Rodoviária Municipal, sito à Avenida Cristovão Colombo, 1490 - Centro, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA E ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 46,69M², NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, SITO À AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1490 - CENTRO	75.972,40	75.972,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	75.972,40
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

Credor: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENC
C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000010 - E

Autenticidade
GTOU-5B6L

Data de Emissão
09/12/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 31.329.981/0001-49 IM: 6113896 IE: Fone: 4430420060
Endereço: TIRADENTES, 805, JD. INDEP. 1A. 2A. 3A. PARTE - CEP: 87113060
Município: Sarandi UF: PR E-mail: SAITECEMPRESARIAL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 IM: IE: Fone: 000000000000
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO - CEP: 86990000
Município: MARIALVA UF: PR E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ampliação de edificação em alvenaria e estrutura metálica de 46,69m², na Rodoviária Municipal de Marialva/PR

Contrato n°. 235/2020

CNO N°. - 90.005.21799/72

Valor total da NFE - R\$ 24.429,28

Valor dos Materiais - R\$ 14.657,57

Valor dos Serviços - R\$ 9.771,71

RETENÇÃO DE INSS 11 % - R\$ 1.074,89

RETENÇÃO DE ISS 2,0025 % - R\$ 195,68

DADOS BANCÁRIOS -

BANCO SICREDI


AGÊNCIA - 0718

CONTA CORRENTE - 00074835-2

AMBROZIM E CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 31.329.981/0001-49

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.



Processo executado por: 177.132.121.235

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.sarandi.pr.gov.br>

Situação de Tributação
Retido fora
Tributada em Marialva-PR

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
1.074,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
14.657,57	9.771,71	2,0025%	195,68	24.429,28

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 23.158,71

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 000000000000

BDI = 25%

Yucca





PLANILHA DE MEDIÇÃO 02


CONTRATO Nº 235/2020 - PAM
OBRAS: AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA
ÁREA: 46,69 M²

BDI= 25%

Item	Serviços	UNID	Quant.	C. Unit.	C. Unit+BDI	C. Tot.	QUANT.	%	R\$	QUANT.	%	R\$	QUANT.	%	R\$	QUANT.	R\$
INFRAESTRUTURA																	
17.02.01	Escavações manuais	m3	3,3	66,99	83,73	276,32	3,3	100,00%	276,32	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.02.01	Aterro e apilamento	m2	7,78	46,82	58,53	455,32	7,78	100,00%	455,32	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.02.01	Locação de obra	m2	46,69	7,85	9,81	457,96	46,69	100,00%	457,96	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.02.04	Fundações superficiais	vb	1	1.856,51	2.320,64	2.320,64	1	100,00%	2.320,64	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.02.05	Fundações profundas	vb	1	1.557,40	1.946,75	1.946,75	1	100,00%	1.946,75	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.02.06	Impermeabilização das fundações	vb	1	481,43	601,79	601,79	1	100,00%	601,79	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
SUPRAESTRUTURA																	
17.03.01	Concreto armado, inclusive forma	m3	4,65	1.414,68	1.768,35	8.222,82	4,65	100,00%	8.222,82	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.03.02	Laje de fôrro	m2	52,54	48,62	60,78	3.193,31	52,54	100,00%	3.193,31	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.03.03	Estrutura de madeira	vb					0	0,00%	0,00								
17.03.04	Estrutura metálica	vb					0	0,00%	0,00								
PAREDE E PAINÉIS																	
17.04.01	Alvenaria em tijolo furado	m3	105	32,76	40,95	4.299,75	105	100,00%	4.299,75	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.04.05	Vergas e contravergas de concreto	m	11,27	11,47	14,33	161,52	11,27	100,00%	161,52	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
ESQUADRIAS																	
17.05.01		corf	4	592,29	740,37	2.961,46	0	0,00%	0,00							4,00	R\$2.961,46
17.05.02	Janelas		4,96	285,05	356,31	1.767,31	0	0,00%	0,00							4,96	R\$1.767,31
COBERTURAS																	
17.07.01	Estrutura para telhado		52,54	250,18	311,98	16.443,95	0	0,00%	0,00	52,54	100,00%	16.443,95	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.07.02	Telhais		52,54	26,56	33,20	1.744,17	0	0,00%	0,00	52,54	100,00%	1.744,17	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.07.03	Caixas e rufos	m	37	21,04	26,30	972,94	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	37,00	R\$972,94	
IMPERMEABILIZAÇÕES																	
17.08.01	Impermeabilização das 3 primeiras lâminas	vb	1	339,55	424,44	424,44	1	100,00%	424,44	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.08.02	Impermeabilização das áreas unidas		40,77	2,25	2,82	114,87	40,77	100,00%	114,87	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
REVESTIMENTOS INTERNOS																	
17.09.01	Chapisco	m2	149,3	5,03	6,29	938,91	0	0,00%	0,00	149,3	100,00%	938,91	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.09.02	Emboço	m2	149,3	11,19	13,98	2.087,44	0	0,00%	0,00	149,3	100,00%	2.087,44	100,00%	0,00	100,00%	0,00	R\$0,00
17.09.06	Cerâmica	m2	40,77	41,59	51,99	2.119,51	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,77	R\$2.119,51	
17.09.09	Rejuntamento	m2	40,77	3,55	4,44	180,86	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,77	R\$180,86	
REVESTIMENTOS EXTERNOS																	
17.1.01	Chapisco	m2	105	5,81	7,26	762,70	0	0,00%	0,00	84	80,00%	610,16	80,00%	0,00	80,00%	21,00	R\$152,54
17.1.02	Emboço	m2	105	11,97	14,96	1.570,44	0	0,00%	0,00	84	80,00%	1.256,35	80,00%	0,00	80,00%	21,00	R\$314,09

PINTURA						R\$3.397,06			R\$0,00			R\$0,00		R\$0,00		R\$3.397,07
17.12.02	Pintura interna	m2	149,3	4,56	5,69	850,11	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	149,30	R\$850,11
17.12.03	Pintura externa	m2	105	9,97	12,46	1.308,35	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	105,00	R\$1.308,35
17.12.04	Pintura sobre madeira	m2	13,44	9,86	12,32	165,64	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,44	R\$165,64
17.12.07	Emassamento interno (P.V.A)	m2	149,3	3,09	3,86	576,45	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	149,30	R\$576,45
17.12.08	Emassamento externo (Acrílico)	m2	105	3,78	4,73	496,52	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	105,00	R\$496,52
17.13 PISOS						R\$5.316,83			R\$1.771,67			R\$0,00		R\$1.771,67		R\$5.345,16
17.13.01	Contrapiso	m2	46,7	30,35	37,94	1.771,67	46,7	100,00%	1771,67		0,00%	0,00	100,00%	1771,67	0,00	R\$0,00
17.13.02	Cerâmica	m2	46,7	55,62	69,53	3.246,92	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	46,70	R\$3.246,92
17.13.03	Rejuntamento	m2	46,7	5,11	6,39	298,24	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	46,70	R\$298,24
ACABAMENTOS						R\$1.000,20			R\$0,00			R\$0,00		R\$0,00		R\$1.000,20
17.14.01	Rodapés	m	44,4	4,88	6,09	270,56	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	44,40	R\$270,56
17.14.02	Soleiras	m	3,2	54,21	67,76	216,84	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,20	R\$216,84
17.14.03	Peloris	m	6,7	61,23	76,54	512,80	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,70	R\$512,80
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$3.726,21			R\$1.125,86			R\$0,00		R\$1.125,86		R\$2.600,35
17.15.01	Tubulações e caixas nas lajes	vb	1	480,02	600,03	600,03	1	100,00%	600,03		0,00%	0,00	100,00%	600,03	0,00	R\$0,00
17.15.02	Tubulação e caixas nas alvenarias	vb	1	420,67	525,84	525,84	1	100,00%	525,84		0,00%	0,00	100,00%	525,84	0,00	R\$0,00
17.15.03	Enfição	vb	1	969,12	1.211,40	1.211,40	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00	R\$1.211,40
17.15.04	Quadros de distribuição	un	1	300,42	375,53	375,53	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00	R\$375,53
17.15.05	Tomadas, interruptores e disjuntores	vb	1	327,76	409,70	409,70	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00	R\$409,70
17.15.06	Quadro de entrada de energia	un	1	276,87	346,09	346,09	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00	R\$346,09
17.15.07	Luminárias	un	9	22,90	28,63	257,64	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,00	R\$257,64
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						R\$3.046,05			R\$1.074,71			R\$491,65		R\$1.566,36		R\$1.479,68
17.16.01	Cavalete e hidrômetro	vb	1	323,98	404,98	404,98	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00	R\$404,98
17.16.02	Tubulação de água fria	vb	1	1.719,53	2.149,41	2.149,41	0,5	50,00%	1074,71		0,00%	0,00	50,00%	1074,71	0,50	R\$1.074,71
17.16.03	Reservatório de água fria	un	1	393,32	491,65	491,65	0	0,00%	0,00	1	100,00%	491,65	100,00%	491,65	0,00	R\$0,00
INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS						R\$2.019,94			R\$1.009,97			R\$856,65		R\$1.866,62		R\$153,32
17.17.01	Tubulação	vb	1	1.132,47	1.415,59	1.415,59	0,5	50,00%	707,79	0,5	50,00%	707,79	100,00%	1415,59	0,00	R\$0,00
17.17.02	Caixas	un	2	122,66	153,32	306,64	1	50,00%	153,32		0,00%	0,00	50,00%	153,32	1,00	R\$153,32
17.17.03	Rede de drenagem do lote	vb	1	238,17	297,71	297,71	0,5	50,00%	148,86	0,5	50,00%	148,86	100,00%	297,71	0,00	R\$0,00
LOUÇAS E METAIS						R\$2.896,63			R\$0,00			R\$0,00		R\$0,00		R\$2.896,64
17.18.01	Vasos sanitários	un	3	316,10	395,12	1.185,36	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00	R\$1.185,36
17.18.02	Lavatórios	un	3	307,59	384,49	1.153,47	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00	R\$1.153,47
17.18.03	Torneiras e registros	un	6	74,37	92,97	557,80	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,00	R\$557,80
COMPLEMENTOS						R\$544,26			R\$0,00			R\$0,00		R\$0,00		R\$544,26
17.19.01	Limpeza final	vb	1	435,41	544,26	544,26	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00	R\$544,26
TOTAL						R\$75.972,40	0	36,14%	27457,72	32,16%	R\$24.429,28	68,30%	R\$51.887,00			R\$24.085,40

CUSTO TOTAL EM R\$ 75.972,40
 VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO EM R\$ 24.429,28
 % DA MEDIÇÃO 32,16%
 VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$ 51.887,00
 % DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$ 68,30%
 DATA DA MEDIÇÃO: 08/12/2020


 VINICIUS AMBROZIM REZENDE
 CPF - 058.850.899-30
 RG - 9.532.943-8/SSP-PR
 CREA/PR - 168507/D-PR
 SÓCIO - PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL TÉCNICO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 279/2020

Data : 23/12/2020

Conta Creditada AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 718-

Conta: 74835-2

Valor Pago: 23.158,71

Nº Autenticação: BD36BD0806F3CDB7