



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 367 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 8 / 2020 Data: 13/11/2020

Credor: 325 - EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA.  
Endereço: Comercial: ESTRADA CARLOS BORGES, S/N, - - C.E.P. 87060000 - Maringá - PR  
C.N.P.J.: 02.539.384/0001-40 Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 125/2.018,00
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. Obras de Bocas-de-lobo e Melhorias como Pavimentação, Iluminação e	Nº Licitação.....: 2/2.018,00
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 31607 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA URB	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.424.383,94	123.881,90	56.207,57	67.674,33

Motivo: Contratação de empresa especializada para execução de 50.532,96 m<sup>2</sup> de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas Ruas da sede do município de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104843	0,04	SERV	EXECUÇÃO DE 50.532,96 M <sup>2</sup> DE RECAPEAMENTO ASFÁLTI	1.424.383,94

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1470	56.207,57	Outras Sér	13/10/2020

**Valor Liquidado a Pagar :** 56.207,57

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	13/11/2020	24/01/2019

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 367 / 2019 Ordinário Data: 24/01/2019 Página 1 / 1

Credor: 325 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA.  
Endereço: Comercial: ESTRADA CARLOS BORGES, S/N, - - C.E.P. 87060000 - Maringá - PR  
C.N.P.J.: 02.539.384/0001-40 Insc. Est.: ISENT0  
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDIAg.:0718- Conta:55426-3

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANOS  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. Obras de Bocas-de-lobo e Melhorias como Pavimentação, Iluminação e  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES  
Reduzido: 301  
F. de Recurso: 31607 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA 41607  
Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Tipo de Licitação:  
Concorrência  
Nº Licitação.....: 2/2018  
Nº NAD.....: 378  
Nº Convênio: /

<b>Dotação Inicial</b> 6.300.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 6.300.000,00	<b>Valor</b> 1.424.383,94	<b>Saldo Atual</b> 4.875.616,06
--	---------------------------------------	------------------------------	------------------------------------


**HISTÓRICO:** Contratação de empresa especializada para execução de 50.532,96 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas Ruas da sede do município de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	EXECUÇÃO DE 50.532,96 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA; DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO E TRANSPORTE (PARCIAL); BASE DE BRITA GRADUADA (PARCIAL); IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (PARCIAL); PINTURA DE LIGAÇÃO; TAPA BURACO, REPERFILAMENTO E REVESTIMENTO EM CBUQ; MEIO FIO E SARJETA DE CONCRETO (PARCIAL); CALÇADA EM CONCRETO, RAMPAS PARA PNE COM PISO TÁTIL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, DRENAGEM (PARCIAL), ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACAS DE OBRA E DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DO PROGRAMA	1.424.383,94	1.424.383,94

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.424.383,94

Empenhado por: \_\_\_\_\_ Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

**PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.  
19 NOV. 2019  
Marialva, de de



ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA  
C.N.P.J.: 02.539.384/0001-40

 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>		Número <b>1.470</b> Código verificação <b>3BF-943-40A</b> Emitido em <b>13/10/2020 10:59:40</b>		
<b>Prestador de Serviços</b> CNPJ: <b>02.539.384/0001-40</b> Inscrição Municipal: 78365 Razão Social: <b>EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA</b> Endereço: <b>ESTRADA CARLOS CORREIA BORGES, S/N, KM 06 LOTE 55</b> Município: <b>MARINGA - PR</b> Email: <b>PAULOSERGIO@EXTRACON.COM.BR</b>		CEP: 87.060-000 Fone: (44) 3031-2266		
<b>Tomador de Serviços</b> CNPJ: <b>76.282.680/0001-45</b> Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> Endereço: <b>Santa Efigenia, 680, Centro</b> Município: <b>MARIALVA - PR</b> Email:		CEP: 86.990-000 Fone:		
<b>Discriminação dos Serviços</b> 10ª MEDIÇÃO: Serviço de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas do município. Contrato: 179/2018 Matrícula CEI: 51.245.03332/73 RETENÇÃO CONFORME SEGURIDADE SOCIAL BC Pavimentação= 38.061,05 x 10% = 3.806,11 BC Obra de Arte= 18.146,52 x 45% = 8.165,93 BC INSS= 11.972,04 x 11% = 1.316,92 BC ISSQN= 56.207,57 x 3% = 1.686,23  Banco : 748 / Sicredi Agência : 0718 / Conta corrente : 55426-3				
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>R\$ 56.207,57</b>		
<b>Item da Lista de Serviços</b> 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				
<b>Valor Total Deduções</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado</b> 0,00	<b>Base de Cálculo</b> 56.207,57	<b>Aliquota (%)</b> 3,00	<b>Valor do ISSQN</b> 1.686,23
<b>Valor do PIS</b> 0,00	<b>Valor da COFINS</b> 0,00	<b>Valor do INSS</b> 1.316,92	<b>Valor do IRRF</b> 0,00	<b>Valor do CSLL</b> 0,00
<b>Outras Retenções</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado</b> 0,00	<b>Valor Líquido</b> 53.204,42	<b>Competência</b> 10/2020	<b>Resp. Recolhimento do ISS</b> Tomador
<b>Optante Simples</b> Não	<b>Regime</b> Normal	<b>Situação da NFS-e</b> Normal	<b>Natureza Operação</b> 1 - Exigível	<b>Município Credor</b> Marialva - PR
<b>Outras Informações</b>				
Consulte a autenticidade deste documento em <a href="https://ecity.maringa.pr.gov.br">https://ecity.maringa.pr.gov.br</a>				

PREFEITURA MO MUNICÍPIO DE MARIALVA							ESTADO DO PARANÁ				
							ASSOCIAÇÃO		AMUSEP		
							Ano	2020	PARCELA	10/6	
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO							Mês	Setembro			
MUNICÍPIO: MARIALVA							CONTRATO DE EMPREITADA				
SUBPROJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							Nº	179/2018	DATA	24/09/2018	
FIRMA EMPREITEIRA: EXTRACON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA											
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS							ORÇAMENTO				
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	<b>Av. dos Cardeais entre Marginal da BR 376 e Rua dos Sabiás</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	123,94	114,38	92,29%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	1199,25	1106,82	92,29%						
	Reaterro sem apiloamento	m3	623,28	575,24	92,29%						
	Reaterro com apiloamento	m3	267,11	246,52	92,29%						
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m	72,00	63,00	87,50%						
	Corpo de BSTC a 0,60 armação simples sem berço	m	374,73	349,30	93,21%						
	Boca de lobo simples	ud	8,00	8,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - em concreto	ud	4,00	4,00	100,00%						
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3	123,94	114,38	92,29%						
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4810,43	4810,43	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	619,70	619,70	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão	m2	4810,43	4810,43	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	120,26	120,26	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	360,78	360,78	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	647,25	600,20	92,73%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	19,00	15,00	78,95%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	364,38	364,38	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	7,00	7,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	7,00	7,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	7,00	7,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	7,00	7,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud	1,00	0,90	90,41%						
	<b>Rua Jose Cividanes entre Final do Bairro e Av. Eneas M. de Oliveira</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1037,29	1037,29	100,00%						

marialva-sam 58-med10-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1037,29	1037,29	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	25,93	25,93	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	77,80	77,80	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	6,00	3,00	50,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	97,38	97,38	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Rua José F. Martinelli entre Final do Bairro e Av. Eneas M. de Oliveira</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1155,92	1155,92	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1155,92	1155,92	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	28,90	28,90	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	86,69	86,69	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	121,04	63,08	52,12%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00	3,00	75,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	97,70	97,70	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Travessa Itaipu entre Rua José F. Martinelli e Rua José Cividanes</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										

marialva-sam 58-med10-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	587,32	587,32	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	587,32	587,32	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	14,68	14,68	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	44,05	44,05	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	18,00	18,00	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	3,00	3,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	46,88	46,88	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Travessa Capivara entre Rua José F. Martinelli e Rua José Cividanes</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	664,71	664,71	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	664,71	664,71	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	16,62	16,62	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	49,85	49,85	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	70,95	70,95	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	1,00	1,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	50,04	50,04	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Rua José Bertão entre Marginal da BR-376 e Estrada Velha</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									

marialva-sam 58-med10-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2744,27	2744,27	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	2744,27	2744,27	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	205,82	205,82	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	271,80	262,09	96,43%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00	4,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	94,75	94,75	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Travessa dos Imigrantes entre Rua Mauro Gallo e Rua João Marques</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1044,09	1044,09	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1200,70	1200,70	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton	19,58	19,58	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	26,10	26,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	78,31	78,31	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	153,30	80,17	52,30%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	3,00	2,00	66,67%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	66,66	66,66	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rua Andreia Cristina Rocha entre 2454 e lote 2459 e Av. Antonio P. Carrilho										
	<b>DEMOLIÇÕES</b>										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	<b>DRENAGEM</b>										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro sem aplomamento	m3									
	Reaterro com aplomamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0.40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0.80 amarração simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	<b>BASE/SUB-BASE</b>										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	<b>MEIO FIO E SARJETA</b>										
	Remoção de meio fio	m	161,50	136,50	84,52%						
	Meio fio com sarjeta	m	161,50	136,50	84,52%						
	<b>REVESTIMENTO</b>										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3684,32	3684,32	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	3684,32	3684,32	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão	m2	3684,32	3684,32	100,00%						
	Tapas buracos - CBUQ	ton	276,32	276,32	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	276,32	276,32	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - capa	ton	276,32	276,32	100,00%						
	<b>PAISAGISMO/URBANISMO</b>										
	Calçada em concreto	m2	297,30	260,70	87,69%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	12,00	12,00	100,00%						
	<b>SINALIZAÇÃO</b>										
	Pintura de faixas	m2	230,12	230,12	100,00%						
	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da Rua Marino Crestani entre Av. Massuô Yoshly e Rua Peru	ud	2,00	2,00	100,00%						
	<b>DEMOLIÇÕES</b>										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	<b>DRENAGEM</b>										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro sem aplomamento	m3									
	Reaterro com aplomamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0.40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0.80 amarração simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	<b>BASE/SUB-BASE</b>										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	<b>MEIO FIO E SARJETA</b>										
	Remoção de meio fio	m	161,50	136,50	84,52%						
	Meio fio com sarjeta	m	161,50	136,50	84,52%						
	<b>REVESTIMENTO</b>										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3684,32	3684,32	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	3684,32	3684,32	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão	m2	3684,32	3684,32	100,00%						
	Tapas buracos - CBUQ	ton	276,32	276,32	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	276,32	276,32	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e=3,0 cm - capa	ton	276,32	276,32	100,00%						
	<b>PAISAGISMO/URBANISMO</b>										
	Calçada em concreto	m2	297,30	260,70	87,69%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	12,00	12,00	100,00%						
	<b>SINALIZAÇÃO</b>										
	Pintura de faixas	m2	230,12	230,12	100,00%						

marialva-sam 58-med10-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Rua Doralice Parpinelli entre Rua Marina Simões costa e Rua Eich Ohta</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3613,58	3613,58	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	3613,58	3613,58	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	271,02	271,02	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	322,65	309,65	95,97%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	17,00	12,00	70,59%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	247,22	247,22	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Rua Gastão Vidigal entre Rua Cypriano Parpinelli e Av. Eurico Jardim D. de Barros</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1140,56	1140,56	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1140,56	1140,56	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	28,51	28,51	100,00%						

marialva-sam 58-med10-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	85,54	85,54	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00	2,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	65,58	65,58	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Rua Elidio Pinheiro entre Rua Rangel Pestana e Rua Santa Efigênia</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	872,62	872,62	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	872,62	872,62	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	21,82	21,82	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	65,45	65,45	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	3,00	3,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	59,40	59,40	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Rua Augusto de Biagi entre Rua Madre Rafaela Ybarra e Rua Santa Efigênia</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									

marialva-sam 58-med10-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	881,76	881,76	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	881,76	881,76	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	22,04	22,04	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	66,13	66,13	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00	1,00	50,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	56,08	56,08	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Rua Santa Efigênia entre Rua Domingos de Moraes e Rua Wenceslau Braz</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3756,78	3756,78	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	3756,78	3756,78	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	93,92	93,92	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	281,76	281,76	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	10,00	9,00	90,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	190,35	190,35	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Rua Wenslau Braz entre Av. Eurico Jardim D. de Barros e Rua Washington Luiz</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									

marialva-sam 58-med10-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3818,29	3818,29	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	3818,29	3818,29	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	95,46	95,46	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	286,37	286,37	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	379,50	379,50	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	15,00	15,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	240,93	240,93	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Rua Anselmo Mandadori entre Rua Brasília e Rua José Jordão Lopes</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	395,50	395,50	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	395,50	395,50	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	29,66	29,66	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	1,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	38,78	38,78	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud									
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud									
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud									
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud									
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Rua Fugio Ito entre Rua Wenceslau Braz e Rua Sadaki Orikuchi</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exo-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem aploamento	m3									
	Reaterro com aploamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m	161,21								
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2388,64	2388,64	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	2746,94	2746,94	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão	m2	44,79	44,79	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton	59,72	59,72	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	179,15	179,15	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	6,00								
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	11,00	10,00	90,91%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	194,38	194,38	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do material asfáltico	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	2,00								
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da Rua Pedro Napoli entre Av. Cristóvão Colombo e Rua João Martins T. Sobrinho	ud									
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem aploamento	m3									
	Reaterro com aploamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 amação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2									
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2									
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2									
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud									
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud									
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud									

marialva-sam 58-med10-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da Rua João Martins T. Sobrinho entre Rua Antonio Simões da Silva e Rua Pedro Napoli	ud									
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m	11,00	11,00							
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1183,54	1183,54	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1183,54	1183,54	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	29,59	29,59	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	88,76	88,76	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	87,30	87,30							
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	5,00	5,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	88,40	88,40	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da Rua Braz Izzo entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Rua João Martins T. Sobrinho	ud									
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4040,13	4040,13	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	4040,13	4040,13	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	101,00	101,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	303,01	303,01	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	91,64	91,64	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	21,00	20,00	95,24%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid Projetada	Quantid Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	SINALIZAÇÃO	m2	290,12	290,12	100,00%		100,00%				
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	ud	6,00	6,00	100,00%		100,00%				
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	6,00	6,00	100,00%		100,00%				
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	6,00	6,00	100,00%		100,00%				
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	6,00	6,00	100,00%		100,00%				
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	6,00	6,00	100,00%		100,00%				
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud	6,00	6,00	100,00%		100,00%				
	<b>Rua Campos Sales entre Rua Nossa Senhora do Rocio e Rua Pres. Nereu Ramos</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demoição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Réaterro sem apiloamento	m3									
	Réaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armagão simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de bnta graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	MEIO FIO COM SARJETA										
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	825,61	825,61	100,00%		100,00%				
	Impintação com CM-30	m2	825,61	825,61	100,00%		100,00%				
	Pinura de ligação com emulsão	m2	825,61	825,61	100,00%		100,00%				
	Tapa buracos - CBUQ	ton	20,64	20,64	100,00%		100,00%				
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	20,64	20,64	100,00%		100,00%				
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	61,92	61,92	100,00%		100,00%				
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	2,00	2,00	100,00%		100,00%				
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00	2,00	100,00%		100,00%				
	SINALIZAÇÃO										
	Pinura de faixas	m2	69,62	69,62	100,00%		100,00%				
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00	1,00	100,00%		100,00%				
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	1,00	100,00%		100,00%				
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	1,00	100,00%		100,00%				
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	1,00	100,00%		100,00%				
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud	1,00	1,00	100,00%		100,00%				
	<b>Rua Castelo Vidigal entre Av. Dr. Eurico Jardim D. de Barros e Rua Santa Efigênia</b>										
	DEMOLIÇÕES										
	Demoição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Réaterro sem apiloamento	m3									
	Réaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armagão simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de bnta graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	MEIO FIO COM SARJETA										
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	955,57	955,57	100,00%		100,00%				
	Impintação com CM-30	m2	955,57	955,57	100,00%		100,00%				
	Pinura de ligação com emulsão	m2	955,57	955,57	100,00%		100,00%				

marialva-sam 58-med10-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton	23,89	23,89	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	71,67	71,67	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	3,00	3,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	61,48	61,48	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da Rua Cariovaldo Ferreira entre Rua Nossa Senhora do Rocio e Rua Washington Luiz	ud									
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0.40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0.80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1232,07	1232,07	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1232,07	1232,07	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	92,41	92,41	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	65,62	65,62	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da Rua Washington Luiz entre Rua Formosa e Rua Atilio Ferri	ud									
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0.40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0.80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										

marialva-sam 58-med10-recape


Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	<b>REVESTIMENTO</b>										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	969,66	969,66	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	969,66	969,66	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	72,72	72,72	100,00%						
	<b>PAISAGISMO/URBANISMO</b>										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	4,00	2,00	50,00%						
	<b>SINALIZAÇÃO</b>										
	Pintura de faixas	m2	61,48	61,48	100,00%						
	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Rua Washington Luiz entre Rua Cariovaldo Ferreira e Rua Vitorio Borna</b>										
	<b>DEMOLIÇÕES</b>										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	<b>DRENAGEM</b>										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	<b>BASE/SUB-BASE</b>										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	<b>MEIO FIO E SARJETA</b>										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	<b>REVESTIMENTO</b>										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1374,19	1374,19	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1374,19	1374,19	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	103,06	103,06	100,00%						
	<b>PAISAGISMO/URBANISMO</b>										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00	2,00	100,00%						
	<b>SINALIZAÇÃO</b>										
	Pintura de faixas	m2	83,01	83,01	100,00%						
	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	<b>Av. Ruy Barbosa entre Lote 16/Quadra 2 e Av. Cristovão colombo</b>										
	<b>DEMOLIÇÕES</b>										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	<b>DRENAGEM</b>										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									

marialva-sam 58-med10-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1178,33	1178,33	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	1178,33	1178,33	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	88,37	88,37	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	2,00	2,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	70,26	70,26	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da Rua Cariovaldo Ferreira entre Av. Cristovão Colombo e Rua Pres. Nereu Ramos	ud									
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Reaterro sem apiloamento	m3									
	Reaterro com apiloamento	m3									
	Corpo de BSTC ø 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (e=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	904,89	904,89	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão	m2	904,89	904,89	100,00%						
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reperfilamento e=1,0cm	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	67,87	67,87	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2									
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	1,00	1,00	100,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	58,06	58,06	100,00%						
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Ensaio de densidade do maaterial betuminoso	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da Rua Pres. Nereu Ramos entre Rua Papa João XXIII e Rua Cariovaldo Ferreira	ud									
	DEMOLIÇÕES										

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	Total %	Unitário Custo	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
----	---------------------------	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	----------------	--------------	----------------	----------------

	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM	m3									
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3									
	Reaterro sem aplicação	m3									
	Reaterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC 0,80 amação simples sem berço	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - em concreto	ud									
	BASE/SUB-BASE	ud									
	Base de brita graduada (=20cm)	m3									
	MEIO FIO E SARJETA	m									
	Remoção de meio fio	m									
	Meio fio com sarjeta	m									
	REVESTIMENTO	m									
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3187,09								
	Impregação com CM-30	m2	3187,09								
	Pinura de liqação com emulsão	m2									
	Tapa buracos - CBUQ	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	79,68								
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	239,03								
	PAISAGISMO/URBANISMO	ton									
	Calçada em concreto	m2	4,00	3,00	75,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud									
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Pinura de faixas	m2	208,86								
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	ud									
	Ensaio de percentagem de bétume - misturas betumosas	ud	5,00								
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	5,00								
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	5,00								
	Extrção de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	5,00								
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da	ud									
	REQUILIBRIO 1										
	REQUILIBRIO 2										
	REQUILIBRIO(salidos apos 5ª medição)										
	1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Placa de obra 4,00 x 2,00m	m	1,00	1,00	100,00%	0,0005	0,05%	1100,00	1100,00	1100,00	
	Placa de acompanhamento	m	2,00	2,00	100,00%	0,0005	0,05%	550,00	1100,00	1100,00	
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	123,94	114,38	92,29%	0,0013	0,12%	20,00	2287,60	2478,80	191,20
	2 DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat	m3	1199,25	1106,82	92,29%	0,0025	0,23%	4,00	4427,28	4797,00	369,72
	Reaterro sem aplicação	m3	623,28	575,24	92,29%	0,0016	0,15%	5,00	2876,20	3116,40	240,20
	Reaterro com aplicação	m3	267,11	246,52	92,29%	0,0011	0,10%	8,00	1972,16	2136,88	164,72
	Corpo de BSTC 0,40 sem berço	m	72,00	63,00	87,50%	0,0019	0,17%	50,00	3150,00	3600,00	450,00
	Corpo de BSTC 0,80 amação simples sem berço	m	374,73	349,30	93,21%	0,0349	3,25%	180,00	62874,00	67451,40	4577,40
	Boca de lobo simples	ud	8,00	8,00	100,00%	0,0041	0,41%	980,00	7840,00	7840,00	
	Pogo de visita/queda - em concreto	ud	4,00	4,00	100,00%	0,0033	0,33%	1600,00	6400,00	6400,00	
	3 BASE/SUB-BASE										
	Base de brita graduada (=20cm)	m3	123,94	114,38	92,29%	0,0067	0,62%	105,00	12009,90	13013,70	1003,80
	4 MEIO FIO E SARJETA										
	Remoção de meio fio	m	161,50	136,50	84,52%	0,0010	0,08%	12,00	1638,00	1938,00	300,00
	Meio fio com sarjeta	m	333,71	147,50	44,20%	0,0048	0,21%	28,00	9343,88	5213,88	
	5 REVESTIMENTO										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	50532,96	46217,07	91,46%	0,0078	0,71%	0,30	13865,12	15159,88	1294,76
	Impregação com CM-30	m2	619,70	619,70	100,00%	0,0018	0,18%	5,60	3470,32	3470,32	
	Pinura de liqação com emulsão	m2	51047,87	46731,98	91,55%	0,0264	2,42%	1,00	46731,98	51047,87	4315,89
	Tapa buracos - CBUQ	ton	64,37	64,37	100,00%	0,103	1,03%	309,80	19941,82	19941,82	
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	832,69	753,01	90,43%	0,1333	12,05%	309,80	233282,50	257967,35	24684,85
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	3789,96	3466,27	91,46%	0,6068	55,50%	309,80	1073850,46	1174129,61	100279,15
	6 PAISAGISMO/URBANISMO										
	Calçada em concreto	m2	2536,93	2273,98	89,64%	0,0367	3,29%	28,00	63671,44	71034,04	7362,60

1ª	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rampa para deficientes - modelo 6	ud	161,00	137,00	85,09%	0,0225	1,91%	270,00	36990,00	43470,00	6480,00
7	SINALIZAÇÃO										
	Pintura de faixas	m2	3301,25	3040,12	92,09%	0,0239	2,20%	14,00	42561,65	46217,50	3655,85
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	73,00	66,00	90,41%	0,0015	0,14%	40,00	2640,00	2920,00	280,00
	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	73,00	66,00	90,41%	0,0015	0,14%	40,00	2640,00	2920,00	280,00
	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	73,00	66,00	90,41%	0,0015	0,14%	40,00	2640,00	2920,00	280,00
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	73,00	66,00	90,41%	0,0015	0,14%	40,00	2640,00	2920,00	280,00
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de	ud	1,00	0,90	90,41%	0,0007	0,06%	1365,55	1234,59	1365,55	130,96
9	REEQUILIBRIO 1										
	Reequilíbrio( até a 5ª medição)	gb	1,00	1,00	100,00%	0,0206	2,06%	39943,08	39943,08	39943,08	
10	REEQUILIBRIO 2										
	Reequilíbrio( saldos após 5ª medição)	gb	1,00	0,72	71,99%	0,0389	2,80%	75311,57	54217,57	75311,57	21094,00
			<b>% PREVISTO :</b>	<b>100,00%</b>	<b>% EXECUTADO :</b>		<b>90,55%</b>	<b>SOMAS</b>	<b>1.752.125,67</b>	<b>1.935.054,65</b>	<b>182.928,98</b>
<b>OBSERVAÇÕES :</b>								<b>Valor Total do Contrato:</b>		<b>R\$1.935.054,65</b>	
								<b>Medição Acumulada:</b>		<b>R\$1.752.125,67</b>	
								<b>Total Anterior:</b>		<b>R\$1.695.918,10</b>	
								<b>Valor Desta Medição:</b>		<b>R\$56.207,57</b>	
<b>RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos</b>											
											
<b>CASSIO MURILO LOPES</b> ENGº CIVIL - CREA 29.228/D-PR Fiscal da obra - Prefeitura		<b>CARLOS DOMINGUES SALGUEIRO BORGES</b> ENGº CIVIL - CREA 25.760/D-PR Fiscal da empresa executora		<b>VICTOR CELSO MARTINI</b> Prefeito Municipal							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**  
**PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)**  
**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**



PARANACIDADE

SUPERVISÃO:  
**PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ**

MUNICÍPIO: **MARIALVA** SIT: **0** SAM: **58** LOTE: **1** CONCLUSÃO: **16/09/2020**

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO: **EXTRACON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA** CNPJ/ CPF: **02539384000140** Nº CONTRATO: **179/2018**

VALOR:  
**R\$ 1.752.125,67 (UM MILHÃO E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*)**


**DESCRIÇÃO DO PROJETO:**  
Execução de 50.532,96 m2 de recapeamento asfáltico em CBUQ com serviços de limpeza e lavagem da pista; demolição mecânica de pavimento e transporte(parcial); base de brita graduada(parcial); imprimação com CM-30(parcial); pintura de ligação; tapa buraco, reperfilamento e revestimento em CBUQ; meio fio e sarjeta de concreto(parcial); calçada em concreto, rampas para PNE c/ piso tátil, sinalização horizontal, drenagem(parcial), ensaios tecnológicos e placas de obra e de acompanhamento de obra do programa..

**LOCALIZAÇÃO:**  
RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.


**DESCRIÇÃO DO OBJETO:**  
Av. dos Cardeais entre Av. Massuo Yoshiy e Rua dos Sabiás.  
Rua José Cividanes entre o lote 15 Quadra 10 e Av. Eneas Modesto de Oliveira.  
Rua José F. Martinelli entre Lote 11 Quadra 2 e Av. Eneas Modesto de Oliveira.  
Travessa Itaipu entre Rua José F. Martinelli e Rua José Cividanes.  
Travessa Capivara entre Rua José F. Martinelli e Rua José Cividanes.  
Rua José Bertão entre Marginal da Av. Cristovão Colombo e Estrada Velha.  
Travessa dos Imigrantes entre Rua Mauro Gallo e Rua João Marques.  
Rua Andreia Cristina Rocha entre Lote 15/Quadra 8 e Av. Antonio P. Carrilho.  
Rua Marino Crestani entre Av. Massuo Yoshiy e Rua Peru.  
Rua Doralice Parpinelli entre Rua Marina Simões Costa e Rua Eichi Ohta  
Rua Gastão Vidigal entre Rua Cypriano Parpinelli e Av. Eurico Jardim D. de Barros.  
Rua Elídio Pinheiro entre Rua Rangel Pestana e Rua Santa Efigênia.  
Rua Augusto de Biagi entre Praça Madre Rafaela Ybarra e Rua Santa Efigênia.  
Rua Santa Efigênia entre Rua Domingos de Moraes e Rua Wenceslau Brás.  
Rua Wenceslau Brás entre Av. Eurico Jardim D. de Barros e Rua Washington Luiz.  
Rua Anselmo Mandadori entre Rua Brasília e Rua José Jordão Lopes  
Rua Fugio Ito entre Rua Wenceslau Brás e Rua Sadaki Irikuchi.  
Rua Pedro Napoli entre Av. Cristovão Colombo e Rua João Martins T. Sobrinho.  
Rua João Martins T. Sobrinho entre Rua Antonio Simões da Silva e Rua Pedro Napoli  
Rua Braz Izzo entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Rua João Martins T. Sobrinho.  
Rua Campos Sales entre Rua Nossa Senhora do Rocio e Rua Pres. Nereu Ramos.  
Rua Gastão Vidigal entre Av. Dr. Eurico Jardim D. de Barros e Rua Santa Efigênia.  
Rua Cariovaldo Ferreira entre Rua Nossa Senhora do Rocio e Rua Washington Luiz  
Rua Washington Luiz entre Rua Formosa e Rua Atilio Ferri  
Rua Washington Luiz entre Rua Cariovaldo Ferreira e Rua Vitorio Bornia.  
Av. Ruy Barbosa entre Lote 16/Quadra 2 e Av. Cristovão Colombo ( 2 pistas).  
Rua Cariovaldo Ferreira entre Av. Cristovão Colombo e Rua Pres. Nereu Ramos.  
Rua Pres. Nereu Ramos entre Rua Papa João XXIII e Rua Cariovaldo Ferreira.

Em dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento provisório da obra acima referida, executada em observância com o indicado nas especificações técnicas do projeto e na documentação referente ao contrato em epígrafe.

Declaramos ainda que o recebimento definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 90 (noventa) dias corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato em epígrafe.

  
**CARLOS DOMINGUES SALGUEIRO BORGES**  
CREA PR-25.760/D  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

  
**CÁSSIO MURILO LOPES**  
CREA PR-29.228/D  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

  
**VICTOR CELSO MARTINI**  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**  
**PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)**  
**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**



Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Marialva, 16 de setembro de 2020

---

**ROBERTO KAZUMI KONDO**  
CREA PR-7.220/D  
SUPERVISOR

- PARANACIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**  
**PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)**  
**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**



PARANACIDADE

SUPERVISÃO: <b>PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ</b>				
MUNICÍPIO: <b>MARIALVA</b>	SIT <b>0</b>	SAM <b>58</b>	LOTE <b>1</b>	CONCLUSÃO: <b>16/09/2020</b>
EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO <b>EXTRACON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA</b>	CNPJ/ CPF <b>02539384000140</b>		Nº CONTRATO: <b>179/2018</b>	

VALOR:  
**R\$ 1.752.125,67 (UM MILHÃO E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*)**

**DESCRIÇÃO DO PROJETO:**

Execução de 50.532,96 m2 de recapeamento asfáltico em CBUQ com serviços de limpeza e lavagem da pista; demolição mecânica de pavimento e transporte(parcial); base de brita graduada(parcial); imprimação com CM-30(parcial); pintura de ligação; tapa buraco, reperfilamento e revestimento em CBUQ; meio fio e sarjeta de concreto(parcial); calçada em concreto, rampas para PNE c/ piso tátil, sinalização horizontal, drenagem(parcial), ensaios tecnológicos e placas de obra e de acompanhamento de obra do programa..


**LOCALIZAÇÃO:**


**RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.**


**DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

Av. dos Cardeais entre Av. Massuo Yoshiy e Rua dos Sabiás.  
Rua José Cividanes entre o lote 15 Quadra 10 e Av. Eneas Modesto de Oliveira.  
Rua José F. Martinelli entre Lote 11 Quadra 2 e Av. Eneas Modesto de Oliveira.  
Travessa Itaipu entre Rua José F. Martinelli e Rua José Cividanes.  
Travessa Capivara entre Rua José F. Martinelli e Rua José Cividanes.  
Rua José Bertão entre Marginal da Av. Cristovão Colombo e Estrada Velha.  
Travessa dos Imigrantes entre Rua Mauro Gallo e Rua João Marques.  
Rua Andreia Cristina Rocha entre Lote 15/Quadra 8 e Av. Antonio P. Carrilho.  
Rua Marino Crestani entre Av. Massuo Yoshiy e Rua Peru.  
Rua Doralice Parpinelli entre Rua Marina Simões Costa e Rua Eichi Ohta  
Rua Gastão Vidigal entre Rua Cypriano Parpinelli e Av. Eurico Jardim D. de Barros.  
Rua Elídio Pinheiro entre Rua Rangel Pestana e Rua Santa Efigênia.  
Rua Augusto de Biagi entre Praça Madre Rafaela Ybarra e Rua Santa Efigênia.  
Rua Santa Efigênia entre Rua Domingos de Moraes e Rua Wenceslau Brás.  
Rua Wenceslau Brás entre Av. Eurico Jardim D. de Barros e Rua Washington Luiz.  
Rua Anselmo Mandadori entre Rua Brasília e Rua José Jordão Lopes  
Rua Fugio Ito entre Rua Wenceslau Brás e Rua Sadaki Irikuchi.  
Rua Pedro Napoli entre Av. Cristovão Colombo e Rua João Martins T. Sobrinho.  
Rua João Martins T. Sobrinho entre Rua Antonio Simões da Silva e Rua Pedro Napoli  
Rua Braz Izzo entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Rua João Martins T. Sobrinho.  
Rua Campos Sales entre Rua Nossa Senhora do Rocio e Rua Pres. Nereu Ramos.  
Rua Gastão Vidigal entre Av. Dr. Eurico Jardim D. de Barros e Rua Santa Efigênia.  
Rua Cariovaldo Ferreira entre Rua Nossa Senhora do Rocio e Rua Washington Luiz  
Rua Washington Luiz entre Rua Formosa e Rua Atilio Ferri  
Rua Washington Luiz entre Rua Cariovaldo Ferreira e Rua Vitória Bornia.  
Av. Ruy Barbosa entre Lote 16/Quadra 2 e Av. Cristovão Colombo( 2 pistas).  
Rua Cariovaldo Ferreira entre Av. Cristovão Colombo e Rua Pres. Nereu Ramos.  
Rua Pres. Nereu Ramos entre Rua Papa João XXIII e Rua Cariovaldo Ferreira.

Em quinze de dezembro do ano de dois mil e vinte a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

  
**CARLOS DOMINGUES SALGUEIRO BORGES**  
CREA PR-25.760/D  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

  
**CÁSSIO MURILO LOPES**  
CREA PR-29.228/D  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

  
**VICTOR CELSO MARTINI**

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Marialva, 15 de dezembro de 2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**  
**PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)**  
**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**



---

**ROBERTO KAZUMI KONDO**  
CREA PR-7.220/D  
SUPERVISOR

- PARANACIDADE

124620



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>02.539.384/0001-40</b>	Razão Social <b>EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA</b>	Pagar este documento até <b>18/09/2020</b>
Período de Apuração <b>Agosto/2020</b>	Data de Vencimento <b>18/09/2020</b>	Número do Documento <b>07.16.20254.4311183-5</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000002779094</b>		Valor Total do Documento <b>85.246,20</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	54.065,98			54.065,98
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.254,00			1.254,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13.458,28			13.458,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.098,25			7.098,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	567,86			567,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.839,30			2.839,30
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
1184	CP TERCEIROS - SESI	4.258,95			4.258,95
	01 CP TERCEIROS - SESI				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.703,58			1.703,58
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	<b>Totais</b>	<b>85.246,20</b>			<b>85.246,20</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000852 7	46200385202 0	62071620254 1	43111835557 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ                    02.539.384/0001-40  
 Número:            07.16.20254.4311183-5  
 Pagar até:            18/09/2020  
 Valor:                    85.246,20

43000 - 10.986,24                    41000 - 16.379,90  
 45000 - 14.114,42                    41004 - 3.236,95  
 41001 - 2.528,86



**30**  
horas

---

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A  
código de barras: 85800000852 46200385202 62071620254 43111835557  
data do pagamento: 17/09/2020  
número do documento: 07.16.20254.4311183-5  
valor total: R\$ 85.246,20

autenticação: 34117092000000013426832  
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 776919848000017  
autenticação digital Itaú:  
EA872C457FCF235E483E02323A31B20D42BD525A  
transação efetuada em 17/09/2020 às 14:24:23h via Sispag na internet.

---

### Dados da conta debitada

nome: EXTRACON MIN E OBRAS LTDA  
agência e conta: 0113 / 0052747-7  
CNPJ: 02.539.384/0001-40



30  
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0113      Conta: 52747 - 7  
Nome: EXTRACON MIN E OBRAS LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858400001112 873001802018 007645200805 253938400014  
CNPJ: 02539384000140  
Código Convênio: 0180  
Data de Validade: 07.10.2020  
Competência: 09/2020  
Valor Recolhido: R\$ 11.187,30

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Operação efetuada em 06/10/2020 às 15:48:01 via Sispag, CTRL 379079598000021.

Autenticação:

296FD35B61C912C41518ED73F592142157D541A6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/10/2020 - 08:52:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0044)30312266
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 139.841,28	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.539.384/0001-40	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.187,30		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.187,30	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858400001112 873001802018 007645200805 253938400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

EMPRESA: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA N° ARQUIVO: LyQlcWMgws0000-7  
 COMP: 09/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,58 RAT AJUSTADO: 4,74  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA N° CONTROLE: J102kGc2NOp0000-6 INSCRIÇÃO: 512450333273  
 LOGRADOURO: EST CARLOS BORGES KM 06 6 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87060-000 TELEFONE: 44-30312266 CNAE: 4211101  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	363,11	0,00	0,00	0,00	363,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	720,26	0,00	0,00	0,00	720,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.254,07	0,00	0,00	0,00	1.254,07

OUTRAS ENTIDADES	208,87	0,00	0,00	0,00	208,87
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	208,87	0,00	0,00	0,00	208,87
TOTAL A RECOLHER	1.462,94	0,00	0,00	0,00	1.462,94

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001112 873001802018 007645200805 253938400014

EMPRESA: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40 N° ARQUIVO: LyQlcWMgwgs0000-7  
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,58 RAT AJUSTADO: 4,74 N° CONTROLE: BaDPReeV1gz0000-5  
COD REC: 155 COMP: 09/2020

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA INSCRIÇÃO: 512450333273 N° CONTROLE: J102kGc2NOp0000-6  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
R SANTA EFIGENIA 680 CENTRO MARIALVA 86990000 PR

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.601,32	REM SEM 13° SALÁRIO	3.601,32
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	288,11
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.601,32	REM SEM 13° SALÁRIO	3.601,32
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	363,11	DEPÓSITO	288,11
VAL DEVIDO PREV SOC	1.462,94	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001112 873001802018 007645200805 253938400014

EMPRESA: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA	INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40								
COMP: 09/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	FAP: 1,58	RAT AJUSTADO: 4,74			
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO		
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM		
REM SEM 13° SAL	0,00	BASE CÁL PREV SOCIAL							
ELIZEU APARECIDO MENDES	3.601,32	122.79361.18-5	02/05/2018	01		288,11	07151	0,00	
		0,00	363,11					0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	363,11	288,11	0,00
3.601,32					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2020  
HORA: 08:52:47  
PÁG : 0002/0028

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001112 873001802018 007645200805 253938400014

EMPRESA: EXTRAÇON MINERACAO E OBRAS LTDA  
COMP: 09/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA N° DE CONTROLE: J102kGc2NOp0000-6  
LOGRADOURO: EST CARLOS BORGES KM 06 6 BAIRRO: ZONA RURAL  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87060-000

N° ARQUIVO: LyQlcWMgwgs0000-7  
INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40  
FAP: 1.58 RAT AJUSTADO: 4.74  
INSCRIÇÃO: 512450333273

CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	3.601,32	0,00	3.601,32	0,00
TOTAIS:	1	3.601,32	0,00	3.601,32	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: EXTRAÇON MINERACAO E OBRAS LTDA N° ARQUIVO: LyQ1cWMgwgS0000-7  
COMP: 09/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.539.384/0001-40  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA N° DE CONTROLE: J102kGc2NOp0000-6 FAP: 1.58 RAT AJUSTADO: 4.74  
INSCRIÇÃO: 512450333273

LOGRADOURO: EST CARLOS BORGES KM 06 6 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87060-000 TELEFONE: 0044 3031 2266 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.462.94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	363.11
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.539.384/0001-40  
Certidão n°: 16830644/2020  
Expedição: 23/07/2020, às 13:53:26  
Validade: 18/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.539.384/0001-40**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000510-17.2016.5.09.0021 - TRT 09ª Região \*

0309500-58.2004.5.09.0662 - TRT 09ª Região \*\*

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 2.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

suficientes.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA**  
**CNPJ: 02.539.384/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:59:21 do dia 23/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/03/2021.

Código de controle da certidão: **82D3.739E.0B2B.3DF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.539.384/0001-40  
**Razão Social:** EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA  
**Endereço:** ESTR CARLOS BORGES S/N KM 06 - LOTE 55 / ZONA RURAL / MARINGÁ / PR / 87060-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/10/2020 a 31/10/2020

**Certificação Número:** 2020100201105781114624

Informação obtida em 02/10/2020 15:30:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

No 002182020-88888332  
Nome: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA  
CEI : 51.245.03332/73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo responsável pela matrícula CEI acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências nessa matrícula relativas às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou inscritas em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão não é válida para averbação no Registro de Imóveis da obra de construção civil do imóvel cadastrado na matrícula CEI acima identificada.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

Emitida em 06/11/2020.  
Válida até 05/05/2021.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

No 002182020-88888332  
Nome: EXTRAÇON MINERACAO E OBRAS LTDA  
CEI : 51.245.03332/73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo responsável pela matrícula CEI acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências nessa matrícula relativas às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou inscritas em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão não é válida para averbação no Registro de Imóveis da obra de construção civil do imóvel cadastrado na matrícula CEI acima identificada.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

Emitida em 06/11/2020.  
Válida até 05/05/2021.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

No 002182020-88888332

Nome: EXTRAÇON MINERACAO E OBRAS LTDA

CEI : 51.245.03332/73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo responsável pela matrícula CEI acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências nessa matrícula relativas às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou inscritas em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão não é válida para averbação no Registro de Imóveis da obra de construção civil do imóvel cadastrado na matrícula CEI acima identificada.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

Emitida em 06/11/2020.

Válida até 05/05/2021.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

No 002182020-88888332  
Nome: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA  
CEI : 51.245.03332/73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo responsável pela matrícula CEI acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências nessa matrícula relativas às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou inscritas em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão não é válida para averbação no Registro de Imóveis da obra de construção civil do imóvel cadastrado na matrícula CEI acima identificada.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

Emitida em 06/11/2020.  
Válida até 05/05/2021.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

No 002182020-88888332  
Nome: EXTRAÇON MINERACAO E OBRAS LTDA  
CEI : 51.245.03332/73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo responsável pela matrícula CEI acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências nessa matrícula relativas às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou inscritas em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão não é válida para averbação no Registro de Imóveis da obra de construção civil do imóvel cadastrado na matrícula CEI acima identificada.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

Emitida em 06/11/2020.  
Válida até 05/05/2021.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

No 002182020-88888332  
Nome: EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA  
CEI : 51.245.03332/73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo responsável pela matrícula CEI acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências nessa matrícula relativas às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou inscritas em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão não é válida para averbação no Registro de Imóveis da obra de construção civil do imóvel cadastrado na matrícula CEI acima identificada.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

Emitida em 06/11/2020.  
Válida até 05/05/2021.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**- PLANILHA DE MEDIÇÃO**

MUNICÍPIO : MARIALVA

DATA DA MEDIÇÃO :

16/09/2020

PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

EMPRESA VENCEDORA : EXTRACON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA

CONTRATO EMPREITADA Nº : 179/2018 DATA : 24/09/2018

VALOR TOTAL HOMOLOGADO : R\$1.935.054,65

VALOR TOTAL PREVISTO NO CRONOGRAMA DA EMPRESA :

1.935.054,65

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PREVISTA ( CONFORME CRONOGRAMA ) :

ÍTEM	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	TOTAL (R\$ ) CONTRATO	VALOR DA MEDIÇÃO
		% MÊS	(R\$ )MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.678,80	95,91%	4.678,80	4.487,60
2	DRENAGEM	100,00%	95.341,68	93,91%	95.341,68	89.539,64
3	BASE/SUB-BASE	100,00%	13.013,70	92,29%	13.013,70	12.009,90
4	MEIO FIO E SARJETA	100,00%	11.281,88	51,13%	11.281,88	5.768,00
5	REVESTIMENTO	100,00%	1.521.716,85	91,42%	1.521.716,85	1.391.142,20
6	PAISAGISMO/URBANISMO	100,00%	114.504,04	87,91%	114.504,04	100.661,44
7	SINALIZAÇÃO	100,00%	46.217,50	92,09%	46.217,50	42.561,65
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	100,00%	13.045,55	90,41%	13.045,55	11.794,59
9	REEQUILIBRIO 1	100,00%	39.943,08	100,00%	39.943,08	39.943,08
10	REEQUILIBRIO 2	100,00%	75.311,57	71,99%	75.311,57	54.217,57
11			-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA			1.935.054,65		TOTAL MEDIÇÃO	1.752.125,67
C.P.M. ( % )			-		C.P.M. ( % )	-
F. Perdido ( % )			-		F. Perdido ( % )	-
S.F.M. ( % )		100,00%	1.935.054,65		S.F.M. ( % )	100,00%

Importa a presente medição no valor total de R\$


56.207,57


( Cinquenta e seis mil, duzentos e sete reais e cinquenta e sete centavos. )

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT/DNIT/DER

**ATESTO** - Para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente licitação nº 002/2018, modalidade Concorrência Nacional, que vai por mim, Engº Fiscal da Obra, Engº Fiscal da empresa executora e pelo Prefeito municipal ou seu representante legal.

  
CÁSSIO MURILO LOPES  
ENGº CIVIL - CREA 29.228/D-PR  
Fiscal da obra - Prefeitura

  
CARLOS DOMINGUES SALGUEIRO BORGES  
ENGº CIVIL - CREA 25.760/D-PR  
Fiscal da empresa executora

  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 2278-0  
Conta corrente 13952-1 MARIALVA FOMENTO 3923-18

## Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA  
Conta corrente (com DV) 554263  
CNPJ 02.539.384/0001-40  
Nome favorecido EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.901  
Valor 53.204,42  
Destinação 0  
Data transferência 19/11/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4BAA0CFB12522C86

ISS

---

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 19/11/2020 16:49:53  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 19/11/2020 16:50:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



## ATESTADO/AUTORIZAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que foram recebidos os Bens e/ou Serviços do presente documento, referente à Licitação na Modalidade Concorrência Nacional Nº 002/2018, Projeto RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional.


Em 13 de outubro de 2020.

ASS: 

NOME: CÁSSIO MURILO LOPES

CARGO: Engº Civil - Fiscal da obra - CREA PR-29.228/D

AUTORIZO O PAGAMENTO

ASS: 

NOME: VICTOR CELSO MARTINI

PREFEITO MUNICIPAL DE MARIALVA

Prefeitura Municipal



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
DE OBRAS PÚBLICAS – SEDU

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

Os Bens e/ou Serviços do presente documento, referentes à Licitação na Modalidade Concorrência Nacional nº 002/2018, Projeto RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional, estão de acordo com a medição realizada pela Prefeitura Municipal e Supervisionada pelo Escritório Regional de Maringá do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.

Em 13 de outubro de 2020.

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: ROBERTO KAZUMI KONDO

CARGO: Analista de Desenvolvimento Municipal

PARANACIDADE