

# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7181 / 2020 Ordinário Data: 22/09/2020 Página 1 / 1

Credor: 102861 METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 75.127.720/0001-11

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:68888-6

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	<b>Tipo de Licitação:</b> Concorrência  <b>Nº Licitação.....:</b> 4/2015 <b>Nº NAD.....:</b> 7210 <b>Nº Convênio:/</b>		
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA			
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS			
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
Reduzido: 985			
F. de Recurso: 31872 BB/C.C.22724-2 - TC/PAC N.º 0511/2014 -Sistema De Esgotam 31872			
Desdobramento: 02 05 SISTEMA DE ESGOTOS			
<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 997.453,82	<b>Valor</b> 405.030,48	<b>Saldo Atual</b> 592.423,34

**HISTÓRICO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na execução da obra de Estação de Tratamento de Esgoto, Rede Coletora de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto, de acordo com o Termo da Aprovação Formal do Termo de Compromisso n.º TC/PAC-0511/2014

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	unid	Prestação de serviços na execução da obra de Estação de Tratamento de Esgoto, Rede Coletora de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto, de acordo com o Termo da Aprovação Formal do Termo de Compromisso n.º TC/PAC-0511/2014	405.030,48	405.030,48

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 405.030,48

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**  
Marialva, de de

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal  
ELTON DE MOURA  
Contador CRC/PR Nº 050753/O


\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: \_\_\_\_\_  
Nº da Conta: \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque: \_\_\_\_\_



**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  
Marialva, de de

Credor: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L  
C.N.P.J.: 75.127.720/0001-11

 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>		Número <b>959</b> Código verificação <b>5F0-C5B-552</b> Emitido em <b>23/09/2020 09:40:07</b>		
Substitui a NFS-e NFS-e de 23/09/2020 09:40:07				
<b>Prestador de Serviços</b> CNPJ: 75.127.720/0001-11 Inscrição Municipal: 19792 Razão Social: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Nome Fantasia: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, 835, Zona 03 Município: MARINGÁ - PR Email: metro@metroengenharia.com.br		CEP: 87.035-090 Fone: (44) 3025-1001		
				
<b>Tomador de Serviços</b> CNPJ: 76.282.680/0001-45 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: AVENIDA SANTA EFIGÊNIA, 860 - Centro Município: MARIALVA - PR Email:		CEP: 86.990-000 Fone:		
<b>Discriminação dos Serviços</b> Execução das Obras de ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE COLETORES DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO no município de MARIALVA - Paraná, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme Licitação Concorrência Nº 04/2015, Contrato Nº 432/2015. Período de execução de 01/08/2020 a 30/08/2020 MEDIÇÃO: 03  CONVENIO FUNASA - TC PAC Nº 511-2014  Valor dos Materiais R\$ 172.745,50 Valor dos Serviços R\$ 232.284,98  Matrícula junto ao INSS - CEI- Nº 51.234.89900/70  Empreitada total, não se aplica a retenção previdenciária conforme IN RFB 971/2009 art. 149 inciso II  Dados da conta para pagamento: BANCO DO BRASIL AG - 1187-8 C/C - 68888-6 METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA				
				
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>R\$ 405.030,48</b>		
<b>Item da Lista de Serviços</b> 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				
<b>Valor Total Deduções</b> 172.745,50	<b>Desc. Incondicionado</b> 0,00	<b>Base de Cálculo</b> 232.284,98	<b>Aliquota (%)</b> 3,00	<b>Valor do ISSQN</b> 6.968,55
<b>Valor do PIS</b> 0,00	<b>Valor da COFINS</b> 0,00	<b>Valor do INSS</b> 0,00	<b>Valor do IRRF</b> 0,00	<b>Valor do CSLL</b> 0,00
<b>Outras Retenções</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado</b> 0,00	<b>Valor Líquido</b> 398.061,93	<b>Competência</b> 09/2020	<b>Resp. Recolhimento do ISS</b> Tomador
<b>Optante Simples</b> Não	<b>Regime</b> Normal	<b>Situação da NFS-e</b> Normal	<b>Natureza Operação</b> 1 - Exigível	<b>Município Credor</b> Marialva - PR
<b>Outras Informações</b>				
Consulte a autenticidade deste documento em <a href="https://ecity.maringa.pr.gov.br">https://ecity.maringa.pr.gov.br</a>				

  
**Cassio M. Lopes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PR 25660/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37  
1187801187 SEGUNDA VIA 0059

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: METRO ENG E EMPR LTDA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 68.888-6  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8580000637-0	68620385202-3
	33071620227-2	70012991761-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/08/2020  
Numero do Documento 07.16.20227.7001299-1  
Valor Total 63.768,62

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 082002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.265.C1C.92D.10C.428



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 75.127.720/0001-11

Razão Social METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período de Apuração Julho/2020

Data de Vencimento 20/08/2020

Numero do Documento 07.16.20227.7001299-1

Pagar este documento até

20/08/2020

Observações Nº Recibo Declaração: 5000002674804

Valor Total do Documento

63.768,62

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various tax codes and descriptions like CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO, etc.

85800000637 0 68620385202 3 33071620227 2 70012991761 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000637 0 68620385202 3 33071620227 2 70012991761 8



CNPJ 75.127.720/0001-11
Número: 07.16.20227.7001299-1
Pagar até: 20/08/2020
Valor: 63.768,62



### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CNO:51.227.13787/76 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.227.13787/76	244,54			244,54
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.227.13787/76	135,16			135,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.227.13787/76	10,81			10,81
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.227.13787/76	54,06			54,06
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.227.13787/76	81,09			81,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.227.13787/76	32,43			32,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.234.89900/79	5.104,78			5.104,78
1646	CNO:51.234.89900/79 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.234.89900/79	1.154,47			1.154,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.234.89900/79	638,09			638,09
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.234.89900/79	51,04			51,04
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.234.89900/79	255,23			255,23
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.234.89900/79	382,85			382,85
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	153,14			153,14

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.234.89900/79				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.05421/74	2.942,78			2.942,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.05421/74	665,52			665,52
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.05421/74	367,84			367,84
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.05421/74	29,42			29,42
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.05421/74	147,13			147,13
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.05421/74	220,70			220,70
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.05421/74	88,28			88,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.58811/77	2.190,31			2.190,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.58811/77	495,35			495,35
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.58811/77	273,78			273,78
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.58811/77	21,90			21,90
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.58811/77	109,51			109,51

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.58811/77	164,27			164,27
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.58811/77	65,70			65,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.001.42040/71	6.072,75			6.072,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.001.42040/71	1.373,38			1.373,38
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.001.42040/71	759,09			759,09
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.001.42040/71	60,72			60,72
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.001.42040/71	303,63			303,63
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.001.42040/71	455,45			455,45
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.001.42040/71	182,18			182,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.001.79481/79	2.972,28			2.972,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.001.79481/79	672,19			672,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.001.79481/79	371,53			371,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA	29,72			29,72

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CNO:90.001.79481/79 CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.001.79481/79	148,61			148,61
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.001.79481/79	222,92			222,92
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.001.79481/79	89,16			89,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.002.32074/77	3.056,65			3.056,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.002.32074/77	691,27			691,27
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.002.32074/77	382,08			382,08
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.002.32074/77	30,56			30,56
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.002.32074/77	152,83			152,83
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.002.32074/77	229,24			229,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.002.32074/77	91,69			91,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.95580/79	1.013,76			1.013,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.95580/79	229,26			229,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	126,72			126,72



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.95580/79				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.95580/79	10,13			10,13
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.95580/79	50,68			50,68
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.95580/79	76,03			76,03
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.95580/79	30,41			30,41
	<b>Totais</b>	<b>63.768,62</b>			<b>63.768,62</b>

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/08/2020  
 HORA: 17:48:27  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			512271378776		0079	2208	507		
460,21	1.324,60	313,58	48,62	0,00	0,00	2.049,77	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 75.127.720/0001-11									
METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			512348990079		0079	2208	507		
2.386,95	6.253,35	1.480,38	0,00	0,00	0,00	10.120,68	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 75.127.720/0001-11									
METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			900000542174		0079	2208	507		
1.248,52	3.604,90	853,40	74,55	0,00	0,00	5.632,27	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 75.127.720/0001 11									
METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			900005881177		0079	2208	507		
973,13	2.683,13	635,19	48,62	0,00	0,00	4.242,83	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 75.127.720/0001-11									
METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			900014204071		0079	2208	507		
2.706,78	7.439,11	1.761,09	48,62	0,00	0,00	11.858,36	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 75.127.720/0001-11									
METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			900017948179		0079	2208	507		
1.338,80	3.641,04	861,96	14,59	0,00	0,00	5.827,21	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 75.127.720/0001-11									
METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			900039558079		0079	2208	507		
568,56	1.241,85	293,99	0,00	0,00	0,00	2.104,40	0,00		
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 75.127.720/0001-11									



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37  
1187801187 SEGUNDA VIA 0072

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: METRO ENG E EMPR LTDA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 68.888-6  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000082-0 59100180200-9 80764320087-6 51277200001-3
Data do pagamento	07/08/2020
CNPJ/CEI/CPF	75127720/0001-11
COMPETENCIA	07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	07/08/2020
VALOR DEPOSITO	8.259,10
Valor Total	8.259,10

-----

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.ECB.84B.D69.D8F.71C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2020 - 17:48:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0044)30251001
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.238,79	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 75.127.720/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.259,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.259,10
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858100000820 591001802009 807643200876 512772000013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2020 - 17:48:27


01-RAZÃO SOCIAL/NOME METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0044)30251001
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.238,79	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 75.127.720/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.259,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.259,10
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858100000820 591001802009 807643200876 512772000013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 06/08/2020

HORA: 17:48:27

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

COMPETÊNCIA: 07/2020

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 75.127.720/0001-11

SIMPLES: 1  
-----

	FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	48	
REMUNERAÇÃO	103.238,79	
DEPÓSITO	8.259,10	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	8.259,10	

-----  
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA:75127720000111 .

Seu arquivo SEFIP155JULHO2020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/08/2020 às 17:51:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D854BF0DEA58AD00..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA:75127720000111  
**Inscrição Transmissor:** 75.127.720/0001-11

**Responsável:** METRO ENGENHARIA E EMPREENDIME  
**Inscrição Responsável:** 75.127.720/0001-11  
**Competência:** 07/2020  
**NRA:** ATfAnGs4ZF000000  
**Base de Processamento:** PR - Maringa  
**Código de Recolhimento:** 155  
**Contato:** MARTA MARQUES PEREIR  
**Telefone:** 004430251001

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000820 591001802009 807643200876 512772000013

EMPRESA: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 COMP: 07/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 75.127.720/0001-11  
 FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 4.50  
 INSCRIÇÃO: 512348990079

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13°SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ACYR JANSEN JUNIOR			201.53004.36-8		18/06/2019	01				07170
1.692,86	0,00		0,00		136,67			135,42	0,00	07102
ANTONIO AUGUSTO SARAIVA DE LIMA			129.89337.50-6		15/04/2019	01				07102
4.005,11	0,00		0,00		419,64			320,40	0,00	07825
CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA			123.09523.94-3		26/06/2012	01				07825
2.775,12	0,00		0,00		254,64			222,01	0,00	07825
FERNANDO RODRIGUES DO PRADO			125.50389.10-9		26/03/2018	01				07825
2.211,47	0,00		0,00		187,00			176,92	0,00	07112
GILVAN DA COSTA E SILVA			127.34907.31-5		16/08/2018	01				07112
4.518,66	0,00		0,00		491,54			361,50	0,00	07152
ILDO BARBOSA ARAUJO			108.12157.52-1		17/09/2018	01				07152
2.095,20	0,00		0,00		173,05			167,62	0,00	07170
JOSE MARIA DE LIMA XAVIER			124.10384.50-3		07/05/2018	01				07170
1.344,13	0,00		0,00		105,29			107,54	0,00	07112
JOSE PEREIRA DE LIMA			122.31598.22-3		16/08/2018	01				07112
3.445,03	0,00		0,00		341,23			275,61	0,00	07170
JOZUALDO DE SOUSA			203.62174.65-7		07/11/2018	01				07170
1.442,10	0,00		0,00		114,10			115,36	0,00	07151
LAURINDO CARMINHOLA FILHO			125.82110.52-5		19/03/2018	01				07151
1.994,22	0,00		0,00		163,79			159,54	0,00	07151
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR										
25.523,90	0,00		0,00		2.386,95			2.041,92	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2020  
HORA: 17:48:27  
PÁG : 0005/0029

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858100000820 591001802009 807643200876 512772000013

EMPRESA: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

Nº DE CONTROLE: Gm0CtCS0KTZ0000-7

Nº ARQUIVO: ATfAnGs4ZF00000-0  
INSCRIÇÃO: 75.127.720/0001-11  
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 4.50  
INSCRIÇÃO: 512348990079

LOGRADOURO: R MARCILIO DIAS 835

BAIRRO: ZONA 03

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87050-120

CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	25.523,90	0,00	25.523,90	0,00
TOTAIS:	10	25.523,90	0,00	25.523,90	0,00

DATA: 06/08/2020  
HORA: 17:48:27  
PÁG: 0006/0029

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: AtfArGs4ZF00000-0  
INSCRIÇÃO: 75.127.720/0001-11  
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 4.50  
INSCRIÇÃO: 512348990079  
CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

EMPRESA: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Nº DE CONTROLE: Gm0CtCS0KTZ00000-7  
LOGRADOURO: R MARCILIO DIAS 835 BAIRRO: ZONA 03  
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87050-120 TELEFONE: 0044 3025 1001

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.120.68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.386.95  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

EMPRESA: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 4,50  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA N° CONTROLE: Gm0CtCS0KTZ0000-7 INSCRIÇÃO: 512348990079  
 LOGRADOURO: R MARCILIO DIAS 835 BAIRRO: ZONA 03 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87050-120 TELEFONE: 044-30251001 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						2.386,95
Empregados/Avulsos	2.386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						5.104,78
Empregados/Avulsos	5.104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,57
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,30
OUTRAS ENTIDADES	1.480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,38
TOTAL A RECOLHER	10.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,68

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT  
**Conta de débito:** 0395 / 003 / 00003376-0

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	75.127.720/0001-11
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8109
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/08/2020
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 4.788,96
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 4.788,96
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 25082020 039500300003376 00443383</b>	

**01- NOME / TELEFONE**

METRO ENGENHARIA E EMPREEN / (44) 3026-2927

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

**Identificação da operação:** PIS 07 2020

**Data de débito:** 25/08/2020

**Data/hora da operação:** 25/08/2020

**Código da operação:** 00443383

**Chave de segurança:** 0TC1RCL7KTLPL9GL

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.127.720/0001-11
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8109
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.788,96
Base de Cál. R\$ 736.763,16  <b>DARF válido para pagamento até 25/08/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>MARINGA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.58.70.7691 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.788,96

85660000047-0 88960064023-5 81751277200-2 00181090213-8

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.127.720/0001-11
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8109
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.788,96
Base de Cál. R\$ 736.763,16  <b>DARF válido para pagamento até 25/08/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>MARINGA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.58.70.7691 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.788,96

85660000047-0 88960064023-5 81751277200-2 00181090213-8

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**Certidão Negativa de Débitos Nº 115686/2020**

**Certificamos**, conforme requerido por **METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CPF/CNPJ nº **75.127.720/0001-11**, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CPF/CNPJ nº **75.127.720/0001-11**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

---

Emitida em: **23/09/2020**

Válida até: **22/12/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **1F099.CECE6.41C6B83A49858BD9E99012**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: [www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb](http://www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 022220143-78**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **75.127.720/0001-11**  
Nome: **METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 06/11/2020 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 75.127.720/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:58:33 do dia 24/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/02/2021.

Código de controle da certidão: **D06E.06C3.0F9E.F64B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 75.127.720/0001-11

**Razão Social:** METRO ENG E EMPREEND LTDA

**Endereço:** R MARCILIO DIAS 835 / ZONA 03 / MARINGA / PR / 87050-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/09/2020 a 06/10/2020

**Certificação Número:** 2020090701152501561798

Informação obtida em 10/09/2020 13:28:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 75.127.720/0001-11  
Certidão n°: 15689443/2020  
Expedição: 09/07/2020, às 10:29:50  
Validade: 04/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 75.127.720/0001-11, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.




## Certidão N° 000178

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná - SINDUSCON/PR  
certifica que a empresa:

METRO ENG E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CAPITAL SOCIAL: 2.400.000,00  
ASSOCIADA DESTE SINDICATO DESDE 08/04/2010  
ESTABELECIDADA EM: MARINGA - PR  
AV FRANKLIN DELANO ROOSEVELT n.111 / 112, - JARDIM ALVORADA  
INSCRITA NO CNPJ / MF SOB N° : 75.127.720/0001-11

Relativamente as suas mensalidades sociais, encontra-se em dia com a Tesouraria desta  
Entidade na presente data.

Curitiba, 24 de julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

Fabio Ruas  
Assistente Financeiro  
31 51-4357  
assistente financeiro - @sindusconpr.com.br

**VÁLIDA POR TRÊS MESES**



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Paraná**  
**2ª Vara Federal de Curitiba**

Avenida Anita Garibaldi, 888, 4º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1742 - www.jfpr.jus.br -  
Email: prctb02@jfpr.jus.br

**MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5057541-78.2015.4.04.7000/PR**

**OFÍCIO Nº 700009104053**

Ilustríssimos senhores  
Tomadores de Serviços dos Associados ao SINDUSCON/PR

Prezados Senhores:

De ordem do MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Vara Federal, Dr. Claudio Roberto da Silva, em cumprimento ao despacho anexado no Evento 8 - DESPADEC283 dos autos em epígrafe (fl.1139 do Mandado de Segurança originário nº 99.00.10941-0), comunico a Vossa Senhoria que as empresas associadas ao SINDUSCON/PR foram beneficiadas pela sentença transitada em julgado em 16.12.2003, que afastou a exigibilidade da retenção na fonte de 11%(onze por cento) incidente sobre as faturas de prestação de serviços que importem cessão de mão-de-obra, porquanto não estão sujeitas ao recolhimento da contribuição social sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço, por meio do mecanismo de retenção previsto no art. 31 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.711/98.

Ressalto que o presente ofício tem validade até 24.09.2020.

Atenciosamente,

---

Documento eletrônico assinado por **MARLUZ AUGUSTO MAGIERSKI, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **700009104053v2** e do código CRC **65a0a92f**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): MARLUZ AUGUSTO MAGIERSKI  
Data e Hora: 24/8/2020, às 16:58:34

---

5057541-78.2015.4.04.7000

700009104053 .V2



OBRAS PROGRAMADAS - ESGOTO		RESUMO DA MEDIÇÃO	OBRA: EXECUÇÃO SISTEMA DE ESGOTOS DE MARIALVA			MEDIÇÃO: 03		PERÍODO		PREFEITURA DE MARIALVA	
TC/PAC FUNASA 511/2014			CONTRATADA: METRO ENGENHARIA E EMPR. LTDA			FAT. N.º 03		01/07/2020 a 30/08/2020			
LICITAÇÃO: Nº 04/2015		( ) ÁGUA ( X ) ESG ( ) PROJ			CONTRATO Nº 432/2015		FOLHA Nº 01				
ITEM	UNIDADE CONSTRUTIVA	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO - OS	VALOR DO INVESTIMENTO PREVISTO (R\$)	INCIDÊNCIA %	VALORES REALIZADOS						
					NO PERÍODO		ACUMULADOS		PERCENTUAL %		
					EM REAIS	%	ANTERIOR (R\$)	ATUAL (R\$)			
1	REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E -SERVIÇOS		R\$ 1.261.052,99	37,58%	R\$ 250.212,10	19,84%	R\$ 207.088,49	R\$ 457.300,59	36,26%		
2	REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E MATERIAIS		R\$ 557.856,21	16,62%	R\$ 102.401,28	18,36%	R\$ 54.025,63	R\$ 156.426,91	28,04%		
3	LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS		R\$ 45.498,84	1,36%	R\$ 19.152,65	42,09%	R\$ 1.789,71	R\$ 20.942,36	46,03%		
4	LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAIS		R\$ 145.158,17	,33%	R\$ 29.674,54	20,44%	R\$ 2.236,77	R\$ 31.911,31	21,98%		
5	INTERCEPTOR 1 - SERVIÇOS		R\$ 106.834,28	3,18%	R\$ -	0,00%	R\$ 97.464,83	R\$ 97.464,83	91,23%		
6	INTERCEPTOR 1 - MATERIAS		R\$ 77.020,45	2,30%	R\$ -	0,00%	R\$ 74.952,15	R\$ 74.952,15	97,31%		
7	INTERCEPTOR 2 - SERVIÇOS		R\$ 89.912,15	2,68%	R\$ -	0,00%	R\$ 81.930,48	R\$ 81.930,48	91,12%		
8	INTERCEPTOR 2 - MATERIAIS		R\$ 55.899,97	1,67%	R\$ -	0,00%	R\$ 47.882,76	R\$ 47.882,76	85,66%		
9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO -SERVIÇOS		R\$ 273.971,18	8,16%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%		
10	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS		R\$ 175.243,73	5,22%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%		
11	LINHA DE RECALQUE - SERVIÇOS		R\$ 77.818,41	2,32%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%		
12	LINHA DE RECALQUE - MATERIAIS		R\$ 315.668,85	9,41%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%		
13	CANTEIRO DE OBRAS SEM DBI		R\$ 89.257,32	2,66%	R\$ -	0,00%	R\$ 89.257,32	R\$ 89.257,32	100,00%		
14	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SEM BDI		R\$ 84.371,76	2,51%	R\$ 3.589,90	4,25%	R\$ 23.700,18	R\$ 27.290,08	32,35%		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 3.355.564,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 405.030,48</b>	<b>12,07%</b>	<b>R\$ 680.328,32</b>	<b>R\$ 1.085.358,80</b>	<b>32,35%</b>		
CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS FORAM EXECUTADOS E QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS		DATA	ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA		DATA	ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL					
		01/09/2020	ENG CIVIL MARCOS MAURO MOREIRA FILHO CREA 30.252 - D/PR		01/09/2020						

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			Nº CONTRATO		432/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA							
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			MEDIÇÃO		PERÍODO									
UC		01/14 - REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E -SERVIÇOS			MEDIÇÃO: 03		01/07/2020 a 30/08/2020		PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO			
Nº Jo Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO		%			
					Unitário	Total			ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL				
A		<b>REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E -SERVIÇOS</b>														
1		<b>TOPOGRAFIA - SERVIÇOS</b>														
73610	1.1	Locação, nivelamento de rede de esgoto, incl. Topógrafo	m	17.265,21	R\$ 0,99	R\$ 17.070,46	3.655,65	R\$ 3.614,41	1.700,20	5.355,85	R\$ 1.681,02	R\$ 5.295,43	31,02%			
2		<b>CADASTRO DE OBRAS</b>														
73682	2.1	Cadastro de rede, inclusive topógrafo e desenhista	m	17.265,21	R\$ 1,25	R\$ 21.551,45	3.655,65	R\$ 4.563,20	1.700,20	5.355,85	R\$ 2.122,29	R\$ 6.685,49	31,02%			
3		<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>														
Sanepar	3.1	Placa de advertência 1,00 x 1,00	ud	4,00	R\$ 78,00	R\$ 311,99	-	R\$ -	4,00	4,00	R\$ 311,99	R\$ 311,99	100,00%			
4		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>														
3061	4.1	Escavação mecânica de vala, 0,00m<h<=2,00m, exclui esgotamento	m3	9.507,33	R\$ 5,94	R\$ 56.518,02	2.826,76	R\$ 16.804,18	1.770,39	4.597,15	R\$ 10.524,40	R\$ 27.328,58	48,35%			
72917	4.2	Escavação mecânica de vala, 2,01m<h<=4,00m, exclui esgotamento	m3	1.357,75	R\$ 13,85	R\$ 18.810,86	78,28	R\$ 1.084,53	293,32	371,60	R\$ 4.063,78	R\$ 5.148,31	27,37%			
74015/001	4.3	Reaterro e compactação mecânica de vala, c/ compactador manual tipo soquete vibratório	m3	10.865,08	R\$ 32,03	R\$ 348.057,71	2.905,04	R\$ 93.061,59	2.063,71	4.968,75	R\$ 66.109,98	R\$ 159.171,57	45,73%			
72896	4.4	Carga manual de terra em caminhão (sobra)	m3	600,00	R\$ 19,38	R\$ 11.627,35	83,98	R\$ 1.627,46	39,06	123,04	R\$ 756,91	R\$ 2.384,37	20,51%			
72855	4.5	Transporte de solos (sobra), até 6 Km	m3	600,00	R\$ 3,77	R\$ 2.261,70	83,98	R\$ 316,57	39,06	123,04	R\$ 147,23	R\$ 463,80	20,51%			
5		<b>ESCORAMENTO</b>														
83867	5.1	Escoramento de valas descontinuo	m2	1.600,00	R\$ 43,49	R\$ 69.586,11	409,79	R\$ 17.822,31	1.190,21	1.600,00	R\$ 51.763,81	R\$ 69.586,12	100,00%			
6		<b>ASSENTAMENTO</b>														
73840/003	6.1	Assentamento tubo PVC JE DN150 p/ esgoto	m	17.265,21	R\$ 4,86	R\$ 83.858,63	3.655,65	R\$ 17.755,81	1.700,20	5.355,85	R\$ 8.258,02	R\$ 26.013,83	31,02%			
8		<b>POÇO DE VISITA</b>														
73963/008	8.1	Poço de visita p/ esgoto sanit. em aneis de concreto, diâm. 80cm prof. 1,60m, incluindo degrau	ud	227,00	R\$ 1.442,53	R\$ 327.454,34	17,00	R\$ 24.523,01	22,00	39,00	R\$ 31.735,66	R\$ 56.258,67	17,18%			
73607	8.2	Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600 mm	ud	227,00	R\$ 88,14	R\$ 20.008,78	17,00	R\$ 1.498,45	22,00	39,00	R\$ 1.939,18	R\$ 3.437,63	17,18%			
10		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>														
Sanepar	10.1	Retirada de pavimentos - piso de concreto desempenado	m2	0,00	R\$ 5,76											
72949	10.2	Demolicao de pavimentacao asfaltica, exclusive transporte do material	m3	16,53	R\$ 25,35	R\$ 419,01	4,60	R\$ 116,60	3,11	7,71	R\$ 78,92	R\$ 195,52	46,66%			
73892/002	10.3	Execucao de passeio (calçada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 prep. Mec. Esp. 7cm lancamento e adensamento	m2	7.086,06	R\$ 38,45	R\$ 272.450,85	1.673,65	R\$ 64.349,92	663,10	2.336,75	R\$ 25.495,43	R\$ 89.845,35	32,98%			
73849/001	10.4	Recomposição de pavimentação asfáltico sem reaproveitamento	m3	16,53	R\$ 668,28	R\$ 11.046,60	4,60	R\$ 3.074,07	3,11	7,71	R\$ 2.080,74	R\$ 5.154,81	46,66%			
11		<b>LIMPEZA DE OBRA</b>														
72898	11.1	carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basc. 6m3	m3	3,00	R\$ 1,04	R\$ 3,11	-	R\$ -	3,00	3,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11	100,00%			
72900	11.2	transporte de entulho com caminhao basculante 6m3, rodovia pav.	m3	3,00	R\$ 5,34	R\$ 16,02	-	R\$ -	3,00	3,00	R\$ 16,02	R\$ 16,02	100,00%			
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA</b>							<b>R\$ 1.261.052,99</b>	<b>R\$ 250.212,10</b>			<b>R\$ 207.088,49</b>	<b>R\$ 457.300,59</b>	<b>36,26%</b>			
Assinatura responsável da contratada				Assinatura do engenheiro responsável da contratante												

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		N° CONTRATO		432/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA						
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		MEDIÇÃO		PERÍODO								
UC		02/14 - REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E MATERIAIS		MEDIÇÃO: 03		01/07/2020 a 30/08/2020								
N° do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%	
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO			
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		
	<b>A</b>	<b>REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E MATERIAIS</b>												
	<b>7</b>	<b>DISPOSITIVO TUBULAR DE INSPEÇÃO (DTI)</b>												
9818	7.1	Tubo PVC JE DN150	m	134,40	R\$ 25,92	R\$ 3.483,42	6,98	R\$ 180,96	6,99	13,97	R\$ 181,07	R\$ 362,03	10,39%	
1865	7.2	Curva 90o JE DN150	ud	77,00	R\$ 56,63	R\$ 4.360,52	4,00	R\$ 226,52	4,00	8,00	R\$ 226,52	R\$ 453,04	10,39%	
4718	7.3	Pedra britada no 2	m3	1,50	R\$ 54,05	R\$ 81,07	0,08	R\$ 4,21	0,08	0,16	R\$ 4,22	R\$ 8,43	10,40%	
6042	7.4	Concreto não estrutura	m3	1,50	R\$ 311,88	R\$ 467,82	0,08	R\$ 24,30	0,08	0,16	R\$ 24,32	R\$ 48,62	10,39%	
sanepar	7.5	Cap de concreto DN 150	ud	77,00	R\$ 46,22	R\$ 3.558,98	4,00	R\$ 184,88	4,00	8,00	R\$ 184,88	R\$ 369,76	10,39%	
	<b>8</b>	<b>POÇO DE VISITA</b>												
21088	8.3	Tampão fofo articulado 57kg Diam. Abert. 600mm p/ poço visita de rede água pluvial, esgoto etc.	ud	227,00	R\$ 413,66	R\$ 93.900,55	17,00	R\$ 7.032,20	22,00	39,00	R\$ 9.100,49	R\$ 16.132,69	17,18%	
	<b>9</b>	<b>TUBO DE QUEDA</b>												
7069	9.1	Te PVC 90o NBR 10569 p/ rede coletora de esgoto JE BBB DN 150mm	ud	38,00	R\$ 44,13	R\$ 1.676,91	-	R\$ -	2,00	2,00	R\$ 88,26	R\$ 88,26	5,26%	
1865	9.2	Curva PVC 90o NBR-10569 p/ rede coletora de esgoto PB JE DN 150mm	ud	38,00	R\$ 56,63	R\$ 2.151,95	-	R\$ -	2,00	2,00	R\$ 113,26	R\$ 113,26	5,26%	
9818	9.3	Tubo PVC EB-644 p/ rede coletora de esgoto JE DN150	m	26,63	R\$ 25,92	R\$ 690,20	-	R\$ -	1,40	1,40	R\$ 36,33	R\$ 36,33	5,26%	
	<b>12</b>	<b>MATERIAL DE PVC - ESGOTO</b>												
9818	12.1	Tubo PVC EB-644 p/ rede coletora esgoto JE DN150mm	m	17.265,21	R\$ 25,92	R\$ 447.484,79	3.655,65	R\$ 94.748,21	1.700,20	5.355,85	R\$ 44.066,28	R\$ 138.814,49	31,02%	
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA</b>						<b>R\$ 557.856,21</b>		<b>R\$ 102.401,28</b>			<b>R\$ 54.025,63</b>	<b>R\$ 156.426,91</b>	<b>28,04%</b>	
Assinatura responsável da contratada						Assinatura do engenheiro responsável da contratante								

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		Nº CONTRATO		432/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA						
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		MEDIÇÃO		PERÍODO								
UC		03/14 - LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS		MEDIÇÃO: 03		01/07/2020 a 30/08/2020								
Nº do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%	
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO			
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		
	B	<b>LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS</b>												
Sanepar	13.1	Retirada de pavimentos - piso de concreto desempenado	m2	0,00	R\$ 5,76	R\$ -		R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
73892/002	13.2	Execução de passeio (calçada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 prep. Mec. Esp. 7cm lançamento e adensamento	m2	305,00	R\$ 38,45	R\$ 11.726,90		R\$ -	9,00	9,00	R\$ 346,04	R\$ 346,04	2,95%	
73965/010	13.3	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento/escoramento.	m3	335,00	R\$ 61,41	R\$ 20.572,98	179,10	R\$ 10.998,87	13,50	192,60	R\$ 829,06	R\$ 11.827,93	57,49%	
74015/001	13.4	Reaterro e compactação mecânica de vala, c/ compactador manual tipo soquete vibratório	m3	335,00	R\$ 32,03	R\$ 10.731,57	179,10	R\$ 5.737,38	13,50	192,60	R\$ 432,47	R\$ 6.169,85	57,49%	
73840/001	13.5	Assentamento tubo PVC JE DN100 p/ esgoto	m	508,00	R\$ 4,86	R\$ 2.467,40	497,50	R\$ 2.416,40	37,50	535,00	R\$ 182,14	R\$ 2.598,54	105,31%	
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA</b>						<b>R\$ 45.498,84</b>		<b>R\$ 19.152,65</b>			<b>R\$ 1.789,71</b>	<b>R\$ 20.942,36</b>	<b>46,03%</b>	
Assinatura responsável da contratada				Assinatura do engenheiro responsável da contratante										



EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			N° CONTRATO		432/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			MEDIÇÃO	PERÍODO								
UC		05/14 - INTERCEPTOR 1 - SERVIÇOS			MEDIÇÃO: 03	01/07/2020 a 30/08/2020								
N° do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%	
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO			
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		
	C	INTERCEPTOR 1 - SERVIÇOS												
	1	TOPOGRAFIA - SERVIÇOS												
73610	1.1	Locação, nivelamento de rede de esgoto, incl. Topógrafo	m	1.692,12	R\$ 0,99	R\$ 1.673,03	-	R\$ -	1.692,12	1.692,12	R\$ 1.673,03	R\$ 1.673,03	100,00%	
	2	CADASTRO DE OBRAS												
73682	2.1	Cadastro de rede, inclusive topógrafo e desenhista	m	1.692,12	R\$ 1,25	R\$ 2.112,20	-	R\$ -	1.692,12	1.692,12	R\$ 2.112,20	R\$ 2.112,20	100,00%	
	3	MOVIMENTO DE TERRA												
3061	3.1	Escavação mecânica de vala, 0,00m<h<=2,00m, exclui esgotamento	m3	1.101,16	R\$ 5,94	R\$ 6.546,04	-	R\$ -	1.101,16	1.101,16	R\$ 6.546,04	R\$ 6.546,04	100,00%	
72917	3.2	Escavação mecânica de vala, 2,01m<h<=4,00m, exclui esgotamento	m3	15,62	R\$ 13,85	R\$ 216,41	-	R\$ -	1,32	1,32	R\$ 18,29	R\$ 18,29	8,45%	
73964/005	3.3	Reaterro de vala/cava sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório c/ material reaproveitado	m3	1.116,78	R\$ 11,94	R\$ 13.333,01	-	R\$ -	1.102,48	1.102,48	R\$ 13.162,28	R\$ 13.162,28	98,72%	
	4	ESCORAMENTO												
83867	4.1	Escoramento de valas descontinuo	m2	900,00	R\$ 43,49	R\$ 39.142,19	-	R\$ -	883,64	883,64	R\$ 38.430,67	R\$ 38.430,67	98,18%	
	5	ASSENTAMENTO												
73840/004	5.1	Assentamento tubo PVC JE DN200 p/ esgoto	m	1.692,12	R\$ 5,61	R\$ 9.494,46	-	R\$ -	1.692,12	1.692,12	R\$ 9.494,46	R\$ 9.494,46	100,00%	
Sanepar	5.2	Colchão de areia grossa, inclusive mão de obra de espalhamento.	m3	0,00	R\$ 120,55	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	
	6	POÇO DE VISITA												
73963/008	6.1	Poço de visita p/ esgoto sanit. em anéis de concreto, diâm. 80cm prof. 1,60m, incluindo degrau	ud	22,00	R\$ 1.442,53	R\$ 31.735,66	-	R\$ -	17,00	17,00	R\$ 24.523,01	R\$ 24.523,01	77,27%	
73607	6.2	Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600 mm	ud	22,00	R\$ 88,14	R\$ 1.939,18	-	R\$ -	17,00	17,00	R\$ 1.498,45	R\$ 1.498,45	77,27%	
	8	PAVIMENTAÇÃO												
Sanepar	8.1	Retirada de pavimentos - asfalto	m2	12,10	R\$ 5,76	R\$ 69,69	-	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
73849/001	8.2	Recomposição de pavimentação asfático sem reaproveitamento	m3	0,85	R\$ 668,28	R\$ 566,03	-	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	8.3	Recomposição de paver	m2											
	9	LIMPEZA DE OBRA												
72898	9.1	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basc. 6m3	m3	1,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	-	R\$ -	1,00	1,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	100,00%	
72900	9.2	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m3, rod. Pav. 1km	m3	1,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34	-	R\$ -	1,00	1,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34	100,00%	
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA</b>						<b>R\$ 106.834,28</b>		<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 97.464,83</b>	<b>R\$ 97.464,83</b>	<b>91,23%</b>	
Assinatura responsável da contratada				Assinatura do engenheiro responsável da contratante										

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			Nº CONTRATO		432/2015		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>						
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			MEDIÇÃO	PERÍODO									
UC		06/14 - INTERCEPTOR 1 - MATERIAS			MEDIÇÃO: 03	01/07/2020 a 30/08/2020									
Nº do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%		
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO				
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			
	C	<b>INTERCEPTOR 1 - MATERIAS</b>													
	6	<b>POÇO DE VISITA</b>													
21088	6.3	Tampão fofo articulado 57kg Diam. Abert. 600mm p/ poço visita de rede água pluvial, esgoto etc.			ud	22,00	R\$ 413,66	R\$ 9.100,52	-	R\$ -	17,00	17,00	R\$ 7.032,22	R\$ 7.032,22	77,27%
	7	<b>TUBO DE QUEDA</b>													
7069	7.1	Te PVC 90o NBR 10569 p/ rede coletora de esgoto JE BBB DN 150mm			ud	1,00	R\$ 44,13	R\$ 44,13	-	R\$ -	1,00	1,00	R\$ 44,13	R\$ 44,13	100,00%
1865	7.2	Curva PVC 90o NBR-10569 p/ rede coletora de esgoto PB JE DN 150mm			ud	1,00	R\$ 56,63	R\$ 56,63	-	R\$ -	1,00	1,00	R\$ 56,63	R\$ 56,63	100,00%
9818	7.3	Tubo PVC EB-644 p/ rede coletora de esgoto JE DN150			m	1,00	R\$ 25,92	R\$ 25,92	-	R\$ -	1,00	1,00	R\$ 25,92	R\$ 25,92	100,00%
	10	<b>MATERIAL DE PVC - ESGOTO</b>													
9819	10.1	Tubo PVC EB-644 p/ rede coletora esgoto JE DN200mm			m	1.692,12	R\$ 40,06	R\$ 67.793,25	-	R\$ -	1.692,12	1.692,12	R\$ 67.793,25	R\$ 67.793,25	100,00%
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA</b>							<b>R\$ 77.020,45</b>		<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 74.952,15</b>	<b>R\$ 74.952,15</b>	<b>97,31%</b>	
<hr/> Assinatura responsável da contratada					<hr/> Assinatura do engenheiro responsável da contratante										

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		Nº CONTRATO		432/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA							
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		MEDIÇÃO		PERÍODO									
UC		07/14 - INTERCEPTOR 2 - SERVIÇOS		MEDIÇÃO: 03		01/07/2020 a 30/08/2020									
Nº do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%		
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO				
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			
	D	<b>INTERCEPTOR 2 - SERVIÇOS</b>													
	1	<b>TOPOGRAFIA - SERVIÇOS</b>													
73610	1.1	Locação, nivelamento de rede de esgoto, incl. Topógrafo	m	1.219,74	R\$ 0,99	R\$ 1.205,98	-	R\$ -	1.060,93	1.060,93	R\$ 1.048,96	R\$ 1.048,96	86,98%		
	2	<b>CADASTRO DE OBRAS</b>													
73682	2.1	Cadastro de rede, inclusive topógrafo e desenhista	m	1.219,74	R\$ 1,25	R\$ 1.522,55	-	R\$ -	1.060,93	1.060,93	R\$ 1.324,32	R\$ 1.324,32	86,98%		
	3	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>													
3061	3.1	Escavação mecânica de vala, 0,00m<h<=2,00m, exclui esgotamento	m3	1.158,75	R\$ 5,94	R\$ 6.888,40	-	R\$ -	1.156,49	1.156,49	R\$ 6.874,96	R\$ 6.874,96	99,80%		
72917	3.2	Escavação mecânica de vala, 2,01m<h<=4,00m, exclui esgotamento	m3	60,98	R\$ 13,85	R\$ 844,84	-	R\$ -	17,73	17,73	R\$ 245,64	R\$ 245,64	29,08%		
73964/005	3.3	Reaterro de vala/cava sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório c/ material reaproveitado	m3	805,02	R\$ 11,94	R\$ 9.610,97	-	R\$ -	805,02	805,02	R\$ 9.610,97	R\$ 9.610,97	100,00%		
	4	<b>ESCORAMENTO</b>													
83867	4.1	Escoramento de valas descontinuo	m2	850,00	R\$ 43,49	R\$ 36.967,62	-	R\$ -	850,00	850,00	R\$ 36.967,62	R\$ 36.967,62	100,00%		
	5	<b>ASSENTAMENTO</b>													
73840/004	5.1	Assentamento tubo PVC JE DN200 p/ esgoto	m	1.219,74	R\$ 5,61	R\$ 6.843,94	-	R\$ -	1.060,93	1.060,93	R\$ 5.952,86	R\$ 5.952,86	86,98%		
72948	5.2	Colchão de areia grossa, inclusive mão de obra de espalhamento.	m3	0,00	R\$ 93,78	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -			
	6	<b>POÇO DE VISITA</b>													
73963/008	6.1	Poço de visita p/ esgoto sanit. em anéis de concreto, diâm. 80cm prof. 1,60m, incluindo degrau	ud	17,00	R\$ 1.442,53	R\$ 24.523,01	-	R\$ -	13,00	13,00	R\$ 18.752,89	R\$ 18.752,89	76,47%		
73607	6.2	Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600 mm	ud	17,00	R\$ 88,14	R\$ 1.498,45	-	R\$ -	13,00	13,00	R\$ 1.145,88	R\$ 1.145,88	76,47%		
	7	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>													
72898	7.1	carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6km	m3	1,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	-	R\$ -	1,00	1,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	100,00%		
72900	7.2	transporte de entulho com cainhao basculante 6m3, rod pav, 1km	m3	1,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34	-	R\$ -	1,00	1,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34	100,00%		
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA</b>					<b>R\$</b>	<b>89.912,15</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>		<b>R\$</b>	<b>81.930,48</b>	<b>R\$</b>	<b>81.930,48</b>	<b>91,12%</b>
_____ Assinatura responsável da contratada				_____ Assinatura do engenheiro responsável da contratante											

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			Nº CONTRATO		432/2015		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>						
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			MEDIÇÃO	PERÍODO									
UC		08/14 - INTERCEPTOR 2 - MATERIAIS			MEDIÇÃO: 03	01/07/2020 a 30/08/2020									
Nº do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%		
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO				
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			
	D	<b>INTERCEPTOR 2 - MATERIAIS</b>													
	6	<b>POÇO DE VISITA</b>													
21088	6.3	Tampão fofo articulado 57xg Diam. Abert. 600mm p/ poço visita de rede água pluvial, esgoto etc.			ud	17,00	R\$ 413,66	R\$ 7.032,20	-	R\$ -	13,00	13,00	R\$ 5.377,56	R\$ 5.377,56	76,47%
	8	<b>MATERIAL DE PVC - ESGOTO</b>													
9819	8.1	Tubo PVC EB-644 p/ rede coletora esgoto JE DN200mm			m	1.219,74	R\$ 40,06	R\$ 48.867,77	-	R\$ -	1.060,93	1.060,93	R\$ 42.505,20	R\$ 42.505,20	86,98%
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA</b>							<b>R\$ 55.899,97</b>		<b>R\$ -</b>				<b>R\$ 47.882,76</b>	<b>R\$ 47.882,76</b>	<b>85,66%</b>
_____					_____										
Assinatura responsável da contratada					Assinatura do engenheiro responsável da contratante										

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			N° CONTRATO		432/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			MEDIÇÃO		PERÍODO							
UC		09/14 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO -SERVIÇOS			MEDIÇÃO: 03		01/07/2020 a 30/08/2020		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO			
N° do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO		%	
					Unitário	Total			ANTE-RIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		
	E	<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO -SERVIÇOS</b>												
	1	<b>TOPOGRAFIA - SERVIÇO</b>												
74077/003	1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3x.	m2	156,00	R\$ 5,28	R\$ 823,26	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
	2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>												
72829	2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1a categ. Caminho serv. Pav., escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6m3.	m3	235,54	R\$ 5,51	R\$ 1.298,32	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
	3	<b>URBANIZAÇÃO</b>												
74142/004	3.1	Cerca com mourões de concreto, seção "T" ponta inclinada, 7,5x7,5cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 14 fios de arame farpado nº14 classe 250 - fornec. e coloc.	m	98,00	R\$ 53,17	R\$ 5.210,50	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
74236/001	3.2	Plantio de grama, inclusive preparo do solo (placas)	m2	378,00	R\$ 8,19	R\$ 3.097,34	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
85190	3.3	Portão em chapa de ferro e tela, inclusive pintura e pilares de apoio (para veículos)	ud	1,00	R\$ 3.271,11	R\$ 3.271,11	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
	4	<b>DRENAGEM</b>												
73882/002	4.1	Calha em concreto simples, em meia cana, diâmetro 300 mm	m	60,00	R\$ 28,56	R\$ 1.713,70	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
74104/001	4.2	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 70x70x70cm, revestida internamente com barra lisa	ud	1,00	R\$ 152,73	R\$ 152,73	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
73879/002	4.3	(cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa Assentamento de tubo de concreto DN 400 mm, juntas com anel de borracha	m	36,00	R\$ 39,20	R\$ 1.411,30	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
	5	<b>DIVERSOS</b>												
74018/001	5.1	Caixa alvenaria enterrada, tijolo cerâmico maciço 1/2 vez dim. Ext. 70x70x80cm, tampa em concreto	ud	1,00	R\$ 170,39	R\$ 170,39	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
mercado	5.2	Caixa alvenaria enterrada, tijolo cerâmico maciço 1/2 vez dim. Ext. 190x125x135cm, tampa em concreto	ud	1,00	R\$ 804,05	R\$ 804,05	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
mercado	5.3	Caixa alvenaria enterrada, tijolo cerâmico maciço 1/2 vez dim. Ext. 170x130x65cm, tampa em concreto	ud	1,00	R\$ 851,54	R\$ 851,54	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
73963/048	5.4	Poço de Visita em anel de concreto D = 120 cm prof = 3,00 m	ud	1,00	R\$ 2.220,94	R\$ 2.220,94	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
73884/005	5.5	Instalação de válvula ou registro flangeado DN 200	ud	3,00	R\$ 547,22	R\$ 1.641,66	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
mercado	5.6	Válvula de retenção horizontal DN200 fornec./instal.	ud	1,00	R\$ 4.943,60	R\$ 4.943,60	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
79478	5.7	Escavação manual de valas rasas, qualquer terreno, exceto rocha	m3	21,42	R\$ 51,41	R\$ 1.101,28	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
72920	5.8	Reaterro de vala c/ material reaprov. adensado e vibr.	m3	20,30	R\$ 19,32	R\$ 392,14	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
73840/004	5.9	Assentamento tubo PVC JE DN200 p/ esgoto	m	30,00	R\$ 5,61	R\$ 168,33	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
73840/001	5.10	Assentamento tubo PVC JE DN100 p/ esgoto	m	6,00	R\$ 4,86	R\$ 29,14	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
	E.1	<b>DESARENADOR</b>												
	1	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>												
72818	1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1a categ. c/ escavadeira hidrául. E caminhão basculante	m3	29,11	R\$ 5,46	R\$ 159,02	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
74005/001	1.2	Aterro/reaterro de áreas, compactação mecânica sem controle do GC	m3	9,00	R\$ 4,92	R\$ 44,27	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
	2	<b>FUNDAÇÃO E PAREDES</b>												
72819	2.1	Estaca a trado (broca) diâmetro 30 cm em concreto armado in-loco	m	136,00	R\$ 103,19	R\$ 14.033,20	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%
5651	2.2	Forma de madeira comum para fundações	m2	106,46	R\$ 34,14	R\$ 3.634,07	R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00%



EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			N° CONTRATO		432/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			MEDIÇÃO	PERÍODO								
UC		09/14 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO -SERVIÇOS			MEDIÇÃO: 03	01/07/2020 a 30/08/2020								
N° do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%	
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO			
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		
73836/003	5.1	Instalação de conj. Moto bomba horizontal de 30 a 75cv	ud	2,00	R\$ 1.124,17	R\$ 2.248,35		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	6	<b>BARRILETE DE SUÇÃO E RECALQUE</b>												
73884/004	6.1	Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 150	ud	7,00	R\$ 469,04	R\$ 3.283,25		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	7	<b>ACESSÓRIOS</b>												
73661	7.2	Trolley manual, cap. 1 ton. - Fornecimento e instalação	ud	1,00	R\$ 1.725,90	R\$ 1.725,90		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
74071/001	7.4	Tampa de acesso (tipo alçapão) em alumínio	m2	1,08	R\$ 601,03	R\$ 649,11		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	E.3	<b>TANQUE DE RETENÇÃO</b>												
	1	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>												
72818	1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1a categ. c/ escavadeira hidrául. E caminhão basculante	m3	460,35	R\$ 5,46	R\$ 2.514,74		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
74005/001	1.2	Aterro/reaterro de áreas, compactação mecânica sem controle do GC	m3	130,40	R\$ 4,92	R\$ 641,42		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	2	<b>FUNDAÇÃO / PAREDES / CALÇADA</b>												
74156/002	2.1	Estaca a trado (broca) D=25cm c/concreto fck=15mpa	m	160,00	R\$ 62,22	R\$ 9.954,43		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
1355	2.2	Forma madeira comp. resinada 14 mm p/estrutura - corte/montagem/escoramento/desforma	m2	354,45	R\$ 16,23	R\$ 5.751,79		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
73685	2.3	Cimbramento de madeira	m3	305,50	R\$ 32,54	R\$ 9.941,35		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
74164/004	2.4	Lastro de brita	m3	9,78	R\$ 94,78	R\$ 926,96		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
74138/003	2.5	Concreto usinado 25MPa, incl. colocação e espalham.	m3	86,17	R\$ 385,97	R\$ 33.259,17		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
39	2.6	Armação (corte, dobra e colocação) Aço CA-50/60	Kg	4.855,33	R\$ 4,36	R\$ 21.182,48		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
73892/002	2.11	Execução de passeio (calçada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 prep. Mec. Esp. 7cm lançamento e adensamento	m2	23,15	R\$ 38,45	R\$ 890,09		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	3	<b>PINTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO</b>												
73872/002	3.1	Pintura impermeabilizante com tinta a base de resina epoxi alcatrão, duas demãos (interna)	m2	241,81	R\$ 57,74	R\$ 13.962,41		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	4	<b>ACESSÓRIOS</b>												
74071/001	4.1	Tampa de acesso (tipo alçapão) em alumínio	m2	2,94	R\$ 601,03	R\$ 1.767,03		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.57	Mão de obra para execução dos serviços de instalações elétricas	unid.	1,00	R\$ 10.505,15	R\$ 10.505,15		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA</b>						<b>R\$ 273.971,18</b>		<b>R\$ -</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
Assinatura responsável da contratada				Assinatura do engenheiro responsável da contratante										

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			Nº CONTRATO		432/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA						
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			MEDIÇÃO	PERÍODO									
UC		10/14 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS			MEDIÇÃO: 03	01/07/2020 a 30/08/2020									
Nº do Item	Item	Descrição	Unid	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%		
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCE RO	FÍSICO		FINANCEIRO				
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			
	E	<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS</b>													
	4	<b>URBANIZAÇÃO</b>													
4720	4.3	Pavimentação em pedrisco ou cascalhinho	m3	15,00	R\$ 60,23	R\$ 903,38		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
	5	<b>DRENAGEM</b>													
13159		Tubo concreto simples classe ES, PB JE NBR-8890 DN 400mm p/ esg. sanitário	m	36,00	R\$ 48,10	R\$ 1.731,61		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
	6	<b>DIVERSOS</b>													
mercado	6.5	Tampa de acesso (tipo alçapão) em alumínio	m2	0,49	R\$ 450,15	R\$ 220,57		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
4718	6.6	Brita n.2 para PV e Cx. Areia	m3	0,70	R\$ 54,05	R\$ 37,83		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
mercado	6.8	Extremidade Flange e Bolsa JGS FD DN 200	ud	1,00	R\$ 538,20	R\$ 538,20		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
mercado	6.9	Registro gaveta chato com flanges PN10 DN200	ud	2,00	R\$ 2.570,07	R\$ 5.140,14		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
9819	6.15	Tubo PVC EB-644 p/ rede coletora esgoto JE DN200mm	m	30,00	R\$ 40,06	R\$ 1.201,92		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
9817	6.16	Tubo PVC EB-644 p/ rede coletora esgoto JE DN100mm	m	8,00	R\$ 12,36	R\$ 98,88		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
mercado	6.17	Toco de tubo FD PF PN10 DN 200 x 0,55m	ud	1,00	R\$ 2.232,31	R\$ 2.232,31		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
mercado	6.18	Toco de tubo FD PF PN10 DN 200 x 1,15m	ud	1,00	R\$ 3.524,70	R\$ 3.524,70		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
mercado	6.19	Toco de tubo FD PF PN10 DN 200 x 1,10m	ud	1,00	R\$ 3.524,70	R\$ 3.524,70		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
mercado	6.20	0,5m, com 14 fios de arame farpado n°14 classe 250 – fornec. e coloc.	ud	1,00	R\$ 603,90	R\$ 603,90		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
mercado	6.21	Parafusos c/ arruelas e juntas p/ flanges DN200	cj	7,00	R\$ 234,98	R\$ 1.644,86		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
	E.1	<b>DESARENADOR</b>													
	2	<b>FUNDAÇÃO E PAREDES</b>													
32	2.6	Aço CA-50 1/4" (6,3 mm)	Kg	1,50	R\$ 4,30	R\$ 6,45		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
23	2.7	Aço CA-50 5/16" (8,0 mm)	Kg	344,00	R\$ 3,81	R\$ 1.309,50		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
39	2.9	Aço CA-60 5,0 mm	Kg	76,00	R\$ 4,07	R\$ 308,95		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
	3	<b>ACESSÓRIOS</b>													
85096	3.1	Grade de alumínio anodizado, barra chata	m2	1,30	R\$ 244,64	R\$ 318,03		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
mercado	3.3	Comporta em alumínio	m2	3,77	R\$ 1.224,83	R\$ 4.617,62		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
13340	3.4	Perfil "U" em alumínio (comporta)	m	8,10	R\$ 31,41	R\$ 254,38		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
mercado	3.5	Registro de gaveta FD FF PN10 DN80	ud	2,00	R\$ 881,18	R\$ 1.762,35		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
mercado	3.7	Toco de tubo FD PF PN10 DN 80 x 1,43m	ud	1,00	R\$ 1.762,35	R\$ 1.762,35		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
mercado	3.8	Toco de tubo FD PF PN10 DN 80 x 0,85m	ud	1,00	R\$ 1.527,37	R\$ 1.527,37		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
	E.2	<b>ELEVATÓRIA (Casa de Bombas e Poço de Sucção)</b>													
	2	<b>FUNDAÇÃO / PAREDES / ESCADA / CALÇADA - (CONSTRUÇÃO CIVIL)</b>													
22	2.7	Aço CA-50 1/4" (6,3 mm)	Kg	41,76	R\$ 3,84	R\$ 160,44		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
23	2.8	Aço CA-50 5/16" (8,0 mm)	Kg	1.780,19	R\$ 3,81	R\$ 6.776,61		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
34	2.9	Aço CA-50 3/8" (10,0 mm)	Kg	2.668,18	R\$ 4,10	R\$ 10.940,61		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
31	2.10	Aço CA-50 1/2" (12,5 mm)	Kg	142,46	R\$ 3,90	R\$ 555,69		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
27	2.11	Aço CA-50 5/8" (16,0 mm)	Kg	19,08	R\$ 3,90	R\$ 74,42		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	
39	2.12	Aço CA-60 5,0 mm	Kg	456,98	R\$ 4,07	R\$ 1.857,69		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%	

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			Nº CONTRATO		432/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			MEDIÇÃO	PERÍODO								
UC		10/14 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS			MEDIÇÃO: 03	01/07/2020 a 30/08/2020								
Nº do Item	Item	Descrição	U.vid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%	
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO			
								ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			
	<b>5</b>	<b>CO* JUNTO MOTO BOMBA</b>												
mercado	5.2	Bomba Grundfos GA 16 de 50cv Trif Flangeada	ud	2,00	R\$15.156,21	R\$ 30.312,42	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
	<b>6</b>	<b>BARRILETE DE SUÇÃO E RECALQUE</b>												
mercado	6.2	Sino de sucção FD FF PN10 DN150	ud	2,00	R\$ 3.524,70	R\$ 7.049,40	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.3	Curva 90o FD FF PN10 DN150	ud	2,00	R\$ 617,13	R\$ 1.234,26	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.4	Tube c/ aba de vedação FD FF PN10 DN150 x 0,70 m	ud	2,00	R\$ 1.762,35	R\$ 3.524,70	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.5	Registro de gaveta FD FF PN10 DN150	ud	2,00	R\$ 1.432,20	R\$ 2.864,41	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.6	Redução excêntrica FD FF PN10 DN150 x 75	ud	2,00	R\$ 325,45	R\$ 650,89	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.7	Redução concêntrica FD FF PN16 DN150 x 65	ud	2,00	R\$ 998,67	R\$ 1.997,33	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.8	Toco de tubo FD FF PN16 DN150 x 0,25 m	ud	2,00	R\$ 1.386,38	R\$ 2.772,76	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.9	Válvula de retenção FD FF PN16 DN150	ud	2,00	R\$ 3.010,66	R\$ 6.021,32	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.10	Curva 90o FD FF PN16 DN150	ud	3,00	R\$ 1.057,41	R\$ 3.172,23	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.11	Registro de gaveta FD FF PN16 DN150	ud	3,00	R\$ 1.432,20	R\$ 4.296,61	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.12	Junção 45o FD FF PN16 DN150 x 150	ud	2,00	R\$ 2.232,31	R\$ 4.464,62	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.13	Toco de tubo FD FF PN16 DN150 x 0,50 m	ud	1,00	R\$ 1.409,88	R\$ 1.409,88	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.14	Toco de tubo FD FF PN16 DN150 x 0,85 m	ud	1,00	R\$ 1.938,59	R\$ 1.938,59	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.15	Redução concêntrica FD FF PN16 DN200 x 150	ud	1,00	R\$ 881,18	R\$ 881,18	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.16	Extremidade FD FF PN10 DN80 x 0,35m	ud	1,00	R\$ 575,70	R\$ 575,70	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.17	Curva 90o FD FF PN10 DN80	ud	2,00	R\$ 1.268,89	R\$ 2.537,78	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.18	Colarinho PEAD PE80 PN16 DE200	ud	1,00	R\$ 293,73	R\$ 293,73	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.19	Arruela de borracha mais parafuso e porca para flanges PN10 DN80	cj	2,00	R\$ 256,13	R\$ 512,26	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.20	Arruela de borracha mais parafuso e porca para flanges PN10 DN150	cj	8,00	R\$ 281,98	R\$ 2.255,81	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	6.21	Arruela de borracha mais parafuso e porca para flanges PN16 DN150	cj	18,00	R\$ 305,47	R\$ 5.498,53	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
	<b>7</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>												
10963	7.1	Perfil aço estrutural "I" - 8"x4"x0,27"	m	6,10	R\$ 254,47	R\$ 1.552,28	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
mercado	7.3	Exaustor 50cm, 1/5 hp, 1700rpm	ud	1,00	R\$ 283,74	R\$ 283,74	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
	<b>E.3</b>	<b>TANQUE DE RETENÇÃO</b>												
	<b>2</b>	<b>FUNDAÇÃO / PAREDES / CALÇADA</b>												
	23	2.8	Aço CA-50 5/16" (8,0 mm)	Kg	2.105,13	R\$ 3,81	R\$ 8.013,55	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	34	2.9	Aço CA-50 3/8" (10,0 mm)	Kg	1.649,18	R\$ 4,10	R\$ 6.762,30	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	39	2.10	Aço CA-60 5,0 mm	Kg	1.101,02	R\$ 4,07	R\$ 4.475,82	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	<b>8</b>	<b>PAINEL DE CONTROLE/SISTEMA DE ALARME/ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>												
0	8.1	Painel metálico dim. 1900x800x400mm	ud	1,00	R\$ 3.378,64	R\$ 3.378,64	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
0	8.2	Isolado epoxi 30x30	ud	8,00	R\$ 3,37	R\$ 26,98	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
0	8.3	Barramento cobre 150 Ampéres	m	4,00	R\$ 22,32	R\$ 89,29	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
0	8.4	Canaleda HD 50x50mm aberta	ud	5,00	R\$ 21,42	R\$ 107,09	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
0	8.5	Disjuntor termomagnético trif. 100 Ampéres	ud	2,00	R\$ 294,61	R\$ 589,21	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
0	8.6	Disjuntor termomagnético trif. 150 Ampéres	ud	1,00	R\$ 1.045,07	R\$ 1.045,07	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
0	8.7	Disjuntor termomagnético bif. 6 Ampéres	ud	4,00	R\$ 4,93	R\$ 19,74	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			Nº CONTRATO		432/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			MEDIÇÃO		PERÍODO							
UC		10/14 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS			MEDIÇÃO: 03		01/07/2020 a 30/08/2020							
Nº do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%	
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO			
						ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL					
0	8.8	Central telefônica Elarge 3000	pç	1,00	R\$ 611,54	R\$ 611,54		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.9	Rele falta de fase RPW FF	pç	1,00	R\$ 161,55	R\$ 161,55		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.10	Controlador lógico programavel click 02	pç	1,00	R\$ 716,69	R\$ 716,69		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.11	Barra trilho DIM para controlador	pç	2,00	R\$ 15,27	R\$ 30,55		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.12	Soft start SSW 07 0085	pç	2,00	R\$ 3.407,21	R\$ 6.814,42		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.13	Conector SAK 35mm	pç	6,00	R\$ 10,93	R\$ 65,56		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.14	Conector SAK 70mm	pç	4,00	R\$ 46,60	R\$ 186,39		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.15	Terminal de compressão duplo 70mm cobre	pç	4,00	R\$ 5,89	R\$ 23,54		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.16	Terminal de compressão duplo 35mm cobre	pç	24,00	R\$ 7,58	R\$ 181,87		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.17	Conector SAK 2,5mm	pç	7,00	R\$ 2,58	R\$ 18,09		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.18	Terminal tubular 1,5mm	pç	100,00	R\$ 0,05	R\$ 4,70		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.19	Eletrocalha 50x50mm	pç	2,00	R\$ 22,32	R\$ 44,65		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.20	Eletoduto PVC rígido 3" br 3m	br	3,00	R\$ 27,70	R\$ 83,11		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.21	C.O. tubo 1 1/2"	m	5,00	R\$ 2,70	R\$ 13,51		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.22	Box giratório 1 1/2"	pç	4,00	R\$ 7,87	R\$ 31,49		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.23	Condutele tipo "E" 1 1/2"	pç	3,00	R\$ 19,55	R\$ 58,65		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.24	Cabo de cobre flex 35mm2 750V	m	40,00	R\$ 12,81	R\$ 512,26		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.25	Mão francesa dupla 500mm	pç	4,00	R\$ 6,11	R\$ 24,44		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.26	Parafuso bucha 10" sextavado	pç	28,00	R\$ 0,47	R\$ 13,16		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.27	Cabo de cobre flex 70mm2 750V	m	10,00	R\$ 32,64	R\$ 326,39		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.28	Parafuso 1x1/4" completo	pç	36,00	R\$ 0,20	R\$ 7,19		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.29	Abraçadeira de nylon T8	pç	100,00	R\$ 0,11	R\$ 10,57		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.30	Chave boia margirus	pç	1,00	R\$ 38,95	R\$ 38,95		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.31	Eletroduto PVC rígido 1" br 3m	br	2,00	R\$ 12,34	R\$ 24,67		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.32	Luva PVC 1"	pç	6,00	R\$ 0,65	R\$ 3,88		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.33	Curva PVC 1" 90°	pç	2,00	R\$ 1,21	R\$ 2,42		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.34	Luva PVC 1 1/2"	pç	4,00	R\$ 0,82	R\$ 3,29		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.35	Abraçadeira universal 1 1/2" tipo D	pç	4,00	R\$ 1,16	R\$ 4,65		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.36	Cabo de cobre flex 2,5mm2 750V	m	150,00	R\$ 0,82	R\$ 123,36		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.37	Lâmpada fluorescente ovoide 40W 127V	pç	4,00	R\$ 4,41	R\$ 17,62		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.38	Lâmpada fluor. Tubular 40W 127V	pç	4,00	R\$ 3,84	R\$ 15,37		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.39	Reator fluor. 40W 127V	pç	4,00	R\$ 19,97	R\$ 79,89		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.40	Calha luminária 4X40W 127V	pç	1,00	R\$ 17,62	R\$ 17,62		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.41	Luminária teto E-27 p/ lâmp. 40W 127V	pç	2,00	R\$ 35,25	R\$ 70,49		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.42	Arandela E-27 p/ lâmp. 40W 127V	pç	2,00	R\$ 49,35	R\$ 98,69		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.43	Caixa passag. met. 2x4	pç	8,00	R\$ 9,40	R\$ 75,19		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.44	Caixa passag. met. 4x4	pç	1,00	R\$ 11,75	R\$ 11,75		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.45	Caixa passag. met. teto redonda p/ ilumin.	pç	3,00	R\$ 1,64	R\$ 4,93		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.46	Quadro 600x400x200mm c/ barramento 50A	pç	1,00	R\$ 176,24	R\$ 176,24		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.47	Duto corrugado 3/4" flex.	m	70,00	R\$ 0,93	R\$ 64,97		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.48	Cabo de cobre flex 4,0mm2 750V	m	20,00	R\$ 1,19	R\$ 23,73		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.49	Disjuntor termomagnético bif. 10 Ampéres	pç	1,00	R\$ 35,25	R\$ 35,25		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.50	Disjuntor termomagnético monof. 10 Ampéres	pç	1,00	R\$ 6,94	R\$ 6,94		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.51	Disjuntor termomagnético bif. 50 Ampéres	pç	1,00	R\$ 42,44	R\$ 42,44		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.52	Caixa passag. 30x30x30cm alv. c/ tampa	pç	1,00	R\$ 26,79	R\$ 26,79		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			Nº CONTRATO		432/2015		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>					
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			MEDIÇÃO	PERÍODO								
UC		10/14 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS			MEDIÇÃO: 03	01/07/2020 a 30/08/2020								
Nº do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%	
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO			
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		
0	8.53	Temporizador acionamento exaustor	pç	1,00	R\$ 56,28	R\$ 56,28		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.54	Tomada 2P+T	pç	5,00	R\$ 4,70	R\$ 23,50		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.55	Interruptor simples tecla dupla	pç	1,00	R\$ 7,75	R\$ 7,75		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
0	8.56	Terminal compressão dupla 10mm2 cobre	pç	3,00	R\$ 1,06	R\$ 3,17		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%	
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA</b>						<b>R\$ 175.243,73</b>		<b>R\$ -</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
<hr/> Assinatura responsável da contratada				<hr/> Assinatura do engenheiro responsável da contratante										

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		Nº CONTRATO		432/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		MEDIÇÃO		PERÍODO							
UC		11/14 - LINHA DE RECALQUE - SERVIÇOS		MEDIÇÃO: 03		01/07/2020 a 30/08/2020							
Nº do Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO		
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	
	F	LINHA DE RECALQUE - SERVIÇOS											
	1	TOPOGRAFIA - SERVIÇOS											
73610	1.1	Locação de rede de esgoto, inclusive topógrafo	m	2.869,00	R\$ 0,99	R\$ 2.836,64		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%
	2	CADASTRO DE OBRAS											
73682	2.1	Cadastro de rede, inclusive topógrafo e desenhista	m	2.869,00	R\$ 1,25	R\$ 3.581,26		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%
	4	MOVIMENTO DE TERRA											
3061	4.1	Escavação mecânica de vala, 0m<h<=2m	m3	1.893,54	R\$ 5,94	R\$ 11.256,49		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%
73964/005	4.2	reaterro de vala/cava sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	m3	1.893,54	R\$ 11,94	R\$ 22.606,58		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%
72896	4.3	Carga manual de terra em caminhão (sobra)	m3	189,35	R\$ 19,38	R\$ 3.669,40		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%
72855	4.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m3 rod. leito nat. 800 a 1000m	m3	189,35	R\$ 3,77	R\$ 713,75		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%
	5	ASSENTAMENTO											
73840/005	5.1	Assentamento de tubos de PVC, RPVC, PVC DEFoFo, PRFV, PEAD p/ esgoto DN250	m	2.869,00	R\$ 6,24	R\$ 17.906,28		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%
	6	PAVIMENTAÇÃO											
72949	6.1	Demolicao de pavimentação asfáltica, exclusive transporte de material	m3	7,13	R\$ 25,35	R\$ 180,73		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%
73849/001	6.2	Recomposição de pavimentos asfáltico (areia asfalto do material retirado a quente) incluso usinagem e aplicação	m3	7,13	R\$ 668,28	R\$ 4.764,81		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%
73892/002	6.3	Execução de passeio (calçada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 prep. Mec. Esp. 7cm lançamento e adensamento	m2	263,71	R\$ 38,45	R\$ 10.139,35		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%
	7	LIMPEZA DE OBRA											
72898	7.1	carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m3	m3	25,58	R\$ 1,04	R\$ 26,56		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%
72900	7.2	transporte de entulho com caminhão basculante 6m3, rod pav. 1km	m3	25,58	R\$ 5,34	R\$ 136,57		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA</b>							<b>R\$ 77.818,41</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
_____ Assinatura responsável da contratada				_____ Assinatura do engenheiro responsável da contratante									

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			Nº CONTRATO		432/2015		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>					
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			MEDIÇÃO	PERÍODO								
UC		12/14 - LINHA DE RECALQUE - MATERIAIS			MEDIÇÃO: 03	01/07/2020 a 30/08/2020								
Nº do It. n	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%	
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO			
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		
	F	LINHA DE RECALQUE - MATERIAIS												
	3	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												
Sanepa	3.1	Placa de advertência 1,00 x 1,00	ud	4,00	R\$ 66,05	R\$ 264,21		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%
	8	MATERIAL DE PEAD												
25878	8.2	Tubo de Polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, DE200 ( SDR 11 - PN 12,5 )	m	2.869,00	R\$ 109,94	R\$ 315.404,64		R\$ -		-	R\$ -	R\$ -		0,00%
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA</b>						<b>R\$ 315.668,85</b>		<b>R\$ -</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
_____ Assinatura responsável da contratada				_____ Assinatura do engenheiro responsável da contratante										

EMPREEND.		EMPREEND. EXECUÇÃO DA OBRA DE ETE, RCE E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			Nº CONTRATO		432/2015		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>					
CONTRATADA		METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			MEDIÇÃO	PERÍODO								
UC		13/14 - Canteiro de obras SEM BDI			MEDIÇÃO: 03	01/07/2020 a 30/08/2020								
Nº de Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO				%	
					Unitário	Total	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO		FINANCEIRO			
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		
	F	Canteiro de obras SEM BDI												
		Canteiro de obras												
		Construção do Canteiro												
		Escritorio	m2	15,00	R\$ 321,20	R\$ 4.818,00		R\$ -	15,00	15,00	R\$ 4.818,00	R\$ 4.818,00	100,00%	
		alojamento	m2	100,00	R\$ 251,40	R\$ 25.140,00		R\$ -	100,00	100,00	R\$ 25.140,00	R\$ 25.140,00	100,00%	
		refeitorio	m2	100,00	R\$ 282,36	R\$ 28.236,00		R\$ -	100,00	100,00	R\$ 28.236,00	R\$ 28.236,00	100,00%	
		barracao fechado	m2	65,00	R\$ 195,00	R\$ 12.675,00		R\$ -	65,00	65,00	R\$ 12.675,00	R\$ 12.675,00	100,00%	
		barracao aberto	m2	65,00	R\$ 84,60	R\$ 5.499,00		R\$ -	65,00	65,00	R\$ 5.499,00	R\$ 5.499,00	100,00%	
		sanitarios	m2	5,10	R\$ 341,55	R\$ 1.741,91		R\$ -	5,10	5,10	R\$ 1.741,91	R\$ 1.741,91	100,00%	
		chuveiros	m2	5,10	R\$ 283,61	R\$ 1.446,41		R\$ -	5,10	5,10	R\$ 1.446,41	R\$ 1.446,41	100,00%	
		<b>Abastecimento de energia</b>												
		Entrada provisória energia trifasica 70A	unid	1,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00		R\$ -	1,00	1,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	100,00%	
		<b>Abastecimento de água</b>												
		Entrada provisória de agua	unid	1,00	R\$ 181,00	R\$ 181,00		R\$ -	1,00	1,00	R\$ 181,00	R\$ 181,00	100,00%	
		<b>Proteção de área</b>												
		tapume de chapa de madeira comp	m	100,00	R\$ 62,00	R\$ 6.200,00		R\$ -	100,00	100,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	100,00%	
		<b>Placa de obra</b>												
		em chapa preta	m2	10,00	R\$ 221,00	R\$ 2.210,00		R\$ -	10,00	10,00	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00	100,00%	
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE CONSTRUTIVA</b>						<b>R\$ 89.257,32</b>		<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 89.257,32</b>	<b>R\$ 89.257,32</b>	<b>100,00%</b>	
<hr/> Assinatura responsável da contratada			<hr/> Assinatura do engenheiro responsável da contratante											





G334251608418656017  
25/09/2020 16:16:22

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	TC-PAC 0511-14 - 680626
Agência	2278-0
Conta corrente	22724-2

### Creditado

---

Nome	METRO ENG E EMPR LTDA
Agência	1187-8
Conta corrente	68888-6
Valor	398.061,93
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/09/2020 16:11:33
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/09/2020 16:16:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.