



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8109 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2021 Data: 25/02/2021

Credor: 106284 - R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI - ME
Endereço: Comercial: Avenida Cidade de Leiria, 637 - Loja 33 - C.E.P. 87013280 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 31.064.412/0001-19 Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo.....: 13/2.020,00
Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais	Nº Licitação.....: 6/2.020,00
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
184.124,71	107.447,77	31.232,12	76.215,65

Motivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de construção de sanitários, totalizando 85,03m², para atender a demanda Escola Municipal Dr. Milton Tavares Paes, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107570	0,18	UNID	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA ESCOLA DR. MILTON TA	184.124,71

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	89	31.232,12	Outras Sér	24/02/2021

Valor Liquidado a Pagar : 31.232,12



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	25/02/2021	22/10/2020

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8109 / 2020 Ordinário Data: 22/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 106284 R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI - ME
Endereço: Comercial: Avenida Cidade de Leiria, 637 - Loja 33 - C.E.P. 87013280 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 31.064.412/0001-19 Insc. Est.:
Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Ag.:4541- Conta:13006294-7

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Tomada de Preço
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais	Nº Licitação.....: 6/2020
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	Nº NAD.....: 8141
Reduzido: 513	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA F 41615	
Desdobramento: 01 05 ESCOLAS/COLÉGIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.000.000,00	2.194.748,24	184.124,71	2.010.623,53

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de construção de sanitários, totalizando 85,03m², para atender a demanda Escola Municipal Dr. Milton Tavares Paes, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA ESCOLA DR. MILTON TAVARES PAES COM 85,03 M².	184.124,71	184.124,71

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	184.124,71
------------------	------------------	------	---------------------	------------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

11 MAR. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050743/O-4

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.


Marialva, de de

Credor: R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 31.064.412/0001-19

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 89 Código verificação D7A-104-CAB Emitido em 24/02/2021 15:09:42		
Prestador de Serviços CNPJ: 31.064.412/0001-19 Inscrição Municipal: 201528 Razão Social: R GALVANI BECKER - ENGENHARIA Nome Fantasia: BECKER ENGENHARIA Endereço: AVENIDA CIDADE DE LEIRIA, 637, LOJA 33 PAVIMENTO SUPERIOR, Zona 04 Município: MARINGÁ - PR CEP: 87.013-280 Email: ronaldo.beckerengenharia@gmail.com Fone: (44) 3029-7930				
Tomador de Serviços CNPJ: 76.282.680/0001-45 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: Santa Efigenia, 680, Centro CEP: 86.990-000 Município: MARIALVA - PR Fone: Email: desenvolvimento.marialva@gmail.com				
Discriminação dos Serviços Execução de Bloco de Sanitários na Escola Dr. Milton Tavares Paes Contrato nº 171/2020 - P.M.M. Programa Finisa Contrato 528556-00/2019 Matrícula INSS: 90.004.86339/75 Dados Bancários da Empresa Banco Santander (033) Agência: 4541 Conta Corrente: 13.006294-7 CNPJ: 31.064.412/0001-19 R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI				
				
Valor Total da NFS-e		R\$ 31.232,12		
Código de tributação 07.02.01 - Execução de edificações por empreitada global, em imóveis residenciais ou não, independentemente da finalidade.				
Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	31.232,12	4,44	1.386,71
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	29.845,41	02/2021	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simples Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
Outras Informações				

**R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI**Cidade de Leiria, 637 SALA 33 - Zona 01 - Maringá/PR
- ronaldo.beckerengenharia@gmail.com - CNPJ: 31.064.412/0001-19

23/02/2021

Página 1/2

Relatório posição de mediçãoCliente: **MUNICÍPIO DE MARIALVA**Obra: **CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS**Orçamento: **000008**

Revisão:

Período: **2020-12-01 até 2020-12-31**Valores: **Vendas**

Cód.	Descrição	Un.	Orçado				Acumulado anterior				Medição atual				Medição acumulada				Saldo			
			Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	6.044,76	39,49	-	2.386,90	0,00	-	0,00	39,49	-	2.386,90	60,51	-	3.657,86		-			-	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-	2.113,37	100,00	-	2.113,37	0,00	-	0,00	100,00	-	2.113,37	0,00	-	0,00		-			-	
3	FUNDAÇÃO - ESTACA	-	-	16.010,87	100,00	-	16.010,87	0,00	-	0,00	100,00	-	16.010,87	0,00	-	0,00		-			-	
4	FUNDAÇÃO - BLOCO	-	-	241,86	100,00	-	241,86	0,00	-	0,00	100,00	-	241,86	0,00	-	0,00		-			-	
5	ESTRUTURA	-	-	36.163,20	100,00	-	36.163,20	0,00	-	0,00	100,00	-	36.163,20	0,00	-	0,00		-			-	
6	ALVENARIA	-	-	10.991,39	100,00	-	10.991,39	0,00	-	0,00	100,00	-	10.991,39	0,00	-	0,00		-			-	
7	REVEST / TRAT / IMPERM	-	-	17.632,99	5,42	-	954,84	47,94	-	8.452,95	53,35	-	9.407,79	46,65	-	8.225,20		-			-	
8	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	-	-	10.124,76	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	10.124,76		-			-	
9	COBERTURA	-	-	20.114,87	0,00	-	0,00	71,77	-	14.436,71	71,77	-	14.436,71	28,23	-	5.678,16		-			-	
10	PAVIMENTAÇÃO	-	-	3.925,82	0,00	-	0,00	45,93	-	1.803,32	45,93	-	1.803,32	54,07	-	2.122,50		-			-	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	15.128,25	18,20	-	2.753,54	3,20	-	484,12	21,40	-	3.237,66	78,60	-	11.890,59		-			-	
12	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	-	-	4.780,26	45,46	-	2.173,34	54,54	-	2.606,92	100,00	-	4.780,26	0,00	-	0,00		-			-	
13	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - ESGOTO	-	-	7.783,84	33,00	-	2.568,86	44,30	-	3.448,10	77,30	-	6.016,96	22,70	-	1.766,88		-			-	
14	METAIS	-	-	6.343,07	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	6.343,07		-			-	
15	INCENDIO	-	-	104,41	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	104,41		-			-	
16	SPDA	-	-	7.812,70	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	7.812,70		-			-	
17	PINTURA	-	-	6.228,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	6.228,39		-			-	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	12.225,71	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	12.225,71		-			-	

Filtros utilizados:

Empresa: R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI | Obra: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS | Orçamento: 000008 | Período: Dez 2020 | Valores: Vendas

**R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI**Cidade de Leiria, 637 SALA 33 - Zona 01 - Maringá/PR
- ronaldo.beckerengenharia@gmail.com - CNPJ: 31.064.412/0001-19

23/02/2021

Página 2/2

Relatório posição de mediçãoCliente: **MUNICÍPIO DE MARIALVA**Obra: **CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS**Orçamento: **000008**

Revisão:

Período: **2020-12-01 até 2020-12-31**Valores: **Vendas**

19	LIMPEZA E ARREIMATE FINAL	-	-	354,19	90,00	-	318,77	0,00	-	0,00	90,00	-	318,77	10,00	-	35,42
Totais				184.124,71			76.676,94			31.232,12			107.909,06			76.215,65


Engenheiro Civil
CREA 144403/D**Filtros utilizados:**

Empresa: R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI | Obra: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS | Orçamento: 000008 | Período: Dez 2020 | Valores: Vendas

30-
::Comprovantes**CAIXA****Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00071012-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	4541/13006294-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	R GALVANI BECKER ENGENHARIA
CPF/CNPJ	31.064.412/0001-19
Valor:	R\$29.845,41
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00146415
Chave de Segurança:	92R29EW03F4Y0AWU

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
008.537.509-80

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ISS ✓

31,232 · 12 +

1,386 · 71 -

000

29,845 · 41 * +