



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1316 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2021 Data: 28/04/2021

Credor: 104832 - FAMA ENGENHARIA EIRELI
Endereço: Comercial: AV. PEDRO TAQUES., 1572 - sala 01 - C.E.P. 87030283 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 28.740.989/0001-99 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Processo.....: 233/2.020,00	
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de Licitação: Tomada de Pre	
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.029. REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO			
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES		Nº Licitação.....: 13/2.020,00	
F. de Recurso: 41500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204			
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
133.538,04	80.250,49	28.573,05	51.677,44

Motivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Ampliação em alvenaria medindo 103,72m², da UBS Clínica da Mulher e da Criança situada na Rua João Gomes - Centro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO			VLR. UNITÁRIO
107955	0,21	UNIDADE	AMPLIAÇÃO DA CLINICA DA MULHER E DA CRIANÇA			133.538,04
Documentos Fiscais:						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			186	28.573,05	Outras Sér	28/04/2021

Valor Liquidado a Pagar : 28.573,05



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/04/2021	Data do Empenho 19/02/2021
Liquidado por PAULO CÉSAR MORI	Observação 	



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **186**
Código verificação **793-C59-32A**
Emitido em **28/04/2021 10:53:40**



Prestador de Serviços



CNPJ: **28.740.989/0001-99** Inscrição Municipal: 190669
Razão Social: **FAMA ENGENHARIA EIRELI**
Nome Fantasia: **FAMA ENGENHARIA EIRELI**
Endereço: **AVENIDA PEDRO TAQUES, 1572, SOBRE LOJA SALA 01, Vila Morangueira**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **contato@famaengenharia.com.br**

CEP: 87.030-000
Fone: (44) 3304-4646



Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **Santa Efigenia, 680, Centro**
Município: **MARIALVA - PR**
Email: **farmaciama@outlook.com**

CEP: 86.990-000
Fone:

Discriminação dos Serviços

Empenho 1316/2021

Contrato nº 276/2020 P.M.M.

Edital TP 13-2020

Objeto: Ampliação da Clínica da Mulher e da Criança

CNO 90.005.75300/72

3ª MEDIÇÃO - TOTAL: R\$ 28.573,05

Retenções:

ISS: (4,51%) = R\$28.573,05 x 40% = 11.429,22 X 4,51% = R\$ 515,46


INSS: (3,5%) = R\$ 28.573,05 x 40% = 11.429,22 X 3,5% = R\$ 400,02 conforme Lei 12.546/2011

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 3512-2

CONTA CORRENTE: 38.718-5



Valor Total da NFS-e

R\$ 28.573,05

Código de tributação

07.02.02 - Execução, por administração, de obras de construção civil.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
17.143,83	0,00	11.429,22	4,51	515,46
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	400,02	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	27.657,57	04/2021	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simples Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

Fernando Vinícius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA15
insc**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA INVEST
Conta Origem:	1267/006/00000158-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3512/38718-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FAMA ENGENHARIA
CPF/CNPJ	28.740.989/0001-99
Valor:	R\$27.657,57
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Credito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	11/05/2021
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	00193506
Chave de Segurança:	HYYWYGV2RLV4R9YG

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

28,573.05+

15 515.46-

inss 400.02-

-001

27,657.57*+



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1316 / 2021 Ordinário Data: 19/02/2021 Página 1 / 1

Credor: 104832 FAMA ENGENHARIA EIRELI

Endereço: Comercial: AV. PEDRO TAQUES,, 1572 - sala 01 - C.E.P. 87030283 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 28.740.989/0001-99

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3512- Conta: 38718-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.029. REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 845
F. de Recurso: 41500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 41500
Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 13/2020

Nº NAD.....: 1317

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
135.000,00

Valor
133.538,04

Saldo Atual
1.461,96

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Ampliação em alvenaria medindo 103,72m², da UBS Clínica da Mulher e da Criança situada na Rua João Gomes - Centro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	AMPLIAÇÃO DA CLINICA DA MULHER E DA CRIANÇA	133.538,04	133.538,04

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

133.538,04

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido de Marialva, proveniente, desta nota de empenho.

de Marialva

Marialva, de de

11 MAR 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: FAMA ENGENHARIA EIREL
C.N.P.J.: 28.740.989/0001-99

Handwritten signature and stamp.

1 de 3

Engenheiro Civil
FERNANDO VILHENS MORAES VIANA
CREA 144403/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	% medição	valor medição	% acumulado	valor acumulado
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.093,56	0,00	0,00	100%	3.093,56
1.1	COMP-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (2,40 x 1,20M)	M2	2,88	350,01	1.008,02	0,00	0,00	100%	1.008,02
1.2	98519	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPADEIRA SUPERFICIAL)	M2	103,72	1,83	190,02	0,00	0,00	100%	190,02
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M	47,35	40,03	1.895,52	0,00	0,00	100%	1.895,52
2		DEMOLIÇÕES				1.606,17	0,00	0,00	100%	1.606,17
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (PORTAS EM TELAS DOS DEPOSITOS)	M2	7,48	7,90	138,16	0,00	0,00	100%	138,16
2.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS E ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	13,32	25,34	337,58	0,00	0,00	100%	337,58
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	1,45	238,34	345,60	0,00	0,00	100%	345,60
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	7,37	48,22	355,41	0,00	0,00	100%	355,41
2.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PISO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	22,19	19,35	429,42	0,00	0,00	100%	429,42
3		FUNDAÇÕES				6.604,01	0,00	0,00	100%	6.604,01
3.1	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVAMENTE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) AF_02/2015	M	80,00	58,62	4.689,28	0,00	0,00	100%	4.689,28
3.2	COMP-02	ARMACAO ACO CA-50 E CA-60 P1,0M3 DE CONCRETO	UN	3,93	487,21	1.914,73	0,00	0,00	100%	1.914,73
4		CONCRETO ARMADO				14.963,18	0,00	0,00	97%	14.458,75
4.1	99595	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_10/2017 (ATERRO INTERNO)	M3	18,30	44,19	808,71	0,00	0,00	100%	808,71
4.2	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA BLOCOS, VIGAS E PILARES, COM MADEIRA SERRADA E = 25 MM AF_12/2015	M2	89,02	62,90	5.599,00	0,00	0,00	100%	5.599,00
4.3	COMP-02	ARMACAO ACO CA-50 E CA-60 P1,0M3 DE CONCRETO	UN	4,01	487,21	1.953,70	0,00	0,00	100%	1.953,70
4.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2018	M3	4,01	291,38	1.168,42	0,00	0,00	100%	1.168,42
4.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	4,01	179,58	720,12	0,00	0,00	100%	720,12
4.6	74202/001	LAFRE MOLDADE PROFUNDA, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50ME+8CM, CALAJOTES E CAP COCHO FCK+20MPa, 30CM, INTER-EXCO 30CM, C/ESCOMAMENTO (PREPAR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	59,48	70,76	4.208,80	0,00	0,00	100%	4.208,80
4.7	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA ASFÁLTICA, E=3MM AF_06/2018 (impermeabilização da laje)	M2	6,69	75,40	504,43	0,00	0,00	0%	0,00
5		FECHAMENTO				6.572,60	5,47%	359,30	100%	6.572,60
5.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF_06/2018 (Considerando o todo da água + as duas laterais)	M2	24,56	27,63	678,68	0,00	0,00	100%	678,68
5.2	67489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X18X30CM, ESPESURA 9CM, DE PAREDES COM ALVENARIA MAIOR OU IGUAL A 6CM COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	111,94	46,78	5.236,55	10%	358,30	100%	5.236,55
5.3	93186	VERGA MOLDADE NA LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF_03/2018	M	2,30	44,24	101,75	0,00	0,00	100%	101,75
5.4	93187	VERGA MOLDADE NA LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2018	M	9,00	49,78	447,98	0,00	0,00	100%	447,98
5.5	93188	VERGA MOLDADE NA LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF_03/2018	M	2,60	41,40	107,64	0,00	0,00	100%	107,64
6		COBERTURA				24.493,89	26%	6.308,95	100%	24.493,89
6.1	92506	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADO COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	M2	49,70	18,70	910,69	100%	910,69	100%	910,69
6.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	M2	49,70	17,70	881,99	100%	881,99	100%	881,99
6.3	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_06/2018	M2	48,70	41,62	2.026,89	100%	2.026,89	100%	2.026,89
6.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2018	M	10,55	50,88	537,84	100%	537,84	100%	537,84
6.5	94231	INCLUSO CONTRAFURO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2018	M	47,60	41,44	1.972,54	100%	1.972,54	100%	1.972,54
6.6		ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, INCLUSIVE PILARES, COM COBERTURA COM TELHAS DE POLICARBONATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	52,10	349,02	18.183,94	0,00	0,00	100%	18.183,94
7		PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS				11.827,47	0,00	0,00		0,00
7.1	90843	BATE-TE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	2,00	702,30	1.404,39	0,00	0,00	0%	0,00
7.2	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	59,75	75,55	4.287,58	0,00	0,00	0%	0,00

Handwritten signature and date: 2 de 3

ITEM	CODIGO DO SERVICO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT. DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	% medição	valor medição	% acumulado	valor acumulado
AMPLIAÇÃO DE UBS, DA MULHER E DA CRIANÇA										
MUNICÍPIO MARALVA 20,35% DATA 26/10/2020										
PERÍODO DE 06/03/2021 A 20/04/2021										
3ª MEDIÇÃO										
7.3	94573	LANÇA DE ALUMÍNIO DE CORRER, EM FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	M2	17,97	341,43	6.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.401,97	0%	0,00	0,00	0,00
8.1	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	80,00	6,92	553,60	100%	0,00	100%	553,60
8.2	91642	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	20,00	4,60	92,00	100%	0,00	100%	92,00
8.3	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	M	16,00	5,85	93,57	100%	0,00	100%	93,57
8.4	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	8,00	8,10	64,77	100%	0,00	100%	64,77
8.5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	17,00	11,87	201,82	100%	0,00	100%	201,82
8.6	91926	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICORROSIVO 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	300,00	2,98	893,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	91928	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICORROSIVO 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	120,00	4,41	529,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	15,32	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	60,62	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3,00	23,26	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8.11	92000	TOMADA BAIXA DE ENCHER (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	14,00	24,58	344,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.12	97592	LUMINÁRIA TIPO PLACON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	12,00	38,99	467,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				2.185,57	32%	680,72	49%	1.325,16
9.1	89402	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	18,00	7,30	131,47	100%	131,47	100%	131,47
9.2	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3,00	5,01	15,02	100%	15,02	100%	15,02
9.3	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	5,50	5,50	100%	5,50	100%	5,50
9.4	89395	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00	10,41	20,82	100%	20,82	100%	20,82
9.5	90373	RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00	11,02	22,05	100%	22,05	100%	22,05
9.6	89449	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	15,00	10,77	161,52	100%	161,52	100%	161,52
9.7	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	10,18	10,18	100%	10,18	100%	10,18
9.8	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00	11,34	22,67	100%	22,67	100%	22,67
9.9	89035	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	15,58	15,58	100%	15,58	100%	15,58
9.10	89711	TUBO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	3,50	16,22	56,78	100%	0,00	100%	56,78
9.11	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00	7,81	15,62	100%	0,00	100%	15,62
9.12	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00	6,11	6,11	100%	0,00	100%	6,11
9.13	89782	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00	9,62	9,62	100%	0,00	100%	9,62
9.14	89712	TUBO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	1,50	23,50	35,24	100%	0,00	100%	35,24
9.15	89714	TUBO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	12,00	45,98	551,81	50%	275,91	100%	551,81
9.16	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00	18,83	18,83	100%	0,00	100%	18,83
9.17	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	190,87	190,87	100%	0,00	100%	190,87
9.18	89707	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00	25,96	25,96	100%	0,00	100%	25,96
9.19	89710	DE ESGOTO SANITÁRIO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00	9,53	9,53	100%	0,00	100%	9,53
9.20	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	1,00	65,53	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9.21	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	1,00	62,45	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9.22	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1,00	285,42	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9.23	95470	UBS SANITÁRIA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN	1,00	181,95	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00

FAMA ENGENHARIA EIRELI
Rua Pioneira Ana Córdova Dias, 67
Parque Cidade Nova - CEP: 87023-100
MARINGÁ - PR
28.740.989/0001-991

3 de 3

Marcos Pontes de Almeida
CPF: 04.413.418-591-68

ART DE ORÇAMENTO Nº 1720196096158

Referência: SINAPI - Abril de 2020 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT. DADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL (R\$)	% medição	valor medição	% acumulado	valor acumulado
9.24	96935	VALVULA DE DESCARGA METALICA BASE 1 1/2". ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2019	UN	1,00	235,04	235,04	0,00%	0,00	0%	0,00
10		REVESTIMENTO DE PAREDES				8.418,85	80,86%	8.807,46	68,68%	7.086,89
10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	223,86	3,12	698,51	60%	419,11	100%	698,51
10.2	87530	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	196,89	29,82	5.826,74	100%	5.826,74	100%	5.826,74
10.3	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	27,19	20,66	561,64	100%	561,64	100%	561,64
10.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	27,19	48,99	1.331,96			0%	0,00
11		REVESTIMENTO DE PISOS				20.853,03	0,00%	0,00	5,72%	1.198,18
11.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LAVIAMENTO E ACABAMENTO AF_07_2016	M2	61,00	19,64	1.198,18	0,00%	0,00	5,72%	1.198,18
11.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	M2	5,70	49,25	280,71	0,00%	0,00	0%	0,00
11.3	96873	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA AF_06/2018	M2	55,30	219,96	12.163,79	0,00%	0,00	0%	0,00
11.4	COMP-03	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 6 CM, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M	46,80	39,70	1.857,96	0,00%	0,00	0%	0,00
11.5	96889	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF_06/2018	M	0,80	70,83	56,66	0,00%	0,00	0%	0,00
11.6	94908	EXECUÇÃO DE PASSARILHO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12CM, ARMADO AF_07/2016	M2	50,77	87,83	4.458,88	0,00%	0,00	0%	0,00
11.7	94960	EXECUÇÃO DE PASSARILHO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016 (espessura de 5cm)	M3	1,84	509,15	936,84	0,00%	0,00	0%	0,00
12		REVESTIMENTO DE FORROS				2.158,35	100%	2.158,35	100%	2.158,35
12.1	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	55,80	3,61	201,33	100%	201,33	100%	201,33
12.2	90400	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_03/2015	M2	55,80	35,07	1.957,02	100%	1.957,02	100%	1.957,02
13		PINTURA				26.935,15	46%	12.257,24		12.257,24
13.1	86495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	196,69	10,80	2.124,94	0,00%	0,00	0%	0,00
13.2	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	1.040,59	12,53	13.037,55	80%	10.430,04	80%	10.430,04
13.3	86494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	65,80	19,92	1.311,76	0,00%	0,00	0%	0,00
13.4	86486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	274,33	11,10	3.045,34	60%	1.827,20	60%	1.827,20
13.5	74065/002	PINTURA ESMALT ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	107,10	27,03	2.894,91	0,00%	0,00	0%	0,00
13.6	100741	PINTURA COM TINTA ALQUIDA DE ACABAMENTO ESMALT SINTETICO ACETINADO, PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020 (Equivalência de Forno)	M2	169,38	20,03	3.392,00	0,00%	0,00	0%	0,00
13.7	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	81,37	16,33	1.328,65	0,00%	0,00	0%	0,00
14		FECHAMENTO DA PAREDE DOS SANITÁRIOS				354,24		0,00		0,00
14.1	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDE MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	1,88	46,78	87,95	0,00%	0,00	0%	0,00
14.2	87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	3,76	3,90	14,86	0,00%	0,00	0%	0,00
14.3	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	3,76	20,66	77,67	0,00%	0,00	0%	0,00
14.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	3,76	46,27	173,96	0,00%	0,00	0%	0,00
VALOR TOTAL DA OBRA										
						133.538,04	21,40%	29.573,05	61,30%	81.860,59

3ª MEDIÇÃO

PROJETO: AMPLIAÇÃO DE UBS, DA MULHER E DA CRIANÇA

MUNICÍPIO: MARIALVA

DATA: 26/10/2020

BDI: 20,35%

FAMA ENGENHARIA EIRELI

Rua Pioneira Ana Córdova Dias, 67

44 3026-1977

contato@famaengenharia.com.br

