



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8109 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 2021 Data: 17/03/2021

Credor: 106284 - R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI - ME

Endereço: Comercial: Avenida Cidade de Leiria, 637 - Loja 33 - C.E.P. 87013280 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 31.064.412/0001-19

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Processo.....: 13/2.020,00
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 6/2.020,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
184.124,71	76.215,65	21.944,28	54.271,37

Motivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de construção de sanitários, totalizando 85,03m², para atender a demanda Escola Municipal Dr. Milton Tavares Paes, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
107570	0,12	UNID	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA ESCOLA DR. MILTON TA	184.124,71

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	97	21.944,28	Outras Sér	17/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 21.944,28



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	17/03/2021	22/10/2020

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8109 / 2020 Ordinário Data: 22/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 106284 R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI - ME

Endereço: Comercial: Avenida Cidade de Leiria, 637 - Loja 33 - C.E.P. 87013280 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 31.064.412/0001-19

Insc. Est.:

Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Ag.:4541- Conta:13006294-7

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 513
F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA F 41615
Desdobramento: 01 05 ESCOLAS/COLÉGIOS

Tipo de Licitação:
Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 6/2020

Nº NAD.....: 8141

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.000.000,00

Saldo Anterior
2.194.748,24

Valor
184.124,71

Saldo Atual
2.010.623,53

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de construção de sanitários, totalizando 85,03m², para atender a demanda Escola Municipal Dr. Milton Tavares Paes, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA ESCOLA DR. MILTON TAVARES PAES COM 85,03 M².	184.124,71	184.124,71

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

184.124,71

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

24 MAR. 2021

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI - MI
C.N.P.J.: 31.064.412/0001-19



R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI

Cidade de Leiria, 637 SALA 33 - Zona 01 - Maringá/PR
- ronaldo.beckerengenharia@gmail.com - CNPJ: 31.064.412/0001-19

10/03/2021

Página 1/2

Relatório posição de medição

Cliente: MUNICÍPIO DE MARIALVA

Obra: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS

Orçamento: 000008

Revisão:

Período: 2021-01-01 até 2021-01-31

Valores: Vendas

Dr. Nilton

			Orçado		Acumulado anterior		Medição atual			Medição acumulada			Saldo			
Cód.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	6.044,76	39,49	-	2.386,90	0,00	-	0,00	39,49	-	2.386,90	60,51	-	3.657,86
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-	2.113,37	100,00	-	2.113,37	0,00	-	0,00	100,00	-	2.113,37	0,00	-	0,00
3	FUNDAÇÃO - ESTACA	-	-	16.010,87	100,00	-	16.010,87	0,00	-	0,00	100,00	-	16.010,87	0,00	-	0,00
4	FUNDAÇÃO - BLOCO	-	-	241,86	100,00	-	241,86	0,00	-	0,00	100,00	-	241,86	0,00	-	0,00
5	ESTRUTURA	-	-	36.163,20	100,00	-	36.163,20	0,00	-	0,00	100,00	-	36.163,20	0,00	-	0,00
6	ALVENARIA	-	-	10.991,39	100,00	-	10.991,39	0,00	-	0,00	100,00	-	10.991,39	0,00	-	0,00
7	REVEST / TRAT / IMPERM	-	-	17.632,99	53,35	-	9.407,79	0,00	-	0,00	53,35	-	9.407,79	46,65	-	8.225,20
8	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	-	-	10.124,76	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	10.124,76
9	COBERTURA	-	-	20.114,87	71,77	-	14.436,71	19,46	-	3.914,96	91,23	-	18.351,67	8,77	-	1.763,20
10	PAVIMENTAÇÃO	-	-	3.925,82	45,93	-	1.803,32	0,00	-	0,00	45,93	-	1.803,32	54,07	-	2.122,50
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	15.128,25	21,40	-	3.237,66	64,33	-	9.732,41	85,73	-	12.970,07	14,27	-	2.158,18
12	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	-	-	4.780,26	100,00	-	4.780,26	0,00	-	0,00	100,00	-	4.780,26	0,00	-	0,00
13	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - ESGOTO	-	-	7.783,84	77,30	-	6.016,96	0,00	-	0,00	77,30	-	6.016,96	22,70	-	1.766,88
14	METAIS	-	-	6.343,07	0,00	-	0,00	7,63	-	484,21	7,63	-	484,21	92,37	-	5.858,86
15	INCENDIO	-	-	104,41	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	104,41
16	SPDA	-	-	7.812,70	0,00	-	0,00	100,00	-	7.812,70	100,00	-	7.812,70	0,00	-	0,00
17	PINTURA	-	-	6.228,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	6.228,39
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	12.225,71	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	12.225,71

Filtros utilizados:

Empresa: R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI | Obra: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS | Orçamento: 000008 | Período: Jan 2021 | Valores: Vendas

Fernando Vinícius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D



R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI

Cidade de Leiria, 637 SALA 33 - Zona 01 - Maringá/PR
- ronaldo.beckerengenharia@gmail.com - CNPJ: 31.064.412/0001-19

10/03/2021
Página 2/2

Relatório posição de medição

Cliente: **MUNICÍPIO DE MARIALVA**

Obra: **CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS**

Orçamento: **000008**

Revisão:

Período: **2021-01-01 até 2021-01-31**

Valores: **Vendas**

19	LIMPEZA E ARREIMATE FINAL	-	-	354,19	90,00	-	318,77	0,00	-	0,00	90,00	-	318,77	10,00	-	35,42
Totais				184.124,71			107.909,06			21.944,28			129.853,34			54.271,37

Filtros utilizados:

Empresa: R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI | Obra: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS | Orçamento: 000008 | Período: Jan 2021 | Valores: Vendas



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **97**
 Código verificação **02E-97A-36E**
 Emitido em **17/03/2021 09:34:14**



Prestador de Serviços

CNPJ: **31.064.412/0001-19** Inscrição Municipal: **201528**
 Razão Social: **R GALVANI BECKER - ENGENHARIA**
 Nome Fantasia: **BECKER ENGENHARIA**
 Endereço: **AVENIDA CIDADE DE LEIRIA, 637, LOJA 33 PAVIMENTO SUPERIOR, Zona 04**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **ronaldo.beckerengenharia@gmail.com**

CEP: **87.013-280**
 Fone: **(44) 3029-7930**



Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
 Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
 Endereço: **Santa Efigenia, 680, Centro**
 Município: **MARIALVA - PR**
 Email: **desenvolvimento.marialva@gmail.com**


CEP: **86.990-000**
 Fone:

Discriminação dos Serviços

Execução de Bloco de Sanitários na Escola Dr. Milton Tavares Paes
 Contrato nº 171/2020 - P.M.M.
 Programa Finisa
 Contrato 528556-00/2019
 Matrícula INSS: 90.004.86339/75

Dados Bancários da Empresa

Banco Santander (033)
 Agência: 4541
 Conta Corrente: 13.006294-7
 CNPJ: 31.064.412/0001-19 R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI



Valor Total da NFS-e

R\$ 21.944,28

Código de tributação

07.02.01 - Execução de edificações por empreitada global, em imóveis residenciais ou não, independentemente da finalidade.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	21.944,28	4,44	974,33
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	20.969,95	03/2021	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simples Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Marialva - PR

Outras Informações

Fernando Vinicius Moraes Viana
 Engenheiro Civil
 CREA 144403/D

Consulte a autenticidade deste documento em <https://ecity.maringa.pr.gov.br>

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00071012-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	4541/13006294-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	R GALVANI BECKER ENGENHARIA
CPF/CNPJ	31.064.412/0001-19
Valor:	R\$20.969,95
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	24/03/2021
Data da Operação:	24/03/2021
Código da Operação:	00191469
Chave de Segurança:	22MZFOVKJ0C24Q21

CPFs Autorizadores:	
008.537.509-80	
077.678.059-05	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

$$21,944 \cdot 28 \div$$

$$974 \cdot 33 \div$$

000

$$20,969 \cdot 95 \div$$