

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11069 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2022 Data: 10/02/2022

Credor: 106491 - CONSTRUTORA ENGEMIN LTDA
Endereço: Comercial: AV BRASIL, 4580 - - C.E.P. 87501000 - Umuarama - PR
C.N.P.J.: 10.808.861/0001-54 Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS	
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	Nº Licitação.....: 9/2.020,00
F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA	

Valor do Empenhado 31.100,44	Saldo Anterior do Empenho 23.745,54	Valor Liquidado 20.676,57	Saldo Atual do Empenho 3.068,97
---------------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

Motivo: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a construção de três capelas mortuárias no Município de Marialva, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
107575	0,66	UNIDAD	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO DISTRITO DE S	31.100,44

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	09	20.676,57	Outras Sér	28/01/2022


Valor Liquido a Pagar : 20.676,57

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxxarifado 10/02/2022	Data do Empenho 27/12/2021
----------------	--	-------------------------------

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11069 / 2021 Ordinário Data: 27/12/2021 Página 1 / 1

Credor: 106491 CONSTRUTORA ENGEMIN LTDA

Endereço: Comercial: AV BRASIL, 4580 - - C.E.P. 87501000 - Umuarama - PR

C.N.P.J.: 10.808.861/0001-54 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:645-9 Conta:35967-x

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido: 194

F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA F 41615

Desdobramento: 01 99 OUTRAS EDIFICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 9/2020

Nº NAD.....: 10862

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

5.383.981,59

Saldo Anterior

1.411.597,58

Valor

31.100,44

Saldo Atual

1.380.497,14

HISTÓRICO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a construção de três capelas mortuárias no Município de Marialva, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL DO CAMBUÍ COM 152,99 M²	31.100,44	31.100,44

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 31.100,44

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.


Marialva, de de

Credor: CONSTRUTORA ENGEMIN LTDA
C.N.P.J.: 10.808.861/0001-54

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 9 Código verificação 1A3-95C-D7D Emitido em 28/01/2022 18:22:56		
Prestador de Serviços CNPJ: 10.808.861/0001-54 Inscrição Municipal: 245692 Razão Social: CONSTRUTORA ENGEMIN LTDA Nome Fantasia: CONSTRUTORA ENGEMIN Endereço: AVENIDA MANDACARU, 577, SOBRELOJA SALA 02, Gleba Patrimônio Maringá Município: MARINGÁ - PR Email: contato@souzacontabilidade.com.br		CEP: 87.080-373 Fone:		
Tomador de Serviços CNPJ: 76.282.680/0001-45 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: Santa Efigenia, 680, Centro Município: MARIALVA - PR Email: farmaciama@outlook.com				
Discriminação dos Serviços PROGRAMA FINISA CONTRATO 528556-00/2019 REFERENTE 13ª MEDIÇÃO DA CAPELA MORTUARIA DE SÃO MIGUEL DO CAMBUÍ - CONTRATO 217/2020, LOTE 3, SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO. MÃO DE OBRA: R\$2.250,86 MATERIAL: R\$20.257,76 BANCO DO BRASIL AG: 0645-9 C/C: 35.967-X				
AQUISIÇÃO = de acordo com: ☐ CONVITE ☒ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☐ DISPENSA C. <u>217</u> ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>09-20</u> DE <u>29/09/20</u> 				
Valor Total da NFS-e		R\$ 22.508,62		
Código de tributação 07.02.03 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.				
Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
20.257,76	0,00	2.250,86	3,00	67,53
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	22.441,09	01/2022	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva - PR
Outras Informações				


Cassio M. Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 25.220.0

Consulte a autenticidade deste documento em <https://ecity.maringa.pr.gov.br>

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº _____ DE ____/____/____



www.marialva.pr.gov.br

(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

Pago Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000

PLANILHA DE MEDIÇÃO 13

CONTRATO Nº 217/2020 - PMM

LOCAL: DISTRITO DE CÂMBUI

OBRAS: CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA

ÁREA: 152,99 M²


DATA: 29/09/2020

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO 13			MED ACUMUL			
							QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	SALDO(R\$)
1	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.290,09									6.290,09	0,00
2	SINAPI	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				1.126,00									1.126,00	0,00
3	SINAPI	FUNDAÇÃO				21.344,96									21.344,96	0,00
4	SINAPI	CONCRETO				31.340,79									31.340,79	0,01
5	SINAPI	PAREDES E PAINÉIS				15.355,03									15.355,03	0,00
5	SINAPI	COBERTURA				36.976,29									36.976,29	0,00
6	SINAPI	ESQUADRIAS				11.122,14			1.620,46						11.122,15	-0,01
7	SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				53.675,54									53.674,80	200,74
6	SINAPI	COMUNICAÇÃO				1.232,30									1.232,30	
6	SINAPI	HIDROSANITÁRIO				27.611,33			3.967,19			R\$897,84			26.878,67	732,66
95676		CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	UN	1,00	73,87	73,87										73,87
95674		HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	UN	1,00	125,74	125,74								1,00	100,00%	125,74
86914		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	39,69	119,07	2,00	16,00	79,38					3,00	100,00%	119,07
89402		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	96,00	8,06	773,76								96,00	100,00%	773,76
89408		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	29,00	5,49	159,21								29,00	100,00%	159,21
89409		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	6,06	12,12								2,00	100,00%	12,12
89395		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	11,32	67,92								6,00	100,00%	67,92
89441		TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	13,53	121,77								9,00	100,00%	121,77
90374		TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	3,00	18,80	56,40								3,00	100,00%	56,40
89429		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	4,28	42,80								10,00	100,00%	42,80
94703		ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	16,17	32,34								2,00	100,00%	32,34
89447		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	7,63	91,56								12,00	100,00%	91,56
89413		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	7,68	30,72								4,00	100,00%	30,72
94704		ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	2,00	18,72	37,44								2,00	100,00%	37,44
89449		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	12,58	301,92								24,00	100,00%	301,92
89501		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,57	127,27								11,00	100,00%	127,27
89502		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	12,92	12,92								1,00	100,00%	12,92
89625		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	17,81	17,81								1,00	100,00%	17,81
89627		TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	16,91	33,82								2,00	100,00%	33,82
89596		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	9,07	27,21								3,00	100,00%	27,21
89450		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	20,55	123,30								6,00	100,00%	123,30
94707		ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	2,00	40,46	80,92								2,00	100,00%	80,92
818 - Insumos		BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	4,15	16,60								4,00	100,00%	16,60
816 - Insumos		BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	6,90	13,80								2,00	100,00%	13,80
89628		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	35,59	142,36								4,00	100,00%	142,36
88503		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	839,31	1.678,62								2,00	100,00%	1.678,62
89711		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	17,46	314,28								18,00	100,00%	314,28
89724		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	8,63	77,67								9,00	100,00%	77,67
89726		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00	6,73	181,71								27,00	100,00%	181,71

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 294.250



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ

ÁREA: 152,99 M²
DATA: 29/09/2020

							MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO 13			MED ACUMUL			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	SALDO(R\$)
	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00	25,55	919,80						-	36,00	100,00%	919,80	
296 - Insumos		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	1,40	44,80						-	32,00	100,00%	44,80	
89731		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00	9,48	85,32						-	9,00	100,00%	85,32	
89732		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	11,00	9,92	109,12						-	11,00	100,00%	109,12	
89784		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00	16,48	82,40						-	5,00	100,00%	82,40	
297 - Insumos		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1,99	5,97						-	3,00	100,00%	5,97	
89807		CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	20,24	40,48						-	2,00	100,00%	40,48	
89806		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	11,66	11,66						-	1,00	100,00%	11,66	
89714		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,00	50,23	2.109,66						-	42,00	100,00%	2.109,66	
301 - Insumos		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	2,51	17,57						-	7,00	100,00%	17,57	
89748		CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	30,77	123,08						-	4,00	100,00%	123,08	
3659 - Insumos		JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	11,91	35,73						-	3,00	100,00%	35,73	
97900		CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,00	161,71	161,71						-	1,00	100,00%	161,71	
97906		CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	8,00	391,48	3.131,84						-	8,00	100,00%	3.131,84	
98104		CAIXA DE GORDURA SIMPLES, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,30X0,30X0,30M AF_05/2018	UN	1,00	341,32	341,32						-	1,00	100,00%	341,32	
89707		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	29,51	29,51						-	1,00	100,00%	29,51	
89707		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	29,51	59,02						-	2,00	100,00%	59,02	
89710		RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	10,92	10,92						-	1,00	100,00%	10,92	
89987		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	78,07	390,35						-	5,00	100,00%	390,35	
94489		REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	23,30	46,60						-	2,00	100,00%	46,60	
94493		REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	100,57	201,14						-	2,00	100,00%	201,14	
98053		TANQUE SÉPTICO CIRCULAR - VOLUME ÚTIL: 5.000 L - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.716,90	1.716,90						-	1,00	100,00%	1.716,90	
98089		FILTRO ANAERÓBIO - VOLUME ÚTIL: 5.000 L - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.425,43	4.425,43						-	1,00	100,00%	4.425,43	
98094		SUMIDOURO CIRCULAR - DIÂMETRO DE 1,50M - PROFUNDIDADE DE 8,00M - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.374,35	2.374,35						-	1,00	100,00%	2.374,35	
86943		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	218,15	436,30	1,00	12,00	218,15			-	1,00	50,00%	218,15	218,15
95470		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	220,32	660,96	1,00	08,00	220,32			-	1,00	33,33%	220,32	440,64
40729		VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00	265,76	797,28						-	3,00	100,00%	797,28	
86937		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	182,00	910,00	5,00	00,00	910,00			-	5,00	100,00%	910,00	
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO (CUBA), PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	85,18	425,90	5,00	00,00	425,90			-	5,00	100,00%	425,90	
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	239,04	239,04	1,00	00,00	239,04			-	1,00	100,00%	239,04	
86909		TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	101,50	101,50	1,00	00,00	101,50			-	1,00	100,00%	101,50	
86919		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	888,16	888,16	1,00	00,00	888,16			-	1,00	100,00%	888,16	
COMP-05		BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA QUALQUER AMBIENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,98	446,84	884,74	1,98	00,00	884,74			-	1,98	100,00%	884,74	0,00
100667		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	224,46	897,84				4,00	100,00%	897,84	4,00	100,00%	897,84	



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000




Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA 78.72

DATA DA MEDIÇÃO: 21/01/2022

CUSTO TOTAL EM R\$	288.325,37
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO EM R\$	2.730,10
% DA MEDIÇÃO	0,95%
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$	285.256,38
% DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$	98,94%

CNPJ - 76.282.680/0001-45



PLANILHA DE MEDIÇÃO 13 COMPLEMENTAR 2

CONTRATO N° 217/2020 - PMM

LOCAL: DISTRITO DE CAMBÚJ

OBRA: CONSTR
ÁREA: 152,99 M²

DATA: 29/09/2020

CNPJ - 76.282.680/0001-45

CUSTO TOTAL EM R\$	11.321,9
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO EM R\$	
% DA MEDIÇÃO	
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$	9.265,92
% DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$	81,84%
DATA DA MEDIÇÃO:	xx/xx/xxxx

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA 1712



							MEDICÃO ANTERIOR			MEDICÃO 1022			MED ACUMUL.			
ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	SALDO(R\$)

CUSTO TOTAL EM R\$ 19.778,52
VALOR TOTAL DA MEDICÃO EM R\$ 19.778,52
% DA MEDICÃO
VALOR TOTAL DA MEDICÃO ACUMULADA EM R\$
% DA MEDICÃO ACUMULADA EM R\$
DATA DA MEDICÃO: xx/xx/xx

os valores unit dos codigos 94932 e 101094 foram acrescidos de 30% (BDI) e desc de 30,867%(desc. Empresa)

ÁREA: 152,99 m²
DATA: 29/09/2020

Pago Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000