

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3453 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2022 Data: 22/07/2022

Credor: 107830 - J. C. SANCHES CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: Comercial: Avenida Aviação, 83 - - C.E.P. 86950000 - Fênix - PR
C.N.P.J.: 10.572.449/0001-88 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIE
Prog. Trabalho: 20.606.0017.1.059. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 33873 BB - CC 25.658-7 CONVÊNIO PEDRA IRREGULAR SEAB 192/202

Processo.....: 1041/2.021,00
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 12/2.021,00

Valor do Empenhado
559.495,81

Saldo Anterior do Empenho
505.317,78

Valor Liquidado
76.199,36

Saldo Atual do Empenho
429.118,42

Motivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução de pavimentação poliédrica da Estrada do Engenho, entre os municípios de Marialva e Itambé, numa extensão de 6.587,79m por 6,00m de largura, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
109001	1,00	SERVI	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA ESTRADA DO ENGENHO.	76.199,36

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento
300

Valor
76.199,36

Série
Outras Sér

Data
21/07/2022

Valor Liquidado a Pagar : 76.199,36

Prefeitura Municipal
de Marialva

28 JUL. 2022

PAGO

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
22/07/2022

Data do Empenho

06/05/2022

Liquidado por

Observação

Eduardo Nascimento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FÊNIX				Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	TRIBUTAÇÃO				Número:	
	JANGADA, 25 - 86950000 - CENTRO - FÊNIX - PR				300	
					Emissão:	
				21/07/2022	Autenticidade:	
Núm. do RPS:				Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
						623154713

SITE AUTENTICIDADE: <https://fenix.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal:	00000189	CNPJ/CPF:	10.572.449/0001-88	Regime Fiscal:	Simplex Nacional
	Nome/Razão Social:	J. C. SANCHES CONSTRUTORA EIRELI				
	Nome Fantasia:	CONSTRUTORA SANCHES				
	Endereço:	AVENIDA AVIAÇÃO, 83 - CENTRO				
	Município/UF:	FÊNIX-PR	Insc. Estadual:	90811326-80		
	Fone/Fax:	(44) 99832-2250	E-Mail:	jcsanchesurbanizacao@hotmail.com		
				CEP:	86.950-000	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	76.282.680/0001-45	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO DE MARIALVA		
Endereço:	RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO		
Município/UF:	Marialva-PR	CEP:	86.990-000
Fone/Fax:	(44) 3232-8383	E-Mail:	almoxarifado@marialva.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:				CNAE:
702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				4213800
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:	
7/2022	Marialva-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO	
A.R.T.:	Nº Código da Obra:	Incorporação:	NÃO	
Nome Obra:	Resp. Obra:			
Endereço Obra:	CEP:			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

2ª MEDIÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA ESTRADA DO ENGENHO, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MARIALVA E ITAMBÉ, NUMA EXTENSÃO DE 6.587,79m POR 6,00m DE LARGURA. OBJETO DO CONVENIO Nº 192/2021/SEAB/PR CONTRATO Nº 517/2021 TOMADA DE PREÇO 12/2021 MATERIAL 70% R\$ 53.339,55 MÃO DE OBRA 30% R\$ 22.859,81 ISSQN 3% R\$ 685,79 CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICOOB (756) AGENCIA- 4340 CONTA CORRENTE- 184708-2 JC SANCHES CONSTRUTORA EIRELI CNPJ 10.572.449/0001-88	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☒ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 12-21 DE 1/1
--	---


ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	2ª MEDIÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA ESTRADA DO ENGENHO, ENTRE OS MUNICÍPIOS	1,00	76.199,36000	0,00	76.199,36

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	3.809,97000	Não
PIS	0,62000	476,14000	Não
COFINS	2,88000	2.193,60000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	2,99000	2.280,96000	Não
CSLL	3,06000	2.329,74000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL


Cassio M. Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 2011

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
76.199,36	0,00	0,00	76.199,36	76.199,36

NFS-E Nº
300

Recebemos de J. C. SANCHES CONSTRUTORA EIRELI, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA c. SIT
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 12-21 DE 1 / 1

[Assinatura]



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ

PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

CONTRATO Nº 517/2021 - PMM
LOCAL: ESTRADA DO ENGENHO
OBRAS: PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA DA ESTRADA DO ENGENHO
EXTENSÃO: 6.587,79 ML
DATA: 21/12/2021

ITEM	CÓDIGO SINAPI / DER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT com BDI	CUSTO TOTAL com BDI (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO 02			MED. ACUMULADA			Medição atual	20% de anterior
							QUANT	%	R\$	QUANT	%	R\$	QUANT	%	R\$		
1		TERRAPLENAGEM				R\$ 162.306,64											
1.1	500000	Escarificação, regularização compact. subleito	m2	41503,08	3,12	R\$ 129.697,09	1315,00	3,17%	R\$ 5.143,40	1747,62	4,21%	R\$ 5.451,31	3062,62	7,38%	R\$ 11.977,67	R\$ 150.328,97	
1.2	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidríco	m2	19768,36	1,65	R\$ 32.609,55	626,50	3,17%	R\$ 1.033,73	832,28	4,21%	R\$ 1.373,26	1458,78	7,38%	R\$ 2.406,99	R\$ 30.202,56	312,83
2		BASE				R\$ 306.851,03											
2.1	532500	Enchimento c/ argila p/ pav. polidríco	m2	41503,08	1,76	R\$ 73.149,18	1315,00	3,17%	R\$ 9.726,05	1747,62	4,21%	R\$ 5.080,18	3062,62	7,38%	R\$ 5.397,87	R\$ 67.751,31	328,52
2.2	532600	Colchão de argila p/ pav. polidríco	m2	39268,74	5,91	R\$ 233.701,85	1253,00	3,17%	R\$ 7.408,36	1664,40	4,21%	R\$ 9.840,76	2917,40	7,38%	R\$ 17.249,13	R\$ 216.452,72	335,23
3		REVESTIMENTO				R\$ 1.239.915,72											
3.1	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. polidríco	m	13163,08	11,61	R\$ 152.856,26	417,60	3,17%	R\$ 4.849,38	554,80	4,21%	R\$ 6.442,61	972,40	7,39%	R\$ 11.291,99	R\$ 141.564,27	154,40
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do polidríco	m2	39268,74	26,94	R\$ 1.064.751,56	1253,00	3,17%	R\$ 33.752,69	1664,40	4,21%	R\$ 44.834,78	2917,40	7,38%	R\$ 78.587,46	R\$ 986.164,10	312,20
3.3	532700	Compactação de pavimento polidríco	m2	41503,08	0,54	R\$ 22.307,90	1315,00	3,17%	R\$ 106,81	1747,62	4,21%	R\$ 939,35	3062,62	7,38%	R\$ 1.646,16	R\$ 20.661,74	318,36
4		PLACAS				R\$ 4.227,11											
4.1	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa finalização, 11x3,00m	ud	2	160,59	R\$ 321,18	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 321,18	2,00	100,00%	R\$ 321,18	R\$ 0,00	2,00
4.2	820000	Placa finalização c/ pedicula refletiva	m2	6	850,99	R\$ 5.105,94	0,00	0,00%	R\$ 0,00	6,00	100,00%	R\$ 5.105,93	6,00	100,00%	R\$ 5.105,93	R\$ 0,00	6,00
5		OBRAS COMPLEMENTARES				R\$ 215.420,63											
5.1	800000	Enlèvement	m2	19768,36	10,90	R\$ 215.420,63	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 215.420,63	
TOTAL GERAL									R\$ 54.178,03	TOTAL	3,95%	R\$ 76.199,36	TOTAL	6,76%	R\$ 130.377,39	R\$ 1.798.343,74	

OBS: foi encontrado in loco 386,00 ML nesta medição porém foi medido 235ML, onde foi medido 33% de um trecho de 240,00 ML ficando retido 66% do trecho até que esteja em condições de ser medido

OBS: nesta medição foi considerado 20% que foi retido na medição anterior

CUSTO TOTAL EM R\$ R\$ 1.928.721,13
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO EM R\$ R\$ 76.199,36
% DA MEDIÇÃO 3,95%
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$ R\$ 130.377,39
% DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$ 6,76%
DATA DA MEDIÇÃO: 20/07/2022


Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 222400

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

G335281124683269024
28/07/2022 11:32:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 25658-7 PM - PEDRA IRREGULAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 1847082
CNPJ 10.572.449/0001-88
Nome favorecido J. C. SANCHES CONSTRUTORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.801
Valor 75.513,57
Destinação 0
Data transferência 28/07/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 421B656032CABFDA

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 28/07/2022 11:02:47
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 28/07/2022 11:32:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

$$76 \div 199 = 36 +$$

$$685 = 79 -$$

000

$$75 \div 513 = 57 +$$