

**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6307/2023   Ordinário   Nº da Liquidação: 8966/2023   Data: 11/12/2023   Página: 1 / 1

**Credor: 73583 - S K COLETA DE ENTULHOS LTDA**

**Endereço:**

C.N.P.J.: 05.108.649/0001-44

**Insc. Est.:**

**Вадсо:**

**Ag:**

**Conta:**

**Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Processo:**

**Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Tipo de Licitação:** Tomada de preços

**Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS**

**Nº Licitação: 4**

**Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

**F. de Recurso:** 5709 - CONV. 134/2022 - CONSTR. CALÇADA AVENIDA C. COLOMBO SAÍDA MANDAGUARI

### Valor do Empenho

80.751.10

**Saldo Anterior Empenho**

80.751.10

**Valor Liquidado**

33.623,61

**Saldo Atual Empenho**

47.127,49

**Motivo:** Liquidação de Empenho Orçamentário -

| ITEM | QTD      | UN | ESPECIFICAÇÃO                 | VLR. UNITÁRIO |
|------|----------|----|-------------------------------|---------------|
| 1    | 525.2253 | M² | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇADAS | 64,02         |

| <u>DOCUMENTOS FISCAIS</u> | <u>Nº DOCUMENTO</u> | <u>VALOR</u> | <u>SÉRIE</u>  | <u>DATA</u> |
|---------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA    | 01104               | 33.623,61    | Outras Séries | 08/12/2023  |

| <b>DESCONTOS / RETENÇÕES</b> |                                                                       | <b>VALOR</b>    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 52                           | 2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 761,86          |
| 8                            | 2.1.8.8.1.01.99 - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.      | 2.001,25        |
| <b>Total de descontos:</b>   |                                                                       | <b>2.763,11</b> |

**Valor líquido a pagar:** 30.860,50

|                |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data de Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                | /                               | 28/08/2023      |

|                                                                    |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>Liquidado por</p><br><br><br><br><p>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</p> | <p>Ordenado por</p><br><br><br><br><p>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</p> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Prefeitura Municipal  
de Marialva**

12 DEC 2023

# PAGO

G331120758118255018  
12/12/2023 08:04:36

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2278-0  
Conta corrente 27722-3 PM CONV 134-2022

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3724 APUCARANA AV CURITIBA  
Conta corrente (com DV) 135359  
CNPJ 05.108.649/0001-44  
Nome favorecido S K COLETA DE ENTULHOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.201  
Valor 32.630,12  
Destinação 0  
Data transferência 12/12/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E3DF5AE38D6C5165

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 12/12/2023 08:04:00  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 12/12/2023 08:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

384



G337061409608528010  
06/12/2023 14:12:59

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

## Debitado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | PREF MUN MARIALVA FUNDO P |
| Agência        | 2278-0                    |
| Conta corrente | 5380-5                    |

Creditado

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Nome           | PM CONV 134-2022 |
| Agência        | 2278-0           |
| Conta corrente | 27722-3          |
| Valor          | 1.769,62         |
| Destinação     | 0                |
| Data           | Nesta data       |

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 06/12/2023 13:59:26

J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 06/12/2023 14:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

**Nº do Empenho: 6305/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 8963/2023 Data: 11/12/2023 Página: 1 / 1**

**Credor: 73583 - S K COLETA DE ENTULHOS LTDA**

**Endereço:**

**C.N.P.J.: 05.108.649/0001-44**

**Insc. Est.:**

**Banco:**

**Ag:**

**Conta:**

**Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Processo:**

**Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Tipo de Licitação: Tomada de preços**

**Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS**

**Nº Licitação: 4**

**Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

**F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

**Valor do Empenho**  
4.250,06

**Saldo Anterior Empenho**  
4.250,06

**Valor Liquidado**  
1.769,62

**Saldo Atual Empenho**  
2.480,44

**Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -**

| ITEM | QTD     | UN | ESPECIFICAÇÃO                 | VLR. UNITÁRIO |
|------|---------|----|-------------------------------|---------------|
| 1    | 27.6428 | M² | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇADAS | 64,02         |

| DOCUMENTOS FISCAIS     | Nº DOCUMENTO | VALOR    | SÉRIE         | DATA       |
|------------------------|--------------|----------|---------------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1104         | 1.769,62 | Outras Séries | 08/12/2023 |

| DESCONTOS / RETENÇÕES | VALOR |
|-----------------------|-------|
| Total de descontos:   | 0,00  |

**Valor líquido a pagar:** 1.769,62

| Nº Nota Fiscal | Data de Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                | /                               | 28/08/2023      |

**Liquidado por**

**Ordenado por**

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Prefeitura Municipal  
de Marialva

12 DEZ 2023

PAGO



S K ÇOLETA DE ENTULHOS LTDA  
CNPJ: 05.108.649/0001-44  
UBILAR GUERRA LOBO - \*\*\*\*\* 527  
CEP: 86.802-595 - Bairro: NUCLEO HABITACIONAL PARIGOT DE SOUZA  
Município: APUCARANA - PARANÁ

Insc. Municipal: 8230

Insc. Estadual: 9051684106

Número da NFS-e  
1104

Situação

Emitida

Tipo

Preenchido



Autenticidade

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Data Fato Gerador  
08/12/2023

Data/Hora Emissão  
08/12/2023, 14:26

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social  
MUNICÍPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ  
76.282.680/0001-45

Endereço  
SANTA EFIGENIA

Número  
680

Complemento  
NÃO INFORMADO

Bairro  
SEDE - CENTRO

CEP  
86.990-000

Cidade  
Marialva - PR

País  
Brasil - BR - 1058

Telefone  
Não Informado

Email  
Não Informado

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---------|-----------------|----------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| 702     | 7687            | 4.1876%  | TRBCRF         | 35.393,23     | 0,00            | 17.200,00     | 761,86    |

#### Descrição do Serviço:

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES ( MEIO FIO ) M3 - 0,89 100%  
REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO M2 1327,78 100%  
FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA M2 88,36 50%  
LASTRO DE BRITA (E=3CM) M3 39,83 50%  
TRANSPORTE DE LOCAL P CAMINHÃO BASCULANTE ( BRITA ) TON 60,54 50%  
CONCRETO FCK= 15MPA, USINADO E LANÇADO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - ESPESSURA DE 6CM M3 79,67 50,01%  
TRANSPORTE LOCAL - CAMINHÃO BASCULANTE ( CONCRETO ) TON 199,18 50%

NOTAS MATERIAIS ( 1144 - 1177 - 1206 - 1226 ) - TOTAL R\$ 17.200,00.  
MAO DE OBRA : R\$ 18.193,23.

EMPENHO NR 6307/2023  
Licitação 4/2023  
Convênio 57234  
Convenio cv134/22sell(20sit57234)

| Valor Total     | Desc. Incondicional      | Dedução                          | Base de Cálculo           | ISSQN                      |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 35.393,23       | 0,00                     | 17200,00                         | 18.193,23                 | 0,00                       |
| ISSRF<br>761,86 | IR<br>0,00               | INSS<br>2.001,25                 | CSLL<br>0,00              | COFINS<br>0,00             |
| PIS<br>0,00     | Outras Retenções<br>0,00 | Total Trib. Federais<br>2.001,25 | Desc. Condicional<br>0,00 | Valor Líquido<br>32.630,12 |

Cadastro Específico do INSS (CEI): 900160498774

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7687 Marialva

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Simples Nacional de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 274/2013 de 12/11/2013 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://apucarana.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/7425738861200510864920241208122024246654>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/01/2024


Valor aproximado dos tributos: Federais R\$4.760,39 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$1.401,57 (3,96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Depósito Banco Itaú AG 3724 CC 13535-9

Assinado por 1 pessoa: CASSIO MURILLO LOPES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://marialva.1doc.com.br/verificacao/85F8-575C-AF1E-CBCC> e informe o código 85F8-575C-AF1E-CBCC

6307  
6307





# S.K. COLETA DE ENTULHOS LTDA

Rua Ubilar Guerra Lobo, 527 Jd. Esperança - Cep: 86.802-595 - Apucarana - PR  
Telefone: (43) 3423-2526 (43) 99973-0035 e-mail [coletudo@coletudo.com.br](mailto:coletudo@coletudo.com.br)  
CNPJ: 05.108.649/0001-44 I.E: 9051684106


## MEDIÇÃO 01

### CONTRATO 157/2023

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇADAS ECOLÓGICAS: TRECHO: CANTEIRO DA AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, SAÍDA P/ MANDAGUARI

| ITEM                | Código Do Serviço                 | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                 | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL   |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|---------------|
| 1                   | 606700                            | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MEIO-FIO)                                             | M3      | 0,89       | R\$ 133,99     | R\$ 119,25    |
| 2                   | 511030                            | REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO e COMPACTAÇÃO DE LEITO                                    | M2      | 1327,78    | R\$ 0,88       | R\$ 1.168,45  |
| 3                   | 602100                            | FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA                                                | M2      | 88,36      | R\$ 144,53     | R\$ 12.770,67 |
| 4                   | 603900                            | LASTRO DE BRITA (e = 3cm)                                                            | M3      | 39,83      | R\$ 147,44     | R\$ 5.872,54  |
| 5                   | 972100                            | TRANSPORTE DE LOCAL P CAMINHÃO BASCULANTE (BRITA)                                    | TON     | 60,54      | R\$ 8,31       | R\$ 503,09    |
| 6                   | COMPOSIÇÃO/<br>Cotação de Mercado | CONCRETO FCK = 15MPa, USINADO E LANÇADO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Espessura de: 6cm | M3      | 79,67      | R\$ 595,00     | R\$ 47.403,65 |
| 7                   | 972100                            | TRANSPORTE LOCAL - CAMINHÃO BASCULANTE (CONCRETO)                                    | TON     | 199,18     | R\$ 8,31       | R\$ 1.655,19  |
| 8                   | 822000                            | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE               | M2      | 108,06     | R\$ 37,52      | R\$ 4.054,41  |
| 9                   | 820000                            | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA                                              | M2      | 4,22       | R\$ 754,00     | R\$ 3.181,88  |
| 10                  | 821350                            | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5* C/ TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,50M              | UD      | 14,00      | R\$ 590,86     | R\$ 8.272,04  |
| VALOR TOTAL DA OBRA |                                   |                                                                                      |         |            |                | R\$ 85.001,16 |





# S.K. COLETA DE ENTULHOS LTDA

Rua Ubilar Guerra Lobo, 527 Jd. Esperança - Cep: 86.802-595 - Apucarana - PR  
Telefone: (43) 3423-2526 (43) 99973-0035 e-mail [coletudo@coletudo.com.br](mailto:coletudo@coletudo.com.br)  
CNPJ: 05.108.649/0001-44 I.E: 9051684106

| QTD           |  | PERCENTAGEM | CUSTO         | QTD             | PERCENTAGEM | ACUMULADO |           |
|---------------|--|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|
| 0,89          |  | 100,00%     | R\$ 119,25    | 0,89            | 100,00%     | R\$       | 119,25    |
| 1327,78       |  | 100,00%     | R\$ 1.168,45  | 1327,78         | 100,00%     | R\$       | 1.168,45  |
| 44,18         |  | 50,00%      | R\$ 6.385,34  | 44,18           | 50,00%      | R\$       | 6.385,34  |
| 39,83         |  | 50,00%      | R\$ 2.936,27  | 19,92           | 50,00%      | R\$       | 2.936,27  |
| 60,54         |  | 50,00%      | R\$ 251,54    | 30,27           | 50,00%      | R\$       | 251,54    |
| 30            |  | 50,01%      | R\$ 23.704,80 | 39,84           | 50,00%      | R\$       | 23.704,80 |
| 99,59         |  | 50,00%      | R\$ 827,59    | 99,59           | 50,00%      | R\$       | 827,59    |
| 0,00          |  | 0,00%       | R\$ 0,00      | 0,00            | 0,00%       | R\$       | -         |
| 0,00          |  | 0,00%       | R\$ 0,00      | 0,00            | 0,00%       | R\$       | -         |
| 0,00          |  | 0,00%       | R\$ -         | 0,00            | 0,00%       | R\$       | -         |
| VALOR MED: 01 |  | 41,64%      | R\$ 35.393,23 | VALOR ACUMULADO | 41,64%      | R\$       | 35.393,23 |

S.K COLETA DE ENTULHOS LTDA

CNPJ: 05.108.649/0001-44

S K COLETA

Assinado de forma

digital por S K COLETA

DE ENTULHOS

DE ENTULHOS

LTDA: 05108649000144

Dados: 2023.12.08

11:15:29 -03'00'

49000144





DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná  
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições  
Relatório de Ficha do Contrato Analítica

06/12/2023 - 13:48

Página: 1 de 2

Órgão : SEIL - Secretaria de Infraestrutura e Logística.

Sector : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Processo : 160687967

Contrato : CV134/2022SEIL - Construção de calçada em concreto.

Data-base (Atual)

Empresa : P. M. Marialva - 76.282.680/0001-45

Situação atual

Licitação :

Data de assinatura

Observação :

Valor inicial de apostila : 0,00

Período de execução inicial : 04/01/2023 a 04/05/2023

Valor atual de apostila : 0,00

Dias corridos iniciais : 120

Percentual de contrapartida espécie : 4,9998

Período de execução atual : 04/01/2023 a 15/12/2023

Dias corridos atuais : 345

| Repasse                   | Inicial   | Aditivo   | Total     | Saldo a PI |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                           | 86.448,00 | -5.696,80 | 80.751,20 | 47.126,83  |
| Contrapartida em serviços | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Contrapartida em espécie  | 4.549,89  | -299,93   | 4.249,96  | 2.480,34   |
| Total                     | 90.997,89 | -5.996,73 | 85.001,16 | 49.607,17  |

#### Agregadores

| Agregador      | Descrição                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Agregação      | Prefeituras municipais                                  |
| Classificação  | Convênio com repasse financeiro, obrigatório para o SIT |
| Execução       | Convênio Prefeitura                                     |
| Tipo de título | Convênio(CV)                                            |

#### Obras/Lotes

| Obra | Descrição                                                                                                   | Rodovia | Trecho                    | Município | Extensão |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|----------|
| 1    | Contrato nº 157/2023 e a empresa S K COLETA DE ENTULHOS LTDA, CNPJ 05.108.649/0001-44 (CNO 90.016.04987/74) |         | Avenida Cristóvão Colombo | Marialva  | 0,000 km |

#### Fiscais

| Obra | Nome                    | Registro             | Cargo                           |
|------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1    | Danilo Costa Lages      | CREA SP-5062220969/D | Eng. Fiscal do Convênio         |
| 1    | Darlan de Paiva Santana | CREA PR-73720/D      | Chefe da Sup. Regional NOROESTE |

#### Histórico de Situações

| Data       | Situação  | Termo | Dias paralisados | Motivo/Observação |
|------------|-----------|-------|------------------|-------------------|
| 22/12/2022 | Planejado |       |                  |                   |
| 04/01/2023 | Andamento |       |                  |                   |
| Total      |           |       | 0                |                   |



Assinado por: Cassio Muriel

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://marialva.idoc.com.br/verificacao/85F8-575C-AF1E-CBCC> e informe o código 85F8-575C-AF1E-CBCC



#### Aditivos

| Data       | Termo        | Processo  | Observação | Prazo execução    | Valor     |
|------------|--------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
| 10/10/2023 | APO-SUPRESÃO |           |            |                   | -5.996,73 |
| 16/10/2023 | 1º           | 204098760 |            | 225 dias corridos | 0,00      |
| Total      |              |           |            | 225 dias corridos | -5.996,73 |

#### Medições

| Medição    | Período                 | Status   | Executado | Acumulado | Saldo até Medição | Dias execução |
|------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| 1ª medição | 04/01/2023 a 04/05/2023 | Aprovada | 0,00      | 0,00      | 90.997,89         | 120           |
| 2ª medição | 05/05/2023 a 31/08/2023 | Aprovada | 0,00      | 0,00      | 85.001,16         | 239           |
| 3ª medição | 01/09/2023 a 30/09/2023 | Aprovada | 0,00      | 0,00      | 85.001,16         | 269           |
| 4ª medição | 01/10/2023 a 31/10/2023 | Aprovada | 0,00      | 0,00      | 85.001,16         | 300           |
| 5ª medição | 01/11/2023 a 20/11/2023 | Aprovada | 0,00      | 35.393,99 | 49.607,17         | 320           |

#### Medições - Valores de Repasse e Contrapartida

| Medição | Executado - Repasse | Executado - Contrapartida | Executado - Serviços | Executado - Contrapartida | Executado - Espécie | Acumulado - Repasse | Acumulado - Contrapartida |
|---------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| 2       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| 3       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| 4       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| 5       | 33.624,37           | 33.624,37                 | 0,00                 | 0,00                      | 1.769,62            | 33.624,37           | 1.769,62                  |





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85F8-575C-AF1E-CBCC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CASSIO MURILO LOPES (CPF 911.XXX.XXX-91) em 11/12/2023 08:15:36 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://marialva.1doc.com.br/verificacao/85F8-575C-AF1E-CBCC>



Município de  
**MARIALVA**  
CAPITAL DA UVA FINA

## Memorando 2.701/2023

**De:** Lucas S. - SPDU - EC

**Para:** SPDU - EC - Departamento de Engenharia Civil - A/C Cassio L.

**Data:** 11/12/2023 às 08:02:25

**Setores (CC):**

DPDU, SPDU - EC

**Setores envolvidos:**

SEP, DPDU, SPDU - EC

### Medição 01 - Calçadas Ecológicas

Prezado Eng. Cássio, encaminhar para Sec. da Fazenda.

Lucas Sevilha

Diretor de Planejamento e

Desenvolvimento Urbano.

DECRETO Nº. 8439/2023

**Anexos:**

Emissao\_NFS\_e\_sk\_coleta.pdf

medicao\_atualizada\_01\_08\_12\_2023.pdf

Relatorio\_de\_Ficha\_do\_Contrato\_Analitica\_Marialva.pdf

Assinado por 1 pessoa: CASSIO MURILO LOPES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://marialva.1doc.com.br/verificacao/85f8-575C-AF1E-CBCC> e informe o código 85f8-575C-AF1E-CBCC

