



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ

OFÍCIO Nº 10/2023 - SMF-DC

Marialva, 18 de agosto de 2023.

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assunto: Comprovação de Aplicação de Recursos

Ref.: Contrato de Financiamento- CT nº. 0609270-75/2022, Programa FINISA

Senhor Superintendente/Gerente

- 1 Apresentamos à Caixa Economica Federal a comprovação da aplicação dos valores e quitação das despesas objeto da liberação de recursos ocorrida em 26/12/2022, no valor de R\$ 635.567,58, relativo ao Contrato de Financiamento em referência, identificadas no Relatório de Comprovação relacionado na lista de anexos a este Ofício.

Atenciosamente

Representante:

Nome: **VICTOR CELSO MARTINI**

Cargo: **PREFEITO MUNICIPAL**

Área:

Anexos:

- ☒ Relatório de Comprovação - nº.: 1 ;
☒ Cópia de 2 (quantidade) comprovantes de pagamentos;

SA124 053

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º 01 Data emissão 18/08/2023 CONTRATO Nº 0609270-75/2022

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária	Nota de Empenho n.º	Data	Nota Fiscal n.º	Data	CNPJ n.º	Nome do emitente	Pagamento		Identificação comprovante
								Valor (R\$)	Data	
1	03.001.15.451.0013.1352-4.4.90.51.00.00	4639	28/06/2023	5303	28/06/2023	03.620.220/0001-06	GRATT IND MAQUINAS LTDA	206.941,60	05/07/23	TED 00154689
2	03.001.15.451.0013.1352-4.4.90.51.00.00	4639	28/06/2023	5375	24/07/2023	03.620.220/0001-06	GRATT IND MAQUINAS LTDA	428.625,98	28/07/23	TED 00127652
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
Total das Despesas de Capital								635.567,58		

ESTADO DO PARANÁ

Declaração do Tomador:

a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).

b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.


Victor Celso Martini
PREFEITO MUNICIPAL

Marialva-Pr., 24 de março de 2023.


Carlos Roberto de Jesus
CRCPAR 0907530-6

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000

 www.marialva.pr.gov.br  (44) 3232-8383  CNPJ - 76.282.680/0001-45

SA124053

xxx.xxxx v001 micro



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4639/2023

Ordinário

Data: 28/06/2023

Credor: 73596 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 03.620.220/0001-06

Insc. Est.:

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag: 1244

Conta: 13000041-0

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido: 41

F. de Recurso: 43616 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROG. FINISA 2022) - SUPERÁVIT

Desdobramento: 0205 - SISTEMA DE ESGOTOS

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 1/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00


Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Prestação de serviços de PROJETOS EXECUTIVOS e CONSTRUÇÃO de INFRAESTRUTURA e ETE (Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário) Compacta com capacidade para 25.000 habitantes equivalente a 34,72 L/s, com fornecimento total de projetos executivos estruturais, elétricos, de automação, hidráulicos, mecânicos com as respectivas ART's e materiais hidráulicos e equipamentos,

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55839	1		PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DE	3.000.000,00	3.000.000,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.858,78
8	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	22.763,57
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.208,25


Local de Entrega:	Total Retenções:	41.830,60	Total Liq. Empenho:	2.958.169,40
-------------------	------------------	-----------	---------------------	--------------

Empenhado por:


EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de


MARCELO SANCHES



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4639/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 3899/2023 Data: 29/06/2023 Página: 1 / 1

Credor: 73596 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 03.620.220/0001-06

Insc. Est.:

Banco:

033

1244 -

130000410

Ag:

Conta:

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Concorrência

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Nº Licitação: 1

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 43616 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROG. FINISA 2022) - SUPERÁVIT

Valor do Empenho

3.000.000,00

Saldo Anterior Empenho

3.000.000,00

Valor Liquidado

206.941,60

Saldo Atual Empenho

2.793.058,40

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.069		PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DE	3.000.000,00

DOCUMENTOS FISCAIS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº DOCUMENTO

5303

VALOR

206.941,60

SÉRIE

Outras Séries

DATA

28/06/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

206.941,60

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoarifado

/

Data do Empenho

28/06/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

MARCELO SANCHES

Prefeitura Municipal
de Marialva

05 JUL. 2023

PAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL-SC****Secretaria da Fazenda****Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Número da Nota
5303Data de Emissão
28/06/2023 16:36:06Código de Verificação
M27P74T6Z**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA**CNPJ: **03.620.220/0001-06**Inscrição Estadual: **253992389**Inscrição Municipal: **1123**Endereço: **R ANTONIO PELEGRINI, 45, SALA 1, JARDIM DA SERRA** Nro: **0** Bairro: **CENTRO**Complemento: **SALA 01**CEP: **89665000**Município: **CAPINZAL**UF: **SC**E-mail: **fiscal@gratt.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE MARIALVA**CNPJ: **76.282.680/0001-45**

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: **ISENTO**Endereço: **R SANTA EFIGENIA**Nro: **680** Bairro: **CENTRO**

Complemento:

CEP: **86990000**UF: **PR**Município: **MARIALVA**

E-mail:

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
1	28/06/2023	177.969,79	0	/ /	0,00	0	/ /	0,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	Qtd.	Valor Unitário	Valor Serviço	Desc.	Valor Total	(%)	ISS
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM 7.02	1,0000	206.941,60	206.941,60	0,00	206.941,60	3,0000	6.208,24
 Victor Celso Martini PREFEITO MUNICIPAL							

PIS(0,000000 %): R\$ 0,00	COFINS(0,000000 %): R\$ 0,00	INSS(11,000000 %) R\$ 22.763,57	IR(0,000000 %): R\$ 0,00	CSLL(0,000000 %): R\$ 0,00
Dedução Base de Cálculo: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 206.941,60	Alíquota: 3,0000 %	Valor do ISSRF: R\$ 6.208,24	Valor do ISS: R\$ 0,00

VALOR DESCONTO: 0,00**VALOR BRUTO: 206.941,60****VALOR LIQ.: 177.969,79****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Código dos Serviços: 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA, SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E CONCRETAGEM

CNAE: F4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

Pedido(s): 12392

Número do Contrato de referência: 210/2023 - P.M.M

Objeto do contrato de referência: Prestação de serviços de Projetos Executivos e construção de infraestrutura e ETE (Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário) compacta com capacidade para 25.000 habitantes equivalente a 34,72 L/s, com fornecimento total de projetos executivos estruturais, elétricos, de automação, hidráulicos, mecânicos com as respectivas ART's e materiais hidráulicos e equipamentos, na condição de contratação de empreitada menor preço Global, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no TR, Memorial Descritivo da ETE, Parecer Técnico - Projeto Básico e seus demais anexos integrantes, no município de Marialva/PR.

Local da Prestação dos Serviços: Marialva/PR

Matrícula no INSS CEI (CNO) : 90.015.18854/73

Programa FInisa: 0609.270-75 - 2022

Concorrência: nº 01/2023 - Contrato 210/2023

ART: 8803138-7

Vencimento: 28/06/2023

Dados Bancários:


GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA

03.620.220/0001-06

Santander - 033

Agência: 1244

Conta Corrente: 130000410


Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 202203

PIX: financeiro5@gratt.com.br

PDD 12392

Situação Tributária do ISSQN: TIRE TRIBUTADO INTEGRALMENTE COM ISSRF

Local da Prestação do Serviço: MARIALVA/PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1267 / 006 / 00071019-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1244 / 00013000041-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ:	03.620.220/0001-06
Valor:	R\$ 177.969,78
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FINISA 2
Histórico:	

Data de débito:	05/07/2023
Data / Hora da operação:	05/07/2023 14:08:27

Código da operação:	00154669
Chave de segurança:	U3ASF9YEV7EYL0J7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 2151/2023

Data: 24/07/2023

Credor: 20263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Numero: 680 - 1534 - CENTRO

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 52 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5372

Valor Pagamento: 6.208,25

VALOR TOTAL :

6.208,25

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 6.208,25 (seis mil e duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

24/07/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Estado do Paraná
Departamento de Tributação

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 06/08/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 288049 /2023

Tipo/Cadastro: 9 - 36805 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 03.620.220/0001-06

Dados Contribuinte: 03.620.220/0001-06

Tipo/Cadastro: 9 - 36805 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Endereço: ,

Complemento:

Bairro: - -

REF. ISS CONF. NF. 5303.

Informação(ões) do(s) débito(s)							Informação(ões) do(s) débito(s)								
Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação	Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação
2023	59		0	1	6.208,25	6.208,25	NO.EX								

Recibo do Sacado

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00028.804946 1 94340000620825				
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45		Beneficiário 12670/ 945914		Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número 14123000000288049-0
Número do Documento 00288049		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		Vencimento 06/08/2023		Valor documento 6.208,25
(-) Descontos /		(-) Outras deduções		(+) Mora multa		(+) Outras acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA CPF/CNPJ:03.620.220/0001-06						

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00028.804946 1 94340000620825			
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.					Vencimento 06/08/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45					Beneficiário 12670 / 945914
Data de Emissão 06/07/2023	Nro. do Doc. 00288049	Especie Doc. DM	Acelte S	Data de Proc. 06/07/2023	Nosso Número 14123000000288049-0
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.208,25
Instruções: NÃO ACEITA PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. PARA A ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSAR O LINK: https://marialva.oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/consulta-debitos .					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado: GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA CPF/CNPJ:03.620.220/0001-06					(=) Valor Cobrado
Quadra: Lote:					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Nome:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Conta de débito:	1267 006 00071019-3

Representação numérica do código de barras:	10499.45916 46123.100045 00028.804946 1 94340000620825
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ:	03.620.220/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Data do Vencimento:	06/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	6.208,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.208,25
Valor Pago (R\$):	6.208,25
Identificação do Pagamento:	ISS FINISA

Data/hora da operação:	24/07/2023 15:52:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	005602052
Chave de segurança:	5ZG5PHWESFQNZ2XL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800;725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 2152/2023 Data: 24/07/2023

Credor: 24504 - I.N.S.S.

Endereço:

C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 8 - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5372

Valor Pagamento: 22.763,57

VALOR TOTAL : 22.763,57

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 22.763,57 (vinte e dois mil e setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

24/07/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
76.282.680/0001-45

Razão Social
MUNICIPIO DE MARIALVA

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.01.23205.2151334-9

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
RETENÇÃO GRATT INDUSTRIA

Valor Total do Documento

22.763,57

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22.763,57			22.763,57
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	CNO 90.015.18854/73 CNPJ Prestador 03.620.220/0001-06				
	Totais	22.763,57	0,00	0,00	22.763,57

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

24/07/2023 09:35:29

85840000227 5 63570385232 0 30070123205 5 21513349066 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000227 5 63570385232 0 30070123205 5 21513349066 2

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Número: 07.01.23205.2151334-9

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 22.763,57

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400002275 635703852320 300701232055 215133490662
DATA DO PAGAMENTO:	24/07/2023
Número do documento:	07012320521513349
VALOR TOTAL:	22.763,57

Nome:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Conta de débito:	1267 / 006 / 00071019-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS OBRA FINISA

Data de débito:	24/07/2023
Data/hora da operação:	24/07/2023 15:49:03

Código da operação:	000067277
Chave de segurança:	TTXWQHGMVL9SSX9W


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

41616

CONCORRÊNCIA: Nº 01/2023		RESUMO DA MEDIÇÃO		OBRA: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		MEDIÇÃO: 01		PERÍODO	
		CONTRATADA: GRATT INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.		CONTRATO Nº 210/2023		FAT. Nº 01		20/06/2023 a 26/06/2023	
		OS - xxx						VALORES REALIZADOS	
ITEM	UNIDADE CONSTRUTIVA	Ordem de Serviço	VALOR DO INVESTIMENTO PREVISTO (R\$)	INCIDENCIA %	NO PERÍODO (01)	ANTERIOR (R\$)	ATUAL (R\$)	PERCENTUAL %	
					EM REAIS	%			
1	CANTEIRO DE OBRA		R\$ 22.000,00						
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00x1,50m)		R\$ 1.000,00	0,00%	R\$ -		R\$ 1.000,00	100,00%	
1.2	Locação de container para sanitário com piaças, chuveiros, lavatório		R\$ 12.000,00	0,00%	R\$ -		R\$ 12.000,00	100,00%	
1.3	Locação de container para escritório sem divisórias internas		R\$ 9.000,00	0,00%	R\$ -		R\$ 9.000,00	100,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 37.945,60						
2.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal		R\$ 37.945,60	100,00%	R\$ 37.945,60		R\$ -	0,00%	
3	CONSTRUÇÃO DE ACESSO		R\$ 84.992,01						
3.1	800 metros lineares por 4 metros de largura COMPACTADO E CASCALHADO		R\$ 84.992,01	50,00%	R\$ 42.496,00		R\$ 42.496,00	50,00%	
4	CONSTRUÇÃO DE PATIO DE MANOBRAS		R\$ 325.000,00						
4.1	Terraplainagem, compactação		R\$ 145.000,00	50,00%	R\$ 72.500,00		R\$ 72.500,00	50,00%	
4.2	Construção de patio de manobra com revestimento em paver		R\$ 180.000,00	0,00%			R\$ 180.000,00	100,00%	
5	CERCA DE PERÍMETRO		R\$ 67.500,00						
5.1	Portais curvos de 2m de altura para instalação de tela e arame farpado		R\$ 28.500,00	0,00%			R\$ 28.500,00	100,00%	
5.2	Tela de alamebrado com 2m de altura instalados		R\$ 36.500,00	0,00%			R\$ 36.500,00	100,00%	
5.3	Fios de arame torçáo instalados		R\$ 2.500,00	0,00%			R\$ 2.500,00	100,00%	
6	PORTÃO DE ACESSO		R\$ 6.200,00						
6.1	Construção de portão em ferro, pintura em esmalte sintético cor verde mediano 5,62m		R\$ 6.200,00	0,00%			R\$ 6.200,00	100,00%	
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		R\$ 126.060,00						
7.1	Fornecimento e instalação de postes de concreto de 12 metros; Exatidão de rede trifásica com cabos de alumínio; Fornecimento de 1 posto de transformação de 75va; Fornecimento de materiais diversos como isoladores, alças, conectores e ferragens; Fornecimento de ART respectiva pelo engenheiro eletricista		R\$ 126.060,00	0,00%			R\$ 126.060,00	100,00%	
8	POÇO SEMI ARTESIANO, RESERVATÓRIO, ILUMINAÇÃO E ALARME		R\$ 92.700,00						
8.1	Pogo semi artesiano de 8 pedregadas com vazão de 10000litros e profundidade até 150m		R\$ 50.000,00	0,00%			R\$ 50.000,00	100,00%	
8.2	Reservatório para água potável com 5m de altura em aço carbono com escada interna e ext.		R\$ 18.000,00	0,00%			R\$ 18.000,00	100,00%	
8.3	Sistema de iluminação composto por 3 postes padrão copel, luminárias led de 180w		R\$ 22.000,00	0,00%			R\$ 22.000,00	100,00%	
8.4	Sistema básico de alarme de perímetro		R\$ 2.700,00	0,00%			R\$ 2.700,00	100,00%	
9	BASE EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DA ETE COMPLETA		R\$ 801.999,97						
9.1	Escavação vertical com corte e reaterro com compactação		R\$ 108.000,00	50,00%	R\$ 54.000,00		R\$ 54.000,00	50,00%	
9.2	Perfurações em solo para construção de estacas armadas para estruturação de suporte		R\$ 66.999,97	0,00%			R\$ 66.999,97	100,00%	
9.3	Corte e dobra de aço CA 50 diametro 8mm (ESTACAS)		R\$ 100.000,00	0,00%			R\$ 100.000,00	100,00%	
9.4	Concretagem FCK 30MPa, lançamento (ESTACAS)		R\$ 70.000,00	0,00%			R\$ 70.000,00	100,00%	
9.5	Corte e dobra de aço CA 50 diametro 8mm (BASE)		R\$ 292.000,00	0,00%			R\$ 292.000,00	100,00%	
9.6	Concretagem FCK 30MPa, lançamento (BASE)		R\$ 165.000,00	0,00%			R\$ 165.000,00	100,00%	
10	TANQUE DE ACUMULO DE LODO		R\$ 68.000,93						
10.1	Escavação vertical com corte e reaterro com compactação		R\$ 8.000,93	0,00%			R\$ 8.000,93	100,00%	
10.2	Corte e dobra de aço CA 50 diametro 8mm		R\$ 14.000,00	0,00%			R\$ 14.000,00	100,00%	
10.3	Concretagem FCK 30MPa, lançamento		R\$ 46.000,00	0,00%			R\$ 46.000,00	100,00%	
11	TANQUE DE CONTATO		R\$ 125.000,01						
11.1	Escavação vertical com corte e reaterro com compactação		R\$ 15.000,01	0,00%			R\$ 15.000,01	100,00%	
11.2	Corte e dobra de aço CA 50 diametro 8mm		R\$ 25.000,00	0,00%			R\$ 25.000,00	100,00%	
11.3	Concretagem FCK 30MPa, lançamento		R\$ 85.000,00	0,00%			R\$ 85.000,00	100,00%	
12	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		R\$ 18.968.614,32						
12.1	Construção do tratamento preliminar, gradiente, penela mecanizada, bomba completa, etc		R\$ 3.526.040,88	0,00%			R\$ 3.526.040,88	100,00%	
12.2	Construção de tratamento primário (Aeróbico), reator, decantador, lodos, corredeas, válvulas, etc		R\$ 4.264.012,35	0,00%			R\$ 4.264.012,35	100,00%	
12.3	Construção de tratamento primário (Anaeróbico), reator, decantador, bombas, difusores de ar, etc		R\$ 7.735.987,65	0,00%			R\$ 7.735.987,65	100,00%	
12.4	Prensa desidradora com adensamento de lodo completa		R\$ 1.545.164,81	0,00%			R\$ 1.545.164,81	100,00%	
12.5	Quadro de comando elétrico para acionamento de todas as etapas do processo de tratamento		R\$ 1.294.182,13	0,00%			R\$ 1.294.182,13	100,00%	
12.6	Construção de casa de máquinas e produtos químicos conforme estipulado		R\$ 603.226,50	0,00%			R\$ 603.226,50	100,00%	
13	PAISAGISMO		R\$ 12.300,65						
13.1	Acorde de solo, colocação de grama em placas, plantas ornamentais		R\$ 12.300,65	0,00%			R\$ 12.300,65	100,00%	
TOTAL GERAL			R\$ 20.738.313,49	100,00%	R\$ 206.941,60	1,00%	R\$ 20.531.371,88	99,00%	
CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS FORAM EXECUTADOS E QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS			ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA	27/06/2023	ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	Eng. Civil xxx xxx CREA 000000	Eng. Civil xxx xxx CREA 000000		

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA 000000



Prefeitura Municipal de Marialva

PARANÁ

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

R\$ 1,00

Red. Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sid. Pagar	Reservado	Sid. Empenhar
03.001.15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 03.001.15.451.0013.1352.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 03.001.15.451.0013.1352.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28/06/2023 - 08:14:58

FONTE: Sistema EloTech Gestão Pública Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Marialva

12.000,00,00 b7C 8331
3.000,000,00 SUPERAVS 8332



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4639/2023

Ordinário

Data: 28/06/2023

Credor: 73596 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 03.620.220/0001-06

Insc. Est.:

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag: 1244

Conta: 13000041-0

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido: 41

F. de Recurso: 43616 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROG. FINISA 2022) - SUPERÁVIT

Desdobramento: 0205 - SISTEMA DE ESGOTOS

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 1/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Prestação de serviços de PROJETOS EXECUTIVOS e CONSTRUÇÃO de INFRAESTRUTURA e ETE (Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário) Compacta com capacidade para 25.000 habitantes equivalente a 34,72 L/s, com fornecimento total de projetos executivos estruturais, elétricos, de automação, hidráulicos, mecânicos com as respectivas ART's e materiais hidráulicos e equipamentos,

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55839	1		PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DE	3.000.000,00	3.000.000,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.858,78
8	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	22.763,57
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.208,25


Local de Entrega:	Total Retenções:	41.830,60	Total Liq. Empenho:	2.958.169,40
--------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Empenhado por:


EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de


MARCELO SANCHES



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4639/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 5117/2023 Data: 28/07/2023 Página: 1 / 1

Credor: 73596 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 03.620.220/0001-06

Insc. Est.:

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag: 1244

Conta: 13000041-0

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Concorrência

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Nº Licitação: 1

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 43616 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROG. FINISA 2022) - SUPERÁVIT

Valor do Empenho

3.000.000,00

Saldo Anterior Empenho

3.000.000,00

Valor Liquidado

428.625,98

Saldo Atual Empenho

2.571.374,02

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.1429		PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DE	3.000.000,00

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	5375	428.625,98	Outras Séries	24/07/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos: 0,00

Valor líquido a pagar: 428.625,98

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	28/06/2023

Liquidado por

EDUARDO NASCIMENTO

Ordenado por

MARCELO SANCHES

Pgnte 28/07/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Secretaria da Administração e Finanças

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número do RPS 5496	Número da nota 5375
Data da emissão da nota 24/07/2023 09:36:31	
Data do fato gerador 24/07/2023 00:00:00	
Código de verificação WVOI5USYI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 03.620.220/0001-06 Inscrição municipal: 1123
 Endereço: R ANTONIO PELEGRINI Número: 45 Bairro: CENTRO CEP: 89665-000
 Complemento: SALA 01 JARDIM DA SERRA
 Município: Capinzal UF: SC
 E-mail: fiscal@gratt.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3555-8500
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MARIALVA
 CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Inscrição municipal:
 Endereço: R SANTA EFIGENIA Número: 680 Bairro: CENTRO CEP: 86990-000
 Complemento:
 Município: Marialva UF: PR
 E-mail: planejamento@marialva.pr.gov.br Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM 7.02	428.625,9800	1,0000	428.625,9800	428.625,98x3,00 =	12.858,78

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	24/08/2023	A prazo	368.618,36								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.148,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 428.625,98		Valor líquido = R\$ 368.618,35			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Victor Celso Martini
 PREFEITO MUNICIPAL

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	428.625,98	12.858,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Marialva

Esta NFS-e foi emitida com base na Lei Complementar nº 151, de 14 de dezembro de 2012, regulamentada pelo decreto nº 088 de 17 de junho de 2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

Número do Contrato de referência: 210/2023 P.M.M Objeto do contrato de referência: Prestação de serviços de Projetos Executivos e construção de infraestrutura e ETE (Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário) compacta com capacidade para 25.000 habitant
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaefeletronica?link=1690202191064537513482489165746325457025461308827831626>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 57.650,19 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13.501,72 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Marcelo Sanches
 Secretário de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL-SC****Secretaria da Fazenda****Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Número da Nota
5375Data de Emissão
24/07/2023 09:35:08Código de Verificação
WVOISUSYI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA**CNPJ: **03.620.220/0001-06**Inscrição Estadual: **253992389**Inscrição Municipal: **1123**Endereço: **R ANTONIO PELEGRINI, 45, SALA 1, JARDIM DA SERRA** Nro: **0** Bairro: **CENTRO**Complemento: **SALA 01**CEP: **89665000**Município: **CAPINZAL**UF: **SC**E-mail: **fiscal@gratt.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE MARIALVA**CNPJ: **76.282.680/0001-45**

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: **ISENTO**Endereço: **R SANTA EFIGENIA**Nro: **680** Bairro: **CENTRO**

Complemento:

CEP: **86990000**UF: **PR**Município: **MARIALVA**

E-mail:

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
1	24/08/2023	368.618,36	0	/ /	0,00	0	/ /	0,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	Qtd.	Valor Unitário	Valor Serviço	Desc.	Valor Total	(%)	ISS
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM 7.02	1,0000	428.625,98	428.625,98	0,00	428.625,98	3,0000	12.858,7

Victor Celso Martini
PREFEITO MUNICIPAL

PIS(0,000000 %): R\$ 0,00	COFINS(0,000000 %): R\$ 0,00	INSS(11,000000 %): R\$ 47.148,85	IR(0,000000 %): R\$ 0,00	CSLL(0,000000 %): R\$ 0,00
Dedução Base de Cálculo: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 428.625,98	Alíquota: 3,0000 %	Valor do ISSRF: R\$ 12.858,77	Valor do ISS: R\$ 0,00

VALOR DESCONTO: 0,00**VALOR BRUTO: 428.625,98****VALOR LIQ.: 368.618,36****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Código dos Serviços: 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA, SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E CONCRETAGEM

CNAE: F4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

Pedido(s): 12392

Número do Contrato de referência: 210/2023 - P.M.M

Objeto do Contrato de referência: Prestação de serviços de Projetos Executivos e construção de infraestrutura e ETE (Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário) compacta com capacidade para 25.000 habitantes equivalente a 34,72 L/s, com fornecimento total de projetos executivos estruturais, elétricos, de automação, hidráulicos, mecânicos com as respectivas ART's e materiais hidráulicos e equipamentos, na condição de contratação de empreitada menor preço Global, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no TR, Memorial Descritivo da ETE, Parecer Técnico - Projeto Básico e seus demais anexos integrantes, no município de Marialva/PR.

Local da Prestação dos Serviços: Marialva/PR

Matrícula no INSS CEI (CNO) : 90.015.18854/73

Programa FINISA: 0609.270-75-2022

Concorrência: nº 01/2023 - Contrato 210/2023

ART: 8803138-7

Vencimento: 24/08/2023

Dados Bancários:

GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA

03.620.220/0001-06

Santander - 033

Agência: 1244

Conta Corrente: 130000410

PIX: financeiro5@gratt.com.br

PDE 12392

Situação Tributária do ISSQN: TIRE TRIBUTADO INTEGRALMENTE COM ISSRF

Local da Prestação do Serviço: MARIALVA/PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1267 / 006 / 00071019-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1244 / 00013000041-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ:	03.620.220/0001-06
Valor:	R\$ 368.618,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO FINISA
Histórico:	

Data de débito:	28/07/2023
Data / Hora da operação:	28/07/2023 11:37:13

Código da operação:	00127652
Chave de segurança:	GWYCWK1LXL0GM5M4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 2426/2023

Data: 17/08/2023

Credor: 24504 - I.N.S.S.

Endereço:

C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 8 - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5372

Valor Pagamento: 47.148,85

VALOR TOTAL :

47.148,85

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 47.148,85 (quarenta e sete mil e cento e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

17/08/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 76.282.680/0001-45	Razão Social MUNICIPIO DE MARIALVA		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23229.8354911-1	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 47.148,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	47.148,85			47.148,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	CNO 90.015.18854/73 CNPJ Prestador 03.620.220/0001-06				
	Totais	47.148,85	0,00	0,00	47.148,85

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

17/08/2023 17:20:36

85810000471 0 48850385232 4 30070123229 2 83549111971 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000471 0 48850385232 4 30070123229 2 83549111971 6



CNPJ: 76.282.680/0001-45
Número: 07.01.23229.8354911-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 47.148,85

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100004710 488503852324 300701232292 835491119716
DATA DO PAGAMENTO:	17/08/2023
Número do documento:	07012322983549111
VALOR TOTAL:	47.148,85

Nome:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Conta de débito:	1267 / 006 / 00071019-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO

Data de débito:	17/08/2023
Data/hora da operação:	17/08/2023 17:22:59

Código da operação:	000060166
Chave de segurança:	029M7ZARCMWNFP9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 2427/2023

Data: 17/08/2023

Credor: 20263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Numero: 680 - 1534 - CENTRO

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 52 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5372

Valor Pagamento: 12.858,77

VALOR TOTAL :

12.858,77

DECLARO Haver recebido a importância no valor de R\$ 12.858,77 (doze mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

17/08/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Estado do Paraná
Departamento de Tributação

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/09/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 300313 /2023

Tipo/Cadastro: 9 - 36805 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 03.620.220/0001-06

Dados Contribuinte: 03.620.220/0001-06
Tipo/Cadastro: 9 - 36805 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
Endereço: ,
Complemento:
Bairro: - -

REF. ISS CONF. NF. 5375.

Informação(ões) do(s) débito(s)							Informação(ões) do(s) débito(s)								
Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação	Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação
2023	59		1	1	12.858,77	12.858,77	NO.EX								

Recibo do Sacado

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00030.031363 3 94750001285877					
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45		Beneficiário 12670/ 945914		Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Numero 14123000000300313-1	
Número do Documento 00300313		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		Vencimento 16/09/2023		Valor documento 12.858,77	
(-) Descontos /	(-) Outras deduções	(+) Mora multa		(+) Outras acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA CPF/CNPJ:03.620.220/0001-06							

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00030.031363 3 94750001285877				
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.					Vencimento 16/09/2023	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45					Beneficiário 12670 / 945914	
Data de Emissão 16/08/2023	Nro. do Doc. 00300313	Especie Doc. DM	Aceite S	Data de Proc. 16/08/2023	Nosso Numero 14123000000300313-1	
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.858,77	
Instruções: NÃO ACEITA PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. PARA A ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSAR O LINK: https://marialva.oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/consulta-debitos .					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado: GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA CPF/CNPJ:03.620.220/0001-06					(=) Valor Cobrado	
Quadra: Lote:						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Nome:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Conta de débito:	1267 006 00071019-3

Representação numérica do código de barras:	10499.45916 46123.100045 00030.031363 3 94750001285877
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ:	03.620.220/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Data do Vencimento:	16/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	12.858,77
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	12.858,77
Valor Pago (R\$):	12.858,77
Identificação do Pagamento:	RETENCAO

Data/hora da operação:	17/08/2023 17:22:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029406506
Chave de segurança:	7ZTAV2KYQVHFQA05

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ

Marialva, 18 de agosto de 2023.

OFÍCIO Nº 09/2023 - SMF-DC

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assunto: Comprovação de Aplicação de Recursos

Ref.: Contrato de Financiamento- CT nº. 0528556-DV 00/201, Programa FINISA

Senhor Superintendente/Gerente

- 1 Apresentamos à Caixa Economica Federal a comprovação da aplicação dos valores e quitação das despesas objeto da liberação de recursos ocorrida em 29/11/2022, no valor de R\$ 3.065.138,44, relativo ao Contrato de Financiamento em referência, identificadas no Relatório de Comprovação relacionado na lista de anexos a este Ofício.

Atenciosamente

Representante:

Nome: **VICTOR CELSO MARTINI**

Cargo: **PREFEITO MUNICIPAL**

Área:

Anexos:

- ☒ Relatório de Comprovação - nº.: 20 ;
☒ Cópia de 8 (quantidade) comprovantes de pagamentos;

SA124 053

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º 20 Data emissão 18/08/2023 CONTRATO Nº 528556-00/2019

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária	Nota de Empenho n.º	Data	Nota Fiscal n.º	Data	CNPJ n.º	Nome do emitente	Pagamento		Identificação comprovante
								Valor (R\$)	Data	
1	03.001.15.451.0013.1352-4.4.90.51.00.00	1399	24/02/2023	91	25/04/2023	31.329.981/0001-49	AMBROZIM & CANDIDO	284.910,52	05/05/23	TED 00117289
2	03.001.15.451.0013.1352-4.4.90.51.00.00	1399	24/02/2023	95	30/05/2023	31.329.981/0001-49	AMBROZIM & CANDIDO	21.793,07	02/06/23	TED 00147124
3	03.001.15.451.0013.1352-4.4.90.51.00.00	1400	24/02/2023	95	30/05/2023	31.329.981/0001-49	AMBROZIM & CANDIDO	649.315,96	02/06/23	TED 00147124
4	03.001.15.451.0013.1352-4.4.90.51.00.00	10431	19/12/2022	2899	05/06/2023	79.986.949/0001-45	WEILLER CONSTR. CIVIL	823.575,83	16/08/23	TED 00134358
5	03.001.15.451.0013.1352-4.4.90.51.00.00	1400	24/02/2023	101	10/07/2023	31.329.981/0001-49	AMBROZIM & CANDIDO	160.835,46	12/07/23	TED 00151061
6	03.001.15.451.0013.1352-4.4.90.51.00.00	10431	19/12/2022	2983	10/08/2023	79.986.949/0001-45	WEILLER CONSTR. CIVIL	660.375,56	17/08/23	TED 00136451
7	03.001.15.451.0013.1352-4.4.90.51.00.00	1400	24/02/2023	112	11/08/2023	31.329.981/0001-49	AMBROZIM & CANDIDO	104.789,92	16/08/23	TED 00147040
8	03.001.15.451.0013.1352-4.4.90.51.00.00	1400	24/02/2023	113	11/08/2023	31.329.981/0001-49	AMBROZIM & CANDIDO	294.403,68	16/08/23	TED 00147082
9	03.001.15.451.0013.1352-4.4.90.51.00.00	1400	24/02/2023	113	11/08/2023	31.329.981/0001-49	AMBROZIM & CANDIDO	65.138,44	16/08/23	REF. RENDIMENTOS
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
Total das Despesas de Capital								3.065.138,44		

ESTADO DO PARANÁ

Declaração do Tomador:

a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).

b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Victor Celso Martini
PREFEITO MUNICIPAL

Marialva-Pr., 18 de agosto de 2023.

Antonio J. Soares Caporale
PROPR 0507540-5

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

SA124053

xxx.xxx v001 micro



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1399/2023

Ordinário

Data: 24/02/2023

Credor: 61997 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, Numero. 291 - JARDIM REAL

C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Ag: 718-

Conta: 74835-2

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido: 41

F. de Recurso: 41615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Desdobramento: 0106 - HOSPITAIS

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

667.478,49

Valor

667.478,49

Saldo Atual

0,00

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristovão Colombo, Centro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54730	1		CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO	667.478,49	667.478,49

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.505,82
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.680,35
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.558,98

Local de Entrega:	Total Retenções:	11.745,15	Total Liq. Empenho:	655.733,34
--------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------	-------------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

MARCELO SANCHES



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1399/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 2029/2023 Data: 28/04/2023 Página: 1 / 1

Credor: 61997 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS

C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 41615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Processo:

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação: 2

Valor do Empenho

667.478,49

Saldo Anterior Empenho

667.478,49

Valor Liquidado

284.910,52

Saldo Atual Empenho

382.567,97

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -


ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.4268		CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO	667.478,49

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	91	284.910,52	Outras Séries	25/04/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 284.910,52

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	24/02/2023

Liquidado por	Ordenado por
 EDUARDO NASCIMENTO	 JOSE ALMIR COUTINHO

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

05 MAIO 2023

PAGO

**MUNICÍPIO DE SARANDI****SECRETARIA DE FAZENDA**

JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - SARANDI SEDE - Sarandi - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

Número:

91

Emissão:

25/04/2023

Autenticidade:

380007185

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 06113896 CNPJ/CPF: 31.329.981/0001-49 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

Endereço:

Insc. Estadual:

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 54 - JD. INDEP.1A. 2A. 3A. PARTE

Município/UF: Sarandi-PR

CEP: 87.113-250

Fone/Fax:

E-Mail: construtorainnove@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 22964 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PR - CENTRO

Município/UF: Marialva-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

702 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS.

Competência:

Local da Prestação do Serviço:

Situação da NFS-e:

Natureza da Operação:

4/2023

Marialva-PR

EMITIDA

NÃO EXIGÍVEL

A.R.T.: 1720230072350

Nº Código da Obra: 90.013.50910/71

Incorporação: NÃO

Nome Obra: CONCLUSÃO DA REFORMA E

Resp. Obra: JESSE CANDIDO NASCIMENTO

Endereço Obra: CEP:87600000, RUA ANTONIO ILVAN TOZIN, PARQUE INDUSTRIAL III

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

3ª MEDIÇÃO - CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE MARIALVA-PR - PROGRAMA FINISA CONTRATO CONVÊNIO FINISA Nº 528.556-00/2019

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 504/2022

CNO Nº - 90.013.50910/71

Valor total da NFE - R\$ 284.910,52

Valor dos Materiais - R\$ 165.248,10

Valor dos Serviços - R\$ 119.662,42

RETENÇÃO DE ISS 4,64555 % - R\$ 5.558,98

DADOS BANCÁRIOS -

BANCO SICREDI

AGÊNCIA - 0718

CONTA CORRENTE - 00074835-2

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☒ CONCORRÊNCIA
- ☐ PREGAO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

C. 504/22

Nº 02-22 DE 25/11/22

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
NÃO	MATERIAL PARA COBERTURA, ESQUADRIAS, ALVENARIA, HIDRÁULICA E PINTURA	1,00	165.248,10	0,00	165.248,10
SIM	EXECUÇÃO DE PINTURA, SISTEMA ELÉTRICO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESGARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1,00	119.662,42	0,00	119.662,42

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,64555	5.558,98000	Sim
PIS	0,48000	1.356,66000	Não
COFINS	2,20000	6.253,85000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	2,07000	5.889,87000	Não
CSLL	2,23000	6.353,12000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

Fernando Vinícius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D
25/04/23

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
119.002,42	0,00	165.248,10	279.351,54	284.910,52

NFS-E Nº

91

Recebemos de AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____


FERNANDO VINÍCIUS MORAES VIANA
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

25/04/23

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

C. 504/22

Nº 02-22 DE 25/11/23

MR

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR
Conta Origem:	1267/006/00071012-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0718/74835-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	AMBROZIM E CANDIDO CONSTRUTORA
CPF/CNPJ	31.329.981/0001-49
Valor:	R\$279.351,54
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	05/05/2023
Data da Operação:	05/05/2023
Código da Operação:	00117289
Chave de Segurança:	U6VP5KGFN491HHZE

CPFs Autorizadores:	
077.678.059-05	1
008.537.509-80	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 1630/2023

Data: 12/05/2023

Credor: 20263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Numero: 680 - 1534 - CENTRO

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 52 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5341

Valor Pagamento: 5.558,98

VALOR TOTAL :

5.558,98

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTANCIA NO VALOR DE R\$ 5.558,98 (cinco mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

12/05/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva

Prefeitura Municipal
de Marialva

12 MAIO 2023

PAGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Estado do Paraná
Departamento de Tributação

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 10/06/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 257398 /2023

Tipo/Cadastro: 9 - 32090 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 31.329.981/0001-49

Dados Contribuinte: 31.329.981/0001-49
Tipo/Cadastro: 9 - 32090 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291
Complemento:
Bairro: JARDIM REAL - Maringá - PR

REF. ISS CONF. NF. 91.

Informação(ões) do(s) débito(s)							Informação(ões) do(s) débito(s)								
Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação	Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação
2023	59		2	1	5.558,98	5.558,98	NO.EX								

Recibo do Sacado

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00025.739822 8 93770000555898			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45		Beneficiário 12670/ 945914	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Numero 14123000000257398-8
Número do Documento 00257398		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	Vencimento 10/06/2023	Valor documento 5.558,98	
(-) Descontos /	(-) Outras deduções	(+) Mora multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ:31.329.981/0001-49 AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291 JARDIM REAL Maringá / PR					

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00025.739822 8 93770000555898			
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.					Vencimento 10/06/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45					Beneficiário 12670 / 945914
Data de Emissão 10/05/2023	Nro. do Doc. 00257398	Especie Doc. DM	Acéita S	Data de Proc. 10/05/2023	Nosso Numero 14123000000257398-8
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.558,98
Instruções: NÃO ACEITA PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. PARA A ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSAR O LINK: https://marialva oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/consulta-debitos .					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ:31.329.981/0001-49 AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291 Quadra: Lote: JARDIM REAL Maringá / PR					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	10499.45916 46123.100045 00025.739822 8 93770000555898
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	76.282.680/0001-45
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ Pagador Final:	76.282.680/0001-45
Nome do Pagador:	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHA
CPF/CNPJ Pagador:	31.329.981/0001-49
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1267/006/00071012-6
Data do Vencimento:	10/06/2023
Data de Débito:	12/05/2023
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	5.558,98
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	5.558,98
Valor Pago:	5.558,98
Data/Hora da Operação:	12/05/2023-14:38
Código da Operação:	0032340139
Chave de Segurança:	8WL4X236Y318AGGA
CPFs que já Autorizaram:	008.537.509-80 077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

PLANILHA DE SERVIÇOS						
CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME						
AVENIDA CRISTOVÃO				ÁREA REFORMA:	849,53 m²	
COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89				ÁREA AMPLIAÇÃO:	281,44 m²	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				MUNICÍPIO:	MARIALVA - PR.	BDI: 20,82%
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não DATA: Setembro 2022				Técnico Responsável:	ANICEIA SÁVI CREA-PR 24321-D	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES				27.173,89
1.1.0.1.	Composto 156	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 528,96	639,09
1.1.0.2.	SINAPI 10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	R\$ 570,05	688,73
1.1.0.3.	SINAPI 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 - altura 1,80m, sobre mureta existente	M2	121,23	R\$ 137,68	166,34
1.2.		DEMOIÇÕES E RETIRADAS				8.751,35
1.2.0.1.	SINAPI 97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - muro divis	M2	73,50	R\$ 20,61	24,90
1.2.0.2.	SINAPI 97622	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	M3	2,05	R\$ 58,02	70,10
1.2.0.3.	SINAPI 97626	DEMOIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,18	R\$ 622,26	751,81
1.2.0.4.	SINAPI 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04	R\$ 9,52	11,50
1.2.0.5.	SINAPI 97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 12,61	15,24
1.2.0.6.	Composto 207	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	399,06	R\$ 11,36	13,73
1.2.0.7.	SINAPI 100984	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	87,51	R\$ 8,42	10,17
1.2.0.8.	SINAPI 95677	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3XKM	87,51	R\$ 1,75	2,11
1.3.		MOVIMENTO DE TERRA				2.620,18
1.3.0.1.	SINAPI 96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS, COM PREVISÃO DE FORMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	6,61	R\$ 39,66	47,92
1.3.0.2.	SINAPI 96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,29	R\$ 53,15	64,22
1.3.0.3.	SINAPI 101218	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³/111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	72,98	R\$ 20,99	25,36
1.3.0.4.	SINAPI 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	M2	280,68	R\$ 0,71	0,86
1.4.		FUNDAÇÃO				18.352,16
1.4.0.1.	SINAPI 101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	27,50	R\$ 81,74	98,76
1.4.0.2.	SINAPI 101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	51,00	R\$ 58,41	70,57
1.4.0.3.	SINAPI 95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE	KG	11,00	R\$ 17,05	20,60
1.4.0.4.	SINAPI 95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	40,00	R\$ 15,16	18,32
1.4.0.5.	SINAPI 95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	KG	26,00	R\$ 13,75	16,61
1.4.0.6.	SINAPI 95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	126,00	R\$ 11,76	14,21
1.4.0.7.	SINAPI 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	29,53	R\$ 84,97	102,66
1.4.0.8.	SINAPI 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,90	R\$ 98,07	118,49
1.4.0.9.	SINAPI 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO	KG	2,00	R\$ 18,85	22,77
1.4.0.10.	SINAPI 96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	41,00	R\$ 17,30	20,90
1.4.0.11.	SINAPI 96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	13,00	R\$ 15,88	19,19
1.4.0.12.	SINAPI 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	144,00	R\$ 14,05	16,98
1.4.0.13.	SINAPI 94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,32	R\$ 397,40	480,14
1.4.0.14.	SINAPI 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,32	R\$ 42,87	51,80
1.4.0.15.	SINAPI 96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	0,53	R\$ 183,07	221,19
1.5.		CONCRETO				21.602,21
1.5.0.1.	SINAPI 92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,03	R\$ 50,99	61,61
1.5.0.2.	SINAPI 92478	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	65,92	R\$ 64,01	77,34
1.5.0.3.	SINAPI 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,00	R\$ 15,17	18,33
1.5.0.4.	SINAPI 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,00	R\$ 14,39	17,39
1.5.0.5.	SINAPI 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,00	R\$ 13,55	16,37
1.5.0.6.	SINAPI 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	303,00	R\$ 12,14	14,67
1.5.0.7.	SINAPI 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,00	R\$ 10,20	12,32
1.5.0.8.	SINAPI 94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,74	R\$ 397,40	480,14
1.5.0.9.	SINAPI 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,74	R\$ 42,87	51,80
1.5.0.10.	SINAPI 101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	4,71	R\$ 163,73	197,82
1.5.0.11.	SINAPI 93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,60	R\$ 90,81	109,72
1.6.		PAREDES E PAINÉIS				63.255,47
1.6.0.1.	SINAPI 103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 inclusive muro divis	M2	201,81	R\$ 119,92	144,89
1.6.0.2.	SINAPI 101154	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - dulos demos	M2	107,80	R\$ 114,76	138,65
1.6.0.3.	SINAPI 102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	11,10	R\$ 886,67	1.071,27
1.6.0.4.	SINAPI 102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	M2	1,00	R\$ 921,78	1.113,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizada na Avenida Cristovão Colombo, Centro.

3ª MEDIÇÃO

		ACUMULADO TOTAL		SALDO TOTAL	
TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PORCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
	R\$ 0,00	R\$ 2.875,91	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1	R\$ 688,73	R\$ 2.066,19	50,00%	R\$ 2.066,19	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 20.165,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.830,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 143,71	100,00%	R\$ 0,01	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 135,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 57,96	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 30,48	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
399,06	R\$ 5.479,09	R\$ 5.479,09	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 889,98	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 184,65	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 316,75	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 211,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.850,77	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 241,38	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 2.715,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 3.599,07	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 226,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 732,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 431,86	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.790,46	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 3.031,55	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 343,62	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 45,54	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 856,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 249,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 2.445,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.594,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 171,98	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 117,23	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 2.158,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
16	R\$ 1.237,44	R\$ 5.098,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9	R\$ 164,97	R\$ 1.099,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
25	R\$ 434,75	R\$ 1.599,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2	R\$ 32,74	R\$ 261,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
20	R\$ 293,40	R\$ 4.445,01	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
26	R\$ 320,32	R\$ 1.182,72	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1	R\$ 480,14	R\$ 4.196,42	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1	R\$ 51,80	R\$ 452,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 931,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 175,55	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 29.240,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.946,47	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.891,10	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.113,69	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS						
ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME						
ÁREA REFORMA:				849,53 m²		
ÁREA AMPLIAÇÃO:				281,44 m²		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				BDI: 20,82%		
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não DATA Setembro 2022				24321-D		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.6.0.5.	SINAPI	102235				
		DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, FIXO + 1 FOLHA DE CORRER, E = 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - box bw - h=2,00m	M2	7,80	R\$ 436,38	527,23
1.6.0.6.	SINAPI	101965				
		PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020	M	9,80	R\$ 164,82	199,14
1.7.		COBERTURA				132.020,05
1.7.0.1.	SINAPI	100378				
		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 - inclusive apoio reservatórios	KG	3 618,00	R\$ 13,23	57 815,64
1.7.0.2.	SINAPI	100767				
		CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 P	KG	260,00	R\$ 17,94	5 636,80
1.7.0.3.	SINAPI	94216				
		TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M2	118,54	R\$ 262,45	37 567,85
1.7.0.4.	SINAPI	94207				
		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M2	22,58	R\$ 44,68	1 218,87
1.7.0.5.	SINAPI	94231				
		RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	147,79	R\$ 58,09	10 371,90
1.7.0.6.	SINAPI	11116				
		DOMOS INDIVIDUAL EM ACRÍLICO BRANCO	UN	31,17	R\$ 514,85	19 388,99
1.8.		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				201.232,05
1.8.0.1.	SINAPI	91312				
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 808,08	976,32
1.8.0.2.	SINAPI	91314				
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	30,00	R\$ 840,60	30 468,30
1.8.0.3.	SINAPI	91315				
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	18,00	R\$ 913,55	19 867,50
1.8.0.4.	SINAPI	91315				
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 com visor	UN	1,00	R\$ 913,55	1 103,75
1.8.0.5.	Composi	088				
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESURA DE 35MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UD	6,00	R\$ 1 295,73	9 393,00
1.8.0.6.	Composi	088				
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESURA DE 35MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 com visor	UD	6,00	R\$ 1 295,73	9 393,00
1.8.0.7.	SINAPI	102152				
		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021 - visor portas	M2	1,19	R\$ 213,09	257,46
1.8.0.8.	SINAPI	100674				
		PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UD	11,00	R\$ 279,17	3 710,19
1.8.0.9.	SINAPI	100705				
		TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO, AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 77,96	470,95
1.8.0.10.	SINAPI	91341				
		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	32,19	R\$ 846,39	1 022,61
1.8.0.11.	Composi	138				
		PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA 5X5cm E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 1 1/2", E 3,25MM, DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	9,12	R\$ 1 121,74	1 355,29
1.8.0.12.	Composi	089				
		JANELA GUICHE, TIPO GUILHOTINA, EM ALUMÍNIO, COM REQUADRO E VIDRO	M2	1,22	R\$ 686,20	829,07
1.8.0.13.	Composi	047				
		JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, COM VIDROS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, fornecimento e instalação	M2	6,74	R\$ 513,33	620,21
1.8.0.14.	SINAPI	94573				
		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	101,08	R\$ 376,44	45 812,19
1.8.0.15.	SINAPI	100674				
		JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	10,40	R\$ 670,42	8 424,00
1.8.0.16.	Composi	238				
		JANELA FIXA DE AÇO, COM CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, REVESTIDA DE PVC, QUADRANGULAR/OSANGULAR, FIO 2 1/2MM (14BWG), MALHA 8X8CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,48	R\$ 378,18	219,32
1.8.0.17.	SINAPI	94805				
		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	17,94	R\$ 656,26	14 224,45
1.8.0.18.	SINAPI	37563				
		PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRI, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - FORN E INSTALAÇÃO	M2	9,00	R\$ 573,21	6 232,95
1.9.		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				208.449,15
1.9.0.1.	SINAPI	91845				
		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	110,00	R\$ 9,52	1 265,00
1.9.0.2.	SINAPI	91847				
		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1,00	R\$ 15,08	18,22
1.9.0.3.	SINAPI	93008				
		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	1,00	R\$ 19,83	23,96
1.9.0.4.	SINAPI	93011				
		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	1,00	R\$ 50,55	61,07
1.9.0.5.	SINAPI	93012				
		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	3,00	R\$ 76,67	277,89
1.9.0.6.	SINAPI	97669				
		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	3,00	R\$ 16,50	59,82
1.9.0.7.	Cotação	110				
		CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM LED - ALFA	UD	1,00	R\$ 2 718,93	3 285,01
1.9.0.8.	Cotação	111				
		VENTOKIT 20W	UD	12,00	R\$ 261,57	3 792,36
1.9.0.9.	SINAPI	92868				
		CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM	UN	18,00	R\$ 15,51	337,32
1.9.0.10.	SINAPI	92871				
		CAIXA RETÂNGULAR 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM	UN	2,00	R\$ 19,70	47,60
1.9.0.11.	SINAPI	92865				
		CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE -	UN	4,00	R\$ 11,58	55,96
1.9.0.12.	SINAPI	100560				
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 122,25	147,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N°. 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizada na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

3ª MEDIÇÃO

		ACUMULADO TOTAL		SALDO TOTAL	
TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PORCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4 112,39	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1 951,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
618	R\$ 9 875,64	R\$ 57 815,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
110	R\$ 2 384,80	R\$ 5 636,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
18,54	R\$ 5 878,85	R\$ 37 567,85	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
22,58	R\$ 1 218,87	R\$ 1 218,87	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
147,79	R\$ 10 371,90	R\$ 10 371,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19 388,99	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 488,16	50,00%	R\$ 488,16	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 15 234,15	50,00%	R\$ 15 234,15	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 9 933,75	50,00%	R\$ 9 933,75	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 551,88	50,00%	R\$ 551,88	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 4 696,50	50,00%	R\$ 4 696,50	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 4 696,50	50,00%	R\$ 4 696,50	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 306,38	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3 710,19	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 470,95	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32 917,82	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12 360,24	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1 011,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 4 180,22	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 45 972,19	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 8 424,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 219,32	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14 224,45	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6 232,95	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1 265,00	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18,22	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23,96	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 61,07	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 277,89	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 59,82	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3 285,01	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3 792,36	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 337,32	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 47,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 55,96	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 147,70	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS						
ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME						
AVENIDA CRISTÓVÃO				ÁREA REFORMA:	849,53 m²	
COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89				ÁREA AMPLIAÇÃO:	281,44 m²	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				MUNICÍPIO:	MARIALVA - PR.	BDI: 20,82%
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - mês				Técnico Responsável:	ANICEIA SAVI	
DATA: Setembro 2022				CREA-PR	24321-D	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.9.0.13	SINAPI 100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 221,07	221,07
1.9.0.14	SINAPI 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 160,15	320,30
1.9.0.15	SINAPI 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50X0,50X0,5 M. AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 487,87	487,87
1.9.0.16	Cotação 112	ELETROCALHA 100X75MM COM TAMPA	M	27,00	R\$ 39,11	1.055,97
1.9.0.17	Cotação 113	ELETROCALHA 200X75MM COM TAMPA	M	57,00	R\$ 54,05	3.080,85
1.9.0.18	SINAPI 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 200MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	84,00	R\$ 3,26	273,84
1.9.0.19	Cotação 096	TAMPA PARA PERFILADO 100mm	M	27,00	R\$ 10,24	276,48
1.9.0.20	Cotação 047	TAMPA DE ENCAIXE 200mm - barra 3m	M	57,00	R\$ 38,31	2.182,77
1.9.0.21	Cotação 048	TE HORIZONTAL 90° 200mm COM TAMPA DE ENCAIXE	UD	4,00	R\$ 69,96	279,84
1.9.0.22	Cotação 114	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS 100 e 200mm, com lantam	UD	32,00	R\$ 15,20	486,40
1.9.0.23	SINAPI 90462	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	30,00	R\$ 1,55	46,50
1.9.0.24	SINAPI 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.600,00	R\$ 3,99	38.304,00
1.9.0.25	SINAPI 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00	R\$ 6,39	9.585,00
1.9.0.26	SINAPI 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 8,69	869,00
1.9.0.27	SINAPI 91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	R\$ 14,21	6.394,50
1.9.0.28	Composi 231	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00	R\$ 24,69	148,14
1.9.0.29	Composi 232	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00	R\$ 33,14	4.971,00
1.9.0.30	Composi 233	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00	R\$ 47,54	1.426,20
1.9.0.31	Composi 234	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	135,00	R\$ 65,93	8.900,55
1.9.0.32	Composi 235	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00	R\$ 85,89	687,12
1.9.0.33	SINAPI 92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	320,00	R\$ 110,73	35.433,60
1.9.0.34	SINAPI 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	R\$ 28,72	1.369,76
1.9.0.35	SINAPI 91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 45,48	90,96
1.9.0.36	SINAPI 91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 62,25	62,25
1.9.0.37	SINAPI 91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 84,59	169,18
1.9.0.38	SINAPI 91977	INTERRUPTOR SIMPLES (5 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 118,23	118,23
1.9.0.39	SINAPI 92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	R\$ 50,96	1.121,32
1.9.0.40	SINAPI 92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 67,71	135,42
1.9.0.41	SINAPI 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R\$ 35,55	320,00
1.9.0.42	SINAPI 91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 59,09	177,27
1.9.0.43	SINAPI 91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 52,27	209,08
1.9.0.44	SINAPI 91970	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 77,39	77,39
1.9.0.45	SINAPI 91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 98,25	98,25
1.9.0.46	SINAPI 91996	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	237,00	R\$ 34,23	8.113,41
1.9.0.47	SINAPI 92004	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4"X 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	R\$ 56,45	1.749,95
1.9.0.48	SINAPI 91946	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" - FURTO CENTRAL PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	R\$ 8,77	271,27
1.9.0.49	SINAPI 91946	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 8,77	35,08
1.9.0.50	SINAPI 38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	4,00	R\$ 2,82	11,28
1.9.0.51	SINAPI 91950	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 14,04	84,24
1.9.0.52	SINAPI 38095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	6,00	R\$ 5,97	35,82
1.9.0.53	SINAPI 97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	82,00	R\$ 128,80	10.561,60
1.9.0.54	SINAPI 103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	64,00	R\$ 37,03	2.369,92
1.9.0.55	SINAPI 97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00	R\$ 129,86	2.856,92
1.9.0.56	SINAPI 97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R\$ 101,15	303,45
1.9.0.57	Cotação 119	LUMINÁRIA TIPO POSTE, altura 4,0m, uma pétala, LAMPADA DE LED mínimo 140W, BIVOLT.	UD	2,00	R\$ 1.418,57	2.837,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N° 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizada na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

3ª MEDIÇÃO

		ACUMULADO TOTAL		SALDO TOTAL	
TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PORCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 267,10	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 386,98	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 589,44	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.275,75	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.722,10	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 330,96	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 333,99	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.638,53	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 338,12	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 587,52	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 56,10	100,00%
5760	R\$ 27.763,20	R\$ 27.763,20	60,00%	R\$ 18.508,80	40,00%
900	R\$ 6.948,00	R\$ 6.948,00	60,00%	R\$ 4.632,00	40,00%
100	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
450	R\$ 7.726,50	R\$ 7.726,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 178,98	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.006,00	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.723,20	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.754,10	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 830,16	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 42.809,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.665,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 109,90	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 75,21	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 204,40	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 142,85	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.354,32	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 163,62	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 386,55	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 214,17	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 252,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 93,50	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 118,71	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.802,32	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.114,20	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 328,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 42,40	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13,64	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 101,76	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43,26	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.760,84	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.863,36	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.451,80	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 366,63	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.427,84	100,00%

Carimbos e Assinaturas

PLANILHA DE SERVIÇOS						
ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME						
AVENIDA CRISTÓVÃO				ÁREA REFORMA:	849,53 m²	
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89				ÁREA AMPLIAÇÃO:	281,44 m²	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				MUNICÍPIO:	MARIALVA - PR.	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não DATA: Setembro 2022				BDI:	20,82%	
Técnico Responsável: Engenheira Civil				ANICEIA SAVI CREA-PR	24321-D	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.12.0.7	SINAPI 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 81,95	396,04
1.12.0.8	SINAPI 94489	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 30,77	111,54
1.12.0.9	SINAPI 94490	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 45,52	165,00
1.12.0.10	SINAPI 94491	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 62,05	224,91
1.12.0.11	SINAPI 94492	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 63,79	154,14
1.12.0.12	Composi 140	REGISTRO ESPERA PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00	R\$ 224,36	813,21
1.12.0.13	Composi 080	REGISTRO ESPERA PVC, SOLDÁVEL DN 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$ 583,56	1.410,12
1.12.0.14	SINAPI 91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	16,00	R\$ 65,05	1.257,44
1.12.0.15	SINAPI 91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	21,00	R\$ 95,69	2.427,81
1.12.0.16	SINAPI 91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES	M	4,00	R\$ 46,81	226,24
1.12.0.17	SINAPI 91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PREDIOS, AF_10/2015	M	41,00	R\$ 78,24	3.875,73
1.12.0.18	SINAPI 88710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 12,36	89,58
1.12.0.19	Composi 037	CAIXA SIFONADA, PVC 150X150X50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	8,00	R\$ 54,55	527,28
1.12.0.20	SINAPI 97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 179,84	3.041,92
1.12.0.21	SINAPI 97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	19,00	R\$ 546,64	12.548,55
1.12.0.22	SINAPI 98105	CAIXA DE GORDURA (CAPACIDADE 288 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X0,8 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M, AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 620,44	749,62
1.12.0.23	SINAPI 97994	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M	UN	1,00	R\$ 2.377,10	2.872,01
1.12.0.24	SINAPI 95470	VASSO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	UN	19,00	R\$ 258,53	5.934,84
1.12.0.25	SINAPI 99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 298,27	2.162,22
1.12.0.26	SINAPI 377	ASSENTADO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	17,00	R\$ 35,51	729,30
1.12.0.27	SINAPI 100858	MICETÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 591,24	1.428,68
1.12.0.28	SINAPI 86923	TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 490,25	3.553,92
1.12.0.29	Composi 081	EXPURSO EM AÇO INOX, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$ 2.551,38	6.165,16
1.12.0.30	SINAPI 86943	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	28,00	R\$ 205,18	6.941,20
1.12.0.31	SINAPI 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	M	13,00	R\$ 239,06	3.754,79
1.12.0.32	Composi 074	LAVATÓRIO DE CANTO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA	UD	5,00	R\$ 220,34	1.331,05
1.12.0.33	Composi 083	TORNEIRA CLÍNICA HOSPITALAR, COM ALAVANCA E AREJADOR	UN	3,00	R\$ 112,01	405,99
1.12.0.34	SINAPI 7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	11,00	R\$ 32,06	426,03
1.12.0.35	Cotação 089	LAVATÓRIO INOX 1,00m COM VÁLVULA E SIFÃO SANFONADO, MODELO METÁLICO 3 1/2"	UD	1,00	R\$ 1.268,38	1.532,46
1.12.0.36	Cotação 090	LAVATÓRIO INOX 0,50m COM VÁLVULA E SIFÃO SANFONADO, MODELO METÁLICO 3 1/2"	UD	1,00	R\$ 836,25	1.012,77
1.12.0.37	Composi 008	BANCADA DE GRANITO, ESPESURA 2,5CM, PROFUNDIDADE 60CM, APOIADO MÃO FRANCESA, COM RODAPIA DE 10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,25	R\$ 635,69	17.856,93
1.12.0.38	Composi 236	Moto-bomba pressurizadora Marca: Schneider - Modelo: VFD BC-92 - Potência: 1,0 CV 71	UD	1,00	R\$ 260,02	314,16
1.12.0.39	Cotação 092	Moto-bomba pressurizadora Marca: Schneider - Modelo: VFD BC-92 - Potência: 1,0 CV 71	UD	1,00	R\$ 8.583,38	10.370,44
1.13.		ÁGUAS PLUVIAIS				55.892,37
1.13.0.1	SINAPI 91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	114,00	R\$ 84,49	11.637,12
1.13.0.2	SINAPI 91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	78,00	R\$ 111,70	10.526,88
1.13.0.3	Composi 137	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	72,00	R\$ 215,81	18.773,28
1.13.0.4	SINAPI 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 531,19	12.835,60
1.13.0.5	SINAPI 103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO, ÁREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	4,20	R\$ 298,66	1.515,53
1.13.0.6	SINAPI 103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 60CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,20	R\$ 416,57	603,96
1.14.		DISTRIBUIÇÃO DE GLP				1.289,41
1.14.0.1	SINAPI 101917	MANÔMETRO D A 200 PSI (D A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 143,47	346,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², [alvenaria] do Pronto Atendimento Municipal, localizada na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

3ª MEDIÇÃO

		ACUMULADO TOTAL		SALDO TOTAL	
TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PORCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 396,04	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 111,54	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 165,00	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 224,91	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 154,14	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 813,21	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.410,12	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.257,44	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.427,81	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 226,24	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 3.875,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 89,58	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 527,28	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.303,68	42,86%	R\$ 1.738,24	57,14%
	R\$ 0,00	R\$ 12.548,55	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 749,62	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 2.872,01	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.934,84	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.162,22	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 729,30	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.428,68	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.553,92	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.165,16	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.941,20	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.754,79	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.331,05	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 405,99	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 426,03	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.532,46	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.012,77	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.856,93	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 314,16	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.370,44	100,00%
114	R\$ 11.637,12	R\$ 11.637,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.526,88	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.773,28	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 8.343,14	65,00%	R\$ 4.492,46	35,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.515,53	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 603,96	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 346,68	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA: 849,53 m²

ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89

ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não DATA: Setembro 2022

Técnico Responsável: Engenheira Civil

ANICEIA SÁVI CREA-PR 24321-D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.14.0.2	SINAPI-11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00	R\$ 35,66	43,08	43,08
1.14.0.3	SINAPI-95248	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 47,31	57,16	114,32
1.14.0.4	SINAPI-92899	COTOVELO 90 GRAUS, FEMEA 1/2"X1/2" INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 20,29	24,51	24,51
1.14.0.5	SINAPI-92892	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 14,61	17,65	70,60
1.14.0.6	SINAPI-92953	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 24,91	30,10	120,40
1.14.0.7	SINAPI-92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 43,99	53,15	106,30
1.14.0.8	SINAPI-1654	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 28,92	34,94	34,94
1.14.0.9	SINAPI-21092	VALVULA DE RETENÇÃO 1/2"	UN	2,00	R\$ 52,04	62,87	125,74
1.14.0.10	Cotação-102	TUBO AÇO C 3/4" SCH 40	M	2,00	R\$ 42,93	51,87	103,74
1.14.0.11	Cotação-103	TUBO MULTICAMADA 16mm	M	8,00	R\$ 11,58	13,99	83,94
1.14.0.12	Cotação-104	CHOCOTE FLEXIVEL 1/2" NPT COMP 1,00m	UD	2,00	R\$ 47,66	57,58	115,16
1.18.		AR COMPRIMIDO E GASES					667.859,45
1.15.0.1	SINAPI-97353	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	502,55	R\$ 64,81	78,30	39.349,67
1.15.0.2	SINAPI-92329	LUA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	UN	101,00	R\$ 9,08	10,97	1.107,97
1.15.0.3	SINAPI-93075	COTOVELO EM BRONZELATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	UN	71,00	R\$ 19,97	24,13	1.713,23
1.15.0.4	SINAPI-92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	UN	120,00	R\$ 13,27	16,03	2.067,87
1.15.0.5	SINAPI-93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	UN	19,00	R\$ 13,73	16,59	315,21
1.15.0.6	SINAPI-92317	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	UN	63,00	R\$ 18,65	22,53	1.419,39
1.15.0.7	Cotação-161	CENTRAL DE AR MEDICINAL, COMPRIMIDO, conforme projeto, FORN E INST	UD	1,00	R\$ 396,228,00	478.722,67	478.722,67
1.15.0.8	Cotação-162	CENTRAL DE VACUO CLINICO, conforme projeto, FORN E INST	UD	1,00	R\$ 112.420,35	135.826,27	135.826,27
1.15.0.9	Cotação-056	POSTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL	UD	29,00	R\$ 90,64	109,51	3.175,79
1.15.0.10	Cotação-056	POSTO DE CONSUMO DE OXIDO NITROSO	UD	4,00	R\$ 90,64	109,51	438,04
1.15.0.11	Cotação-056	POSTO DE CONSUMO DE OXIGENIO	UD	30,00	R\$ 90,64	109,51	3.285,30
1.15.0.12	Cotação-056	POSTO DE CONSUMO DE VACUO CLINICO	UD	4,00	R\$ 90,64	109,51	438,04
1.16.		IMPERMEABILIZAÇÃO					3.075,73
1.16.0.1	SINAPI-98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	M2	37,97	R\$ 40,45	48,87	1.855,59
1.16.0.2	SINAPI-98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	M2	9,82	R\$ 102,84	124,25	1.220,14
1.17.		REVESTIMENTOS					52.258,29
1.17.1.		INTERNO					6.202,19
1.17.1.1	SINAPI-87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	137,46	R\$ 4,00	4,83	663,93
1.17.1.2	SINAPI-89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	M2	137,46	R\$ 33,35	40,29	5.538,26
1.17.2.		AZULEJOS					14.411,21
1.17.2.1	SINAPI-87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	6,33	R\$ 4,00	4,83	30,57
1.17.2.2	SINAPI-87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	130,65	R\$ 27,61	33,36	4.358,48
1.17.2.3	SINAPI-87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	130,65	R\$ 63,49	76,71	10.022,16
1.17.3.		EXTERNO					27.563,17
1.17.3.1	SINAPI-87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	M2	568,43	R\$ 6,79	8,20	4.661,13
1.17.3.2	SINAPI-89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	M2	568,43	R\$ 33,35	40,29	22.902,04
1.17.4.		TETO					4.081,72
1.17.4.1	SINAPI-96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017, fechamento laje	M2	4,02	R\$ 79,83	96,45	387,73
1.17.4.2	SINAPI-87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	60,31	R\$ 5,69	6,87	414,33
1.17.4.3	SINAPI-90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015	M2	60,31	R\$ 45,01	54,38	3.279,66
1.18.		RAIO X					26.699,33
1.18.0.1	Composi-151	KIT DE PORTA, MADEIRA COM CHUMBO DE 2,0mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FORMICA, 110X210CM, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$ 5.992,26	7.239,85	14.479,70
1.18.0.2	Composi-152	KIT DE PORTA, MADEIRA COM CHUMBO DE 2,0mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FORMICA, 80X210CM, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	R\$ 5.001,61	6.042,95	6.042,95
1.18.0.3	Cotação-108	VISOR PLUMIFERO PARA SALA DE RAIO X, 2MPBP - 30X40CM	UD	1,00	R\$ 558,21	674,43	674,43
1.18.0.4	Composi-153	ARGAMASSA BARITADA e=2MM	M2	57,71	R\$ 59,44	71,82	4.144,73
1.18.0.5	Composi-154	ARGAMASSA BARITADA e=3MM	M2	12,60	R\$ 89,17	107,74	1.357,52
1.19.		PISOS					80.905,42
1.19.0.1	SINAPI-96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, AF_08/2017	M3	8,96	R\$ 103,39	124,92	1.119,28
1.19.0.2	SINAPI-95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	178,92	R\$ 16,10	19,45	3.479,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizada na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

3ª MEDIÇÃO

	ACUMULADO TOTAL			SALDO TOTAL	
TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PORCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43,08	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 114,32	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 24,51	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 70,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 120,40	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 106,30	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 34,94	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 125,74	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 103,74	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 83,94	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 115,16	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 39.349,67	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.107,97	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.713,23	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.067,87	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 315,21	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.419,39	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 478.722,67	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 135.826,27	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.175,79	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 438,04	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.285,30	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 438,04	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.855,59	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.220,14	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 663,93	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 5.538,26	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 30,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 4.358,48	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.022,16	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 4.661,13	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 22.902,04	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 387,73	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 414,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 3.279,66	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.479,70	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.042,95	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 674,43	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.144,73	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.357,52	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.119,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 3.479,99	100,00%	R\$ 0,00	0,00%



PLANILHA DE SERVIÇOS									
ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME									
AVENIDA CRISTOVAO									
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89									
MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA									
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não									
DATA: Setembro 2022									
Técnico Responsável: ANICEIA SAVI									
Engenheira Civil CREA-PR 24321-D									
ÁREA REFORMA: 849,53 m²									
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²									
BDI: 20,82%									
3ª MEDIÇÃO									
ACUMULADO TOTAL									
SALDO TOTAL									
TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE									
TOTAL EXECUTADO - R\$									
VALOR ACUMULADO - R\$									
PORCENTAGEM ACUMULADA - %									
SALDO - R\$									
SALDO - %									

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
JESSE CAMBUO NASCIMENTO							
CPF - 071.045.319-12							
RG - 10410058-9 SSP-PR							
CREA 180647/D							
SÓCIO - PROPRIETÁRIO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO							


Fernando Vinícius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1399/2023

Ordinário

Data: 24/02/2023

Credor: 61997 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, Numero: 291 - JARDIM REAL

C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Ag: 718-

Conta: 74835-2

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido: 41

F. de Recurso: 41615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Desdobramento: 0106 - HOSPITAIS

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	667.478,49	667.478,49	0,00

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristovão Colombo, Centro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54730	1		CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO	667.478,49	667.478,49

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.505,82
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.680,35
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.558,98

Local de Entrega:	Total Retenções:	11.745,15	Total Liq. Empenho:	655.733,34
--------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------	-------------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

MARCELO SANCHES



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1399/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 2744/2023 Data: 30/05/2023 Página: 1 / 1

Credor: 61997 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS

C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Concorrência

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Nº Licitação: 2

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 41615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Valor do Empenho

667.478,49

Saldo Anterior Empenho

667.478,49

Valor Liquidado

21.793,07

Saldo Atual Empenho

645.685,42

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.0326		CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO	667.478,49

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	95	21.793,07	Outras Séries	30/05/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 21.793,07

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	24/02/2023

Liquidado por

EDUARDO NASCIMENTO

Ordenado por

FERNANDO VINICIUS MORAES VIANA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

02 JUN. 2023

PAGO



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1400/2023

Ordinário

Data: 24/02/2023

Credor: 61997 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, Numero: 291 - JARDIM REAL

C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Ag: 718-

Conta: 74835-2

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido: 41

F. de Recurso: 43615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Desdobramento: 0106 - HOSPITAIS

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	1.619.817,04	1.619.817,04	0,00

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristovão Colombo, Centro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54730	1		CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO	1.619.817,04	1.619.817,04

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.024,60
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.946,55
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.871,64
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.197,39

Local de Entrega:	Total Retenções:	23.040,18	Total Liq. Empenho:	1.596.776,86
--------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

MARCELO SANCHES



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1400/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 2746/2023 Data: 30/05/2023 Página: 1 / 1

Credor: 61997 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS

C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Concorrência

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Nº Licitação: 2

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 43615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
1.619.817,04	1.619.817,04	649.315,96	970.501,08

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.4009		CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO	1.619.817,04

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	95	649.315,96	Outras Séries	30/05/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 649.315,96

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	24/02/2023

Liquidado por

Ordenado por


EDUARDO NASCIMENTO


FERNANDO VINICIUS MORAES VIANA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

02 JUN. 2023

PAGO

	MUNICÍPIO DE SARANDI		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
	SECRETARIA DE FAZENDA		Número:		
	JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - SARANDI SEDE - Sarandi - PR		95		
			Emissão: 30/05/2023		
Núm. do RPS:		Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Autenticidade: 708779077

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal: 06113896	CNPJ/CPF: 31.329.981/0001-49	Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
	Nome/Razão Social: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		
	Nome Fantasia:		
	Endereço:		
	Insc. Estadual:		
AVENIDA RIO DE JANEIRO, 54 - JD. INDEP.1A. 2A. 3A. PARTE			
Município/UF: Sarandi-PR		CEP: 87.113-250	
Fone/Fax:		E-Mail: construtorainnove@gmail.com	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 22964	CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PR - CENTRO		
Município/UF: Marialva-PR	CEP: 86.990-000	
Fone/Fax:	E-Mail:	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			CNAE:
702 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS.			4120400
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
5/2023	Marialva-PR	EMITIDA	NÃO EXIGÍVEL
A.R.T: 1720230072350		Nº Código da Obra: 90.013.50910/71	Incorporação: NÃO
Nome Obra: CONCLUSÃO DA REFORMA E		Resp. Obra: JESSE CANDIDO NASCIMENTO	
Endereço Obra: CEP:87600000, RUA ANTONIO ILVAN TOZIN, PARQUE INDUSTRIAL III			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

4ª MEDIÇÃO - CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE MARIALVA-PR - PROGRAMA FINISA CONTRATO CONVÊNIO FINISA Nº 528.556-00/2019 CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 504/2022 CNO Nº. - 90.013.50910/71 Valor total da NFE - R\$ 671.109,03 Valor dos Materiais - R\$ 395.954,33 Valor dos Serviços - R\$ 275.154,70 RETENÇÃO DE ISS 4,06949 % - R\$ 11.197,39 DADOS BANCÁRIOS - BANCO SICREDI AGÊNCIA - 0718 CONTA CORRENTE - 00074835-2	AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☐ PREGAO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE C. 504 / 22 Nº 02 - 22 DE 25 / 11 / 22 <i>[Handwritten signature]</i>
---	--

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
NÃO	MATERIAL PARA COBERTURA, ESQUADRIAS, ALVENARIA, HIDRÁULICA E PINTURA	1,00	395.954,33	0,00	395.954,33
SIM	EXECUÇÃO DAS CENTRAIS DE GASES, SISTEMAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTROS SERVIÇOS	1,00	275.154,70	0,00	275.154,70

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	4,06949	11.197,39000	Sim
PIS	0,42000	2.799,35000	Não
COFINS	1,92000	12.904,32000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,81000	12.153,28000	Não
CSLL	1,95000	13.109,15000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

[Handwritten signature]
Victor Celso Martini
PREFEITO MUNICIPAL

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
275.154,70	0,00	395.954,33	659.911,64	671.109,03

NFS-E Nº

95

Recebemos de AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____


Fernando Vinícius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1267 / 006 / 00071012-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0718 / 00000074835-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMBROZIM E CANDIDO CONSTRUTORA
CPF/CNPJ:	31.329.981/0001-49
Valor:	R\$ 659.911,64
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2023
Data / Hora da operação:	02/06/2023 14:04:32

Código da operação:	00147124
Chave de segurança:	V2MHE8C2NUGZX5H3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800-104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 1670/2023

Data: 07/06/2023

Credor: 20263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Numero: 680 - 1534 - CENTRO

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 52 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5341

Valor Pagamento: 11.197,39


VALOR TOTAL :

11.197,39

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 11.197,39 (onze mil e cento e noventa e sete reais e trinta e nove centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012



Diretor de Controle Interno

07/06/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Estado do Paraná
Departamento de Tributação

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 30/06/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 278406 /2023

Tipo/Cadastro: 9 - 32090 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 31.329.981/0001-49

Dados Contribuinte: 31.329.981/0001-49
Tipo/Cadastro: 9 - 32090 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291
Complemento:
Bairro: JARDIM REAL - Maringá - PR

REF. ISS CONF. NF. 95.

Informação(ões) do(s) débito(s)							Informação(ões) do(s) débito(s)								
Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação	Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2023	59		3	1	11.197,39	11.197,39	NO.EX								

Recibo do Sacado

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00027.840610 2 93970001119739			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45		Beneficiário 12670/ 945914		Especie R\$	Quantidade 14123000000278406-7
Número do Documento 00278406		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		Vencimento 30/06/2023	Valor documento 11.197,39
(-) Descontos /	(-) Outras deduções	(+) Mora multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 31.329.981/0001-49 AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291 JARDIM REAL Maringá / PR					

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00027.840610 2 93970001119739			
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.					Vencimento 30/06/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45					Beneficiário 12670 / 945914
Data de Emissão 06/06/2023	Nro. do Doc. 00278406	Especie Doc. DM	Assinatura S	Data de Proc. 06/06/2023	Nosso Número 14123000000278406-7
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.197,39
Instruções: NÃO ACEITA PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. PARA A ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSAR O LINK: https://marialva.oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/consulta-debitos .					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 31.329.981/0001-49 AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291 Quadra: Lote: JARDIM REAL Maringá / PR					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta de débito:	1267 006 00071012-6

Representação numérica do código de barras:	10499.45916 46123.100045 00027.840610 2 93970001119739
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHA
CPF/CNPJ:	31.329.981/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Data do Vencimento:	30/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2023
Valor Nominal do Bolet	11.197,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.197,39
Valor Pago (R\$):	11.197,39
Identificação do Pagamento:	RETENCAO FINISA

Data/hora da operação:	07/06/2023 10:19:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058255277
Chave de segurança:	F2JGHWG2EE9A01LH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

PLANILHA DE SERVIÇOS
ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REGIOMA

849,55 m²

AVENIDA CRISTÓVÃO

281,44 m²

ENDERECO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - ÁREA AMPLIAÇÃO

QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO MARIALVA - PR.

BOM 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - RBS
DATA: Setembro 2022Técnico Responsável
Engenharia Civil ANICEIA SÁVI
CREA-PR 24321-D

4ª MEDIÇÃO

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SI BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
11.0.1.	Compoc 156	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE CORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 528,95	639,09	2.875,91		R\$ 0,00	R\$ 2.875,91	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.0.2.	SINAPI 107/75	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERIAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	R\$ 570,05	698,73	4.132,38	1	R\$ 698,73	R\$ 2.754,92	66,67%	R\$ 1.377,46	33,33%
11.0.3.	SINAPI 964/59	TAPEJAMENTO COM TELHA METÁLICA AF-09/2018 - altura 1,80m, sobre muro existente	M2	121,23	R\$ 137,68	166,34	20.165,40		R\$ 0,00	R\$ 20.165,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
12.		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					8.751,35						
12.0.1.	SINAPI 976/39	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF-12/2017	M2	73,50	R\$ 20,81	24,90	1.830,15		R\$ 0,00	R\$ 1.830,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
12.0.2.	SINAPI 976/22	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MUITO DIFÍCIL	M3	2,05	R\$ 58,02	70,10	143,71		R\$ 0,00	R\$ 143,71	100,00%	R\$ 0,01	0,00%
12.0.3.	SINAPI 976/25	FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF-12/2017	M3	0,18	R\$ 622,26	751,81	135,33		R\$ 0,00	R\$ 135,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
12.0.4.	SINAPI 976/44	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF-12/2017	M2	5,04	R\$ 9,52	11,50	57,96		R\$ 0,00	R\$ 57,96	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
12.0.5.	SINAPI 976/53	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF-12/2017	UN	2,00	R\$ 12,61	15,24	30,48		R\$ 0,00	R\$ 30,48	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
12.0.6.	Compoc 207	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF-12/2017	M2	399,06	R\$ 11,36	13,73	5.479,09		R\$ 0,00	R\$ 5.479,09	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
12.0.7.	SINAPI 100/84	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 18 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	87,51	R\$ 8,42	10,17	889,98		R\$ 0,00	R\$ 889,98	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
12.0.8.	SINAPI 966/77	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF-07/2020	M3XKM	87,51	R\$ 1,75	2,11	154,65		R\$ 0,00	R\$ 154,65	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
13.		MOVIMENTO DE TERRA					2.620,18						
13.0.1.	SINAPI 965/25	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS, COM PREVISÃO DE FORMA, COM MINIESCAVADEIRA AF-09/2017	M3	6,61	R\$ 39,66	47,92	316,75		R\$ 0,00	R\$ 316,75	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
13.0.2.	SINAPI 969/56	REATERRO MANUAL, APLANDO COM SOQUELE AF-10/2017	M3	3,29	R\$ 53,15	64,22	211,28		R\$ 0,00	R\$ 211,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
13.0.3.	SINAPI 101/28	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA 0,8 m³/111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 m³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H AF-09/2020	M3	72,98	R\$ 20,99	25,36	1.850,77		R\$ 0,00	R\$ 1.850,77	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
13.0.4.	SINAPI 970/84	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RAPIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA AF-09/2021	M2	280,68	R\$ 0,71	0,86	241,38		R\$ 0,00	R\$ 241,38	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.		FUNDAÇÃO					18.352,16						
14.0.1.	SINAPI 101/174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, DE ARRANQUE AF-09/2020	M	27,50	R\$ 81,74	98,76	2.715,90		R\$ 0,00	R\$ 2.715,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.2.	SINAPI 101/173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, DE ARRANQUE AF-09/2020	M	51,00	R\$ 58,41	70,57	3.599,07		R\$ 0,00	R\$ 3.599,07	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.3.	SINAPI 965/63	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,30 MM AF-09/2021	KG	11,00	R\$ 17,95	20,60	226,60		R\$ 0,00	R\$ 226,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.4.	SINAPI 965/84	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,30 MM AF-09/2021	KG	40,00	R\$ 15,16	18,32	722,80		R\$ 0,00	R\$ 722,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.5.	SINAPI 965/76	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM AF-09/2021	KG	28,00	R\$ 13,75	16,61	431,88		R\$ 0,00	R\$ 431,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.6.	SINAPI 965/77	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM AF-09/2021	KG	126,00	R\$ 11,76	14,21	1.790,46		R\$ 0,00	R\$ 1.790,46	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.7.	SINAPI 965/36	VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTLIZAÇÕES AF-09/2017	M2	28,53	R\$ 84,97	102,66	3.031,55		R\$ 0,00	R\$ 3.031,55	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.8.	SINAPI 965/34	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=28 MM, 4 UTLIZAÇÕES AF-09/2017	M2	2,90	R\$ 98,07	118,49	343,62		R\$ 0,00	R\$ 343,62	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.9.	SINAPI 965/43	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	2,00	R\$ 18,95	22,77	45,54		R\$ 0,00	R\$ 45,54	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.10.	SINAPI 965/44		KG	41,00	R\$ 17,30	20,90	856,90		R\$ 0,00	R\$ 856,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA -
N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de construção de Reforma q/89/33m², e ampliação
q/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

PLANILHA DE SERVIÇOS

ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA

ÁREIA CRISTOVÃO

BENEFÍCIO: COLOMBO - LOTE 8, 9 E 10 - ÁREA AMPLIAÇÃO:

QUADRA 89

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

ENGENHEIRO CIVIL

ANGEL SAU

CREA-PR

24321-D

249,53 m²

281,44 m²

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

20,62%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - Nº 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conclusão de Reforma c/89,33m² e Ampliação c/281,44m², [atendimento] do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristovão Colombo, Centro.

4ª MEDIÇÃO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO	VALOR ACUMULADO R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA %	SALDO - R\$	SALDO - %
14.0.11	3604	ARMADILHAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	13,00	R\$ 15,88	16,19	249,47			R\$ 0,00	R\$ 249,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.12	3606	ARMADILHAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	144,00	R\$ 14,05	16,88	2.445,12			R\$ 0,00	R\$ 2.445,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.13	3606	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,77 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA (BRTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 092021	M3	3,32	R\$ 397,40	480,14	1.594,06			R\$ 0,00	R\$ 1.594,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.14	10673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 020202	M3	3,32	R\$ 42,87	51,80	171,88			R\$ 0,00	R\$ 171,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14.0.15	36021	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESURA DE 5 CM AF 092017	M3	0,53	R\$ 183,07	221,19	117,23			R\$ 0,00	R\$ 117,23	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15		CONCRETO					21.802,21							
15.0.1	6245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPLETADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES AF 092020	M2	35,03	R\$ 50,98	61,61	2.158,20			R\$ 0,00	R\$ 2.158,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.2	3249	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM CARRO DE MADEIRA, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF 092020	M2	65,92	R\$ 64,01	77,34	5.098,25			R\$ 0,00	R\$ 5.098,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.3	3278	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 092022	KG	60,00	R\$ 15,17	18,33	1.099,80			R\$ 0,00	R\$ 1.099,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.4	3278	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 092022	KG	82,00	R\$ 14,39	17,39	1.599,88			R\$ 0,00	R\$ 1.599,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.5	3278	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 092022	KG	16,00	R\$ 13,55	16,37	261,92			R\$ 0,00	R\$ 261,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.6	3278	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 092022	KG	300,00	R\$ 12,14	14,67	4.445,01			R\$ 0,00	R\$ 4.445,01	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.7	3278	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 092022	KG	96,00	R\$ 10,20	12,32	1.182,72			R\$ 0,00	R\$ 1.182,72	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.8	3465	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,77 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA (BRTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 092021	M3	8,74	R\$ 397,40	480,14	4.196,42			R\$ 0,00	R\$ 4.196,42	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.9	10673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 020202	M3	8,74	R\$ 42,87	51,80	452,73			R\$ 0,00	R\$ 452,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.10	10194	LAE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPICADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) AF 11/2020	M2	4,71	R\$ 163,73	187,82	891,73			R\$ 0,00	R\$ 891,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.11	3018	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF 020201	M	1,50	R\$ 90,81	198,72	175,55			R\$ 0,00	R\$ 175,55	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
16		PAREDES E PAINES					63.255,47							
16.0.1	10233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X4X19 CM (ESPESURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021 inclusive muro divis	M2	201,91	R\$ 119,92	144,89	23.240,25			R\$ 0,00	R\$ 23.240,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
16.0.2	10154	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60 CM (ESPESURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 092020 - dados de obra	M2	107,80	R\$ 114,76	138,65	14.846,47			R\$ 0,00	R\$ 14.846,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
16.0.3	10233	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CUIZÁ POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III E AC III E, EXCLUSIVE FERRELAGENS AF 01/2021	M2	11,10	R\$ 886,67	1.071,27	11.891,10			R\$ 0,00	R\$ 11.891,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
16.0.4	10235	TAPA VISTA DE INÍCIO EM GRANITO CUIZÁ POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III E AF 01/2021	M2	1,00	R\$ 821,76	1.113,69	1.113,69			R\$ 0,00	R\$ 1.113,69	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
16.0.5	10235	DIVISÓRIA VÍDEO TEMPERADO INCOLOR, TIPO = 1" FOLHA DE CORRER, E = 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Box bw - 107 00m	M2	7,80	R\$ 436,38	527,23	4.112,39			R\$ 0,00	R\$ 4.112,39	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
 AVENIDA CRISTÓVÃO
 COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
 QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N° 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para o prestação de serviços de construção de reforma (849,53m²) e ampliação (281,44m²) (áreas) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - nro 014
 DATA: Setembro 2022

MANICÍPIO: MARIALVA - PR.
 Técnico Responsável: Engenheira Civil
 ANCEIA SAVI
 CREA-PR: 24321-D

4ª MEDIÇÃO

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/BOM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
1.6.0.6	SINAPI 101965	PEÇOTIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020	M	9,80	R\$ 164,02	199,14	1.951,57		R\$ 0,00	R\$ 1.951,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.		COBERTURA					132.020,05						
1.7.0.1	SINAPI 100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA OU MEIA EM AÇO, VAMOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 - inclusive apoio reservatórios	KG	3.618,00	R\$ 13,23	15,98	57.815,64		R\$ 0,00	R\$ 57.815,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.0.2	SINAPI 100767	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARA-FUSIDAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 - P	KG	260,00	R\$ 17,94	21,68	5.636,80		R\$ 0,00	R\$ 5.636,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.0.3	SINAPI 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	M2	118,54	R\$ 262,45	317,09	37.567,85		R\$ 0,00	R\$ 37.567,85	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.0.4	SINAPI 94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	M2	22,58	R\$ 44,68	53,98	1.218,87		R\$ 0,00	R\$ 1.218,87	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.0.5	SINAPI 94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	147,79	R\$ 58,09	70,18	10.371,90		R\$ 0,00	R\$ 10.371,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.0.6	SINAPI 11115	DOMOS INDIVIDUAIS EM ACRÍLICO BRANCO	UN	31,17	R\$ 514,85	622,04	19.386,99		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.386,99	100,00%
1.8.0.1	SINAPI 91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 808,08	976,32	976,32		R\$ 0,00	R\$ 488,16	50,00%	R\$ 488,16	50,00%
1.8.0.2	SINAPI 91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	30,00	R\$ 840,50	1.015,61	30.468,30		R\$ 0,00	R\$ 15.234,15	50,00%	R\$ 15.234,15	50,00%
1.8.0.3	SINAPI 91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	18,00	R\$ 813,55	1.103,75	19.867,50		R\$ 0,00	R\$ 9.933,75	50,00%	R\$ 9.933,75	50,00%
1.8.0.4	SINAPI 91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 913,55	1.103,75	1.103,75		R\$ 0,00	R\$ 551,88	50,00%	R\$ 551,88	50,00%
1.8.0.5	Compelk 088	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UD	6,00	R\$ 1.295,73	1.565,50	9.393,00		R\$ 0,00	R\$ 4.896,50	50,00%	R\$ 4.896,50	50,00%
1.8.0.6	Compelk 088	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UD	6,00	R\$ 1.295,73	1.565,50	9.393,00		R\$ 0,00	R\$ 4.896,50	50,00%	R\$ 4.896,50	50,00%
1.8.0.7	SINAPI 102152	INSTALAÇÃO DE VÍDEO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021 - visto portas	M2	1,19	R\$ 213,09	257,46	306,38		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 306,38	100,00%
1.8.0.8	SINAPI 100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UD	11,00	R\$ 279,17	337,29	3.710,19		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.710,19	100,00%
1.8.0.9	SINAPI 100705	TABULETA TIPO LIVRE OCUPADA PARA PORTA DE BANHEIRO AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 77,96	94,19	470,95		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 470,95	100,00%

AVENIDA CRISTÓVAL
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e

849,53 m²
281,44 m³

281,44 m³

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - n
DATA: Setembro 2022

Engenharia Civil **CREA-PR**

6

4.ª MEDIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de consultoria de Reforma e/ou SIA, e Ampliação e/ou SIA, (avenida) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Getúlio Vargas, Centro.

[illegible]

PLANILHA DE SERVIÇOS
ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIMEÁREA REFORMA 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO 281,44 m²
QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - INSS
DATA: Setembro 2022Município: MARIALVA - PR.
Engenharia CivilANICEIA SÁVI
CREA-PR 24321-D

4ª MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de construção de reforma e ampliação (281,44m², (área) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (C.B.D.) (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL PRECATORIO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO R\$	ACUMULADO TOTAL	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
1.9.0.15	SINAPI 97888	CAVA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,5X0,5X0,5 M AF - 05/2018	UN	1,00	R\$ 487,87	589,44	589,44	1	R\$ 589,44	R\$ 589,44		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.9.0.16	Código 112	ELETROCALHA 100X75MM COM TAMPA	M	27,00	R\$ 39,11	47,25	1.275,75		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.275,75	100,00%
1.9.0.17	Código 113	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 200MM DE LARGURA COM ABRACADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILO EM LAJE AF - 05/2015	M	57,00	R\$ 54,05	65,30	3.722,10		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.722,10	100,00%
1.9.0.18	SINAPI 91170	PERFILO EM LAJE AF - 05/2015	M	84,00	R\$ 3,26	3,94	330,96		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 330,96	100,00%
1.9.0.19	Código 068	TAMPA PARA PERFILO 100mm	M	27,00	R\$ 10,24	12,37	333,99		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 333,99	100,00%
1.9.0.20	Código 047	TAMPA DE ENCAIXE 200mm - barra 3m	M	57,00	R\$ 38,31	46,29	2.638,53		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.638,53	100,00%
1.9.0.21	Código 048	TE HORIZONTAL 80x200mm COM TAMPA DE ENCAIXE	UD	4,00	R\$ 69,96	84,53	338,12		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 338,12	100,00%
1.9.0.22	Código 114	ACESSÓRIOS PERFILOS PERFORADOS 100 e 200mm, com Bases 3m	UD	32,00	R\$ 15,20	18,36	587,52		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 587,52	100,00%
1.9.0.23	SINAPI 90482	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS ESPACIADO A CADA 3 M EM PERFILO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA AF - 05/2015	M	30,00	R\$ 1,55	1,87	56,10		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 56,10	100,00%
1.9.0.24	SINAPI 91956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTICHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 12/2015	M	9.600,00	R\$ 3,99	4,82	46.272,00		R\$ 0,00	R\$ 27.763,20		60,00%	R\$ 18.508,80	40,00%
1.9.0.25	SINAPI 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTICHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 12/2015	M	1.500,00	R\$ 6,39	7,72	11.580,00		R\$ 0,00	R\$ 6.948,00		60,00%	R\$ 4.632,00	40,00%
1.9.0.26	SINAPI 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTICHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 12/2015	M	100,00	R\$ 8,99	10,50	1.050,00		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.9.0.27	SINAPI 91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² ANTICHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 12/2015	M	450,00	R\$ 14,21	17,17	7.726,50		R\$ 0,00	R\$ 7.726,50		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.9.0.28	Compost 231	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM² ANTICHAMA 450/750V PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R\$ 24,89	29,83	178,98		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 178,98	100,00%
1.9.0.28	Compost 232	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35 MM² ANTICHAMA 450/750V PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	R\$ 33,14	40,04	6.006,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.006,00	100,00%
1.9.0.30	Compost 233	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 50 MM² ANTICHAMA 450/750V PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	R\$ 47,54	57,44	1.723,20		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.723,20	100,00%
1.9.0.31	Compost 234	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 70 MM² ANTICHAMA 450/750V PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135,00	R\$ 65,93	79,66	10.754,10		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.754,10	100,00%
1.9.0.32	Compost 235	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 95 MM² ANTICHAMA 450/750V PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	R\$ 85,89	103,77	830,16		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 830,16	100,00%
1.9.0.33	SINAPI 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 120 MM² ANTICHAMA 0,6N 0,9V PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 12/2021	M	320,00	R\$ 110,73	133,78	42.809,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 42.809,60	100,00%
1.9.0.34	SINAPI 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 12/2015	UN	48,00	R\$ 28,72	34,70	1.665,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.665,60	100,00%
1.9.0.35	SINAPI 91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) 10A250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 12/2015	UN	2,00	R\$ 45,48	54,95	109,90		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 109,90	100,00%
1.9.0.36	SINAPI 91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) 10A250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 12/2015	UN	1,00	R\$ 62,25	75,21	75,21		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 75,21	100,00%
1.9.0.37	SINAPI 91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS) 10A250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 12/2015	UN	2,00	R\$ 84,59	102,20	204,40		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 204,40	100,00%
1.9.0.38	SINAPI 91977	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS) 10A250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 12/2015	UN	1,00	R\$ 118,23	142,85	142,85		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 142,85	100,00%
1.9.0.39	SINAPI 92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE	UN	22,00	R\$ 50,95	61,56	1.354,32		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.354,32	100,00%

AREA REFORMA: 849,53 m²

ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - ÁREA AMPLIAÇÃO. 281,44 m²

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.

Engenharia Civil

AMJZLH OH
CREA-PR

24321-D

4.ª MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANA - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS Nº. 504/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Consultoria de Reforma 9/849,53m² e Ampliação c/233,44m² (Anexo) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

TABELAS DE REFERENCIA - SINAPI - JULHO 2022 - R\$10										Tabela Responsável		Engenharia Civil		ALICEIA SAVI		24321-D	
ITEM	CODIGO DO SERVICO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITARIO (R\$)	CUSTO UNITARIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO R\$	PERCENTUAL ACUMULADO %	SALDO R\$	SALDO %				
1.9.0.01	SI047	INTERUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMURIT 2P+1 T 0 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	2,00	R\$ 67,71	81,81	163,62		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 163,62	100,00%				
1.9.0.01	SI047	INTERUPTOR PARALELO (1 MODULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	9,00	R\$ 35,55	42,95	386,55		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 386,55	100,00%				
1.9.0.02	SI047	INTERUPTOR PARALELO (2 MODULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	3,00	R\$ 59,08	71,39	214,17		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 214,17	100,00%				
1.9.0.03	SI047	INTERUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERUPTOR PARALELO (1 MODULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	4,00	R\$ 52,27	63,15	252,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 252,60	100,00%				
1.9.0.04	SI047	INTERUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERUPTOR PARALELO (1 MODULO) 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	1,00	R\$ 77,39	83,50	93,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 93,50	100,00%				
1.9.0.05	SI047	INTERUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERUPTOR PARALELO (2 MODULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	1,00	R\$ 88,25	118,71	118,71		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 118,71	100,00%				
1.9.0.06	SI047	TOMADA DE EMURIT (1 MODULO) 2P+1 T 0 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	237,00	R\$ 34,23	41,36	802,32		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 802,32	100,00%				
1.9.0.07	SI047	TOMADA DE EMURIT (2 MODULOS) 2P+1 T 0 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 4X 4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	31,00	R\$ 56,45	68,20	2.114,20		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.114,20	100,00%				
1.9.0.08	SI047	SUPORTE PARAUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" - FUMO CENTRAL, PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	31,00	R\$ 8,77	10,60	328,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 328,60	100,00%				
1.9.0.08	SI047	SUPORTE PARAUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" - PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	4,00	R\$ 8,77	10,90	42,40		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 42,40	100,00%				
1.9.0.10	SI047	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERUPTORES	UN	4,00	R\$ 2,82	3,41	13,64		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13,64	100,00%				
1.9.0.11	SI047	SUPORTE PARAUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" - PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	6,00	R\$ 14,04	16,96	101,76		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 101,76	100,00%				
1.9.0.12	SI047	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERUPTORES	UN	6,00	R\$ 5,97	7,21	43,26		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43,26	100,00%				
1.9.0.13	SI047	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_020200	UN	82,00	R\$ 128,80	155,62	12.760,84		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.760,84	100,00%				
1.9.0.14	SI047	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_030202	UN	64,00	R\$ 37,03	44,74	2.860,38		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.860,38	100,00%				
1.9.0.15	SI047	LUMINARIA ARANDELA TIPO TRATARGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_020200	UN	22,00	R\$ 129,86	156,90	3.451,86		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.451,86	100,00%				
1.9.0.16	SI047	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_020200	UN	3,00	R\$ 101,15	122,21	366,63		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 366,63	100,00%				
1.9.0.17	SI047	LUMINARIA TIPO POSTE, altura 4,0m, uma placa, LAMPADA DE LED modelo 140W, 140V, 140V	UD	2,00	R\$ 1.418,57	1.713,92	3.427,84		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.427,84	100,00%				
1.9.0.18	SI047	POSTE COM COCOT CONTINUDO EM ACO GALVANIZADO, RETO, H = 4M	UN	2,00	R\$ 495,99	599,22	1.198,44		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.198,44	100,00%				
1.9.0.19	SI047	ASSENTAMENTO POSTE AÇO GALVANIZADO, COM CHUBRADOR	UD	2,00	R\$ 215,61	250,74	521,48		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 521,48	100,00%				
1.9.0.20	SI047	LUMINARIA ESPECTO DE LÂMBOM LED 20W - EXTERNO de cabecete	UN	11,00	R\$ 101,15	122,21	1.344,31		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.344,31	100,00%				
1.9.0.21	SI047	QUADRO GDCI 200A CONFORME PROJETO	UD	11,00	R\$ 59,04	71,33	784,63		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 784,63	100,00%				
1.9.0.22	SI047	QUADRO GDCI 200A CONFORME PROJETO	UD	1,00	R\$ 3.982,12	4.088,36	4.088,36		R\$ 2.049,18	R\$ 2.049,18	50,00%	R\$ 2.049,18	50,00%				
1.9.0.23	SI047	QUADRO GDCI 50 CIRCUITOS - CONFORME PROJETO	UD	1,00	R\$ 2.288,17	2.288,17	2.288,17		R\$ 1.382,65	R\$ 1.382,65	50,00%	R\$ 1.382,65	50,00%				
1.9.0.24	SI047	QUADRO GDCI 80 CIRCUITOS - CONFORME PROJETO	UD	1,00	R\$ 3.110,00	3.157,50	3.157,50		R\$ 1.878,75	R\$ 1.878,75	50,00%	R\$ 1.878,75	50,00%				

PLANILHA DE SERVIÇOS
ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA

849,53 m²

AVENIDA CRISTÓVÃO

281,44 m²

ENFERMAGEM

20,82%

MUNICÍPIO MARIALVA - PR.

QUADRA 89

BOL

4ª MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N° 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Construção de Reforma e Ampliação c/281,44m² (área) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - nro
DATA: Setembro 2022Tabela Regional
Engenharia CivilANGELA SAVI
CREA-PR 24321-D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ BEN (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BEN (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO R\$	ACUMULADO TOTAL	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
1.0.06	118	QUADRO DDC4 400A - CONFORME PROJETO	UD	1,00	R\$ 3.401,60	4.109,51	4.109,51	0,5	R\$ 2.054,91	R\$ 2.054,91		50,00%	R\$ 2.054,91	50,00%
1.0.06	10980	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. TIPO DUCHA	UN	9,00	R\$ 86,65	104,69	942,21		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 942,21	100,00%
1.0.06	10980	COMUNICAÇÃO					33.763,10							
1.0.0.1	9186	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	10,00	R\$ 9,52	11,50	115,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 115,00	100,00%
1.0.0.2	9187	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1,00	R\$ 15,08	18,22	18,22		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 18,22	100,00%
1.0.0.3	9187	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	2,00	R\$ 11,07	13,37	26,74		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 26,74	100,00%
1.0.0.4	9266	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 15,51	18,74	93,70		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 93,70	100,00%
1.0.0.5	9287	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 4" METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 19,70	23,80	47,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 47,60	100,00%
1.0.0.6	10950	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N. 2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 122,25	147,70	147,70		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 147,70	100,00%
1.0.0.7	10951	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N. 3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELERBAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	UN	1,00	R\$ 221,07	267,10	267,10		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 267,10	100,00%
1.0.0.8	10953	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N. 5, 80X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELERBAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	UN	1,00	R\$ 488,48	590,18	590,18		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 590,18	100,00%
1.0.0.9	98297	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALAÇÃO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	M	1.700,00	R\$ 8,23	9,94	16.898,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 16.898,00	100,00%
1.0.0.10	98294	CABO COAXIAL 4 PARES, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2018	M	60,00	R\$ 5,65	7,07	424,20		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 424,20	100,00%
1.0.0.11	91946	SUPORTE PARA USADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	35,00	R\$ 8,77	10,60	371,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 371,00	100,00%
1.0.0.12	98301	ESPELHO FIRO CENTRAL 4" X 2"	UN	9,00	R\$ 2,82	3,41	30,69		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 30,69	100,00%
1.0.0.13	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	UN	26,00	R\$ 52,57	63,52	1.651,52		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.651,52	100,00%
1.0.0.14	91990	SUPORTE PARA USADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 14,04	16,96	33,92		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 33,92	100,00%
1.0.0.15	38056	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	R\$ 5,97	7,21	14,42		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 14,42	100,00%
1.0.0.16	093	ELETROCALHA 50X50 PERFORADA	M	57,00	R\$ 15,09	18,23	1.039,11		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.039,11	100,00%
1.0.0.17	094	ELETROCALHA 100X50 PERFORADA	M	27,00	R\$ 20,21	24,42	659,34		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 659,34	100,00%
1.0.0.18	095	TAMPA PARA PERIFERIA 50mm	M	63,00	R\$ 7,51	9,44	594,72		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 594,72	100,00%
1.0.0.19	096	TAMPA PARA PERIFERIA 100mm	M	33,00	R\$ 10,24	12,37	408,21		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 408,21	100,00%
1.0.0.20	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF 05/2015	M	84,00	R\$ 3,26	3,94	330,96		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 330,96	100,00%
1.0.0.21	097	ACESSÓRIOS PERIFÉRICOS PERIFÉRICOS 100 e 50mm, com Tampa	UD	35,00	R\$ 5,49	6,63	232,05		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 232,05	100,00%
1.0.0.22	123	ESTAÇÃO DE LETO COM PRESENÇA, ACOIADOR DE PACIENTE, BOJO DO PACIENTE, COM SUPORTE, SINALEIRO DE PORTA EM LED, COMPLETO	UD	6,00	R\$ 562,57	679,70	4.078,20		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 4.078,20	100,00%
1.0.0.23	36	CÂMERA DE SEGURANÇA, PAREDE P VÍP 5320 OU SIMILAR	UD	4,00	R\$ 392,49	474,21	1.896,84		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.896,84	100,00%
1.0.0.24	37	CÂMERA DE SEGURANÇA, TETO P VÍP 4020 OU SIMILAR	UD	8,00	R\$ 392,49	474,21	3.793,68		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.793,68	100,00%
1.1.1	40	CLIMATIZAÇÃO	M	203,00	R\$ 8,63	10,67	149.944,29		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.166,01	100,00%
1.1.1.0.1	10234	CABO P EX 1,5mm², 750V - ANTICHAUMA	M	203,00	R\$ 8,63	10,67	2.166,01		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.166,01	100,00%
1.1.1.0.2	10234	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/h, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 P	UN	15,00	R\$ 2.011,21	2.429,94	36.449,10		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 36.449,10	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME ÁREA REFORMA: 849,53 m² ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²

ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 E 10 - ÁREA AMPLIAÇÃO: QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA - PR. MANEIRO: MARALVA - PR. ANCELA SAI 24321-0 BOX 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - NÃO ENFERMEIRO CIVIL CREA-PR 24321-0

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$ BOX (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/BOX (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	ACUMULADO TOTAL	PERCENTAGEM ACUMULADA, %	SALDO - R\$	SALDO, %
1.110.3	SI047	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 1/2" COM ISOLAMENTO, 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_P	UN	14,00	R\$ 2.227,68	2.691,48	37.880,72		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 37.880,72	100,00%
1.110.4	SI047	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 1/2" COM ISOLAMENTO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_P	UN	4,00	R\$ 3.219,18	3.889,41	15.557,64		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 15.557,64	100,00%
1.110.5	SI047	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 1/2" COM ISOLAMENTO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_P	UN	2,00	R\$ 4.373,77	5.284,39	10.568,78		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.568,78	100,00%
1.110.6	SI047	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_P	UN	2,00	R\$ 10.200,20	12.323,88	24.647,76		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 24.647,76	100,00%
1.110.7	SI047	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PAINAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	186,00	R\$ 28,61	34,45	6.407,70		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.407,70	100,00%
1.110.8	SI047	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PAINAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	100,00	R\$ 48,59	58,71	5.871,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 5.871,00	100,00%
1.110.9	SI047	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PAINAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	67,00	R\$ 61,18	73,92	4.852,64		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 4.852,64	100,00%
1.110.10	SI047	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PAINAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	35,00	R\$ 74,68	90,23	3.158,05		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.158,05	100,00%
1.110.11	Compex	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PAINAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	17,00	R\$ 120,88	146,17	2.484,88		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.484,88	100,00%
1.120.1	Compex	CAIXA D'ÁGUA 5000 LITROS COM ACESSÓRIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	UD	2,00	R\$ 3.408,25	4.117,85	8.235,70		R\$ 0,00	R\$ 8.235,70		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.120.2	SI047	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 60mm, INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES	M	38,00	R\$ 90,14	108,91	3.820,76		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.820,76	100,00%
1.120.3	Compex	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 75mm, INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES	M	72,00	R\$ 187,50	202,37	14.570,64		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 14.570,64	100,00%
1.120.4	SI047	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	46,00	R\$ 27,53	33,62	1.564,38		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.564,38	100,00%
1.120.6	SI047	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	9,00	R\$ 96,19	104,13	937,17		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 937,17	100,00%
1.120.7	SI047	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 81,95	99,01	396,04		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 396,04	100,00%
1.120.8	SI047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 30,77	37,18	111,54		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 111,54	100,00%
1.120.9	SI047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 45,52	55,00	165,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 165,00	100,00%
1.120.10	SI047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 62,05	74,87	224,81		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 224,81	100,00%
1.120.11	SI047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 63,79	77,07	154,14		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 154,14	100,00%
1.120.12	Compex	REGISTRO ESFERA PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00	R\$ 224,36	271,07	813,21		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 813,21	100,00%
1.120.13	Compex	REGISTRO ESFERA PVC, SOLDAVEL, DN 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$ 583,56	705,08	1.410,12		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.410,12	100,00%

4ª MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA - PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N° 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Confirmação de empresa especializada para o prestação de serviços de Construção de Condição de Refúgio c/285,33m², e Ampliação c/281,44m², [atenuação] do Pronto Atendimento Municipal, localizada na Avenida Cidônio Colombo, Centro.

PLANTILHA DE SERVIÇOS
CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIMEÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
BDI: 20,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de construção de reforma (281,44m²) e ampliação (849,53m²) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristovão Colombo, Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - nro 074 Setembro 2022

Técnico Responsável: Engenheira Civil

ANEXOS: SAPI CREA-PR

24321-D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	ACUMULADO TOTAL	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
1.120.14 SINAP	91732	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF_102015	M	16,00	R\$ 65,05	78,59	1.257,44	16	R\$ 1.257,44	R\$ 1.257,44		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.120.15 SINAP	91733	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS AF_102015	M	21,00	R\$ 95,69	115,61	2.427,81	21	R\$ 2.427,81	R\$ 2.427,81		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.120.16 SINAP	91734	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS AF_102015	M	4,00	R\$ 46,61	56,56	226,24	4	R\$ 226,24	R\$ 226,24		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.120.17 SINAP	91735	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS AF_102015	M	41,00	R\$ 78,24	94,53	3.875,73		R\$ 0,00	R\$ 3.875,73		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.120.18 SINAP	89710	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_1202014	UN	6,00	R\$ 12,36	14,93	89,58		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 89,58	100,00%
1.120.19 SINAP	007	CAIXA SIFONADA, PVC 150X150X50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	8,00	R\$ 54,55	65,91	527,28		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 527,28	100,00%
1.120.20 SINAP	91730	CAIXA ENTERRADA, HORIZONTAL, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,30X0,30X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO AF_1202020	UN	14,00	R\$ 179,84	217,28	3.041,92	8	R\$ 1.738,24	R\$ 3.041,92		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.120.21 SINAP	91732	CAIXA ENTERRADA, HORIZONTAL, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO AF_1202020	UN	19,00	R\$ 546,64	660,45	12.548,55		R\$ 0,00	R\$ 12.548,55		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.120.22 SINAP	98105	CAIXA DE GORDURA, CAPACIDADE: 288 L, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60X0,8 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 620,44	749,62	749,62		R\$ 0,00	R\$ 749,62		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.120.23 SINAP	91734	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M	UN	1,00	R\$ 2.377,10	2.872,01	2.872,01		R\$ 0,00	R\$ 2.872,01		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.120.24 SINAP	56470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA SANITÁRIA ALUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102016	UN	19,00	R\$ 258,63	312,36	5.934,84		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 5.934,84	100,00%
1.120.25 SINAP	99635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	6,00	R\$ 298,27	360,37	2.162,22		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.162,22	100,00%
1.120.26 SINAP	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, MICTÓRIO SIFONADO, LOUÇA BRANCA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	17,00	R\$ 35,51	42,90	729,30		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 729,30	100,00%
1.120.27 SINAP	10066	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 18L, OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 591,24	714,34	1.428,68		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.428,68	100,00%
1.120.28 SINAP	86923	VALVULA DE LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 18L, OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 490,25	592,32	3.553,92		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.553,92	100,00%
1.120.29 SINAP	081	EXPURSO EM AÇO INOX, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$ 2.551,38	3.082,58	6.165,16		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.165,16	100,00%
1.120.30 SINAP	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	28,00	R\$ 205,18	247,90	6.941,20		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.941,20	100,00%
1.120.31 SINAP	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOX/DAVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	M	13,00	R\$ 239,06	288,83	3.754,79		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.754,79	100,00%
1.120.32 SINAP	074	LAVATÓRIO DE CANTO, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA	UD	5,00	R\$ 220,34	266,21	1.331,05		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.331,05	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

 AGENCIA CRISTOVÃO
 COLOMBIA - LOTE 8, 9 e 10 - Área Ampliação: 281,44 m²
 QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

Município: MARALVA - PR.

BOM 20,52%

 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não
 DATA: Setembro 2022

Técnico Responsável:

Engenheiro Civil

ANGELA SAVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS Nº 504/2022 - CONCORRÊNCIA - Nº 002/2022 - Contratação de empresa especializada para o prestação de serviços de Construção de Reforma c/889,33m² e Ampliação c/281,44m², (avenida) do Pronto Atendimento Municipal, localizada na Avenida Cristovão Colombo, Centro.

4ª MEDIÇÃO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ BOM (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BOM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO (R\$)	VALOR ACUMULADO R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	RESERVA DE SALDO R\$	RESERVA DE SALDO %
1.120.33	003	TOURNEIRA CLÍNICA HOSPITALAR, COM ALAVANCA E AREADOR	UN	3,00	R\$ 112,01	135,33	405,99		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 405,99	100,00%
1.120.34	7602	TOURNEIRA DE METAL, AMARELO, PARA TANQUE, JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, COMO CURTO, ÁREA EXTERNA, PÁRABO POPULAR (USO GERAL, 1/2" OU 3/4" - (REF. 1128))	UN	11,00	R\$ 32,06	38,73	428,03		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 428,03	100,00%
1.120.35	009	LAVATÓRIO INOX 1,00m COM VALVULA E SIFÃO SANFONADO, MODELO METALICO 3/12"	UD	1,00	R\$ 1.268,38	1.532,46	1.532,46		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.532,46	100,00%
1.120.36	000	LAVATÓRIO INOX 0,65m COM VALVULA E SIFÃO SANFONADO, MODELO METALICO 3/12"	UD	1,00	R\$ 838,25	1.012,77	1.012,77		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.012,77	100,00%
1.120.37	008	LANÇADORA DE GRANITO, ESPESURA 2,5CM, PROFUNDIDADE BOM, APROXIMADO 1,00m, PARA HODAPPA DE 10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,25	R\$ 635,69	788,04	17.856,93		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.856,93	100,00%
1.120.38	236	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSIVEL, ATÉ 10 CV, 1/2" - Polímero, 1/2 CV 71	UD	1,00	R\$ 260,02	314,16	314,16		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 314,16	100,00%
1.120.39	002	Moto-bomba pressurizadora Marca: Schneider - Modelo: VFD BC- 1/2" - Polímero, 1/2 CV 71	UD	1,00	R\$ 8.583,38	10.370,44	10.370,44		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.370,44	100,00%
1.130.1	9170	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUZIDORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES, PARA PREÇOS AF. 102015	M	114,00	R\$ 84,48	102,08	11.637,12		R\$ 0,00	R\$ 11.637,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.130.2	9170	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUZIDORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES, PARA PREÇOS AF. 102015	M	78,00	R\$ 111,70	134,96	10.528,88	78	R\$ 10.528,88	R\$ 10.528,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.130.3	137	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUZIDORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES, PARA PREÇOS AF. 102015	M	72,00	R\$ 215,81	260,74	18.773,28	72	R\$ 18.773,28	R\$ 18.773,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.130.4	9025	CAIXA ENTERRADA, HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALUMÍNIO, COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF. 137209	UN	20,00	R\$ 531,19	641,78	12.835,60		R\$ 0,00	R\$ 0,343,14	55,00%	R\$ 4.492,46	35,00%
1.130.5	10202	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REGULADOR, 200 X 1000 MM, ASSESTADA COM ARGAMASSA 1:1 CIMENTO, AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 082021	UN	4,20	R\$ 298,66	380,84	1.515,53		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.515,53	100,00%
1.130.6	10203	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CAVALIETA LARGA = 80CM, FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO	UN	1,20	R\$ 416,57	602,30	603,96		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 603,96	100,00%
1.140.1	10181	MANOMETERIO O A 200 PSI (0 A 14 KG/CM²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 102020	UN	2,00	R\$ 143,47	173,34	346,68		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 346,68	100,00%
1.140.2	1175	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS COZINHA, VAZÃO DE 2 KG/H, 2,5 KPA	UN	1,00	R\$ 35,85	43,08	43,08		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43,08	100,00%
1.140.3	9024	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCATEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 062016	UN	2,00	R\$ 47,31	57,16	114,32		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 114,32	100,00%
1.140.4	9269	COTOVELO 90 GRAUS, FEMEA 1/2"X1/2" INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00	R\$ 20,29	24,51	24,51		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 24,51	100,00%
1.140.5	9269	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2") INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	4,00	R\$ 14,61	17,65	70,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 70,60	100,00%
1.140.6	9269	LUBA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015	UN	4,00	R\$ 24,81	30,10	120,40		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 120,40	100,00%
1.140.7	9270	TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015	UN	2,00	R\$ 43,99	53,15	106,30		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 106,30	100,00%
1.140.8	1654	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" VALVULA DE RETENÇÃO 1/2"	UN	1,00	R\$ 28,92	34,94	34,94		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 34,94	100,00%
1.140.9	2092	TUBO AÇO C 3/4" SCH 40	UN	2,00	R\$ 52,04	62,87	125,74		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 125,74	100,00%
1.140.10	102	TUBO MULTICAMADA 16mm	M	2,00	R\$ 42,93	51,87	103,74		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 103,74	100,00%
1.140.11	102	TUBO MULTICAMADA 16mm	M	6,00	R\$ 11,58	13,99	83,94		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 83,94	100,00%
1.140.12	104	CHICOTE FLEXIVEL, 1/2" NPT COMP 1,00m	UD	2,00	R\$ 47,66	57,58	115,16		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 115,16	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS
ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIMEÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILVA

MUNICÍPIO: MARILVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - NÃO
DATA: Setembro 2022

Técnico Responsável: Engenheira Civil

ANICEA SANTI
CREA-PR: 24321-D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITARIO SI BDI (R\$)	CUSTO UNITARIO CI BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO R\$	ACUMULADO TOTAL	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
115.0.1	SMAP	AR COMPRIMIDO E GASES					667.859,45							
115.0.1	9733	TUBO EM COBRE RIGIDO DN 15 MM, CLASSE 1, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF- 12/2015	M	502,55	R\$ 64,61	78,30	39.349,67		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 39.349,67	100,00%
115.0.2	SMAP	LULA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUBRAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF- 04/2022	UN	101,00	R\$ 9,08	10,97	1.107,97		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.107,97	100,00%
115.0.3	SMAP	COTOVELO EM BRONZEALTAO, DN 15 MM X 1/2" 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF- 04/2022	UN	71,00	R\$ 19,97	24,13	1.713,23		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.713,23	100,00%
115.0.4	SMAP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF- 04/2022	UN	129,00	R\$ 13,27	16,03	2.067,87		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.067,87	100,00%
115.0.5	SMAP	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF- 04/2022	UN	19,00	R\$ 13,73	16,59	315,21		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 315,21	100,00%
115.0.6	SMAP	TE EM COBRE DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF- 04/2022	UN	63,00	R\$ 18,65	22,53	1.419,39	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.419,39	100,00%
115.0.7	161	CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO, conforme projeto, FORN E INST	UD	1,00	R\$ 396,228,00	478,722,67	478,722,67	1	R\$ 478,722,67	R\$ 478,722,67		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
115.0.8	162	CENTRAL DE VACUO CLINICO, conforme projeto, FORN E INST	UD	1,00	R\$ 112,420,35	135,826,27	135,826,27		R\$ 135,826,27	R\$ 135,826,27		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
115.0.9	066	POSTO DE CONSULMO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL	UD	29,00	R\$ 90,64	109,51	4.385,04		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.175,79	100,00%
115.0.10	066	POSTO DE CONSULMO DE OXIGENIO	UD	4,00	R\$ 90,64	109,51	438,04		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 438,04	100,00%
115.0.11	066	POSTO DE CONSULMO DE OXIGENIO	UD	30,00	R\$ 90,64	109,51	3.285,30		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.285,30	100,00%
115.0.12	066	POSTO DE CONSULMO DE VACUO CLINICO	UD	4,00	R\$ 90,64	109,51	438,04		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 438,04	100,00%
116.0.1	SMAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA 2 DEMASOS AF- 06/2018	M2	37,97	R\$ 40,45	48,87	1.855,59		R\$ 0,00	R\$ 1.855,59		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
116.0.2	SMAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E-3MM AF- 06/2018	M2	9,82	R\$ 102,84	124,25	1.220,14		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.220,14	100,00%
117.1		REVESTIMENTOS					52.258,29							
117.1		INTERNO					6.202,19							
117.1.1	SMAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF- 06/2014	M2	137,46	R\$ 4,00	4,83	663,93		R\$ 0,00	R\$ 663,93		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
117.1.2	SMAP	EMBOÇAMASSA REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE 1:2, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF- 12/2014	M2	137,46	R\$ 33,35	40,29	5.538,26		R\$ 0,00	R\$ 5.538,26		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
117.2		AZULEJOS					14.411,21							
117.2.1	SMAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF- 06/2014	M2	6,33	R\$ 4,00	4,83	30,57		R\$ 0,00	R\$ 30,57		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
117.2.2	SMAP	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALEMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF- 06/2014	M2	130,65	R\$ 27,61	33,36	4.358,48		R\$ 0,00	R\$ 4.358,48		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
117.2.3	SMAP	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES, AF- 06/2014	M2	130,65	R\$ 63,49	76,71	10.022,16		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.022,16	100,00%
117.3		EXTERNO					27.563,17							

4ª MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N° 504/2022 - CONCORRÊNCIA -
N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conclusão de Reforma c/849,53m² e Ampliação
c/281,44m², [alvenaria] do Pronto Atendimento Municipal, localizado no Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

PLANILHA DE SERVIÇOS

ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA: 249,53 m²

ÁREA REFORMA: 249,53 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - Nº 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Construção de Reforma e Ampliação de c/281,44m², (atenuação) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristiano Colombo, Centro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

MUNICÍPIO: MARALVA - PR

BOL: 20,62%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - Não

Tabela Referência: Engenharia Civil

CREA-PR

2432110

4ª MEDIÇÃO

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO (R\$)	TOTAL EXECUTADO (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO TOTAL (R\$)	PORCENTAGEM ACUMULADA (%)	SALDO (R\$)	SALDO TOTAL (R\$)
1.173.1	8784	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	588,43	R\$ 6,79	8,20	4.681,13	R\$ 0,00	R\$ 4.681,13	R\$ 4.681,13	R\$ 4.681,13	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.173.2	8873	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ARGAMASSA ÚNICA APLICADO MANUAMENTE, TRACO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, COM EXECUÇÃO DE TALSOCAS EBOFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E BOFICAÇÃO PÚBLICA (PARQUE, AF. 12/2014	M2	568,43	R\$ 33,35	40,29	22.802,04	R\$ 0,00	R\$ 22.802,04	R\$ 22.802,04	R\$ 22.802,04	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.174		TELO					4.081,72							
1.174.1	88114	FÓRRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017, acabamento B9	M2	4,02	R\$ 79,83	96,45	387,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387,73	0,00%	R\$ 387,73	100,00%
1.174.2	8782	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLÍMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	60,31	R\$ 5,69	6,87	414,33	R\$ 0,00	R\$ 414,33	R\$ 414,33	R\$ 414,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.174.3	8006	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSOCAS, AF. 03/2015	M2	60,31	R\$ 45,01	54,38	3.279,66	R\$ 0,00	R\$ 3.279,66	R\$ 3.279,66	R\$ 3.279,66	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.18		RAIO X					26.859,33							
1.18.1	151	KIT DE PORTA MADEIRA COM CHUMBO DE 2,0mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, FORNICA, 110X210CM, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$ 6.992,26	7.238,85	14.478,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.478,70	0,00%	R\$ 14.478,70	100,00%
1.18.2	152	KIT DE PORTA MADEIRA COM CHUMBO DE 2,0mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, FORNICA, 80X210CM, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	R\$ 5.001,61	6.042,95	6.042,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.042,95	0,00%	R\$ 6.042,95	100,00%
1.18.3	108	VISOR PLUMBERO PARA SALA DE BAIXO, 20MM - 30X40CM	UD	1,00	R\$ 556,21	674,43	674,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674,43	0,00%	R\$ 674,43	100,00%
1.18.4	153	ARGAMASSA BARIADA 8-2MM	M2	57,71	R\$ 59,44	71,82	4.144,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.144,73	0,00%	R\$ 4.144,73	100,00%
1.18.5	154	ARGAMASSA BARIADA 8-3MM	M2	12,60	R\$ 89,17	107,74	1.357,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.357,52	0,00%	R\$ 1.357,52	100,00%
1.19		PISOS					80.905,42							
1.19.1	9622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	M3	8,96	R\$ 103,39	124,82	1.119,28	R\$ 0,00	R\$ 1.119,28	R\$ 1.119,28	R\$ 1.119,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.19.2	9520	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 7 CM, AF. 07/2016	M2	178,92	R\$ 18,10	18,45	3.479,99	R\$ 0,00	R\$ 3.479,99	R\$ 3.479,99	R\$ 3.479,99	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.19.3	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADESIDO, ESPESURA 2CM, AF. 07/2021	M2	92,09	R\$ 17,24	20,83	1.918,23	R\$ 0,00	R\$ 1.918,23	R\$ 1.918,23	R\$ 1.918,23	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.19.4	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30CM, AF. 06/2014	M2	920,87	R\$ 51,62	62,37	57.434,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.434,66	0,00%	R\$ 57.434,66	100,00%
1.19.5	8828	ACÓFONE CERÂMICO DE TCM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30CM, AF. 06/2014	M	728,97	R\$ 6,57	8,42	6.137,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.137,93	0,00%	R\$ 6.137,93	100,00%
1.19.6	9089	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF. 09/2020	M	76,10	R\$ 117,63	142,12	10.815,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.815,33	0,00%	R\$ 10.815,33	100,00%
1.20		PINTURAS					170.274,70							
1.20.1	8804	APLICAÇÃO E TRATAMENTO DE MASSA CORRIDA EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	626,18	R\$ 24,04	29,05	28.995,82	R\$ 0,00	R\$ 21.497,00	R\$ 21.497,00	R\$ 21.497,00	79,80%	R\$ 3.498,82	20,20%
1.20.2	8848	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÔS, AF. 06/2014	M2	928,19	R\$ 17,36	20,87	18.422,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.422,20	0,00%	R\$ 18.422,20	100,00%
1.20.3	8813	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 05/2017, mesmo e mesmo	M2	2112,77	R\$ 23,69	28,86	60.974,54	R\$ 0,00	R\$ 46.773,40	R\$ 46.773,40	R\$ 46.773,40	78,89%	R\$ 12.201,14	20,01%
1.20.4	8849	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÔS, AF. 06/2014	M2	2112,77	R\$ 15,20	18,38	38.780,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.780,46	0,00%	R\$ 38.780,46	100,00%
1.20.5	8843	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF. 06/2014	M2	895,04	R\$ 17,57	21,23	18.383,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.383,91	0,00%	R\$ 18.383,91	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS
CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIMEÁREA REFORMA 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO 281,44 m²

ENDEREÇO COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - ÁREA AMPLIAÇÃO 281,44 m²

QUADRA 89

MUNICÍPIO MARIALVA - PR. BDI 20,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - NÍVEL
DATA: Setembro 2022Técnico Responsável
Engenheira CivilANICEIA SÁVI
CREA-PR

24321-D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SI BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO R\$	ACUMULADO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
120.6	SINAPI 100735	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020_P 2 demais)	M2	74,40	R\$ 11,06	13,36	993,98		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 993,98	100,00%
120.7	SINAPI 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	243,60	R\$ 16,32	19,12	4.803,79		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 4.803,79	100,00%
121		PREVENÇÃO DE INCENDIO					6.959,71							
121.0.1	SINAPI 101906	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS DE 4 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 176,37	213,09	1.065,45		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.065,45	100,00%
121.0.2	SINAPI 101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 562,82	680,00	2.720,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.720,00	100,00%
121.0.3	SINAPI 101905	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_P	UN	1,00	R\$ 181,55	219,35	219,35		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 219,35	100,00%
121.0.4	SINAPI 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020_P	UN	48,00	R\$ 26,04	31,46	1.510,08		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.510,08	100,00%
121.0.5	CADEN 89	BLOCO AUTÔNOMO TIPO HOLOFOTE LED, DUPLO 3000 lúmens	UD	1,00	R\$ 446,55	539,52	539,52		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 539,52	100,00%
121.0.6	SINAPI 37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 27 MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	63,00	R\$ 11,89	14,37	905,31		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 905,31	100,00%
122		SPDA					116.695,16							
122.0.1	SINAPI 91854	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	6,00	R\$ 17,63	21,30	127,80		R\$ 0,00	R\$ 127,80		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
122.0.2	SINAPI 91876	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	19,00	R\$ 9,63	11,63	220,97		R\$ 0,00	R\$ 220,97		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
122.0.3	SINAPI 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 11Z, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_05/2015	M	57,00	R\$ 3,26	3,94	224,58		R\$ 0,00	R\$ 224,58		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
122.0.4	SINAPI 96975	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	530,00	R\$ 106,31	128,44	68.073,20		R\$ 0,00	R\$ 68.073,20		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
122.0.5	SINAPI 96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	300,00	R\$ 81,57	98,55	29.565,00		R\$ 0,00	R\$ 29.565,00		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
122.0.6	SINAPI 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	60,00	R\$ 63,18	76,33	4.579,80		R\$ 0,00	R\$ 4.579,80		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
122.0.7	SINAPI 11857	GRAMPO LIMA VIVA DE LATÃO ESTANHANDO, DIÂMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIÂMETRO DA DERIVAÇÃO DE 10 A 70 MM2	UN	90,00	R\$ 81,81	98,64	8.895,60		R\$ 0,00	R\$ 8.895,60		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
122.0.8	SINAPI 96985	FASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	30,00	R\$ 33,69	113,20	3.396,00		R\$ 0,00	R\$ 3.396,00		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
122.0.9	CADEN 6	CONECTOR SUBTENSÃO EM POLIAMIDA PARA TUBO 1" CONTÂTA	UD	19,00	R\$ 23,64	28,56	542,64		R\$ 0,00	R\$ 542,64		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
122.0.10	CADEN 13	SOLDA ISOTÉRMICA CARTILHO NLM 115	UD	22,00	R\$ 19,38	23,41	515,02		R\$ 0,00	R\$ 515,02		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
122.0.11	SINAPI 142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	15,00	R\$ 30,80	36,97	554,55		R\$ 0,00	R\$ 554,55		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
123		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					109.537,93							
123.0.1	SINAPI 94891	EXECUÇÃO DE PASSEIO GALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENIENCIAL, NÃO ARMADO AF_07/2016 E 5cm	M3	7,79	R\$ 597,44	721,83	5.623,06		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 5.623,06	100,00%
123.0.2	SINAPI 92288	EXECUÇÃO DE PATIO ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETÂNGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM AF_12/2015	M2	702,09	R\$ 59,17	71,49	50.235,31		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 50.235,31	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N° 504/2022 - CONCORRÊNCIA -
N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de construção de Heliporto 0/89,33m², e Ampliação
0/281,44m², (situação) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

4ª MEDIÇÃO

PLANILHA DE SERVIÇOS

ICLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO 281,44 m²
20,82%

ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - ÁREA AMPLIAÇÃO QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não
DATA: Setembro 2022

MANEJO MARALVA - PR.
Engenharia Civil

AMGEIA SAI
CREA-PR 24321-0

4ª MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N° 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Construção de Reforma c/283,44m², e Ampliação c/281,44m², (área total) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITARIO SI BDI (R\$)	CUSTO UNITARIO CI BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.23.0.1. Código	105	PORTAL REVESTIDO EM ACM 3mm, POLESTER NA COR AZUL, COM ESCRITA PRONTO ATENDIMENTO, NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR COM PINTURA ANTI-CORROSIVA, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SILICONE PU E FITA DIFUSIVA 3M, MEDINDO 4,80x4,17x0,30 CONFORME PROJETO FORNECEDOR E INSTALAÇÃO	UD	1,00	R\$ 5.420,10	6.548,56	6.548,56
1.23.0.2. Código	237	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, 1 1/2", ESPESURA 3,0mm, ALTURA LIVRE DE 1,10m, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2", TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", TUBO COM CHUBRECO MECÂNICO, COM FUNDO ANTI-CORROSIVO, E PINTURA ESMALTE, CONFORME PROJETO	M	6,45	R\$ 379,93	459,03	2.960,74
1.23.0.1. SINAPI	10396	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU QUATIBANA, EM PLACAS AF 09/2022	M2	81,24	R\$ 12,53	15,14	1.229,97
1.23.0.2. SINAPI	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPENIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	64,00	R\$ 193,77	234,11	14.983,04
1.23.0.1. SINAPI	36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45 CM	UN	4,00	R\$ 839,11	1.013,81	4.055,24
1.23.0.2. Código	52	BATE MACA PVC, FLEXÍVEL, LARGURA 20CM, INTERCOLADO	M	127,27	R\$ 54,98	66,43	8.454,55
1.23.0.1. SINAPI	37401	TOLMEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA SABONETE	UN	33,00	R\$ 41,25	49,84	1.644,72
1.23.0.2. SINAPI	11758	SABONETE ETERA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	33,00	R\$ 39,62	47,87	1.579,71
1.23.0.1. SINAPI	10653	LEITRA AÇO INOX (NBS 304), CHAPA NÚM 22, RECORTEADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	17,00	R\$ 117,98	142,54	2.423,18
1.23.0.2. SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENIZANTE	UN	19,00	R\$ 41,25	49,84	946,96
1.23.0.1. Código	199	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COLADO	M2	11,52	R\$ 636,05	768,48	8.852,89
1.24. Código	99614	LIMPEZA FINAL DE OBRA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF 04/2019	M2	1130,97	R\$ 2,03	2,45	2.770,88
TOTAL							2.287.295,53

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE		TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	ACUMULADO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.548,56	100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.960,74	100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.229,97	100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 14.983,04	100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 4.055,24	100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 8.454,55	100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.644,72	100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.579,71	100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.423,18	100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 946,96	100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 8.852,89	100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.770,88	100,00%
TOTAL DA MEDIÇÃO - R\$		R\$ 671.109,03		SALDO DE CONTRATO - R\$			R\$ 970.501,08
EVOLUÇÃO DE OBRA		R\$ 671.109,03		29,34%			

Felipe Carlos Moraes Tiana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D
25/05/23



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10431/2022

Ordinário

Data: 19/12/2022

Credor: 37582 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: BRAZ IZELLI

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido:

F. de Recurso: 41615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Desdobramento: 0202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Tipo de Licitação: Tomada de preços

Nº Licitação.....: 9/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
4.000.000,00	4.000.000,00	2.394.375,54	1.605.624,46

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Prestação de serviços de implantação de ciclofaixa na Estrada Santa Fé, entre a sede do município e o Distrito de Santa Fé, numa extensão de 10.311,00m e 2,50m de largura, a ser executada em CBUQ com sinalização horizontal e vertical, acompanhando o traçado original da referida estrada

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
53800	1	SERV	IMPLANTAÇÃO DA CICLOFAIXA ENTRE MARIALVA E O	2.394.375,54	2.394.375,54

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.327,04
8	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	3.966,45
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.924,51
8	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	7.264,13
8	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	624,53
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	681,31
8	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	9.059,33
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.882,91

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.394.375,54
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

MARCELO SANCHES



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10431/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 3301/2023 Data: 07/06/2023 Página: 1 / 1

Credor: 37582 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: BRAZ IZELLI

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Tomada de preços

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Nº Licitação: 9

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 41615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Valor do Empenho

2.394.375,54

Saldo Anterior Empenho

2.394.375,54

Valor Liquidado

823.575,83

Saldo Atual Empenho

1.570.799,71

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.344	SERV	IMPLANTAÇÃO DA CICLOFAIXA ENTRE MARIALVA E	2.394.375,54

DOCUMENTOS FISCAIS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº DOCUMENTO

2899

VALOR

823.575,83

SÉRIE

Outras Séries

DATA

05/06/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

823.575,83

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

19/12/2022

Liquidado por

Ordenado por


EDUARDO NASCIMENTO


MARCELO SANCHES

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

16 JUN. 2023

PAGO



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **2899**
Competência **06/2023**
Emitida em **05/06/2023 14:49:04**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**
CPF/CNPJ: **79.986.949/0001-62** Inscrição Municipal: **95937**
Endereço: **BRAZ IZELLI, 501 - CIDADE INDUSTRIAL - 87070772**
Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
CPF/CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680 - Centro - CAIXA POSTAL 156 - 86990000**
Telefone: **4432328383** Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br** Município: **Marialva - PR**

Discriminação dos serviços:

REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA ENTRE MARIALVA E O DISTRITO DE SANTA FÉ, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021, CONTRATO Nº 436/2022 - PMM.

PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº 00528556 - DV Nº 00/2019.

MATRÍCULA CNO: 90.012.76871/75

SERVIÇO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 143.219,84 (17,39%). FONTE: IBPT.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL
AG. 3490-6
CC. 13698-0

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☒ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGAO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 436 / 22

Nº 09-21 DE 14 / 10 / 22

Handwritten signature

Valor Total da NFS-e

R\$ 823.575,83

Código de Tributação

070210 - Pavimentação.

Valor Serviços R\$ 823.575,83	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 494.145,50	Base de Cálculo R\$329.430,33
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$0,00	Valor ISS retido R\$ 9.882,91	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 9.059,33	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 804.633,59
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Marialva-PR
		Resp. Recolhimento do ISS Tomador		

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



V N 8 F N L A 0 B

Código de Verificação
VN8FNLA0B

Handwritten signature
Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 226601

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financelro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	1267 / 006 / 00071012-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3409 / 00000013698-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CPF/CNPJ:	79.986.949/0001-62
Valor:	R\$ 804.633,59
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/06/2023
Data / Hora da operação:	16/06/2023 13:06:30

Código da operação:	00134358
Chave de segurança:	LPN34XTCUJWCNGK0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 2150/2023

Data: 16/06/2023

Credor: 24504 - I.N.S.S.

Endereço:

C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 8 - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5341

Valor Pagamento: 9.059,33

VALOR TOTAL :

9.059,33

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 9.059,33 (nove mil e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

16/06/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
76.282.680/0001-45

Razão Social
MUNICIPIO DE MARIALVA

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23167.1115404-0

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
RETENÇÃO NOTA FISCAL 2899 WEILLER

Valor Total do Documento

9.059,33

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	9.059,33			9.059,33
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	CNO 90.012.76871/75 CNPJ Prestador 79.986.949/0001-62				
Totais		9.059,33	0,00	0,00	9.059,33

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

16/06/2023 13:11:40

85830000090 4 59330385232 3 01070123167 7 11154040122 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000090 4 59330385232 3 01070123167 7 11154040122 8

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Número: 07.01.23167.1115404-0

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 9.059,33



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000904 593303852323 010701231677 111540401228
DATA DO PAGAMENTO:	16/06/2023
Número do documento:	07012316711154040
VALOR TOTAL:	9.059,33

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta de débito:	1267 / 006 / 00071012-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO WEILLER

Data de débito:	16/06/2023
Data/hora da operação:	16/06/2023 13:14:51

Código da operação:	000030884
Chave de segurança:	U7KLY6AKF0Z3GFK2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 1750/2023

Data: 16/06/2023

Credor: 20263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Numero: 680 - 1534 - CENTRO

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 52 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5341

Valor Pagamento: 9.882,91

VALOR TOTAL :

9.882,91

DECLARO Haver recebido a importância no valor de R\$ 9.882,91 (nove mil e oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos)

Autorizo o pagamento.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

16/06/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

16 JUN. 2023

PAGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Estado do Paraná
Departamento de Tributação

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 12/07/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 280201 /2023

Tipo/Cadastro: 9 - 11900 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 79.986.949/0001-62

Dados Contribuinte: 79.986.949/0001-62
Tipo/Cadastro: 9 - 11900 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: R. BRAZ IZELLI, 501
Complemento:
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL - MARINGA - PR

REF. ISS CONF. NF 2899.

Informação(ões) do(s) débito(s)							Informação(ões) do(s) débito(s)								
Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação	Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação
2023	59		2	1	9.882,91	9.882,91	NO.EX								

Recibo do Sacado

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00028.020196 5 94090000988291											
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45				Beneficiário 12670/ 945914		Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número 14123000000280201-4					
Número do Documento 00280201				CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		Vencimento 12/07/2023		Valor documento 9.882,91					
(-) Descontos /		(-) Outras deduções		(+) Mora multa		(+) Outras acréscimos		(=) Valor cobrado					
Sacado WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA CPF/CNPJ:79.986.949/0001-62													
ROD ..., 0													
INDEFINIDO, Marialva / PR													

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00028.020196 5 94090000988291											
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.								Vencimento 12/07/2023					
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45								Beneficiário 12670 / 945914					
Data de Emissão 12/06/2023		Nro. do Doc. 00280201		Especie Doc. DM		Aceite S		Data de Proc. 12/06/2023		Nosso Número 14123000000280201-4			
Uso do Banco		Carteira RG		Especie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 9.882,91			
Instruções: NÃO ACEITA PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. PARA A ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSAR O LINK: https://marialva.oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/consulta-debitos .										(-) Descontos / Abatimentos			
										(-) Outras Deduções			
										(+) Mora / Multa			
										(+) Outros Acréscimos			
Sacado: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA CPF/CNPJ:79.986.949/0001-62										(=) Valor Cobrado			
ROD ..., 0 Quadra: Lote:													
INDEFINIDO, Marialva / PR													



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA ✓

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta de débito:	1267 006 00071012-6

Representação numérica do código de barras:	10499.45916 46123.100045 00028.020196 5 94090000988291
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CPF/CNPJ:	79.986.949/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Data do Vencimento:	12/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	9.882,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.882,91
Valor Pago (R\$):	9.882,91

Data/hora da operação:	16/06/2023 13:14:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067241708
Chave de segurança:	SZAZT9ZNQZWFTTT3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1400/2023

Ordinário

Data: 24/02/2023

Credor: 61997 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, Numero: 291 - JARDIM REAL

C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Ag: 718-

Conta: 74835-2

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido: 41

F. de Recurso: 43615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Desdobramento: 0106 - HOSPITAIS

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	1.619.817,04	1.619.817,04	0,00

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristovão Colombo, Centro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54730	1		CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO	1.619.817,04	1.619.817,04

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.024,60
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.946,55
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.871,64
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.197,39

Local de Entrega:	Total Retenções:	23.040,18	Total Liq. Empenho:	1.596.776,86
--------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------	---------------------


Empenhado por:



EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de


MARCELO SANCHES



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1400/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4452/2023 Data: 10/07/2023 Página: 1 / 1

Credor: 61997 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, Numero: 291 - JARDIM REAL

C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Ag: 718-

Conta: 74835-2

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Concorrência

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Nº Licitação: 2

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 43615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
1.619.817,04	1.619.817,04	160.835,46	1.458.981,58

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.0993		CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO	1.619.817,04

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	101	160.835,46	Outras Séries	10/07/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 160.835,46

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	24/02/2023

Liquidado por	Ordenado por
 EDUARDO NASCIMENTO	 MARCELO SANCHES

Prefeitura Municipal
de Marialva

12 JUL. 2023

PAGO

**MUNICÍPIO DE SARANDI****SECRETARIA DE FAZENDA**

JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

101

Emissão:

10/07/2023

Autenticidade:

085929779

**SITE AUTENTICIDADE:** <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**CONSTRUTORA
INNOVE

Insc. Municipal: 06113896 CNPJ/CPF: 31.329.981/0001-49 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

Endereço:

Insc. Estadual:

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 54 - JD. INDEP.1A. 2A. 3A. PARTE

Município/UF: Sarandi-PR

CEP: 87.113-250

Fone/Fax:

E-Mail: construtorainnove@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 22964 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PR - CENTRO

Município/UF: Marialva-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

702 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS.

Competência:

Local da Prestação do Serviço:

Situação da NFS-e:

Natureza da Operação:

7/2023

Marialva-PR

EMITIDA

NÃO EXIGÍVEL

A.R.T.: 1720230072350

Nº Código da Obra: 90.013.50910/71

Incorporação: NÃO

Nome Obra: CONCLUSÃO DA REFORMA E

Resp. Obra: JESSE CANDIDO NASCIMENTO

Endereço Obra: CEP:87600000, RUA ANTONIO ILVAN TOZIN, PARQUE INDUSTRIAL III

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

5ª MEDIÇÃO - CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE MARIALVA-PR - PROGRAMA FINISA CONTRATO CONVÊNIO FINISA Nº 528.556-00/2019

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 504/2022

CNO Nº. - 90.013.50910/71

Valor total da NFE - R\$ 160.835,46

Valor dos Materiais - R\$ 94.571,25

Valor dos Serviços - R\$ 66.264,21

RETENÇÃO DE ISS 4,33362 % - R\$ 2.871,64

DADOS BANCÁRIOS -

BANCO SICREDI

AGÊNCIA - 0718

CONTA CORRENTE - 00074835-2

Victor Celso Martini
PREFEITO MUNICIPAL**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
NÃO	MATERIAL PARA SISTEMA ELÉTRICO, PAVERS E TUBULAÇÕES DE COBRE.	1,00	94.571,25	0,00	94.571,25
SIM	EXECUÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, TUBULAÇÃO DE GASES E PISO INTERTRAVADO	1,00	66.264,21	0,00	66.264,21

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,33362	2.871,64000	Sim
PIS	0,44000	714,42000	Não
COFINS	2,05000	3.293,32000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,93000	3.101,65000	Não
CSLL	2,08000	3.345,60000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
66.264,21	0,00	94.571,25	157.963,82	160.835,46

NFS-E Nº

101

Recebemos de AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____


Fernando Vinícius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

11/07/23

• **COMPRAS** - de acordo

COMPRAS

TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

C. 504/22

Nº 02/22 DE 25/11/22



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	1267 / 006 / 00071012-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 00000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0718 / 00000074835-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMBROZIM E CANDIDO CONSTUTORA
CPF/CNPJ:	31.329.981/0001-49
Valor:	R\$ 157.963,82
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	12/07/2023
Data / Hora da operação:	12/07/2023 15:57:20

Código da operação:	00151061
Chave de segurança:	K2XTEH7W3EXFV8KF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 2153/2023

Data: 24/07/2023

Credor: 20263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Numero: 680 - 1534 - CENTRO

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 52 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5341

Valor Pagamento: 2.871,64

VALOR TOTAL :

2.871,64

DECLARO Haver recebido a importância no valor de R\$ 2.871,64 (dois mil e oitocentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

Autorizo o pagamento.

Decreto Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

24/07/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Estado do Paraná
Departamento de Tributação

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 18/08/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 292282 / 2023

Tipo/Cadastro: 9 - 32090 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 31.329.981/0001-49

Dados Contribuinte: 31.329.981/0001-49
Tipo/Cadastro: 9 - 32090 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291
Complemento:
Bairro: JARDIM REAL - Maringá - PR

REF. ISS CONF. NF. 101.

Informação(ões) do(s) débito(s)								Informação(ões) do(s) débito(s)							
Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação	Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2023	59		4	1	2.871,64	2.871,64	NO.EX								

Recibo do Sacado

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00029.228202 8 94460000287164				
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45		Beneficiário 12670/ 945914		Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Numero 14123000000292282-6
Número do Documento 00292282		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		Vencimento 18/08/2023	Valor documento 2.871,64	
(-) Descontos /	(-) Outras deduções	(+) Mora multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 31.329.981/0001-49 AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291 JARDIM REAL Maringá / PR						

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00029.228202 8 94460000287164			
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.					Vencimento 18/08/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45					Beneficiário 12670 / 945914
Data de Emissão 18/07/2023	Nro. do Doc. 00292282	Especie Doc. DM	Aceite S	Data de Proc. 18/07/2023	Nosso Numero 14123000000292282-6
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.871,64
Instruções: NÃO ACEITA PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. PARA A ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSAR O LINK: https://marialva.oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/consulta-debitos .					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 31.329.981/0001-49 AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291 JARDIM REAL					(=) Valor Cobrado
Quadra: Lote: Maringá / PR					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta de débito:	1267 006 00071012-6

Representação numérica do código de barras:	10499.45916 46123.100045 00029.228202 8 94460000287164
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHA
CPF/CNPJ:	31.329.981/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Data do Vencimento:	18/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.871,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.871,64
Valor Pago (R\$):	2.871,64
Identificação do Pagamento:	FINISA

Data/hora da operação:	24/07/2023 09:49:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	005202045
Chave de segurança:	8A16MYJFM2WA3U3C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PLANILHA DE SERVIÇOS CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

AVENIDA CRISTÓVÃO
COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
QUADRA 89

ÁREA REFORMA: 849,83 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - 1180

Técnico Responsável:
Engenheira Civil

ANGIELA SAVI

CREA-PR 24321-D

DATA: Setembro 2022

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO S/ C/BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.1.0.1.	Composk	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.0.1.	156	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 528,96		639,09	2.875,91
1.1.0.2.	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS (INTERIAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	R\$ 570,05		688,73	4.132,38
1.1.0.3.	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018 - altura 1,80m, sobre mureta existente	M2	121,23	R\$ 137,68		166,34	20.165,40
1.2.		DEMOLICOES E RETIRADAS						
1.2.0.1.	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 - muro divis	M2	73,50	R\$ 20,61		24,90	1.830,15
1.2.0.2.	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	M3	2,05	R\$ 58,02		70,10	143,71
1.2.0.3.	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	0,18	R\$ 622,26		751,81	135,33
1.2.0.4.	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	5,04	R\$ 9,52		11,50	57,96
1.2.0.5.	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 12,61		15,24	30,48
1.2.0.6.	Composk	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	399,06	R\$ 11,36		13,73	5.479,09
1.2.0.7.	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,80 m³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	87,51	R\$ 8,42		10,17	889,98
1.2.0.8.	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	87,51	R\$ 1,75		2,11	184,65
1.3.		MOVIMENTO DE TERRA						
1.3.0.1.	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS, COM PREVISÃO DE FORMA, COM MINI-ESCOVADEIRA, AF_06/2017	M3	6,61	R\$ 39,66		47,92	316,75
1.3.0.2.	SINAPI	REATERRO MANUAL, APLIADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	3,29	R\$ 63,16		64,22	211,28
1.3.0.3.	SINAPI	ESCOVAÇÃO VERTICAL, A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA: 0,8 m³ / 111 HP), FLOTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 m³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H, AF_05/2020	M3	72,98	R\$ 20,99		25,36	1.850,77
1.3.0.4.	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF_09/2021	M2	280,68	R\$ 0,71		0,86	241,36
1.4.0.1.	SINAPI	FUNDÇÃO						
1.4.0.1.	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCOVAÇÃO MANUAL, COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	M	27,50	R\$ 81,74		98,76	2.715,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m² e Ampliação c/281,44m², (Avenida) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5ª MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA %	SALDO - R\$	SALDO TOTAL - R\$
	R\$ 0,00	R\$ 2.875,91	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1	R\$ 688,73	R\$ 3.443,65	83,33%	R\$ 688,73	16,67%
	R\$ 0,00	R\$ 20.165,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.830,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 143,71	100,00%	R\$ 0,01	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 135,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 57,96	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 30,48	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 5.479,09	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 889,98	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 184,65	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 316,75	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 211,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 241,36	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 2.715,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
ENGENHEIRO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BOM: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

Técnico Responsável:

ANÍCIA SÁVI

CREA-PR

24321-D

DATA: Setembro 2022

Engenharia Civil

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.4.0.2.	SINAPI 101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	51,00	R\$ 58,41	70,57	3.599,07
1.4.0.3.	SINAPI 95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	11,00	R\$ 17,05	20,60	226,60
1.4.0.4.	SINAPI 95584	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	KG	40,00	R\$ 15,16	18,32	732,80
1.4.0.5.	SINAPI 95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	KG	26,00	R\$ 13,75	16,61	431,86
1.4.0.6.	SINAPI 95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	126,00	R\$ 11,76	14,21	1.790,46
1.4.0.7.	SINAPI 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	29,53	R\$ 84,97	102,66	3.031,55
1.4.0.8.	SINAPI 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,90	R\$ 98,07	118,49	343,62
1.4.0.9.	SINAPI 96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO	KG	2,00	R\$ 18,85	22,77	45,54
1.4.0.10.	SINAPI 96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	41,00	R\$ 17,30	20,90	856,90
1.4.0.11.	SINAPI 96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	13,00	R\$ 15,88	19,19	249,47
1.4.0.12.	SINAPI 96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	144,00	R\$ 14,05	16,98	2.445,12
1.4.0.13.	SINAPI 94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACÃO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,32	R\$ 397,40	480,14	1.594,06
1.4.0.14.	SINAPI 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,32	R\$ 42,87	51,80	171,98
1.4.0.15.	SINAPI 96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	0,53	R\$ 183,07	221,19	117,23
1.5.0.1.	SINAPI 92435	CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,03	R\$ 50,99	61,61	2.166,20
1.5.0.2.	SINAPI 92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	65,92	R\$ 64,01	77,34	5.066,25
1.5.0.3.	SINAPI 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,00	R\$ 15,17	18,33	1.099,80
1.5.0.4.	SINAPI 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,00	R\$ 14,39	17,39	1.599,98
1.5.0.5.	SINAPI 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,00	R\$ 13,55	16,37	261,92
1.5.0.6.	SINAPI 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	303,00	R\$ 12,14	14,67	4.445,01

Carimbos e Assinaturas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N°. 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m² e Ampliação c/281,44m² (alvenaria) da Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5º MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA %	ACUMULADO TOTAL R\$	SALDO R\$	SALDO %
	R\$ 0,00	R\$ 3.599,07	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 226,60	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 732,80	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 431,86	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.790,46	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 3.031,55	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 343,62	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 45,54	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 856,90	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 249,47	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 2.445,12	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.594,06	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 171,98	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 117,23	100,00%		R\$ 0,00	0,00%

		R\$ 2.158,20	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
		R\$ 5.098,25	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
		R\$ 1.099,80	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
		R\$ 1.599,88	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
		R\$ 261,92	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
		R\$ 4.445,01	100,00%		R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS
CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTOAVENIDA CRISTÓVÃO
COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
QUADRA 89ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - NÃO
DATA: Setembro 2022Técnico Responsável: ANCELA SAVI
Engenheira Civil CREA-PR 24321-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/349,53m², e Ampliação c/281,44m², (Alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5ª MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
15.0.7.	SINAPI 92763	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	96,00	R\$ 10,20	12,32		R\$ 0,00	R\$ 1.182,72	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.8.	SINAPI 94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	8,74	R\$ 397,40	480,14		R\$ 0,00	R\$ 4.196,42	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.9.	SINAPI 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,74	R\$ 42,87	51,80		R\$ 0,00	R\$ 452,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.10.	SINAPI 101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VICOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020	M2	4,71	R\$ 163,73	197,82		R\$ 0,00	R\$ 931,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.0.11.	SINAPI 93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_09/2016	M	1,50	R\$ 90,81	109,72		R\$ 0,00	R\$ 175,55	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
16.0.1.	SINAPI 103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLUXADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. Inclui muro divisa	M2	201,81	R\$ 119,92	144,89		R\$ 0,00	R\$ 29.240,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
16.0.2.	SINAPI 101154	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60 CM (ESPESURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - dados demais	M2	107,80	R\$ 114,76	138,65	107,8	R\$ 14.946,47	R\$ 14.946,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
16.0.3.	SINAPI 102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIV. FERRAGENS. AF_01/2021	M2	11,10	R\$ 886,67	1.071,27		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.891,10	100,00%
16.0.4.	SINAPI 102256	TAPA VISTA DE MICRÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, AF_01/2021	M2	1,00	R\$ 921,78	1.113,69		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.113,69	100,00%
16.0.6.	SINAPI 102235	DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, FIXO + 1 FOLHA DE CORRER, E = 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - box bw - h=2,00m	M2	7,80	R\$ 436,38	527,23		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.112,39	100,00%
16.0.8.	SINAPI 101965	PETITOL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	9,80	R\$ 164,82	1.951,14		R\$ 0,00	R\$ 1.951,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
17.0.	SINAPI 100378	COBERTURA				132.020,05						
17.0.1.	SINAPI 100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - Inclusive apoio reservatórios	KG	3.618,00	R\$ 13,23	16,98		R\$ 0,00	R\$ 57.815,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
17.0.2.	SINAPI 100767	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. P	KG	260,00	R\$ 17,94	21,68		R\$ 0,00	R\$ 5.636,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
17.0.3.	SINAPI 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	118,54	R\$ 262,45	317,09		R\$ 0,00	R\$ 37.587,85	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
							TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
							107,8	R\$ 14.946,47	R\$ 14.946,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.891,10	100,00%
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.113,69	100,00%
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.112,39	100,00%
								R\$ 0,00	R\$ 1.951,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 0,00	R\$ 57.815,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 0,00	R\$ 5.636,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 0,00	R\$ 37.587,85	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não
MUNICÍPIO: MARIALVA - PR. BDI: 20,82%
Técnico Responsável: ANICÉIA SÁVI CREA-PR 24321-D
DATA: Setembro 2022

5º MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (avenida) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO C/BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.7.0.4.	SINAPI 94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO FORNECIMENTO. AF_07/2019	M2	22,58	R\$ 44,68	53,98	1.218,87
1.7.0.5.	SINAPI 94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	147,79	R\$ 58,09	70,18	10.371,90
1.7.0.6.	SINAPI 11116	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO	UN	31,17	R\$ 514,85	622,04	19.388,99
1.8.		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					201.232,05
1.8.0.1.	SINAPI 91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 808,08	976,32	976,32
1.8.0.2.	SINAPI 91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R\$ 840,60	1.015,61	30.468,30
1.8.0.3.	SINAPI 91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	R\$ 913,55	1.103,75	19.867,50
1.8.0.4.	SINAPI 91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 com visor	UN	1,00	R\$ 913,55	1.103,75	1.103,75
1.8.0.5.	Composto 088	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 35MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	6,00	R\$ 1.295,73	1.565,50	9.393,00
1.8.0.6.	Composto 088	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 35MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 com visor	UD	6,00	R\$ 1.295,73	1.565,50	9.393,00
1.8.0.7.	SINAPI 102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - visor portas	M2	1,19	R\$ 213,09	257,46	306,38
1.8.0.8.	SINAPI 100874	PUXADOR PARA P.D., FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	11,00	R\$ 279,17	337,29	3.710,19
1.8.0.9.	SINAPI 100705	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 77,96	94,19	470,95

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	ACUMULADO TOTAL	SALDO - R\$	SALDO - %
	R\$ 0,00	R\$ 1.218,87	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 10.371,90	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 19.388,99	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 488,16	50,00%		R\$ 488,16	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 15.234,15	50,00%		R\$ 15.234,15	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 9.933,75	50,00%		R\$ 9.933,75	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 551,88	50,00%		R\$ 551,88	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 4.696,50	50,00%		R\$ 4.696,50	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 4.696,50	50,00%		R\$ 4.696,50	50,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 306,38	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.710,19	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 470,95	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS
CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTOAVENIDA CRISTÓVÃO
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
QUADRA 89

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
BDI: 20,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - nº80
Data: Setembro 2022Técnico Responsável: ANICEIA SAVI
Engenheira Civil CREA-PR 24321-D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO S/ C BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.8.0.10.	SINAPI 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	32,19	R\$ 846,39	1.022,61	32.917,82
1.8.0.11.	Composi 138	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA 5x5cm E MOLDBURA EM TUBOS DE AÇO 1,12", ø 3,25MM, DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	9,12	R\$ 1.121,74	1.355,28	12.360,24
1.8.0.12.	Composi 089	JANELA GUICHE, TIPO GUILHOTINA, EM ALUMÍNIO, COM REQUADRO E VIDRO	M2	1,22	R\$ 686,20	828,07	1.011,47
1.8.0.13.	Composi 047	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, COM VIDROS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, FORNECIMENTO E Instalação	M2	6,74	R\$ 513,33	620,21	4.180,22
1.8.0.14.	SINAPI 94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	101,08	R\$ 376,44	454,81	45.972,19
1.8.0.15.	SINAPI 1100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	10,40	R\$ 670,42	810,00	8.424,00
1.8.0.16.	Composi 238	JANELA FIXA DE AÇO, COM CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADA, REVESTIDA DE PVC, QUADRANGULAR, ANGULAR, FIO 2,1MM (14BWG), MALHA 8x8CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,48	R\$ 378,16	456,92	219,32
1.8.0.17.	SINAPI 94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	17,94	R\$ 656,26	792,89	14.224,45
1.8.0.18.	SINAPI 37553	PORTÃO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - FORN E INSTALAÇÃO	M2	9,00	R\$ 573,21	692,55	6.232,95
1.9.		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				208.449,15	
1.9.0.1.	SINAPI 91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	110,00	R\$ 9,52	11,50	1.265,00
1.9.0.2.	SINAPI 91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	1,00	R\$ 15,08	19,22	18,22
1.9.0.3.	SINAPI 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	1,00	R\$ 19,83	23,96	23,96
1.9.0.4.	SINAPI 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	1,00	R\$ 50,55	61,07	61,07
1.9.0.5.	SINAPI 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	3,00	R\$ 76,67	92,63	277,89
1.9.0.6.	SINAPI 97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	3,00	R\$ 18,50	19,94	59,82
1.9.0.7.	Composi 110	CENTRAL DE CHAMADA DE EMERGENCIA LED - ALFA	UD	1,00	R\$ 2.718,93	3.285,01	3.285,01
1.9.0.8.	Composi 111	VENTILADOR 20W	UD	12,00	R\$ 261,57	316,03	3.792,36
1.9.0.9.	SINAPI 92865	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE	UN	18,00	R\$ 15,51	18,74	337,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/ 849,53m², e Ampliação c/ 281,44m², (avenida) do Pronto Atendimento Municipal, localizada na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5ª MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO (R\$)	VALOR ACUMULADO R\$	PORCENTAGEM ACUMULADA %	SALDO R\$	SALDO %
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32.917,82	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 12.360,24	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.011,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 4.180,22	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 45.972,19	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 8.424,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 219,32	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.224,45	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.232,95	100,00%
110	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1	R\$ 18,22	R\$ 18,22	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1	R\$ 23,96	R\$ 23,96	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1	R\$ 61,07	R\$ 61,07	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3	R\$ 277,89	R\$ 277,89	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3	R\$ 59,82	R\$ 59,82	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.285,01	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.792,36	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 337,32	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

Técnicos Responsáveis:

ANICEIA SAVI

CREA-PR

24321-D

DATA: Setembro 2022

Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N°. 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (Alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5° MEDIÇÃO

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.9.0.10. SINAPI	92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE	UN	2,00	R\$ 19,70	23,80	47,60
1.9.0.11. SINAPI	92855	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE -	UN	4,00	R\$ 11,58	13,99	55,96
1.9.0.12. SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	1,00	R\$ 122,25	147,70	147,70
1.9.0.13. SINAPI	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	1,00	R\$ 221,07	267,10	267,10
1.9.0.14. SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	2,00	R\$ 160,15	193,49	386,98
1.9.0.15. SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M. AF. 05/2018	UN	1,00	R\$ 487,87	589,44	589,44
1.9.0.16. Cotação	112	ELETROCALHA 100X75MM COM TAMPA	M	27,00	R\$ 39,11	47,25	1.275,75
1.9.0.17. Cotação	113	ELETROCALHA 200X75MM COM TAMPA	M	57,00	R\$ 54,05	65,30	3.722,10
1.9.0.18. SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 200MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF. 05/2015	M	84,00	R\$ 3,26	3,94	330,96
1.9.0.19. Cotação	096	TAMPA PARA PERFILADO 100mm	M	27,00	R\$ 10,24	12,37	333,99
1.9.0.20. Cotação	047	TAMPA DE ENCAIXE 200mm - barra 3m	M	57,00	R\$ 38,31	46,29	2.638,53
1.9.0.21. Cotação	048	TE HORIZONTAL 90° 200mm COM TAMPA DE ENCAIXE	UD	4,00	R\$ 69,96	84,53	338,12
1.9.0.22. Cotação	114	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS 100 e 200mm, com tampa	UD	32,00	R\$ 15,20	18,36	587,52
1.9.0.23. SINAPI	90462	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF. 05/2015	M	30,00	R\$ 1,55	1,87	56,10
1.9.0.24. SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	9.600,00	R\$ 3,99	4,82	46.272,00
1.9.0.25. SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.500,00	R\$ 6,39	7,72	11.580,00
1.9.0.26. SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100,00	R\$ 8,69	10,50	1.050,00
1.9.0.27. SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	450,00	R\$ 14,21	17,17	7.726,50
1.9.0.28. Composição	231	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00	R\$ 24,69	29,83	178,98
1.9.0.29. Composição	232	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00	R\$ 33,14	40,04	6.006,00
1.9.0.30. Composição	233	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00	R\$ 47,54	57,44	1.723,20

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA %	VALOR ACUMULADO R\$	SALDO R\$	SALDO %
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 47,60	100,00%
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 55,96	100,00%
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 147,70	100,00%
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 267,10	100,00%
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 386,98	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 589,44	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.275,75	100,00%
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.722,10	100,00%
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 330,96	100,00%
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 333,99	100,00%
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.638,53	100,00%
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 338,12	100,00%
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 587,52	100,00%
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 56,10	100,00%
3840	R\$ 18.508,80	100,00%	R\$ 46.272,00	R\$ 0,00	0,00%
600	R\$ 4.632,00	100,00%	R\$ 11.580,00	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.726,50	R\$ 0,00	0,00%
6	R\$ 178,98	100,00%	R\$ 178,98	R\$ 0,00	0,00%
150	R\$ 6.006,00	100,00%	R\$ 6.006,00	R\$ 0,00	0,00%
30	R\$ 1.723,20	100,00%	R\$ 1.723,20	R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

AVENIDA CRISTÓVÃO
COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
QUADRA 89

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
BDI: 20,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não
DATA: Setembro 2022

Técnico Responsável:
Engenheira Civil ANICEIA SAVI
CREA-PR 24321-D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.9.0.31.	Compost	234 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	135,00	R\$ 65,93	79,66	10.754,10
1.9.0.32.	Compost	235 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00	R\$ 85,89	103,77	830,16
1.9.0.33.	SINAPI	92994 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	320,00	R\$ 110,73	133,78	42.809,60
1.9.0.34.	SINAPI	91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	48,00	R\$ 28,72	34,70	1.665,60
1.9.0.35.	SINAPI	91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	2,00	R\$ 45,48	54,95	109,90
1.9.0.36.	SINAPI	91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00	R\$ 62,25	75,21	75,21
1.9.0.37.	SINAPI	91975 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	2,00	R\$ 84,59	102,20	204,40
1.9.0.38.	SINAPI	91977 INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00	R\$ 118,23	142,85	142,85
1.9.0.39.	SINAPI	92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	22,00	R\$ 50,95	61,56	1.354,32
1.9.0.40.	SINAPI	82027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMERGÊNCIA 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	2,00	R\$ 67,71	81,81	163,62
1.9.0.41.	SINAPI	91955 INTERRUPTOR PARA PAREDE (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	9,00	R\$ 35,55	42,95	386,55
1.9.0.42.	SINAPI	91961 INTERRUPTOR PARA PAREDE (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	3,00	R\$ 59,09	71,39	214,17
1.9.0.43.	SINAPI	91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARA PAREDE (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	4,00	R\$ 52,27	63,15	252,60
1.9.0.44.	SINAPI	91970 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARA PAREDE (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00	R\$ 77,39	93,50	93,50
1.9.0.45.	SINAPI	91973 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARA PAREDE (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00	R\$ 98,25	118,71	118,71
1.9.0.46.	SINAPI	91996 TOMADA DE EMERGÊNCIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	237,00	R\$ 34,23	41,36	9.802,32
1.9.0.47.	SINAPI	92004 TOMADA DE EMERGÊNCIA (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4"x4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	31,00	R\$ 56,45	68,20	2.114,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m² e Ampliação c/281,44m², (avenida) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5ª MEDIÇÃO

QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
135'	R\$ 10.754,10	R\$ 10.754,10	R\$ 10.754,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8	R\$ 830,16	R\$ 830,16	R\$ 830,16	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 42.809,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.665,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 109,90	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 75,21	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 204,40	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 142,85	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.354,32	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 163,62	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 386,55	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 214,17	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 252,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 93,50	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 118,71	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.802,32	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.114,20	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89
MUNICÍPIO: MARIALVA - PR. BDI: 20,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não
DATA: Setembro 2022

Técnico Responsável

Engenheira Civil

ANICEIA SAAVI

CREA-PR

24321-D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SI BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.9.0.48.	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" - FURO CENTRAL, PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	R\$ 8,77	10,60	328,60
1.9.0.49.	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 8,77	10,60	42,40
1.9.0.50.	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	4,00	R\$ 2,82	3,41	13,64
1.9.0.51.	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 14,04	16,96	101,76
1.9.0.52.	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	6,00	R\$ 5,97	7,21	43,26
1.9.0.53.	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	82,00	R\$ 128,80	155,62	12.760,84
1.9.0.54.	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	64,00	R\$ 37,03	44,74	2.863,36
1.9.0.55.	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00	R\$ 129,86	156,90	3.451,80
1.9.0.56.	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUIA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R\$ 101,15	122,21	366,63
1.9.0.57.	Cotação	LUMINÁRIA TIPO POSTE, altura 4,0m, uma pértiga, LÂMPADA DE LED mínimo 140W, BIVOLI	UD	2,00	R\$ 1.418,57	1.713,92	3.427,84
1.9.0.58.	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUIO EM ACO GALVANIZADO, RETO, H = 4 M	UN	2,00	R\$ 495,96	599,22	1.198,44
1.9.0.59.	Composi	ASSENTAMENTO POSTE AÇO GALVANIZADO, COM CHUMBADOR	UD	2,00	R\$ 215,81	260,74	521,48
1.9.0.60.	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 iluminação de cabecéira	UN	11,00	R\$ 101,15	122,21	1.344,31
1.9.0.61.	Cotação	LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 20W - EXTERNO	UD	11,00	R\$ 59,04	71,33	784,63
1.9.0.62.	Cotação	QUADRO QDC1 200A- CONFORME PROJETO	UD	1,00	R\$ 3.392,12	4.098,36	4.098,36
1.9.0.63.	Cotação	QUADRO QDC2 - 56 CIRCUITOS- CONFORME PROJETO	UD	1,00	R\$ 2.288,77	2.765,29	2.765,29
1.9.0.64.	Cotação	QUADRO QDC3 - 80 CIRCUITOS - CONFORME PROJETO	UD	1,00	R\$ 3.110,00	3.767,50	3.767,50
1.9.0.65.	Cotação	QUADRO QDC4 400A - CONFORME PROJETO	UD	1,00	R\$ 3.401,60	4.109,81	4.109,81
1.9.0.66.	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA	UN	9,00	R\$ 86,65	104,69	942,21
1.10.0.01.	SINAPI	COMUNICAÇÃO					33.763,10
1.10.0.1.	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	R\$ 9,52	11,50	115,00
1.10.0.2.	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	R\$ 15,08	18,22	18,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizada na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5ª MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	ACUMULADO TOTAL - R\$	ACUMULADO TOTAL - %	SALDO - R\$	SALDO - %
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 328,60	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 42,40	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13,64	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 101,76	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43,26	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.760,84	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.863,36	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.451,80	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 366,63	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.427,84	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.198,44	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 521,48	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.344,31	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 784,63	100,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 2.049,18	50,00%	R\$ 2.049,18	50,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 1.382,65	50,00%	R\$ 1.382,65	50,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 1.878,75	50,00%	R\$ 1.878,75	50,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 2.054,91	50,00%	R\$ 2.054,91	50,00%		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 942,21	100,00%		
10	R\$ 115,00	R\$ 115,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%		
1	R\$ 18,22	R\$ 18,22	100,00%	R\$ 0,00	0,00%		

PLANILHA DE SERVIÇOS CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

AVENIDA CRISTÓVÃO
COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
QUADRA 89

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - 180
DATA: Setembro 2022

Técnico Responsável: ANICEIA SAVI
Engenheira Civil CREA-PR 24321-D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO S/ C/BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.10.0.3	SINAPI 97688	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	2,00	R\$ 11,07		13,37	26,74
1.10.0.4	SINAPI 92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 15,51		18,74	93,70
1.10.0.5	SINAPI 92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 19,70		23,80	47,60
1.10.0.6	SINAPI 100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	R\$ 122,25		147,70	147,70
1.10.0.7	SINAPI 100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	R\$ 221,07		267,10	267,10
1.10.0.8	SINAPI 100563	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	R\$ 488,48		590,18	590,18
1.10.0.9	SINAPI 98297	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	1.700,00	R\$ 8,23		9,94	16.898,00
1.10.0.10	SINAPI 98294	CABO COAXIAL 4 PARES, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	M	60,00	R\$ 5,95		7,07	424,20
1.10.0.11	SINAPI 91946	SUPORTE PARA USADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	35,00	R\$ 8,77		10,60	371,00
1.10.0.12	SINAPI 38091	ESPELHO FURO CENTRAL 4" X 2"	UN	9,00	R\$ 2,82		3,41	30,69
1.10.0.13	SINAPI 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	26,00	R\$ 52,57		63,52	1.651,52
1.10.0.14	SINAPI 91950	SUPORTE PARA USADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 14,04		16,96	33,92
1.10.0.15	SINAPI 38095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	R\$ 5,97		7,21	14,42
1.10.0.16	SINAPI 093	ELETROCALHA 50X50 PERFURADA	M	57,00	R\$ 15,08		18,23	1.039,11
1.10.0.17	SINAPI 094	ELETROCALHA 100X50 PERFURADA	M	27,00	R\$ 20,21		24,42	659,34
1.10.0.18	SINAPI 095	TAMPA PARA PERFILADO 50mm	M	63,00	R\$ 7,81		9,44	594,72
1.10.0.19	SINAPI 096	TAMPA PARA PERFILADO 100mm	M	33,00	R\$ 10,24		12,37	408,21
1.10.0.20	SINAPI 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADOURA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2015	M	84,00	R\$ 3,26		3,94	330,96
1.10.0.21	SINAPI 097	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS 100 e 50mm, com Tampa	UD	35,00	R\$ 5,49		6,63	232,05
1.10.0.22	SINAPI 123	ESTACÃO DE LEITO COM PRESENÇA, ACIOMADOR DE PACIENTE, BOTÃO DO PACIENTE, COM SUPORTE, SINALEIRO DE PORTA EM LED, COMPLETO	UD	6,00	R\$ 562,57		679,70	4.078,20
1.10.0.23	SINAPI 36	CÂMERA DE SEGURANÇA - PAREDE IP V34020 OU SIMILAR	UD	4,00	R\$ 392,49		474,21	1.896,84
1.10.0.24	SINAPI 37	CÂMERA DE SEGURANÇA TETO IP V4020 OU SIMILAR	UD	8,00	R\$ 392,49		474,21	3.793,68
1.11		CLIMATIZAÇÃO						149.944,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m² e Ampliação c/281,44m², (fórmula) do Pronto Atendimento Municipal, localizada na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5ª MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA %	SALDO R\$	SALDO %
2	R\$ 26,74	R\$ 26,74	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 93,70	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 47,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 147,70	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 267,10	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 590,18	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.898,00	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 424,20	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 371,00	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 30,69	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.651,52	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 33,92	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14,42	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.039,11	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 659,34	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 594,72	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 408,21	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 330,96	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 232,05	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.078,20	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.896,84	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.793,68	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR. BDI: 20.82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não
DATA: Setembro 2022

Engenheira Civil

ANILCEIA SAVI
CREA-PR 24321-D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO C/BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.1.10.1.	Colação	CABO PP 6X1,5mm2, 750V - ANTICHAMA	M	203,00	R\$ 8,83	10,67	2.166,01
1.1.10.2.	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	15,00	R\$ 2.011,21	2.429,94	36.449,10
1.1.10.3.	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	14,00	R\$ 2.227,68	2.891,48	37.680,72
1.1.10.4.	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	4,00	R\$ 3.219,18	3.889,41	15.557,64
1.1.10.5.	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2,00	R\$ 4.373,77	5.284,39	10.568,78
1.1.10.6.	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2,00	R\$ 10.200,20	12.323,88	24.647,76
1.1.10.7.	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	R\$ 28,51	34,45	6.407,70
1.1.10.8.	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 48,59	58,71	5.871,00
1.1.10.9.	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	67,00	R\$ 61,18	73,92	4.952,64
1.1.10.10.	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00	R\$ 74,68	90,23	3.158,05
1.1.10.11.	Composi	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00	R\$ 120,98	146,17	2.484,89
1.1.20.1.	Composi	CAIXA D'ÁGUA 5000 LITROS COM ACESSÓRIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UD	2,00	R\$ 3.408,25	4.117,85	8.235,70
1.1.20.2.	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60mm, INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES	M	32,00	R\$ 46,32	55,96	1.790,72
1.1.20.3.	Composi	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75mm, INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES	M	36,00	R\$ 90,14	108,91	3.920,76
1.1.20.4.	Composi	MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	72,00	R\$ 167,50	202,37	14.570,64
1.1.20.5.	SINAPI		UN	49,00	R\$ 27,83	33,62	1.647,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N°. 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5º MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.166,01	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 36.449,10	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37.680,72	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.557,64	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.568,78	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 24.647,76	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.407,70	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.871,00	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.952,64	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.158,05	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.484,89	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 8.235,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.790,72	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.920,76	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.570,64	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.647,38	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS **CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO**

AVENIDA CRISTÓVÃO

ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -

QUADRA 89

ÁREA REFORMA: 849,53 m²

ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

5ª MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/349,53m² e Ampliação c/281,44m², (aveniente) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - RÃO
 Data: Setembro 2022

Técnico Responsável: **ANGELA SAVI**
 Engenheira Civil **CREA-PR 24321-D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO S/ c/ BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.12.0.6. SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	R\$ 86,19		104,13	937,17
1.12.0.7. SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 81,95		99,01	386,04
1.12.0.8. SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 30,77		37,18	111,54
1.12.0.9. SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	3,00	R\$ 45,52		55,00	165,00
1.12.0.10 SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 62,05		74,97	224,91
1.12.0.11 SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 63,79		77,07	154,14
1.12.0.12 Composição	140	REGISTRO ESFERA PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00	R\$ 224,36		271,07	813,21
1.12.0.13 Composição	080	REGISTRO ESFERA PVC, SOLDÁVEL DN 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$ 583,56		705,06	1.410,12
1.12.0.14 SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00	R\$ 65,05		78,59	1.257,44
1.12.0.15 SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,00	R\$ 85,68		115,61	2.427,81
1.12.0.16 SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00	R\$ 46,81		56,56	226,24
1.12.0.17 SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	41,00	R\$ 78,24		94,53	3.875,73
1.12.0.18 SINAPI	89710	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 12,36		14,93	89,58
1.12.0.19 Composição	037	CAIXA SIFONADA, PVC 150X150X60mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	8,00	R\$ 54,55		65,91	527,28
1.12.0.20 SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA, HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERIAS: 0,30X0,30,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 179,84		217,28	3.041,92

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO TOTAL - R\$
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 937,17	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 396,04	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 111,54	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 165,00	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 224,91	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 154,14	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 813,21	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.410,12	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.257,44	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 2.427,81	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 226,24	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 3.875,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 89,58	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 527,28	-100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 3.041,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
ENDERECO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR. MUNICIPIO: MARIALVA - PR. BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não		ANCIÊIA SAVI		24321-D
DATA: Setembro 2022	Técnico Responsável:	Engenharia Civil	CREA-PR	

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.12.0.21	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	19,00	R\$ 546,64	560,45	12.548,55
1.12.0.22	SINAPI	CAIXA DE GORDURA (CAPACIDADE: 288 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X0,8 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 620,44	749,62	749,62
1.12.0.23	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M	UN	1,00	R\$ 2.377,10	2.872,01	2.872,01
1.12.0.24	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	19,00	R\$ 258,53	312,36	5.934,84
1.12.0.25	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 298,27	360,37	2.162,22
1.12.0.26	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	17,00	R\$ 35,51	42,90	729,30
1.12.0.27	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 591,24	714,34	1.428,68
1.12.0.28	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 490,25	592,32	3.553,92
1.12.0.29	Composi	EXPURGO EM AÇO INOX, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$ 2.551,38	3.082,58	6.165,16
1.12.0.30	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	R\$ 205,18	247,90	6.941,20
1.12.0.31	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	13,00	R\$ 239,06	288,83	3.754,79
1.12.0.32	Composi	LAVATÓRIO DE CANTO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA	UD	5,00	R\$ 220,34	266,21	1.331,05
1.12.0.33	Composi	TORNEIRA CLÍNICA HOSPITALAR, COM ALAVANCA E AREAJADOR	UN	3,00	R\$ 112,01	135,33	405,99
1.12.0.34	SINAPI	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	11,00	R\$ 32,06	38,73	426,03
1.12.0.35	Colaço	LAVATÓRIO INOX 1,00m COM VÁLVULA E SIFÃO SANFONADO, MODELO METÁLICO 3.1/2"	UD	1,00	R\$ 1.288,38	1.532,46	1.532,46
1.12.0.36	Colaço	LAVATÓRIO INOX 0,50m COM VÁLVULA E SIFÃO SANFONADO, MODELO METÁLICO 3.1/2"	UD	1,00	R\$ 838,25	1.012,77	1.012,77
1.12.0.37	Composi	BANCADA DE GRANITO, ESPESURA 2,5CM, PROFUNDIDADE 60CM, APOIADO MÃO FRANCESCA, COM RODAPIA DE 10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,25	R\$ 635,69	768,04	17.856,93
1.12.0.38	Composi	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV	UD	1,00	R\$ 280,02	314,16	314,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N°. 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (avenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5° MEDIÇÃO						
TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	ACUMULADO TOTAL	SALDO - R\$	SALDO TOTAL
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.548,55	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 749,62	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.872,01	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.934,84	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.162,22	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 729,30	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.428,68	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.553,92	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 6.165,16	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 6.941,20	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.754,79	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.331,05	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 405,99	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 426,03	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.532,46	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.012,77	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 17.856,93	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 314,16	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

 AVENIDA CRISTÓVÃO
 COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
 QUADRA 89

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

 ÁREA REFORMA: 849,53 m²
 ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
 BDI: 20,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

Técnico Responsável:
Engenheira Civil

ANICEIA SAVI

24321-D

CREA-PR

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO SI C/ BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)
1.12.0.39	092	Moto-bomba pressurizadora Marca: Schneider - Modelo: VFD BC-22 - Potência: 10 CV 71	UD	1,00	R\$ 8.583,38	10,370,44	10,370,44	10,370,44
1.13.0.1	91790	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_102015	M	114,00	R\$ 84,48	102,08	11.637,12	11.637,12
1.13.0.2	91791	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_102015	M	78,00	R\$ 111,70	134,96	10.526,88	10.526,88
1.13.0.3	137	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_102015	M	72,00	R\$ 215,81	260,74	18.773,28	18.773,28
1.13.0.4	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERIAS: 0,65X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_122020	UN	20,00	R\$ 551,19	641,78	12.835,60	12.835,60
1.13.0.5	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REGULADOR, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO, ÁREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_092021	UN	4,20	R\$ 298,66	360,84	1.515,53	1.515,53
1.13.0.6	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 80CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,20	R\$ 416,57	503,30	603,96	603,96
1.14	101917	MAONOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	UN	2,00	R\$ 143,47	173,34	346,68	346,68
1.14.0.1	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KGH, 2.8 KPA	UN	1,00	R\$ 35,86	43,08	43,08	43,08
1.14.0.3	95248	VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_062016	UN	2,00	R\$ 47,31	57,16	114,32	114,32
1.14.0.4	92689	COTOVELO 90 GRAUS, FEMEA 1/6X1/2" INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	1,00	R\$ 20,29	24,51	24,51	24,51
1.14.0.5	92692	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	4,00	R\$ 14,61	17,65	70,60	70,60
1.14.0.6	92953	LUBA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	4,00	R\$ 24,91	30,10	120,40	120,40
1.14.0.7	92705	TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	2,00	R\$ 43,99	53,15	106,30	106,30
1.14.0.8	1654	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 28,92	34,94	34,94	34,94
1.14.0.9	21092	VALVULA DE RETENÇÃO 1/2"	UN	2,00	R\$ 52,04	62,87	125,74	125,74
1.14.0.10	102	TUBO AO CO 3/4" SCH 40	M	2,00	R\$ 42,93	51,87	103,74	103,74
1.14.0.11	103	TUBO MULTICAMADA 16mm	M	6,00	R\$ 11,58	13,98	83,94	83,94
1.14.0.12	104	CHICOTE FLEXIVEL 1/2" NPT COMP 1,00m	UD	2,00	R\$ 47,66	57,59	115,16	115,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contrato de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (avênio) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5ª MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA %	SALDO - R\$	SALDO TOTAL
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.370,44	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 11.637,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 10.526,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 18.773,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7	R\$ 4.492,46	R\$ 12.835,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.515,53	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 603,96	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 346,68	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43,08	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 114,32	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 24,51	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 70,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 120,40	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 106,30	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 34,94	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 125,74	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 103,74	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 83,94	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 115,16	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não		ANICÉIA SAVI		24321-D
DATA: Setembro 2022		Engenharia Civil		

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.15.0.1	SINAPI	AR COMPRIMIDO E GASES					687.859,45
1.15.0.1.1	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	502,55	R\$ 64,81	78,30	39.349,67
1.15.0.2	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	101,00	R\$ 9,08	10,97	1.107,97
1.15.0.3	SINAPI	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	71,00	R\$ 19,97	24,13	1.713,23
1.15.0.4	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	129,00	R\$ 13,27	16,03	2.067,87
1.15.0.5	SINAPI	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	19,00	R\$ 13,73	16,59	315,21
1.15.0.6	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	63,00	R\$ 18,65	22,53	1.419,39
1.15.0.7	Cotação	CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO, conforme projeto, FORN E INST	UD	1,00	R\$ 396.228,00	478.722,67	478.722,67
1.15.0.8	Cotação	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, conforme projeto, FORN E INST	UD	1,00	R\$ 112.420,35	135.826,27	135.826,27
1.15.0.9	Cotação	POSTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL	UD	29,00	R\$ 90,64	109,51	3.175,79
1.15.0.10	Cotação	POSTO DE CONSUMO DE OXÍGENO	UD	4,00	R\$ 90,64	109,51	438,04
1.15.0.11	Cotação	POSTO DE CONSUMO DE OXÍGENO	UD	30,00	R\$ 90,64	109,51	3.285,30
1.15.0.12	Cotação	POSTO DE CONSUMO DE VÁCUO CLÍNICO	UD	4,00	R\$ 90,64	109,51	438,04
1.16		IMPERMEABILIZAÇÃO					3.075,73
1.16.0.1	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF. 06/2018	M2	37,97	R\$ 40,45	48,87	1.855,59
1.16.0.2	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	M2	9,82	R\$ 102,84	124,25	1.220,14
1.17.1.1		REVESTIMENTOS					52.258,29
1.17.1		INTERNO					6.202,19
1.17.1.1	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	137,46	R\$ 4,00	4,83	663,93
1.17.1.2	SINAPI	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERIAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	137,46	R\$ 33,35	40,29	5.538,26
1.17.2		AZULEJOS			#VALOR!		14.411,21
1.17.2.1	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	6,33	R\$ 4,00	4,83	30,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N°. 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5° MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	PERCENTAGEM ACUMULADA (%)	ACUMULADO TOTAL	SALDO - R\$	SALDO - %
502,55	R\$ 39.349,67	R\$ 39.349,67	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
101	R\$ 1.107,97	R\$ 1.107,97	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
71	R\$ 1.713,23	R\$ 1.713,23	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
129	R\$ 2.067,87	R\$ 2.067,87	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
19	R\$ 315,21	R\$ 315,21	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
63	R\$ 1.419,39	R\$ 1.419,39	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 478.722,67	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 135.826,27	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.175,79	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 438,04	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.285,30	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 438,04	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.855,59	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.220,14	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 663,93	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 5.538,26	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 30,57	100,00%		R\$ 0,00	0,00%

PLANTILHA DE SERVIÇOS **CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO**

AVENIDA CRISTÓVÃO
COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
QUADRA 89
MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.
ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
BDI: 20,82%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - 1ºBIO
DATA: Setembro 2022
Técnico Responsável:
Engenheira Civil ANGEILA SAVI
CREA-PR 24321-D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.17.2.2. SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	130,65	R\$ 27,61	33,36	4.358,48
1.17.2.3. SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	130,65	R\$ 63,49	76,71	10.022,16
1.17.3.		EXTERNO			#VALOR!		27.563,17
1.17.3.1. SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	568,43	R\$ 6,79	8,20	4.661,13
1.17.3.2. SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/ARGAMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2,8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	568,43	R\$ 33,35	40,29	22.902,04
1.17.4.		TEITO			#VALOR!		4.061,72
1.17.4.1. SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_fedamento 09	M2	4,02	R\$ 79,83	96,45	387,73
1.17.4.2. SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TEITO, COM ROLO PARA TEXTURA ACILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	60,31	R\$ 5,69	6,87	414,33
1.17.4.3. SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TEITO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	60,31	R\$ 45,01	54,38	3.279,66
1.18.		RAIO X					26.699,33
1.18.0.1. Composit	151	KIT DE PORTA, MADEIRA COM CHUMBO DE 2,0mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FORMICA, 110X210CM, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$ 5.982,26	7.239,85	14.479,70
1.18.0.2. Composit	152	KIT DE PORTA, MADEIRA COM CHUMBO DE 2,0mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FORMICA, 80X210CM, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	R\$ 5.001,61	6.042,85	6.042,95
1.18.0.3. Composit	108	VISOR PLUMBEIRO PARA SALA DE RAIO X, 2MMPB - 30X40CM	UD	1,00	R\$ 558,21	674,43	674,43
1.18.0.4. Composit	153	ARGAMASSA BARRADA e 2MM	M2	57,71	R\$ 59,44	71,92	4.144,73
1.18.0.5. Composit	154	ARGAMASSA BARRADA e 3MM	M2	12,60	R\$ 89,17	107,74	1.357,52
1.19.		PISOS					80.905,42
1.19.0.1. SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	8,96	R\$ 103,39	124,92	1.119,28

5ª MEDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m² e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA %	SALDO - R\$	SALDO %
	R\$ 0,00	R\$ 4.358,48	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.022,16	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 4.661,13	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 22.902,04	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 387,73	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 414,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 3.279,66	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.479,70	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.042,95	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 674,43	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.144,73	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.357,52	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.119,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

ÁREA REFORMA: 849,53 m²

AVENIDA CRISTÓVÃO

ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -

QUADRA 89

ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não		ANCIÊA SAVI	24321-D
DATA: Setembro 2022		Engenharia Civil	

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SI/BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.19.0.2.	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	178,92	R\$ 16,10	19,45	3.478,89
1.19.0.3.	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	92,09	R\$ 17,24	20,83	1.918,23
1.19.0.4.	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	920,87	R\$ 51,62	62,37	57.434,66
1.19.0.5.	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	728,97	R\$ 6,97	8,42	6.137,93
1.19.0.6.	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	76,10	R\$ 117,63	142,12	10.815,33
1.20.		PINTURAS					170.274,70
1.20.0.1.	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	928,19	R\$ 24,04	29,05	26.905,82
1.20.0.2.	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	928,19	R\$ 17,36	20,97	19.422,20
1.20.0.3.	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_03/2017 interno e externo	M2	2112,77	R\$ 23,89	28,86	60.974,54
1.20.0.4.	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2112,77	R\$ 15,20	18,36	38.790,46
1.20.0.5.	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	865,94	R\$ 17,57	21,23	18.383,91
1.20.0.6.	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/20201	M2	74,40	R\$ 11,06	13,36	993,98
1.20.0.7.	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	243,60	R\$ 16,32	19,72	4.803,79
1.21.		PREVENÇÃO DE INCÊNDIO					6.959,71
1.21.0.1.	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5,00	R\$ 176,37	213,09	1.065,45
1.21.0.2.	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00	R\$ 562,82	680,00	2.720,00
1.21.0.3.	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	R\$ 181,55	219,35	219,35
1.21.0.4.	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	48,00	R\$ 26,04	31,46	1.510,08
1.21.0.5.	Cotação	BLOCO AUTÔNOMO TIPO HOLOFOTE LED, DUPLO 3000 lumens	UD	1,00	R\$ 446,55	539,52	539,52
1.21.0.6.	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC 22* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	63,00	R\$ 11,89	14,37	905,31
1.22.		SPDA					116.695,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N°. 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5ª MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	ACUMULADO TOTAL	SALDO R\$	SALDO %
	R\$ 0,00	R\$ 3.479,99	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.918,23	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 57.434,66	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 6.137,93	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 10.815,33	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 21.497,00	79,80%		R\$ 5.408,82	20,10%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 19.422,20	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 48.773,40	79,99%		R\$ 12.201,14	20,01%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 38.790,46	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 18.383,91	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 993,98	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 4.803,79	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.065,45	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.720,00	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 219,35	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.510,08	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 539,52	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 905,31	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS
CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTOÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/ 849,53m², e Ampliação c/ 281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristiano Colombo, Centro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

Técnico Responsável:

ANGELO SAVI

CREA-PR

24321-D

DATA: Setembro 2022

5ª MEDIÇÃO

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO S/ C/BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO %
1.22.0.1.	SINAPI 91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	6,00	R\$ 17,63	21,30	127,80	127,80	R\$ 0,00	R\$ 127,80	R\$ 127,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.22.0.2.	SINAPI 91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	19,00	R\$ 9,63	11,63	220,97	220,97	R\$ 0,00	R\$ 220,97	R\$ 220,97	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.22.0.3.	SINAPI 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 160MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFLADO EM LAJE. AF_05/2015	M	57,00	R\$ 3,26	3,94	224,58	224,58	R\$ 0,00	R\$ 224,58	R\$ 224,58	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.22.0.4.	SINAPI 96975	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122017	M	530,00	R\$ 106,31	128,44	68.073,20	68.073,20	R\$ 0,00	R\$ 68.073,20	R\$ 68.073,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.22.0.5.	SINAPI 96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122017	M	300,00	R\$ 81,57	98,55	29.565,00	29.565,00	R\$ 0,00	R\$ 29.565,00	R\$ 29.565,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.22.0.6.	SINAPI 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122017	M	60,00	R\$ 63,18	76,33	4.579,80	4.579,80	R\$ 0,00	R\$ 4.579,80	R\$ 4.579,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.22.0.7.	SINAPI 11837	GRAMPO LINHA VIVA DE LATÃO ESTANHADO, DIÂMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM², DIÂMETRO DA DERIVAÇÃO DE 10 A 70 MM²	UN	90,00	R\$ 81,91	98,84	8.895,60	8.895,60	R\$ 0,00	R\$ 8.895,60	R\$ 8.895,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.22.0.8.	SINAPI 96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122017	UN	30,00	R\$ 93,69	113,20	3.396,00	3.396,00	R\$ 0,00	R\$ 3.396,00	R\$ 3.396,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.22.0.9.	Codação 6	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa EM POLIAMIDA PARA TUBO T", COM TAMPA	UD	19,00	R\$ 23,64	28,56	542,64	542,64	R\$ 0,00	R\$ 542,64	R\$ 542,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.22.0.10	Codação 13	SOLDA ISOTÉRMICA CARTUCHO NÚM. 115	UD	22,00	R\$ 19,38	23,41	515,02	515,02	R\$ 0,00	R\$ 515,02	R\$ 515,02	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.22.0.11	SINAPI 142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PI) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	15,00	R\$ 30,80	36,97	554,55	554,55	R\$ 0,00	R\$ 554,55	R\$ 554,55	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.23.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					109.537,93	109.537,93						
1.23.0.1.	SINAPI 94991	EXECUÇÃO DE PÁSSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 E- 5cm	M3	7,79	R\$ 997,44	721,83	5.623,06	5.623,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.623,06	0,00%	R\$ 5.623,06	100,00%
1.23.0.2.	SINAPI 92398	EXECUÇÃO DE PATIO ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. AF_12/2015	M2	702,69	R\$ 59,17	71,49	50.235,31	50.235,31	R\$ 50.235,31	R\$ 50.235,31	R\$ 50.235,31	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.23.0.1.	Codação 106	PORTAL REVESTIDO EM ACM 3mm, POLIÉSTER NA COR AZUL, COM ESCRITA PRONTO ATENDIMENTO, NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR COM PINTURA ANTI-CORROSIVA, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SILICONE PU E FITA DUPLA FACE 3M, MEDINDO 4.80X4.17X0,30, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	R\$ 5.420,10	6.548,56	6.548,56	6.548,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.548,56	0,00%	R\$ 6.548,56	100,00%
1.23.0.2.	Codação 237	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, 1,12", ESPESURA 3,0mm, ALTURA LIVRE DE 1,10m, MONTANTES TUBULARES DE 1,12", TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, COM FUNDO ANTICORROSIVO, E PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO	M	6,45	R\$ 379,93	459,03	2.960,74	2.960,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.960,74	0,00%	R\$ 2.960,74	100,00%
1.23.0.1.	SINAPI 103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	81,24	R\$ 12,53	15,14	1.229,97	1.229,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,97	0,00%	R\$ 1.229,97	100,00%
1.23.0.2.	SINAPI 36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	64,00	R\$ 193,77	234,11	14.983,04	14.983,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.983,04	0,00%	R\$ 14.983,04	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA 281,44 m²
AMPLIAÇÃO:
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
QUADRA 89
MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.
BDI: 20,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não
DATA: Setembro 2022
Técnico Responsável: ANICEIA SÁVIA
CREA-PR: 24321-D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.23.0.1.	SINAPI-I	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	4,00	R\$ 839,11	1.013,81	4.055,24
1.23.0.2.	Cotação	BATE MACA, PVC, FLEXIVEL, LARGURA 20CM	M	127,27	R\$ 54,98	66,43	8.454,55
1.23.0.1.	SINAPI-I	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	33,00	R\$ 41,25	49,84	1.644,72
1.23.0.2.	SINAPI-I	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	33,00	R\$ 39,62	47,87	1.579,71
1.23.0.1.	SINAPI-I	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTEADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	17,00	R\$ 117,98	142,54	2.423,18
1.23.0.2.	SINAPI-I	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO	UN	19,00	R\$ 41,25	49,84	946,96
1.23.0.1.	Composi	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLADO	M2	11,52	R\$ 636,05	768,48	8.852,89
1.24.		LIMPEZA FINAL					2.770,88
1.24.0.1.	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1130,97	R\$ 2,03	2,45	2.770,88
		TOTAL					2.287.295,53

JESSE CANDIDO NASCIMENTO
CPF - 071.045.319-12
RG - 10410038-9/SSP-PR
CREA 180647/D
SÓCIO - PROPRIETÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

5º MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PORCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.055,24	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.454,55	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.644,72	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.579,71	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.423,18	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 946,96	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.852,89	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.770,88	100,00%
TOTAL DA MEDIÇÃO - R\$	R\$ 160.835,46				
EVOLUÇÃO DE OBRA	R\$ 160.835,46		7,03%		
				R\$ 809.665,62	

Fernando Marcus Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D
04/07/23



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10431/2022

Ordinário

Data: 19/12/2022

Credor: 37582 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: BRAZ IZELLI

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido:

F. de Recurso: 41615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Desdobramento: 0202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Tipo de Licitação: Tomada de preços

Nº Licitação.....: 9/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
4.000.000,00	4.000.000,00	2.394.375,54	1.605.624,46

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Prestação de serviços de implantação de ciclofaixa na Estrada Santa Fé, entre a sede do município e o Distrito de Santa Fé, numa extensão de 10.311,00m e 2,50m de largura, a ser executada em CBUQ com sinalização horizontal e vertical, acompanhando o traçado original da referida estrada

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
53800	1	SERV	IMPLANTAÇÃO DA CICLOFAIXA ENTRE MARIALVA E O	2.394.375,54	2.394.375,54

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.327,04
8	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	3.966,45
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.924,51
8	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	7.264,13
8	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	624,53
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	681,31
8	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	9.059,33
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.882,91

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.394.375,54
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de

de

MARCELO SANCHES



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10431/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 5464/2023 Data: 14/08/2023 Página: 1 / 1

Credor: 37582 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: BRAZ IZELLI

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 41615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Processo:

Tipo de Licitação: Tomada de preços

Nº Licitação: 9

Valor do Empenho

2.394.375,54

Saldo Anterior Empenho

2.394.375,54

Valor Liquidado

660.375,56

Saldo Atual Empenho

1.733.999,98

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.2758	SERV	IMPLANTAÇÃO DA CICLOFAIXA ENTRE MARIALVA E	2.394.375,54

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2983	660.375,56	Outras Séries	10/08/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

660.375,56

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

19/12/2022

Liquidado por

EDUARDO NASCIMENTO

Ordenado por

MARCELO SANCHES

Prefeitura Municipal
de Marialva

16 AGO. 2023

PAGO



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **2983**
Competência **08/2023**
Emitida em **10/08/2023 17:13:24**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**
Nome Fantasia: **WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**
CPF/CNPJ: **79.986.949/0001-62** Inscrição Municipal: **95937**
Endereço: **BRAZ IZELLI, 501 - CIDADE INDUSTRIAL - 87070772**
Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
CPF/CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680 - Centro - CAIXA POSTAL 156 - 86990000**
Telefone: **4432328383** Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br** Município: Marialva - PR

Discriminação dos serviços:

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA ENTRE MARIALVA E O DISTRITO DE SANTA FÉ, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021, CONTRATO Nº 436/2022 - PMM.

PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº 00528556 - DV Nº 00/2019.

MATRÍCULA CNO: 90.012.76871/75

SERVIÇO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 114.839,31 (17,39%). FONTE: IBPT.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 3490-6
CC. 13698-0

CONCORRÊNCIA
PREGÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
C. 436/22
Nº 09-21 DE 14/10/22
ME

Victor Celso Martini
PREFEITO MUNICIPAL

Valor Total da NFS-e **R\$ 660.375,56**

Código de Tributação
070210 - Pavimentação.

Valor Serviços R\$ 660.375,56	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 396.225,34	Base de Cálculo R\$264.150,22
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$0,00	Valor ISS retido R\$ 7.924,51	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 7.264,13	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 645.186,92
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Marialva-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Tomador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



N T X Y U 7 J G L

Código de Verificação
NTXYU7JGL

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 22222

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1267 / 006 / 00071012-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3409 / 00000013698-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
CPF/CNPJ:	79.986.949/0001-62
Valor:	R\$ 645.186,92
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	17/08/2023
Data / Hora da operação:	17/08/2023 15:00:57

Código da operação:	00136451
Chave de segurança:	ZS093R0QCGA42YJM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 2428/2023

Data: 17/08/2023

Credor: 20263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Numero: 680 - 1534 - CENTRO

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 52 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5341

Valor Pagamento: 7.924,51

VALOR TOTAL :

7.924,51

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 7.924,51 (sete mil e novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

17/08/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Estado do Paraná
Departamento de Tributação

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/09/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 300539 /2023

Tipo/Cadastro: 9 - 11900 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 79.986.949/0001-62

Dados Contribuinte: 79.986.949/0001-62

Tipo/Cadastro: 9 - 11900 - WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: R. BRAZ IZELLI, 501

Complemento:

Bairro: CIDADE INDUSTRIAL - MARINGA - PR

REF. ISS CONF. NF. 2983.

Informação(ões) do(s) débito(s)

Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2023	59		4	1	7.924,51	7.924,51	NO.EX

Informação(ões) do(s) débito(s)

Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
-----	--------	-------	--------	----------	-------------	----------------	----------

Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10499.45916 46123.100045 00030.053920 7 94760000792451

Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45	Beneficiário 12670/ 945914	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Numero 14123000000300539-8
Número do Documento 00300539	CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	Vencimento 17/09/2023	Valor documento 7.924,51	
(-) Descontos /	(-) Outras deduções	(+) Mora multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA CPF/CNPJ: 79.986.949/0001-62

ROD ..., 0

INDEFINIDO

Marialva / PR

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10499.45916 46123.100045 00030.053920 7 94760000792451

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.	Vencimento 17/09/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45	Beneficiário 12670 / 945914
Data de Emissão 17/08/2023	Nosso Numero 14123000000300539-8
Nro. do Doc. 00300539	
Especie Doc. DM	
Aceite S	
Data de Proc. 17/08/2023	
Uso do Banco	
Carteira RG	
Especie R\$	
Quantidade	
Valor	
(=) Valor do Documento 7.924,51	
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA CPF/CNPJ: 79.986.949/0001-62

ROD ..., 0

Quadra: Lote:

INDEFINIDO

Marialva / PR



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta de débito:	1267 006 00071012-6

Representação numérica do código de barras:	10499.45916 46123.100045 00030.053920 7 94760000792451
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CPF/CNPJ:	79.986.949/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Data do Vencimento:	17/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2023
Valor Nominal do Bolet:	7.924,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.924,51
Valor Pago (R\$):	7.924,51
Identificação do Pagamento:	RETENCAO WEILLER

Data/hora da operação:	17/08/2023 16:24:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029314064
Chave de segurança:	5G35NFF00ECFHG5H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alo CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 2429/2023

Data: 17/08/2023

Credor: 24504 - I.N.S.S.

Endereço:

C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 8 - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5341

Valor Pagamento: 7.264,13

VALOR TOTAL :

7.264,13

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 7.264,13 (sete mil e duzentos e sessenta e quatro reais e treze centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

17/08/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
76.282.680/0001-45

Razão Social
MUNICIPIO DE MARIALVA

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.01.23229.7829457-7

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
IMPOSTOS RETIDOS WEILLER

Valor Total do Documento

7.264,13

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.264,13			7.264,13
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	CNPJ Prestador 79.986.949/0001-62				
	Totais	7.264,13	0,00	0,00	7.264,13

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

17/08/2023 14:34:20

85850000072 0 64130385232 7 63070123229 3 78294577223 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000072 0 64130385232 7 63070123229 3 78294577223 7



CNPJ: 76.282.680/0001-45

Número: 07.01.23229.7829457-7

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 7.264,13

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000720 641303852327 630701232293 782945772237
DATA DO PAGAMENTO:	17/08/2023
Número do documento:	07012322978294577
VALOR TOTAL:	7.264,13

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta de débito:	1267 / 006 / 00071012-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO WEILLER INSS

Data de débito:	17/08/2023
Data/hora da operação:	17/08/2023 16:25:06

Código da operação:	000055246
Chave de segurança:	QJAJ31J2L0KZ450P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
A16 CAIXA: 0800 104 0104



10432122

PLANILHA DE MEDIÇÃO 05

CONTRATO Nº 002/2022 - PM

LOCAL: MARIAIYA, DISTRITO DE SANTA FÉ

CNPJ Nº 06.869.900/0001-45

2.00%


SINAR OUTUBRO 2022 DESENERADO E DE FEVEREIRO 2022 DESENERADO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PROJETO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO	PROJETO	QUANT	%	VALOR	ACUMUL.	%	ACUMULADO	% ACUM.	SALDO
1.1	7202/1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	625,16	607,34	R\$	594,65	254,65	-	-	-	-	-	-	-	254,65
1.2	9203/3	PLACA DE CORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00 X 1,20M)	M2	1.277,12	1.240,71	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	9203/4	ALVENARIA, MÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF. 02/2016	UN	9.038,73	8.781,06	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	9203/5	EXECUÇÃO DE RESERVAÇÃO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS EM CANTIERO DE CORTA, APOIO DE ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 02/2016)	M2	1.267,22	1.231,10	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	4000/0	EXECUÇÃO DE LAJOTAGEM EM CANTIERO DE CORTA EM CHAPA DE CORTA, APOIO DE ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 02/2016	M2	1,24	1,20	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	4000/0	DEFINICIONAMENTO E LAJOTAGEM EM CORTA	UN	5,00	5,00	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1005/6	TERRENO EM CORTA	M3	131,26	15,06	R\$	14,63	1.920,33	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	1011/6	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUSO CORTA E DESCARGA EM SOLO DE 1A. CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERROS (TIPO PLANINA 5,20M), AF. 07/2016	M3	969,58	7,22	R\$	7,01	6.796,76	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	4010/0	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% EM (A)	M3	23.469,32	2,36	R\$	2,29	53.721,84	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	9107/7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE 100M, AF. 07/2016) DMT = 20 M	M3	11.972,21	2,89	R\$	2,81	33.656,77	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	1005/6	REGULAMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECOMPACTANTE ABOLGOSO AF. 11/2019	M2	134,42	130,56	R\$	128,50	173.439,19	-	-	-	-	-	-	-	-
3	903/6	BASE	M3	21.781,26	11,57	R\$	11,24	244.821,36	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	903/6	EXECUÇÃO DE APROXIMAÇÃO COM ASPHALTO OLINDO C/30 AF. 11/2019	M2	31.210,82	3,02	R\$	2,93	91.447,70	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	904/1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE 100M, AF. 07/2016) DMT = 22,5 M	M3	25.781,26	3,24	R\$	3,15	81.210,97	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	903/6	EXECUÇÃO DE APROXIMAÇÃO COM ASPHALTO OLINDO C/30 AF. 11/2019	M2	773,44	1.698,54	R\$	1.698,12	1.276.298,81	-	-	-	-	-	-	-	-
4	904/2	REVESTIMENTO	M2	16.175,84	1,82	R\$	1,77	32.171,24	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	904/2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE LUBRIFICANTE COM EMALSAO ASFALTICA R6-30 AF. 11/2019	M2	25.781,26	3,24	R\$	3,15	81.210,97	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	904/2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, AF. 11/2019	M3	773,44	1.698,54	R\$	1.698,12	1.276.298,81	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	903/0	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT=23,5M	M3	16.175,84	1,82	R\$	1,77	32.171,24	-	-	-	-	-	-	-	-
5	7204/7	SNALIZAÇÃO VIARIA	M2	3.106,65	24,93	R\$	24,22	75.243,06	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	7204/7	SNALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO VA COM VERMELHA	M2	3.106,65	24,93	R\$	24,22	75.243,06	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	7204/7	SNALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO VA COM AMARELA	M2	2.127,01	24,93	R\$	24,22	51.516,18	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	7204/7	SNALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO VA COM BRANCA	M2	3.439,00	44,96	R\$	43,70	150.240,60	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	8700/0	DEB. PLACA RETENÇÃO DE PÉLODIA RETENÇÃO	UN	12,94	709,71	R\$	698,48	8.921,87	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	8700/0	DEB. PLACA SNALIZAÇÃO C/ PÉLODIA RETENÇÃO	UN	47,00	613,65	R\$	596,16	28.019,52	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	8201/0	DEB. SUPORTE METALICO Q/ALV. FICCO PERAL, "C" 110X70X50X3,0MM, H=3,0M	UN	47,00	613,65	R\$	596,16	28.019,52	-	-	-	-	-	-	-	-
6	903/0	CORTA COM ORIENTAÇÕES	M2	6.007,76	596,16	R\$	596,16	75.977,24	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	903/0	CORTA COM ORIENTAÇÕES	M2	6.007,76	596,16	R\$	596,16	75.977,24	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL:				R\$	2.394.376,54	R\$	2.394.376,54	2.394.376,54	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTO TOTAL EM R\$				R\$	2.394.376,54	R\$	2.394.376,54	2.394.376,54	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO EM R\$				R\$	660.375,56	R\$	660.375,56	660.375,56	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$				R\$	2.357.594,63	R\$	2.357.594,63	2.357.594,63	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$				R\$	660.375,56	R\$	660.375,56	660.375,56	-	-	-	-	-	-	-	-
DATA DA MEDIÇÃO:				08/08/2023					-	-	-	-	-	-	-	-

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO EM R\$ 2.357.594,63

VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$ 660.375,56

DATA DA MEDIÇÃO: 08/08/2023


Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA: PR-000000000

PLANILHA DE MEDIÇÃO 05

CONTRATO Nº 436/2022 - PMM
LOCAL: MARALVA - DISTRITO DE SANTA FÉ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOFAIXA
CNPJ : 79.986.949/0001-62

MUNICÍPIO: MARALVA - PR

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PROJETO		MEDIÇÃO 05 - (09/05/2023-24/07/2023)			ACUMULADO		% ACUM.	SALDO
						QUANT	%	VALOR	ACUMUL.	ACUMULADO		
1.1	7430911	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00M X 1,25M)	M2		R\$ 256,65	-	#DIV/0!	-	R\$ -	-		R\$ 256,65
1.2	99213	EXECUÇÃO DE SANTARÃO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM ALVENARIA	M2		-	-	#DIV/0!	-	-	-		-
1.3	99214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTIEIRO DE OBRA, APOIO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN		-	-	#DIV/0!	-	-	-		-
1.4	99208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2		-	-	#DIV/0!	-	-	-		-
1.5	00000 DE	COMPENSAÇÃO DE DESMONTAGEM E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM	M2		-	-	#DIV/0!	-	-	-		-
1.6	00300 DE	DESTOCAMENTO DE ARVORES DIAM. > 30CM	UN	5,00	296,65	-	0,00%	-	-	-	0,00%	296,65
2.1	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (170HP/LANÇAMA 5,20M3). AF_07/2020	M3	131,26	1.920,33	-	0,00%	-	R\$ 96.097,70	1.920,33	100,00%	-
2.2	401000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (A)	M3	999,58	6.796,76	-	0,00%	-	R\$ 609.708,25	6.796,76	100,00%	-
2.3	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 DMT = 20 KM	TXKM	23.459,32	53.721,84	-	0,00%	-	R\$ 53.721,84	53.721,84	100,00%	-
2.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	11.978,21	33.658,77	-	0,00%	-	R\$ 33.658,77	33.658,77	100,00%	-
3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.328,12	173.430,19	-	0,00%	-	R\$ 173.430,19	173.430,19	100,00%	-
3.2	96401	EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	21.781,26	244.821,36	-	0,00%	-	R\$ 244.821,36	244.821,36	100,00%	-
3.3	93889	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020 DMT = 23,5 KM	M3/KM	31.210,82	91.447,70	-	0,00%	-	R\$ 91.447,70	91.447,70	100,00%	-
4.1	56402	REVESTIMENTO DE PINTURA DE LACAGEM COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	25.761,26	81.210,97	-	0,00%	-	R\$ 81.210,97	81.210,97	100,00%	-
4.2	96995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	773,44	1.276.289,81	-	0,00%	-	R\$ 1.276.289,81	1.276.289,81	100,00%	6,60
4.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (TAM DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT=23,5KM)	M3/KM	18.175,84	32.171,24	-	0,00%	-	R\$ 32.171,24	32.171,24	100,00%	0,01
5.1	72947	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA	M2	3.106,66	75.243,06	-	0,00%	-	R\$ 75.243,06	75.243,06	100,00%	0,10
5.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA	M2	386,60	9.363,45	-	0,00%	-	R\$ 9.363,45	9.363,45	100,00%	-
5.3	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA	M2	2.127,01	51.516,18	-	0,00%	-	R\$ 51.516,18	51.516,18	100,00%	-
5.4	73000 DE	ACRILICA COM MICROESTERES DE VIDRO NA COR AMARELA	UN	3.438,00	150.240,60	-	0,00%	-	R\$ 150.240,60	150.240,60	100,00%	-
5.5	20000 DE	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	12,94	8.921,87	-	0,00%	-	R\$ 8.921,87	8.921,87	100,00%	-
5.6	22010 DE	SUPOORTE METÁLICO GALV. FOGO PERFIL "C" 110X70X25X2,00MM, H=3,00M	UN	47,00	28.019,52	-	0,00%	-	R\$ 28.019,52	28.019,52	100,00%	-
6.1	00200 DE	OBRAS COMPLEMENTARES - PLANTIO DE GRAMA	M2	6.507,78	75.357,24	-	0,00%	-	R\$ 75.357,24	75.357,24	100,00%	-
TOTAL GERAL:					R\$ 2.394.376,54			R\$ 2.394.376,54				R\$ 250,14



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1400/2023

Ordinário

Data: 24/02/2023

Credor: 61997 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, Numero: 291 - JARDIM REAL

C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Ag: 718-

Conta: 74835-2

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido: 41

F. de Recurso: 43615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Desdobramento: 0106 - HOSPITAIS

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	1.619.817,04	1.619.817,04	0,00

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristovão Colombo, Centro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54730	1		CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO	1.619.817,04	1.619.817,04

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.024,60
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.946,55
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.871,64
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.197,39

Local de Entrega:	Total Retenções:	23.040,18	Total Liq. Empenho:	1.596.776,86
-------------------	------------------	-----------	---------------------	--------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

MARCELO SANCHES



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1400/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 5486/2023 Data: 14/08/2023 Página: 1 / 1

Credor: 61997 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, Numero: 291 - JARDIM REAL

C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Ag: 718-

Conta: 74835-2

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 43615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Processo:

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação: 2

Valor do Empenho

1.619.817,04

Saldo Anterior Empenho

1.619.817,04

Valor Liquidado

104.789,92

Saldo Atual Empenho

1.515.027,12

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.0647		CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO	1.619.817,04

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	112	104.789,92	Outras Séries	11/08/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 104.789,92

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	24/02/2023

Liquidado por	Ordenado por
 EDUARDO NASCIMENTO	 MARCELO SANCHES

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

16 AGO. 2023

PAGO

	MUNICÍPIO DE SARANDI		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA DE FAZENDA		Número: 112	
	JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR		Emissão: 11/08/2023	
	Num. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal: 06113896	CNPJ/CPF: 31.329.981/0001-49	Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
	Nome/Razão Social: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		
	Nome Fantasia:		
	Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 54 - JD. INDEP.1A. 2A. 3A. PARTE		
	Município/UF: Sarandi-PR	CEP: 87.113-250	Insc. Estadual:
Fone/Fax:	E-Mail: construtorainnove@gmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 22964	CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PR - CENTRO		
Município/UF: Marialva-PR	CEP: 86.990-000	
Fone/Fax:	E-Mail:	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			CNAE: 4120400
702 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS.			
Competência: 8/2023	Local da Prestação do Serviço: Marialva-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: NÃO EXIGÍVEL
A.R.T: 1720230072350	Nº Codigo da Obra: 90.013.50910/71	Incorporação: NÃO	
Nome Obra: CONCLUSÃO DA REFORMA E	Resp. Obra: JESSE CANDIDO NASCIMENTO		
Endereço Obra: CEP:87600000, RUA ANTONIO ILVAN TOZIN, PARQUE INDUSTRIAL III			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

6ª MEDIÇÃO - CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE MARIALVA-PR - PROGRAMA FINISA	
CONTRATO CONVÊNIO FINISA Nº 528.556-00/2019	
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022	
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 504/2022	
CNO Nº. - 90.013.50910/71	
Valor total da NFE - R\$ 104.789,92	
Valor dos Materiais - R\$ 60.778,15	
Valor dos Serviços - R\$ 44.011,77	
RETENÇÃO DE ISS 4,60013% - R\$ 2.024,60	
DADOS BANCÁRIOS -	
BANCO SICREDI	
AGÊNCIA - 0718	
CONTA CORRENTE - 00074835-2	

 CPF: 083.385.399-61
MAT: 3666

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
NÃO	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS ETAPAS	1,00	60.778,15	0,00	60.778,15
SIM	EXECUÇÃO DE SALA DE RAIO-X, CALÇADAS, INFRA ESTRUTURA AR CONDICIONADO E DOMUS	1,00	44.011,77	0,00	44.011,77

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,60013	2.024,60000	Sim
PIS	0,47000	494,10000	Não
COFINS	2,17000	2.277,67000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	2,05000	2.145,11000	Não
CSLL	2,21000	2.313,83000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
44.011,77	0,00	60.778,15	102.765,32	104.789,92

NFS-E Nº

112

Recebemos de AMBRÓZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1267 / 006 / 00071012-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0718 / 00000074835-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMBROZIM E CANDIDO CONSTRUTORA
CPF/CNPJ:	31.329.981/0001-49
Valor:	R\$ 102.765,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/08/2023
Data / Hora da operação:	16/08/2023 16:52:45

Código da operação:	00147040
Chave de segurança:	N36V5WA1AQC4197G

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 2425/2023 **Data:** 17/08/2023

Credor: 20263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Numero: 680 - 1534 - CENTRO

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 52 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5341

Valor Pagamento: 2.024,60

VALOR TOTAL : 2.024,60

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 2.024,60 (dois mil e vinte e quatro reais e sessenta centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012



Diretor de Controle Interno

17/08/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Estado do Paraná
Departamento de Tributação

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/09/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 300538 / 2023

Tipo/Cadastro: 9 - 32090 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 31.329.981/0001-49

Dados Contribuinte: 31.329.981/0001-49
Tipo/Cadastro: 9 - 32090 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291
Complemento:
Bairro: JARDIM REAL - Maringá - PR

REF. ISS CONF. NF. 112.

Informação(ões) do(s) débito(s)							Informação(ões) do(s) débito(s)								
Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação	Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2023	59		6	1	2.024,60	2.024,60	NO.EX								

Recibo do Sacado

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00030.053847 9 94760000202460				
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45		Beneficiário 12670/ 945914		Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número 14123000000300538-0
Número do Documento 00300538		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		Vencimento 17/09/2023	Valor documento 2.024,60	
(-) Descontos /	(-) Outras deduções	(+) Mora multa	(+) Outras acrecimentos	(=) Valor cobrado		
Sacado AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 31.329.981/0001-49 AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291 JARDIM REAL Maringá / PR						

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00030.053847 9 94760000202460			
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.					Vencimento 17/09/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45					Beneficiário 12670 / 945914
Data de Emissão 17/08/2023	Nro. do Doc. 00300538	Especie Doc. DM	Aceite S	Data de Proc. 17/08/2023	Nosso Número 14123000000300538-0
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.024,60
Instruções: NÃO ACEITA PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. PARA A ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSAR O LINK: https://marialva.oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/consulta-debitos .					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrecimentos
Sacado: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 31.329.981/0001-49 AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291 Quadra: Lote: JARDIM REAL Maringá / PR					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta de débito:	1267 006 00071012-6

Representação numérica do código de barras:	10499.45916 46123.100045 00030.053847 9 94760000202460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHA
CPF/CNPJ:	31.329.981/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Data do Vencimento:	17/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.024,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.024,60
Valor Pago (R\$):	2.024,60
Identificação do Pagamento:	RETENO AMBROZIM

Data/hora da operação:	17/08/2023 16:26:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029319182
Chave de segurança:	XT2T11MME1CVU5L7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA: 849,53 m²

AVENIDA CRISTÓVÃO

ÁREA: 281,44 m²

ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -

AMPLIAÇÃO:

QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

Técnica Responsável:

ANICEIA SAVI

Engenheira Civil

CREA-PR

24321-D

DATA: Setembro 2022

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS Nº.
504/2022 - CONCORRÊNCIA - Nº 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (avenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado
na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

6ª MEDIÇÃO

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO SI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
1.1.	1.1.0.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES.						27.173,69								
	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 528,96		639,09	2.875,91		R\$ 0,00	R\$ 2.875,91	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.1.0.2.	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	R\$ 570,05		688,73	4.132,38		R\$ 688,73	R\$ 4.132,38	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.1.0.3.	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018 - altura 1,80m, sobre muro existente	M2	121,23	R\$ 137,68		166,34	20.165,40		R\$ 0,00	R\$ 20.165,40	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2.		DEMOLICOES E RETIRADAS						8.761,35								
1.2.0.1.	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - muro divis	M2	73,50	R\$ 20,61		24,90	1.830,15		R\$ 0,00	R\$ 1.830,15	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2.0.2.	97622	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	M3	2,05	R\$ 58,02		70,10	143,71		R\$ 0,00	R\$ 143,71	100,00%		100,00%	R\$ 0,01	0,00%
1.2.0.3.	97626	DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,16	R\$ 822,26		751,81	135,33		R\$ 0,00	R\$ 135,33	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2.0.4.	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04	R\$ 9,52		11,50	57,96		R\$ 0,00	R\$ 57,96	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2.0.5.	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 12,61		15,24	30,48		R\$ 0,00	R\$ 30,48	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2.0.6.	207	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	399,06	R\$ 11,36		13,73	5.479,09		R\$ 0,00	R\$ 5.479,09	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2.0.7.	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	87,51	R\$ 8,42		10,17	889,98		R\$ 0,00	R\$ 889,98	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2.0.8.	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	87,51	R\$ 1,75		2,11	184,65		R\$ 0,00	R\$ 184,65	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3.		MOVIMENTO DE TERRA						2.620,18								
1.3.0.1.	98525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS, COM PREVISÃO DE FORMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	6,61	R\$ 39,66		47,92	316,75		R\$ 0,00	R\$ 316,75	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3.0.2.	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,29	R\$ 53,15		64,22	211,28		R\$ 0,00	R\$ 211,28	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3.0.3.	101216	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	72,98	R\$ 20,09		25,36	1.850,77		R\$ 0,00	R\$ 1.850,77	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3.0.4.	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	M2	280,68	R\$ 0,71		0,86	241,38		R\$ 0,00	R\$ 241,38	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.		FUNDAÇÃO						18.352,16								
1.4.0.1.	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	27,50	R\$ 81,74		98,76	2.715,90		R\$ 0,00	R\$ 2.715,90	100,00%		100,00%	R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS												
CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME												
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR.			MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.			BDI: 20,82%						
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não			Técnico Responsável: ANICEIA SAVI			24321-D						
DATA: Setembro 2022			Engenharia Civil			CREA-PR						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m² (alvenário) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.												
6ª MEDIÇÃO												
ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	VALOR ACUMULADO R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
1.4.0.2.	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 03/2020	M	51,00	R\$ 58,41	70,57	3.599,07	R\$ 0,00	R\$ 3.599,07	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.3.	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE	KG	11,00	R\$ 17,05	20,80	228,60	R\$ 0,00	R\$ 228,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.4.	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_ 09/2021	KG	40,00	R\$ 15,16	18,32	732,80	R\$ 0,00	R\$ 732,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.5.	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_ 09/2021	KG	28,00	R\$ 13,75	16,61	431,86	R\$ 0,00	R\$ 431,86	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.6.	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_ 09/2021	KG	126,00	R\$ 11,76	14,21	1.790,46	R\$ 0,00	R\$ 1.790,46	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.7.	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M2	29,53	R\$ 84,97	102,66	3.031,55	R\$ 0,00	R\$ 3.031,55	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.8.	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M2	2,90	R\$ 98,07	118,49	343,62	R\$ 0,00	R\$ 343,62	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.9.	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO	KG	2,00	R\$ 18,85	22,77	45,54	R\$ 0,00	R\$ 45,54	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.10.	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	41,00	R\$ 17,30	20,90	858,90	R\$ 0,00	R\$ 858,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.11.	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	13,00	R\$ 15,88	19,19	249,47	R\$ 0,00	R\$ 249,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.12.	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	144,00	R\$ 14,05	16,98	2.445,12	R\$ 0,00	R\$ 2.445,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.13.	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 12,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	3,32	R\$ 397,40	480,14	1.594,06	R\$ 0,00	R\$ 1.594,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.14.	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	3,32	R\$ 42,87	51,80	171,98	R\$ 0,00	R\$ 171,98	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0.15.	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE "5 CM". AF_ 08/2017	M3	0,53	R\$ 183,07	221,19	117,23	R\$ 0,00	R\$ 117,23	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5.0.1.	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	35,03	R\$ 50,99	61,61	2.158,20	R\$ 0,00	R\$ 2.158,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5.0.2.	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	65,92	R\$ 64,01	77,34	5.098,25	R\$ 0,00	R\$ 5.098,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5.0.3.	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	60,00	R\$ 15,17	18,33	1.099,80	R\$ 0,00	R\$ 1.099,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5.0.4.	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	92,00	R\$ 14,39	17,39	1.599,88	R\$ 0,00	R\$ 1.599,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5.0.5.	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	16,00	R\$ 13,55	16,37	261,92	R\$ 0,00	R\$ 261,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5.0.6.	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	303,00	R\$ 12,14	14,67	4.445,01	R\$ 0,00	R\$ 4.445,01	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA: 849,53 m²

AVENIDA CRISTÓVÃO

ÁREA: 281,44 m²

ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -

QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

Técnico Responsável: ANICEIA SÁVI

Engenheira Civil CREA-PR 24321-D

DATA: Setembro 2022

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS Nº. 504/2022 - CONCORRÊNCIA - Nº 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (avenaria) da Pronto Atendimento Municipal, localizada na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

6ª MEDIÇÃO

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO S/ BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	GUSTO TOTAL (R\$)
1.5.0.7.	SINAPI 82763	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 02/2022	KG	96,00	R\$ 10,20	R\$ 9,00	12,32	1.182,72
1.5.0.8.	SINAPI 94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M3	8,74	R\$ 397,40	R\$ 480,14	480,14	4.196,42
1.5.0.9.	SINAPI 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M3	8,74	R\$ 42,87	R\$ 51,80	51,80	452,73
1.5.0.10.	SINAPI 101864	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF. 11/2020	M2	4,71	R\$ 163,73	R\$ 197,82	197,82	931,73
1.5.0.11.	SINAPI 83188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	1,80	R\$ 90,81	R\$ 109,72	109,72	175,55
1.5.0.12.	SINAPI 83188	PAREDES E PAINÉIS						63.255,47
1.5.0.1.	SINAPI 103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021 inclusive muro divisa	M2	201,81	R\$ 119,92	R\$ 144,89	144,89	29.240,25
1.5.0.2.	SINAPI 101154	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X20X60CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 05/2020 - dúzias domos	M2	107,80	R\$ 114,76	R\$ 138,65	138,65	14.946,47
1.5.0.3.	SINAPI 102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF. 01/2021	M2	11,10	R\$ 886,67	R\$ 1.071,27	1.071,27	11.891,10
1.5.0.4.	SINAPI 102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, AF. 01/2021	M2	1,00	R\$ 821,78	R\$ 1.113,69	1.113,69	1.113,69
1.5.0.5.	SINAPI 102235	DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, FIXO + 1 FOLHA DE CORRER, E = 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - box bw - h=2,00m	M2	7,80	R\$ 436,38	R\$ 527,23	527,23	4.112,39
1.5.0.6.	SINAPI 101865	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF. 11/2020	M	9,80	R\$ 164,82	R\$ 199,14	199,14	1.951,57
1.7.		COBERTURA						132.020,05
1.7.0.1.	SINAPI 100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO, AF. 07/2019 - inclusive apoio reservatórios	KG	3.618,00	R\$ 13,23	R\$ 15,98	15,98	57.815,64
1.7.0.2.	SINAPI 100767	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020_P	KG	290,00	R\$ 17,94	R\$ 21,68	21,68	5.636,80
1.7.0.3.	SINAPI 84216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF. 07/2019	M2	118,54	R\$ 262,45	R\$ 317,09	317,09	37.587,85

PLANILHA DE SERVIÇOS									
CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.		Técnico Responsável: ANCEIA SAVA		CREA-PR: 24321-D		BOI: 20,82%	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não		DATA: Setembro 2022		Engenharia Civil					
ÁREA REFORMA: 849,53 m²		ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²		ÁREA TOTAL: 1130,97 m²		CUSTO TOTAL: R\$ 201.232,05		CUSTO UNITÁRIO: R\$ 177,96	
AVENIDA CRISTÓVÃO		QUADRA 89		CUSTO UNITÁRIO: R\$ 177,96		CUSTO TOTAL: R\$ 201.232,05		CUSTO UNITÁRIO: R\$ 177,96	
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -		QUADRA 89		CUSTO UNITÁRIO: R\$ 177,96		CUSTO TOTAL: R\$ 201.232,05		CUSTO UNITÁRIO: R\$ 177,96	
MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.		QUADRA 89		CUSTO UNITÁRIO: R\$ 177,96		CUSTO TOTAL: R\$ 201.232,05		CUSTO UNITÁRIO: R\$ 177,96	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR.		QUADRA 89		CUSTO UNITÁRIO: R\$ 177,96		CUSTO TOTAL: R\$ 201.232,05		CUSTO UNITÁRIO: R\$ 177,96	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não		DATA: Setembro 2022		Engenharia Civil					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1.7.0.4.	SINAPI 94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,59	R\$ 44,68	1.218,87	53,98	1.218,87	53,98
1.7.0.5.	SINAPI 94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	147,79	R\$ 58,09	10.371,90	70,18	10.371,90	70,18
1.7.0.6.	SINAPI 11116	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO	UN	31,17	R\$ 514,85	19.388,99	822,04	19.388,99	822,04
1.8.		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				201.232,05		201.232,05	
1.8.0.1.	SINAPI 91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 976,32	976,32	976,32	976,32	976,32
1.8.0.2.	SINAPI 91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R\$ 640,60	30.468,30	1.015,61	30.468,30	1.015,61
1.8.0.3.	SINAPI 91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	R\$ 913,55	19.887,50	1.103,75	19.887,50	1.103,75
1.8.0.4.	SINAPI 91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 com visor	UN	1,00	R\$ 913,55	1.103,75	1.103,75	1.103,75	1.103,75
1.8.0.5.	Composto 088	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESURA DE 35MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	6,00	R\$ 1.295,73	9.393,00	1.565,50	9.393,00	1.565,50
1.8.0.6.	Composto 088	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESURA DE 35MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 com visor	UD	6,00	R\$ 1.295,73	9.393,00	1.565,50	9.393,00	1.565,50
1.8.0.7.	SINAPI 102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - visor porias	M2	1,19	R\$ 213,09	306,38	257,46	306,38	257,46
1.8.0.8.	SINAPI 100574	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	11,00	R\$ 279,17	3.710,19	337,29	3.710,19	337,29
1.8.0.9.	SINAPI 100705	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 77,96	470,95	94,19	470,95	94,19

INCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

REFORM

3

VA

Tecn	
não	

បំប៉ន

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.8.0.10.	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	32,19	R\$ 846,39	1.022,61	32.917,82
1.8.0.11.	Composto	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA 5X5cm E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 1.1/2" e 3.25MM, DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	9,12	R\$ 1.121,74	1.355,29	12.380,24
1.8.0.12.	Composto	JANELA GUICHE TIPO GUILHOTINA, EM ALUMÍNIO, COM REQUADRO E VIDRO	M2	1,22	R\$ 688,20	829,07	1.011,47
1.8.0.13.	Composto	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, COM VIDROS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, fornecimento e instalação	M2	6,74	R\$ 513,33	620,21	4.180,22
1.8.0.14.	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	101,08	R\$ 376,44	454,81	45.972,19
1.8.0.15.	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	10,40	R\$ 670,42	810,00	8.424,00
1.8.0.16.	Composto	JANELA FIXA DE AÇO, COM CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADA, REVESTIDA DE PVC, QUADRANGULAR/RIOSANGULAR, FIO 2,11MM (14BWG), MALHA 8X8CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,48	R\$ 378,18	458,92	219,32
1.8.0.17.	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	17,84	R\$ 656,26	792,89	14.224,45
1.8.0.18.	SINAPI	PORTÃO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - FORN E INSTALAÇÃO	M2	9,00	R\$ 573,21	692,55	6.232,95
1.9.		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					208.449,15
1.9.0.1.	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	110,00	R\$ 9,52	11,50	1.265,00
1.9.0.2.	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	1,00	R\$ 15,08	18,22	18,22
1.9.0.3.	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	1,00	R\$ 19,83	23,96	23,96
1.9.0.4.	SINAPI	REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	1,00	R\$ 50,55	61,07	61,07
1.9.0.5.	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	3,00	R\$ 76,67	92,63	277,89
1.9.0.6.	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 80 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	3,00	R\$ 16,50	19,94	59,82
1.9.0.7.	Cotação	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM LED - ALFA	UD	1,00	R\$ 2.718,93	3.285,01	3.285,01
1.9.0.8.	SINAPI	VENTOKIT 20W	UD	12,00	R\$ 281,57	316,03	3.792,36
1.9.0.9.	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE	UN	18,00	R\$ 15,51	18,74	337,32

Carimbos e Assinaturas:

Carimbos e Assinaturas:

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA: 849,53 m²

AVENIDA CRISTÓVÃO

ÁREA: 281,44 m²

ENDEREÇO: COLOIMBO - LOTE 8, 9 e 10 -

AMPLIAÇÃO: QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

BDI: 20,82%

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

Técnico Responsável: ANICEIA SAVI

CREA-PR 24321-D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

DATA: Setembro 2022

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.10.0.3. SINAPI	97688	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	R\$ 11,07	13,37	26,74
1.10.0.4. SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 15,51	18,74	93,70
1.10.0.5. SINAPI	92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 19,70	23,80	47,60
1.10.0.6. SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 122,25	147,70	147,70
1.10.0.7. SINAPI	100361	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 221,07	257,10	257,10
1.10.0.8. SINAPI	100563	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 488,48	590,18	590,18
1.10.0.9. SINAPI	99297	CABO ELÉTRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.700,00	R\$ 8,23	9,94	16.898,00
1.10.0.10. SINAPI	99264	CABO COAXIAL 4 PARES, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	80,00	R\$ 5,85	7,07	424,20
1.10.0.11. SINAPI	91948	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	R\$ 8,77	10,80	371,00
1.10.0.12. SINAPI	38091	ESPELHO FURO CENTRAL 4" X 2"	UN	9,00	R\$ 2,82	3,41	30,69
1.10.0.13. SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	R\$ 52,57	63,52	1.651,52
1.10.0.14. SINAPI	91950	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 14,04	16,96	33,92
1.10.0.15. SINAPI	38095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	R\$ 5,97	7,21	14,42
1.10.0.16. Colação	093	ELETROCALHA 50X50 PERFURADA	M	57,00	R\$ 15,09	18,23	1.039,11
1.10.0.17. Colação	094	ELETROCALHA 100X50 PERFURADA	M	27,00	R\$ 20,21	24,42	659,34
1.10.0.18. Colação	095	TAMPA PARA PERFILADO 50mm	M	63,00	R\$ 7,81	9,44	594,72
1.10.0.19. Colação	096	TAMPA PARA PERFILADO 100mm	M	33,00	R\$ 10,24	12,37	408,21
1.10.0.20. SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS RÍGIDAS TIPO D 1/2", COM ABRACADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	84,00	R\$ 3,28	3,94	330,96
1.10.0.21. Colação	097	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS 100 e 50mm, com lâmpa	UD	35,00	R\$ 5,49	6,63	232,05
1.10.0.22. Colação	123	ESTAÇÃO DE LITO COM PRESENCIA, ACIONADOR DE PACIENTE, BOTÃO DO PACIENTE, COM SUPORTE, SINALEIRO DE PORTA EM LED, COMPLETO	UD	6,00	R\$ 562,57	678,70	4.078,20
1.10.0.23. Colação	36	CÂMERA DE SEGURANÇA - PAREDE IP V3020 OU SIMILAR	UD	4,00	R\$ 392,49	474,21	1.896,84
1.10.0.24. Colação	37	CÂMERA DE SEGURANÇA TETO IP V4020 OU SIMILAR	UD	8,00	R\$ 392,49	474,21	3.793,68
1.11.		CLIMATIZAÇÃO					149.944,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N°. 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N° 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/ 849,53m², e Ampliação c/ 281,44m², (avenário) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

6ª MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO	VALOR ACUMULADO	PERCENTAGEM ACUMULADA	SALDO R\$	SALDO %
	R\$ 0,00	R\$ 26,74	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 93,70	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 47,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 147,70	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 267,10	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 590,18	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.898,00	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 424,20	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 371,00	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 30,69	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.651,52	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 33,92	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14,42	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.039,11	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 659,34	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 594,72	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 408,21	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 330,96	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 232,05	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.078,20	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.896,84	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.793,68	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA: 849,53 m²

ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²

AVENIDA CRISTOVÃO

COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -

QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

Técnico Responsável:

Engenheira Civil

ANICEIA SAI

CREA-PR: 24321-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristovão Colombo, Centro.

6ª MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	CUSTO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.11.0.1.	Cotação 40	CABO PP 6X1,5mm2, 750V - ANTICHAMA	M	203,00	R\$ 9,83	10,67	2.166,01
1.11.0.2.	SINAPI 103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 8000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	15,00	R\$ 2.011,21	2.429,84	36.449,10
1.11.0.3.	SINAPI 103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 AF_11/2021_P	UN	14,00	R\$ 2.227,68	2.691,48	37.680,72
1.11.0.4.	SINAPI 103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	4,00	R\$ 3.219,18	3.889,41	15.557,64
1.11.0.5.	SINAPI 103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2,00	R\$ 4.373,77	5.284,39	10.568,78
1.11.0.6.	SINAPI 103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2,00	R\$ 10.200,20	12.323,88	24.647,76
1.11.0.7.	SINAPI 97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	R\$ 28,51	34,45	6.407,70
1.11.0.8.	SINAPI 97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 49,59	58,71	5.871,00
1.11.0.9.	SINAPI 97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	67,00	R\$ 61,18	73,82	4.952,64
1.11.0.10	SINAPI 97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00	R\$ 74,68	90,23	3.158,05
1.11.0.11	Composição	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00	R\$ 120,98	146,17	2.484,89
1.12.0.1.	Composição	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	UD	2,00	R\$ 3.408,25	4.117,85	8.235,70
1.12.0.2.	SINAPI 91788	CAIXA D'ÁGUA 5000 LITROS COM ACESSÓRIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	32,00	R\$ 46,32	55,86	1.790,72
1.12.0.3.	Composição	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60mm, INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES	M	36,00	R\$ 90,14	108,91	3.920,76
1.12.0.4.	Composição	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75mm, INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES	M	72,00	R\$ 167,50	202,37	14.570,64
1.12.0.5.	SINAPI 100856	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	49,00	R\$ 27,83	33,62	1.647,38

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	ACUMULADO TOTAL - R\$	SALDO TOTAL - R\$	SALDO - %
193	R\$ 2.059,31	R\$ 2.059,31	95,07%	R\$ 2.059,31	R\$ 106,70	4,93%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 36.449,10	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 37.680,72	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 15.557,64	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.568,78	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 24.647,76	100,00%
177	R\$ 6.097,65	R\$ 6.097,65	95,16%	R\$ 6.097,65	R\$ 310,05	4,84%
95	R\$ 5.577,45	R\$ 5.577,45	95,00%	R\$ 5.577,45	R\$ 283,55	5,00%
64	R\$ 4.730,88	R\$ 4.730,88	95,52%	R\$ 4.730,88	R\$ 221,76	4,48%
33	R\$ 2.977,59	R\$ 2.977,59	94,29%	R\$ 2.977,59	R\$ 180,46	5,71%
16	R\$ 2.338,72	R\$ 2.338,72	94,12%	R\$ 2.338,72	R\$ 146,17	5,88%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.235,70	R\$ 0,00	0,00%
32	R\$ 1.790,72	R\$ 1.790,72	100,00%	R\$ 1.790,72	R\$ 0,00	0,00%
36	R\$ 3.920,76	R\$ 3.920,76	100,00%	R\$ 3.920,76	R\$ 0,00	0,00%
72	R\$ 14.570,64	R\$ 14.570,64	100,00%	R\$ 14.570,64	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.647,38	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

849,53 m²

ÁREA REFORMA:

281,44 m²

ÁREA AMPLIAÇÃO:

AVENIDA CRISTÓVÃO

LOTE 8, 9 e 10 -

QUADRA 89

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Técnico Responsável:

Engenheira Civil

ANICEIA SAVI

CREA-PR 24321-D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

DATA: Setembro 2022

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO C/BID (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.12.0.6	SINAPI 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	R\$ 86,19	104,13	937,17
1.12.0.7	SINAPI 89995	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 81,95	99,01	396,04
1.12.0.8	SINAPI 94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 30,77	37,18	111,54
1.12.0.9	SINAPI 94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 45,52	55,00	165,00
1.12.0.10	SINAPI 94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 62,05	74,97	224,91
1.12.0.11	SINAPI 94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 63,79	77,07	154,14
1.12.0.12	Composiç 140_	REGISTRO ESFERA PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00	R\$ 224,36	271,07	813,21
1.12.0.13	Composiç 080_	REGISTRO ESFERA PVC, SOLDÁVEL DN 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$ 583,56	705,06	1.410,12
1.12.0.14	SINAPI 91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00	R\$ 65,05	78,59	1.257,44
1.12.0.15	SINAPI 91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,00	R\$ 95,69	115,81	2.427,81
1.12.0.16	SINAPI 91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00	R\$ 46,81	56,56	226,24
1.12.0.17	SINAPI 91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF_10/2015	M	41,00	R\$ 78,24	94,53	3.875,73
1.12.0.18	SINAPI 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 12,36	14,93	89,58
1.12.0.19	Composiç 037	CAIXA SIFONADA, PVC 150X150X50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	8,00	R\$ 54,55	65,91	527,28
1.12.0.20	SINAPI 97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 179,84	2.17,28	3.041,92

Carimbos e Assinaturas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

6ª MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO TOTAL - R\$	SALDO - %
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 937,17	100,00%
3	R\$ 111,54	R\$ 111,54	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3	R\$ 165,00	R\$ 165,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3	R\$ 224,91	R\$ 224,91	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2	R\$ 154,14	R\$ 154,14	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3	R\$ 813,21	R\$ 813,21	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2	R\$ 1.410,12	R\$ 1.410,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.257,44	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 2.427,81	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 226,24	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
6	R\$ 89,58	R\$ 89,58	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8	R\$ 527,28	R\$ 527,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 3.041,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA: 849,53 m²

AVENIDA CRISTOVÃO
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
QUADRA 89ÁREA
AMPLIAÇÃO: 281,44 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

ANICEIA SAVI

CREA-PR 24321-D

Engenheira Civil

Técnica Responsável:

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.12.0.21	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	19,00	R\$ 546,64	660,45	12.548,55
1.12.0.22	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CAPACIDADE: 288 L, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X0,8 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 820,44	749,62	749,62
1.12.0.23	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M	UN	1,00	R\$ 2.377,10	2.872,01	2.872,01
1.12.0.24	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	19,00	R\$ 258,53	312,36	5.934,84
1.12.0.25	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 298,27	360,37	2.162,22
1.12.0.26	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL. MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	R\$ 35,51	42,90	729,30
1.12.0.27	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 490,25	592,32	3.553,92
1.12.0.28	Compost	EXPURGO EM AÇO INOX, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	2,00	R\$ 2.551,38	3.062,58	6.165,16
1.12.0.29	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	28,00	R\$ 205,18	247,90	6.941,20
1.12.0.30	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	13,00	R\$ 239,06	288,83	3.754,79
1.12.0.31	Compost	LAVATÓRIO DE CANTO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA	UD	5,00	R\$ 220,34	266,21	1.331,05
1.12.0.32	SINAPI	TORNEIRA CLÍNICA HOSPITALAR, COM ALAVANCA E AREJADOR	UN	3,00	R\$ 112,01	135,33	405,99
1.12.0.33	SINAPI	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE/LARDEM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR, USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	11,00	R\$ 32,06	38,73	426,03
1.12.0.34	SINAPI	MODELO METÁLICO 3.1/2"	UD	1,00	R\$ 1.268,38	1.532,46	1.532,46
1.12.0.35	SINAPI	LAVATÓRIO INOX 0,60m COM VALVULA E SIFÃO SANFONADO, MODELO METÁLICO 3.1/2"	UD	1,00	R\$ 839,25	1.012,77	1.012,77
1.12.0.36	SINAPI	BANCADE DE GRANITO, ESPESURA 2,5CM, PROFUNDIDADE 80CM, APOIADO MÃO FRANCESA, COM RODAPIA DE 10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,25	R\$ 635,69	768,04	17.858,93
1.12.0.37	Compost	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UD	1,00	R\$ 260,02	314,16	314,16

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA: 849,53 m²

AVENIDA CRISTÓVÃO

ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -

QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

Técnico Responsável:

Engenheira Civil

ANICEIA SAVA

CREA-PR

24321-D

DATA: Setembro 2022

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO C/BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.12.0.39	Cotação 092	Moto-bomba pressurizadora Marca: Schneider - Modelo: VFD BC-92 - Potência: 1,0 CV 71	UD	1,00	R\$ 8.583,38	10.370,44	10.370,44
1.13.0.1	SINAPI	ÁGUAS PLUVIAIS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_102015	M	114,00	R\$ 84,49	102,08	11.637,12
1.13.0.2	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_102015	M	78,00	R\$ 111,70	134,96	10.528,88
1.13.0.3	Composit	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_102015	M	72,00	R\$ 215,81	260,74	18.773,28
1.13.0.4	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_122020	UN	20,00	R\$ 531,19	641,78	12.835,60
1.13.0.5	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082021	UN	4,20	R\$ 298,66	360,84	1.515,53
1.13.0.6	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 60CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,20	R\$ 416,57	503,30	603,96
1.14.0.1	SINAPI	DISTRIBUIÇÃO DE GLP MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	2,00	R\$ 143,47	173,34	346,68
1.14.0.2	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS COZINHA, VAZÃO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00	R\$ 35,66	43,08	43,08
1.14.0.3	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - COTOVELO 90 GRAUS, FENEA 18x1/2" INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_092016	UN	2,00	R\$ 47,31	57,16	114,32
1.14.0.4	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - COTOVELO 90 GRAUS, FENEA 18x1/2" INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00	R\$ 20,29	24,51	24,51
1.14.0.5	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	4,00	R\$ 14,61	17,65	70,60
1.14.0.6	SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	4,00	R\$ 24,91	30,10	120,40
1.14.0.7	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	2,00	R\$ 43,99	53,15	106,30
1.14.0.8	SINAPI	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 28,92	34,94	34,94
1.14.0.9	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO 1/2"	UN	2,00	R\$ 52,04	62,87	125,74
1.14.0.10	Cotação 102	TUBO AÇO C 3/4" SCH 40	M	2,00	R\$ 42,93	51,87	103,74
1.14.0.11	Cotação 103	TUBO MULTICAMADA 16mm	M	6,00	R\$ 11,56	13,99	83,94
1.14.0.12	Cotação 104	CHICOTE FLEXÍVEL 1/2" NPT COMP 1,00m	UD	2,00	R\$ 47,66	57,58	115,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m² e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

6ª MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	ACUMULADO TOTAL - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO TOTAL - R\$
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.370,44	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 11.637,12	R\$ 11.637,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 10.528,88	R\$ 10.528,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 18.773,28	R\$ 18.773,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 12.835,60	R\$ 12.835,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.515,53	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 603,96	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 346,68	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43,08	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 114,32	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 24,51	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 70,60	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 120,40	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 106,30	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 34,94	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 125,74	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 103,74	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 83,94	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 115,16	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA: 849,63 m²
ÁREA: 281,44 m²
AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR. BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não Técnica Responsável: ANICEIA SAVI
Engenharia Civil CREA-PR 24321-D

PLANILHA DE SERVIÇOS										PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/231,44m², (alvenaria) da Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.			
CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME										6º MEDIÇÃO			
ÁREA REFORMA: 849,53 m²													
ÁREA AMPLIAÇÃO: 231,44 m²													
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89													
MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.													
BDI: 20,82%													
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não										24321-D			
Engenharia Civil													
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %	
1.15.		AR COMPRIMIDO E GASES					667.859,45						
1.15.0.1.	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	502,55	R\$ 64,81	78,30	39.349,67	R\$ 0,00	R\$ 39.349,67	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.15.0.2.	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	101,00	R\$ 9,08	10,97	1.107,97	R\$ 0,00	R\$ 1.107,97	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.15.0.3.	SINAPI	COTOVELO EM BRONZEALTAÇÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	71,00	R\$ 19,97	24,13	1.713,23	R\$ 0,00	R\$ 1.713,23	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.15.0.4.	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	129,00	R\$ 13,27	16,03	2.067,87	R\$ 0,00	R\$ 2.067,87	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.15.0.5.	SINAPI	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	19,00	R\$ 13,73	16,59	315,21	R\$ 0,00	R\$ 315,21	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.15.0.6.	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	63,00	R\$ 18,65	22,53	1.419,39	R\$ 0,00	R\$ 1.419,39	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.15.0.7.	Colação	CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO, conforme projeto, FORN E INST	UD	1,00	R\$ 396.228,00	478.722,67	478.722,67	R\$ 0,00	R\$ 478.722,67	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.15.0.8.	Colação	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, conforme projeto, FORN E INST	UD	1,00	R\$ 112.420,35	135.826,27	135.826,27	R\$ 0,00	R\$ 135.826,27	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.15.0.9.	Colação	POSTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL	UD	29,00	R\$ 90,64	109,51	3.175,79	R\$ 0,00	R\$ 3.175,79	100,00%	R\$ 3.175,79	100,00%	
1.15.0.10.	Colação	POSTO DE CONSUMO DE OXÍGENO	UD	4,00	R\$ 90,64	109,51	438,04	R\$ 0,00	R\$ 438,04	100,00%	R\$ 438,04	100,00%	
1.15.0.11.	Colação	POSTO DE CONSUMO DE OXÍGENO	UD	30,00	R\$ 90,64	109,51	3.285,30	R\$ 0,00	R\$ 3.285,30	100,00%	R\$ 3.285,30	100,00%	
1.15.0.12.	Colação	POSTO DE CONSUMO DE VÁCUO CLÍNICO	UD	4,00	R\$ 90,64	109,51	438,04	R\$ 0,00	R\$ 438,04	100,00%	R\$ 438,04	100,00%	
1.16.		IMPERMEABILIZAÇÃO					3.075,73						
1.16.0.1.	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF. 06/2018	M2	37,97	R\$ 40,45	48,87	1.855,59	R\$ 0,00	R\$ 1.855,59	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.16.0.2.	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	M2	9,82	R\$ 102,84	124,25	1.220,14	R\$ 0,00	R\$ 1.220,14	100,00%	R\$ 1.220,14	100,00%	
1.17.		REVESTIMENTOS					52.258,29						
1.17.1.		INTERNO					6.202,19						
1.17.1.1.	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	137,46	R\$ 4,00	4,83	663,93	R\$ 0,00	R\$ 663,93	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.17.1.2.	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	137,46	R\$ 33,35	40,29	5.538,26	R\$ 0,00	R\$ 5.538,26	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.17.2.		AZULEJOS					14.411,21						
1.17.2.1.	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	6,33	R\$ 4,00	4,83	30,57	R\$ 0,00	R\$ 30,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

849,53 m²

ÁREA REFORMA:

281,44 m²

ÁREA AMPLIAÇÃO:

AVENIDA CRISTÓVÃO
ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

Técnico Responsável:
Engenheira Civil

ANICEIA SAVI

CREA-PR

24321-D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

DATA: Setembro 2022

6ª MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS Nº.
504/2022 - CONCORRÊNCIA - Nº 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (avenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado
na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO S/ BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA %	SALDO R\$	SALDO %
1.17.2.2.	SINAPI 87555	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	130,65	R\$ 27,61	R\$ 27,61	33,36	4.358,48		R\$ 0,00	R\$ 4.358,48	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.17.2.3.	SINAPI 87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	130,65	R\$ 63,49	R\$ 63,49	76,71	10.022,16		R\$ 0,00	R\$ 10.022,16	0,00%	R\$ 10.022,16	100,00%
1.17.3.		EXTERNO	-	-	#VALORI	#VALORI		27.563,17						
1.17.3.1.	SINAPI 87684	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	568,43	R\$ 6,79	R\$ 6,79	8,20	4.661,13		R\$ 0,00	R\$ 4.661,13	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.17.3.2.	SINAPI 88173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2,8. EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	568,43	R\$ 33,35	R\$ 33,35	40,29	22.902,04		R\$ 0,00	R\$ 22.902,04	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.17.4.		TETO	-	-	#VALORI	#VALORI		4.081,72						
1.17.4.1.	SINAPI 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_fechamento laje	M2	4,02	R\$ 79,83	R\$ 79,83	96,45	387,73		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 387,73	100,00%
1.17.4.2.	SINAPI 87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	60,31	R\$ 5,69	R\$ 5,69	6,87	414,33		R\$ 0,00	R\$ 414,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.17.4.3.	SINAPI 90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	60,31	R\$ 45,01	R\$ 45,01	54,38	3.279,66		R\$ 0,00	R\$ 3.279,66	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA: 849,53 m²

ÁREA 281,44 m²

AMPLIAÇÃO: 281,44 m²

ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não		ANICEIA SAVI		CREA-PR	24321-D
DATA: Setembro 2022	Técnico Responsável:	Engenheira Civil			

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SI BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.18.		RAIO X					26.699,33
1.18.0.1.	Compost	KIT DE PORTA MADEIRA COM CHUMBO DE 2,0mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, 10X210CM, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$ 5.992,28	7.239,85	14.479,70
1.18.0.2.	Compost	KIT DE PORTA MADEIRA COM CHUMBO DE 2,0mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, 80X210CM, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	R\$ 5.001,61	6.042,95	6.042,95
1.18.0.3.	Cotação	VISOR PLUMBIFERO PARA SALA DE RAIO X, 2MMPB - 30X40CM	UD	1,00	R\$ 558,21	674,43	674,43
1.18.0.4.	Compost	ARGAMASSA BARITADA e-2MM	M2	57,71	R\$ 59,44	71,82	4.144,73
1.18.0.5.	Compost	ARGAMASSA BARITADA e-3MM	M2	12,60	R\$ 89,17	107,74	1.357,52
1.19.		PISOS					80.905,42
1.19.0.1.	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	8,96	R\$ 103,39	124,92	1.119,28
1.19.0.2.	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	178,92	R\$ 16,10	19,45	3.479,99
1.19.0.3.	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	92,09	R\$ 17,24	20,83	1.918,23
1.19.0.4.	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	920,87	R\$ 51,62	62,37	57.434,06
1.19.0.5.	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	728,97	R\$ 6,97	8,42	6.137,93
1.19.0.6.	SINAPI	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	76,10	R\$ 117,63	142,12	10.815,33
1.20.		PINTURAS					170.274,70
1.20.0.1.	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	926,19	R\$ 24,04	29,05	26.905,82
1.20.0.2.	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	926,19	R\$ 17,36	20,97	19.422,20
1.20.0.3.	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017 interno e externo	M2	2112,77	R\$ 23,89	28,86	60.974,54
1.20.0.4.	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2112,77	R\$ 15,20	18,36	38.790,46
1.20.0.5.	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	865,94	R\$ 17,57	21,23	18.383,91
1.20.0.6.	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 2 demãos	M2	74,40	R\$ 11,06	13,36	993,98
1.20.0.7.	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	243,60	R\$ 16,32	19,72	4.803,79
1.21.		PREVENÇÃO DE INCENDIO					6.959,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) da Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

6ª MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	ACUMULADO TOTAL	SALDO - R\$	SALDO TOTAL
2	R\$ 14.479,70	R\$ 14.479,70	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1	R\$ 6.042,95	R\$ 6.042,95	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1	R\$ 674,43	R\$ 674,43	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
57,71	R\$ 4.144,73	R\$ 4.144,73	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
12,6	R\$ 1.357,52	R\$ 1.357,52	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.119,28	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 3.479,99	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 1.918,23	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 57.434,66	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 6.137,93	100,00%
38	R\$ 5.400,56	R\$ 5.400,56	49,93%		R\$ 5.414,77	50,07%
	R\$ 0,00	R\$ 21.497,00	79,90%		R\$ 5.408,82	20,10%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 19.422,20	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 48.773,40	79,99%		R\$ 12.201,14	20,01%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 36.790,46	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 18.383,91	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 993,98	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 4.803,79	100,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

849,53 m²

ÁREA REFORMA:

281,44 m²

ÁREA AMPLIAÇÃO:

AVENIDA CRISTÓVÃO

ENDEREÇO: COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -

QUADRA 89

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não

Técnico Responsável:

Engenheira Civil

ANICEIA SAVI

CREA-PR

24321-D

DATA: Setembro 2022

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.21.0.1.	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020_P	UN	5,00	R\$ 176,37		213,09	1.065,45
1.21.0.2.	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE COZ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020_P	UN	4,00	R\$ 562,82		680,00	2.720,00
1.21.0.3.	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020_P	UN	1,00	R\$ 181,55		219,35	219,35
1.21.0.4.	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_022020	UN	48,00	R\$ 28,04		31,46	1.510,08
1.21.0.5.	Cotação	BLOCO AUTÔNOMO TIPO HOLOFOTE LED, DUPLO 3000 lumens	UD	1,00	R\$ 446,55		539,52	539,52
1.21.0.6.	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC 22" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	63,00	R\$ 11,89		14,37	905,31
1.22.		SPDA						116.695,16
1.22.0.1.	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	6,00	R\$ 17,63		21,30	127,80
1.22.0.2.	SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	19,00	R\$ 9,63		11,63	220,97
1.22.0.3.	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_052015	M	57,00	R\$ 3,28		3,94	224,58
1.22.0.4.	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122017	M	530,00	R\$ 106,31		128,44	68.073,20
1.22.0.5.	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122017	M	300,00	R\$ 81,57		96,55	29.565,00
1.22.0.6.	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122017	M	60,00	R\$ 63,16		76,33	4.579,80
1.22.0.7.	SINAPI	GRAMPO LINHA VIVA DE LATÃO ESTANHAÇO, DIÂMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIÂMETRO DA DERIVAÇÃO DE 10 A 70 MM2	UN	90,00	R\$ 81,81		98,84	8.895,80
1.22.0.8.	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122017	UN	30,00	R\$ 93,89		113,20	3.398,00
1.22.0.9.	Cotação	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSÃO EM POLIAMIDA PARA TUBO 1", COM TAMPA	UD	19,00	R\$ 23,84		28,56	542,64
1.22.0.10.	Cotação	SOLDA ISOTÉRMICA CARTUCHO NUM. 115	UD	22,00	R\$ 19,38		23,41	515,02
1.22.0.11.	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	15,00	R\$ 30,60		36,97	554,55
1.23.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:						109.537,93
1.23.0.1.	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSIELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_072016 E-5cm	M3	7,79	R\$ 597,44		721,83	5.623,06

Carimbos e Assinaturas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (avenário) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, Centro.

6ª MEDIÇÃO

TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA %	ACUMULADO TOTAL R\$	SALDO TOTAL R\$	SALDO %
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.065,45	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.720,00	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 219,35	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.510,08	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 539,52	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 905,31	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 127,80	100,00%	R\$ 127,80	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 220,97	100,00%	R\$ 220,97	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 224,58	100,00%	R\$ 224,58	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 68.073,20	100,00%	R\$ 68.073,20	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 29.565,00	100,00%	R\$ 29.565,00	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 4.579,80	100,00%	R\$ 4.579,80	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 8.895,80	100,00%	R\$ 8.895,80	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 3.396,00	100,00%	R\$ 3.396,00	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 542,64	100,00%	R\$ 542,64	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 515,02	100,00%	R\$ 515,02	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 554,55	100,00%	R\$ 554,55	R\$ 0,00	0,00%
7	R\$ 5.052,81	R\$ 5.052,81	89,86%	R\$ 5.052,81	R\$ 570,25	10,14%

PLANILHA DE SERVIÇOS

CLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIME

ÁREA REFORMA: 849,53 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 m²
AVENIDA CRISTOVÃO
COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 -
QUADRA 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

BDI: 20,82%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JULHO 2022 - não
DATA: Setembro 2022

Técnico Responsável:
Engenheira Civil

ANICEIA SAVI

CREA-PR 24321-D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO BDI (R\$)	CUSTO C/BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.23.0.2	SINAPI 92386	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. AF. 12/2015	M2	702,69	R\$ 59,17	71,49	50.235,31
1.23.0.1	Codação 105	PORTAL REVESTIDO EM ACM 3mm, POLIESTER NA COR AZUL, COM ESCRITA PRONTO ATENDIMENTO, NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR COM PINTURA ANTI-CORROSIVA, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SILICONE PU E FITA DUPLA FACE 3M, MEDINDO 4.80X4.17X0,30, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	R\$ 5.420,10	6.548,56	6.548,56
1.23.0.2	Composição 237	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, 1.1/2", ESPESURA 3,0mm, ALTURA LIVRE DE 1,10m, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2", TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, COM FUNDO ANTICORROSIVO, E PINTURA ESMALTE, CONFORME PROJETO	M	6,45	R\$ 379,93	459,03	2.960,74
1.23.0.1	SINAPI 103946	PLANTIO DE GRAMA: ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	M2	81,24	R\$ 12,53	15,14	1.229,97
1.23.0.2	SINAPI 36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	64,00	R\$ 193,77	234,11	14.983,04
1.23.0.1	SINAPI 36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	4,00	R\$ 839,11	1.013,81	4.055,24
1.23.0.2	Codação 52	BATE MACA, PVC, FLEXIVEL LARGURA 20CM	M	127,27	R\$ 54,98	66,43	8.454,55
1.23.0.1	SINAPI 37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	33,00	R\$ 41,25	49,84	1.644,72
1.23.0.2	SINAPI 11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	33,00	R\$ 39,62	47,87	1.579,71
1.23.0.1	SINAPI 10853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	17,00	R\$ 117,98	142,54	2.423,18
1.23.0.2	SINAPI 37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	19,00	R\$ 41,25	49,84	946,96
1.23.0.1	Composição 199	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COLADO	M2	11,52	R\$ 636,05	768,48	8.852,89
1.24.		LIMPEZA FINAL					2.770,88
1.24.0.1	SINAPI 99814	LIMPEZA FINAL DE OBRA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	1130,97	R\$ 2,03	2,45	2.770,88
		TOTAL					2.287.295,53

JESSE CANDIDO NASCIMENTO
CPF - 071.045.319-12
RG - 10410058-9/SSP-PR
CREA 180647/D
SÓCIO - PROPRIETÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sarandi, PR., 01 de agosto de 2023

Carimbos e Assinaturas:

Fernando Pinheiro Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

03/08/23

6º MEDIÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PARANÁ - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS N.º 504/2022 - CONCORRÊNCIA - N.º 002/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m² (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristovão Colombo, Centro.					
TOTAL EXECUTADO POR QUANTIDADE	TOTAL EXECUTADO - R\$	VALOR ACUMULADO - R\$	PERCENTAGEM ACUMULADA - %	SALDO - R\$	SALDO - %
	R\$ 0,00	R\$ 50.235,31	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.548,56	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.960,74	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.229,97	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.983,04	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.055,24	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.454,55	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.644,72	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.579,71	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.423,18	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 946,96	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.852,89	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.770,88	100,00%
TOTAL DA MEDIÇÃO - R\$	R\$ 104.789,92	SALDO DE CONTRATO - R\$			R\$ 704.875,70
EVOLUÇÃO DE OBRA		R\$ 104.789,92	4,58%		



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1400/2023

Ordinário

Data: 24/02/2023

Credor: 61997 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, Numero: 291 - JARDIM REAL

C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Ag: 718-

Conta: 74835-2

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Reduzido: 41

F. de Recurso: 43615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Desdobramento: 0106 - HOSPITAIS

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	1.619.817,04	1.619.817,04	0,00

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Conclusão de Reforma c/849,53m², e Ampliação c/281,44m², (alvenaria) do Pronto Atendimento Municipal, localizado na Avenida Cristovão Colombo, Centro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54730	1		CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO	1.619.817,04	1.619.817,04

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.024,60
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.946,55
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.871,64
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.197,39

Local de Entrega:	Total Retenções:	23.040,18	Total Liq. Empenho:	1.596.776,86
--------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

MARCELO SANCHES



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1400/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 5485/2023 Data: 14/08/2023 Página: 1 / 1

Credor: 61997 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, Numero: 291 - JARDIM REAL

C.N.P.J.: 31.329.981/0001-49

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Ag: 718-

Conta: 74835-2

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1352 - OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 43615 - Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA)

Processo:

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação: 2

Valor do Empenho

1.619.817,04

Saldo Anterior Empenho

1.619.817,04

Valor Liquidado

359.542,12

Saldo Atual Empenho

1.260.274,92

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.222		CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO	1.619.817,04

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	113	359.542,12	Outras Séries	11/08/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos: 0,00

Valor líquido a pagar: 359.542,12

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

24/02/2023

Liquidado por

EDUARDO NASCIMENTO

Ordenado por

MARCELO SANCHES

Prefeitura Municipal
de Marialva

16 AGO. 2023

PAGO

	MUNICÍPIO DE SARANDI		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA DE FAZENDA		Número: 113	
	JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR		Emissão: 11/08/2023	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Autenticidade: 486472261

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal:	06113896	CNPJ/CPF:	31.329.981/0001-49	Regime Fiscal:	SIMPLES NACIONAL
	Nome/Razão Social:	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA				
	Nome Fantasia:					
	Endereço:	AVENIDA RIO DE JANEIRO, 54 - JD. INDEP.1A. 2A. 3A. PARTE				
	Município/UF:	Sarandi-PR	CEP:	87.113-250		
Fone/Fax:	E-Mail: construtorainnove@gmail.com					

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	22964	CNPJ/CPF:	76.282.680/0001-45	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			
Endereço:	RUA SANTA EFIGENIA, 680, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PR - CENTRO			
Município/UF:	Marialva-PR	CEP:	86.990-000	
Fone/Fax:	E-Mail:			

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			CNAE:
702 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS.			4120400
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
8/2023	Marialva-PR	EMITIDA	NÃO EXIGÍVEL
A.R.T:	1720230072350	Nº Codigo da Obra:	90.013.50910/71
Nome Obra:	CONCLUSÃO DA REFORMA E	Incorporação:	NÃO
Endereço Obra:	CEP:87600000, RUA ANTONIO ILVAN TOZIN, PARQUE INDUSTRIAL III	Resp. Obra:	JESSE CANDIDO NASCIMENTO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

1ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE MARIALVA-PR - PROGRAMA FINISA
 CONTRATO CONVÊNIO FINISA Nº 528.556-00/2019
 CONCORRÊNCIA Nº 002/2022
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 504/2022
 CNO Nº. - 90.013.50910/71
 Valor total da NFE - R\$ 359.542,12
 Valor dos Materiais - R\$ 208.534,43
 Valor dos Serviços - R\$ 151.007,69
 RETENÇÃO DE ISS 4,60013% - R\$ 6.946,55
 DADOS BANCÁRIOS -
 BANCO SICREDI
 AGÊNCIA - 0718
 CONTA CORRENTE - 00074835-2


 CPF: 083.385.399-61
 MAT. 3666

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
NÃO	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS ETAPAS	1,00	208.534,43	0,00	208.534,43
SIM	EXECUÇÃO DE COBERTURA, EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO, DEMOLIÇÕES E OUTROS	1,00	151.007,69	0,00	151.007,69

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	4,60013	6.946,55000	Sim
PIS	0,47000	1.695,29000	Não
COFINS	2,17000	7.814,87000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	2,05000	7.360,03000	Não
CSLL	2,21000	7.938,91000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
15.007,69	0,00	208.534,43	352.595,57	359.542,12

NFS-E Nº

113

Recebemos de AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: __/__/__

Assinatura: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	1267 / 006 / 00071012-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0718 / 00000074835-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMBROZIM E CANDIDO CONSTRUTORA
CPF/CNPJ:	31.329.981/0001-49
Valor:	R\$ 352.595,57
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/08/2023
Data / Hora da operação:	16/08/2023 16:53:34

Código da operação:	00147082
Chave de segurança:	49JASPF GUK3P0X0E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 2424/2023

Data: 17/08/2023

Credor: 20263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Numero: 680 - 1534 - CENTRO

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 52 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 5341

Valor Pagamento: 6.946,55

VALOR TOTAL :

6.946,55

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 6.946,55 (seis mil e novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

17/08/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Estado do Paraná
Departamento de Tributação

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/09/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 300537 /2023

Tipo/Cadastro: 9 - 32090 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 31.329.981/0001-49

Dados Contribuinte: 31.329.981/0001-49
Tipo/Cadastro: 9 - 32090 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291
Complemento:
Bairro: JARDIM REAL - Maringá - PR

REF. ISS CONF. NF. 113.

Informação(ões) do(s) débito(s)							Informação(ões) do(s) débito(s)								
Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação	Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação
2023	59		5	1	6.946,55	6.946,55	NO.EX								

Recibo do Sacado

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00030.053763 1 94760000694655											
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45					Beneficiário 12670/ 945914		Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número 14123000000300537-1				
Número do Documento 00300537			CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		Vencimento 17/09/2023		Valor documento 6.946,55						
(-) Descontos /		(-) Outras deduções		(+*) Mora multa		(+*) Outras acréscimos		(-) Valor cobrado					
Sacado AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ:31.329.981/0001-49 AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291 JARDIM REAL Maringá / PR													

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

CAIXA	104-0	10499.45916 46123.100045 00030.053763 1 94760000694655											
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.								Vencimento 17/09/2023					
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45								Beneficiário 12670 / 945914					
Data de Emissão 17/08/2023		Nro. do Doc. 00300537		Especie Doc. DM		Aceite S		Data de Proc. 17/08/2023		Nosso Número 14123000000300537-1			
Uso do Banco		Carteira RG		Especie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 6.946,55			
Instruções: NÃO ACEITA PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. PARA A ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSAR O LINK: https://marialva.oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/consulta-debitos .										(-) Descontos / Abatimentos			
										(-) Outras Deduções			
										(+*) Mora / Multa			
										(+*) Outros Acréscimos			
Sacado: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ:31.329.981/0001-49 AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, 291 JARDIM REAL										Quadra: Lote: Maringá / PR			



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta de débito:	1267 006 00071012-6

Representação numérica do código de barras:	10499.45916 46123.100045 00030.053763 1 94760000694655
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHA
CPF/CNPJ:	31.329.981/0001-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Data do Vencimento:	17/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2023
Valor Nominal do Boletó:	6.946,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.946,55
Valor Pago (R\$):	6.946,55

Data/hora da operação:	17/08/2023 16:25:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 029315241**Chave de segurança:** 6H9Z9R8XUPT1V4XQ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

