



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13902 / 2017

Ordinário

Data: 08/12/2017

Página 1 / 1

Credor: 101095 PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.045. CONSTR. E/ OU COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento: 01 05 ESCOLAS/COLÉGIOS
Reduzido: 622
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação:.....: 6/2017

Data Licitação.: 26/06/2017

Nº Contrato...: 2017160/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

57.881,25

Saldo Anterior

57.881,25

Valor

35.357,45

Saldo Atual

22.523,80

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada em execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbuggio no Distrito de Aquidaban

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 unid Execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbuggio no Distrito de Aquidaban

VLR. UNITÁRIO

35.357,45

VLR. TOTAL

35.357,45

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

35.357,45

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13903 / 2017

Ordinário

Data: 08/12/2017

Página 1 / 1

Credor: 101095 PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.053. PARTIC. P/ AQUIS., CONSTR. E/ OU REF. DE OUTRAS ESCOLAS I

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobramento: 01 05 ESCOLAS/COLÉGIOS

Reduzido: 631

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 6/2017

Data Licitação.: 26/06/2017

Nº Contrato....: 2017160/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

57.881,25

Saldo Anterior

26.384,83

Valor

26.384,83

Saldo Atual

0,00

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada em execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbuggio no Distrito de Aquidaban

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 unid

Execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbuggio no Distrito de Aquidaban

VLR. UNITÁRIO

26.384,83

VLR. TOTAL

26.384,83

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

26.384,83

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13904 / 2017

Ordinário

Data: 08/12/2017

Página 1 / 1

Credor: 101095 PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobramento: 01 05 ESCOLAS/COLÉGIOS

Reduzido: 627

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 6/2017

Data Licitação.: 26/06/2017

Nº Contrato....: 2017160/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
37.881,25

Saldo Anterior
12.917,99

Valor
12.917,99

Saldo Atual
0,00

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada em execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbuggio no Distrito de Aquidaban

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbuggio no Distrito de Aquidaban	12.917,99	12.917,99

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.917,99

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67



11/12/2017 15:45:37

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	5332-5 IN1 ME PM MARIALVA	
		Creditado
Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
Agência (sem DV)	4340 SICOOB METROPOLITANO	
Conta corrente (com DV)	210498	
CNPJ	10.400.012/0001-67	
Nome favorecido	PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.101	
Valor	72.420,46	
Data transferência	11/12/2017	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	466DD9427FEA9504	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	11/12/2017 15:40:31 11/12/2017 15:45:37
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 127

Dt. Emissão: 11/12/2017

Autenticidade: 554124981

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00006812 CNPJ/CPF: 10.400.012/0001-67 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO

Nome/Razão Social: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Nome Fantasia: PROJECTA

Endereço:

RUA PAPA JOAO XXIII, 303 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax:

E-Mail:

CEP: 86.990-000

Insc. Estadual: 9045878500

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

CEP: 86.990-000

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

Competência:

12/2017

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

A.R.T.:

Nº Código da Obra:

Incorporação: NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbugio no Distrito de Aquidabam

Contrato 160/2017 - TP 06/2017

Terceira Medição

Banco Sicoob - AG - 4340 - C/C 21.049-8

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbugio no Distrito de Aquidabam	1,00	74.660,27000	0,00	74.660,27

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	2.239,81000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	1.642,52000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: 74.660,27 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 72.420,46 Valor Total da NFS-e: 74.660,27

NFS-E Nº

127

Recebemos de PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/0Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL - AQUIDABAN
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI (DEZEMBRO/2016) E VIGÊNCIA SEL/PRED (FEVEREIRO/2017)
DATA: 08/02/2017

ENDEREÇO: Avenida Marialva, 482 - Lote 03 - Quadra 06 - Distrito de Aquidaban
MUNICÍPIO: MARIALVA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MEDIÇÃO 03

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT	VALOR	%	VALOR	%
1		COBERTURA				R\$ 1.898,52		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.898,52	100,00%
2		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO				R\$ 51.949,44		R\$ 16.307,50	31,39%	R\$ 51.949,44	100,00%
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 6.441,98		R\$ 6.441,98	100,00%	R\$ 6.441,98	100,00%
4		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R\$ 9.864,42		R\$ 9.549,78	96,81%	R\$ 9.549,78	96,81%
5		REVESTIMENTOS				R\$ 3.670,73		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.670,73	100,00%
6		PISOS				R\$ 9.292,40		R\$ 409,25	4,40%	R\$ 8.474,71	91,20%
7		PINTURA				R\$ 30.104,14		R\$ 27.830,33	92,45%	R\$ 27.830,33	92,45%
8		PREVENÇÃO DE INCENDIO				R\$ 1.069,66		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 21.452,89		R\$ 14.121,43	65,83%	R\$ 21.304,49	99,31%
10		LIMPEZA FINAL				R\$ 644,63		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL						136.388,81		R\$ 74.660,27	54,74%	R\$ 131.119,98	96,14%

Custo Total em R\$

Valor total da medição em R\$

% da medição

Valor total da medição acumulada em R\$

% da medição acumulada em R\$

Data da medição:

R\$ 136.388,81
R\$ 74.660,27
54,74%
R\$ 131.119,98
96,14%
07/12/2017

Estado do Paraná

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Paulo Roberto Ungari

Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Cassio M. Lopes

Engenheiro Civil
CREA PR 282287D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

DATA: 21/04/2017
Rep: Treator: Sisd Gama Corra CREA-PR 24.857-D

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA-PR
PROPOSTA: PROPOSTA CONTRATAÇÃO CIVIL LTDA-ME
Rua Papa João XXIII, 200 - Centro - Maralva - Pr
Fone: (41) 3015-4444

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Objeto: Ampliação na Escola Municipal José Garbaggio no Distrito de Aquidauana

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	DATA	MATERIAL SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO MATERIAL SEM BDI	CUSTO MÃO DE OBRA SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI (R\$)	COM BDI	QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%
1	94231	CONCRETA	M	78,00		20.24,98	24,22	24,34	1.909,52	1.578,72	310,44	1.889,16	1.889,52	1.889,52	1.889,52	1,39%	78,00	1.889,52	1,39%
2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 08/2015	M	78,00		20.24,98	24,22	24,34	1.909,52	1.578,72	310,44	1.889,16	1.889,52	1.889,52	1.889,52	1,39%	78,00	1.889,52	1,39%
2.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCAL (LIVRE OU MEDA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	7,00		256,54	31,45	287,99	2.016,01	1.705,78	220,15	1.925,93	2.016,01	2.016,01	2.016,01	1,48%	7,00	2.016,01	1,48%
2.2	91288	ADULEIA / MARCO / BATERIA PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FOMECIMENTO E MONTAGEM, AF. 08/2015	UN	7,00		95,54	60,39	155,93	1.095,57	66,78	422,73	1.095,57	1.095,57	1.095,57	1.095,57	0,80%	7,00	1.095,57	0,80%
2.3	91302	ADULEIA / GUARNIÇÃO DE EXLUSOM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	7,00		17,72	1,52	19,24	177,59	124,04	52,64	176,68	177,59	177,59	177,59	0,13%	7,00	177,59	0,13%
2.4	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCAL (LIVRE OU MEDA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	5,00		261,85	38,77	290,62	1.460,35	1.309,25	143,85	1.453,10	1.460,35	1.460,35	1.460,35	1,07%	5,00	1.460,35	1,07%
2.5	91287	ADULEIA / MARCO / BATERIA PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FOMECIMENTO E MONTAGEM, AF. 08/2015	UN	5,00		93,28	55,22	148,50	1.046,35	466,40	276,10	742,50	1.046,35	1.046,35	1.046,35	0,85%	5,00	1.046,35	0,85%
2.6	91301	ADULEIA / GUARNIÇÃO DE EXLUSOM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	5,00		17,16	6,75	23,91	239,10	85,80	33,75	119,55	239,10	239,10	239,10	0,09%	5,00	239,10	0,09%
2.7	91304	FECHADURA DE EMBURUT COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE RUFO - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	10,00		44,40	20,38	64,78	651,00	444,00	209,80	653,80	651,00	651,00	651,00	0,48%	10,00	651,00	0,48%
2.8	91306	FECHADURA DE EMBURUT PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE RUFO - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	2,00		33,36	15,61	48,97	98,42	66,72	31,22	97,94	98,42	98,42	98,42	0,07%	2,00	98,42	0,07%
2.9	94088	PITONIL EM MANEJO BARRAO, LARGURA DE 15CM, ASSEITADO COM ARGAMASSA TRACO 1:1 CIMENTO E AREIA MEDA, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	M	32,80		58,33	10,31	68,64	2.269,10	1.919,78	338,37	2.257,95	2.269,10	2.269,10	2.269,10	1,80%	32,80	2.269,10	1,80%
2.10	94687	PORTA DE AÇO COMET 4 FOLHAS, FRACÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVO CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PARONIZADA, AF. 07/2015	M2	10,08		884,18	22,83	917,01	9.289,73	9013,33	230,13	9.243,46	9.289,73	9.289,73	9.289,73	8,81%	10,08	9.289,73	8,81%
2.11	94664	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FRACÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVO CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PARONIZADA, AF. 07/2015	M2	32,08		828,60	49,96	878,56	28.321,83	26.589,49	1.599,51	28.189,00	28.321,83	28.321,83	28.321,83	4,88%	32,08	28.321,83	4,88%
2.12	74117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	42,16		115,06	10,74	125,80	5.330,29	4.850,93	432,80	5.283,73	5.330,29	5.330,29	5.330,29	3,91%	42,16	5.330,29	3,91%
2.13	74281	ESPESURA 10MM, INCLUSO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2	0,96		323,77	52,68	376,45	363,20	310,82	50,37	361,19	363,20	363,20	363,20	0,27%	0,96	363,20	0,27%
3	91853	INTERUPÇÃO SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUSO SUPORTE E PLACA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	6,00		11,11	6,05	17,16	115,56	66,66	48,30	114,96	115,56	115,56	115,56	0,08%	6,00	115,56	0,08%
3.2	91869	INTERUPÇÃO SUPORTE (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUSO SUPORTE E PLACA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	7,00		17,76	12,56	30,32	213,29	123,32	87,92	211,24	213,29	213,29	213,29	0,18%	7,00	213,29	0,18%
3.3	91866	INTERUPÇÃO PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUSO SUPORTE E PLACA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	4,00		13,48	10,32	23,80	95,68	53,92	41,28	95,20	95,68	95,68	95,68	0,07%	4,00	95,68	0,07%
3.4	91867	TOMADA MÉDIA DE EMBURUT (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUSO SUPORTE E PLACA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	28,00		14,23	10,32	24,55	690,76	398,44	288,96	687,40	690,76	690,76	690,76	0,51%	28,00	690,76	0,51%
3.5	79538	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREFEIO, COM REATOR DE PARTIDA, RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE EXXON, COMPLETA, FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00		45,70	16,24	61,94	4.316,40	3.107,60	1.784,32	4.891,92	4.916,40	4.916,40	4.916,40	3,60%	68,00	4.916,40	3,60%
3.6	74041/1	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LETOSU/PLACONER/BOCA/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	4,00		30,19	11,83	42,02	209,12	120,76	87,32	208,08	209,12	209,12	209,12	0,15%	4,00	209,12	0,15%
3.7	74301/1	FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		11,68	1,99	13,61	54,72	46,72	7,72	54,44	54,72	54,72	54,72	0,04%	4,00	54,72	0,04%
3.8	74302/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		19,13	1,99	21,06	21,17	19,13	1,99	21,06	21,17	21,17	21,17	0,02%	1,00	21,17	0,02%
3.9	74303/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		60,02	2,31	62,33	124,66	120,04	4,62	124,66	125,28	125,28	125,28	0,09%	2,00	125,28	0,09%
4	98897	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	UN	4,00		49,65	7,19	56,84	228,48	198,60	28,76	227,36	228,48	228,48	228,48	0,17%	4,00	228,48	0,17%
4.1	98907	CAIXA SIFONADA, PNC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOMECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESFOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	3,00		16,86	6,65	23,51	70,89	50,58	19,95	70,53	70,89	70,89	70,89	0,05%	3,00	70,89	0,05%
4.3	98470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LODO BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE VALVULA PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2015	UN	2,00		14,64	16,61	31,25	320,10	288,28	33,22	321,50	320,10	320,10	320,10	0,23%	2,00	320,10	0,23%
4.4	40729	VALVULA DESCARGA 1,1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		17,13	10,55	27,68	388,84	34,62	41,30	388,92	389,84	389,84	389,84	0,28%	2,00	389,84	0,28%
4.5	371/1	ASSEIO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	un	2,00		21,47	21,47	42,94	43,16	42,94	0,00	42,94	43,16	43,16	43,16	0,03%	2,00	43,16	0,03%
4.6	88620	TANQUE DE LODO BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	1,00		545,74	41,20	586,94	589,87	545,74	41,20	586,94	589,87	589,87	589,87	0,43%	1,00	589,87	0,43%
4.7	88638	TIPO GABARITA EM METAL CROMADO - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2,00		189,58	13,26	202,84	427,80	379,16	46,52	425,68	427,80	427,80	427,80	0,31%	2,00	427,80	0,31%
4.8	88639	CAIXA DE EMBURUT DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	4,00		14,40	13,14	27,54	621,24	566,60	52,56	619,16	621,24	621,24	621,24	0,48%	4,00	621,24	0,48%
4.9	88685	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1,2" X 40CM - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	6,00		5,40	2,82	8,22	49,56	32,40	16,92	49,32	49,56	49,56	49,56	0,00%	6,00	49,56	0,00%
4.10	88910	TORNEIRA CROMADA TIPO MÓVEL, DE PARADE, 1/2" OU 3/4", PARA PA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	4,00		64,81	3,12	67,93	273,08	239,24	12,48	251,72	273,08	273,08	273,08	0,10%	4,00	273,08	0,10%
4.11	88908	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2,00		33,80	1,84	35,64	71,64	67,50	3,88	71,38	71,64	71,64	71,64	0,05%	2,00	71,64	0,05%
4.12	88913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	1,00		11,67	2,82	14,49	14,51	11,62	2,82	14,44	14,51	14,51	14,51	0,01%	1,00	14,51	0,01%
4.13	88989	BANCA DE GRANITO CIMA POLIDO LARGURA 0,60 M - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	13,50		380,56	76,04	456,60	6194,88	5137,56	1026,54	6164,10	6194,88	6194,88	6194,88	4,54%	13,50	6194,88	4,54%
4.14	37400/1	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL, USUÁRIO ROLLO	UN	2,00		63,95	63,95	127,90	128,54	127,90	0,00	127,90	128,54	128,54	128,54	0,09%	2,00	128,54	0,09%
4.15	37401/1	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOALHA INTERPOLHADO	UN	5,00		63,95	63,95	319,75	321,35	319,75	0,00	319,75	321,35	321,35	321,35	0,24%	5,00	321,35	0,24%

Sidnei Gama Corra
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

DATA: 21/04/2017
Rmop, Treasore Sief Gama Carta CRE/PR 24.857-D

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Objeto: Ampliação na Escola Municipal José Garbaggio no Distrito de Aquidauã

03 MEDIÇÃO

MEDIÇÃO ACUMULADA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. DAQ	MATERIAL SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MATERIAL SEM BDI	CUSTO MÃO DE OBRA SEM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI (R\$)	CUSTO TOTAL COM BDI (R\$)	COM BDI	QUANT. DAQ	VALOR	%	QUANT. DAQ	VALOR	%
4.16	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO	UN	2,00	61,43		61,43	122,86	0,00	122,86	123,48	2,00	123,48	100%	2,00	R\$ 123,48	0,09%	
5	REVESTIMENTO DE CERMÂNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	M2	63,75	11,49	2,55	19,74	732,49	515,94	1250,43	1264,80	-	-	-	-	63,75	R\$ 1.264,80	0,93%
5.2	REVESTIMENTO CERMÂNICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÃO 30X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIORES DAS PAREDES, AF. 06/2014 - M=150m	M2	63,75	27,66	9,89	37,55	1763,33	630,49	2393,81	2405,93	-	-	-	-	63,75	R\$ 2.405,83	1,76%
6	REVESTIMENTO CERMÂNICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÃO 33X33 CM	M2	242,52	21,88	6,93	26,81	5306,34	1195,62	6501,96	6533,49	-	-	-	-	242,52	R\$ 6.533,49	4,79%
6.2	REVESTIMENTO CERMÂNICO DE TETO DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÃO 33X33CM, AF. 06/2014	M	139,40	3,02	1,30	4,32	581,05	230,12	811,17	835,02	-	-	-	-	139,40	R\$ 835,02	0,61%
6.3	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA)	M	13,90	41,65	6,24	49,89	578,94	114,54	693,47	696,95	-	-	-	-	13,90	R\$ 696,95	0,51%
6.4	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	M2	15,20	75,90	4,42	80,32	1153,68	67,18	1220,86	1226,94	5,07	5,07	409,25	33,38%	5,07	R\$ 409,25	0,29%
7	PINTURA																
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	278,64	1,96	0,68	2,64	546,13	189,48	735,61	738,40	278,64	278,64	738,40	100%	278,64	R\$ 738,40	0,54%
7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	278,64	6,33	0,64	15,97	1763,79	2686,09	4448,88	4472,17	278,64	278,64	4472,17	100%	278,64	R\$ 4.472,17	3,28%
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	278,64	6,21	0,24	9,45	1730,35	902,79	2633,15	2647,08	222,91	222,91	2.117,66	80%	22,91	R\$ 2.117,66	1,59%
7.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	812,10	1,18	0,74	1,92	958,28	660,95	1559,23	1567,35	812,10	812,10	1.567,35	100%	812,10	R\$ 1.567,35	1,18%
7.5	COMPOSIÇÃO APLICADA DE LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	812,10	5,73	4,48	10,21	4653,33	3658,21	8291,54	8332,15	812,10	812,10	8.332,15	100%	812,10	R\$ 8.332,15	6,11%
7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	812,10	7,11	3,58	10,69	5774,03	2907,32	8681,35	8721,95	640,68	640,68	6.977,56	80%	640,68	R\$ 6.977,56	5,12%
7.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZINCO (1 DEMÃO)	M2	84,32	15,46	10,77	36,23	1303,59	175,13	3054,91	3070,09	84,32	84,32	3.070,09	100%	84,32	R\$ 3.070,09	2,29%
7.8	PINTURA ESMALTE Fosco EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	38,22	7,20	7,25	14,45	145,52	277,18	552,28	554,95	38,22	38,22	554,95	100%	38,22	R\$ 554,95	0,41%
8	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO																
8.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	400,98	7,80	408,78	801,96	15,60	817,56	821,64	0,00	0,00	-	0%	0,00	R\$ -	0,00%
8.2	EXTINTOR DE CO2 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	115,59	7,80	123,39	231,18	15,60	246,78	248,02	0,00	0,00	-	0%	0,00	R\$ -	0,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
9.1	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA EM ROLÔ	M2	18,95	5,57	2,22	7,79	105,57	42,07	2145,57	2145,89	0,00	0,00	-	0%	0,00	R\$ -	0,00%
9.2	PORTÃO DE FERRO COM VÁRUA 1/2", COM REGULADOR - 1,50X1,80M	M2	23,76	287,25	39,07	326,32	327,95	105,49	881,06	885,47	-	-	-	-	23,76	R\$ 885,47	0,66%
9.3	GRADE DE FERRO - H-1,80M	M2	23,76	224,63	39,07	263,73	533,21	929,02	6266,22	6297,59	-	-	-	-	23,76	R\$ 6.297,59	4,62%
9.4	GUARDA-CORPO COM CORRUMBO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	144,45	72,13	25,10	97,27	1042,96	3925,70	14050,65	14121,43	144,45	144,45	14.121,43	100%	144,45	R\$ 14.121,43	10,35%
10	LIMPEZA FINAL																
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	265,28	0,91	1,51	2,42	241,40	400,57	641,98	644,63	0,00	0,00	-	0%	0,00	R\$ -	0,00%
TOTAL GERAL											136.388,81		R\$ 74.680,27	54,74%		R\$ 131.119,98	96,14%

Siedi Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	51.240.87612/7.6
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.240.87612/7.6 ESCOLA MUNICIPAL AQUIDABAN AVENIDA MARIALVA, 482 MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	1.642,52
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.642,52
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

<http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calculContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml>

1/1

- SICOOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

11/12/2017 COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS 14:08:37

COOP.: 4340 / SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 21.049-8 / PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

N. AGENDAMENTO.....8446259
DATA PAGAMENTO.....11/12/2017
COD. PAGAMENTO.....2658
COMPETENCIA.....12/2017
IDENTIFICADOR.....00512408761276
VALOR DO INSS.....1.642,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES.....0,00
ATM / MULTA E JUROS.....0,00
VALOR TOTAL.....1.642,52

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM:

4340.0010.0018.PROCOMP

Reten ISS

PROJECTA

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14565 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/12/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101095 - PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**CNPJ:** 10.400.012/0001-67**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	49 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	6 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	160 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	26/06/2018
Projeto/Atividade: 1053	PARTIC. P/ AQUIS., CONSTR. E/ OU REF. DE OUTRAS ESCOLAS DE	Data Publicação:	29/06/2017
Nat. da Despesa: 4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	Homologação:	26/06/2017
Desdobramento: 01	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	ID Contrato:	2017160
SubDesdobramento: 05	ESCOLAS/COLÉGIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 631	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada em execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbuggio no Distrito de Aquidaban**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 120 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81549	Execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbuggio no Distrito de Aquidaban	unidade	1,00	26.384,8300	26.384,83
					Total:	26.384,83

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14566 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/12/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101095 - PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**CNPJ:** 10.400.012/0001-67**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	49 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	6 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	160 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	26/06/2018
Projeto/Atividade: 1049	CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS	Data Publicação:	29/06/2017
Nat. da Despesa: 4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	Homologação:	26/06/2017
Desdobramento: 01	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	ID Contrato:	2017160
SubDesdobramento: 05	ESCOLAS/COLÉGIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 627	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada em execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbuggio no Distrito de Aquidaban

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de serviço

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81549	Execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbuggio no Distrito de Aquidaban	unidade	1,00	12.917,9900	12.917,99
Total:						12.917,99

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14567 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/12/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101095 - PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**CNPJ:** 10.400.012/0001-67**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	49 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	6 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	160 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	26/06/2018
Projeto/Atividade: 1045	CONSTR. E/ OU COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Data Publicação:	29/06/2017
Nat. da Despesa: 4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	Homologação:	26/06/2017
Desdobramento: 01	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	ID Contrato:	2017160
SubDesdobramento: 05	ESCOLAS/COLÉGIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 622	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada em execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbuggio no Distrito de Aquidaban

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de serviço

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81549	Execução de obra de ampliação na Escola Municipal José Garbuggio no Distrito de Aquidaban	unidade	1,00	35.357,4500	35.357,45
Total:						35.357,45

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL - AQUIDABAN
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPIDEZEMBRO/2016 E VIGÊNCIA SEL/PRED (FEBREIRO/2017)
DATA: 08/02/2017

ENDEREÇO: Avenida Marialva, 482 - Lote 03 - Quadra 06 - Distrito de Aquidaban
MUNICÍPIO: MARIALVA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MEDIÇÃO 03

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT	VALOR	%	VALOR	%
1		COBERTURA				R\$ 1.898,52		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.898,52	100,00%
2		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO				R\$ 51.949,44		R\$ 16.307,50	31,39%	R\$ 51.949,44	100,00%
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 6.441,98		R\$ 6.441,98	100,00%	R\$ 6.441,98	100,00%
4		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R\$ 9.864,42		R\$ 9.549,78	96,81%	R\$ 9.549,78	96,81%
5		REVESTIMENTOS				R\$ 3.670,73		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.670,73	100,00%
6		PISOS				R\$ 9.292,40		R\$ 409,25	4,40%	R\$ 8.474,71	91,20%
7		PINTURA				R\$ 30.104,14		R\$ 27.830,33	92,45%	R\$ 27.830,33	92,45%
8		PREVENÇÃO DE INCENDIO				R\$ 1.069,66		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 21.452,89		R\$ 14.121,43	65,83%	R\$ 21.304,49	99,31%
10		IMPEPEZA FINAL				R\$ 644,63		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL						136.388,81		R\$ 74.660,27	54,74%	R\$ 131.119,98	96,14%

Custo Total em R\$
Valor total da medição em R\$
% da medição
Valor Total da medição acumulada em R\$
% da medição acumulada em R\$
Data da medição:

R\$ 136.388,81
R\$ 74.660,27
54,74%
R\$ 131.119,98
96,14%
07/12/2017

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D

Estado do Paraná

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA