



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7870 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 6 / 2020 Data: 14/05/2020

Credor: 102882 - CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.273.736/0001-39 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.446. Ampliação e Reforma do CAPS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 33496 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 6/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
231.304,36	4.590,67	3.776,43	814,24

Motivo: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106528	0,02	UNID	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO F	231.304,36

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	166	3.776,43	Outras Sér	05/05/2020

Valor Líquido a Pagar : 3.776,43


Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	14/05/2020	27/08/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação





PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
166



Data e Hora da Emissão	05/05/2020 16:40:20	Competência	5/5/2020	Código de Verificação	ZTNS8QTRE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MARIALVA - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.273.736/0001-39	Inscrição Municipal	35819	Município	UMUARAMA - PR
Endereço e Cep	ALAMEDA BANDEIRANTES , 1693 - ZONA III CEP: 87504-535				
Complemento:		Telefone:	(44)3639-6707	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				
CNPJ/CPF	76.282.680/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MARIALVA - PR
Endereço e CEP	RUA SANTA EFIGÊNIA , 680 - Marialva CEP: 86990-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

6ª Medição referente a obra de Reforma e Ampliação do CAPS (Centro de atenção psicossocial), proveniente da Tomada de Preço 06-2019 e Contrato Administrativo 169-2019. Empenho 7870/2019

VALOR TOTAL: R\$3.776,43

40% M.OBRA: 1.510,57

60% MATERIAL:2.265,86

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICREDI

AGENCIA 0726

C/C: 17447-5

Fernando Vinícius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 124403/D

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. _____

INEXIGIBILIDADE

Nº 06-09 DE 1/1

Código de Serviço / Atividade

7.02 / 4120400 - Construção de edifícios

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	878003	Código ART	878003
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)	56,65	INSS(R\$)	166,16	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	-------	-----------	--------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.776,43	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.776,43	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	2.265,86	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	222,81	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.510,57	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	30,21	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.523,41	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	30,21	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, UMUARAMA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

ITEM		CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO FINAL	
		 <p>Canto Norte Construções Ltda – Me CNPJ: 23.273.736/0001-39 RUA ALAMEDA BANDEIRANTES Nº 1693 - UMUARAMA PR.</p> <p>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</p> <p>ÁREA AMPLIAÇÃO: 76,41 m² ÁREA REFORMA: 218,87 m² ENDEREÇO: RUA ADEMAR BORNIA L - 11 / Q 20 BDI: 25,00% MUNICÍPIO: MARIALVA - PR. RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira PR-151.999/D REG. CREA:</p>						 Fernando Vinícius Moraes Viana Engenheiro Civil CREA 144403/D						
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado												
		DATA: 22/04/2019												
		SERVIÇOS PRELIMINARES						4.434,49	3.094,91	1.339,58	-	-	-	-
1.1	74209/1		placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,50	379,93	949,83		949,83					
1.2	74077/3		locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, reaproveitamento 3x	m2	76,41	6,53	498,96		498,96					
1.3	97622		demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento	m3	4,61	54,46	251,06		251,06					
1.4	97663		remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento	ud	3,00	11,87	35,61		35,61					
1.5	97645		remoção de janelas de forma manual, sem reaproveitamento	m2	7,92	25,71	203,62		203,62					
1.6	97633		demolição de revestimento ceramico, de forma manual, sem reaproveitamento - rodapé e azulejos	m2	9,18	21,81	200,22		200,22					
1.7	97634		demolição de revestimento ceramico, de forma mecanica, sem reaproveitamento	m2	46,03	11,97	550,98		550,98					
1.8	97640		remoção de forro, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	46,03	1,69	77,79		77,79					
1.9	97644		remoção de portas de forma manual, sem reaproveitamento	m2	15,75	8,90	140,18		140,18					
1.10	97647		remoção de telhas, manual, sem reaproveitamento	m2	79,38	3,24	257,19			257,19				
1.11	97650		remoção de trama de madeira para cobertura, manual, sem reaproveitamento	m2	79,38	6,99	554,87			554,87				
1.12	97652		remoção de tesoura de madeira, com vão maior ou igual a 8m, manual, sem reaproveitamento	ud	3,00	175,84	527,52			527,52				
1.13	72898		carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m3	21,55	3,39	73,07		73,07					
1.14	72900		transporte de entulho com caminhão basculante	m3	21,55	5,27	113,59		113,59					
		MOVIMENTO DE TERRA						8.820,66	8.820,66	-	-	-	-	
2.1	93358		escavação manual de vala	m3	10,64	80,38	855,24		855,24					
2.2	73964/6		reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	5,95	60,97	362,77		362,77					
2.3	74154/1		escavação, carga e transporte de material de 1ª cat com trator e caçamba 6m³	m3	661,10	5,21	3.444,33		3.444,33					
2.4	96385		execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga e transporte de solo	m3	661,10	6,29	4.158,32		4.158,32					
		FUNDACOES E ESTRUTURAS						20.705,76	20.705,76	-	-	-	-	
3.1	98229		estaca broca de concreto, diametro de 25cm, escavação manual com trado concha, armada	m	242,00	62,48	15.120,16		15.120,16					
3.2	98536		forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento	m2	57,90	46,88	2.714,35		2.714,35					
3.3	73990/1		armacao aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	3,47	436,71	1.515,38		1.515,38					
3.4	94965		concreto fck=25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita1), preparo mecanico em betoneira, sem lançamento	m3	3,47	273,68	949,67		949,67					
3.5	74157/4		lançamento/aplicação manual de concreto em fundacoes	m3	3,47	110,76	384,34		384,34					
3.6	6514		lastro de brita	m3	0,30	72,87	21,86		21,86					
		CONCRETO						32.235,88	15.056,58	17.179,30	-	-	-	
4.1	92432		montagem e desmontagem de forma em estruturas	m2	254,59	62,81	15.990,80		7.995,40	7.995,40				
4.2	73990/1		armacao aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	m3	11,98	545,89	6.539,76		3.269,88	3.269,88				
4.3	94965		concreto fck=25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita1), preparo mecanico em betoneira, sem lançamento	m3	14,06	342,10	4.809,93		2.404,97	2.404,97				
4.4	92874		lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m3	14,06	35,59	500,40			500,40				
4.5	74202/1		laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m2	39,52	76,13	3.008,66			3.008,66				
4.6	93186		verga moldada in loco em concreto	m	18,70	45,80	856,46		856,46					
4.7	93197		contraverga moldada in loco em concreto	m	11,20	47,31	529,87		529,87					
		PAREDES E PAINELIS						27.978,50	17.134,73	8.000,00	2.843,77	-	-	
5.1	87503		alvenaria em tijolo ceramico furado, 1/2 vez (espessura 10 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo betoneira, junta 1 cm	m2	293,39	68,37	20.059,07		10.029,54	8.000,00	2029,53			
5.2	73844/2		muro de arrimo em alvenaria de tijolos	m3	13,22	532,59	7.040,84		7.040,84					
5.3	68328		junta de dilatação com isopor 10mm	m2	4,05	15,89	64,35							
5.4	composição		pingadeira de granito cinza, largura 17cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	11,20	72,70	814,24				814,24			
		COBERTURA						28.391,75	24.885,35	3.022,91	-	483,49	-	
6.1	92554		fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira, para telha ceramica ou de concreto, incluso içamento	ud	3,00	2.126,48	6.379,44		6.379,44					
6.2	92565		fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira, para telhados até 2 aguas, incluso transporte vertical	m2	28,00	26,75	749,00			749,00				

Canto Norte CONSTRUTORA		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				ÁREA AMPLIAÇÃO	76,41 m ²						
		ENDEREÇO RUA ADEMAR BORNIA L - 11 / Q 20 MUNICÍPIO MARIALVA - PR.				ÁREA REFORMA	218,87 m ²						
		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira REG. CREA: PR-151.999/D				BDI:	25,00%						
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado DATA: 22/04/2019											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO FINAL	
6.3	92541	trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados até 2 águas, incl transporte vertical	m2	166,03	54,38	9.028,71		9.028,71					
6.4	94446	telhamento com telha cerâmica, com mais de 2 águas, incl transporte vertical	m2	166,03	52,57	8.728,20		8.728,20					
6.5	94219	cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), mais de 2 águas, incl transporte vertical	m	10,80	29,54	319,03			319,03				
6.6	11116-4	domos individual em acrílico branco	ud	1,00	483,49	483,49					483,49	-	
6.7	94231	rufo em chapa de aço galvanizado n 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	38,35	32,98	1.264,78			1.264,78				
6.8	94228	calha em chapa de aço galvanizado n. 24, desenvolvimento de 50cm	m	22,50	63,96	1.439,10			1.439,10				
7		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				23.877,09			10.157,05	4.878,48	8.841,56	-	
7.1	90822	porta de madeira para pintura, semi-oca, 80x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiça, forn e inst	un	5,00	389,95	1.949,75				1.949,75			
7.2	91288	aduela/marco/batente para porta de 80x210cm, padrão popular, forn e inst	un	5,00	197,78	988,90				988,90			
7.3	91302	alizer/guarnição de 5x15cm para porta de 80x210cm, fixado com pregos	un	5,00	32,59	162,95				162,95			
7.4	91304	fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão de acabamento popular, incluso execução do furo, forn e inst	un	5,00	79,07	395,35				395,35			
7.5	91341	porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, forn e inst	m2	8,82	941,06	8.300,15			8.300,15				
7.6	composição	porta de vidro temperado abrir, espessura 10mm, inclusive acessórios - 2,00x2,10m	un	1,00	3.881,79	3.881,79					3.881,79	-	
7.7	68050	porta de correr em alumínio, 2 folhas incluso vidro incolor, fechadura e puxador	m2	3,15	836,90	2.636,24					2.636,24	-	
7.8	74238/2	porta com tela arame galvanizado n.12, malha 2" e moldura em tubos, com duas folhas de abrir, incl ferragens	m2	2,40	534,41	1.282,58					1.282,58	-	
7.9	94579	janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros	m2	8,72	371,38	3.238,43			1.856,90	1.381,53			
7.10	94575	janela de alumínio basculante, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros	m2	1,92	542,16	1.040,95					1.040,95	-	
8		INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA				9.958,53			6.848,47	3.110,06	-	-	
8.1	91834	eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (3/4") fornecimento e instalacao	m	30,00	7,85	235,50				235,50			
8.2	91926	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	100,00	2,93	293,00				293,00			
8.3	91935	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16,m2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	40,00	16,26	650,40				650,40			
8.4	97587	luminaria tipo calha, de embutir, com 2 lampadas 14w, completa, forn e inst	un	20,00	145,16	2.903,20			2.903,20				
8.5	95128	ponto de iluminação, incluindo interruptor simples, caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, exclusivo luminaria	un	5,00	133,94	669,70			669,70				
8.6	93137	ponto de iluminação, incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, exclusivo luminaria	un	3,00	156,25	468,75			468,75				
8.7	93139	ponto de iluminação, incluindo interruptor paralelo (2 módulos), caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, exclusivo luminaria	un	4,00	184,92	739,68			739,68				
8.8	93143	ponto de tomada, incluindo tomada 20A/250V, caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	20,00	160,28	3.205,60			3.205,60				
8.9	93144	ponto de ar condicionado, incluindo tomada, caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	3,00	195,28	585,84			585,84				
8.10	74130/1	disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	4,00	15,92	63,68				63,68			
8.11	74130/3	disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	2,00	71,59	143,18				143,18			
9		INSTALACOES HIDRO SANITARIAS				6.546,15		1.082,40	2.857,38	-	1.375,17	1.231,20	
9.1	91792	instalação de tubo de pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	40,00	54,12	2.164,80		1.082,40	1.082,40				
9.2	89957	ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.	un	6,00	135,01	810,06			810,06				
9.3	89987	registro gaveta bruto c/ canopla, 3/4" acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	3,00	61,94	185,82				185,82			
9.4	98104	caixa de gordura simples, capacidade 36l, retangular em alvenaria, fornecimento e instalação	un	1,00	350,02	350,02				350,02			
9.5	74166/1	caixa de inspeção em concreto pre moldado dn 60cm com tampa, h 60cm, fornecimento e instalação	un	2,00	214,54	429,08			429,08				
9.6	86942	lavatório louça branca, suspenso, incluso sifão tipo garrafa em pvc, valvula e engate flexível em plastico e torneira cromada de mesa	un	3,00	186,07	558,21					558,21	-	
9.7	86935	cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso valvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível pvc, forn e inst	un	1,00	222,79	222,79						222,79	
9.8	86920	tanque de louça branca suspenso, 30l ou equivalente, incluso sifão em pvc, valvula plastica e torneira de metal cromada, padrão popular, forn e inst	un	1,00	816,96	816,96					816,96		
9.9	86910	torneira cromada, tubo móvel de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, forn e inst	un	1,00	78,32	78,32						78,32	
9.10	86889	bancada de granito Cinza Andorinha, polido, para pias, espessura 2,5cm, largura 60cm, apoiada mão francesa, fornecimento e instalação	m	3,00	310,03	930,09						930,09	
10		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS				1.228,11	1.228,11	-	-	-	-	-	
10.1	74105/1	impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, 2 demãos (baldrame e muro de arrimo)	m2	111,04	11,06	1.228,11	1.228,11						
11		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES INTERNO				30.468,18		18.025,06	12.230,05	-	213,07	-	

Fernando Vinicius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

1955
MAY 15
1955

Canto Norte CONSTRUTORA		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				ÁREA AMPLIAÇÃO	76,41 m²							
		ENDEREÇO: RUA ADEMAR BORNIA L - 11 / Q 20 MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.				ÁREA REFORMA:	218,87 m²							
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/2018 - não desonerado DATA: 22/04/2019				RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme de Brito Ferreira REG. CREA: PR-151.999/D	BDI:	25,00%						
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)		1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO FINAL	
11.1	87879	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	202,12	3,57	721,57			649,41	72,16				
11.2	89173	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico, aplicado manualmente, face interna e=20mm	m2	202,12	29,28	5.918,07			5.326,27	591,8				
		AZULEJOS												
11.3	87879	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	27,80	3,57	99,25			89,32	9,93				
11.4	87535	emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	39,21	23,93	938,30			844,47	93,83				
11.5	87265	revestimento com cerâmica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrão medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m2	39,21	46,24	1.813,07				1600,00		213,07		
		EXTERNO												
11.6	87889	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de fachada sem vãos, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo mecanico	m2	343,36	5,57	1.912,52			1.721,26	191,26				
11.7	87792	emboco ou (massa unica) traco 1:2:8, e=2,5cm, preparo mecanico da argamassa	m2	343,36	30,40	10.438,14			9.394,33	1043,81				
		TETO												
11.8	87882	Chapisco aplicado no teto, argamassa traço 1:4 com preparo em betoneira	m2	39,52	3,96	156,50				156,50				
11.9	90406	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico, aplicado manualmente em teto e=20mm	m2	39,52	40,15	1.586,73				1.586,73				
11.10	96116	forro em reguas de pvc, branco, inclusive estrutura de fixação	m2	116,53	46,44	5.411,65				5.411,65				
11.11	96121	acabamento para forro - roda forro	m	161,80	9,10	1.472,38				1.472,38				
		PISOS						10.132,19	4.164,52	-	5.967,67	-	-	
12.1	6514	lastro de brita	m3	3,32	91,09	302,42			302,42					
12.2	95241	lastro de concreto não estrutural, e-5cm, preparo mecanico, incl lançamento e adensamento	m2	66,44	23,96	1.591,90			1.591,90					
12.3	88470	contrapiso autonivelante, espessura 3cm	m2	116,54	19,48	2.270,20			2.270,20					
12.4	87247	revestimento ceramico para piso com placas tipo gres	m2	116,54	37,60	4.381,90				4.381,90	-	-		
12.5	88648	rodapé ceramico de 7cm de altura, com placas tipo gres	m	115,00	5,23	601,45				601,45				
12.6	composição	soleira em granito cinza andorinha, largura 15cm, espessura 2cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	11,70	84,13	984,32				984,32				
		PINTURAS						22.217,32	-	-	1.374,11	20.843,21		
13.1	88482	aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	m2	39,52	3,33	131,60				131,60				
13.2	88484	aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão	m2	39,52	20,40	806,21				806,21				
13.3	88486	aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos	m2	39,52	11,04	436,30				436,30				
13.4	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	545,48	2,42	1.320,06						1.320,06	-	
13.5	96130	aplicação manual de massa acrílica, em paredes, uma demão - revestimento novo	m2	202,12	19,80	4.001,98						4.001,98	-	
13.6	88489	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	587,95	12,47	7.331,74						7.331,74	-	
13.7	88423	pintura com tinta texturizada acrílica	m2	377,62	16,54	6.245,83						6.245,83	-	
13.8	84657	fundo sintético nivelador branco	m2	16,80	11,87	199,42						199,42	-	
13.9	84659	pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos	m2	55,44	18,10	1.003,46						1.003,46	-	
13.10	73924/2	pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	28,47	30,64	872,32						872,32	-	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.450,49	-	-	1.764,53	-	1.685,96	
14.1	94990	execução de calçada com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional não armado - e= 5cm - 56,52m²	m2	2,83	623,51	1.764,53				1.764,53				
14.2	84863	guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 3/4"	m	13,15	128,21	1.685,96							1.685,96	
		LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS						859,26	-	-	-	-	859,26	
15.1	9537	limpeza final da obra	m2	295,28	2,91	859,26							859,26	
		TOTAL						231.304,36	66.040,74	74.676,21	37.959,63	17.094,85	31.756,50	3.776,43

Fernando Vinícius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D





::Comprovantes

CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
 via GovConta Caixa
 

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA FNS BLMAC
Conta Origem:	1267/006/00624001-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0726/17447-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CANTO NORTE CONSTRUCOES
CPF/CNPJ	23.273.736/0001-39
Valor:	R\$3.746,22
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	19/05/2020
Data da Operação:	19/05/2020
Código da Operação:	00141983
Chave de Segurança:	2QFQKN8FRZXAUTMS

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

0. *

3, 776 - 43 -

15 30 - 21 -

000

3, 746 - 22 - +

