



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **1051 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **9 / 2021** Data: **22/11/2021**

Credor: 106284 - R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI - ME
Endereço: Comercial: Avenida Cidade de Leiria, 637 - Loja 33 - C.E.P. 87013280 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 31.064.412/0001-19 **Insc. Est.:**

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS	
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	Nº Licitação.....: 9/2.020,00
F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA	

Valor do Empenhado 328.080,73	Saldo Anterior do Empenho 129.591,70	Valor Liquidado 45.878,50	Saldo Atual do Empenho 83.713,20
---	--	-------------------------------------	--

Motivo: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a construção de três capelas mortuárias no Município de Marialva, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107573	0,14	UNIDAD	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO IBC COM 152,99	328.080,73

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	177	45.878,50	Outras Sér	16/11/2021

Valor Liquidado a Pagar : 45.878,50




Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/11/2021	Data do Empenho 11/02/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por PAULO CÉSAR MORI	Observação _____ _____ _____
---------------------------------------	---------------------------------------

Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Marialva, de de

Credor: R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 31.064.412/0001-19



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1051 / 2021 Ordinário Data: 11/02/2021 Página 1 / 1

Credor: 106284 R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI - ME
Endereço: Comercial: Avenida Cidade de Leiria, 637 - Loja 33 - C.E.P. 87013280 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 31.064.412/0001-19 Insc. Est.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 1229478

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANOS Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES Reduzido: 194 F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA F 41615 Desdobramento: 01 99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 9/2020 Nº NAD.....: 1071 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 5.383.981,59	Saldo Anterior 5.383.981,59	Valor 328.080,73	Saldo Atual 5.055.900,86
---------------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a construção de três capelas mortuárias no Município de Marialva, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO IBC COM 152,99 M ²	328.080,73	328.080,73

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	328.080,73
------------------	------------------	------	---------------------	------------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de


VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de .

Credor: R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 31.064.412/0001-19

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 177 Código verificação 551-49B-06D Emitido em 16/11/2021 14:25:34		
Prestador de Serviços CNPJ: 31.064.412/0001-19 Inscrição Municipal: 201528 Razão Social: R GALVANI BECKER - ENGENHARIA Nome Fantasia: BECKER ENGENHARIA Endereço: AVENIDA CIDADE DE LEIRIA, 637, LOJA 33 PAVIMENTO SUPERIOR, Zona 04 Município: MARINGÁ - PR Email: ronaldo.beckerengenharia@gmail.com		 CEP: 87.013-280 Fone: (44) 3029-7930		
Tomador de Serviços CNPJ: 76.282.680/0001-45 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: Santa Efigenia, 680, Centro Município: MARIALVA - PR Email: desenvolvimento.marialva@gmail.com		CEP: 86.990-000 Fone:		
Discriminação dos Serviços Execução de Obra Capela Mortuária Contrato nº 218/2020 - P.M.M. Empenho nº 1051 Programa Finisa Contrato 528556-00/2019 Matrícula INSS: 90.005.84952/70 Empreitada total, não se aplica a retenção previdenciária conforme IN RFB 971/2009 art. 149 inciso II. BASE DE CALCULO R\$ 18.351,40 Valor dos Serviços R\$ 18.351,40 Valor dos Materiais R\$ 27.527,10 Dados Bancários da Empresa Banco Sicoob: 756 Agência: 4340 Conta Corrente: 122.947-8 R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 31.064.412/0001-19				
AQUISIÇÃO - de acordo com: <input type="checkbox"/> CONVITE <input checked="" type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA C. <u>218-20</u> <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº <u>09-20</u> DE <u>1/1</u> 				
Valor Total da NFS-e		R\$ 45.878,50		
Código de tributação 07.02.01 - Execução de edificações por empreitada global, em imóveis residenciais ou não, independentemente da finalidade.				
Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
27.527,10	0,00	18.351,40	3,00	550,54
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	45.327,96	11/2021	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva - PR
Outras Informações  Engenheiro Civil CREA 144403/D				
Consulte a autenticidade deste documento em https://ecity.maringa.pr.gov.br				

**R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI**

Riachuelo, 215 - Zona 03 - Maringá/PR

44 3029-7930 - ronaldo.beckerengenharia@gmail.com - CNPJ: 31.064.412/0001-19

19/11/2021

Página 1/1

Relatório posição de mediçãoCliente: **MUNICÍPIO DE MARIALVA**Obra: **CAPELA MORTUÁRIA IBC**Orçamento: **000017**Período: **2021-10-01 até 2021-10-31**Valores: **Vendas**

Revisão:

Cód.	Descrição	Und	Orçado		Acumulado anterior		Medição atual		Medição acumulada		Saldo					
			Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	6.903,40	100,00	-	6.903,40	0,00	-	0,00	100,00	-	6.903,40	0,00	-	0,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-	1.235,97	100,00	-	1.235,97	0,00	-	0,00	100,00	-	1.235,97	0,00	-	0,00
3	FUNDAÇÃO	-	-	23.424,14	100,00	-	23.424,14	0,00	-	0,00	100,00	-	23.424,14	0,00	-	0,00
4	CONCRETO	-	-	34.747,57	100,00	-	34.747,57	0,00	-	0,00	100,00	-	34.747,57	0,00	-	0,00
5	PAREDES E PAINÉIS	-	-	17.095,69	100,00	-	17.095,69	0,00	-	0,00	100,00	-	17.095,69	0,00	-	0,00
6	COBERTURA	-	-	41.172,26	100,00	-	41.172,26	0,00	-	0,00	100,00	-	41.172,26	0,00	-	0,00
7	ESQUADRIAS	-	-	12.384,23	96,78	-	11.985,26	0,00	-	0,00	96,78	-	11.985,26	3,22	-	398,97
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	-	-	59.995,16	2,98	-	1.790,55	0,00	-	0,00	2,98	-	1.790,55	97,02	-	58.204,61
9	COMUNICAÇÃO	-	-	1.372,19	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	1.372,19
10	HIDROSANITARIO	-	-	30.774,28	43,83	-	13.489,89	30,20	-	9.483,14	74,65	-	22.973,03	25,35	-	7.801,25
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	362,19	100,00	-	362,19	0,00	-	0,00	100,00	-	362,19	0,00	-	0,00
12	REVESTIMENTO INTERNO	-	-	6.938,57	100,00	-	6.938,57	0,00	-	0,00	100,00	-	6.938,57	0,00	-	0,00
13	REVESTIMENTO EXTERNO	-	-	4.004,91	100,00	-	4.004,91	0,00	-	0,00	100,00	-	4.004,91	0,00	-	0,00
14	TETO	-	-	5.924,05	49,96	-	2.959,87	0,00	-	0,00	49,96	-	2.959,87	50,04	-	2.964,18
15	PISO	-	-	39.786,03	38,72	-	15.403,24	55,26	-	21.985,46	93,97	-	37.388,70	6,03	-	2.397,33
16	PINTURAS	-	-	16.062,93	29,04	-	4.665,02	70,96	-	11.397,91	100,00	-	16.062,93	0,00	-	0,00
17	PREVENÇÃO	-	-	903,50	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	903,50
18	SPDA	-	-	12.003,72	0,00	-	0,00	25,09	-	3.011,99	25,09	-	3.011,99	74,91	-	8.991,73
19	AR CONDICIONADO	-	-	12.784,34	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	12.784,34
20	OUTROS	-	-	235,60	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	-	235,60
21	ADITIVO	-	-	11.654,08	100,00	-	11.654,08	0,00	-	0,00	100,00	-	11.654,08	0,00	-	0,00
Totais				340.391,24			197.832,61			45.878,50			243.711,11			96.680,13

Fernando Vinícius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR
Conta Origem:	1267/006/00071012-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	4340/122947-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	R GALVANI BECKER ENGENHARIA
CPF/CNPJ	31.064.412/0001-19
Valor:	R\$45.327,96
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	19-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	22/11/2021
Data da Operação:	22/11/2021
Código da Operação:	00184348
Chave de Segurança:	9H6W1PSL6C8YHALS

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
008.537.509-80

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

000

45,878 · 50 +

~~550 · 54~~

45,327 · 96 * +