



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **8545 / 2016 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2016** Data: **27/07/2016**

Credor: 102957 - A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.866.947/0001-97

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo.....: 0/2.016,00
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.331 Construção de um CMEI no Jardim Itália	Nº Licitação.....: 1/2.016
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	
Valor do Empenhado 832.633,34	Saldo Anterior do Empenho 832.633,34
Valor Liquidado 98.665,28	Saldo Atual do Empenho 733.968,06

Motivo: REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CMEI NO JARDIM ITALIA.

Descontos / Retenções:

218810109

ISS

2.959,96

Total de descontos:

2.959,96

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

6

Série

Outras Sér

Valor

98.665,28

Total documentos:

98.665,28

Total Retenções: 2.959,96

Total Líquido a Pagar: 95.705,32

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 27 de julho de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 95.705,32 (ninety-five thousand seven hundred five and 32 / 100)

/ /

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

CPF:

PAR 101 270720160002714000103P6 ***50.000,00-

PAR 101 020820160002856000023P6 ***45.705,32-

Tesouraria

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5

OK

Creditado

Nome A & R ENGENHARIA E MEIO A
Agência 7104-8
Conta corrente 5581-6
Valor 50.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

27/07/2016 15:58:48
27/07/2016 16:08:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



02/08/2016 16:36:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	A & R ENGENHARIA E MEIO A
Agência	7104-8
Conta corrente	5581-6
Valor	45.705,32
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

02/08/2016 16:33:30

02/08/2016 16:36:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 6

Dt. Emissão: 25/07/2016

Autenticidade: 542982421

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00008295 CNPJ/CPF: 20.866.947/0001-97 Regime Fiscal: Sem Regime Fiscal
Nome/Razão Social: A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
Nome Fantasia: HOJE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
Endereço:
RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425, SALA 02 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR CEP: 86.990-000
Fone/Fax: (44) 3232-0566 E-Mail: altairvieira.eng@uol.com.br

Insc. Estadual:
ISENTO**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR CEP: 86.990-000
Fone/Fax: (44) 03232-8383 E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE:

Competência:

7/2016

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

A.R.T.:

Nº Código da Obra: 51.236.47913/73

Incorporação: NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Aquisição - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 0116 DE 03/16

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO E OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	98.665,28000	0,00	98.665,28

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	2.959,96000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	10.853,18000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 84.852,14 Valor Total da NFS-e: 98.665,28

NFS-E Nº

6

Recebemos de A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

Leandro F. Dias
Engenheiro civil
CREA/PR - 129944/D

Planilha de medição nº 1

Contrato nº 20/2016 - PMM - Firmado em 29/02/2016

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CEMEI

LOCAL: JARDIM ITALIA - LOTE DE TERRAS Nº 01 DA QUADRA 13

RUA ROSA INÊS BORN MOREIRA Nº 766

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		MEDIÇÃO Nº 01		MED ACUMUL	
		DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO	PREÇO
1	SERVICOS PRELIMINARES	24,959.06	100.00%	24,959.06	100.00%	24,959.06	24,959.06
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,089.97	100.00%	2,089.97	100.00%	2,089.97	2,089.97
3	FUNDACOES E ESTRUTURAS	51,613.12	100.00%	51,613.12	100.00%	51,613.12	51,613.12
4	CONCRETO	92,149.34	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
5	CINTAS E VERGAS	2,651.43	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
6	ALVENARIA	56,902.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
7	COBERTURA	112,867.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	75,199.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
9	INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO EXTERNA	46,553.70	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
10	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	48,661.62	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
11	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	2,548.52	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	83,308.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
13	PISOS	44,986.70	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
14	PINTURAS	58,000.87	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
15	PREVENÇÃO DE INCENDIO	3,498.12	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11,155.07	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
17	IMPLANTAÇÃO	114,120.29	17.53%	20,003.13	17.53%	20,003.13	20,003.13
18	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	1,367.82	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
	TOTAL	832,633.34	9.45%	98,665.28	9.45%	98,665.28	98,665.28

Custo Total em R\$ 832,633.34

Valor total da medição em R\$ 98,665.28

% da medição 11.85%

Valor total da medição acumulada em R\$ 98,665.28

% da medição acumulada em R\$ 11.85%

Data da medição: 20/07/2016


LEANDRO FABIANO DIAS
ENGENHEIRO FISCALIZADOR
CREA-PR 129.944/D

Início

Ajuda | Sair

Contribuinte: A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.236.47913/73

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome *	OBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço	
Logradouro (Av, Rua, etc) *	RUA ROSA INES BORNIA MOREIRA 766
Bairro	JARDIM ITALIA
CEP *	86990000
Telefone	(44) 99922447
Fax	()
E-mail	
Endereço de correspondência	
Logradouro (Av, Rua, etc)	RUA WASHINGTON LUIZ 915
Bairro	CENTRO
CEP	86990000
Vinculo do Responsável *	Construtora
Vinculo com o Governo *	Federal
FPAS *	507 - INDUSTRIAS, INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL
CNAE *	45217 - EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS)
Natureza Juridica *	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Dados da Obra	
A.R.T./ C.R.E.A.	000000000
Local	
Alvará	
Data do Início da Obra *	01/07/2016 (dd/mm/aaaa)
Construção	
Pré-Fabricado?	Não
Tipo da Obra	Galpão, pavilhão e assemelhados, em alvenaria
Uso da Obra	Unidade Comercial
Quantidade de Unidades	1
Quantidade de Pavimentos	1
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	0
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	0
Demolição	
Pré-Fabricado?	Não
Tipo da Demolição	
Uso da Demolição	
Quantidade de Unidades	0

Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

Comercial

Área Existente m²

Área da Reforma m²

Área da Demolição m²

Área do Acréscimo ou Obra Nova m²

Área Resultante m²

Residencial

Área Existente m²

Área da Reforma m²

Área da Demolição m²

Área do Acréscimo ou Obra Nova m²

Área Resultante m²

Salvar Matrícula CEI

Voltar

HOJE

ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

PROTOCOLO DE PEDIDO DE MEDIÇÃO

Obra: CMEI Jardim Itália
Endereço: Rua Rosa Inês Borni Moreira, 766
Bairro: Jardim Itália
Cidade: Marialva
Medição: 01
Valor: R\$ 98.665,28 (noventa e oito mil seiscientos e sessenta e cinco reais e vinte oito centavos)


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

Protocolo Nº 2082/2016

Data 13/07/16 Horas 10:52

Altair
Funcionário

Marialva, 13 de julho de 2016.


A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.

CNPJ 20.866.947/0001-97

pp. Altair José Vieira

Cédula de Identidade/RG nº. 5.911.048 SSP/SC

HOJE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

Marialva, 13 de JULHO de 2016

ÁREA: 544,95m²
BDI: 26,52%

Materiais, 13 de JULHO de 2016					MEDICÃO 01		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Altair José Vieira		REG. CREIA		RS 39.128/D				
										MEDICÃO			ACUMULADO		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL(R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%			
SERVIÇOS PRELIMINARES															
1															
1.1	73822/2	limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	3.243,83	0,54	1.751,67	3.243,83	24.959,06	100,00		24.959,06	100,00			
1.2	74210/1	barraca para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	10,00	403,80	4.038,00	10,00	4.038,00	100,00	10,00	4.038,00	100,00			
1.3	74220/1	tapume de chapas de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaprov 2x	m2	300,00	51,69	15.507,00	300,00	15.507,00	100,00	300,00	15.507,00	100,00			
1.4	74209/1	placa de obra em chapas de aço galvanizado	m2	2,50	344,54	861,35	2,50	861,35	100,00	2,50	861,35	100,00			
1.5	74077/3	locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas comidas pontiçadas.	m2	544,95	5,14	2.801,04	544,95	2.801,04	100,00	544,95	2.801,04	100,00			
MOVIMENTO DE TERRA															
2															
2.1	73965/10	escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo	m3	25,01	57,36	1.434,57	25,01	1.434,57	100,00	25,01	1.434,57	100,00			
2.2	53527	releito compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	10,00	65,54	655,40	10,00	655,40	100,00	10,00	655,40	100,00			
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS															
3															
3.1	74156/1	estaca a tiradobroca Ø=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3 mold in-loco	m	456,00	64,01	29.188,56	456,00	29.188,56	100,00	456,00	29.188,56	100,00			
3.2	5651	forma tabua para concreto em fundado c/ reaproveitamento 5x	m2	200,02	33,31	6.662,67	200,02	6.662,67	100,00	200,02	6.662,67	100,00			
3.3	73990/1	armacao aco ca-50, p1,0m3 de concreto	un	15,01	566,06	8.496,56	15,01	8.496,56	100,00	15,01	8.496,56	100,00			
3.4	73993/1	concreto fck=15mpa, virado em betoneira, com impermeabilizantes, sem lançamento	m3	15,01	404,73	6.075,00	15,01	6.075,00	100,00	15,01	6.075,00	100,00			
3.5	74157/4	lançamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	15,01	74,16	1.113,14	15,01	1.113,14	100,00	15,01	1.113,14	100,00			
3.6	74154/4	lastro de brita	m3	1,02	75,68	77,19	1,02	77,19	100,00	1,02	77,19	100,00			
CONCRETO															
4															
4.1	84220	forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizaçoes (taboaccao, montagem e desmontagem - exclus	m2	538,06	26,50	14.258,59		92.149,34							
4.2	73990/1	armacao aco ca-50, p1,0m3 de concreto	un	25,94	566,06	14.683,60									
4.3	73972/1	concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m3	9,07	397,17	3.602,33									
4.4	73972/2	concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m3	16,87	368,75	6.220,81									
4.5	74157/3	lançamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	25,94	108,70	2.819,68									
4.6	74202/1	laje pré-moldada p/forno, sobrecarga 100kg/m2, vasos até 3,50m/e=8cm, chapotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m2	700,24	72,21	50.564,33									
CINTAS E VERGAS															
5															
5.1	74200/1	verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço cabo, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	m	167,60	15,82	2.651,43		2.651,43							
ALVENARIA															
6															
6.1	81503	alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media nao penetrada), preparo betoneira, junta 1 cm	m2	832,35	56,82	47.294,13		56.902,56							
6.2	73774/1	divisória em marmore, espessura 35mm, chumbamento no piso e parede, com argamassa de cimento e areia, polida	m2	15,20	296,48	4.506,50									
6.3	composição	pingadeira de granito amendoa, largura 17cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	72,45	70,42	5.101,93									
COBERTURA															
7															
7.1	73931/3	estrutura em madeira aparelhada, para telha ceramica, apoiada em parede	m2	691,29	94,33	65.209,39		112.867,75							
7.2	73938/2	cobertura em telha ceramica	m2	691,29	99,02	40.799,94									
7.3	73938/6	cordão de arremate em beirais com telha ceramica embogada, traço 1:2:8	m	156,75	22,02	3.429,62									
7.4	6058	cunheira com telha concreto embogada, traço 1:2:8	m	103,95	26,15	2.718,29									
7.5	72107	rulo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	24,20	29,36	710,51									
ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIROS															
8															
8.1	90822	esq. de madeira para pintura, semi-cda, 80x210m, esp. 3,5cm, incluso dobradiça, tom e inst.	un	15,00	204,05	3.060,75		75.199,29							

Crinimbus a Decinaturae

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/MEDICÃO

HOJE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

OBRA: CMEI JARDIM ITALIA

Mantolva, 13 de JULHO de 2016

MEDICÃO 01

ENDEREÇO: RUA ROSA INES BORNH
MUNICÍPIO: MARIALVA - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Altair José Vieira
REG. CREA: RS 39.128/D

ÁREA : 544,95m²
BDI: 26,52%

MEDICÃO							ACUMULADO			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	%
8.2	91288	aduela/marco/batente para porta de 80x210cm, padrão popular, form e inst	un	15,00	167,77	2.516,55				
8.3	91302	alizer/guarnição de 5x15cm para porta de 80x210cm, fixado com pregos	un	15,00	27,58	413,70				
8.4	90821	porta de madeira para pinhna, semi-oca, 70x210m, esp. 3,5cm, incluso dobradiça, form e inst	un	3,00	197,70	593,10				
8.5	91287	aduela/marco/batente para porta de 70x210cm, padrão popular, form e inst	un	3,00	160,43	481,29				
8.6	91301	alizer/guarnição de 5x15cm para porta de 70x210cm, fixado com pregos	un	3,00	26,20	78,60				
8.7	91304	fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão de acabamento popular, incluso execução do furo, form e inst	un	15,00	70,29	1.054,35				
8.8	91305	fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão de acabamento popular, incluso execução do furo, form e inst	un	3,00	53,77	161,31				
8.9	91341	porta em alumínio de abrir, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, form e inst	m2	13,98	813,40	11.371,33				
8.10	68050	porta de correr em alumínio, com 2 folhas para vidro, incluso guarnição e vidro incolor	m2	6,72	578,21	3.885,57				
8.11	68050	porta de abrir em alumínio, com 2 folhas para vidro, incluso guarnição e vidro incolor	m2	3,36	631,99	2.123,49				
8.12	68052	janela basculante de alumínio com vidro incolor	m2	72,69	655,17	47.624,31				
8.13	74125/1	espelho cristal espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	m2	4,84	379,12	1.834,94				
9		INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA				46.553,70				
9.1	composição	entrada de energia elétrica trifásica, aerea em muro, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medição e aterramento	un	1,00	1.262,57	1.262,57				
9.2	83447	caixa de passagem 40x40x40 com tampa e dreno vrtia	un	1,00	164,43	164,43				
9.3	72331	interruptor simples de embutir, com placa, 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao	un	26,00	12,19	316,94				
9.4	72332	interruptor simples de embutir, com placa, 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	1,00	23,52	23,52				
9.5	83467	interruptor simples de embutir, com placa, 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	1,00	35,42	35,42				
9.6	83566	tomada de embutir 2p+1 20a/250v, com placa - fornecimento e instalacao	un	77,00	23,52	1.811,04				
9.7	83387	caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	105,00	8,55	908,25				
9.8	83388	caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	138,00	10,73	1.480,74				
9.9	72933	eletroduto de pvc flexivel conugado dn 16mm (1/2") fornecimento e instalacao	m	321,00	4,91	1.576,11				
9.10	72934	eletroduto de pvc flexivel conugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao	m	288,00	5,97	1.719,36				
9.11	72935	eletroduto de pvc flexivel conugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao	m	153,00	7,55	1.155,15				
9.12	72936	eletroduto de pvc flexivel conugado dn 32mm (1 1/4") fornecimento e instalacao	m	48,00	10,34	496,32				
9.13	72936	eletroduto de pvc flexivel conugado dn 40mm (1 1/2") fornecimento e instalacao	m	9,00	10,34	93,06				
9.14	73933/6	luminaria tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	125,00	90,98	11.372,50				
9.15	coação	luminária de sobrepor, 28w, completa	un	12,00	128,91	1.546,92				
9.16	73960/7	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	696,00	2,58	1.795,68				
9.17	73960/8	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	4.901,00	3,39	16.614,39				
9.18	73960/9	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	216,00	4,86	1.048,76				
9.19	73960/10	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	87,00	6,47	562,89				
9.20	73960/11	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	16,00	9,73	155,68				
9.21	73960/12	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	4,00	11,17	44,68				
9.22	83422	cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	14,00	17,95	251,30				
9.23	74131/4	quadro de distribucao de energia e embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagneticos, monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e quadro de distribucao de energia e embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e	un	2,00	344,80	689,60				
9.24	74131/5	termomagneticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e	un	1,00	383,97	383,97				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/MEDIÇÃO

HOJE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

OBRA: CMEI JARDIM ITALIA

ENDEREÇO: RUA ROSA INES BORNH

ÁREA: 544,96m²
BDI: 26,52%

MUNICÍPIO: MARIÁLIA - PR

MARIÁLIA, 13 de JULHO de 2016

MEDIÇÃO 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Altair José Vieira

RS 39.128/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO			ACUMULADO		
							QUANT.	TOTAL(R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
9.25	74130/1	disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	17,00	14,46	245,82						
9.26	74130/2	disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	8,00	22,50	180,00						
9.27	74130/3	disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00	66,95	267,80						
9.28	74130/4	disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00	94,90	94,90						
9.29	74130/5	disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	2,00	127,45	254,90						
10		INSTALACOES HIDRO SANITARIAS										
10.1	74217/2	hidrômetro 5,00m3/h, d=3/4" - forn e inst	un	1,00	115,58	115,58		48.661,62				
10.2	88714	tubo pvc esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação	m	72,00	45,09	3.246,48						
10.3	88712	tubo pvc esgoto predial dn 50mm - fornecimento e instalação	m	36,00	23,83	857,88						
10.4	88711	tubo pvc esgoto predial dn 40mm - fornecimento e instalação	m	90,00	16,18	1.456,20						
10.5	88748	curva curta pvc 90° esgoto 100mm - forn e inst	un	14,00	25,23	353,22						
10.6	88733	curva pvc 90° esgoto 50mm - forn e inst	un	10,00	12,39	123,90						
10.7	88748	curva pvc 90° esgoto 100mm - forn e inst	un	14,00	25,23	353,22						
10.8	88724	joelho pvc 90° esgoto 40mm - forn e inst	un	51,00	6,25	318,75						
10.9	88726	joelho pvc 45° esgoto 40mm - forn e inst	un	30,00	6,48	194,40						
10.10	88731	joelho pvc 45° esgoto 50mm - forn e inst	un	10,00	8,11	81,10						
10.11	88785	junção simples, pvc, esgoto 50x50mm - forn e inst	un	14,00	15,02	210,28						
10.12	88782	te, pvc, esgoto 40x40mm - forn e inst	un	2,00	8,94	17,88						
10.13	88356	tubo pvc soldável água fria dn 25mm, fornecimento e instalação	m	120,00	16,94	2.032,80						
10.14	88357	tubo pvc soldável água fria dn 32mm, fornecimento e instalação	m	35,00	22,87	800,45						
10.15	88957	ponto de consumo de água fria, com tubulação de pvc, dn 25mm, incl rasgo e chumbamento em alvenaria	un	53,00	110,83	5.873,99						
10.16	73663	registro gaveta c/ canopia, 3/4" acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	9,00	92,02	828,18						
10.17	74182/1	registro pressão c/ canopia, 3/4" acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	6,00	91,76	550,56						
10.18	88353	registro gaveta 3/4" bruto latão - forn e inst	un	2,00	29,42	58,84						
10.19	74181/1	registro gaveta 2" bruto latão - forn e inst	un	2,00	115,03	230,06						
10.20	74051/1	caixa de gordura em concreto 60x60	un	2,00	164,27	328,54						
10.21	74104/1	caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15cm	un	3,00	143,96	431,94						
10.22	72286	caixa de areia 60X60X60cm em alvenaria - execução	un	4,00	166,33	665,32						
10.23	88707	caixa sifonada pvc 100X100X40mm com grelha - forn e inst	un	6,00	24,08	144,48						
10.24	89491	caixa sifonada pvc 150X150X50mm com grelha - forn e inst	un	8,00	48,35	386,80						
10.25	6021	vaso sanitário sifonado louça branca, padrão popular, com conjunto para fixação com parafuso, arruela e bucha, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, tubo nvc, ligação - fornecimento e instalação	un	3,00	252,10	756,30						
10.26	72739	vaso sanitário infantil sifonado louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	9,00	452,32	4.070,88						
10.27	40129	valvula descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	12,00	229,68	2.756,16						
10.28	86942	lavatório louça branca, suspenso, incluso sifão tipo garrafa em pvc, valvula e engate flexível em plástico e torneira cromada de mesa	un	14,00	155,81	2.181,34						



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/MEDIDÇÃO

HOJE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

ÁREA : 544,95m²

OBRA: CMEI JARDIM ITALIA

ENDEREÇO: RUA ROSA INES BORMI

BDI: 26,52%

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Altair José Vieira

Marialva, 13 de JULHO de 2016

MEDIDÇÃO 01

REG. CREIA

RS 39.128/D

MEDIDÇÃO

ACUMULADO

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL(R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
10 29	86920	tanque de louça branca com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação	un	2,00	316,25	632,50						
10 30	86901	cuba de embutir redonda em louça branca, min/ø 30cm, fornecimento e instalação	un	12,00	114,72	1.376,64						
10 31	86900	cuba de embutir de aço inoxidável media, form e inst	un	4,00	139,30	557,20						
10 32	colação/73540	banheira de embutir, min 50x74cm, form e instalação	un	1,00	645,90	645,90						
10 33	86877	valvula em metal cromado 1 1/2" x 1 1/2", para lavatório e tanque, form e instalação	un	13,00	19,38	251,94						
10 34	86878	valvula em metal cromado 3 1/2" x 1 1/2", para pia, form e instalação	un	4,00	49,97	199,88						
10 35	86883	sifão do tipo flexível em pvc 3/4"x1 1/2", form e instalação	un	13,00	19,34	251,42						
10 36	86885	engate flexível em plastico branco 1/2"x40cm, form e instalação	un	13,00	8,89	115,57						
10 37	9535	chuveiro elétrico	un	6,00	63,32	379,92						
10 38	86910	torneira cromada, ludo móvel de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, form e inst	un	4,00	67,87	271,48						
10 39	86906	torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular, form e inst	un	12,00	35,60	427,20						
10 40	86913	Torneira para tanque e jardim 1/2" ou 3/4", padrão popular, form e inst	un	4,00	14,46	57,84						
10 41	86503	caixa d'agua em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	2,00	796,45	1.592,90						
10 42	74197/1	fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macio, 1500 litros, revestida internamente com barra lisa	un	1,00	1.273,29	1.273,29						
10 43	74198	sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macio, diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa de concreto	un	1,00	1.274,51	1.274,51						
10 44	86896	bancada de granito amendoa podido, com furo para cuba, com rodapié fornecimento e	m	15,80	457,18	7.223,44						
10 45	37400-1	papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolo	un	12,00	54,91	658,92						
10 46	37401-1	toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	un	19,00	54,91	1.043,29						
10 47	11758-1	saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio - 800 a 1500ml	un	19,00	52,75	1.002,25						
11		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS				2.548,52						
11 1	74106/1	impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos	m2	250,10	10,19	2.548,52						
12		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES				83.308,11						
12		INTERNO										
12 1	87879	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	1.013,36	3,19	3.232,62						
12 2	87533	massa única, para recebimento de pilitura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico, aplicado manualmente, face interna e=20mm	m2	1.013,36	23,63	23.945,70						
12 3	87879	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	364,99	3,19	1.164,32						
12 4	87535	emboco, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	364,99	21,21	7.741,44						
12 5	87243	revestimento ceramico paredes em pastilha porcelana 5x5cm (placas de 30x30cm), alinhadas a prumo	m2	13,69	165,60	2.267,06						
12 6	87265	revestimento com ceramica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrão medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m2	351,30	40,59	14.259,27						
12 7	87889	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de fachada sem vãos, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo mecanico	m2	357,85	5,32	1.903,76						
12 8	87792	emboco ou (massa unica) traço 1:2:8, e=2,5cm, preparo mecanico da argamassa	m2	357,85	26,28	9.404,30						
		TEITO										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/MEDIÇÃO

HOJE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

OBRA: CMEI JARDIM ITALIA

ENDERECO: RUA ROSA INES BORMI

AREA: 544,95m²
BDI: 25,52%

MUNICIPIO: MARIALVA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Altair José Vieira

Materiais, 13 de JULHO de 2016

MEDIÇÃO 01

REG. CREA

RS 39.128/D

MEDIÇÃO

ACUMULADO

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
12.9	87882	chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4, com adesivo, preparo mecânico	m2	700,24	4,06	2.842,97						
12.10	87533	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep. mecânico, aplicado manualmente, face interna e=20mm	m2	700,24	23,63	16.546,67						
13		PISOS										
13.1	74164/4	lastro de brita	m3	25,06	75,68	1.896,54						
13.2	73907/3	lastro de concreto não estrutural, e-5cm	m2	501,20	31,77	15.923,12						
13.3	88470	contrapiso autônvelante, espessura 2cm	m2	501,20	18,17	9.106,80						
13.4	87248	revestimento cerâmico para piso com placas tipo gres	m2	501,20	29,08	14.574,90						
13.5	88648	rodape cerâmico - h=7cm	m	272,50	6,87	1.872,08						
13.6	composição	soleira de granito amendoa, esp 2cm, largura 15cm, assentada com argamassa colante	m2	21,30	75,74	1.613,26						
14		PINTURAS										
14.1	88482	TETO aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	m2	700,24	4,28	2.997,03						
14.2	88494	aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão	m2	700,24	17,19	12.037,13						
14.3	88496	aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos	m2	700,24	10,76	7.534,58						
14.4	88485	PAREDE aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	1.013,36	3,88	3.931,84						
14.5	composição	emassamento com massa acrílica, uma demão	m2	1.013,36	11,89	12.048,85						
14.6	88489	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	1.013,36	12,16	12.322,46						
14.7	88423	pintura com tinta texturizada acrílica	m2	367,85	17,35	6.208,70						
14.8	84659	pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos	m2	59,22	15,54	920,28						
15		PREVENÇÃO DE INCENDIO										
15.1	72554	extintor cod 5B-C, fornecimento e instalação	un	6,00	438,13	2.628,78						
15.2	72553	extintor ABC-2-A-20-B-C, fornecimento e colocação	un	2,00	130,11	260,22						
15.3	colação	placa de sinalização de emergência, conforme nrd20	un	12,00	20,71	248,52						
15.4	colação	iluminação de emergência - lâmpadas fluorescentes ou led, bateria 12v-127v	un	4,00	32,23	128,92						
15.5	84665	pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	8,00	28,96	231,68						
16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
16.1	composição	barra de apoio para banheiro em inox, comprimento 80cm	un	2,00	228,53	457,06						
16.2	86896	prateleiras de granito amendoa polido, fixados na parede, largura 60 cm, fornecimento e instalação	m	18,40	457,18	8.412,11						
16.3	86896	barcada de granito amendoa polido, fornecimento e instalação	m	5,00	457,18	2.285,90						
17		IMPLANTACÃO										
17.1	73892/2	execução de calçada em concreto 12Mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), espessura 7cm, com junta de dilatação de madeira	m2	159,68	36,79	5.874,63						
17.2	85180	planto de grama esmeralda em rolo	m2	395,01	7,88	3.112,68						
17.3	74164/1	lastro de brita - e-5cm	m3	11,81	75,68	893,78						
17.4	74100/1	portão de ferro com vaua 1/2", com requadro	m2	12,60	270,05	3.402,63						
17.5	89578	tubo pvc, serie R, água pluvial, dn 100mm, fornecimento e instalação	m	27,00	29,32	791,64						
17.6	74206/1	caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, paredes em alvenaria, fundo de concreto, tampa concreto com grade	ud	1,00	1.415,40	1.415,40						
17.7		MURO ALVENARIA, chapisco/reboco/pintura - h=1,80m	m	247,31		98.629,53						
17.7.1		MOVIMENTO DE TERRA				1.969,33						
17.7.1	73965/10	escavação manual de vaia em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo espolamento / escoramento	m3	20,77	57,36	1.191,37						
17.7.1	53527	releiro compactado manualmente (vias de fundações residenciais)	m3	11,87	65,54	777,96						
17.7.2		FUNDACOES E ESTRUTURAS				20.003,13						
17.7.2	74156/1	estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3 mold in-loco	m	312,50	64,01	20.003,13						
17.7.3		CONCRETO				34.212,59						

OK

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/MEDIÇÃO

HOJE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

OBRA: CMEI JARDIM ITALIA

ENDEREÇO: RUA ROSA INES BORNH
MUNICÍPIO: MARIALVA - PRÁREA: 544,95m²
BDI: 26,52%

Marialva, 13 de JULHO de 2016

MEDIÇÃO 01

REG. CRECA

Altair José Vieira

RS 39.128/D

				MEDIÇÃO			ACUMULADO		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
7.7.3.	5651	forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m2	118,71	33,31	3.954,23			
7.7.3.	84220	forma para estruturas de concreto (pilaf, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - excels)	m2	368,84	26,50	9.774,26			
7.7.3.	73990/1	armacao aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	19,63	566,06	11.111,76			
7.7.3.	73972/2	concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m3	19,63	368,75	7.238,56			
7.7.3.	74157/3	lançamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	19,63	108,70	2.133,78			
7.7.4.		ALVENARIA				26.293,99			
7.7.4.	87503	alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo betoneira, junta 1 cm	m2	445,16	56,82	25.293,99			
7.7.5.		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS				1.587,70			
7.7.5.	74106/1	impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m2	155,81	10,19	1.587,70			
7.7.6.		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES				4.736,50			
7.7.6.	87889	chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de fachada sem vãos, com colher, argamassa traco 1:3 com preparo mecanico	m2	890,32	5,32	4.736,50			
7.7.7.		PINTURAS				10.826,29			
7.7.7.	88489	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	890,32	12,16	10.826,29			
18		LIMPEZA E ARREMATAS FINAS				1.367,82			
18.1	9537	limpeza final da obra	m2	544,95	2,51	1.367,82			
		TOTAL				832.633,34		98.665,28	

Marialva, Pr, 13 de julho de 2016

A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.
CNPJ 20.866.947/0001-97



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

0910500-0

RECEPÇÃO

26 JUL 2016

DRF MARINGÁ

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE GPS – RETGPS

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/EQUIPARADA

NOME / NOME EMPRESARIAL A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

CNPJ / CEI / CPE

20.866.947/0001-97

TELEFONE PARA CONTATO

44-30145151

PESSOA PARA CONTATO

JUNIOR MORAIS AGOSTINHO

2. DADOS DO PAGAMENTO

NÚMERO DE ORDEM	COD. PAGTO (CAMPO 3)	IDENTIFICADOR (CNPJ / CEI) (CAMPO 5)	COMPETÊNCIA (CAMPO 4)	VALOR AUTENTICADO	DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO DO BANCO/AGENCIA
1	2631	20.866.947/0001-97	07/2016	10.853,18	25/07/2016	237/0059
2						
3						
4						

3. DADOS DA RETIFICAÇÃO SOLICITADA TIPOS: 1 – IDENTIFICADOR 2 – CÓD. PAGAMENTO 3 – COMPETÊNCIA 4 – VALOR CAMPO 6, 9 E 10

Nº ORDEM	TIPO (1, 2 ou 3)	DE	PARA	TIPO 4	DE	PARA
1	1	20.866.947/0001-97	51.236.479.13/73	CAMPO 6:		
	2	2631	2682	CAMPO 9:		
2				CAMPO 10:		
				CAMPO 6:		
				CAMPO 9:		
3				CAMPO 10:		
				CAMPO 6:		
				CAMPO 9:		
4				CAMPO 10:		
				CAMPO 6:		
				CAMPO 9:		

4. DOCUMENTOS ANEXOS

☐ CÓPIA DA GPS ☐ PROCURAÇÃO ☐ DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ☐ OUTROS (especificar) .

5. ASSINATURA DO SOLICITANTE E AUTORIZAÇÃO PARA CIÊNCIA AO PORTADOR

ASSINATURA

Altair Jose Vieira

ALTAIR JOSE VIEIRA

NOME LEGÍVEL / RECONHECIMENTO DE FIRMA

6. ANUÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO IDENTIFICADOR (CNPJ / CEI)

ASSINATURA

Altair Jose Vieira

ALTAIR JOSE VIEIRA

NOME LEGÍVEL / RECONHECIMENTO DE FIRMA

7. DECISÃO (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DE SERVIDOR DA RFB) - Decisão: (D) Deferido; (I) Indeferido e (O) De Ofício

Nº ORDEM	DECISÃO	MOTIVO DA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO OU DO INDEFERIMENTO	CARIMBO/DATA/ASSINATURA
1			
2			
3			
4			

8. CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO OU RECEBIMENTO DE COMPROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO EFETUADA

CPF NOME



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 20.866.947/0001-97
A & R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
R ROQUE MARCELINO 1140

MARIALVA PR
CEP 86990-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

19/08/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

07/2016

5 - IDENTIFICADOR

20.866.947/0001-97

6 - VALOR DO INSS

10.853,18

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E
JUROS

0,00

11 - TOTAL

10.853,18

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

B 00059 101 988 250716

10.853,18R AR05

BB

Ag. 7104-8

Order 5581-6.

A & R Engineering