



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15838 / 2015 Ordinário Data: 14/12/2015 Página 1 / 1

Credor: 3731 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: Comercial: Braz Izelli, 501 - - C.E.P. 87070772 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

Insc. Est.: 43400581-73

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093. OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTA

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Reduzido: 265

F. de Recurso: 31607 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRA - ESTRUTU 41607

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação:.....: 6/2014

Data Licitação.: 26/11/2014

Nº Contrato:.....: 2014306/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
4.000.000,00

Saldo Anterior
1.599.443,31

Valor
236.179,36

Saldo Atual
1.363.263,95

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS DE MARIALVA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas Ruas do município de Marialva	236.179,36	236.179,36

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

236.179,36

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 79.986.949/0001-62

PMN 101 281220130005576000392PG ***236.1

79,36-



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **644**
Código Verificação: **45M-597-8IO**
Data Emissão: **14/12/2015 16:21:08**



Prestador de Serviços

CNPJ: **79.986.949/0001-62**
Razão Social: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Nome Fantasia: **WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: **RUA BRAZ IZELLI, 501, CIDADE INDUSTRIAL**
Município: **MARINGA-PR**
Email: **nf@weiller.com.br**

Inscrição Municipal: 95937

CEP: 87.070-772
Fone: (44) 3028-5070

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CAIXA POSTAL 156, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/2014-PMM E CONTRATO Nº 306/2014.

MEDIÇÃO 06.

MATRÍCULA INSS - CEI 51.228.01219/76.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 41.071,59 (17.39%). FONTE: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL - AG. 3409-6 - CC. 13698-0.

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☒	CONCORRÊNCIA
☐	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº <u>06/14</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

Valor Total da NFS-e

R\$ 236.179,36

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	236.179,36	3,00	7.085,38
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	826,63	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	235.352,73	12/2015	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



GPS (Guia da Previdência Social)

A336150744531200089
15/12/2015 08:40:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.48
3409603409 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	12/2015
IDENTIFICADOR	512280121976
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2015
VALOR DO INSS	826,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	826,63

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 9.F77.288.C44.4BF.BDD

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.48
3409603409 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	12/2015
IDENTIFICADOR	512280121976
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2015
VALOR DO INSS	826,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	826,63

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 9.F77.288.C44.4BF.BDD

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J3994281 PAULO CESAR GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Outros convênios

A336150744531200092
15/12/2015 08:41:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.46
3409603409

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 13.698-0
EFETUADO POR: PAULO C GONCALVES

=====

Convenio	PREFEITURA AGUA/IPTU	
Codigo de Barras	81710000070-9	85382580201-2
	60110999915-6	00123007002-9
Data do pagamento		15/12/2015
Valor em Dinheiro		7.085,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7.085,38

=====

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB:
1.79E.B87.840.406.55B

Transação efetuada com sucesso por: J3994281 PAULO CESAR GONCALVES.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	12/2015
		5 - IDENTIFICADOR	51.228.01219/7.6
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.228.01219/7.6 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA VIAS URBANAS - MARIALVA CIDADE INDUSTRIAL MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	826,63
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	826,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	12/2015
		5 - IDENTIFICADOR	51.228.01219/7.6
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.228.01219/7.6 OBRA DE WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA VIAS URBANAS - MARIALVA CIDADE INDUSTRIAL MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	826,63
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	826,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999915 00123007002	Exercicio 2015	PROTOCOLO : / 2015 EM 15/12/2015 ÀS 08:17:50															
Informações Referente ao Lançamento: Tipo.: Cadastro..: Exercício.: Guia.: Subdivida.: 9 00011900 2015 59 015		RECEITAS ISS FIXO 7.085,38 Total 7.085,38																
Contribuinte: WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RODOVIA ..., 0 - INDEFINIDO CPF / CNPJ: 79.986.949/0001-62		VENCIMENTO: 10/01/2016 Cálculo válido até 10/01/2016 NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA																
OBSERVAÇÕES: REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 644 EMITIDA EM 14/12/2015.		<table><tr><td>Valor</td><td>R\$</td><td>7.085,38</td></tr><tr><td>Juros</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Multa</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Correção</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Valor a</td><td>R\$-</td><td>7.085,38</td></tr></table> PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.		Valor	R\$	7.085,38	Juros	R\$	0,00	Multa	R\$	0,00	Correção	R\$	0,00	Valor a	R\$-	7.085,38
Valor	R\$	7.085,38																
Juros	R\$	0,00																
Multa	R\$	0,00																
Correção	R\$	0,00																
Valor a	R\$-	7.085,38																

ATENÇÃO

APRESENTAR ESTA GUIA QUITADA PARA INFORMAÇÕES / RETIRADA DE DOCUMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999915 00123007002	Exercicio 2015	PROTOCOLO / 2015 EM 15/12/2015 ÀS 08:17:50															
Informações Referente ao Lançamento: Tipo.: Cadastro.: Exercício.: Guia.: Subdivida.: 9 00011900 2015 59 015		RECEITAS ISS FIXO 7.085,38 Total: 7.085,38																
Contribuinte: 000000009000011900 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA RODOVIA ..., 0 - INDEFINIDO CPF / CNPJ: 79.986.949/0001-62		VENCIMENTO: 10/01/2016 Cálculo válido até 10/01/2016 NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA																
OBSERVAÇÕES REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 644 EMITIDA EM 14/12/2015.		<table><tr><td>Valor Principal</td><td>R\$</td><td>7.085,38</td></tr><tr><td>Juros</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Multa</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Correção</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Valor a Pagar:</td><td>R\$-</td><td>7.085,38</td></tr></table> PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.		Valor Principal	R\$	7.085,38	Juros	R\$	0,00	Multa	R\$	0,00	Correção	R\$	0,00	Valor a Pagar:	R\$-	7.085,38
Valor Principal	R\$	7.085,38																
Juros	R\$	0,00																
Multa	R\$	0,00																
Correção	R\$	0,00																
Valor a Pagar:	R\$-	7.085,38																
81710000070 9 85382580201 2 60110999915 6 00123007002 9 																		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



28/12/2015 10:11:04

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Agência 2278-0

Conta corrente 21135-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Creditado

Agência 3409-6

Conta corrente 13698-0 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL

Valor 236.179,36

Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

28/12/2015 09:36:59

J6635608 EDGAR SILVESTRE

28/12/2015 10:11:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA				ESTADO DO PARANÁ							
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO				ASSOCIAÇÃO		AMUSEP					
				14/12/2015							
				Mês		2015					
				Novembro		PARCELA					
						6/5					
MUNICÍPIO: MARIALVA				CONTRATO DE EMPREITADA							
SUBPROJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS											
FIRMA EMPREITEIRA: WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA											
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS				ORÇAMENTO							
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rua João Marques entre Lote 15 Quadra 30 e Rua Sem nome										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1" cat.	m3									
	Reaterro com aploamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2904,00	2904,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2904,00	2904,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	217,80	217,80	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reparelmento e=1,0cm	ton	72,60	72,60	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	16,00	12,00	75,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	241,13	210,99	87,50%						
	Rua Mauro Gallo entre Lote 16 Quadra 23 e Rua Sem nome										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	15,00	15,00	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1" cat.	m3									
	Reaterro com aploamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	100,00	100,00	100,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	15,00	15,00	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2761,77	2761,77	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	100,00	100,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2761,77	2761,77	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	207,13	207,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repartimento e=1,0cm	ton	69,04	69,04	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	30,00	23,00	76,67%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	307,99	307,99	100,00%						
	Rua João A. de Almeida Garret entre Lote 16 Quadra 19 e Rua Sem nome										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2761,77	2761,77	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2761,77	2761,77	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	207,13	207,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repartimento e=1,0cm	ton	69,04	69,04	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	153,53	115,15	75,00%						
	Rua dos Sabiás entre Lote 304 e 305-A-1 e Av. dos Cardais										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pogo de via/queda - 0,40	ud									
	Pogo de via/queda - 0,80	ud									
	Pogo de via/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	520,00	520,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	520,00	520,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	39,00	39,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reporfimento e=1,0cm	ton	13,00	13,00	100,00%						
	PAISAGISMOURBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	34,48	34,48	100,00%						
	Rua Carlos Passana entre Lote 304 e 305-A-1 e Av. dos Cardeais										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Realce com aplicação	m									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de via/queda - 0,40	ud									
	Pogo de via/queda - 0,80	ud									
	Pogo de via/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	429,00	429,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	429,00	429,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	32,18	32,18	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reporfimento e=1,0cm	ton	10,73	10,73	100,00%						
	PAISAGISMOURBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	31,08	31,08	100,00%						
	Rua Candido Navarrete entre Lote 304 e 305-A-2 e Av. dos Cardeais										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									

med6-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projeçada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Releirio com aplicamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,80	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	429,00	429,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	429,00	429,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	32,18	32,18	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	10,73	10,73	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	31,08	31,08	100,00%						
	Rua Formosa entre Rua Pedro Monarin e Rua João Pinha										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Releirio com aplicamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,80	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4419,00	4419,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4419,00	4419,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	331,43	331,43	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	110,48	110,48	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	16,00	5,00	31,25%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										

med6-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Placa de regularização - Hordalono	ud									
	Placa de faixas	m2	261,88	261,88	100,00%						
	Rua José Francisco Martinelli entre Av. Enes Modesto de Oliveira e Quadra 01 Lote 10										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cal.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Calha de ligação/queda 0,40/0,60	m									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Desagorador de energia	ud									
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1184,00	1184,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Planta de ligação com emulsão - revestimento	m2	1184,00	1184,00	100,00%						
	Planta de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	88,80	88,80	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	29,60	29,60	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regularização - Hordalono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Placa de faixas	m2	56,64	56,64	100,00%						
	Rua Prof Dorcilis S. Parpinelli entre Rua Gastão Vidigal e Rua Papa João XIII										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cal.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Calha de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Desagorador de energia	ud									
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1040,60	1040,60	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Planta de ligação com emulsão - revestimento	m2	1040,60	1040,60	100,00%						
	Planta de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	75,05	75,05	100,00%						
	Concreto betuminoso usado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	26,02	26,02	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00	3,00	75,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	90,40	90,40	100,00%						
	Av. Dr. Eurico J. Donelias de Barros entre Av. Oneste Napoli e Rua Angelo Borria										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASES/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	4311,51	4311,51	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	4311,51	4311,51	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	323,36	323,36	100,00%						
	Concreto betuminoso usado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	107,79	107,79	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12,00	5,00	41,67%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	182,66	182,66	100,00%						
	Rua Epitácio Pessoa entre Rua Santa Efigênia e Av. Dr. Eurico J.D. de Barros										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASES/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1251,61	1251,61	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	93,87	93,87	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	93,87	93,87	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repartimento e=1,0cm	ton	31,29	31,29	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00	3,00	75,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pintura de faixas	ud	70,98	70,98	100,00%						
	Rua Angelo Bortol entre Rua Wenceslau Braz e Av. Dr. Eurico J.D. de Barros	m2									
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com aploamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Poço de visita/queda - 0,40	ud									
	Poço de visita/queda - 0,60	ud									
	Poço de visita/queda - 0,80	ud									
	Poço de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1028,23	1028,23	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1028,26	1028,26	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	77,12	77,12	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	77,12	77,12	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repartimento e=1,0cm	ton	25,71	25,71	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00	2,00	50,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	63,41	63,41	100,00%						
	Rua M. Meloni entre Rua João Marchiori e Lote 01 Quadra 71-B2										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	6,15	6,15	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	49,20	49,20	100,00%						
	Relevo com aploamento	m3	41,78	41,78	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m	41,00	41,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Poço de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						

med6-recapê

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Povo de visita/queda - 0,60	ud									
	Povo de visita/queda - 0,80	ud									
	Povo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	41,00	41,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	6,15	6,15	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	329,80	329,80	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	41,00	41,00	100,00%						
	Pinura de ligação com emulsão - revestimento	m2	329,80	329,80	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	24,74	24,74	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reporfimento e=1,0cm	ton	8,25	8,25	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pinura de faixas	m2	23,74	23,74	100,00%						
	Rua C entre Rua João Marchiori e Lote 1 Quadra 71-83										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	6,45	6,45	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escarvação mecânica de valas - 1º cat.	m3	51,60	51,60	100,00%						
	Reaterro com apilamento	m3	43,81	43,81	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	43,00	43,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Povo de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Povo de visita/queda - 0,60	ud									
	Povo de visita/queda - 0,80	ud									
	Povo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	43,00	43,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	6,45	6,45	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	305,76	305,76	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	43,00	43,00	100,00%						
	Pinura de ligação com emulsão - revestimento	m2	305,76	305,76	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	22,93	22,93	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - reporfimento e=1,0cm	ton	7,64	7,64	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pinura de faixas	m2	23,66	23,66	100,00%						
	Rua D entre Rua João Marchiori e Lote 1 Quadra 71-84										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escarvação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									

med6-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE	m2									
	Regularização e compactação do subleito	m3									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA	m2	286,87	286,87	100,00%						
	Limpeza e lavagem da pista	m2									
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	286,87	286,87	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	21,52	21,52	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repertimento e=1,0cm	ton	7,17	7,17	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de táxis	m2	23,71	23,71	100,00%						
	Rua D entre Rua Alaliba S. de nArvalho e Quadra 06 Lote 06										
	DEMOLIÇÕES	m3									
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	2,63	2,63	100,00%						
	DRENAGEM	m3									
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com replantio	m									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE	m2	17,50	17,50	100,00%						
	Regularização e compactação do subleito	m3	2,63	2,63	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA	m2									
	Limpeza e lavagem da pista	m2	370,50	370,50	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	17,50	17,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	370,50	370,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO	m2									
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	27,79	27,79	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repertimento e=1,0cm	ton	9,26	9,26	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00	1,00	50,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projeada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de faxas	m2	29,02	29,02	100,00%						
	DEMOLIÇÕES										
	Rua João Marchioni entre Quadra 06 Lote 06 e Rua Francisco F. Tavares										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	36,98	36,98	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	292,20	292,20	100,00%						
	Releirio com apilamento	m3	253,47	253,47	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	214,00	214,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Popo de visita/queda - 0,40	ud									
	Popo de visita/queda - 0,60	ud									
	Popo de visita/queda - 0,80	ud									
	Popo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	246,50	246,50	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	36,98	36,98	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1332,30	1332,30	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	246,50	246,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1332,30	1332,30	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	99,92	99,92	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	33,31	33,31	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	14,00	8,00	57,14%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faxas	m2	141,94	141,94	100,00%						
	Rua C entre Rua Aulibis S. de Carvalho e Lote G e F										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	24,30	24,30	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	74,40	74,40	100,00%						
	Releirio com apilamento	m3	63,17	63,17	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	62,00	62,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Popo de visita/queda - 0,40	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Popo de visita/queda - 0,60	ud									
	Popo de visita/queda - 0,80	ud									
	Popo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	162,00	162,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	24,30	24,30	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	354,00	354,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	162,00	162,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	354,00	354,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	26,55	26,55	100,00%						



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	8,85	8,85	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO	ton									
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO	ud									
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	27,86	27,86	100,00%						
	Rua Bazio Biazoto entre Rua Brasília e Rua Luiz Pierini										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Popo de visita/queda - 0,40	ud									
	Popo de visita/queda - 0,60	ud									
	Popo de visita/queda - 0,80	ud									
	Popo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem de pista	m2	385,21	385,21	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	385,21	385,21	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	28,89	28,89	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	9,63	9,63	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00	2,00	50,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	42,12	42,12	100,00%						
	Rua Alaliba S. de Carvalho entre Rua Braz Izzo e Rua Brasília										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Popo de visita/queda - 0,40	ud									
	Popo de visita/queda - 0,60	ud									
	Popo de visita/queda - 0,80	ud									
	Popo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Limpeza e lavagem da pista	m2	665,68	665,68	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	665,68	665,68	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	49,93	49,93	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	16,64	16,64	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	8,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	68,32	68,32	100,00%						
	Rua Braz Izso entre Rua Antonio Bocca e Rua Alaila S. de Carvalho										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Relevo com aploimento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Popo de visita/queda - 0,40	ud									
	Popo de visita/queda - 0,60	ud									
	Popo de visita/queda - 0,80	ud									
	Popo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2151,62	2151,62	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2151,62	2151,62	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1103,24	1103,24	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	50,00	50,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	161,37	161,37	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	82,74	82,74	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	53,79	53,79	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	20,00	4,00	20,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	181,48	181,48	100,00%						
	Rua Eduardo G entre Rua Alaila S. de Carvalho e Quadra 10 Lote 7										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Relevo com aploimento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Popo de visita/queda - 0,40	ud									
	Popo de visita/queda - 0,60	ud									

med6-recapê

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	411,57	411,57	100,00%						
	Impregnação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	411,57	411,57	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	30,87	30,87	100,00%						
	Concreto betuminoso usado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usado a quente - reporfimento e=1,0cm	ton	10,29	10,29	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	2,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	31,38	31,38	100,00%						
	Rua Brasília entre Rua Aulália S. de Carvalho e Rua José O. Fran										
	DEMOIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cal.	m3									
	Releito com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	949,87	949,87	100,00%						
	Impregnação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	949,87	949,87	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	71,24	71,24	100,00%						
	Concreto betuminoso usado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usado a quente - reporfimento e=1,0cm	ton	23,75	23,75	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	8,00	2,00	25,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	92,10	92,10	100,00%						
	Rua Santa Efigênia entre Av. Rui Barbosa e Alameda Guilherme de Poli										
	DEMOIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cal.	m3									
	Releito com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									

med6-recipe

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1312,00	1312,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1312,00	1312,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	98,40	98,40	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repartimento e=1,0cm	ton	32,80	32,80	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00	2,00	50,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	74,13	74,13	100,00%						
	Rua Washington Luis entre Rua Papa João XXIII e Rua Formosa										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Reaterro com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,40	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,60	ud									
	Pogo de vista/queda - 0,80	ud									
	Pogo de vista/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	860,00	860,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	860,00	860,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	64,50	64,50	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repartimento e=1,0cm	ton	21,50	21,50	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00	3,00	75,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	62,16	62,16	100,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Infla.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Rua Alípio Ferti entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Washington Luiz										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1" cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Popo de visita/queda - 0,40	ud									
	Popo de visita/queda - 0,60	ud									
	Popo de visita/queda - 0,80	ud									
	Popo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	731,00	731,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	731,00	731,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	54,83	54,83	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	18,28	18,28	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,00cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Heulagono	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	57,77	57,77	100,00%						
	Rua João Paulo Rodrigues entre Rua Bazio Biazoto e Curva										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1" cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Popo de visita/queda - 0,40	ud									
	Popo de visita/queda - 0,60	ud									
	Popo de visita/queda - 0,80	ud									
	Popo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	834,38	834,38	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	834,38	834,38	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	834,38	834,38	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	62,58	62,58	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	62,58	62,58	100,00%						

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Concreto betuminoso usinado a quente - repfilitamento e=1,0cm	ton	20,86	20,86	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	8,00	2,00	25,00%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Planta de faixas	m2	68,41	68,41	100,00%						
	Rua José Jordão Lopes entre a Curva e Rua Juan M. Soler										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cal.	m3									
	Relevo com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1843,90	1843,90	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Planta de ligação com emulsão - revestimento	m2	1843,90	1843,90	100,00%						
	Planta de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	138,29	138,29	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repfilitamento e=1,0cm	ton	46,10	46,10	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	18,00	11,00	61,11%						
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Planta de faixas	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Rua Pedro G. Bonari entre Rua Lucio Galo e Rua Eleuterio Bornia	m2	142,97	142,97	100,00%						
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	7,50	7,50	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cal.	m3									
	Relevo com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	7,50	7,50	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1720,00	1720,00	100,00%						

med6-recap6

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Imprimação com CM-30	m2	50,00	50,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1720,00	1720,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	129,00	129,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	43,00	43,00	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00	3,00	75,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	88,92	88,92	100,00%						
	Rua Pres. Nereu Ramos entre Rua João Gomes e Rua Rotary										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regulamentação e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1215,00	1215,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	91,13	91,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	91,13	91,13	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	30,38	30,38	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00	3,00	75,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud									
	Pintura de faixas	m2	71,96	71,96	100,00%						
	Av. Rui Barbosa entre E.R.F.F.A. e Av. Cristóvão Colombo										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com apilamento	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									

med6-recap

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projeta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Médio	Total Contrato	Saldo Contrato
	Popo de via/taqueda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1934,54	1934,54	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1934,54	1934,54	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	145,09	145,09	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	48,36	48,36	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm										
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6,00								
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	72,00	72,00	100,00%						
	Rua Domingos de Moraes entre Rua Pres. Nereu Ramos e Av. Cristóvão Colombo										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cal.	m3									
	Relevo com apilamento	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Popo de via/taqueda - 0,40	ud									
	Popo de via/taqueda - 0,60	ud									
	Popo de via/taqueda - 0,80	ud									
	Popo de via/taqueda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	588,00	588,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	588,00	588,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	588,00	588,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	44,10	44,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	44,10	44,10	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	14,70	14,70	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00	2,00	50,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	50,31	50,31	100,00%						
	Rua Chile entre Quadra 1 Lote 15 e Av. Brasil										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	5,25	5,25	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cal.	m3	336,00	336,00	100,00%						
	Relevo com apilamento	m3	285,32	285,32	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	280,00	280,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Proposta	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	9,00	9,00	100,00%						
	Popo de visita/queda - 0,40	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Popo de visita/queda - 0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Popo de visita/queda - 0,80	ud									
	Popo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	280,00	280,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	5,25	5,25	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1542,25	1542,25	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	35,00	35,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1542,25	1542,25	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1320,00	1320,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	245,00	245,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	115,67	115,67	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	99,00	99,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	38,56	38,56	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6,00	5,00	83,33%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Plicca de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	115,48	115,48	100,00%						
	Rua Bogold entre Rua Ant. S. e Rua Lazzaro B. Souza										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	5,25	5,25	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1' cat.	m3	316,80	316,80	100,00%						
	Reaterro com aplicação	m3	269,02	269,02	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m	264,00	264,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	9,00	9,00	100,00%						
	Popo de visita/queda - 0,40	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Popo de visita/queda - 0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Popo de visita/queda - 0,80	ud									
	Popo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dispersor de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	264,00	264,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	5,25	5,25	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	2528,50	2528,50	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	35,00	35,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	2528,50	2528,50	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1333,20	1333,20	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	229,00	229,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	189,64	189,64	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	99,99	99,99	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	63,21	63,21	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12,00	11,00	91,67%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Plicca de regulamentação - Hexágono	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	184,88	184,88	100,00%						
	Rua Severo M. Franco entre Lote 215217-A e Av. Brasil										

med6-recapê

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	13,95	13,95	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	111,60	111,60	100,00%						
	Releiro com apilamento	m3	94,76	94,76	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	93,00	93,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,80 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	93,00	93,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	13,95	13,95	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	453,25	453,25	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	93,00	93,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	453,25	453,25	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	33,99	33,99	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	11,33	11,33	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Horizontal	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	31,08	31,08	100,00%						
	Rua Manoel C. Torres entre Lote 215/217-A e Lote 215-B										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	14,25	14,25	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	114,00	114,00	100,00%						
	Releiro com apilamento	m3	96,80	96,80	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	95,00	95,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,80 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 amação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 amação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	5,00	5,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	95,00	95,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	14,25	14,25	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1034,30	1034,30	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	95,00	95,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1034,30	1034,30	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	77,57	77,57	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	25,86	25,86	100,00%						

med6-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	4,00	3,00	75,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	70,16	70,16	100,00%						
	Av. Brasil entre Av. Massao Yoshie e Rua Peru										
	DEMOIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	80,10	80,10	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	982,08	982,08	100,00%						
	Reaterro com apilamento	m3	778,32	778,32	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m	60,00	60,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m	474,00	474,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	10,00	10,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud	4,00	4,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud	1,00	1,00	100,00%						
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	534,00	534,00	100,00%						
	Base de brita graduada (p=15cm)	m3	80,10	80,10	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3595,23	3595,23	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	534,00	534,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3595,23	3595,23	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	269,64	269,64	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repfiliamento e=1,0cm	ton	89,88	89,88	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	28,00	25,00	89,29%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	316,88	316,88	100,00%						
	Rua Shiguetoshi Sawaki entre Rua IV e Av. Padre Theil Hermann										
	DEMOIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	36,00	36,00	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3	378,72	378,72	100,00%						
	Reaterro com apilamento	m3	306,79	306,79	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m	114,00	114,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m	126,00	126,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud	11,00	11,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Dissipador de energia	ud									
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	240,00	240,00	100,00%						
	Base de brita graduada (p=15cm)	m3	36,00	36,00	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1594,15	1594,15	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	240,00	240,00	100,00%						

med6-recape

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1594,15	1594,15	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	119,56	119,56	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	39,85	39,85	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud									
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	8,00								
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	121,71	121,71	100,00%						
	Rua Manoel Chamerro entre Rua Luiz Pietini e Av. Padre Theil Hermann										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	83,21	83,21	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	871,92	871,92	100,00%						
	Relevo com aplicação	m3	696,99	696,99	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	135,00	135,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m	369,75	369,75	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	16,00	16,00	100,00%						
	Popo de visita/queda - 0,40	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Popo de visita/queda - 0,60	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Popo de visita/queda - 0,80	ud									
	Popo de visita/queda - 1,00	ud									
	Desaguidor de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	554,75	554,75	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	83,21	83,21	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	3358,98	3358,98	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	554,75	554,75	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	3358,98	3358,98	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	251,92	251,92	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente - repelimento e=1,0cm	ton	83,97	83,97	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	16,00	13,00	81,25%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	186,74	186,74	100,00%						
	Rua Floriano Zanon entre Lote 54/55B e Rua Titoshi Mamoto										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3									
	Relevo com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Popo de visita/queda - 0,40	ud									
	Popo de visita/queda - 0,60	ud									
	Popo de visita/queda - 0,80	ud									
	Popo de visita/queda - 1,00	ud									

med6-recapa

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projeitada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Médio	Total Contrato	Saldo Contrato
	Disipador de energia	ud									
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	992,00	992,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	992,00	992,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	992,00	992,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	74,40	74,40	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	74,40	74,40	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	24,80	24,80	100,00%						
	PAISAGISMO/UREANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	78,72	78,72	100,00%						
	Rua José Volpato entre Lota 54/55 B e Rua Titoshi Mamoto										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Realterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASESUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	992,00	992,00	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	992,00	992,00	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	992,00	992,00	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	74,40	74,40	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	74,40	74,40	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton	24,80	24,80	100,00%						
	PAISAGISMO/UREANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	6,00	5,00	83,33%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	78,72	78,72	100,00%						
	Rua Sebastião A. da Silva entre Rua Titoshi Mamoto e Rua Shiguelishi Sawaki										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1ª cat.	m3									
	Realterro com aplicação	m3									
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m									

med6-recapa

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Corpo de BSTC e 1,00 armção simples sem berço	m									
	Caixa de ligação/queda 0,40x0,60	ud									
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2									
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	754,38	754,38	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	754,38	754,38	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	56,58	56,58	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	18,86	18,86	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	8,00	8,00	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	86,08	86,08	100,00%						
	Rua Antonio B. Garcia entre Rua Sebastião A. da Silva e Av. Padre Theil Hermann										
	DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3									
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	195,60	195,60	100,00%						
	Releirio com apilamento	m3	166,10	166,10	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	163,00	163,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 0,80 armção simples sem berço	m									
	Corpo de BSTC e 1,00 armção simples sem berço	m	1,00	1,00	100,00%						
	Caixa de ligação/queda 0,40x0,60	ud	6,00	6,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	3,00	3,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud									
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	163,00	163,00	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3									
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	1407,90	1407,90	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2									
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	1407,90	1407,90	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	1407,87	1407,87	100,00%						
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	163,00	163,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	105,59	105,59	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	105,59	105,59	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repedimento e=1,0cm	ton	35,20	35,20	100,00%						
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	12,00	12,00	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	137,16	137,16	100,00%						
	A. Padre Theil Hermann entre Rua Projetada A e Rua Pedro G. Bonari										
	DEMOLIÇÕES										

med6-recapê

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	139,21	139,21	100,00%						
	DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	2931,56	2931,56	100,00%						
	Relevo com apilamento	m3	2149,95	2149,95	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,40 sem berço	m	232,00	232,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,60 sem berço	m	117,00	117,00	100,00%						
	Corpo de BSTC a 0,80 armação simples sem berço	m	579,05	579,05	100,00%						
	Corpo de BSTC a 1,00 armação simples sem berço	m	579,05	579,05	100,00%						
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	30,00	30,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud									
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud	11,00	11,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud									
	Disipador de energia	ud									
	BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	928,05	928,05	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	139,21	139,21	100,00%						
	PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	10024,01	10024,01	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	928,05	928,05	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	10024,01	10024,01	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2									
	REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2									
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	751,80	751,80	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	250,60	250,60	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente - repavimentamento e=1,0cm	ton									
	PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	36,00	36,00	100,00%						
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud									
	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Healdgno	ud	1,00	1,00	100,00%						
	Pintura de faixas	m2	685,93	685,93	100,00%						
	1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
	Placa de obra 1,00 x 2,00m	m	1,00	1,00	100,00%						
	Placa de acompanhamento	m	7,00	7,00	100,00%						
	2 DEMOLIÇÕES										
	Demolição mecânica do Pavimento	m3	498,73	498,73	100,00%						
	3 DRENAGEM										
	Escavação mecânica de valas - 1º cat.	m3	6705,68	6705,68	100,00%						
	Relevo com apilamento	m3	5246,28	5246,28	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,40 sem berço	m	1796,00	1796,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,60 sem berço	m	969,75	969,75	100,00%						
	Corpo de BSTC e 0,80 armação simples sem berço	m	117,00	117,00	100,00%						
	Corpo de BSTC e 1,00 armação simples sem berço	m	579,05	579,05	100,00%						
	Caixa de ligação/queda 0,40/0,60	ud	8,00	8,00	100,00%						
	Boca de lobo simples	ud	112,00	112,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,40	ud	18,00	18,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,60	ud	16,00	16,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 0,80	ud	2,00	2,00	100,00%						
	Pogo de visita/queda - 1,00	ud	11,00	11,00	100,00%						
	Disipador de energia	ud	1,00	1,00	100,00%						
	4 BASE/SUB-BASE										
	Regularização e compactação do subleito	m2	4061,80	4061,80	100,00%						
	Base de brita graduada (e=15cm)	m3	498,73	498,73	100,00%						
	5 PINTURA										
	Limpeza e lavagem da pista	m2	6899,44	6899,44	100,00%						
	Imprimação com CM-30	m2	3324,80	3324,80	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - revestimento	m2	6899,44	6899,44	100,00%						
	Pintura de ligação com emulsão - transição	m2	12065,56	12065,56	100,00%						
	6 REVESTIMENTO										
	Remoção e reassentimento de pedra irregular	m2	737,00	737,00	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - capa	ton	5242,48	5242,48	100,00%						
	Concreto betuminoso usinado a quente e= 3,0 cm - transição	ton	904,92	904,92	100,00%						



Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Projetada	Quantid. Executada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
7	Concreto betuminoso utilizado a quente - repavimento a=1,0cm	ton	1747,51	1747,51	100,00%	0,1278	12,78%	195,00	340764,45	340764,45	
	7 PAISAGISMO/URBANISMO										
	Rampa para deficientes - modelo 1	ud	270,00	195,00	72,22%	0,0148	1,07%	146,50	28567,50	39555,00	10987,50
	Rampa para deficientes - modelo 3	ud	96,00	29,00	30,21%	0,0097	0,29%	270,18	7836,19	25937,27	18101,08
8	SINALIZAÇÃO										
	Placa de regulamentação - Hexágono	ud	61,00	61,00	100,00%	0,0107	1,07%	467,68	28528,48	28528,48	
	Pinura de faixas	m2	4992,76	4924,24	98,63%	0,0402	3,96%	21,46	105674,19	107144,63	1470,44
			% PREVISTO :	100,00%	% EXECUTADO :		98,95%	SOMAS	2.636.736,05	2.667.295,07	30.559,02
OBSERVAÇÕES:											
Valor Total do Contrato: R\$2.667.295,07											
Medição Acumulada: R\$2.636.736,05											
Total Anterior: R\$2.400.556,69											
Valor Desta Medição: R\$236.179,36											
Visto:											
 JOÃO WELLER CREA 13.0960-PR Fiscal da empresa executora EDGAR ALVARES Prefeito Municipal											
 MANOEL DE JESUS CREA 18.9440-PR Fiscal da obra - Prefeitura											

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinatura/ Carimbo)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)

Paranacidade

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

SUPERVISÃO:	ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ	SIT	SAM	LOT	CONCLUSÃO:
PARANACIDADE -		0	47	1	14/12/2015
MUNICÍPIO:					
MARIALVA					Nº CONTRATO:
					79986949000162
EMPRESA CONTRATADA:					Nº CONTRATO:
WEILLER-CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA					306/2014

VALOR: R\$ 2.636.736,05 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS.....)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Execução de recapamento asfáltico com serviços de limpeza e lavagem da pista; demolição mecânica de pavimento e transporte(parcial); base de brita graduada(parcial); imprimação com CM-30(parcial); pinturas de ligação; repintamento e revestimento em CBUQ; rampas em concreto para acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física; faixa de sinalização horizontal; placas de sinalização vertical; galerias de águas pluviais(parcial) e placas de obra e de acompanhamento de obra do programa.

LOCALIZAÇÃO:

RUA DA SEDE DO MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Rua João Marques entre o Lote 15/Quadra 30 e Rua Sem nome
Rua Mauro Gallo entre o Lote 16/ Quadra 23 e Rua Sem Nome
Rua João A. de Almeida Garret entre o lote 16/Quadra 19 e Rua Sem Nome
Rua dos Sabiás entre Lote 304 e 305-A/1 e Av. dos Cardeais
Rua Carlos Passaena entre Lote 304 e 305-A/1 e Av. dos Cardeais
Rua Candido Navarete entre Lote 304 e 305-A/2 e Av. dos Cardeais
Rua Formosa entre Rua Pedro Monarim Rua João Pinha
Rua José Francisco Martirelli entre Av. Eneas Modesto de Oliveira e Lote 10/Quadra 01
Rua Prof Doralice S. Papinelli entre Rua Gastão Vidigal e Rua Papa João XXIII
Av. Dr. Eurico Jardim Domellas de Barros entre Av. Oeste Napoli e Rua Angelo Bornaia(2 pistas)
Rua Epitácio Pessoa entre Rua Elgênia e Av. Dr. Eurico Jardim Domellas de Barros
Rua Angelo Bornaia entre Rua Wenceslau Braz e Av. Dr. Eurico Jardim Domellas de Barros
Rua M. Meloni entre Rua João Marchiori e Lote 01/Quadra 71-82
Rua C entre Rua João Marchiori e Lote 01/Quadra 71-83
Rua D entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Lote 06/Quadra 06
Rua João Marchiori entre Lote 06/Quadra 06 e Rua Francisco F. Tavares
Rua C entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Lotes G e F
Rua Bazo Biazoto entre Rua Brasília e Rua Luiz Plerini
Rua Ataliba S. de Carvalho entre Rua Braz Izzo e Rua Brasília
Rua Braz Izzo entre Rua Antônio Bocca e Rua Ataliba S. de Carvalho
Rua Eduardo G entre Rua Ataliba S. de Carvalho e Lote 07/Quadra 10
Rua Santa Elgênia entre Av. Rui Barbosa e Rua Alameda Guilherme de Poli
Rua Washington Luiz entre Rua Papa João XXIII e Rua Formosa
Rua Atilio Ferri entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Washington Luiz
Rua João Paulo Rodrigues entre Rua Bazo Biazoto e Rua José Jordão Lopes
Rua José Jordão Lopes entre Rua João Paulo Rodrigues e Rua Juan Morante Soler
Rua Pedro G. Borsari entre Rua Lucio Galo e Rua Eleuterio Bornaia
Rua Presidente Nereu Ramos entre Rua João Gomes e Rua Rotary
Av. Rui Barbosa entre E.R. F.F.S.A. e Av. Cristóvão Colombo(2 pistas)
Rua Domingos de Moraes entre Rua Presidente Nereu Ramos e Av. Cristóvão Colombo
Rua Chile entre Lote 15/Quadra 01 Av. Brasil
Rua Bogotá entre Rua Ant. S. e Rua Lázaro B. Souza
Rua Severo F. Franco entre Lote 215/217-A e Av. Brasil
Rua Manoel C. Torres entre Lote 215/217-A e Lote 218-B
Av. Brasil entre Av. Massuo Yoshir e Rua Peru
Rua Shigueishi Sawaki entre Rua IV e Av. Padre Thell Hermann
Rua Manoel Chamorro entre Lote 54/55-B e Rua Tioshi Miamoto
Rua Floriano Zanon entre Lote 54/55-B e Rua Tioshi Miamoto
Rua José Volpato entre Lote 54/55-B e Rua Tioshi Miamoto
Rua Sebastião A. da Silva entre Rua Tioshi Miamoto e Rua Shigueishi Sawaki
Rua Antonio B. Garcia entre Rua Sebastião A. da Silva e Av. Padre Thell Hermann
Av. Padre Thell Hermann entre Rua Projetada A e Rua Pedro G. Borsari

Em quatorze de dezembro do ano de dois mil e quinze a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento provisório da obra acima referida,

executada em observância com o indicado nas especificações técnicas do projeto e na documentação referente ao contrato em epígrafe.

Declaramos ainda que o recebimento definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato em epígrafe.



PARANACIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

JOSAO WEILLER

CREA 13.086/D-PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

LEANDRO FABIANO DIAS

CREA 129.944/D-PR

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

EDGAR SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Marialva, 14 de dezembro de 2015

ROBERTO KAZUMI KONDO

CREA 7.220/D-PR

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

- PARANACIDADE